



ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail: eposta@vodevojvodine.rs

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад

Претежна делатност: 7112

Матични број: 08761809

ПИБ: 102094162

ЈБКЈС: 80995

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатности Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ су:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012,101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016 и 8/2019) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2024. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 18. седници одржаној 20.11.2023. године, а Покрајинска влада је на исти дала сагласност решењем 127 бр. 023-49/2023 од 06.12.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2024. годину утврђен је у износу од 1,75 милијарди динара.

Табела 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање у периоду I–III 2024.

	Позиција	План 2024	Уговорено до 31.03.2024.	Реализација по уговору из 2024.	Реализација уговорима из Плана 2023	4 : 2	(4+5) : 2
	1	2	3	4	5	6	7
1	Радови на ДКМ (посебни радови, црпне станице и Х. И.)	1.188.000.000			160.627.492	0,00%	13,52%
2	Одржавање, санација и реконструкција водних објеката	66.000.000				0,00%	0,00%
3	Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције	133.200.000	21.591.467		6.680.465	0,00%	5,02%
4	Хербициди	96.000.000				0,00%	0,00%
5	Електрична енергија за црпне станице	270.000.000			57.506.277	0,00%	21,30%
	Σ	1.753.200.000	21.591.467	0	224.814.234	0,00%	12,82%

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду приказан је у наставку.

Табела 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I–III 2024.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА	План 2024.	Извршено I – III 2024.	Извршено : План
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ	426.155.265	70.080.774	16,44%
II РЕДОВНИ РАДОВИ	498.935.757	68.051.545	13,64%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ	500.631.657	78.437.280	15,67%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА	6.000.000	512.758	8,55%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ	295.200.000	6.680.465	2,26%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА	26.277.321	1.051.412	4,00%
УКУПНО СА ПДВ:	1.753.200.000	224.814.234	12,82%

Из програма „Радови на ДКМ“ у овом периоду извршено је измуљење каналске мреже у количини од 81.720 m³, разастирање у количини од 68.969 m³ (старе и нове депоније) и уклањање биљне вегетације са 1.532.997 m².

Уређење каналске мреже – суфинансирање са локалним самоуправама

2023. година

У 2023. години уређење каналске мреже које се суфинансира средствима локалних самоуправа, спроводило се на другачији начин, с обзиром на то да нису организовани конкурси, али су из Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за учешће ЈВП „Воде Војводине“ обезбеђена средства у вредности 260 милиона динара.

У оквиру овог програма планирано је да се доведе у функционално стање 1.042 km каналске мреже, а што подразумева уклањање 12,16 милиона m² биљне вегетације и измуљење 545 хиљада m³ седимента из каналског профила.

Табела 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Програму за уређење каналске мреже из 2023. године

Радови на уређењу каналске мреже - суфинансирање са АПВ и локалним самоуправама	Уговорена вредност	Учешће ЈВП	Учешће локалних самоуправа	Извршени радови до 31.12.2023.	Извршени радови у периоду 01.01-31.03.2024.	Реализација : уговорено
Бачка	222.963.318	111.481.659	111.481.659	200.549.468	15.526.601	96,91%
Банат	312.143.118	156.071.523	156.071.523	301.530.660	10.612.386	100,00%
Срем	237.999.986	118.999.993	118.999.993	176.977.019	10.859.783	78,92%
Σ	773.106.422	386.553.175	386.553.175	679.057.147	36.998.770	92,62%

Табела 4: Радови на уређењу каналске мреже по Програму из 2023. године - дужина каналске мреже

Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2023. (km)	Реализовано уређење каналске у периоду 01.01-31.03.2024. (km)	Реализација : план
Бачка	236,71	212,91	16,49	96,91%
Банат	645,68	623,73	21,95	100,00%
Срем	159,35	118,49	7,27	78,92%
Σ	1.041,74	955,13	45,71	96,07%

У извештајном периоду у оквиру Програма побољшања функционалности каналске мреже за одводњавање (суфинансирање са локалним самоуправама) из 2023. године, уређено је 45,71 km каналске мреже, уклоњено је 582.179 m² биљне вегетације и измуљено је 26.104 m³ седимента из каналског профила. До 31.12.2023. године уређено је 955,13 km каналске мреже, уклоњено је 10.661.396 m² биљне вегетације и измуљено је 480.005 m³ седимента из каналског профила, чиме је заједно са извршењем у извештајном периоду реализовано 96,07% плана.

2024. година

У току је избор извођача радова на уређењу каналске мреже за одводњавање пољопривредног земљишта који се суфинансирају средствима локалних самоуправа по Програму за 2024. годину.

До сада је ЈВП „Воде Војводине закључило 41 уговор са локалним самоуправама укупне вредности 808,02 милиона динара.

Програм одржавања заштитних водних објеката

За територију АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области управљања водама за 2024. годину планирани су радови на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних објеката и заштити од штетног дејства вода, одбрани од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима.

Програм радова је утврђен према потребама водне делатности за заштиту од штетног дејства вода на делу водног подручју Дунав и Сава на територији АП Војводине, а у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протикање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2024. години у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ предвиђена су средства у износу од 496,80 милиона динара. Поступак јавне набавке за уговарање радова на редовном одржавању заштитних објеката је покренут.

Табела 5: Радови на редовном одржавању заштитних водних објеката за 2024. годину

Назив позиције	Планирано
I Насипи	407.213.280,67
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	67.432.276,03
III Опрема за одбрану од поплава	3.435.319,20
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.130.972,02
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	16.137.427,76
VI Вишенаменски хидросистеми	1.450.724,32
Укупно:	496.800.000,00

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода по Програму из 2023. године

За ову намену у 2023. години у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ предвиђена су средства у износу од 497,43 милиона динара.

До 31.12.2023. године изведени су радови у вредности 493,96 милиона динара, односно 99,30% уговорене вредности. Реализација преосталих уговорених радова је планирана у периоду до престанка важења уговора .

У периоду до 31.03.2024. године извршени су радови у вредности 1,58 милиона динара, чиме је реализовано 99,62% уговорене вредности.

Табела 6: Радови на редовном одржавању заштитних водних објеката за по Програму из 2023. године

Назив позиције	Уговорено	Извршено до 31.12.2023.	Извршено у периоду 01.01-31.03.2024.	Укупно извршено (2+3)	4 : 1
					5
I Насипи	403.773.781,60	401.509.331,41	1.578.093,03	403.087.424,44	99,83%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	68.752.110,06	67.549.702,12	0,00	67.549.702,12	98,25%
VI Опрема за одбрану од поплава	3.435.319,20	3.435.319,20	0,00	3.435.319,20	100,00%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.130.972,02	1.130.972,02	0,00	1.130.972,02	100,00%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	18.885.427,67	18.885.427,67	0,00	18.885.427,67	100,00%
VI Вишенаменски хидросистеми	1.450.724,32	1.450.724,32	0,00	1.450.724,32	100,00%
УКУПНО	497.428.334,87	493.961.476,74	1.578.093,03	495.539.569,77	99,62%

Регулационо–санациони радови

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2024. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 60 милиона динара, што је укључено у Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“. Поступак уговарања је у току.

У оквиру реализације Програма из 2023. године уговорени су регулационо–санациони радови у вредности од 85,47 милиона динара. У извештајном периоду ови радови су окончани у потпуности.

До 31.12.2023. године ситуирани су радови у вредности 69,69 милиона динара, а у 2024. години у прва три месеца ситуирани су радови у вредности од 15,78 милиона динара. (табела бр. 7).

Табела 7: Регулационо - санациони радови уговорени по Програму за 2023. годину

Р.Б	Водна јединица	Опис радова	Вредност уговорених радова	Вредност ситуираних радова I-XII 2023.	Вредност ситуираних радова I-III 2024.	Вредност извршених радова I 2023 – III 2024.	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7=6,3	
1	"Дунав - Бачка Паланка"	Санација круне левообалног дунавског насипа, оштећеног од дубоких колотрага и улегнућа уградњом земљаног материјала у круну до пројектованих кота од km 74+900 до km 84+600, код Вајске. Тарупирање принасипског појаса на левообалном дунавском насипу са брањене стране од km 94+750 до km 95+200, код Богојева.	3.671.414,32	3.671.413,86		3.671.413,86	100%
2	"Сента - Сента"	Радови на стабилизацији круне деснообалног тиског насипа деоница од km 95+550 до km 95+127 и силазне рампе на km 96+430 код Мола. Санација оштећене круне насипа од дубоких колотрага и улегнућа са израдом туцаничког застора. Израда оградe око чуварнице ЧН-7 на km 144+380.	3.000.000,00	2.999.932,92		2.999.932,92	100%
3	"Дунав и Тиса" Сомбор	Осигурање леве обале реке Дунав од rkm 1344+844,7 до rkm 1344+780, код Вајске. (Наставак радова из 2022. године.)	30.000.000,00	29.997.855,81		29.997.855,81	100%
4	"Шајкашка - Нови Сад"	Уклањање биљне вегетације на левој обали Дунава од Гардиноваца до ушћа Тисе од km 0+000 до km 6+330 и на десној обали Тисе од km 0+000 до km 5+900. Поправка крова на чуварници код ЦС "Лок" на km 7+558 левообалног дунавског насипа. Санација насипа и силазне рампе на левој обали Дунава код насеља Ковиљ на km 22+800. Санација чуварнице "Мошорин" на km 21+250 деснообалног тиског насипа.	3.000.000,00	1.685.354,04	1.314.645,96	3.000.000,00	100%
5	"Горњи Банат - Кикинда"	Уређење корита реке Златице од km 15+600 до km 20+000, уклањање биљне вегетације из мајор корита и измуљење минор корита до пројектованих кота и облика профила (четврта фаза радова).	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	100%
6	"Средњи Банат - Зрењанин"	Санација круне насипа - ојачање круне насипа израдом туцаничког застора на подлози од песка. Десна обала Тамиша од km 109+200 до km 109+891 код Јаше Томића и од km 96+200 до km 97+330 код Сечња. Санација лисичјух рупа на левообалном и деснообалном насипу уз Стари Бегеј од km 27+950 до km 36+200 на 12 локација. Уређење принасипског појаса на Старом Бегеју од km 14+700 до km 17+800 левообалног насипа са брањене стране насипа.	10.000.000,00	7.862.339,41	2.137.660,59	10.000.000,00	100%
7	"Јужни Банат - Вршац"	Радови на санацији бетонске облоге на уливног каналу испред темељног испуста на Брани са ретензијом "Велико Средиште" на Марковачком потоку km 3+800, фарбање свих металних делова и санација круне бране оштећене колотразима допуном недостајућег туцаничког материјала. Уређење корита Моравице од km 2+000 до km 9+000, уклањање биљне вегетације из минор и мајор корита.	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	100%
8	"Ушће - Бела Црква"	Санација круне левообалног насипа уз Јаругу, оштећеног од дубоких колотрага и улегнућа, допуном недостајућег материјала и израдом шљунчаног застора на круни од km 0+000 до km 1+105, код Кусића.	1.228.171,98	1.228.171,98		1.228.171,98	100%
9	"Босут - Сремска Митровица"	Радови на стабилизацији круне левообалног савског насипа на Сектору С.2 Сремска Митровица од km 138+460 до km 139+600, од km 173+550 до km 174+820 и од km 178+400 до km 178+550, укупно 2,56 km, код Лаћарка и Јамене. Санација оштећене круне левообалног савског насипа од дубоких колотрага и улегнућа уградњом шљунчаног материјала.	3.936.694,90	3.936.534,84		3.936.534,84	100%

P.б	Водна јединица	Опис радова	Вредност уговорених радова	Вредност ситуираних радова I-XII 2023.	Вредност ситуираних радова I-III 2024.	Вредност извршених радова I 2023 – III 2024.	6 : 3
10	"Сава - Мачванска Митровица"	Адаптација чуварнице бр.2. у Мачванској Митровици на km 31+260 деснообалног савског насипа (санација крова и столарије) и покривање помоћног објекта новим салонит плочама.	1.328.585,68	994.684,80	333.797,16	1.328.481,96	100%
11	"Регулације" Ср.Митровица	Санација оштећене обалоутврде на левој обали Саве у Јарку од rkm 123+462.5 до rkm 123+614, укупно 151,5 m. Уградња недостајућег ломљеног камена у подводном делу обалоутврде - допуна каменог материјала до пројектоване косине обалоутврде (прва фаза).	17.310.133,12	17.310.087,76		17.310.087,76	100%
Укупно:			85.475.000,00	69.686.375,42	15.786.103,71	85.472.479,13	100%

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2024. годину, за одбрану од поплава и загушења ледом планирана су средства у износу од 24,24 милиона динара, од тога за спровођење одбране од поплава и леда 20,4 милиона динара, а за набавку алата материјала и опреме за одбрану од поплава 3,84 милиона динара.

Ова средства су намењена за спровођење одбране од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наиласка великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем бити потребно обезбедити додатна средства.

Одбрана од поплава од спољних вода у периоду од 25.12.2023. до 19.01.2024. године

Крајем 2023. године проглашена је одбрана од поплава 25.12.2023. године и трајала је до 19.01.2024. године. Редовна одбрана од поплава спроводила се на Дунаву, Тиси, Каналу Бегеј, Карашцу и на насипима и објектима ОКМ Хс ДТД. Одбрана се спроводила, 25 дана, на укупно **385,11 km** одбрамбене линије.

- На **Дунаву** се спроводила редовна одбрана од поплава од од 25.12. 2023 до 19.01.2024. године (25 дана) на укупно **232,01 km**.
 - На десној обали Дунава редовна одбрана се спроводила од 25.12.2023. до 19.01.2024. (25 дана) у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца на укупно 11,44 km.
 - На левој обали Дунава редовна одбрана од поплава спроводила се од 27.12.2023. до 09.01.2024. године (13 дана), на деоници од државне границе са Мађарском до ушћа Карашца на укупно 220,57 km.
 - На деоници од државне границе са Мађарском до „Кучке“, од km 61+394 до km 41+800, и граничном насипу „Бачки Брег“, на водној јединици „Западна Бачка – Сомбор“, одбрана се спроводила од 27.12.2023. до 09.01.2024.године (13 дана) на укупно 20,12km.
 - На деоници од „Кучке“ до ушћа Карашца редовна одбрана се спроводила од 29.12.2023 до 09.01.2024. године (11 дана), на укупно 200,45 km одбрамбене линије, на следећим водним јединицама: „Западна Бачка – Сомбор“ на 41,80 km, „Дунав – Бачка Паланка“ на 98,20 km, Шајкашка – Нови Сад“ на 51,49 km и „Средњи Банат – Зрењанин“ на 8,96 km одбрамбене линије.
- На **Тиси** се спроводила редовна одбрана од поплава на левој и десној обали на укупно **94,35 km**, у периоду од 29.12.2023. до 09.01.2024. године (11 дана). На левој обали се спроводила одбрана од ушћа Тисе у Дунав до ЦС Бабатово на 51,12 km на водној јединици „Средњи Банат – Зрењанин“. На десној обали одбрана се спроводила од ушћа Тисе у Дунав до Мртве Тисе (Чуруг) на 43,23 km на водној јединици „Шајкашка – Нови Сад“.
- На **Каналу Бегеј** се спроводила редовна одбрана од поплава на левој и десној обали на укупно **12,76 km**, у периоду од 29.12.2023. до 09.01.2024. године (11 дана), на водној јединици „Средњи Банат – Зрењанин“. На десној обали се спроводила одбрана од ушћа Канала Бегеј у Тису до хидро чвора „Стајићево“ на 8,85 km, а на левој обали од ушћа у Тису до Перлеза на 3,91 km.

- На **Карашцу** се спроводила редовна одбрана од поплава на десној обали од ушћа Карашца у Дунав до Ченте на **3,53** km, у периоду од 29.12.2023. до 09.01.2024. године (11 дана), на водној јединици „Средњи Банат – Зрењанин“.
- Редовна одбрана од поплава се спроводила и на насипима и објектима **ОКМ Хс ДТД** у периоду од 29.12.2023. до 09.01.2024. године (11 дана). Одбрана се спроводила на укупно **42,46** km одбрамбене линије. На левој и десној обали канала Пригревица - Бездан између устава Бездан и устава Купусина, на укупно 33,80 km и на ушћу канала Нови Сад - Савино Село у Дунав код Новог Сада на левој и десној обали на укупно 8,66 km. Одбрана се спроводила на следећим објектима Хс ДТД: ЦС „Жабал“, Водозахватна устава „Бездан“, сигурносна устава Купусина, преводница Бездан, ЦС Бездан 1, ЦС Бездан 2, бродска преводница Богојево и ЦС Богојево, сигурносна устава Оџаци, сигурносна устава Бач, устава Чента и хч Стајићево.

Трошкови спровођења одбране од поплава од спољних вода, у периоду од 25.12.2023 до 19.01.2024. године, на подручју ЈВП „Воде Војводине“ износе 4.296.877,66 динара, како је приказано у табели бр. 8.

Табела 8: Трошкови одбране од поплава од спољних вода

Р. бр.	Водопривредно предузеће	Водна јединица	Трошкови одбране од поплава (25.12.2023 - 19.01.2024.)
1	„Северна Бачка“ Суботица	„Западна Бачка – Сомбор“	804.117,36
2	„Дунав“ Бачка Паланка	„Дунав – Бачка Паланка“	1.035.410,80
3	„Шајкашка“ Нови Сад	„Шајкашка – Нови Сад“	1.711.830,64
4	"Средњи Банат" Зрењанин	"Средњи Банат - Зрењанин"	745.518,86
	Укупно:		4.296.877,66

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У овом извештајном периоду није спровођена одбрана од поплава од унутрашњих вода.

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-март 2024. године извођени су радови на реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију и радови на репродукцији шума по уговору за 2023. годину, а који се односи на Програм радова у заштитним шумама.

У оквиру радова на реконструкцији ШЗП-а су извршени радови на пошумљавању, на површини од 16,00 ha и попуњавању на 4,00 ha. Укупна вредност ових радова износи 4,75 милиона динара.

У оквиру радова на репродукцији шума извршени су радови на пошумљавању, на површини од 5,59 ha и попуњавању на 2,00 ha. За припрему терена за пошумљавање и за мере неге младих засада утрошена су средства у износу 3,42 милиона динара. Укупна вредност ових радова износи 4,92 милиона динара.

У Одељењу за заштитне шуме, на ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ «Шуме ОКМ Сомбор-Оџаци», ГЈ „Шуме ОКМ Нови Сад“, ГЈ «ОКМ Вршац» и ГЈ „Шуме Нови Бечеј – Зрењанин“, извршени су радови на нези младих засада и припреми за пошумљавање. На површини од 7 ha извршено је пошумљавање. Вредност извршених радова износи 935,2 хиљаде динара.

У два сертификована расадника „Пољас Баре“ и „Клек“, у периоду јануар-март изведени су радови у вредности од 667,03 хиљаде динара.

Спроведена је процедура јавне набавке за израду основе за ГЈ «Горњи Банат». Уговор о услузи је у припреми.

Завршена је и предата овом предузећу и основа за ГЈ „Средња Бачка“.

За основу ГЈ „ОКМ Нови Сад“ чека се решење о сагласности од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2024. годину износи 1,17 милијарде динара. Вредност извршених радова у периоду I-III 2024. године је 131,90 милиона динара, што представља 13,78% од одобрених средстава.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 51,14 милиона динара, што представља 17,21 % планираног износа. Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, као и управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објеката Хс ДТД - трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Вредност извршених радова на редовном одржавању канала и објеката у периоду I-III 2024. године је 8,48 милиона динара, што представља 2,71 % планираног износа.

Најзначајнији редовни радови на одржавању канала и објеката хидросистема у извештајном периоду су:

- равнање инспекционих стаза (346.184,00 m²);
- машинско кошење траве, трске и шибља на обалама канала и на насипима (526.806 m²);
- ручно сечење шибља и багремца (38.000,00 m²);
- сечење дрвећа моторном тестером (1.012,00 ком);
- кошење траве ручно (127.200,00 m²) и
- чишћење облога канала ручно (15.000,00 m²);
- рад машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима.

Поред наведених радова, изведени су и посебни радови на одржавању канала и објеката, ангажовањем трећих лица у вредности 102,27 милиона динара, што представља 18,10% од планираног износа.

У овом извештајном периоду сектор Хс ДТД извршени су

- Грађевински радови на каналима:
 - завршетак радова на уклањању акватичне вегетације и трске из канала Нови Сад-Савино Село 55,5 милиона динара;
 - измуљење канала Хс ДТД Косанчић-Мали Стапар 6,04 милиона динара.
- Грађевински радови на објектима:
 - наставак радова на ремонту БП Богојево 9,15 милиона динара.
- Машински радови на објектима:
 - наставак радова на ремонту ЦС у Богојеву (агрегат Б) 11,93 милиона динара.

Ангажовањем подручних водопривредних предузећа, извршени су радови на машинском кошењу канала на подручју радне јединице Зрењанин у укупној вредности од 739,83 хиљада динара.

Табела 9: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I– III 2024. године

Опис позиције рада	План за 2024. године	Извршење I-III	Извршење : План
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
1. Припрема и надзор	68.690.558,02	17.172.639,50	25,00%
2. Погон	228.518.950,08	33.971.902,52	14,87%
УКУПНО I	297.209.508,10	51.144.542,03	17,21%
II РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ			
1. Канали	287.225.033,10	6.123.167,95	2,13%
2. Објекти	18.572.599,97	1.878.115,58	10,11%
3. Заштитни објекти	7.258.693,44	483.120,00	6,66%
УКУПНО II	313.056.326,51	8.484.403,54	2,71%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
1. Канали	465.296.000,00	76.965.374,08	16,54%
2. Објекти	99.600.000,00	25.305.130,86	25,41%
УКУПНО III	564.896.000,00	102.270.504,94	18,10%
УКУПНО (I+II+III)	1.175.161.834,61	161.899.450,50	13,78%

Програм инвестиционог одржавања и функционисања регионалних хидросистема и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2024. годину су за ову намену предвиђена средства у износу од 138 милиона динара.

У периоду 01.01-31.03.2024. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање у вредности од 77,17 милиона динара.

У току су обиласци корисника регионалних система и корисника на другим водотоцима и каналима који користе воду за наводњавање и рибњаке.

Табела 10: Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање

Р. б.	Назив објекта Регионални хидросистем	План за 2024. годину	Извршено I-III 2024. по уговору из 2023.	Извршено I-III 2024. по уговору из 2024.	(2+3) : 1
		1	2	3	4=(2+3): 1
1	Подсистем „Тиса - Палић“	15.600.000	7.789.280		49,93%
2	Подсистем „ Кула - Мали Иђош“ 5+142-15+416	9.400.000	3.760.000		40,00%
3	Подсистем „ Кула - Мали Иђош“ 0+000-5+142	15.600.000	7.544.247		48,36%
4	Подсистем „Плазовић“	3.200.000	1.280.000		40,00%
5	Подсистем „Бељанска Бара“, „Перлек“ и „Чик“	13.000.000	6.997.910		53,83%
6	Подсистем „Ада“	13.000.000	7.656.100		58,89%
7	Подсистем „Кикинда и Нови Кнежевац“	22.500.000	12.463.829		55,39%
8	Подсистем „Нова Црња - Житиште“	18.000.000	15.714.232		87,30%
9	Подсистем „Надела“	21.700.000	9.240.294		42,58%
10	Подсистем „Манђелос - Петровци“	6.000.000	4.728.849		78,81%
Σ		138.000.000	77.174.741	0	55,92%

Програм пренамене система за одводњавање у двонаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих

Годишњим програмом пословања за 2024. годину планиран је Програм пренамене система за одводњавање у двонаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих. За ову намену планирана су средства у износу од 1,04 милијарди динара. У току су припремни радови.

Први пут овај програм је планиран у оквиру Годишњег програма пословања за 2023. годину, а планирана средства за ову намену су износила 1,14 милијарди динара за 2023. годину.

Закључком владе АПВ 127 број: 400-12/2023-1 од 14.05.2023. године, утврђене су промене у обиму и намени средстава за усклађивање буџета АПВ за 2023. годину путем ребаланса, а на основу чега је одобрен износ од 480 милиона динара за позицију Ревитализација постојећих двонаменских система, који ће према планираној динамици у 2023. години бити искоришћен у висини од 50%, односно 240 милиона динара, док ће преостали износ у висини, такође 240 милиона динара бити планиран у 2024. години.

У 2023. години уговорени су радови у вредности 1,39 милијарди динара.

До 31.12.2023. године реализовани су радови у вредности 585,1 милиона динара, а у извештајном периоду, по овом програму, изведени су радови у вредности 445,09 милиона динара, чиме је реализовано 74,04% уговорених радова.

Табела 11: Пренамена система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих – по Програму из 2023. године

Р. б.	ХМС	Водопривредно предузеће	Уговорено	Извршено до 31.12.2023.	Извршено у периоду 01.01-31.03.2024	(2+3):1
			1	2	3	
1	Двоенаменски систем „Плавна“	„Дунав“ Бачка Паланка	173.998.800	118.162.758	49.944.979	96,61%
2	Двоенаменски системи «Житиште-Клек», «Шозо» и «Ђурза»	„Средњи Банат“ Зрењанин	173.999.987	173.999.987		100,00%
3	Двоенаменски системи «Соколац», «Главни», «Наковски», «Новокнежевачки», «Бегејци» и «Међурече»	„Средњи Банат“ Зрењанин	200.000.000		141.331.938	70,67%
4	Двоенаменски систем „Керекто – Бочар“	„Средњи Банат“ Зрењанин	40.000.000			0,00%
5	Двоенаменски систем „Ш“	„Галовца“ Земун	86.654.125	76.184.853	10.469.272	100,00%
6	Двоенаменски систем „Добродол-Међеш“		86.100.000	36.446.190	8.337.318	52,01%
7	Двоенаменски системи «Сенђански рит», «Буџак», «Хоргош-Мартонош»	„Сента“ Сента	31.030.308	25.438.759	1.661.619	87,34%
8	Двоенаменски систем „Дебељачки чешаљ“	„Тамиш-Дунав“ Панчево	55.522.408	18.206.645	20.120.382	69,03%
9	Двоенаменски систем „Вршац“		118.407.468	38.173.278	31.759.444	59,06%
10	Двоенаменски системи «Бачка», «Западна Бачка», «Средња Бачка», «Криваја», «Северна Бачка»	„Северна Бачка“ Суботица	173.750.950	98.491.783	29.061.308	73,41%
11	Двоенаменски систем „Перлек“		251.968.148		152.404.448	60,49%
Σ			1.391.432.194	585.104.253	445.090.708	74,04%

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

Годишњим програмом пословања за 2024. годину за изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката планирана су средства у износу од 1,19 милиона динара, од тога 312,06 милиона динара за први квартал.

До 31.03.2024. године изведени су радови у вредности 113,72 милиона динара.

Табела 12: Радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката I-III 2024.

Р. бр.	Назив инвестиције	План за 2024. годину	План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024
1	Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2	111.417.118,76	66.850.271,26	0,00
Инвестиције из 2021. године		111.417.118,76	66.850.271,26	0,00
1	Изградња, реконструкција и санација мостова на регионалним подсистемима и другим водним објектима	34.166.950,80	8.541.737,70	8.242.110,43
2	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)	348.467.770,34	87.116.942,59	5.313.602,32
3	Систем за одводњавање Јегричка	579.267.217,47	144.816.804,37	82.441.975,52
Инвестиције из 2022. године		961.901.938,61	240.475.484,66	95.997.688,27
1	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	18.960.000,00	4.740.000,00	17.719.867,27
Инвестиције из 2023. године		18.960.000,00	4.740.000,00	17.719.867,27
1	Ремонт пумпи и одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама	36.000.000,00	0,00	0,00
2	Замена пумпног агрегата број 2 са пратећим радовима у ЦС Калоча	36.000.000,00	0,00	0,00
3	Изградња уставе Сивац-југ	24.000.000,00	0,00	0,00
Инвестиције планиране за 2024. годину		96.000.000,00	0,00	0,00
Укупно инвестиције		1.188.279.057,37	312.065.755,92	113.717.555,54

На нижи степен реализације од планираног, осим хидролошких прилика, утицала су и ограничења у капацитетима извођача радова.

Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд

У току је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности од 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2023. године изведени су радови у вредности 11,97 милиона динара.

У извештајном периоду изведени су радови у вредности 98,11 хиљада евра.

Табела 13: Преглед радова за 2020. годину чија реализација је финансирана средствима АДФ

ТЕНДЕРИ	АДФ - II ФАЗА студија за Бачку и Банат и Срем	Површина за наводњавање (ha)	УГОВОРЕНА вредност радова (без ПДВ) (€)	Извршени радови у периоду 2020-2023. година (€)	Извршени радови у периоду 01.01-31.03.2024. (€)	Укупно извршени радови (€)	Степен реализације %
1	Регионални подсистем Мали Иђош - Црпна станица, потисни цевовод	2.500	1.491.623,74	1.236.560,00	0,00	1.236.560,00	82,90%
2	Регионални подсистем Мали Иђош - Брана и акумулација Мали Иђош	4.650	914.764,44	815.973,57	0,00	815.973,57	89,20%
3	Двонаменски систем Надела ЦС Јабука	2.500	638.719,43	621.246,31	0,00	621.246,31	97,26%
4.1	ИСТОЧНИ СРЕМ (Стари Бановци) ЦС Стари Бановци са потисним цевоводом	7.200	2.539.142,86	1.748.790,73	98.106,27	1.846.897,00	72,74%
4.2	ИСТОЧНИ СРЕМ (Стари Бановци) магистралним каналом СБ-0		369.551,74	369.551,74	0,00	369.551,74	100,00%
5.1	Регионални подсистем Плазовић Уређења водотока Плазовић и санација доводног канала	4.200	1.508.100,00	1.506.689,24	0,00	1.506.689,24	99,91%
6	Регионални подсистем Нови Кнежевац I фаза - црпна станица Крстур	3.700	2.256.471,69	2.149.289,20	0,00	2.149.289,20	95,25%
7	Регионални подсистем Кикинда системи Велики и Наковски	1.820	661.402,42	661.402,41	0,00	661.402,41	100,00%
9	Двонаменски систем Перлек Бачко Петрово Село	2.000	1.439.898,24	1.439.898,24	0,00	1.439.898,24	100,00%
10	СРЕМ - Петровци ЦС Манђелос 3 и пратећи објекти	2.042	1.499.942,58	1.425.084,44	0,00	1.425.084,44	95,01%
УКУПНО		30.612	13.319.617,14	11.974.485,88	98.106,27	12.072.592,15	90,64%

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су у току радови чија уговорна вредност износи 33,99 милиона евра, од чега су до краја 2023. године реализовани радови у вредности од 16,03 милиона евра. У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 2,98 милиона евра.

Табела 14: Пројекти за уговарање и извођење у 2023. години

ТЕНДЕРИ	АДФ - II ФАЗА студија за Бачку и Банат и Срем	Површина за наводњавање (ha)	УГОВОРЕНА вредност радова (без ПДВ) (€)	Извршени радови у периоду 2022-2023. година (€)	Извршени радови у периоду 01.01-31.03.2024. (€)	Укупно извршени радови (€)	Степен реализације %
1	Регионални подсистем Плазовић - опремање црпне станице и облагања главног канала	4.200	1.000.439,45	618.151,91	0,00	618.151,91	61,79%
2	Двонаменски систем Бегеј	1.000	1.421.820,00	934.014,63	0,00	934.014,63	65,69%
3	СРЕМ - Попова бара - ЦС Попова бара 2 и пратећи објекти	1.766	1.347.992,34	413.591,00	29.034,66	442.625,66	32,84%
4	"Регионални подсистем Нови Кнежевац - II фаза - канал К-1"	11.000	12.079.138,91	5.021.440,15	2.873.418,95	7.894.859,10	
5	Регионални подсистем Србобран - Црпна станица и акумулација Србобран	6.000	2.920.825,82	2.378.637,91	0,00	2.378.637,91	81,44%
6	Регионални подсистем Јарачка Јарчина - ЦС Јарак 12 m ³ /s	9.870	4.809.867,48	3.710.781,14	77.978,72	3.788.759,86	78,77%
7	Регионални подсистем Јарачка Јарчина - подсистем Галовача - Врањ		2.775.665,88	2.662.938,29	0,00	2.662.938,29	95,94%
8	СРЕМ - подсистем Нови Сланкамен	1.350	7.637.528,53	294.994,05	0,00	294.994,05	
УКУПНО		35.186	33.993.278,41	16.034.549,08	2.980.432,33	19.014.981,41	47,17%

Заштита вода

У области заштите вода, у извештајном периоду реализоване су следеће активности и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине.

2. Веће ангажовање одвијало се на издавању водних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења у домену заштите вода и водоснабдевања. Обрађено је 97 предмета (захтева), од тога се 82 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 15 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола. Сваки Извештај о испуњености услова за издавање водних дозвола праћен је изласком на терен и увидом у изведене објекте од стране обрађивача.

3. Настављено је попуњавање Катастра загађивача. Укупно је унето око 300 хемијских анализа и око 900 података о количини захваћене и испуштене воде.

4. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2023. годину урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Законом о накнадама за коришћење јавних добара. За потребе ове активности обезбеђени су сви улазни подаци (количина вода и хемијске анализе), неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

а) Укупно 142 подлоге за коначан обрачун накнаде за коришћење водних објеката мелиорационих система и других водних објеката за одвођење отпадних вода на територији АПВ и за негативан утицај непречишћених вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора за 2023. годину у износу од 189.188.493,80 динара.

б) Укупно 11 подлога за аконтативан обрачун накнаде за коришћење водних објеката Хидросистема ДТД и регионалних система за снабдевање водом индустрије за 2023. годину, у износу од 5.772.841,73 динара.

5. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:

а) Укупно 238 подлога за коначан обрачун накнаде за испуштenu воду за 2023. годину у износу од 91.332.015,85 динара.

б) Укупно 477 подлога за коначан обрачун накнаде за коришћење вода за 2023. годину у износу од 434.664.338,40 динара.

6. Сарадња са водном инспекцијом Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и акредитованом лабораторијом Природно математичког факултета, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Универзитета у Новом Саду, а везано за следећих пријаве загађења: Потонула бродска баржа на Дунаву - 05.01.2024. године; Угинула риба на Камењару код чаре Мачек - 19.01.2024. године; Потонули бродиф на каналу у Руменки - 19.01.2024. године; Ванредно узорковање отпадне воде на фарми Агропадеј у Падеју - 23.02.2024. године; Загађење и узорковање отпадних вода код фарме свиња и биогасног постројење у Сечању - 29.02.2024. године; Угинуће срна и птица у околини Кикинде. Узорковање воде из канала у Накову - 13.03.2024. године; Загађење и узорковање отпадних вода код фарме говеда у Меленцима – 22.03.2024. године

По пријави припадника полицијске јединице за сузбијање еколошког криминала, ПО Нови Сад, 05.01.2024. године представник Службе за заштиту вода је са осталим стручним и надлежни службама изашао на терен поводом потонућа бродске барже аустријског брода који је превозио вештачко ђубриво на Дунаву између Бачке Паланке и Илока. Узорке површинске воде узела је лабораторија Агенције за заштиту животне средине Републике Србије.

Сваки излазак на терен због пријаве загађења, праћен је Извештајем са терена.

7. Остало: Ангажовање у комисијама Републичке Дирекције за воде и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на изради законских и подзаконских аката као и међународних докумената у области заштите вода; Учешће у радним групама за мониторинг и квалитет вода; Ангажовање у Савској комисији за управљање квалитетом вода; Учешће на радним састанцима међународних група за управљање сливом реке Сава и сливом реке Дунав; Ангажовање у „ICPDR“ радној групи везано за подземне воде у Букурешту; Активности везане за спровођење програма управљања водама.

Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду активности у области уређења и коришћења водног добра одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду: водних услова, мишљења у поступку издавања водних услова и претходних услова (за изградњу, доградњу, реконструкцију објеката, извођење радова и израду планских докумената), обавештења да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре, водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола, обављање надзора у сарадњи са водопривредним предузећима над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим у складу са издатим водним условима, давање мишљења у поступку озакоњења нелегално изграђених објеката према Закону о водама и Закону о озакоњењу објеката и другим важећим законским и подзаконским актима.

У области израде водних аката, током овог периода, примљено је укупно 235 нових захтева:

- 87 захтева у редовном поступку
- 12 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката,

Завршено је укупно 245 предмета, и то:

- 113 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре
- 37 захтева у редовном поступку
- 6 захтев од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката
- 89 захтева из претходног периода,

Током обраде примљених захтева, издат је велики број пратећих докумената: дописа за допуну документације, дописа према водопривредним предузећима у вези података, дописа према другим службама унутар Предузећа, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију речног наноса, подлога за решавање имовинско-правних односа, подлога за обрачуне према водопривредним предузећима и др.

У извештајном периоду наплаћена су средства за трошкове пружених услуга из предметне области у износу 6,67 милиона динара.

Табела 15: Преглед примљених, обрађених и издатих докумената

Примљено захтева	235
Обједињена процедура	136
Редован поступак	87
Озакоњење	12
Завршено (врста захтева/документа)	245
Мишљење у поступку издавања водних услова	32
Водни услови	79
Решење о водној сагласности	7
Решење о водној дозволи	7
Извештај у поступку издавања водне дозволе	4
Претходни услови за израду урбанистичког пројекта	
Акт о ненадлежности	
Озакоњење (Сектор за правне и опште послове, Служба за имовину)	6
Дописи	110
Подлога за решавање имовинско-правних односа	12
Обавештење - записник о надзору (профактуре, фактуре, подлоге за ВП)	2
Подлога за обрачун ВП	13

Међународна сарадња у области вода

Најзначајне активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

1. У области билатералне сарадње:

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.

- Учешће у изради предлога за преговоре, исходавање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење преводиоца и остале активности у циљу одржавања билатералних састанака и контаката.

- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-мађарске комисије за управљање водама и важећих правилника настављене су активности на извршењу усаглашеног програма мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока. Започете су припреме на изради Програма извршења обавеза и задатака са I заседања и с тим у вези одржаће се састанак секретара Комисије у априлу 2024. Према ранијим договорима у овом периоду није било састанака поткомисија и радних група. Извршене су припреме за одржавање састанака радних група из области квалитета и квантитета вода за усаглашавање података из 2023. који ће се одржати у другом тромесечју 2024. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.

- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама и важећих правилника настављене су активности на извршењу усаглашеног програма мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и интензивирани су активности на припреми програма извршења обавеза и задатака са I заседања. Договорен је начин рада на припреми и размени докумената који ће се разматрати на првом састанку ад-хок поткомисије за координацију и развој сарадње у другом тромесечју 2024. У периоду 7-8. фебруар 2024. на територији Руминије одржан је заједнички састанак стручњака на којем су разматрани предвиђени радова на реконструкцији објекта ретензије Варадиа и насипа од заједничког интереса на румунској територији. После састанка настављене су активности на усаглашавању техничке документације за извођење радова. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.

2. У области мултилатералне сарадње:

- У оквиру мултилатералне сарадње именовани стручњаци из ЈВП по налогу Републичке дирекције за воде наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Међународне комисије за слив реке Саве (ISRBC).

- Учешће на web конференцијама и састанцима у вези са активностима на припреми спровођењу међународних пројеката на сливовима Дунава и Саве.

Након објављивања Одлуке о усвајању Програма управљања водама за 2024. („Службени гласник РС” 17/2024 од 06.03.2024.), започета је припрема подлога за испостављање Захтева бр. 2/2023 за пренос средстава за реализоване послове из међународне сарадње, у оквиру којег се налазе и остале институције које извршавају део поверених послова, по уговору из 2023., закљученим са Министарством – Републичком дирекцијом за воде.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација ЕУ

У 2024. години ЈВП наставља реализацију пројекта из програма Horizon2020 - Глобални приступ опоравку обрадивог земљишта побољшаном фиторемедијацијом, заједно са напредном производњом течних биогорива и поступком топљења бакра који је прихватљив за климу (Phy2Climate). Пројекат траје до 30.06.2025. године.

Током 2023. године и у првом кварталу 2024. године поднете су апликације за 9 пројектних идеја. Описи пројеката, као и њихов тренутни статус приказани су у табели у наставку.

Табела 16: Преглед пројектних идеја за које су поднете апликације за (су)финансирање средствима донација

Р. бр.	Позив/Програм	Назив пројекта	Циљ пројекта
1.	ИПА Румунија – Србија	Повећање отпорности кроз управљање резервоарима и мочварама из перспективе климатских промена – NEW-PERSPECT	Ревитализација "Старог језера" и измуљење канала у Кикинди и постављање соларних панела на деоници у Румунији и мониторинг хидротехничких параметара од стране Политехничког факултета из Темишвара.
<i>Статус: Пројекат још није одобрен за финансирање</i>			
2.	ИПА Мађарска – Србија	Заједничке мере прилагођавања и ублажавања климатских промена које подржавају интегрисано управљање водама на реци Тиси – ADAPTisa	Главни циљ пројекта је да развије Интегрисану платформу за управљање водама за реку Тису користећи иновативне алате и унапређењем комуникације и сарадње између заинтересованих страна за управљање водама и катастрофама како би се помогло прилагођавању временским екстремима и ублажавању хидролошких ризика.
<i>Статус: Пројекат је одобрен за финансирање и у току је пропрема Уговора о гранту, чије се потписивање очекује у јуну. Очекивани датум почетка реализације пројекта је 01.09.2024. године.</i>			
3.	ИПА Мађарска – Србија	Учинити реку Тису поново великом	Циљ пројекта је увођење и коришћење одрживих туристичких могућности реке Тисе са граничним прелазом и суседним подручјима и развојем неколико туристичких дестинација на реци и дуж реке са маркетиншким активностима туризма.
<i>Статус: Пројекат још није одобрен за финансирање</i>			
4.	ИПА Адрион (2021-2027)	Дигитални близанац у повећању отпорности на климатске промене у приобалним и речним подручјима – DTE2CR	Циљ пројекта је развити, имплементирати и тестирати систем за подршку у одлучивању Који примењује принцип дигиталне близанце у повећању отпорности на климатске промене у приобалним и речним подручјима.
<i>Статус: Пројекат није одобрен за финансирање</i>			
5.	HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-02	Иновативни оквир за управљање седиментима за одрживи Дунавски Црноморски систем – SUNDANSE	Општи циљ пројекта је развој Приручника за управљање наносом за систем река Дунав – Црно море, са валидираним решењима за побољшање управљања седиментом и квантитетом и квалитетом седимента, који је применљив на широк спектар повезаних региона и другим речним сливовима ЕУ.
<i>Статус: Пројекат је одобрен за финансирање. У току је припрема Уговора о гранту. Почетак реализације пројекта је планиран за јун 2024. године. Укупан буџет пројекта износи 8.995.476,25 евра, а буџет ЈВП „Воде Војводине“ 162.312,50 евра. Пројекат ће трајати 48 месеци.</i>			
6.	HORIZON-JU-CBE-2023	Обезбеђивање сировина за европску биономију коришћењем новог, веома прилагодљивог и високоучинковитог система земљишних усева за ефикасно управљање фитом контаминираним и сољу погођеним земљиштима – CleanSoil	Пројекат развија стратегију за обнову контаминираних и сољу погођеног земљишта у Европи користећи прву на тржишту формулацију хидрогела високих перформанси са хемијским модификацијама функционалних реактивних молекула и отпорне селекције усева/хибрида за ефикасно управљање биомасом који обезбеђује одрживе материјале за безбедност сектора на био основи.
<i>Статус: Пројекат је стављен на листу чекања.</i>			
7.	Фонд за иновациону делатност	Вештачка интелигенција и сензорске технологије у решавању изазова детекције и предвиђања унутрашњих поплава у Војводини	Пројектом је предвиђена израда софтвера за детекцију и просторну процену ризика од појаве водолежи и сувишних унутрашњих вода, базирана на технологијама даљинске детекције, алгоритмима машинског учења и вештачке интелигенције, која би омогућила да се значајно подигне приправност на појаву као што су то појаве поплава од унутрашњих вода и осталих екстремних хидрометеоролошких појава, у циљу доношења оптималних одлука везаних за управљање и улагање у мелиоративне системе.
<i>Статус: Фонд за иновациону делатност оцењује пристигле пријаве решења за одабране изазове.</i>			
8.	ИПА Хрватска – Србија	Јачање мера отпорности на климу за заштиту и ревитализацију екосистема у Спачванско-босутском басену - RETFOR	Општи циљ пројекта је повећање отпорности на климатске промене Спачванско-босутског басена кроз спровођење активности које је дефинисао интердисциплинарни конзорцијум који чине органи управљања водама и шумама у Хрватској и Србији и две организације које подржавају координацију и однос према инструментима финансирања ЕУ и пројектима.
<i>Статус: У току је евалуација резимеа предлога пројекта (concept note).</i>			
9.	Интеррег ДУНАВСКИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ (ДТП)	Иновативно задржавање воде за ублажавање климатских промена, одржива пољопривреда и заштита од поплава - InnoWATCCH	Главни циљ пројекта је: успостављање интегрисаног и одрживог транснационалног приступа управљању водама у сливу реке Дунав, кроз промоцију иновативних мера за задржавање воде, као решење за управљање подземним водама засновано на природи, ради ублажавања утицаја климатских промена, одрживе пољопривреде и заштиту од поплава.
<i>Статус: У току је евалуација предлога пројекта</i>			

Информациони систем

У оквиру одржавања и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“ у извештајном периоду, ангажовањем сопствених људских ресурса реализоване су следеће активности:

- Перманентно одвијање активности на међусобном повезивању и унапређењу већ израђених апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених.
- Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за несметано функционисање апликативних решења која постоје у информационом систему Предузећа.
- Праћење и контрола баскуп-а података на Veeam серверу (баскуп виртуалних сервера који су од највеће важности за информациони систем Предузећа).
- Стална администрација контрола Домен контролер сервера и њихових сервиса (Active Directory, DNS и DHCP) који омогућавају управљање ИТ ресурсима као што су ажурирање корисничких налога, компјутера, корисничких група, аутоматска додела IP адреса рачунарима у мрежи те приступ свим ресурсима на интранет и интернет мрежи коришћењем имена.
- Праћење и евентуалне измене на security и другим полисама на Домен контролерима.
- Администрација и контрола мрежних ресурса и интернет саобраћаја.
- Редовна администрација сервера и рачунара на мрежи и решавање насталих проблема код корисника.
- Редовно ажурирање ESET антивирусног софтвера на свим серверима и рачунарима коришћењем ESET Web конзоле, свакодневна синхронизација корисничких налога, те централизовано управљање помоћу инсталираних клијентских агената.
- Завршена је испорука рачунарске опреме корисницима – набавка од 2023. године.
- Због спорости одређених модела рачунара који раде под Windows 10 оперативним системом плански се ради замена спорих дискова са SSD дисковима као и проширење RAM меморије. Ова акција подразумева инсталацију оперативног система, свих потребних апликација као и системска подешавања. Такође, на делу рачунара који ради под Windows 7 оперативним системом, се ради надоградња хардвера и инсталира новији оперативни систем.
- У згради дирекције је почетком године проширена wifi мрежа по спратовима тако да је сада већи део зграде покривен wifi сигналом.
- У току првог квартала су реализоване све јавне набавке које се односе на План јавних набавки за ИТ за 2024. годину.
- Крајем 2023. године је обезбеђен нови сертификат за потребе накнада, а који омогућава упит правног лица на сервер ЈВП а преко Е управе. Сертификат је иснталиран, на серверима ЈВП и Е управе и успешно тестиран.
- Због промена закона који се тиче накнаде за одводњавање, радимо на измени односно прилагођавању и надоградњи апликације за накнаду за одводњавање.
- На месечном нивоу шаљемо СМС обавештења корисницима који имају активан репрограма плаћања а везан је за накнаду за одводњавање.
- У комуникацији смо са Министарством пољопривреде ради прикупљана података везаних за Објекте уписане у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране, ако је истовремено уписан и у Регистар пољопривредних газдинстава.
- Због недостатка ORACLE програмера у Служби за информационе технологије подршка за DB и APP сервере и апликације се обезбеђује преко екстерних кућа која имају искуства у овој области.

Управљање и коришћење природних ресурса

Управљање заштићеним подручјима

На основу Закона о заштити природе («Сл. гласник РС», бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 – др. закон и 71/2021), у јануару месецу добијена је сагласност од општине Нови Бечеј на Годишњи програм управљања СП „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ за 2024. годину, у фебруару месецу добијена је сагласност на Годишњи програм управљања ПП „Бегечка јама“ за 2024. годину од Града Новог Сада. У марту месецу добијена је сагласност на Годишњи програм управљања ПИО „Потамишје“ за 2024. године од Министарства заштите животне средине, сагласност на Годишњи програм управљања ПП „Бељанска бара“ за 2024. годину од општине Србобран, као и сагласност на План управљања ПП „Бељанска бара“ за период од 2024. до 2033. године од општина Србобран и Бечеј.

На основу одлуке Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“ на 20. седници одржаној 29.01.2024. усвојен је Извештај о остваривању Годишњег програма управљања парком природе „Бељанска бара“ за 2023. годину, који је затим послат надлежним институцијама на увид.

На основу одлуке Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“ на 21. седници одржаној 29.02.2024. о усвајању Предлога плана управљања Парком природе „Јегричка“ за период од 2023. до 2032. године, у марту месецу (05.03.2024.), оглашен је Јавни увид у Предлог плана управљања Парком природе „Јегричка“ за период од 2023. до 2032. године.

Такође, на основу одлуке Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“ на 21. седници одржаној 29.02.2024. усвојени су: Извештај о остваривању Годишњег програма управљања парком природе „Бегечка јама“ за 2023. годину, Извештај о остваривању Годишњег програма управљања Парком природе „Јегричка“ за 2023. годину, Извештај о остваривању Годишњег програма управљања Парком природе „Бељанска бара“ за период од 2014. до 2023. године, који су послати надлежним институцијама на увид.

На 22. седници 28.03.2024. године, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ усвојио је Предлог правилника о унутрашњем реду и чуварској служби у Парку природе „Јегричка“ који је потом послат на сагласност Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, као и Предлог правилника о унутрашњем реду и чуварској служби у Парку природе „Бељанска бара“ који је послат на сагласност општинама Србобран и Бечеј.

У марту месецу завршени су радови на обележавању дела заштићеног подручја Парка природе „Мртваје горњег Потисја“ армирано-бетонским стубићима у вредности 497,5 хиљада динара без ПДВ-а.

На основу Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл.гласник РС“, број 128/2014 и 95/2018 - др. закон), у марту месецу текуће године, надлежним институцијама достављени су законом предвиђени Годишњи извештаји о коришћењу рибарских подручја Парка природе „Јегричка“, Парка природе „Бељанска бара“ и Парка природе „Бегечка јама“ за 2024. годину.

У месецу марту текуће године, Покрајинском секретаријату пољопривреду, водопривреду и шумарство, ради добијања решења о водној сагласности, послати су Програм управљања рибарским подручјем „Јегричка“ у заштићеном подручју ПП „Јегричка“ за период 2023–2032. године и Програм управљања рибарским подручјем „Бељанска бара“ у заштићеном подручју ПП „Бељанска бара“ за период 2024–2033. године. Поменути програми послати су и Покрајинском заводу за заштиту природе на мишљење.

У наведеном периоду продато је 97 годишњих дозвола за рекреативни риболов у заштићеним подручјима Паркова природе „Јегричка“ и „Бељанска бара“ и „Бегечка јама“, у вредности од 388 хиљада динара. Од продаје дозвола остварен је приход у износу од 323,33 хиљада динара, од чега је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 38,8 хиљада динара и ПДВ у износу од 64,67 хиљада динара.

Чувари природе интезивно обилазе заштићена подручја којима ЈВП Воде Војводине управља, врше контролу кретања и активности посетилаца.

Рибарство

У извештајном периоду надлежним институцијама достављени су сви законом предвиђени извештаји, односно извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2023. годину, Извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за четврти квартал 2023. године, Извештај о уплати накнаде за коришћење рибарског подручја за четврти квартал 2023. године и извештаји о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2023. години.

До 31.03.2024. године продато је 1.544 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 26 дозвола за привредни риболов и 2 дозволе за риболов бућком. Од продаје риболовних дозвола остварен је прилив у износу 12,32 милиона динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 1,39 милиона динара и ПДВ у износу од 2,05 милиона динара. Преостала средства су кориштена за спровођење програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника).

У циљу унапређења рада и функционисања Рибочуварске службе реализоване су јавне набавке и закључени уговори за: услугу физичко-техничко обезбеђење за додатно чување рибарског подручја за 2024.годину у вредности 60,32 милиона динара; сервис универзалне самоходне косачице у вредности 988,94 хиљада динара; постављање табли за обележавање рибарског подручја у вредности милион динара и набавку термовизијских камера у вредности 2,5 милиона динара .

Рибочуварска служба остварила је 928 контроле евидентиране у радним налозима. Контролисано је укупно 1.523 лица. Заплењено је 21.950 метара мрежа и већа количина осталог и импровизованог алата. Рибочуварска служба евидентирала је 16 неправилности за покретање поступка за недозвољен риболов, није било поднетих захтева за покретање прекршајног поступка и реализованих пресуда за недозвољен риболов.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Висина прихода и расхода ЈВП „Воде Војводине“ директно су условљене степеном реализације Програма радова на одржавању водних објеката и система и инвестиционих радова из Годишњег програма пословања.

Како у овом извештајном периоду још увек нису уговорени радови на одржавању водних објеката и система и набавке добара и услуга по Годишњем програму пословања за 2024. годину (због каснијег закључивања уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство), Програми су се реализовали на основу уговора из 2023. године (који важе до краја првог квартала 2024.), што за последицу има да су приходи и расходи реализовани у степену од по 51% у односу на планиране за период.

Пословни приходи су мањи од планираних услед ниског степена реализације програма радова и активности финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ и улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда, затим због смањења прихода од издавања водних аката због законског решења по којем се одређена акта издају без накнаде, као и због нестабилне динамике закључења уговора о закупу водног земљишта.

Пословни расходи су мањи од планираних, такође због ниског степена реализације програма радова и активности финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ (трошкови производних услуга), као и због тога што није реализован план запошљавања па су трошкови зарада, накнада зарада нижи од планираних. Остали лични расходи су нижи од планираних због чињенице да нису сви запослени искористили право на одлазак у пензију, као и да су трошкови службених путовања у директној корелацији са степеном реализације Програма радова.

Остварен је **пословни губитак** на нивоу од 57,51% од планираног, што је у складу са степеном реализације пословних прихода и пословних расхода.

Финансијски приходи су мањи од планираних због нестабилне динамике плаћања по уговорима за закуп водног земљишта, те је самим тим и приход од камата по овом основу нижи. Приходи од камата на ависта депозите мањи су од планираних и јер у моменту израде Годишњег програма пословања за 2024. годину није било могуће тачно предвидети колико новчаних средстава ће Предузеће имати на рачунима као и висину камате коју ће банке одобрити, обрачунати и пренети. На низак степен реализације позитивних курсних разлика је утицала чињеница да нису реализовани планирана службена путовања у иностранство, јер је већина планираних састанака одржана онлајн, као и да су приходи од инвеститорских трошкова и трошкова надзора у оквиру Програма улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда нижи због ниског степена реализације овог програма.

Финансијски расходи су нижи од планираних јер у извештајном периоду није било расхода камата, а и трошкови негативних курсних разлика су ниски услед чињенице да нису реализовани планирана службена путовања у иностранство, јер је већина планираних састанака одржана онлајн, као и да су приходи од инвеститорских трошкова и трошкова надзора у оквиру Програма улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда нижи због ниског степена реализације овог програма.

Остварени **добитак из финансирања** на нивоу од 74,99% од планираног је у складу са динамиком плаћања по уговорима за закуп водног земљишта и степеном реализације пословних активности које су захтевале путовање запослених у иностранство.

Остварени **остали приходи** су нижи од планираних због нижег степена наплате отписаних потраживања од планираног (првенствено потраживања за накнаде).

Остварени **остали расходи** су нижи од планираних због тога што су накнаде штете трећим лицима ниже од планираних које су пројектоване на бази искуства из претходних година.

Остварење нижег **нето добитка** (25,55%) од планираног је последица нижег степена реализације програма радова.

2. БИЛАНС СТАЊА

На нижи степен реализације билансних позиција у оквиру **сталне имовине** (нематеријална имовина – софтвери, постројења и опрема, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми, аванси за некретнине, постројења и опрему у

земљи), утицала је чињеница да је уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство закључен тек 01.02.2024. године, а што је био предуслов за покретање процедура набавки ових ставки. Ова чињеница је утицала и на нижи степен реализације на позицији **обртне имовине** – материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су нижи од планираних због тога што се није остварило пројектовано повећање вредности акција и удела које поседује Предузеће, као и због чињенице да није остварена предвиђена динамика уплата за откуп станова.

Позиције плаћени аванси за залихе и услуге у земљи и потраживања од купаца у земљи су мања од планираних, због тога што уговори са извођачима радова, као и велики део уговора о набавкама добара и услуга по Годишњем програму пословања за 2024. годину још увек нису закључени.

Остала краткорочна потраживања су нижа од планираних због тога што је у тренутку израде Годишњег програма пословања за 2024. годину било тешко предвидети динамику реализације службених путовања (нижа потраживања за исплаћене аконтације), као динамику потраживања према јавним извршитељима ангажованим за наплату накнада (за награде и предујмове)

Позиција краткорочна активна временска разграничења је већа од планске вредности због ниског степена реализације потраживања од локалних самоуправа по уговорима о суфинансирању радова на побољшању функционалности каналске мреже.

Већи салдо од планског на позицији готовина и готовински еквиваленти је последица чињеница да је на крају 2023. године ова позиција била знатно већа од планске, као и да у току извештајног периода нису закључени уговори за извођење радова по Годишњем програму пословања за 2024. годину.

Нераспоређени добитак из ранијих година је већи од планираног услед чињенице да је у тренутку израде Годишњег програма пословања (месец и по дана раније него што је уобичајено), било тешко проценити добит за 2023. годину, док је нераспоређени добитак из текуће године знатно нижи од планираног последица нижег степена реализације програма радова.

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су мања од планираних због тога што нису сви запослени који имају на то право, отишли у пензију.

Нижа реализација позиције остале дугорочне обавезе је последица чињенице да је закључен мањи број уговора за закуп водног земљишта од планираног, због чега је и износ примљених депозита по овом основу нижи.

Обавезе према добављачима у земљи су ниже од планираних због тога што нису закључени уговори за извођење радова по Годишњем програму пословања за 2024. годину.

Остале краткорочне обавезе највећим делом односе се на обавезе према запосленима и мање су од планираних јер није извршено планирано запошљавање нити су сви запослени искористили своје право на одлазак у пензију.

Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода су веће од планираних због тога што је у извештајном периоду у структури укупних фактурисаних радова било више грађевинских радова него што је планском динамиком предвиђено, па је ЈВП морало обрачунати и уплатити ПДВ чији је дужник.

Краткорочна пасивна временска разграничења су мања од планираних због мање примљених средстава Буџетског фонда за воде од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су мањи од планираних због мање наплаћених уговорених камата по основу потраживања од купаца (водно земљиште), затим због мање примљених средстава Буџетског фонда за воде од планираних.

Одливи готовине из пословних активности су мањи од планираних због тога што још нису закључени уговори за радове по Годишњем програму пословања за 2024. годину, затим због чињенице да није извршено планирано запошљавање због чега су исплате за зараде, накнаде зарада мање од планираних, а због нижег степена реализације активности од планираног плаћено је и мање за ПДВ.

Прилива готовине из активности инвестирања није било јер није реализована планирана продаја опреме.

Одливи готовине из активности инвестирања су нижи од планираних због чињенице да нису извршене све планиране набавке нематеријалне имовине и опреме због релативно касног закључења уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о извршењу послова од општег интереса у смислу члана 150. Закона о водама, што је директно утицало на динамику покретања процедура јавних набавки за добра, радове и услуге неопходне за реализацију Годишњег програма пословања за 2024. годину.

Чињеница да је готовина на почетку планског периода значајно већа од планиране (што је последица тога што је Годишњи програм пословања припреман раније него што је уобичајено, када је било тешко проценити реализацију до краја 2023. године), као и да су приливи и одливи готовине у извештајном периоду мањи од планираних због ниског степена реализације програма радова, имају за резултат знатно већу готовину на крају обрачунског периода од планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Како планирано запошљавање није извршено због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних потреба Предузећа, маса нето зарада и маса бруто зарада исплаћених у извештајном периоду су биле ниже од планираних, а и из истог разлога нижа је и реализација трошкова превоза запослених на посао и са посла.

Због нижег степена реализације програма радова, као и чињенице да се значајан број састанака чије је одржавање планирано у иностранству одржао онлајн, нижи су од планираних реализовани трошкови дневница на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су нижи од планираних, јер нису сви запослени користили право за одлазак у старосну пензију (жене по члану 19а, и превремена старосна пензија по члану 19б. и 19в. Закона о раду).

Износ за исплаћене јубиларне награде је нижи од планираног због чињенице да у тренутку израде Годишњег програма пословања за 2024. годину нисмо били у могућности прецизно проценити висину просечне зараде, која је основ за обрачун овог примања.

Стипендије су мање од планираних, јер два ученика после завршене средње школе нису наставили даље школовање на високошколским установама, па самим тим са њима нису ни закључени уговори о стипендирању.

Трошкови стручног усавршавања запослених су знатно нижи од планираних, јер су запослени у великом броју случајева, уместо одласка на семинаре у организацији консултантских кућа, похађали бесплатне вебинаре које ове куће организују за претплатнике стручних часописа чији су издавачи.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 31.03.2024. године износио је 477, што је за 29 мање у односу на планиран и одобрен укупан број од 506 запослених.

Број од 430 запослених на неодређено време 31.03.2023. године (427 у активном радном односу и 3 запослена којима мирују права и обавезе из радног односа због обављања јавне функције), за 30 је мањи од дозвољеног максималног броја (460) ових запослених. Планирана попуна до укупног броја од 460 запослених на неодређено време није реализована због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних потреба Предузећа.

Број од 47 запослених на одређено време на дан 31.03.2024. године чини 46 запослених у активном радном односу и 1 запослени у статусу мировања радног односа по основу одласка на добровољно служење војног рока. Наведени број обухвата директора ЈВП „Воде Војводине“, 42 запослена по основу привремено повећаног обима посла, 1 запосленог по основу члана 37. став 4. тачка 5. Закона о раду (радни однос на одређено време са незапосленим лицима до стицања једног од услова за старосну пензију), као и 3 запослена који су замена за одсутне запослене, до њиховог повратка на рад. У односу на укупно планираних и одобрених 46 запослених на одређено време, готово да нема одступања, јер се 3 запослена као замене, не убрајају у тај број, према члану 27к. став 5. Закона о буџетском систему.

Укупно је 17 запослених којима је престао радни однос, од којих су 3 запослена су радила на неодређено време (2 због навршених 65 година живота и стеченог услова за старосну пензију и 1

преминули), док је 14 запослених радило на одређено време (5 истека уговора о раду по основу привремено повећаног обима посла, 2 због истека периода замене, 1 због заснивања радног односа на неодређено време без посебних дозвола и сагласности по основу члана 27к. став 1. Закона о буџетском систему, 5 због заснивања радног односа на неодређено време, на основу добијене сагласности Републичке комисије и 1 због стеченог услова за старосну пензију – радни однос на одређено време по члану 37. став 4. тачка 5. Закона о раду).

Радни однос је засновало укупно 17 запослених, од чега 6 на неодређено време (1 без посебних дозвола и сагласности, по основу члана 27к. став 1. Закона о буџетском систему, а 5 на основу добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање... („Сл. гласник РС“ бр. 159/2020), док је 11 запослених засновало радни однос на одређено време (10 због привремено повећаног обима посла и 1 као замена за привремено одсутну запослену, до њеног повратка на рад).

Није било ангажовања лица ван радног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада је нижа од планиране, због тога што је један од запослених са овом зарадом у току извештајног периода био на дужем боловању, за које време му је обрачунато 65% зараде у складу са Законом и Колективним уговором.

Реализована просечна зарада је мања од планске јер није извршено планирано запошљавање, а услед којег би дошло до повећања просечног коефицијента радног места, и самим тим просечне зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 49,38% од планираних за период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у извештајном периоду су коришћена у складу са степеном реализације програма радова и активности из Годишњег програма пословања за 2024. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈВП „Воде Војводине“ није планирало задуживање у 2024. години.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Годишњим програмом пословања за 2024. годину за изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката, а које се финансирају средствима из Буџетског фонда АПВ и сопственим средствима Предузећа, планирана су средства у износу од 1,19 милијарди динара. Од овог износа 111,42 милиона динара се односи на пројекте планиране Годишњим програмом пословања за 2021. годину, 961,9 милиона динара на пројекте планиране Годишњим програмом пословања за 2022. годину, 18,96 милиона динара на пројекте планиране Годишњим програмом пословања за 2023. годину и 96 милиона динара на пројекте планиране Годишњим програмом пословања за 2024. годину.

У првом тромесечју 2024. године изведени су радови у вредности 113,72 милиона динара, према следећем:

- Изградња, реконструкција и санација мостова на регионалним подсистемима и другим водним објектима 8,24 милиона динара;
- Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)..... 5,31 милиона динара;
- Инвестициони радови на систему за одводњавање Јегричка 82,44 милиона динара;
- Изградња далековаода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда 17,72 милиона динара.

На низак степен реализације планираних радова, осим чињенице да је Годишњи програм пословања за 2024. годину рађен неуобичајено рано (почетком новембра 2023. године), када је било тешко проценити степен реализације пројеката из претходних година до краја 2023. године, и поготово предвидети њихову динамику по кварталима 2024. године, утицали су и неповољни хидролошки услови, као одређена ограничења у техничким капацитетима код извођача радова.

Настављена је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности од 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2023. године изведени су радови у вредности 11,97 милиона евра. У извештајном периоду изведени су радови у вредности 98,1 хиљада евра, чиме је постигнут степен реализације од 90,64% ове фазе Програма.

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су током 2021. године покренуте јавне набавке за 6 пројеката у вредности 14,21 милиона евра, од чега су до краја 2023. године реализовани радови у вредности од 16,03 милиона евра.

У току 2023. уговорена су још два пројекта (Регионални подсистем Нови Кнежевац II фаза, Срем – подсистем Нови Сланкамен) у вредности 19,72 милиона евра, чиме укупна уговорена вредност радова у оквиру ове фазе износи 33,99 милиона евра.

У извештајном периоду су изведени радови у вредности 2,98 милиона евра, чиме је достигнут степен реализације од 47,17% ове фазе Програма.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања и обавезе

Потраживања по основу продаје су у оквиру планског износа (плански износ 200 милиона динара, реализовани износ 63,172 милиона динара у билансу стања), што је 31,59% у односу на планирана и обухватају потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водна акта, продате производе и услуге, за камату, потраживања из принудне наплате, потраживања за закуп водног земљишта, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица за накнаде, потраживања по репрограму, потраживања по извршним судским решењима и др.

На дан 31.03.2024. године, бруто потраживање од купаца износи 1.903.417.213 динара од чега:

- потраживање до 3 месеца износи 22.399.289 динара што је 1 % од укупних потраживања;
- потраживање од 3 до 12 месеци износи 25.026.362 динара што је 1 % од укупних потраживања;
- потраживање дуже од 12 месеци износи 1.855.991.562 динара што је 98 % од укупних потраживања.

На дан 31.03.2024. године, неизмирене обавезе према добављачима износе 120.465.921 динара од чега:

- неизмирене обавезе до 3 месеца износе 118.737.701 динара што је 99% од укупних обавеза;
- неизмирене обавезе дуже од 12 месеци износе 1.728.220 динара што је 1 % од укупних обавеза.

Активни судски спорови

ЈВП „Воде Војводине” води укупно 61 спор чији предмет је исплата по различитим основама, а од којих је 12 спорова где је ЈВП страна која тужи (укупна вредност 118,4 милиона динара - главни тужбени захтев са законском затезном каматом од дана наведеног у тужби до 31.03.2024.), а у 49 спорова ЈВП је тужена страна (укупна вредност 487,55 милиона динара - главни тужбени захтев са законском затезном каматом од дана наведеног у тужби до 31.03.2024.).

Број спорова чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара је 11 - у 8 спорова је ЈВП тужена страна, а у 3 спора је ЈВП страна која тужи.

Предмет спорова у којима је ЈВП тужена страна, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, се у највећем броју случајева односи на захтев за накнаду штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање. Узрок смањене функционалности система за одводњавање је недовољна висина средстава за редовно одржавање овог система, која би обезбеђивала 100% функционалност. Укупна вредност ових спорова је 387,08 милиона динара, од чега се 307,97 милиона динара односи на главни тужбени захтев, а 79,11 милиона динара на законску затезну камату.

Предмети спорова у којима је ЈВП страна која тужи, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, односе се на:

- Утврђивање потраживања и исплату;
- Исплату по основу коришћења водног земљишта без правног основа.

Вредност спорова у којима је ЈВП страна која тужи износи 78,61 милиона динара, од тога 52,83 милиона динара се односи на главни тужбени захтев, а 25,78 милиона динара на законску затезну камату.

Висок износ обрачунате камате последица је чињенице да неки од активних спорова датирају још од 2009. и 2010. године.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

С обзиром на то да се пословање ЈВП „Воде Војводине“ у највећем делу финансира средствима Буџета АПВ (Програм коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ), а да је уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водoprивреду и шумарство о извршењу послова од општег интереса у смислу члана 150. Закона о водама, закључен тек 01.02.2024. године, то је директно утицало на динамику покретања процедура јавних набавки за добра, радове и услуге неопходне за реализацију Годишњег програма пословања за 2024. годину.

Како се ради о државном давању које намеће услове у вези са његовим резултатима, оно се као приход признаје када се испуне услови у вези са резултатима, а до тог тренутка се признаје као обавеза. То у случају ЈВП „Воде Војводине“ значи да су приходи обрачунати само у степену у којем је реализовало планиране радове и активности.

На степен реализације Програма радова утицали су и други фактори ван утицаја ЈВП „Воде Војводине“ (временски услови, технички и професионални капацитети извођача радова и добављача добара и услуга).

Узевши у обзир напред наведено заједно са чињеницом да је Годишњи програм пословања за 2024. годину припреман неубичајено рано (почетком новембра 2023. године), због ранијег доношења Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2024. годину, произилази да је било изузетно тешко проценити степен реализације Програма за 2023. до краја 2023. године, а поготово пројектовати динамику билансних позиција по кварталима у 2024. години.

Због свега наведеног имамо нижи степен реализације програма радова и активности у извештајном периоду, као и прихода и расхода.

И уз нижи степен реализације програма остварен је нето добитак у износу 1,02 милиона динара.

Упркос нижем степену реализације од планираног за период, пословање у свим областима (одржавање и функционисање система за одводњавање, одржавање заштитних водних објеката, државање Хс ДТД, изградња, реконструкција и санација водних објеката и система, инвестиционо одржавање и функционисање регионалних хидросистема и малих брана, шумарство, заштита вода, међународна сарадња, управљање заштићеним и рибарским подручјима, уређење и коришћење водног добра, информациони систем, управљање пројектима, односи с јавношћу и корисницима, правни, општи и послови у вези са имовином), било је стабилно и одвијало се у складу с закљученим уговорима и прописима.

Датум: 22.04.2024. године



Потпис