



ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail: eposta@vodevojvodine.rs

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад

Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад

Претежна делатност: 7112

Матични број: 08761809

ПИБ: 102094162

ЈБКЈС: 80995

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатности Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине” су:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр.30/2010, 93/2012,101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” („Сл. лист АПВ” бр. 53/2016 и 8/2019) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад за 2024. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине” на 18. седници одржаној 20.11.2023. године, а Покрајинска влада је на исти дала сагласност решењем 127 бр. 023-49/2023 од 06.12.2023. године.

Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад, за 2024. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине” на 23. седници одржаној 18.04.2024. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем бр. 001478187 2024 09413 000 000 060 070 04 004 од 24.04.2024. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2024. годину утврђен је у износу од 1,74 милијарди динара.

Табела 1: Степен реализације Програма одржавања и функционисања система за одводњавање у периоду I–VI 2024.

	Позиција	План 2024	Уговорено до 30.06.2024.	Реализација по уговору из 2024.	Реализација по уговорима из Плана 2023	4 : 2	(4+5) : 2
	1	2	3	4	5	6	7
1	Радови на ДКМ (посебни радови, црпне станице и Х. И.)	1.188.000.000	1.183.927.524	88.266.293	364.207.406	7,43%	38,09%
2	Одржавање, санација и реконструкција водних објеката	47.988.000	5.998.837		983.314	0,00%	2,05%
3	Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције	133.200.000	48.000.000		32.695.989	0,00%	24,55%
4	Хербициди	96.000.000	96.000.000			0,00%	0,00%
3	Електрична енергија за црпне станице	270.000.000	270.000.000		105.751.642	0,00%	39,17%
	Σ	1.735.188.000	1.603.926.361	88.266.293	503.638.351	5,09%	34,11%

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду приказан је у наставку.

Табела 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I–VI 2024.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА	План 2024	Извршено I–VI 2024.	Извршено : План
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ	426.155.266	147.656.647	34,65%
II РЕДОВНИ РАДОВИ	498.935.756	237.579.628	47,62%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ	500.631.656	165.929.181	33,14%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА	6.000.000	1.315.964	21,93%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ	277.188.000	33.679.304	12,15%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА	26.277.322	5.743.921	21,86%
УКУПНО СА ПДВ:	1.735.188.000	591.904.645	34,11%

Из програма „Радови на ДКМ” у овом периоду извршено је измуљење каналске мреже у количини од 172.453 m³, разастирање у количини од 159.480 m³ (старе и нове депоније) и уклањање биљне вегетације са 6.167.000 m².

Уређење каналске мреже – суфинансирање са локалним самоуправама

2023. година

У 2023. години уређење каналске мреже које се суфинансира средствима локалних самоуправа, спроводило се на другачији начин, с обзиром на то да нису организовани конкурси, али су из Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за учешће ЈВП „Воде Војводине” обезбеђена средства у вредности 260 милиона динара.

У оквиру овог програма планирано је да се доведе у функционално стање 1.042 km каналске мреже, а што подразумева уклањање 12,16 милиона m² биљне вегетације и измуљење 545 хиљада m³ седимента из каналског профила.

Табела 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Програму за уређење каналске мреже за 2023. годину

Подручје	Уговорена вредност радова			Извршени радови у 2023. години	Извршени радови у периоду 01.01-30.06.2024.	Реализација : уговорено
	Учешће ЈВП	Учешће локалних самоуправа	Укупно			
Бачка	111.481.659	111.481.659	222.963.318	203.228.369	19.734.949	100,00%
Банат	156.071.523	156.071.523	312.143.118	301.530.660	10.612.386	100,00%
Срем	118.999.993	118.999.993	237.999.986	176.977.019	44.924.450	93,24%
Σ	386.553.175	386.553.175	773.106.422	681.736.048	75.271.785	97,92%

Табела 4: Радови на уређењу каналске мреже по Програму за 2023. годину - дужина каналске мреже

Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2023. години (km)	Реализовано уређење каналске у периоду 01.01-30.06.2024. (km)	Реализација : план
Бачка	236,71	212,91	23,80	100,00%
Банат	645,68	623,73	21,95	100,00%
Срем	159,35	118,49	30,08	93,24%
Σ	1.041,74	955,13	75,83	98,97%

У извештајном периоду у оквиру Програма побољшања функционалности каналске мреже за одводњавање (суфинансирање са локалним самоуправама) из 2023. године, уређено је 75,83 km каналске мреже, уклоњено је 1.184.408 m² биљне вегетације и измуљено је 55.827 m³ седимента из каналског профила. До 31.12.2023. године уређено је 955,13 km каналске мреже, уклоњено је 10.661.396 m² биљне вегетације и измуљено је 480.005 m³ седимента из каналског профила, чиме је заједно са извршењем у извештајном периоду реализовано 98,97% плана.

2024. година

Током марта, априла и маја 2024. године закључени су уговори за суфинансирање са локалним самоуправама радова на каналској мрежи у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. Потписано је 40 уговора. Укупна уговорна вредност радова износи 748,02 милиона динара. Од тога 50% је учешће локалних самоуправа.

Планирано је да се доведе у функционално стање 800,32 km каналске мреже, а у оквиру тих радова уклониће се 10,7 милиона m² биљне вегетације и измуљити 543 хиљаде m³ из каналског профила.

Табела 5: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Програму за уређење каналске мреже за 2024. годину

Подручје	Уговорена вредност радова			Извршени радови у периоду 01.01-30.06.2024.	Реализација : уговорено
	Учешће ЈВП	Учешће локалних самоуправа	Укупно		
Бачка	117.862.812	117.862.811	235.725.623	14.736.160	6,25%
Банат	159.346.897	159.346.896	318.693.793	0	0,00%
Срем	96.800.000	96.800.000	193.600.000	0	0,00%
Σ	374.009.709	374.009.707	748.019.416	14.736.160	1,97%

Табела 6: Радови на уређењу каналске мреже по Програму за 2024. годину - дужина каналске мреже

Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2023. (km)	Реализација : план
Бачка	199,93	3,02	1,51%
Банат	507,77	0,00	0,00%
Срем	92,62	0,00	0,00%
Σ	800,32	3,02	0,38%

Програм одржавања заштитних водних објеката

За територију АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области управљања водама за 2024. годину планирани су радови на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних објеката и заштити од штетног дејства вода, одбрани од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима.

Програм радова је утврђен према потребама водне делатности за заштиту од штетног дејства вода на делу водног подручју Дунав и Сава на територији АП Војводине, а у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2024. години у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ предвиђена су средства у износу од 496,80 милиона динара.

Уговорена вредност радова у 2024. години је 496,80 милиона динара, од чега су до 30.06.2024. године изведени радови у износу од 199,21 милиона динара, односно 40,10% уговорене вредности.

Табела 7: Радови на редовном одржавању заштитних водних објеката за 2024. годину

Назив позиције	Уговорено	Извршено до 30.06.2024.	2 : 1
	1	2	3
I Насипи	408.013.280,64	169.551.138,13	41,56%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	66.632.249,16	19.585.907,99	29,39%
VI Опрема за одбрану од поплава	3.435.319,20	1.717.659,60	50,00%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.130.972,02	493.927,81	43,67%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	16.137.427,76	7.143.003,42	44,26%
VI Вишенаменски хидросистеми	1.450.724,32	721.897,96	49,76%
УКУПНО	496.799.973,10	199.213.534,91	40,10%

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода по Програму из 2023. године

За ову намену у 2023. години у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ предвиђена су средства у износу од 497,43 милиона динара.

До 31.12.2023. године изведени су радови у вредности 493,96 милиона динара, односно 99,30% уговорене вредности. Реализација преосталих уговорених радова је планирана у периоду до престанка важења уговора .

У периоду до 31.03.2024. године извршени су радови у вредности 1,58 милиона динара, чиме је реализовано 99,62% уговорене вредности.

Табела 8: Радови на редовном одржавању заштитних водних објеката по Програму из 2023. године

Назив позиције	Уговорено	Извршено до 31.12.2023.	Извршено у периоду 01.01-31.03.2024.	Укупно извршено (2+3)	4 : 1
	1	2	3	4	5
I Насипи	403.773.781,60	401.509.331,41	1.578.093,03	403.087.424,44	99,83%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	68.752.110,06	67.549.702,12	0,00	67.549.702,12	98,25%
VI Опрема за одбрану од поплава	3.435.319,20	3.435.319,20	0,00	3.435.319,20	100,00%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.130.972,02	1.130.972,02	0,00	1.130.972,02	100,00%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	18.885.427,67	18.885.427,67	0,00	18.885.427,67	100,00%
VI Вишенаменски хидросистеми	1.450.724,32	1.450.724,32	0,00	1.450.724,32	100,00%
УКУПНО	497.428.334,87	493.961.476,74	1.578.093,03	495.539.569,77	99,62%

Регулационо–санациони радови

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2024. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 60 милиона динара, што је укључено у Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“. Уговорени су радови у вредности 60 милиона динара, а до 30.06.2024. године реализовани су радови у вредности 2,42 милиона динара.

Табела 9: Регулационо-санациони радови уговорени у 2024. години

Р. б.	Водна Јединица	Опис радова	Вредност уговорених радова	Вредност извршених радова I-VI	4:3
1	2	3	4	5=4:3	
1	"Западна Бачка - Сомбор"	Заштита оштећене круне насипа туцаником на левој обали реке Дунав, од кт насипа 41+800 до кт 43+030, ВЈ „Западна Бачка – Сомбор“, фаза 1.	2.000.000,00		
2	"Дунав и Тиса" Сомбор	Санација кеја у Новом Саду, фаза 1.	25.000.000,00	325.299,35	1,30%
3	"Дунав - Бачка Паланка"	Санација оштећене круне насипа на левој обали реке Дунав, од кт насипа 44+600 до кт 49+985, ВЈ „Дунав – Бачка Паланка“.	2.400.000,00		
4	"Сента - Сента"	Уређење прилазног пута до чуварнице насипа на десној обали реке Тисе (чуварница је на стационажи насипа 130+950), деоница од кт 131+692 до кт 132+140 (прва фаза радова), код Адоријана.	2.100.000,00	2.096.755,90	99,85%
5	"Шајкашка - Нови Сад"	Санација бетонског зида уз Новоселски поток, у зони ушћа потока у Дунав у Сремској Каменици, ВЈ „Шајкашка - Нови Сад“.	3.000.000,00		
6	"Горњи Банат - Кикинда"	Уређење насипа и принасипског појаса на левој обали Канала Нови Сад – Савино Село (Хс ДТД), од кт насипа 0+000 до кт 1+200, ВЈ „Шајкашка - Нови Сад“.	3.000.000,00		
7	"Средњи Банат - Зрењанин"	Уклањање објеката старе црпне станице за наводњавање из тела насипа на левој обали Тисе, кт насипа 114+870.	3.000.000,00		
8	"Јужни Банат - Вршац"	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Брзаве, од кт насипа 9+000 до кт 20+070 – фаза 2.	2.000.000,00		
9	"Ушће - Бела Црква"	Уређење насипа и принасипског појаса на десној обали Нере код Врачев Гаја, од кт насипа 4+000 до кт 5+050.	1.500.000,00		
10	"Босут - Сремска Митровица"	Санација оштећења насталих деловањем дивљих животиња левообалног насипа Саве на више локалитета, од кт насипа 145+000 до кт 180+710.	1.999.999,99		
11	"Регулације" Ср.Митровица	Санација оштећене обалоутврде на левој обали Саве у Јарку од кт 123+331 до кт 123+462,5. Уградња недостајућег ломљеног камена у подводном делу обалоутврде - допуна камењеног материјала до пројектоване косине обалоутврде, фаза 2.	13.999.999,99		
Укупно:			59.999.999,98	2.422.055,25	4,04%

У оквиру реализације Програма из 2023. године уговорени су регулационо–санациони радови у вредности од 85,47 милиона динара. Ови радови су окончани у потпуности.

До 31.12.2023. године ситуирани су радови у вредности 69,69 милиона динара, а у 2024. години у прва три месеца ситуирани су радови у вредности од 15,78 милиона динара, чиме је Програм реализован у целости.

Табела 10: Регулационо - санациони радови уговорени по Програму за 2023. годину

Р. б.	Водна јединица	Опис радова	Вредност уговорених радова	Вредност ситуираних радова I-XII 2023.	Вредност ситуираних радова I-III 2024.	Вредност извршених радова I 2023 – III 2024.	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7=6:3	
1	"Дунав - Бачка Паланка"	Санација круне левообалног дунавског насипа, оштећеног од дубоких колотрага и улегнућа уградњом земљаног материјала у круну до пројектованих кота од km 74+900 до km 84+600, код Вајске. Тарупирање принасипског појаса на левообалном дунавском насипу са брањене стране од km 94+750 до km 95+200, код Богојева.	3.671.414,32	3.671.413,86		3.671.413,86	100%
2	"Сента - Сента"	Радови на стабилизацији круне деснообалног тиског насипа деоница од km 95+550 до km 95+127 и силазне рампе на km 96+430 код Мола. Санација оштећене круне насипа од дубокох колотрага и улегнућа са израдом туцаничког застора. Израда оgrade око чуварнице ЧН-7 на km 144+380.	3.000.000,00	2.999.932,92		2.999.932,92	100%
3	"Дунав и Тиса" Сомбор	Осигурање леве обале реке Дунав од rkm 1344+844.7 до rkm 1344+780, код Вајске. (Наставак радова из 2022. године.)	30.000.000,00	29.997.855,81		29.997.855,81	100%
4	"Шајкашка - Нови Сад"	Уклањање биљне вегетације на левој обали Дунава од Гардиноваца до ушћа Тисе од km 0+000 до km 6+330 и на десној обали Тисе од km 0+000 до km 5+900. Поправка крова на чуварници код ЦС "Лок" на km 7+558 левообалног дунавског насипа. Санација насипа и силазне рампе на левој обали Дунава код насеља Ковил на km 22+800. Санација чуварнице "Мошорин" на km 21+250 деснообалног тиског насипа.	3.000.000,00	1.685.354,04	1.314.645,96	3.000.000,00	100%
5	"Горњи Банат - Кикинда"	Уређење корита реке Златице од km 15+600 до km 20+000, уклањање биљне вегетације из мајор корита и измуљење минор корита до пројектованих кота и облика профила (четврта фаза радова).	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	100%
6	"Средњи Банат - Зрењанин"	Санација круне насипа - ојачање круне насипа израдом туцаничког застора на подлози од песка. Десна обала Тамиша од km 109+200 до km 109+891 код Јаше Томића и од km 96+200 до km 97+330 код Сечња. Санација лисичјух рупа на левообалном и деснообалном насипу уз Стари Бегеј од km 27+950 до km 36+200 на 12 локација. Уређење принасипског појаса на Старом Бегеју од km 14+700 до km 17+800 левообалног насипа са брањене стране насипа.	10.000.000,00	7.862.339,41	2.137.660,59	10.000.000,00	100%
7	"Јужни Банат - Вршац"	Радови на санацији бетонске облоге на уливног каналу испред темељног испуста на Брани са ретензијом "Белико Средиште" на Марковачком потоку km 3+800, фарбање свих металних делова и санација круне бране оштећене колотразама допуном недостајућег туцаничког материјала. Уређење корита Моравице од km 2+000 до km 9+000, уклањање биљне вегетације из минор и мајор корита.	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	100%
8	"Ушће - Бела Црква"	Санација круне левообалног насипа уз Јаругу, оштећеног од дубоких колотрага и улегнућа, допуном недостајућег материјала и израдом шљунчаног застора на круни од km 0+000 до km 1+105, код Кусића.	1.228.171,98	1.228.171,98		1.228.171,98	100%
9	"Босут - Сремска Митровица"	Радови на стабилизацији круне левообалног савског насипа на Сектору С.2 Сремска Митровица од km 138+460 до km 139+600, од km 173+550 до km 174+820 и од km 178+400 до km 178+550, укупно 2,56 km, код Лаћарка и Јамене. Санација оштећене круне левообалног савског насипа од дубоких колотрага и улегнућа уградњом шљунчаног материјала.	3.936.694,90	3.936.534,84		3.936.534,84	100%
10	"Сава - Мачванска Митровица"	Адаптација чуварнице бр.2. у Мачванској Митровици на km 31+260 деснообалног савског насипа (санација крова и столарије) и покривање помоћног објекта новим салонит плочама.	1.328.585,68	994.684,80	333.797,16	1.328.481,96	100%
11	"Регулације" Ср.Митровица"	Санација оштећене обалоутврде на левој обали Саве у Јарку од rkm 123+462.5 до rkm 123+614, укупно 151,5 m. Уградња недостајућег ломљеног камена у подводном делу обалоутврде - допуна каменеог материјала до пројектоване косине обалоутврде (прва фаза).	17.310.133,12	17.310.087,76		17.310.087,76	100%
Укупно:			85.475.000,00	69.686.375,42	15.786.103,71	85.472.479,13	100%

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2024. годину, за одбрану од поплава и загушења ледом планирана су средства у износу од 24,24 милиона динара, од тога за спровођење одбране од поплава и леда 20,4 милиона динара, а за набавку алата материјала и опреме за одбрану од поплава 3,84 милиона динара.

Ова средства су намењена за спровођење одбране од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наиласка великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем бити потребно обезбедити додатна средства.

Одбрана од поплава од спољних вода у периоду децембар 2023 - јун 2024. године

Одбрана од поплава од спољних вода у периоду од децембра 2023. до јуна 2024. године спроводила се у два наврата, и то од 25.12.2023. до 19.01.2024. године и од 07.06.2024. до 30.06.2024. године (и још увек траје). Редовна одбрана од поплава спроводила се на Дунаву, Тиси, Каналу Бегеј, Карашцу и на насипима и објектима ОКМ Хс ДТД. Одбрана се спроводила, **49** дана, на укупно **385,11** km одбрамбене линије.

Табела 11: Одбрана од поплава од спољних вода у периоду децембар 2023-јун 2024. године

Период	Трајање (дана)/ дужина одбрамбене линије	Опис
25.12.2023-19.01.2024.	25 дана На укупно 385,11 km одбрамбене линије Редовна одбрана од поплава спроводила се на Дунаву, Тиси, Каналу Бегеј, Карашцу и на насипима и објектима ОКМ Хс ДТД.	<ul style="list-style-type: none">• На Дунаву се спроводила редовна одбрана од поплава од од 25.12. 2023 до 19.01.2024. године (25 дана) на укупно 232,01 km.<ul style="list-style-type: none">○ На десној обали Дунава редовна одбрана се спроводила од 25.12.2023. до 19.01.2024. (25 дана) у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца на укупно 11,44 km.○ На левој обали Дунава редовна одбрана од поплава спроводила се од државне границе са Мађарском до ушћа Карашца на укупно 220,57 km.○ На деоници од државне границе са Мађарском до „Кучке“, од km 61+394 до km 41+800, и граничном насипу „Бачки Брег“, на водној јединици „Западна Бачка – Сомбор“, одбрана се спроводила од 27.12.2023. до 09.01.2024.године (13 дана) на укупно 20,12km.○ На деоници од „Кучке“ до ушћа Карашца редовна одбрана се спроводила од 29.12.2023 до 09.01.2024. године (11 дана) на водним јединицама „Западна Бачка – Сомбор“, „Дунав – Бачка Паланка“, Шајкашка – Нови Сад“ и „Средњи Банат – Зрењанин“ на укупно 200,45 km одбрамбене линије.• На Тиси се спроводила редовна одбрана од поплава на левој и десној обали на укупно 94,35 km, у периоду од 29.12.2023. до 09.01.2024. године (11 дана). На левој обали се спроводила одбрана од ушћа Тисе у Дунав до ЦС Бабатово на 51,12 km на водној јединици „Средњи Банат – Зрењанин“. На десној обали одбрана се спроводила од ушћа Тисе у Дунав до Мртве Тисе (Чуруг) на 43,23 km на водној јединици „Шајкашка – Нови Сад“.• На Каналу Бегеј се спроводила редовна одбрана од поплава на левој и десној обали на укупно 12,76 km, у периоду од 29.12.2023. до 09.01.2024. године (11 дана), на водној јединици „Средњи Банат – Зрењанин“. На десној обали се спроводила одбрана од ушћа Канала Бегеј у Тису до хидро чвора „Стајићево“ на 8,85 km, а на левој обали од ушћа у Тису до Перлеза на 3,91 km.• На Карашцу се спроводила редовна одбрана од поплава на десној обали од ушћа Карашца у Дунав до Ченте на 3,53 km, у периоду од 29.12.2023. до 09.01.2024. године (11 дана), на водној јединици „Средњи Банат – Зрењанин“.• Редовна одбрана од поплава се спроводила и на насипима и објектима ОКМ Хс ДТД у периоду од 29.12.2023. до 09.01.2024. године (11 дана). Одбрана се спроводила на укупно 42,46 km одбрамбене линије. На левој и десној обали канала Пригревица - Бездан између уставе Бездан и уставе Купусина, на укупно 33,80 km и на ушћу канала Нови Сад - Савино Село у Дунав код Новог Сада на левој и десној обали на укупно 8,66 km. Одбрана се спроводила на следећим објектима Хс ДТД: ЦС „Жабал“, Водозахватна устава „Бездан“, сигурносна устава Купусина, преводница Бездан, ЦС Бездан 1, ЦС Бездан 2, бродска преводница Богојево и ЦС Богојево, сигурносна устава Ојаци, сигурносна устава Бач, устава Чента и хч Стајићево.

Период	Трајање (дана)/ дужина одбрамбене линије	Опис
07.06.2024-30.06.2024.	24 дана На укупно 171,56 km одбрамбене линије. Редовна одбрана од поплава спроводила се на Дунаву.	<ul style="list-style-type: none"> На Дунаву се спроводила редовна одбрана од поплава од 07.06.2024. до 30.06.2024. године (24 дана), на укупно 171,56 km одбрамбене линије и још увек траје на левој обали Дунава од km 41+800 до km 23+800, на 18.00 km. <ul style="list-style-type: none"> На десној обали Дунава редовна одбрана се спроводила од 07.06. до 28.06.2024. (21 дан) у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца на укупно 11,44 km одбрамбене линије. На левој обали Дунава редовна одбрана од поплава спроводила се од 07.06. до 30.06.2024. године (24 дана), на деоници од државне границе са Мађарском до Бегеча на укупно 160,12 km и још увек траје на деоници од km 41+800 до km 23+800, на 18.00 km. На деоници од државне границе са Мађарском до Богојева, и граничном насипу „Бачки Брег“, на водној јединици „Западна Бачка – Сомбор“, одбрана се спроводила од 07.06. до 24.06.2024.године (17 дана), на укупно 61,92 km одбрамбене линије. У моменту писања овог извештаја на објекту Д.12.2.1. Леви насип уз Дунав од Кучке до Апатина од km 41+800 до km 23+800, на 18.00 km одбрамбене линије још су на снази мере редовне одбране од поплава због оштећења насталог деловањем дивљих животиња. На km 34+300 на небрањеној косини и ножици насипа остају на снази мере редовне одбране од поплава, и поред достигнутог критеријума за њено укидање. Извршени су радови на осигурању оштећења насипа постављањем геотекстила и цакова пуњених песком. Ова интервенција ће осигурати одбрамбену линију до коначне санације насталог оштећења које ће бити извршено када се за то буду стекли услови, нижи водостај Дунава и сув терен за силазак механизације. На деоници од Богојева до Бегеча на водној јединици „Дунав – Бачка Паланка“, редовна одбрана се спроводила од 14.06. до 21.06.2024. године (10 дана), на укупно 98,20 km одбрамбене линије.

Трошкови спровођења одбране од поплава, у периоду од 25.12.2023. до 19.01.2024. године на подручју ЈВП „Воде Војводине“ износе 4,3 милиона динара.

Табела 12: Трошкови одбране од поплава од спољних вода

Р. бр.	Водопривредно предузеће	Водна јединица	Трошкови одбране од поплава (25.12.2023-19.01.2024.)
1	„Северна Бачка“ Суботица	„Западна Бачка – Сомбор“	804.117,36
2	„Дунав“ Бачка Паланка	„Дунав – Бачка Паланка“	1.035.410,80
3	„Шајкашка“ Нови Сад	„Шајкашка – Нови Сад“	1.711.830,64
4	“Средњи Банат” Зрењанин	“Средњи Банат - Зрењанин”	745.518,86
Укупно:			4.296.877,66

Обрачун трошкова одбране од поплава за период од 07.06. до 30.06.2024. године је у току и биће приказан у следећем извештајном периоду.

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У овом извештајном периоду није спровођена одбрана од поплава од унутрашњих вода.

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-јун 2024. године извођени су радови на реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију и радови на репродукцији шума из уговора за 2023. и 2024. годину, а који се односи на Програм радова у заштитним шумама.

У оквиру радова на реконструкцији ШЗП-а су извршени радови на пошумљавању на површини од 38,85 ha и попуњавању на 9,86 ha, као и мере неге и заштите. Укупна вредност ових радова износи 13,52 милиона динара.

У оквиру радова на репродукцији шума извршени су радови на пошумљавању на површини од 24,01 ha и попуњавању на 4,45 ha. За припрему терена за пошумљавање и за мере неге младих засада утрошена су средства у износу од 13,76 милиона динара. Извршена је стабилизација круне насипа у вредности од 1,78 милиона динара. Укупна вредност ових радова износи 20,78 милиона динара.

На ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ „Шуме ОКМ Сомбор-Оџаци“, ГЈ „Шуме ОКМ Нови Сад“, ГЈ „ОКМ Вршац“ и ГЈ „Шуме Нови Бечеј – Зрењанин“, извршени су радови на нези младих засада и припреми за пошумљавање на површини од 15,57 ha. Извршено је пошумљавање на 7,05 ha. Вредност извршених радова за период јануар-јун износи 1,43 милиона динара.

У два сертификована расадника „Поћас Баре“ и „Клек“, у периоду јануар-јун изведени су радови у вредности од 1,56 милиона динара.

Започета је израда основе за ГЈ „Горњи Банат“.

Завршена је у потпуности и предата овом предузећу основа за ГЈ „Средња Бачка“. Чека се решење о сагласности на исту од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

За основу ГЈ „ОКМ Нови Сад“ добијено је решење о сагласности на исту од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2024. годину износи 1,17 милијарде динара. Вредност извршених радова у периоду I-VI 2024. године износи 645,18 милиона динара, што представља 55,18% од одобрених средстава.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 95,76 милиона динара, што представља 32,22% планираног износа. Ови послови обухватају *припрему и надзор стручних служби* на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, као и управљање водним режимом вишенаменског ХС ДТД. Други део функционалних послова обухвата *погон објеката ХС ДТД* - трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима ХС ДТД.

Вредност извршених радова *на редовном одржавању канала и објеката* у периоду I-VI 2024. године је 77,24 милиона динара, што представља 24,67% планираног износа.

Од извршених редовних радова на одржавању канала и објеката хидросистема, најзначајнији су:

- измуљење канала пловном механизацијом (43.090,00 m³);
- равнање инспекционих стаза (329.744,00 m²);
- машинско кошење траве, трске и шибља на обалама канала и на насипима (3.684.473,00 m²);
- ручно сечење шибља и багремца (63.850,00 m²);
- кошење траве ручно (599.900,00 m²) и
- чишћење облога канала ручно (60.000,00 m²);
- рад машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима.

Поред наведених радова изведени су и посебни радови на одржавању канала и објеката, ангажовањем трећих лица. У периоду I-VI 2024. године, вредност ових радова је 472,18 милиона динара, што представља 84,48% од планираног износа.

У овом извештајном периоду извршени су:

- *грађевински радови на каналима:*
 - уклањање муља, дебла и грања из доводног канала-басена уставе Нови Бечеј у вредности од 5,37 милиона динара;
 - настављено је уклањање акватичне вегетације и трске из канала Нови Сад-Савино Село у вредности од 162,58 милиона динара;
 - настављено је уређење канала Бачки Петровац-Каравуково у вредности од 188,86 милиона динара;
 - настављено је измуљење канала Косанчић-Мали Стапар у вредности од 56,65 милиона динара.
- *грађевински радови на објектима:*
 - ремонт бродске преводнице у Богојеву у вредности од 54,92 милиона динара;
 - санација насипа на каналу Врбас-Бездан у вредности од 3,28 милиона динара;
 - санација оба каналска зида код старе преводнице у Руском Крстуру у вредности од 4,5 милиона динара;

- изградња цевастог пропуста са табластим затварачем у зони језера Корлатош у вредности од 15,19 милиона динара;
 - одржавање уставе у Клеку и уставе у Српском Итебеју у вредности од 3,78 милиона динара;
 - настављена је санација бродске преводнице у Богојеву у вредности од 1,66 милиона динара;
 - настављени су радови на објектима радионице бродске преводнице у Српском Итебеју, стану машинисте на бродској преводници Бездан, управне зграде на хидро чвору Нови Сад и чуварнице у Лалићу у вредности од 7,88 милиона динара.
- машински радови на објектима:
 - ремонт црпне станице у Богојеву (агрегат Б), у вредности од 28,58 милиона динара.

Ангажовањем подручних водопривредних предузећа, извршени су радови на машинском кошењу канала на подручју радне јединице Зрењанин у укупној вредности од 739,83 хиљада динара.

Настављене су активности на реконструкцији једног пумпног агрегата ЦС Бездан 2 (посао започет 2022. године). Уговорена вредност радова износи 136,14 милиона динара. У извештајном периоду реализовано је 8,18 милиона динара.

Паралелно са овим активностима у току је израда техничке документације на изградњи ЦС „Бездан 1 Нова“ која је у овом извештајном периоду реализована у вредности од 1,26 милиона динара.

Табела 13: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I–VI 2024. године

I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ	План за 2024. годину	Извршење I-VI	Извршење : План
1. Припрема и надзор	68.690.558,02	32.724.266,98	47,64%
2. Погон	228.518.950,08	63.034.311,90	27,58%
УКУПНО I	297.209.508,10	95.758.578,88	32,22%
II РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ			
1. Канали	287.225.033,10	71.432.285,21	24,87%
2. Објекти	18.572.599,97	2.821.880,47	15,19%
3. Заштитни објекти	7.258.693,44	2.986.668,24	41,15%
УКУПНО II	313.056.326,51	77.240.833,92	24,67%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
1. Канали	465.296.000,00	352.395.182,17	75,74%
2. Објекти	93.600.000,00	119.788.044,86	127,98%
УКУПНО III	558.896.000,00	472.183.227,03	84,48%
УКУПНО (I+II+III)	1.169.161.834,61	645.182.639,83	55,18%

Програм инвестиционог одржавања и функционисања регионалних хидросистема и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2024. годину су за ову намену предвиђена средства у износу од 138 милиона динара.

У периоду 01.01-30.06.2024. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање у вредности од 93,15 милиона динара, од чега се 77,17 милиона односи на радове по уговорима из 2023. године.

У току су обиласци корисника регионалних система и корисника на другим водотоцима и каналима који користе воду за наводњавање и рибњаке.

Табела 14: Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање

Р. б.	Назив објекта Регионални хидросистем	План за	Извршено	Извршено	(2+3) : 1
		2024. годину	I-VI 2024. по уговору из 2024.	I-VI 2024. по уговору из 2023.	
		1	2	3	4
1	Подсистем „Тиса - Палић“	15.600.000	6.867.781	7.789.280	93,96%
3	Подсистем „Кула - Мали Иђош“ 5+142-15+416	9.400.000	5.164.205	3.760.000	94,94%
2	Подсистем „Кула - Мали Иђош“ 0+000-5+142	15.600.000	2.339.696	7.544.247	63,36%
4	Подсистем „Плазовић“	3.200.000		1.280.000	40,00%
5	Подсистем „Бељанска Бара“, „Перлек“ и „Чик“	13.000.000		6.997.910	53,83%
6	Подсистем „Ада“	13.000.000	976.711	7.656.100	66,41%
7	Подсистем „Кикинда и Нови Кнежевац“	22.500.000		12.463.829	55,39%
8	Подсистем „Нова Црња - Житиште“	18.000.000		15.714.232	87,30%
9	Подсистем „Надела“	21.700.000		9.240.294	42,58%
10	Подсистем „Манђелос - Петровци“	6.000.000	629.119	4.728.849	89,30%
Σ		138.000.000	15.977.512	77.174.741	67,50%

Програм пренамене система за одводњавање у двонаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих

Први пут овај програм је планиран у оквиру Годишњег програма пословања за 2023. годину, а планирана средства за ову намену су износила 1,14 милијарди динара за 2023. годину.

Закључком владе АПВ 127 број: 400-12/2023-1 од 14.05.2023. године, утврђене су промене у обиму и намени средстава за усклађивање буџета АПВ за 2023. годину путем ребаланса, а на основу чега је одобрен износ од 480 милиона динара за позицију Ревитализација постојећих двонаменских система, који ће према планираној динамици у 2023. години бити искоришћен у висини од 50%, односно 240 милиона динара, док ће преостали износ у висини, такође 240 милиона динара бити планиран у 2024. години.

У 2023. години уговорени су радови у вредности 1,39 милијарди динара.

До 31.12.2023. године реализовани су радови у вредности 585,1 милиона динара, а у извештајном периоду, по овом програму, изведени су радови у вредности 635,76 милиона динара, чиме је реализовано 87,74% уговорених радова.

Табела 15: Пренамена система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2023. годину

Р. б.	ХМС	Водопривредно предузеће	Уговорено	Извршено до	Извршено у периоду	(2+3):1
				31.12.2023.	01.01-30.06.2024	
			1	2	3	4
1	Двоенаменски систем "Плавна"	"Дунав" Бачка Паланка	173.998.800	118.162.758	55.836.042	100,00%
2	Двоенаменски системи "Житиште-Клек", "Шозо" и "Ђурза"	"Средњи Банат" Зрењанин	173.999.987	173.999.987		100,00%
3	Двоенаменски системи "Соколац", "Главни", "Наковски", "Новокнежевачки", "Бегејци" и "Међурече"	"Средњи Банат" Зрењанин	200.000.000		200.000.000	100,00%
4	Двоенаменски систем "Керекто - Бочар"	"Средњи Банат" Зрењанин	40.000.000		12.115.461	30,29%
5	Двоенаменски систем "Ш"	"Галовица" Земун	86.654.125	76.184.853	10.469.272	100,00%
6	Двоенаменски систем "Добродол-Међеш"		86.100.000	36.446.190	17.075.701	62,16%
7	Двоенаменски системи "Сенћански рит", "Буцак", "Хоргош-Мартонош"	"Сента" Сента	31.030.308	25.438.759	1.661.619	87,34%
8	Двоенаменски систем "Дебелџачки чешаљ"	"Тамиш-Дунав" Панчево	55.522.408	18.206.645	37.315.763	100,00%
9	Двоенаменски систем "Вршац"		118.407.468	38.173.278	80.234.190	100,00%
10	Двоенаменски системи "Бачка", "Западна Бачка", "Средња Бачка", "Криваја", "Северна Бачка"	"Северна Бачка" Суботица	173.750.950	98.491.783	48.343.276	84,51%
11	Двоенаменски систем "Перлек"		251.968.148		172.706.708	68,54%
Σ			1.391.432.194	585.104.253	635.758.032	87,74%

Годишњим програмом пословања за 2024. годину планиран је Програм пренамене система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих. За ову намену планирана су средства у износу од 1,04 милијарди динара, а од наведеног износа 240 милиона динара односи се на другу фазу двогодишњег пројекта „Ревитализација постојећих двоенаменских система“, који је уговорен у 2023. години.

Табела 16: Пренамена система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција и санација постојећих – по Програму за 2024. годину

Р. б.	ХМС	Водопривредно предузеће	Уговорено	Извршено	2 : 1
				01.01.2024.-30.06.2024.	
			1	2	3
1	Двоенаменски систем "Лабудњача"	"Дунав" Бачка Паланка	155.278.070	35.179.854	22,66%
2	Двоенаменски систем "Новокнежевачки"	"Средњи Банат" Зрењанин	155.280.000	15.968.236	10,28%
3	Двоенаменски систем "Шећерански"				
4	Двоенаменски систем "Међа 1"				
5	Двоенаменски систем "Прогарска Јарчина"	"Галовица" Земун	155.280.000	51.337.640	33,06%
6	Двоенаменски систем "Дебелџачки чешаљ 2. фаза"	"Тамиш-Дунав" Панчево	19.287.850	19.287.850	100,00%
7	Двоенаменски системи "Западна Бачка"	Северна Бачка Суботица	155.279.166	0	0,00%
8	Двоенаменски системи "Средња Бачка"				
9	Двоенаменски системи "Криваја"				
Σ			640.405.086	121.773.580	19,02%

У циљу одржавања изграђених двоенаменских система уговорени су радови у вредности 23,5 милиона динара, од чега је у извештајном периоду реализовано 76,67 хиљада динара.

Табела 17: Одржавање двоенаменских система

Р. б.	Водопривредно предузеће	Уговорена вредност	Извршено 01.01-30.06.2024.	Реализација : план
1	„Дунав“ Бачка Паланка	3.000.000		0,00%
2	„Сента“ Сента	3.000.000		0,00%
3	„Средњи Банат“ Зрењанин	10.500.000		0,00%
4	„Тамиш-Дунав“ Панчево	1.500.000		0,00%
5	„Галовца“ Земун	5.500.000	76.670	1,39%
Σ		23.500.000	76.670	0,33%

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

Годишњим програмом пословања за 2024. годину за изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката планирана су средства у износу од 811,62 милиона динара, од тога 371,85 милиона динара за прву половину године.

До 30.06.2024. године изведени су радови у вредности 308,36 милиона динара.

Табела 18: Радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката I-VI 2024.

Р. б.	Назив инвестиције	План за 2024. годину	План 01.01-30.06.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.
1	Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2	117.417.118,76	117.417.118,76	8.176.678,82
Инвестиције из 2021. године		117.417.118,76	117.417.118,76	8.176.678,82
1	Изградња, реконструкција и санација мостова на регионалним подсистемима и другим водним објектима	14.331.723,64	14.331.723,64	9.660.501,80
2	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)	155.313.602,32	55.313.602,32	36.800.803,97
3	Систем за одводњавање Јегричка	390.259.604,91	157.107.921,57	229.757.375,08
Инвестиције из 2022. године		559.904.930,87	226.753.247,53	276.218.680,85
1	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	38.300.339,80	23.000.000,00	19.325.588,59
Инвестиције из 2023. године		38.300.339,80	23.000.000,00	19.325.588,59
1	Ремонт пумпи и одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама	31.320.000,00	0,00	0,00
2	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	4.680.000,00	4.680.000,00	4.639.045,54
3	Замена пумпног агрегата број 2 са пратећим радовима у ЦС Калоча	36.000.000,00	0,00	0,00
4	Изградња уставе Сивац-југ	24.000.000,00	0,00	0,00
Инвестиције планиране за 2024. годину		96.000.000,00	4.680.000,00	4.639.045,54
Укупно инвестиције		811.622.389,43	371.850.366,29	308.359.993,80

Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд

У току је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности од 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2023. године изведени су радови у вредности 11,97 милиона динара.

У извештајном периоду изведени су радови у вредности 149,35 хиљада евра.

Табела 19: Преглед радова започетих 2020. године чија реализација се финансира средствима АДФ

ТЕНДЕРИ	АДФ - II ФАЗА студија за Бачку и Банат и Срем	Површина за наводњавање (ha)	УГОВОРЕНА вредност радова (без ПДВ) (€)	Извршени радови у периоду 2020-2023. година (€)	Извршени радови у периоду 01.01-30.06.2024. (€)	Укупно извршени радови (€)	Степен реализације %
1	Регионални подсистем Мали Иђош - Црпна станица, потисни цевовод	2.500	1.491.623,74	1.236.560,00	0,00	1.236.560,00	82,90%
2	Регионални подсистем Мали Иђош - Брана и акумулација Мали Иђош	4.650	914.764,44	815.973,57	0,00	815.973,57	89,20%
3	Двонаменски систем Надела ЦС Јабука	2.500	638.719,43	621.246,31	0,00	621.246,31	97,26%
4.1	ИСТОЧНИ СРЕМ (Стари Бановци) ЦС Стари Бановци са потисним цевоводом	7.200	2.539.142,86	1.748.790,73	149.351,50	1.898.142,23	74,76%
4.2	ИСТОЧНИ СРЕМ (Стари Бановци) магистралним каналом СБ-0		369.551,74	369.551,74	0,00	369.551,74	100,00%
5.1	Регионални подсистем Плазовић Уређења водотока Плазовић и санација доводног канала	4.200	1.508.100,00	1.506.689,24	0,00	1.506.689,24	99,91%
6	Регионални подсистем Нови Кнежевац I фаза - црпна станица Крстур	3.700	2.256.471,69	2.149.289,20	0,00	2.149.289,20	95,25%
7	Регионални подсистем Кикинда системи Велики и Наковски	1.820	661.402,42	661.402,41	0,00	661.402,41	100,00%
9	Двонаменски систем Перлек Бачко Петрово Село	2.000	1.439.898,24	1.439.898,24	0,00	1.439.898,24	100,00%
10	СРЕМ - Петровци ЦС Манђелос 3 и пратећи објекти	2.042	1.499.942,58	1.425.084,44	0,00	1.425.084,44	95,01%
Укупно:		30.612	13.319.617,14	11.974.485,88	149.351,50	12.123.837,38	91,02%

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су у току радови чија уговорна вредност износи 33,99 милиона евра, од чега су до краја 2023. године реализовани радови у вредности од 16,03 милиона евра. У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 26,92 милиона евра.

Табела 20: Пројекти који су уговорени и чије извођење је започето у 2022. години

ТЕНДЕРИ	АДФ - II ФАЗА студија за Бачку и Банат и Срем	Површина за наводњавање (ha)	УГОВОРЕНА вредност радова (без ПДВ) (€)	Извршени радови у периоду 2022-2023. година (€)	Извршени радови у периоду 01.01-30.06.2024. (€)	Укупно извршени радови (€)	Степен реализације %
1	Регионални подсистем Плазовић - опремање црпне станице и облагања главног канала	4.200	1.000.439,45	618.151,91	77.835,80	695.987,71	69,57%
2	Двонаменски систем Бегеј	1.000	1.421.820,00	934.014,63	60.133,01	994.147,64	69,92%
3	СРЕМ - Попова бара - ЦС Попова бара 2 и пратећи објекти	1.766	1.347.992,34	413.591,00	163.051,84	576.642,84	42,78%
4	"Регионални подсистем Нови Кнежевац - II фаза - канал К-1"	11.000	12.079.138,91	5.021.440,15	4.483.243,22	9.504.683,37	
5	Регионални подсистем Србобран - Црпна станица и акумулација Србобран	6.000	2.920.825,82	2.378.637,91	161.183,95	2.539.821,86	86,96%
6	Регионални подсистем Јарачка Јарчина - ЦС Јарак 12 m ³ /s	9.870	4.809.867,48	3.710.781,14	454.705,46	4.165.486,60	86,60%
7	Регионални подсистем Јарачка Јарчина - подсистем Галовача - Врањ		2.775.665,88	2.662.938,29	102.439,55	2.765.377,84	99,63%
8	СРЕМ - подсистем Нови Сланкамен	1.350	7.637.528,53	294.994,05	1.413.511,49	1.708.505,54	
УКУПНО		35.186	33.993.278,41	16.034.549,08	6.916.104,32	22.950.653,40	47,17%

Заштита вода

У области заштите вода у извештајном периоду реализоване су следеће активности и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине.

2. Веће ангажовање одвијало се на издавању водних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења у домену заштите вода и водоснабдевања. Обрађено је 198 предмета (захтева), од тога се 164 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 34 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола. Сваки Извештај о испуњености услова за издавање водних дозвола праћен је изласком на терен и увидом у изведене објекте од стране обрађивача.

3. Настављено је попуњавање Катастра загађивача. Укупно је унето око 360 хемијских анализа и око 900 података о количини захваћене и испуштене воде.

4. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2023. годину урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Законом о накнадама за коришћење јавних добара. За потребе ове активности обезбеђени су сви улазни подаци (количина вода и хемијске анализе) неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

а) Укупно 142 подлоге за коначни обрачун накнаде за коришћење водних објеката мелиорационих система и других водних објеката за одвођење отпадних вода на територији АП Војводине и за негативан утицај непречишћених вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора за 2023. годину у износу од 189.188.493,80 динара. У мају су формиране и послате 143 аконтативне подлоге за 2024. годину у износу од 203.748.799,31 динара.

б) Укупно 11 подлога за аконтативни обрачун накнаде за коришћење водних објеката Хидросистема ДТД и регионалних система за снабдевање водом индустрије за 2023. годину, у износу од 5.772.841,73 динара. У мају формирано је и послато 11 аконтативних подлога за 2024. годину у износу од 6.236.885,94 динара.

5. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:

а) Укупно 238 подлога за коначан обрачун накнаде за испуштену воду за 2023. годину у износу од 91.332.015,85 динара. У јуну формирано је и послато 240 аконтативних подлога за 2024. годину у износу од 101.036.442,32 динара.

б) Укупно 477 подлога за коначан обрачун накнаде за коришћење вода за 2023. годину у износу од 434.664.338,40 динара. У јуну формирано је и послато 485 аконтативних подлога за 2024. годину у износу од 446.550.228,72 динара.

6. Сарадња са водном инспекцијом покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарству и акредитованом лабораторијом Природно математичког факултета, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Универзитета у Новом Саду, везано за пријаве загађења на локацијама реализована је везано за следеће: Потонула бродска баржа на Дунаву – 05.01.2024. године; Угинула риба на Камењару код чарде Мачек – 19.01.2024. године; Потонули бродић на каналу у Руменки – 19.01.2024. године; Ванредно узорковање отпадне воде на фарми Агропадеј у Падеју – 23.02.2024. године; Загађење и узорковање отпадних вода код фарме свиња и биогасног постројење у Сечњу – 29.02.2024. године; Угинуће срна и птица у околини Кикинде, Узорковање воде из канала у Накову – 13.03.2024. године; Загађење и узорковање отпадних вода код фарме говеда у Меленцима – 22.03.2024. године; Пријава загађења у каналу – Фарма свиња Нуклеус – 28.05.2024. године; Узорковање површинских вода у реци Криваја и осочне воде по пријави водне инспекције код фарме „Екстра фарм“ у Србобрану – 03.06.2024. године; Узорковање површинских вода у Хс ДТД „Нови Сад–Савино Село“ по пријави запослених на преводници код Новог Сада – 07.06.2024. године.

По пријави припадника полицијске јединице за сузбијање еколошког криминала, ПО Нови Сад, 05.01.2024. године представник Службе за заштиту вода је са осталим стручним и надлежним службама изашао на терен поводом потонућа бродске барже аустријског брода који је превозио вештачко ђубриво на Дунаву између Бачке Паланке и Илока. Узорке површинске воде узела је лабораторија Агенције за заштиту животне средине Републике Србије.

7. Остало: Ангажовање у оквиру комисија Дирекције за воде и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у изради законских и подзаконских аката као и међународних

докумената у области заштите вода; Учешће у радним групама везаних за мониторинг и квалитет воде. Учешће у Савској комисији за управљање квалитетом вода; Учешће у радним „online” састанцима међународних група за управљање сливом реке Сава и сливом реке Дунав; Активности везане за спровођење програма управљања водама; Међународна конференција у Пули; Учешће у „ICPDR” радној групи у Букурешту; Учешће у „ICPDR” радној групи у Бечу; Међународна радионица у Братислави.

Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду активности у области уређења и коришћења водног добра одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду: водних услова, мишљења у поступку издавања водних услова и претходних услова (за изградњу, доградњу, реконструкцију објеката, извођење радова и израду планских докумената), обавештења да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре, водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола, обављање надзора у сарадњи са водопривредним предузећима над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим у складу са издатим водним условима, давање мишљења у поступку озакоњења нелегално изграђених објеката према Закону о водама и Закону о озакоњењу објеката и другим важећим законским и подзаконским актима.

У области израде водних аката, током овог периода, примљено је укупно 503 нова захтева:

- 282 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре;
- 204 захтева у редовном поступку;
- 17 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката.

Завршено је укупно 594 предмета, и то:

- 269 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре
- 129 захтева у редовном поступку
- 14 захтев од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката
- 182 захтева из претходног периода,

Током обраде примљених захтева, издат је велики број пратећих докумената: дописа за допуну документације, дописа према водопривредним предузећима у вези података, дописа према другим службама унутар Предузећа, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију речног наноса, подлога за решавање имовинско-правних односа, подлога за обрачуне према водопривредним предузећима и др.

У извештајном периоду наплаћена су средства за трошкове пружених услуга из предметне области у износу 13,81 милиона динара.

Табела 21: Преглед примљених, обрађених и издатих докумената

Примљено захтева	503
Обједињена процедура	282
Редован поступак	204
Озакоњење	17
Завршено (врста захтева/документа)	594
Мишљење у поступку издавања водних услова	64
Водни услови	223
Решење о водној сагласности	12
Решење о водној дозволи	17
Извештај у поступку издавања водне дозволе	10
Претходни услови за израду урбанистичког пројекта	2
Обавештење о неиспуњавању потребних услова, обустављање поступка	5
Акт о ненадлежности	
Озакоњење (Сектор за правне и опште послове, Служба за имовину)	14
Дописи	247
Подлога за решавање имовинско-правних односа	29
Обавештење - записник о надзору (профактуре, фактуре, подлоге за ВП)	10
Подлога за обрачун ВП	30

Међународна сарадња у области вода

Најзначајне активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

1. У области **билатералне сарадње**:

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.

- Учешће у изради предлога за преговоре, исходовање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење преводиоца и остале активности у циљу одржавања билатералних састанака и контаката.

- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-мађарске комисије за управљање водама и важећих правилника настављене су активности на извршењу усаглашеног програма мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока. Припрема Програма извршења обавеза и задатака са I заседања Комисије за све поткомисије договорена је на састанку секретара Комисије одржаном 10.04.2024. У извештајном периоду размењени су предлози и договорено је да се финализација уради на састанку секретара Комисије у септембру 2024. године. Одржани су састанци радних група стручњака из области квалитета и квантитета вода за усаглашавање података из 2022. и 2023. Поткомисија за заштиту квалитета вода одржала је састанак у јуну месецу на којем је прихватила усаглашене резултата квалитета вода, израдила тренд и оцену квалитета вода и сачинила предлог актуелизованог Правилника о раду. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.

- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама и важећих правилника настављене су активности на извршењу усаглашеног програма мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока. Настављене су активности на припреми програма извршења обавеза и задатака са I заседања Комисије. Размена докумената који ће бити предмет разматрања на првом састанку ад-хок поткомисије за координацију и развој сарадње у периоду 02-04.07.2024. извршена је у складу са договором председника Комисије. После састанка одржаног 07-08.2024. на територији Руминије у циљу разматрања предвиђени радова на реконструкцији објекта ретензије Варадиа на реци Караш и насипа од заједничког интереса на румунској територији настављена је анализа техничке документације и достављена је сагласност румунској Страни за извођење радова. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.

2. У области **мултилатералне сарадње**:

- Именовани стручњаци из ЈВП по налогу Републичке дирекције за воде наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Међународне комисије за слив реке Саве (ISRBC). По налогу Републичке дирекције за воде ажуриран је списак стручњака који учествују у раду експертских/радних група у обе комисије.

- Учешће на web конференцијама и састанцима у вези са активностима на припреми и спровођењу међународних пројеката на сливовима Дунава и Саве. У току је реализација пројекта под називом Danube Water Balance где је ЈВП „Воде Војводине” придружени стратешки партнер. Циљ пројекта је да се за слив Дунава и за изабране прекограничне подсливове (Тиса, Дрина, Морава и Горња Сава) изради хидролошки биланс вода кроз прикупљање и обраду података, припрему и калибрацију хидролошког модела и обуку крајњих корисника за коришћење развијеног модела. На сливу Тисе су се спроводиле активности на припреми предлога пројекта под називом DESWAT који је предложен за финансирање кроз DTP Interreg програм и овде је ЈВП „Воде Војводине” придружени стратешки партнер.

ЈВП „Воде Војводине” је испоставило Захтев бр. 2/2023 за пренос средстава за реализоване послове из међународне сарадње у износу од 3,32 милиона динара, у оквиру којег се налазе и остале институције које извршавају део поверених послова, по уговору из 2023. године, закљученим са Министраством – Републичком дирекцијом за воде. Укупна вредност извршених и наплаћених послова и задатака по уговору из 2023, закључно са 20.05.2024, износи 16,97 милиона динара.

Активности у међународној сарадњи се одвијају у форми састанака или online. ЈВП обезбеђује све потребне техничке услове за извршавање обавеза у међународној сарадњи.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација ЕУ

У 2024. години ЈВП наставља реализацију пројекта из програма Horizon2020 - Глобални приступ опоравку обрадивог земљишта побољшаном фиторемедијацијом, заједно са напредном производњом течних биогорива и поступком топљења бакра који је прихватљив за климу (Phy2Climate). Пројекат траје до 30.06.2025. године.

Током 2023. године и у првом кварталу 2024. године поднете су апликације за 9 пројектних идеја. Описи пројеката, као и њихов тренутни статус приказани су у табели у наставку.

Табела 22: Преглед пројектних идеја за које су поднете апликације за (су)финансирање средствима донација

Р. бр.	Позив/Програм	Назив пројекта	Циљ пројекта
1.	IPA Румунија – Србија	Повећање отпорности кроз управљање резервоарима и мочварама из перспективе климатских промена – NEW-PERSPECT	Ревитализација "Старог језера" и измуљење канала у Кикинди и постављање соларних панела на деоници у Румунији и мониторинг хидротехничких параметара од стране Политехничког факултета из Темишвара.
	<i>Статус: Пројекат још није одобрен за финансирање</i>		
2.	IPA Мађарска – Србија	Заједничке мере прилагођавања и ублажавања климатских промена које подржавају интегрисано управљање водама на реци Тиси – ADAPTisa	Главни циљ пројекта је да развије Интегрисану платформу за управљање водама за реку Тису користећи иновативне алате и унапређењем комуникације и сарадње између заинтересованих страна за управљање водама и катастрофама како би се помогло прилагођавању временским екстремима и ублажавању хидролошких ризика.
	<i>Статус: Пројекат је одобрен за финансирање. У јуну је закључен уговор о гранту. Очекивани датум почетка реализације пројекта је 01.09.2024. године.</i>		
3.	IPA Мађарска – Србија	Учинити реку Тису поново великом	Циљ пројекта је увођење и коришћење одрживих туристичких могућности реке Тисе са граничним прелазом и суседним подручјима и развојем неколико туристичких дестинација на реци и дуж реке са маркетиншким активностима туризма.
	<i>Статус: Пројекат још није одобрен за финансирање</i>		
4.	IPA Adrion(2021-2027)	Дигитални близанац у повећању отпорности на климатске промене у приобалним и речним подручјима – DTE2CR	Циљ пројекта је развити, имплементирати и тестирати систем за подршку у одлучивању Који примењује принцип дигиталне близанце у повећању отпорности на климатске промене у приобалним и речним подручјима.
	<i>Статус: Пројекат није одобрен за финансирање</i>		
5.	HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-02	Иновативни оквир за управљање седиментима за одрживи Дунавски Црноморски систем – SUNDANSE	Општи циљ пројекта је развој Приручника за управљање наносом за систем река Дунав – Црно море, са валидираним решењима за побољшање управљања седиментом и квантитетом и квалитетом седимента, који је применљив на широк спектар повезаних региона и другим речним сливовима ЕУ.
	<i>Статус: Пројекат је одобрен за финансирање. Закључен је уговор о гранту. Почетак реализације пројекта је планиран за јун 2024. године. Укупан буџет пројекта износи 8.995.476,25 евра, а буџет ЈВП „Воде Војводине“ 162.312,50 евра. Пројекат ће трајати 48 месеци.</i>		
6.	HORIZON-JU-CBE-2023	Обезбеђивање сировина за европску биекономију коришћењем новог, веома прилагодљивог и високоучинковитог система земљишних усева за ефикасно управљање фитом контаминираним и сољу погођеним земљиштима – CleanSoil	Пројекат развија стратегију за обнову контаминираних и сољу погођеног земљишта у Европи користећи прву на тржишту формулацију хидрогела високих перформанси са хемијским модификацијама функционалних реактивних молекула и отпорне селекције усева/хибрида за ефикасно управљање биомасом која обезбеђује одрживе материјале за безбедност сектора на био основи.
	<i>Статус: Пројекат је стављен на листу чекања.</i>		
7.	Фонд за иновациону делатност	Вештачка интелигенција и сензорске технологије у решавању изазова детекције и предвиђања унутрашњих поплава у Војводини	Пројектом је предвиђена израда софтвера за детекцију и просторну процену ризика од појаве водолежи и сувишних унутрашњих вода, базирана на технологијама даљинске детекције, алгоритмима машинског учења и вештачке интелигенције, која би омогућила да се значајно подигне приправност на појаву као што су то појаве поплава од унутрашњих вода и осталих екстремних хидрометеоролошких појава, у циљу доношења оптималних одлука везаних за управљање и улагање у мелиоративне системе.
	<i>Статус: Фонд за иновациону делатност је изабрао предузеће које ће решавати изазов који смо поставили. ЈВП „Воде Војводине“ је са изабраним предузећем „CROPT“ доо закључило Меморандум о сарадњи. Датум почетка пројекта је 01.09.2024. године</i>		
8.	IPA Хрватска – Србија	Јачање мера отпорности на климу за заштиту и ревитализацију екосистема у Спачванско-босутском басену - RETFOR	Општи циљ пројекта је повећање отпорности на климатске промене Спачванско-босутског басена кроз спровођење активности које је дефинисао интердисциплинарни конзорцијум који чине органи управљања водама и шумама у Хрватској и Србији и две организације које подржавају координацију и однос према инструментима финансирања ЕУ и пројектима.
	<i>Статус: У току је евалуација резимеа предлога пројекта (concept note).</i>		
9.	Interreg ДУНАВСКИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ (DTP)	Иновативно задржавање воде за ублажавање климатских промена, одржива пољопривреда и заштита од поплава - InnoWATCCH	Главни циљ пројекта је: успостављање интегрисаног и одрживог транснационалног приступа управљању водама у сливу реке Дунав, кроз промоцију иновативних мера за задржавање воде, као решење за управљање подземним водама засновано на природи, ради ублажавања утицаја климатских промена, одрживе пољопривреде и заштиту од поплава.
	<i>Статус: У току је евалуација предлога пројекта</i>		

Информациони систем

У оквиру одржавања и унапређења информационог система Предузећа у извештајном периоду ангажовањем сопствених људских ресурса реализоване су следеће активности:

- Перманентно одвијање активности на међусобном повезивању и унапређењу већ израђених апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених.
- Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за несметано функционисање апликативних решења која постоје у информационом систему Предузећа.
- Праћење и контрола backup-а података на Veeam серверу (backup виртуалних сервера који су од највеће важности за информациони систем Предузећа).
- Стална администрација контрола Домен контролер сервера и њихових сервиса (Active Directory, DNS и DHCP) који омогућавају управљање ИТ ресурсима као што су ажурирање корисничких налога, компјутера, корисничких група, аутоматска додела IP адреса рачунарима у мрежи те приступ свим ресурсима на интранет и интернет мрежи коришћењем имена.
- Праћење и евентуалне измене на security и другим полисама на Домен контролерима.
- Администрација и контрола мрежних ресурса и интернет саобраћаја.
- Редовна администрација сервера и рачунара на мрежи и решавање насталих проблема код корисника.
- Редовно ажурирање ESET антивирусног софтвера на свим серверима и рачунарима коришћењем ESET Web конзоле, свакодневна синхронизација корисничких налога, те централизовано управљање помоћу инсталираних клијентских агената.
- Завршена је испорука рачунарске опреме корисницима – набавка из 2023. године.
- Због спорости одређених модела рачунара који раде под Windows 10 оперативним системом плански се ради замена спорих дискова са SSD дисковима као и проширење RAM меморије. Ова акција подразумева инсталацију оперативног система, свих потребних апликација као и системска подешавања. Такође, на делу рачунара који ради под Windows 7 оперативним системом, се ради надоградња хардвера и инсталира новији оперативни систем.
- У згради дирекције је почетком године проширена wifi мрежа, тако да је сада већи део зграде покривен wifi сигналом.
- Реализоване су све јавне набавке које се односе на План јавних набавки за ИТ за 2024. годину.
- Крајем 2023. године је обезбеђен нови сертификат за потребе накнада, који омогућава упит правног лица на сервер ЈВП а преко Е управе. Сертификат је инсталиран, на серверима ЈВП и Е управе и успешно тестиран.
- Због промена закона који се тиче накнада за одводњавање, радимо на измени односно прилагођавању и надоградњи апликације за накнаду за одводњавање.
- На месечном нивоу шаљемо СМС обавештења корисницима који имају активан репрограм плаћања а везан је за накнаду за одводњавање.
- У комуникацији смо са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде ради прикупљана података везаних за Објекте уписане у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране, ако је истовремено уписан и у Регистар пољопривредних газдинстава.
- Због недостатка ORACLE програмера у Служби за информационе технологије подршка за DB и APP сервере и апликације се обезбеђује преко екстерних кућа која имају искуства у овој области.

Управљање и коришћење природних ресурса

Управљање заштићеним подручјима

На основу Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 – др. закон и 71/2021), у јануару месецу добијена је сагласност од општине Нови Бечеј на Годишњи програм управљања СП „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана” за 2024. годину, у фебруару месецу добијена је сагласност на Годишњи програм управљања ПП „Бегечка јама” за 2024. годину од Града Новог Сада. У марту месецу добијена је сагласност на Годишњи програм управљања ПИО „Потамишје” за 2024.годину од Министарства заштите животне средине, сагласност на Годишњи програм управљања ПП „Бељанска бара” за 2024. годину од општине Србобран, као и сагласност на План управљања ПП „Бељанска бара” за период од 2024. до 2033. године од општина Србобран и Бечеј.

На основу одлуке Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине” на 20. седници одржаној 29.01.2024. усвојен је Извештај о остваривању Годишњег програма управљања парком природе „Бељанска бара” за 2023. годину, који је затим послат надлежним институцијама на увид.

На основу одлуке Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине” на 21. седници одржаној 29.02.2024. усвојени су: Извештај о остваривању Годишњег програма управљања парком природе „Бегечка јама” за 2023.годину, Извештај о остваривању Годишњег програма управљања Парком природе „Јегричка” за 2023. годину, Извештај о остваривању Годишњег програма управљања Парком природе „Бељанска бара” за период од 2014. до 2023. године, који су послати надлежним институцијама на увид.

На 22. седници одржаној 28.03.2024. године, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине” усвојио је Предлог правилника о унутрашњем реду и чуварској служби у Парку природе „Бељанска бара” који је послат на сагласност општинама Србобран и Бечеј.

На основу Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС”, број 128/2014 и 95/2018 - др. закон), у марту су надлежним институцијама достављени законом предвиђени Годишњи извештаји о коришћењу рибарских подручја Парка природе „Јегричка”, Парка природе „Бељанска бара” и Парка природе „Бегечка јама” за 2024. годину.

У марту је Покрајинском заводу за заштиту природе послат је на мишљење Програм управљања рибарским подручјем „Јегричка” у заштићеном подручју ПП „Јегричка” за период 2023–2032. године.

У априлу је „Хидрозаваод ДТД” (уговор бр. VI-1329/15-22 од 25.01.2023.) испоручио Хидролошко – хидрауличке студије водног режима Бегечке јаме.

Дана 29.04.2024. године Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине доставио је сагласност на План управљања Парком природе „Јегричка” за период 2023-2032 и сагласност на Годишњи програм управљања Парком природе „Јегричка” за 2024. годину.

Дана 21.06.2024. године Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине доставио је сагласност на Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби ПП „Јегричка”.

У току јуна је:

- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство донео решење о водној сагласности на Програм управљања рибарским подручјем Парка природе „Јегричка” за 2023-2032.
- Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине доставио: сагласност на Програм управљања рибарским подручјем Парка природе „Бељанска бара” за период 2024-2033. година; сагласност на Годишњи програм управљања рибарским подручјем Парка природе „Бељанска бара” за 2024. годину и сагласност на Годишњи програм управљања ПП „Мртваје горњег Потисја” за 2024. годину.

У априлу а на основу Уговора о суфинансирању активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Мртваје горњег Потисја” за 2023. годину са Аутономном покрајином Војводином – Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, реализоване су следеће набавке:

- Радови на обележавању граница заштићеног подручја Парка природе „Мртваје горњег Потисја” армирано-бетонским стубовима са ознаком степена заштите у вредности 597 хиљада динара са ПДВ-ом
- Набавка чамца за потребе чуварске службе у вредности 864 хиљаде динара са ПДВ-ом

У извештајном периоду продато је 53 годишња дозволе за рекреативни риболов у заштићеним подручјима Паркова природе „Јегричка” и „Беланска бара” и „Бегечка јама”, у вредности од 212 хиљада динара. Од продаје дозвола остварен је приход у износу од 176,67 хиљада динара, од чега је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 21,2 хиљаде динара и ПДВ у износу од 35,33 хиљада динара.

Чувари природе интензивно обилазе заштићена подручја којима ЈВП Воде Војводине управља, врше контролу кретања и активности посетилаца.

Рибарство

У извештајном периоду надлежним институцијама достављени су сви законом предвиђени извештаји односно извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2023. годину, извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за четврти квартал 2023. године, извештај о уплати накнаде за коришћење рибарског подручја за четврти квартал 2023. године и извештаји о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2023. години.

Продато је 2.528 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 26 дозвола за привредни риболов и 4 дозволе за риболов бућком. Од продаје риболовних дозвола остварен је прилив у износу 17,7 милиона динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 1,93 милиона динара и ПДВ у износу од 2,95 милиона динара. Преостала средства кориштена су за спровођење програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника).

У циљу унапређења рада и функционисања Рибочуварске службе реализоване су јавне набавке и закључени уговори за: физичко-техничко обезбеђење за додатно чување рибарског подручја за 2024. годину у вредности 60,32 милиона динара, сервис универзалне самоходне косачице у износу од 988,94 хиљаде динара, табле за обележавање рибарског подручја у вредности милион динара динара и термовизијске камере у вредности 2,5 милиона динара .

У току су поступци набавки за израду Програма управљања за део рибарског подручја Бачка, водоток Криваја у вредности 990 хиљада динара и за платформе за пецање у вредности 1,5 милиона динара.

Рибочуварска служба остварила је 1.980 контрола евидентираних у радним налозима. Контролисано је укупно 4.278 лица. Заплењено је 41.000 метара мрежа и већа количина осталог и импровизованог алата. Рибочуварска служба евидентирала је 18 неправилности. за покретање поступка за недозвољен риболов, није било поднетих захтева за покретање прекршајног поступка и реализованих пресуда за недозвољен риболов.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Висина прихода и расхода ЈВП „Воде Војводине” директно су условљене степеном реализације Програма радова на одржавању водних објеката и система и инвестиционих радова из Годишњег програма пословања.

Пословни приходи су мањи од планираних услед ниског степена реализације програма радова и активности финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ и улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда, затим због смањења прихода од издавања водних аката због законског решења по којем се одређена акта издају без накнаде, као и због нестабилне динамике закључења уговора о закупу водног земљишта.

Пословни расходи су мањи од планираних, такође због ниског степена реализације програма радова и активности финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ (трошкови производних услуга), као и због тога што није реализован план запошљавања па су трошкови зарада, накнада зарада нижи од планираних. Остали лични расходи су нижи од планираних због чињенице да нису сви запослени искористили право на одлазак у пензију, као и да су трошкови службених путовања у директној корелацији са степеном реализације Програма радова.

Остварен је **пословни губитак** који је већи од планираног за 40,60%, што је у складу са степеном реализације пословних прихода и пословних расхода.

Финансијски приходи су мањи од планираних због нестабилне динамике плаћања по уговорима за закуп водног земљишта, те је самим тим и приход од камата по овом основу нижи. Приходи од камата на ависта депозите мањи су од планираних и јер у моменту израде Годишњег програма пословања за 2024. годину није било могуће тачно предвидети колико новчаних средстава ће Предузеће имати на рачунима као и висину камате коју ће банке одобрити, обрачунати и пренети. На низак степен реализације позитивних курсних разлика је утицала чињеница да нису реализовани планирана службена путовања у иностранство, јер је већина планираних састанака одржана онлајн, као и да су приходи од инвеститорских трошкова и трошкова надзора у оквиру Програма улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда нижи због ниског степена реализације овог програма.

Финансијски расходи су нижи од планираних јер у извештајном периоду расхода камата и трошкови негативних курсних разлика су ниски услед чињенице да нису реализовани планирана службена путовања у иностранство, јер је већина планираних састанака одржана онлајн, као и да су приходи од инвеститорских трошкова и трошкова надзора у оквиру Програма улагања у системе за наводњавање из Абу Даби фонда нижи због ниског степена реализације овог програма.

Остварени **добитак из финансирања** на нивоу од 70,77% од планираног је у складу са динамиком плаћања по уговорима за закуп водног земљишта и степеном реализације пословних активности које су захтевале путовање запослених у иностранство.

Остварени **остали приходи** су нижи од планираних због нижег степена наплате отписаних потраживања од планираног (првенствено потраживања за накнаде).

Остварени **остали расходи** су нижи од планираних због тога што су накнаде штете трећим лицима ниже од планираних које су пројектоване на бази искуства из претходних година.

Остварење већег **нето добитка** (104,43%) од планираног је последица оствареног прихода на основу исправке грешке из ранијих година.

2. БИЛАНС СТАЊА

Степен реализације билансних позиција у оквиру **сталне имовине** (нематеријална имовина – софтвери, постројења и опрема, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми, аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи), и **обртне имовине** – материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар је у оквиру планираних.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су нижи од планираних због тога што се није остварило пројектовано повећање вредности акција и удела које поседује Предузеће, као и због чињенице да није остварена предвиђена динамика уплата за откуп станова.

Остала краткорочна потраживања су већа од планираних због тога што је у тренутку израде Годишњег програма пословања за 2024. годину било тешко предвидети динамику реализације

службених путовања (нижа потраживања за исплаћене аконтације), као динамику потраживања према јавним извршитељима ангажованим за наплату накнада (за награде и предујмове)

Позиција краткорочна активна временска разграничења је већа од планске вредности због ниског степена реализације потраживања од локалних самоуправа по уговорима о суфинансирању радова на побољшању функционалности каналске мреже.

Нераспоређени добитак из ранијих година је већи од планираног услед чињенице да је у тренутку израде Годишњег програма пословања (месец и по дана раније него што је уобичајено), било тешко проценити добит за 2023. годину, док је нераспоређени добитак из текуће године знатно нижи од планираног последица нижег степена реализације програма радова.

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су мања од планираних због тога што нису сви запослени који имају на то право, отишли у пензију.

Нижа реализација позиције остале дугорочне обавезе је последица чињенице да је закључен мањи број уговора за закуп водног земљишта од планираног, због чега је и износ примљених депозита по овом основу нижи.

Обавезе према добављачима у земљи су ниже од планираних због тога што нису извршени радови по закљученим уговорима за извођење радова по Годишњем програму пословања за 2024. годину.

Остале краткорочне обавезе највећим делом односе се на обавезе према запосленима и мање су од планираних јер није извршено планирано запошљавање нити су сви запослени искористили своје право на одлазак у пензију.

Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода су мање од планираних због тога што је у извештајном периоду у структури укупних фактурисаних радова било мање грађевинских радова него што је планском динамиком предвиђено.

Краткорочна пасивна временска разграничења су мања од планираних због мање примљених средстава Буџетског фонда за воде од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су мањи од планираних због мање наплаћених уговорених камата по основу потраживања од купаца (водно земљиште), затим због мање примљених средстава Буџетског фонда за воде од планираних.

Одливи готовине из пословних активности су мањи од планираних због тога што су касније закључени уговори за радове по Годишњем програму пословања за 2024. годину, затим због чињенице да није извршено планирано запошљавање због чега су исплате за зараде, накнаде зарада мање од планираних, а због нижег степена реализације активности од планираног плаћено је и мање за ПДВ.

Приливи готовине из активности инвестирања су мањи од планираних због тога што није реализована укупно планирана продаја опреме већ само део.

Одливи готовине из активности инвестирања су у оквиру планираних.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Како планирано запошљавање није извршено због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних потреба Предузећа, маса нето зарада и маса бруто зарада исплаћених у извештајном периоду су биле ниже од планираних, а и из истог разлога нижа је и реализација трошкова превоза запослених на посао и са посла.

Због нижег степена реализације програма радова, као и чињенице да се значајан број састанака чије је одржавање планирано у иностранству одржао онлајн, нижи су од планираних реализовани трошкови дневница на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу.

Услед специфичних аспеката пословања појавила се потреба за ангажовањем лица која нису запослена код послодавца, а за израду ауторских дела, као и за ангажовање лица по уговору о делу. Реализација је мања од планиране за период.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су нижи од планираних, јер нису сви запослени користили право за одлазак у старосну пензију (жене по члану 19а, и превремена старосна пензија по члану 19б. и 19в. Закона о раду).

Број прималаца јубиларне награде је већи од планираног из разлога што је накнадним увидом у документацију утврђено да је једна запослена засновала радни однос у јуну месецу, а самим тим је остварила право на исплату јубиларне накнаде у другом кварталу, а не у трећем како је планирано Годишњим програмом пословања за 2024. годину.

Стипендије су мање од планираних, јер два ученика после завршене средње школе нису наставили даље школовање на високошколским установама, па самим тим са њима нису ни закључени уговори о стипендирању.

Трошкови стручног усавршавања запослених су знатно нижи од планираних, јер су запослени у великом броју случајева, уместо одласка на семинаре у организацији консултантских кућа, похађали бесплатне вебинаре које ове куће организују за претплатнике стручних часописа чији су издавачи.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине” на дан 30.06.2024. године износио је 470, што је за 36 мање у односу на планиран и одобрен укупан број од 506 запослених.

Број од 423 запослена на неодређено време на дан 30.06.2024. године (419 у активном радном односу и 4 запослена којима мирују права и обавезе из радног односа због обављања јавне функције), за 37 је мањи од дозвољеног максималног броја (460) ових запослених. Планирана попуна до укупног броја од 460 запослених на неодређено време није реализована због природе процедуре новог запошљавања на неодређено време прибављањем сагласности Републичке комисије, која је таква да не гарантује позитиван исход у погледу исказаних потреба Предузећа. У тим околностима било је и непланираног одлива запослених на неодређено време услед смрти и споразумног престанка радног односа.

Број од 47 запослених на одређено време на дан 30.06.2024. године обухвата директора ЈВП „Воде Војводине”, 45 запослених по основу привремено повећаног обима посла и 1 запосленог који је замена за одсутног запосленог, до његовог повратка на рад. У односу на укупно планираних и одобрених 46 запослених на одређено време, нема одступања, јер се према члану 27к. став 5. Закона о буџетском систему, у овај број не убраја 1 запослени као замена.

Укупно је 36 запослених којима је престао радни однос, од којих је 12 радило на неодређено време (9 због стечених услова за старосну пензију, 1 по споразуму о престанку радног односа и 2 преминула), док је 24 запослених радило на одређено време (10 због истека уговора о раду по основу привремено повећаног обима посла, 4 због истека периода замене, 1 због заснивања радног односа на неодређено време без посебних дозвола и сагласности по основу члана 27к. став 1. Закона о буџетском систему, 7 због заснивања радног односа на неодређено време, на основу добијене сагласности Републичке комисије и 2 због стеченог услова за старосну пензију – радни однос на одређено време по члану 37. став 4. тачка 5. Закона о раду).

Радни однос је засновало укупно 29 запослених, од чега 8 на неодређено време (1 без посебних дозвола и сагласности, по основу члана 27к. став 1. Закона о буџетском систему, а 7 на основу добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање... („Сл. гласник РС” бр. 159/2020), док је 21 запослени засновао радни однос на одређено време (20 због привремено повећаног обима посла и 1 као замена за привремено одсутну запослену, до њеног повратка на рад).

У извештајном периоду (и то у другом тромесечју) 4 лица су једнократно ангажована ван радног односа, од чега 1 лице по уговору о ауторском делу, а преостала 3 лица по уговору од делу. Како су сви уговори реализовани у кратком року, на дан 30.06.2024. године, нема ангажованих лица ван радног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада је нижа од планиране коју је радник остварио у јуну месецу када је био најнижи фонд сати рада.

Реализована просечна зарада је мања од планске јер није извршено планирано запошљавање, а услед којег би дошло до повећања просечног коефицијента радног места, и самим тим просечне зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 64,49% од планираних за период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у извештајном периоду су коришћена у складу са степеном реализације програма радова и активности из Годишњег програма пословања за 2024. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈВП „Воде Војводине” није планирало задуживање у 2024. години.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Годишњим програмом пословања за 2024. годину за изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката, а које се финансирају средствима из Буџетског фонда АПВ и сопственим средствима Предузећа, планирана су средства у износу од 981,06 милиона динара. Од овог износа 117,42 милиона динара се односи на пројекте планиране Годишњим програмом пословања за 2021. годину, 729,34 милиона динара на пројекте планиране Годишњим програмом пословања за 2022. годину, 38,3 милиона динара на пројекте планиране Годишњим програмом пословања за 2023. годину и 96 милиона динара на пројекте планиране Годишњим програмом пословања за 2024. годину.

У првој половини 2024. године изведени су радови у вредности 308,36 милиона динара, према следећем:

- Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2 8,18 милиона динара
- Изградња, реконструкција и санација мостова на регионалним подсистемима и другим водним објектима 9,66 милиона динара;
- Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)..... 36,8 милиона динара;
- Инвестициони радови на систему за одводњавање Јегричка 229,76 милиона динара;
- Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда 23,96 милиона динара;

На нижи степен реализације планираних радова, утицала су одређена ограничења у техничким капацитетима код извођача радова.

Настављена је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности од 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2023. године изведени су радови у вредности 11,97 милиона евра. У извештајном периоду изведени су радови у вредности 149,38 хиљада евра, чиме је постигнут степен реализације од 9102% ове фазе Програма.

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су током 2021. године покренуте јавне набавке за 6 пројеката у вредности 14,21 милиона евра, од чега су до краја 2023. године реализовани радови у вредности од 16,03 милиона евра.

У току 2023. уговорена су још два пројекта (Регионални подсистем Нови Кнежевац II фаза, Срем – подсистем Нови Сланкамен) у вредности 19,72 милиона евра, чиме укупна уговорена вредност радова у оквиру ове фазе износи 33,99 милиона евра.

У извештајном периоду су изведени радови у вредности 6,92 милиона евра, чиме је достигнут степен реализације од 67,52% ове фазе Програма.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања и обавезе

Потраживања по основу продаје су у оквиру планског износа (плански износ 200 милиона динара, реализовани износ 85,81 милиона динара у билансу стања), што је 42,91% у односу на планирана и обухватају потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водна акта, продате производе и услуге, за камату, потраживања из принудне наплате, потраживања за закуп водног земљишта, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица за накнаде, потраживања по репрограму, потраживања по извршним судским решењима и др.

На дан 30.06. године, бруто потраживање од купаца износи 1.877.114.320 динара од чега:

- потраживање до 3 месеца износи 31.744.414 динара што је 1,69% од укупних потраживања;
- потраживање од 3 до 12 месеци износи 19.505.129 динара што је 1,04% од укупних потраживања;
- потраживање дуже од 12 месеци износи 1.825.864.780 динара што је 97,27% од укупних потраживања.

На дан 30.06.2024. године, неизмирене обавезе према добављачима износе 109.712.846 динара од чега:

- неизмирене обавезе до 3 месеца износе 107.978.025 динара што је 98,42% од укупних обавеза;
- неизмирене обавезе дуже од 12 месеци износе 1.734.821 динара што је 1,58% од укупних обавеза.

Активни судски спорови

ЈВП „Воде Војводине” води укупно 58 спорова чији предмет је исплата по различитим основама, а од којих је 14 спорова где је ЈВП страна која тужи (укупна вредност 125 милиона динара - главни тужбени захтев са законском затезном каматом од дана наведеног у тужби до 30.06.2024.), а у 44 спора ЈВП је тужена страна (укупна вредност 476,19 милиона динара - главни тужбени захтев са законском затезном каматом од дана наведеног у тужби до 30.06.2024.).

Број спорова чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара је 11 - у 8 спорова је ЈВП тужена страна, а у 3 спора је ЈВП страна која тужи.

Предмет спорова у којима је ЈВП тужена страна, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, се у највећем броју случајева односи на захтев за накнаду штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање. Узрок смањене функционалности система за одводњавање је недовољна висина средстава за редовно одржавање овог система, која би обезбеђивала 100% функционалност. Укупна вредност ових спорова је 395,1 милиона динара, од чега се 321,42 милиона динара односи на главни тужбени захтев, а 73,68 милиона динара на законску затезну камату.

Предмети спорова у којима је ЈВП страна која тужи, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, односе се на:

- Утврђивање потраживања и исплату;
- Исплату по основу коришћења водног земљишта без правног основа.

Вредност спорова у којима је ЈВП страна која тужи износи 80,72 милиона динара, од тога 52,84 милиона динара се односи на главни тужбени захтев, а 27,88 милиона динара на законску затезну камату.

Висок износ обрачунате камате последица је чињенице да неки од активних спорова датирају још од 2009. и 2010. године.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

С обзиром на то да се пословање ЈВП „Воде Војводине” у највећем делу финансира средствима Буџета АПВ (Програм коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ), а да је уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о извршењу послова од општег интереса у смислу члана 150. Закона о водама, закључен тек 01.02.2024. године, то је директно утицало на динамику покретања процедура јавних набавки за добра, радове и услуге неопходне за реализацију Годишњег програма пословања за 2024. годину.

Како се ради о државном давању које намеће услове у вези са његовим резултатима, оно се као приход признаје када се испуне услови у вези са резултатима, а до тог тренутка се признаје као обавеза. То у случају ЈВП „Воде Војводине” значи да су приходи обрачунати само у степену у којем је реализовало планиране радове и активности.

На степен реализације Програма радова утицали су и други фактори ван утицаја ЈВП „Воде Војводине” (временски услови, технички и професионални капацитети извођача радова и добављача добара и услуга).

Због наведеног имамо нижи степен реализације програма радова и активности у извештајном периоду, као и прихода и расхода (59,14% и 60,17% планираних респективно).

И уз нижи степен реализације програма остварен је нето добитак у износу 8,18 милиона динара који је за 104,43% већи од планираног као последица прихода по основу исправке грешке из ранијих година.

Упркос нижем степену реализације од планираног за период, пословање у свим областима (одржавање и функционисање система за одводњавање, одржавање заштитних водних објеката, одржавање Хс ДТД, изградња, реконструкција и санација водних објеката и система, инвестиционо одржавање и функционисање регионалних хидросистема и малих брана, шумарство, заштита вода, међународна сарадња, управљање заштићеним и рибарским подручјима, уређење и коришћење водног добра, информациони систем, управљање пројектима, односи с јавношћу и корисницима, правни, општи и послови у вези са имовином), било је стабилно и одвијало се у складу са Годишњим програмом пословања, закљученим уговорима и прописима.

Датум: 22.07.2024. године



Зајачке 10,11 (део) и потмање 11
тачке 11-4, 6-9, 11 (део)
12/0