

ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail:office@vodevojvodine.rs

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Нови Сад, 21.10.2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад

Претежна делатност: 71.12

Матични број: 08761809

ПИБ: 102094162

ЈББК: 80995

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатност Јавног предузећа:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад према Уредби о класификацији делатности („Службени гласник РС“ бр. 54/2010) је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016 и 8/2019) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2020. годину Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ донео је на 20. седници одржаној 27.12.2019. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 022-895/2019 од 08.01.2020. године.

Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2020. годину Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ донео је на 25. седници одржаној 19.06.2020. године, на које је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 022-275/2020 од 01.07.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2020. годину утврђен је на основу процене наплате накнаде за одводњавање у 2020. години (1,46 милијарди динара).

Табела бр. 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање I – IX 2020.

	Позиција	План	Уговорено до 30.09.2020.	Реализација I – IX 2020. по уговору из 2020.	4 : 2
	1	2	3	4	5
1	Радови на ДКМ (са додатним уговарањем и Х. И.)	1.258.600.000	1.189.800.000	716.231.713	57%
2	ХМО	99.000.000	99.000.000	53.483.302	54%
3	Електрична енергија за црпне станице	104.400.000	104.400.000	47.951.720	46%
	Σ	1.462.000.000	1.393.200.000	817.666.735	56%

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду дат је у табели у наставку.

Табела бр. 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I – IX 2020.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА	ПЛАН ЗА 2020.	ИЗВРШЕНО I – IX 2020.	ИЗВРШЕНО : ПЛАН
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ	351.523.651	263.721.293	75%
II РЕДОВНИ РАДОВИ	356.839.734	240.945.683	68%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ	278.549.876	130.415.630	47%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА	5.060.719	3.075.287	61%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ	349.000.000	138.426.102	40%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	96.000.000	26.172.260	27%
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА	25.026.020	14.910.480	60%
УКУПНО СА ПДВ:	1.462.000.000	817.666.735	56%

Уређење каналске мреже на територији градова/општина

У првом кварталу 2020. године Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је спровео Конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП спровело поступке јавне набавке ради закључења уговора са извођачима радова. У реализацији Програма учествује 37 градова/општина.

Вредност уговорених радова износи 630,21 милиона динара, а рок за њихову реализацију је 15.12.2020. Планирано је уређење 1.200,43 km каналске мреже.

Табела бр. 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2020.

Р.б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2020. суфинансирање са општинама	Уговорена вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови 2020.	Реализација : уговорено
1	Бачка	267.760.083,57	111.566.701,49	156.193.382,08	96.728.912	36%
2	Банат	268.451.333,12	111.553.055,11	156.898.277,98	211.867.203	79%
3	Срем	93.999.999,12	39.166.666,70	54.833.333,38	18.931.611	20%
	Σ	630.211.416,66	262.286.423,30	367.924.993,44	327.527.726	52%

До 30.09.2020. изведени су радови у вредности 327,53 милиона динара и уређено је укупно 675 km каналске мреже.

Табела бр. 4: Радови на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2020.

Р.б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 30.06.2020. (km)	Реализовано : Планирано
1	Бачка	384,15	169,13	44%
2	Банат	728,94	485,65	61%
3	Срем	87,34	19,95	23%
	Σ	1.200,43	674,73	56%

Општина Ада у мају 2020. године покренула је иницијативу да удружи средства са ЈВП „Воде Војводине“ ради санације моста на каналу S-V-2а. Општина је издвојила 2 милиона динара, а ЈВП „Воде Војводине“ 265,29 хиљада динара. Радови су извршени у целости до 30.09.2020. године.

2019. године Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је спровео Конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП спровело поступке јавне набавке ради закључења уговора са извођачима радова. У реализацији Конкурса/Програма учествовало је 27 градова/општина.

Уговорено је извођење радова у вредности од 345,4 милиона динара са роком за реализацију до 31.10.2019., који је накнадно продужен до 30.09.2020. У оквиру ових радова планирано је да се уреди 1.144 km каналске мреже на територији АПВ.

До 30.09.2020. године радови су реализовани у целости (345,4 милиона динара), од чега се 337,18 милиона динара односи на радове изведене у 2019. години.

Табела бр. 5: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2019.

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2019. суфинансирање са општинама	Уговорена вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови у 2019.	Извршени радови у 2020.	реализовано : уговорено
1	Бачка	178.713.623	58.523.556	120.190.067	178.713.623		100%
2	Банат	138.493.748	42.205.524	96.288.224	138.493.748		100%
3	Срем	28.225.105	9.270.920	18.954.185	19.972.150	8.252.955	100%
	Σ	345.432.476	110.000.000	235.432.476	337.179.521	8.252.955	100%

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 1.144 km. До 31.12.2019. уређено је укупно 1.129 km, а до 30.09.2020. радови су изведени у целости.

Табела бр. 6: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2019. године

Р. б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 31.12.2019. (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 30.09.2020. (km)	реализовано : планирано
1	Бачка	574	574		100%
2	Банат	517	517		100%
3	Срем	53	38	15	100%
	Σ	1.144	1.129	15	100%

Градови и општине које на Конкурсу за 2019. годину нису добили средства за суфинансирање радова на каналској мрежи у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, обратили су се ЈВП „Воде Војводине“ са намером да удруже средства. Како би изашло у сусрет иницијативи градова и општина, ЈВП „Воде Војводине“ је извршило измене у Годишњем програму пословања за 2019. годину којима је преусмерило средства у износу 30,29 милиона динара у суфинансирање предметних радова и на тај начин омогућило њихову реализацију.

Општине Врбас, Сечањ, Нова Црња, градови Зрењанин, Вршац, Инђија, Сремска Митровица и 33 „Граничар“ обезбедили су средства у износу од 86 милиона динара.

Уговори су закључени почетком септембра 2019., а до 30.09.2020. изведени су радови у вредности 98,06 милиона динара.

Табела бр. 7: Реализација радова на уређењу каналске мреже – суфинансирање са општинама

Р. бр.	Водна јединица	Општина	Уговорено	Суфинансирање општине	Суфинансирање ЈВП	Извршени радови у 2019.	Извршени радови у 2020.	% (6+7) : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Бачка - Врбас	Град Врбас	5.258.265	4.000.000	1.258.265			0%
2	Средњи Банат - Зрењанин	Сечањ	19.718.492	15.000.000	4.718.492	12.218.492	7.500.000	100%
3		Нова Црња	6.572.831	5.000.000	1.572.831	4.072.831	2.500.000	100%
4		Град Зрењанин	31.291.323	25.000.000	6.291.323	18.791.323	12.500.000	100%
5	Јужни Банат - Вршац	Вршац	13.145.661	10.000.000	3.145.661	13.145.661		100%
6	Источни Срем	Инђија	26.291.323	20.000.000	6.291.323		26.289.584	100%
7	Босут - Сремска Митровица	Сремска Митровица	5.677.686	4.000.000	1.677.686	5.677.686		100%
8	Шидина -Шид	33 Граничар Шид	8.333.333	3.000.000	5.333.333	8.333.333		100%
	Σ		116.288.914	86.000.000	30.288.914	62.239.326	35.821.043	95%

Крајем децембра 2019. године општина Стара Пазова определила је за уређење каналске мреже средства у износу 2,5 милиона динара. Уговор за извођење радова у вредности 2,5 милиона динара је закључен у фебруару 2020. године и радови су реализовани у целости у извештајном периоду.

Крајем 2018. године уговорени су радови на уређењу каналске мреже чија реализација је суфинансирана средствима буџета градова и општина (град Сомбор, општине Бечеј и Сремска Митровица) у вредности 22,48 милиона динара и средствима ЈВП у вредности 26 милиона динара.

До 31.12.2019. изведени су радови у вредности 40 милиона динара, од чега 14,15 милиона у Бечеју (100%), 9 милиона у Сремској Митровици (100%) и 16,85 милиона у Сомбору (67%).

Вредност радова изведених у Сомбору у извештајном периоду износи 8,47 милиона динара, чиме су реализовани у целости.

Табела бр. 8: Реализација радова на уређењу каналске мреже – суфинасирање са градовима/општинама – 2018. година

Р. бр.	Водна јединица	Општина/град	Уговорено	Суфинансирање град	Суфинансирање ЈВП	Извршени радови у 2019.	Извршени радови у 2020.	% извр.
1	Западна Бачка Сомбор	Сомбор	25.327.248	11.327.248	14.000.000	16.855.770	8.471.478	100%

Канцеларија за управљање јавним улагањима и ЈВП „Воде Војводине“ закључили су уговор 31.10.2019. за радове на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2019. Уговор са извођачем радова ВПД „Хидросрем“ Сремска Митровица закључен је јануару 2020. године у вредности од 60 милиона динара. До 30.09.2020. реализовани су радови у вредности од 47,7 милиона динара.

Програм одржавања заштитних водних објеката

За територију АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода, за 2020. годину планирани су радови на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних објеката и заштити од штетног дејства вода, одбрани од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима.

Програм радова је утврђен према потребама водне делатности за заштиту од штетног дејства вода на дулу водног подручја Дунав и Сава на територији АП Војводине, у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенамени хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2020. годину предвиђена су средства у износу од 493 милиона динара, од чега 370 милиона динара за редовно одржавање заштитних водних објеката, 113 милиона динара за интервентно одржавање и ојачавање заштитних објеката и 10 милиона динара за набавку хербицида.

До 30.09.2020. на редовном одржавању заштитних водних објеката изведени су радови у вредности 229,75 милиона динара, односно 62% уговорене вредности.

Табела бр. 9: Радови на редовном одржавању заштитних објеката у периоду I-IX 2020. године

Назив позиције	Уговорено	Извршени радови I-IX 2020.	3:2
1	2	3	4
I Насипи	306.266.617,75	191.392.095,31	62,49%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	45.669.255,67	26.691.897,47	58,45%
III Опрема за одбрану од поплава	3.155.296,80	2.365.044,13	74,95%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	930.055,76	614.405,76	66,06%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	12.797.265,20	7.785.299,05	60,84%
VI Вишенаменски хидросистеми	1.181.508,82	902.566,41	76,39%
УКУПНО	370.000.000,00	229.751.308,13	62,09%

Покрајинском скупштинском одлуком о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину (Службени лист АПВ бр. 47/2019 од 06.11.2019.), планирана су додатна средства у износу 66,65 милиона динара за радове на интервентном одржавању и ојачавању заштитних водних објеката и заштити од штетног дејства вода. Рок за њихову реализацију је 30.04.2020. године.

Вредност радова извршених у 2019. години износи 35,69 милиона динара (53% уговорене вредности). У периоду 01.01-30.09.2020. изведени су радови у вредности 30,95 милиона динара (47% уговорене вредности), чиме су радови реализовани у целости.

Табела бр. 10: Радови на интервентном одржавању и ојачавању заштитних водних објеката и заштити од штетног дејства вода у 2020. години

Назив позиције	Интервентно одржавање и ојачање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода			
	Уговорено	Извршено 2019.	Извршено 2020.	% (3+4):2
1	2	3	4	5
I Насипи	64.548.623,84	33.795.018,87	30.753.604,97	100%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	1.120.434,68	920.800,39	199.634,29	100%
III Опрема за одбрану од поплава	0,00	0,00	0,00	
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	0,00	0,00	0,00	
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	972.103,44	972.103,44	0,00	100%
VI Вишенаменски хидросистеми	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО	66.641.161,96	35.687.922,70	30.953.239,26	100%

Додатни радови на интервентном одржавању и ојачању заштитних водних објеката

За ову намену у 2020. години у оквиру Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ планирана су средства у износу од 113 милиона динара.

Уговорено је извођење радова у вредности 69,48 милиона динара. До 30.09.2020. године извршени су радови у вредности 19,65 милиона динара (28,28% уговорене вредности).

Табела бр. 11: Радови на интервентном одржавању и ојачавању заштитних водних објеката и заштити од штетног дејства вода у 2020. години

Назив позиције	Интервентно одржавање и ојачање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода		
	Уговорено	Извршено до 30.09.2020.	%
1	2	4	5
I Насипи	57.479.078,02	19.648.475,91	34,39%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	11.849.200,00	0,00	0%
III Опрема за одбрану од поплава	0,00	0,00	
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	0,00	0,00	
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	500.000,00	0,00	0%
VI Вишенаменски хидросистеми	0,00	0,00	
УКУПНО	69.479.278,02	19.648.475,91	28,28%

Регулационо – санациони радови

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водопривредних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2020. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 65 милиона динара, што је укључено у Годишњи програм пословања ЈВП.

У извештајном периоду закључени су уговори са извођачима радова у вредности 64,99 милиона динара, од чега је изведено 14,36 милиона динара, односно 22,1%, како је приказано у табели у наставку.

Табела бр. 12: Регулационо-санациони радови на заштитним водним објектима у 2020. години

Ред. бр.	Опис радова	Вредност уговорених радова	Вредност извршених радова	Релизација: уговорено
1	Уређење принасиписког појаса левообалног дунавског насипа код Плавне од km 55+570 до km 59+200	1.999.999,99	999.465,99	49,97%
2	Санација круне деснообалног тиског насипа оштећене од дубоких колотрага израдом шљунчаног застора од km 90+265 до km 91+315	3.156.390,00	2.547.050,30	80,70%
3	Санација принасиписког појаса и рампи на деснообалном тиском насипу на више локалитета од km 64+350 до km 83+305	1.371.110,00		
4	Санација оштећене зидне облоге небрањене косине насипа на десној обали Тисе од km 27+130 до km 27+180 и од 27+802 до km 27+972	5.017.500,00		
5	Уређење корита реке Златице од km 20+000 до km 22+600	5.835.700,00		
6	Санација круне тамешког насипа израдом туцаничког застора на подлози од песка. Десна обала Тамеша од km 107+000 до km 108+275 и на Тиси лева обала на km 9+100	7.400.000,00		
7	Уређење корита водотока Ројге од rkm 0+000 до rkm 4+350	2.898.500,00	1.442.943,16	49,78%
8	Санација леве обале реке Дунав од rkm 1344+953 до rkm 1344+880 код Вајске	25.000.000,00	5.293.602,20	21,17%
9	Санација косине десног насипа уз канал ДТД, објекат Д.7.1.4. од km 7+018 до km 7+230	5.970.000,00	4.079.557,39	68,33%
10	Санација обалоутврде на десној обали реке Дунав код Петроварадина, од rkm 1254+970 до rkm 1255+071 и од rkm 1254+300 до rkm 1255+500	6.350.800,00		
Укупно:		64.999.999,99	14.362.619,04	22,10%

Због пандемије и проглашења ванредног стања, у периоду март-мај није било могуће отпочети радове, а у јуну почетак радова није био могућ због пораста водостаја на рекама и спровођења одбране од поплаве. Извођење радова је започето крајем јула, када су то дозволили хидролошки услови.

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2020. годину, за одбрану од поплава и загушења ледом планирана су средства у износу од 37 милиона динара, од чега за спровођење одбране од поплава и леда 32 милиона динара, а за набавку материјала, опреме и механизације за одбрану од поплава 5 милиона динара.

За набавку материјала и алата за одбрану од поплава планирана су средства у износу од 3,68 милиона динара, а за набавку опреме и механизације за одбрану од поплава средства у износу 1,32 милиона динара.

Ова средства су намењена за спровођење одбране од поплава рачунајући на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наиласка великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем бити потребно обезбедити додатна средства.

Одбрана од поплава од спољних вода

Обилне падавине половином јуна на територији Румуније условиле су пораст водостаја на банатским водотоцима. Поједине фазе одбране проглашавањем су на секторима одбране, у складу са регистрованим водостајима на меродавним водомерима и достигнутим критеријумима, према Оперативном плану одбране од поплава. Одбрана од поплава од спољних вода спроведена је у периоду од 19.06-01.07.2020. године, односно трајала је 12 дана, на укупно 101,86 km одбрамбене линије

Кратак опис одбране од поплава:

- На Тамешу се спроводила одбрана од поплава, од државне границе до Томашевца на укупно 61,64 km, од 19.06. до 01.07. (12 дана). Ванредна одбрана се спроводила од 20.06. до 24.06. (4 дана), а редовна одбрана 8 дана.

- На ХС ДТД се спроводила одбрана од поплава на уставама Томашевац и Ботош, од 20.06 до 01.07. (11 дана). Ванредна одбрана се спроводила 22.06. и 23.06. (2 дана), а редовна одбрана 9 дана.
- На Нери се спроводила редовна одбрана од поплава у зони Кусића, 19.06. и 20.06. (2 дана) на укупно 3,85 km.
- На Брзави се спроводила редовна одбрана од поплава 21.06. (1 дан) на 36,37 km.
- Брана са ретензијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку на km 3+800, спроводила се одбрана од 22.06 до 25.06.(3 дана), од тога 2 дана ванредна одбрана, а 1 дан редовна одбрана.
- Брана са акумулацијом „Месић“ на потоку Месић на km 7+250 спроводила се редовна одбрана од поплава од 22.06. до 26.06. (4 дана).

Одбрана од поплава се спроводила на следећим Секторима одбране на подручју Војводине: Д.7. Бела Црква, Д19. ХС ДТД, Д.20. Зрењанин - средњобанатски водотоци, Д.21. Вршац - јужнобанатски водотоци.

Трошкови спровођења одбране од поплава до 30.09.2020. износе 3,65 милиона динара, како је приказано у табели у наставку.

Табела бр. 13: Трошкови спровођења одбране од поплава од спољних вода у периоду 19.06-01.07.2020.

Ред. број	Водопривредно привредно друштво	Трошкови одбране од поплава
1	"Средњи Банат" Зрењанин	3.482.408,94
2	"Јужни Банат" Вршац	140.848,97
3	"Ушће" Бела Црква	26.482,37
УКУПНО:		3.649.740,28

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У периоду јануар-септембар 2020. године није било одбране од поплава од унутрашњих вода.

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју АПВ, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-септембар 2020. године извођени су радови на пошумљавању–реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију и радови на репродукцији шума.

У оквиру радова на реконструкцији ШЗП-а до сада су, поред ангажовања референата за шумарство, извршени радови на припреми терена за пошумљавање и пошумљавање на површини од 9,77 ha и попуњавање на 7,41 ha. Укупна вредност ових радова износи 3,49 милиона динара.

У оквиру радова на репродукцији шума, поред радова на припреми терена, извршено је пошумљавање на 31,35 ha као и попуњавање на 1 ha. У мере неге младих засада уложена су средства у износу 4,32 милиона динара. Укупна вредност ових радова износи 13,45 милиона динара.

У Радној јединици „Шумарство“ на ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ ОКМ Сомбор-Оџаци, ГЈ ОКМ Нови Сад, ГЈ ОКМ Вршац и ГЈ Нови Бечеј-Зрењанин, извршени су радови на пошумљавању евроамеричком тополом, багретом и сибирским брестом. Пољумљавање је извршено на површини од укупно 50,50 ha, а вредност овог посла износи 5,49 милиона динара, поред чега су извршени и радови на припреми терена, чувању шума и др. Нега младих засада је извршена на површини од 69 ha. Укупна вредност извршених радова за период јануар-септембар је 16,24 милиона динара.

У два сертифицикована расадника „Поћас Баре“ и „Клек“ изведени су радови у вредности од 3,35 милиона динара.

У претходном периоду је за Основе ГЈ „Шицина“ и ГЈ „Посавље“ добијено решење о сагласности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Основу за ГЈ „Тамиш-Тиса“ је усвојио Надзорни одбор Предузећа, након чега је достављена у Покрајински секретаријат ради добијања решења. У току је израда основа газдовања за ГЈ „ОКМ Нови Бечеј – Зрењанин“ и ГЈ „Шајкашка“.

Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2020. годину износи 502,29 милиона динара. Вредност извршених радова у периоду I–IX 2020. износи 257,22 милиона динара (51,21% планираног износа).

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 107,85 милиона динара. Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, односно управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објеката Хс ДТД - трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Редовни радови на одржавању канала и објеката у периоду I–IX 2020. су реализовани у вредности 100,86 милиона динара. Извршени су следећи радови:

- кошење траве и трске на обалама канала механизацијом,
- кошење подводног растиња пловном косачицом,
- измуљивање корита канала пловном механизацијом,
- сечење шибља на обалама канала механизацијом,
- сечење шибља на обалама канала ручно,
- равнање инспекционе стазе и
- рад машинских и електро екипа Извођачке радне јединице на објектима.

Посебни радови одржавања на каналима у извештајном периоду реализовани су у вредности 30,51 милиона динара, а односе се на:

Послове уговорене и започете у 2019. години и завршене у 2020. години:

- Машински радови на антикорозивној заштити помоћних затварача за уставу Томашевац у вредности 3,62 милиона динара;
- Додатни радови на санацији дилатационих спојница Бране на Тиси у вредности 190 хиљада динара.
- Уређење бродских преводница у Сомбору и Бездану у вредности 1,37 милиона динара;
- Радови на уређењу обала канала Бачки Петровац-Каравуково код Бачког Петровца у вредности 310 хиљада динара;
- Уређење и измуљење канала Бачки Петровац-Каравуково код цс Маглић у вредности 1,47 милиона динара;
- Ремонт хидрауличног система клапне 4 поља уставе Бране на Тиси у вредности 740 хиљада динара.

Радове уговорене и завршене у 2020. години:

- Осигурање критичног места насипа код хидрочвора Врбас у вредности 1,76 милиона динара;
- Измуљење Бегеја кроз град Зрењанин у вредности 39,98 милиона динара (50% вредности радова се суфинансира из буџетског фонда за воде а 50 % средствима града Зрењанина);
- Ремонт редуктора једног пумпног агрегата ЦС Бездан 2 у вредности 1,06 милиона динара.

У оквиру ИПА ИНТЕРРЕГ програма прекограничне сарадње са Румунијом (пројекат BEGA - Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју), у извештајном периоду изведени су радови укупне вредности 158,25 милиона динара, и то:

- уређење обале Бегеја у Зрењанину и постављање плутајућег дока у вредности 14,02 милиона динара (вредност посла 68,68 милиона динара - од тога 54,66 милиона динара изведено у 2019. години);
- II фаза уређења обале у Зрењанину у вредности 16,01 милиона динара;
- санација објеката у Клеку и Српском Итебеју у вредности 30,34 милиона динара;
- изградња двонаменске стазе (радно-инспекциона/бицикличка) у вредности 97,88 милиона динара.

У оквиру ИПА ИНТЕРРЕГ програма прекограничне сарадње са Мађарском (пројекат BAVECA - Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан), у 2018. и 2019. години реализовани су радови на реконструкцији и санацији објеката у Бездану и Шебешфоку у вредности 301,05 милиона динара, а у извештајном периоду 29,54 милиона динара, чиме је посао окончан (330,59 милиона динара).

Детаљан преглед реализованих радова на одржавању и функционисању Хс ДТД дат је у табели у наставку.

Табела бр. 14: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I–IX 2020.

Опис позиције рада	План за 2020. годину	Извршење I – IX 2020.	% извршења
А. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
А.1. ПРИПРЕМА И НАДЗОР	54.138.216,48	40.603.662,36	75,00%
А.2. ПОГОН	88.937.412,16	67.247.252,44	75,61%
СВЕГА А.	143.075.628,64	107.850.914,80	75,38%
Б. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
Б.1. КАНАЛИ	172.108.109,25	80.993.233,34	47,06%
Б.2. ОБЈЕКТИ	45.171.208,44	15.343.243,60	33,97%
Б.3. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ	4.356.558,00	4.519.354,62	103,74%
СВЕГА Б.	221.635.875,69	100.855.831,56	45,51%
В. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
В.1. КАНАЛИ	53.852.000,00	23.529.540,20	43,69%
В.2. ОБЈЕКТИ	59.488.000,00	6.979.116,00	11,73%
СВЕГА В.	113.340.000,00	30.508.656,20	26,92%
Г. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ	6.240.000,00	109.000,00	1,75%
Д. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	18.000.000,00	17.898.422,40	99,44%
УКУПНО (А+Б+В+Г+Д):	502.291.504,33	257.222.824,96	51,21%

Програм инвестиционог одржавања и функционисања водних регионалних система и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2020. годину су за ову намену предвиђена средства у износу од 65 милиона динара.

У периоду 01.01-30.09.2020. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање у вредности од 25,63 милиона динара. Такође, изведени су и радови у вредности 13,31 милиона динара по уговору из 2019. године.

Табела бр. 15: Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање

Р. б.	Назив инвестиције	Водна јединица	Уговорена вредност	Извршени радови по уговору из 2019.	Извршени радови до 30.09.2020.	5:3
1	2	3	4	5	6	
1	Регионални подсистем Тиса-Палић	Северна Бачка- Суботица	9.000.000	0	5.235.708	58%
2	Регионални подсистем Кикинда	Горњи Банат- Кикинда	13.000.000	0	4.816.535	37%
3	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	Средњи Банат- Зрењанин	10.000.000	5.575.649	782.740	63%
4	Регионални подсистем Надела	Тамиш Дунав- Панчево	13.000.000	3.934.102	7.332.055	87%
5	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош	Бачка- Врбас	9.000.000	3.803.601	0	42%
6	Регионални подсистем Плазовић	Западна Бачка- Сомбор	1.500.000	0	1.214.133	81%
7	Регионални подсистем Ада	Сента- Сента	5.000.000	0	3.160.968	67%
8	Регионални подсистем Бељанска Бара	Средња Бачка- Бечеј	4.500.000	0	2.883.398	0%
	УКУПНО:		65.000.000	13.313.352	25.634.505	48%

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

I Уговором бр. 104-401-193/2020-08 од 06.02.2020. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ планирана су средства у износу од 100 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација ће бити финансирана средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2020. годину. Покретање поступака јавних набавки обављаће се у складу са приливом средстава.

До 30.09.2020. године покренута је процедура јавне набавке за радове на даљинском надзору, обезбеђењу и опреми за водне објекте са проценом ризика.

У наставку је дата табела с прегледом планираних радова.

Табела бр. 16: Преглед радова финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ – 2020. година

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИ- ВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 30.09.2020. (са ПДВ-ом)	СТЕПЕН ГОТОВОСТИ
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401-193/2020-8 06.02.2020. РОК за реализацију 31.12.2020.	100.000.000	Далековод за ЦС Чик-Криваја (Стари Жедник)	Стари Жедник	9.500.000			
		Далековод за ЦС Колут	Колут	4.600.000			
		Радови на даљинском надзору, обезбеђење и опрема за водне објекте са проценом ризика		7.200.000	Поступак ЈН у току		
		Далековод за ЦС Србобран	Србобран	3.500.000			
		Далековод за ЦС Неузина	Неузина	1.800.000			
		ХсДТД Реконструкција преводнице Богојево	ХсДТД	73.400.000			
				100.000.000			

II Уговором бр. 104-401-170/2019-08 од 31.01.2019. године између АПВ и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су средства у износу од 86,73 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација ће се финансирати средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину.

До 31.12.2019. потписани су уговори са ЕПС за изградњу далековода за прикључење нових црпних станица и уговор за санацију пропуста испод пута Нови Кнежевац-Банатско Аранђелово и уређење и решавање проблематике канала Делта I-64 (реципијената отпадних вода) од km 8+272 до km 15+200.

Уговор за радове на санацији бране Манђелос потписан је 06.11.2019., а радови ће бити изведени током 2020. године.

Табела бр. 17: Преглед радова финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ – 2019.

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИ- ВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 31.12.2019. (са ПДВ-ом)	СТЕПЕН ГОТОВОСТИ
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401-170/2019-08 31.01.2019. РОК за реализацију 31.12.2019.	86.732.000	Далековод 20 kV за ЦС Крстур	Нови Кнежевац	19.806.000	19.805.315	19.805.315	аванс 100%
		Далековод 20 kV за ЦС Манђелос 3	Сремска Митровица	4.959.000	4.958.392	4.958.392	аванс 100%
		Далековод 20 kV за ЦС Песир по анексу уговора	Падеј	367.000	366.199	366.199	100%
		Санација пропуста испод пута Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово	Банатско Аранђелово	9.600.000	9.542.174	9.540.012	100%
		Санација бране Манђелос (Врањаш)	Сремска Митровица	15.000.000	14.993.703	0	
		Уређење и решавање проблематике канала Делта I-64 (реципијената отпадних вода) од km 8+272 до km 15+200	Врбас	37.000.000	36.559.641	36.559.641	100%
				86.732.000	86.231.424	71.229.560	

Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд

Током 2017. спроведене су процедуре јавних набавки и изабрани извођачи радова из имплементације Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд АБУ ДАБИ ФОНД).

До 30.09.2020. укупни степен реализације програма је 100% (14.040.638 ЕУР). Овај степен готовости односи се само на до сада потписане уговоре.

Следи табеларни преглед уговорених радова:

Табела бр. 18: Преглед радова финансираних из средстава АДФ

РЕД. БР.	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ИЗАБРАНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ЕУР (без ПДВ)	ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ДО 30.09.2020. ЕУР (без ПДВ)	СТЕПЕН ГОТОВОСТИ
1	Двонаменски систем Међа	Житиште	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	141.917	129.015	100%
2	Двонаменски систем Итебеј	Житиште	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	280.457	260.911	100%
3	Двонаменски систем Јанков Мост I и II	Зрењанин	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	312.948	284.498	100%
4	Двонаменски систем Речеј	Црвенка, Кула	ВП Бачка, Врбас 20.07.2017.	186.986	186.413	100%
5	ЦС Јегричка	Лалић, Опази	конзорцијум ВП Хидросрем, ВП Регулације, Сремска Митровица Еко инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	707.970	707.840	100%
6	ЦС Песир	Падеј, Кикинда	конзорцијум ВП Регулације, ВП Хидросрем, Сремска Митровица Еко инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	510.125	506.618	100%
7	ЦС Калоча - подсистем Ада	Ада	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Раско Тамп, Сента Еко Инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	906.624	906.624	100%
8	Подсистем Тиса - Палић	Биково, Суботица	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Дубрава, Бајмок Екстра Аутотранспорт, Кула ЦМТ, Београд 03.08.2017.	4.748.042	4.748.042	100%
9	Подсистем Нова Црња - Житиште	Нова Црња	ВП Средњи Банат, Зрењанин 03.08.2017.	430.360	407.492	100%
10	Подсистем Кикинда - ЦС Мокринска II	Мокрин, Кикинда	конзорцијум ВП Горњи Банат, Кикинда Технобор, Кикинда Бин-Инг, Београд Еко Инжењеринг, Нови Сад 12.10.2017.	1.799.515	1.798.438	100%
11	Подсистем Мали Иђош	Кула, Мали Иђош	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Екстра Аутотранспорт, Кула ЦМТ, Београд 12.10.2017.	1.044.287	1.033.549	100%
Укупно ЕУР				11.069.232	10.979.625	100%
12	Подсистем Мали Иђош од km 10+310 до km 15+300 (коначна фаза)	Мали Иђош	конзорцијум Екстра Аутотранспорт, Кула ВП Северна Бачка, Суботица 26.10.2018.	3.621.021	3.621.021	100%
Укупно ЕУР				14.690.254	14.600.646	100%

Током фебруара и марта 2020. спроведене су процедуре јавних набавки за избор извођача радова за нових 10 пројеката. Уговори су потписани 31.07.2020. и извођачи уведени у посао у периоду 05-07.08.2020. Издати су авансни рачуни и послати у АДФ 16.09.2020. Уплата аванса није завршена до састављања овог извештаја.

Табела бр. 19: Преглед радова за 2020. годину чија реализација ће бити финансирана средствима АДФ

РЕД. БР.	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ИЗАБРАНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЕУР (без ПДВ)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ЕУР (без ПДВ)
1	Мали Иђош - изградња црпне станице „Мали Иђош 2” са потисним цевоводом	Мали Иђош	Извештаји комисије за ЈН завршени	1.496.912	1.491.623,74
2	Мали Иђош - брана са акумулацијом Мали Иђош - део подсистема за наводњавање Мали Иђош	Мали Иђош	Извештаји комисије за ЈН завршени	914.790	914.764,46
3	Надела - изградња црпне станице Јабука	Панчево	Извештаји комисије за ЈН завршени	653.435	638.719,43
4	Плазовић - санација и уређење подсистема за наводњавање Плазовић	Колут, Сомбор	Извештаји комисије за ЈН завршени	1.510.956	1.508.100,00
5	Нови Кнежевац I фаза - изградња црпне станице „Крстур”	Нови Кнежевац	Извештаји комисије за ЈН завршени	2.257.106	2.256.471,69
6	Кикинда - изградња двонаменског система Велики и Наковски	Кикинда	Извештаји комисије за ЈН завршени	661.902	661.402,42
7	Перлек - изградња двонаменског система Перлек	Бечеј	Извештаји комисије за ЈН завршени	1.488.280	1.439.898,24
8	Петровци - изградња црпне станице „Манђелос 3” и пратећих објеката	Сремска Митровица	Извештаји комисије за ЈН завршени	1.533.137	1.499.942,58
9	Стари Бановци - изградња црпне станице „Стари Бановци” са потисним цевоводом	Стари Бановци, Стара Пазова	Извештаји комисије за ЈН завршени	2.555.215	2.539.142,86
10	Стари Бановци изградња магистралног канала СБ-0	Стари Бановци, Стара Пазова	Извештаји комисије за ЈН завршени	370.365	369.551,74
			Укупно ЕУР	13.442.098	13.319.617,16

Заштита вода

У области заштите вода, у периоду 01.01-30.09.2020. године, реализовани су следећи радови и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине. Закључени су уговори са Природно-математичким факултетом из Новог Сада за услугу испитивања стања квалитета воде и седимента каналске мреже која је ван програма Агенције у 2020. години. Вредност уговорених радова је 4.142.640 + 4.800.000 са ПДВ-ом, а у извештајном периоду су реализовани послови у вредности 5.593.032 динара.

2. Преко „скада“ система, у програму даљинског праћења потрошње воде код обвезника плаћања накнаде поред два велика обвезника, „Карнекс“ Врбас и „Карлсберг“ пивара Челарево, прати се директно захватање воде из бунара и код Фабрике уља „Викторија оил“ Шид, „Водовода“ Рума и „Водовода“ Шид. У сарадњи са фирмом „Индас“ уговорен је обилазак и оспособљавање неисправних уређаја на појединим мерним местима. Вредност уговорених радова је 360 хиљада динара са ПДВ-ом.

3. У извештајном периоду обрађено је 188 предмета (захтева), од тога се 164 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 24 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола.

4. Настављена је попуна Катастра загађивача. Редовно се уносе резултати хемијских анализа отпадних вода и подаци о количинама захваћених и испуштених вода. Укупно је унето 195 хемијских анализа и 165 података о количини захваћене и испуштене воде.

5. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2019. годину, као и обрачун аконтације за 2020. годину урађени су у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Законом о накнадама. За потребе ове активности обезбеђени су сви улазни подаци (количина вода и хемијске анализе) неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

а. 150 подлога за коначан обрачун накнаде за прихватање употребљених вода за 2019. годину у износу од 248,94 милиона динара и 152 подлоге за аконтативни обрачун накнаде за прихватање употребљених вода за 2020. годину у износу 235,11 милиона динара.

б. 13 подлога за коначан обрачун накнаде за захватање вода за 2019. у износу од 6,7 милиона динара и 13 подлога за аконтативни обрачун накнаде за захватање вода за 2020. годину у износу од 6,88 милиона динара.

6. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:

а. 248 подлога за коначан обрачун накнаде за испуштену отпадну воду 2019. у износу 182,35 милиона динара и 249 подлога за аконтативни обрачун накнаде за испуштену отпадну воду за 2020. Годину у износу од 91,43 милиона динара.

б. 382 подлоге за коначан обрачун за 2019. годину накнаде за захватање вода индустрије из површинских водотока и бунара у износу од 465,86 милиона динара и 410 подлога за аконтативни обрачун накнаде за захватање вода за 2020. годину у износу 451,77 милиона динара.

7. Активности на спровођењу Акционог плана за решавање проблема заштите од загађења канала Хс ДТД Бечеј-Богојево и даље се не одвијају предвиђеном динамиком, пре свега у делу који се односи изградњу централног уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врбасу и изградњу примарног пречистача у фабрици "Витал" Врбас.

8. У оквиру сарадње са Покрајинском водном инспекцијом и Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине у вези пријаве загађења канала I 64, Хс ДТД код Србобрана и Наделе ангажована је акредитована лабораторија за узорковање и аналитичку обраду површинске воде и муља.

Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду 01.01-30.09.2020. године, активности у области уређења и коришћења водног добра одвијале су се већим делом кроз: утврђивање техничких услова за израду водних услова и мишљења у поступку издавања водних услова и претходних услова (за изградњу, доградњу, реконструкцију објеката, извођење радова и израду планских докумената), обавештења да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре, водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола, обављање надзора у сарадњи са водопривредним предузећима над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим у складу са издатим водним условима, издавање мишљења у поступку озакоњења нелегално изграђених објеката, издавање пратећих докумената (дописи за допуну документације, дописи водопривредним предузећима и другим организационим деловима Предузећа у вези техничких података, налози за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлоге за уговоре за експлоатацију речног наноса, за решавање имовинско-правних односа, обрачуни према водопривредним предузећима, и др.).

У области израде водних аката, током овог периода, примљено је:

- 350 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре
- 333 захтева у редовном поступку
- 77 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката.

Завршено је укупно 812 предмета, и то:

- 327 предмета у оквиру поступка обједињене процедуре;
- 210 предмета у редовном поступку;
- 51 предмета Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката;
- 224 захтева из претходног периода.

Током обраде примљених захтева, издат је велики број пратећих докумената: дописа за допуну документације, дописа према водопривредним предузећима у вези података, дописа према другим службама унутар Предузећа, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију речног наноса, подлога за решавање имовинско-правних односа, подлога за обрачуна према водопривредним предузећима и др.

Табела бр. 20: Преглед примљених, обрађених и издатих докумената

Укупно за примљених предмета	760
У обједињеној процедури	350
У редовном поступку	333
Озакоњење	77
Врста захтева, документа – укупно завршено	812
Мишљења у поступку издавања водних услова	94
Водни услови	227
Решење о водној сагласности	21
Решење о водној дозволи	40
Извештај у поступку издавања водне дозволе	11
Претходни услови за израду урбанистичког пројекта	13
Обавештења о неиспуњавању потребних услова, обустављању поступка	37
Акт о ненадлежности	1
Озакоњење (Сектор за правне и опште послове, Служба за имовину)	51
Дописи	317
Подлога за решавање имовинских правних односа	56
Обавештења - записника о надзору (профактуре, фактуре и подлоге ВП-овима)	69
Издатих подлога за обрачун ВП	95

У извештајном периоду наплаћена су средства за трошкове пружених услуга из предметне области у износу од 23,31 милиона динара.

Међународна сарадња у области вода

Најзначајне активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

1. У области **билатералне сарадње**:

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.

- Учесће у изради предлога за преговоре, исходовање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење преводиоца и остале активности у циљу одржавања билатералних састанака.

- Усаглашени састанци и преузете обавезе договорене на састанку секретара Српско-мађарске комисије за водопривреду, одржаном 05. и 06.02.2020. су до половине марта и увођења ванредног стања реализовани према динамици (први састанак Поткомисије за заштиту од штетног дејства вода и ванредни састанак радне групе стручњака Поткомисије за заштиту квалитета вода због поновне појаве загађења на Бачбокодском Плазовићу). Због ванредног стања сви планирани састанци у земљи и иностранству, као и друге заједничке активности (мерења, теренска узорковања и др.) су одложени. По престанку ванредног стања уследила је нормализација у извршавању обавеза на праћењу режима вода на свим прекограничним водотоцима. На састанцима – видео конференцијама са надлежним стручњацима из Мађарске, који су одржани у јулу и септембру, разматрана је тренутна епидемиолошка ситуација и договорена форма за одржавање раније одложених састанака у последњем тромесечју 2020.

- У оквиру Српско-румунске хидротехничке комисије пре увођења ванредног стања припремљени су и размењени предлози Програма извршења обавеза и термина одржавања састанака свих поткомисија у складу са договором са састанка представника надлежних институција Републике Србије и Румуније, који је одржан 29.11.2019. године у Букурешту. Активности на усаглашавању дневног реда ових састанака су настављене у јулу и очекује се да ће бити завршене у последњем тромесечју 2020. Планиране заједничке активности (мерења, теренска узорковања, и др.) су због увођења ванредног стања одложене. По престанку ванредног стања уследила је нормализација у извршавању обавеза на праћењу режима вода на свим прекограничним водотоцима. Редовно су размењиване информације и подаци прописани важећим правилницима, посебно за време трајања ванредне одбране од поплава на реци Тамиш у јуну. На састанку – видео конференцији у августу са надлежним стручњацима из Румуније разматрана је тренутна епидемиолошка ситуација и договорена форма за одржавање редовних јесењих прегледа објеката за одбрану од поплава.

2. У области **мултилатералне сарадње**:

- Именовани стручњаци из ЈВП по налогу Републичке дирекције за воде наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских и радних група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Савске комисије. За време и по престанку ванредног стања стручњаци из ЈВП учествовали су на непосредним и online састанцима – видео конференције, који су организовани од стране Републичке дирекције за воде и секретеријата обе комисије. Редовно су достављани подаци и формулари у процесу припреме иновираних планова управљања водама за сливове Дунава и Саве који спроводе обе комисије. Одлуком секретеријата обе комисије, у другој половини 2020., због немогућности путовања, састанци ће се организовати и одржавати искључиво online.

ЈВП ће и даље редовно пратити и координирати активности на праћењу режима вода на свим прекограничним водотоцима и припремати неопходне подлоге и предлоге за наставак свих активности у међународној сарадњи.

Уговор са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичком дирекцијом за воде за реализацију послова из области међународне сарадње у 2020. години, у износу од 15 милиона динара, закључен је 29.06.2020. на период од годину дана. Спроведене су процедуре набавки и закључени уговори са подизвођачима за извршавање специфичних послова у међународној сарадњи.

Захтев бр. 3/2019 за пренос средстава за реализоване послове из међународне сарадње, по уговору из 2019., за период од 15.11.2019, у износу од 2,76 милиона динара, достављен је ресорном Министарству пре истека уговора (07.06.2020.) како би се извршио обрачун трошкова свих учесника у реализацији послова међународне сарадње. Вредност реализованих и наплаћених послова износи 18,2 милиона динара од укупно уговорених 20 милиона динара.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација ЕУ

ЈВП реализује:

1. Четири пројекта из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње (од чега су два стратешка):
 - 1.1. Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA);
 - 1.2. Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју (BEGA);
 - 1.3. Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM);
 - 1.4. WetlandRestore.
2. Један пројекат из програма ERASMUS+ - Јачање мастер студијских програма у управљању водним ресурсима на високошколским институцијама Западног Балкана (SWARM).

У извештајном периоду у оквиру имплементације наведених пројеката извршени су радови у вредности 187,79 милиона динара, набављена пловна механизација у вредности 982,51 хиљаде евра и реализоване стручне и консултантске услуге у вредности 10,59 милиона динара..

Пројекат „Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан“ (BABECA) је успешно окончан 28.09.2020. и хидро-технички објекти бродска преводница Бездан и преводница/устава Шебешфок су поново у функцији.

Информациони систем

У оквиру одржавања и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“ у извештајном периоду, ангажовањем сопствених људских ресурса реализоване су следеће активности:

- Перманентно одвијање активности на међусобном повезивању и унапређењу већ израђених апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених, транспарентност обрачуна накнада за запослене и крајњег корисника, као и знатну уштеду када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна.
- Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.
- Реализација пројекта увођења интерне и екстерне ГИС апликације која ће објединити просторне податке са алфанумеричким подацима из Oracle базе унетим кроз интерно развијене апликације. Крајњи циљ ГИС апликације је интеграција са Водопривредним информационом системом (ВИС).
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за несметано функционисање апликативних решења која постоје у информационом систему предузећа.
- Централизовано управљање свим клијентима на мрежи било да су то сервери или рачунари коришћењем ESET Web конзоле преко инсталираних агената.
- Оптимизација сервиса Active Directory која управља ИТ ресурсима и дефинисање нових организационих јединица за компјутере и корисничке налоге. Стављање неактивних ресурса у статус disabled (неактивни) и пребацивање у посебне организационе јединице.
- Праћење и евентуалне измене на имплементационој security политици на Домен контролерима која обезбеђује ефикаснију контролу пријаве корисника на систем.
- У првом кварталу 2020. године учитани су нови подаци Републичког геодетског завода (РГЗ) који се односе на земљиште у власништву физичких и правних лица. Учитани подаци РГЗ-а омогућили су генерисање подлога на основу методологије обрачуна накнаде за одводњавање физичких и правних лица. По окончању поступка генерисања подлога приступило се верификацији подлога и коначном формирању решења за четри квартала 2020. године. На основу одлуке колега из Економског сектора формиран је текстуални фајл у коме су се налазила само она решења код којих је укупни износ био већи од 70 динара. Претходно наведени фајл садржао је 690.388 решења и исти је достављен Пошти ради даљег штампања и дистрибуције.
- У другом кварталу 2020. године спроведен је и реализован поступак набавке за надоградњу апликација за накнаду за одводњавање за правна и физичка лица, са циљем да се омогући решавање жалби и примена других правних лекова за 2019. и 2020. годину у складу са Законом о накнада за коришћење јавних добара који подразумева примену нове методологије за обрачун. Надоградњом апликације за одводњавање за физичка лица обезбеђено је раздвајање финансијских картица на уплатном рачуну 840-741565843-24 на дан 08.03.2018..године у складу са одлуком Надзорног одбора. Поред наведеног обезбеђено је и спајање финансијских картица Петроварадина са Новим Садом на основу измењеног Статута који је донела Скупштина града Новог Сада.

- Средином септембра изведене су бројне анализе везано за накнаде чији обрачун је у надлежности Предузећа, на основу којих су састављени извештаји, а све у циљу оцене тренда разреза по врстама накнада по годинама и утврђивања могућности за повећање разреза.

Након спроведених анализа, а од тренутка састављања извештаја, разрез за рачун Буџета је повећан за 708,82 милиона динара. Предметни износ се састоји од разреза за накнаде које Предузеће ради услужно за Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 582 милиона динара и разреза који се односи на накнаде које су у надлежности Предузећа у износу од 126,82 милиона динара. Поред наведеног, повећан је и разрез накнада које представљају приход Предузећа у износу од 79,48 милиона динара.

Управљање и коришћење природних ресурса

Управљање заштићеним подручјима

У другој половини фебруара Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, упућен је захтев за издавање водне сагласности на План управљања Парком природе „Јегричка“ за период од 2020-2029. године, након што је спроведен јавни увид у Предлог Плана. Након добијене водне сагласности и усвајања Плана управљања од стране Надзорног одбора Предузећа, исти је достављен на сагласност органима општина надлежним за послове заштите животне средине које су донеле Одлуку о заштити овог подручја. Такође, надлежном Секретаријату је предат и захтев за издавање водних услова за План управљања Спомеником природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице у Куману“ за период од 2020-2029. године. Након исходавања водних услова и усвајања предметног Предлога плана управљања од стране Надзорног одбора Предузећа, исти је 15.09.2020. године оглашен на јавни увид у трајању од 30 дана.

Надлежним институцијама достављени су законом предвиђени Годишњи извештаји о коришћењу рибарских подручја Парка природе Јегричка и Бељанска бара за 2019. годину.

У циљу очувања и унапређења виталности Споменика природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“, у другој половини маја, спроведена је набавка хемијских препарата за заштиту стабла храста у вредности од 20 хиљада динара без ПДВ-а (средства ЈВП). У другој половини септембра Одељење за заштитне шуме је извршило третман крошње стабла овог Споменика природе.

У другој половини маја покренут је поступак набавке услуге одржавања амфибијске машине. Уговор са изабраним извршиоцем услуге у висини од 120 хиљада динара без ПДВ-а, закључен је 30.06.2020. године, а у првој половини јула урађен први сервис амфибијске машине у вредности од 47,83 хиљаде динара са ПДВ-ом. Наведена услуга ће се реализовати сукцесивно, до утрошка средстава (средства ЈВП) предвиђених овим уговором.

У циљу одржавања и уређења обале Јегричке, 24.06.2020. године, закључен је уговор са општином Темерин о обезбеђењу средстава за пружање услуге чишћења и уништавања инвазивних врста у Парку природе „Јегричка“ у вредности 360 хиљада динара са ПДВ-ом (средства обезбеђена из буџета општине Темерин). Уговор са изабраним извршиоцем потписан је 19.08.2020. и услуга је реализована у другој половини септембра.

У циљу унапређења туристичке понуде Парка природе „Јегричка“, у првој половини јуна покренута је јавна набавка мале вредности за добра - Дрвени елементи са монтажом за уређење водотока у оквиру Пројекта „Вода за живот“. Уговор са изабраним испоручиоцем у вредности од 1,3 милиона динара без ПДВ-а (средства ЈВП), закључен је 15.07.2020. године.

У извештајном периоду продато је 220 годишњих дозвола за рекреативни риболов у заштићеним подручјима паркова природе „Јегричка“ и „Бељанска бара“, у вредности 880 хиљада динара. Од продаје дозвола остварен је приход у износу од 645,33 хиљада динара, од чега је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 88 хиљада динара и ПДВ у износу од 146,66 хиљада динара. Од продатих улазница у заштићено подручје и вожњи катамараном остварена су средства у износу од 36,23 хиљада динара са ПДВ-ом.

Чувари природе интензивно обилазе заштићена подручја којима Предузеће управља, врше контролу кретања и активности посетилаца.

Рибарство

У периоду од 01.01-30.09.2020. године надлежним институцијама достављени су сви законом предвиђени извештаји, односно Извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2019. годину, Извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за први квартал 2020. године, Извештај о уплати накнаде за коришћење рибарског подручја за четврти квартал 2019. и Извештаји о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2019. години.

До 30.09.2020. године продато је 3.451 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 26 дозвола за привредни риболов и 3 дозволе за риболов бућком. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 16,71 милиона динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 1,81 милиона динара и ПДВ у износу од 2,78 милиона динара. Остала средства кориштена су за спровођење програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника).

Реализовани су захтеви за јавну набавку физичко техничког обезбеђења за додатно чување рибарског подручја, ауто приколица, приколица за чамце, обележја алата за привредни риболов, праћење здравственог стања рибе, GPS за чамце, израде риболовних места, обележја рибарског подручја, електронске опреме за рибочуварску службу, мултифункционалних уређаја за канцеларијске послове, вишегодишње истраживање фауне риба и животне средине у којима оне живе и одржавање ванбродских мотора. У току је јавна набавка ревизија програма управљања рибарским подручјем.

Рибочуварска служба остварила је 2.607 контрола евидентираних у радним налозима. Контролисано је укупно 5.057 лица. Заплењено је 44.707 метара мрежа и мноштво осталог и импровизованог алата. Рибочуварска служба евидентирала је 42 неправилности за покретање поступка за недозвољен риболов, поднето је 2 захтева за покретање поступка за недозвољен риболов. Реализовано је 6 пресуда у укупном износу од 20 хиљада динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА (У 000 ДИНАРА)

1.1. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У складу са МРС 1, у укупне приходе Предузећа, поред пословних прихода, улазе финансијски приходи и остали приходи.

Преглед остварених прихода дат је у наредној табели.

1. Пословни приходи	2.554.600
2. Финансијски приходи	32.363
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	19.249
4. Остали приходи	29.298
5. Приходи исправка грешке из ранијег периода	8.534
УКУПНИ ПРИХОДИ	2.644.044

1.2. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.2.1 Пословни приходи

Према Закону о рачуноводству, МРС/МСФИ и подзаконским прописима, приходе чине приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе, промене вредности залиха, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи.

На редном броју 1001 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи у износу од 2.554.600 хиљада динара, чију структуру приказујемо у табели у наставку:

1.2.1.1 Приходи од продаје производа и услуга

АОП 1014

Приходи од продаје на домаћем тржишту:

- приходи од накнада по решењима	556
- приходи од стручног надзора-Фонд Абу Даби	2.634
- приходи од водопривредних сагласности	18.475
- приходи од продаје производа	19.160
- приходи од продаје услуга – остало-риболовне дозволе и др.	14.647

Укупно: 55.472

1.2.1.2 Приходи од од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

АОП 1016

Приход из буџета – Буџетски фонд за воде АПВ - накнаде 1.949.470

Приходи из буџета 0

Приходи из буџета (текућа буџетска резерва) 0

Приходи од дотација суфинансирање Општине и месне заједнице 94.663

Приходи из буџета РС (међудрж.сарадња, инвест.трошк.,експропријација) 5.795

Приходи из буџета АПВ 212.808

Приходи по основу условљених донац.-израда тех.докумен.и ИПА пројекти 9.388

Приходи по основу условљених донац.-РС 47.747

Приходи по основу условљених донац. АПВ 83.509

Укупно: 2.403.380

1.2.1.3 Други пословни приходи

АОП 1017

Приходи од закупа 77.797

Остали приходи - рефундације трошкова 17.951

Укупно: 95.748

1.3. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали расходи. Подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у наредној табели.

1.	Пословни расходи	2.979.552
2.	Финансијски расходи	394
3.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0
4.	Остали расходи	170.907
5.	Исправка грешака из ранијег периода	6.592
УКУПНИ РАСХОДИ		3.157.445

1.4. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.4.1 Пословни расходи

На редном броју 1018 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од **2.979.552** хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:

1.4.1.1. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 0

1.4.1.2 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

АОП 1023	
Трошкови материјала за одржавање некрет.постр.и опреме	39.832
Трошкови канцеларијског материјала	4.638
Трошкови осталог режијског материјала	1.677
Трошкови резервних делова	5.345
Трошкови ХТЗ опреме	64
Трошкови ситног инвентара	905
Трошкови амбалаже	16
Трошкови аутогума	317
Укупно без трошкова горива и енергије	52.794

АОП 1024	
Трошкови горива и енергије	116.077

1.4.1.3 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

АОП 1025	
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	422404
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	70.820
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	2.161
Трошкови накнада по уговорима	215
Остали лични расходи и накнаде	
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	7.661
- накнаде трошкова превоза на службеном путу	136
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	12.055
- давања запосленом и чл.њихових породица	17.061
- стипендије деци радника	584
-поклон пакетићи за децу радника	0
Укупно:	533.097

1.4.1.4 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (група 53)

АОП 1026	
Трошкови ПТТ услуга и транспортни трошкови	36.071
Трошкови услуга одржавања некрет.постројења и опреме	1.618.043
Трошкови закупнина	179
Трошкови сајмова	0
Трошкови рекламе и пропаганде	2.065
Трошкови комуналних услуга	8.344
Трошкови штампарских услуга	19.769
Трошкови осталих услуга	8.601
Укупно:	1.693.072

1.4.1.5 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

АОП 1027 - Трошкови амортизације	377.008
----------------------------------	---------

1.4.1.6 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (група 55)

АОП 1029	
Трошкови непроизводних услуга	157.808
Трошкови репрезентације	1.528
Трошкови премија осигурања	13.415
Трошкови платног промета	1.835
Трошкови чланарина	1.740
Трошкови пореза	5.080
Трошкови огласа у штампи	3.897
Трошкови сагласности	4.978
Трошкови експропријације	3.227
Трошкови геодетских услуга	5.454
Остали трошкови	6.816
Укупно група 55:	205.778

УКУПНО– ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:	2.979.552
----------------------------------	------------------

1.5. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица, приходи од камата, позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле и остали финансијских приходи.

На редном броју 1032 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски приходи у износу од 32.363 хиљада динара, који се састоје од

Приходи од камата:	
- по потраживањима од купаца за накнаде	13.974
- по основу депозита и депозита по виђењу	18.266
Позитивне курсне разлике	123
Укупно:	32.363

1.6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и негативних курсних разлика, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи.

На редном броју 1040 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски расходи у износу од 394 хиљада динара, који се састоје од:

Расходи камата:	
- по основу затезних камата	38
- негативне курсне разлике	356
Укупно:	394

1.7. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

На редном броју 1050 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 19.249 хиљада динара, који се састоје од:

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца за камату и таксу	19.249
Укупно:	19.249

1.8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На редном броју 1052 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу од **29.298** хиљада динара, који се састоје од:

Добици од продаје расходоване опреме и материјала	12
Наплаћена отписана потраживања	26.892
Приходи по основу ефеката уговорене ревалоризације	13
Приходи од смањења обавеза	1.253
Наплаћени трошкови спорова	675
Остали приходи	453
Укупно:	29.298

1.9. ОСТАЛИ РАСХОДИ

На редном броју 1053 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу од **170.907** хиљада динара, који се састоје од:

Губици по основу расхода опреме	0
Накнаде штете другим лицима	170.905
Остали расходи	2
Укупно:	170.907

1.10. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

На редном броју 1056 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода у износу од **1.942** хиљада динара, који се састоји од:

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	8.534
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	6.592
Нето:	1.942

1.11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА

На редном броју 1059 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето губитак пре опорезивања у износу од **513.401** хиљада динара, који се добија на следећи начин:

1. Пословни губитак	-424.952
2. Добитак из финансирања	31.969
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	19.249
4. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0
5. Остали приходи	29.298
6. Остали расходи	-170.907
7. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода	1.942
НЕТО ГУБИТАК	513.401

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1 НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ

Неуплаћени уписани капитал (АОП 001) у износу од РСД **217** хиљада на дан 30.09.2020. године, представља потраживање за износ уписаних, а неуплаћених удела, који су продати у циљу стварања капитала приликом оснивања. Неуплаћени уписани капитал се исказује у номиналним износима уписаног капитала.

2.2 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У оквиру нематеријалних улагања (АОП 003) исказана је вредност од **46.563** хиљада динара. У извештајном периоду је набављена једна нова апликација.

2.3 НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

У оквиру некретнина, постројења и опреме (АОП 010) исказана је вредност у износу од **46.088.934** хиљада динара. У извештајном периоду извршена су улагања у водне објекте, набавка канцеларијске опреме, опреме за радове у водопривреди, транспортна средства и остале опреме.

2.4 БИОЛОШКА СРЕДСТВА

Стање на позицији биолошка средства (АОП 019) износи **793.217** хиљада динара.

2.5 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Ова позиција (АОП 024) износи **42.436** хиљада динара и састоји се од позиције (АОП 027) и позиције (АОП 033).

Позиција (АОП 027) у износу од **40.507** хиљада динара, односи се на акције и уделе код других правних лица (конверзија потраживања у акције и уделе).

Позиција (АОП 033) Остали дугорочни финансијски пласмани у износу од **1.929** хиљада динара, је смањена и односи се на дугорочне стамбене кредите дате радницима и на потраживања за откуп станова а смањење је након уплата рата радника.

2.6 ЗАЛИХЕ

На редном броју 044 (ознака за АОП) су исказане су укупне залихе у износу од **208.040** хиљада динара и обухватају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара као и плаћене авансе за залихе и услуге.

Материјал, резерни делови, алат и ситан инвентар (АОП 045) износи **19.738** хиљада динара.

Недовршена производња (АОП 046) износи **3.761** хиљада динара.

Плаћени аванси (АОП 050) у износу **184.541** хиљада динара, се углавном односе на дате авансе за услуге и за радове финансиране из Буџета.

2.7 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

У оквиру редног броја 051 (ознака за АОП) исказан је износ потраживања од купаца по основу продаје у земљи са припадајућом исправком вредности, у износу од **65.783** хиљада динара. Односи се на потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водопривредне сагласности, продате производе и услуге, за камату, потраживања по принудној наплати пријављеној код НБС, потраживања за закуп водног земљишта, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица у земљи за накнаде, потраживања по репрограму, по извршним судским решењима, из приватизације и др.

2.8 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

На редном броју 060 (ознака за АОП) су исказана су друга потраживања у износу од **11.436** динара и састоје се од потраживања за камату на ависта депозите, потраживања од запослених за зајам, аконтације

дате радницима, потраживања од фондова по основу исплаћених накнада зарада запосленима, потраживања од ДДОР-а за накнаду штете.

2.9 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На редном броју 068 (ознака за АОП) су исказани готовински еквиваленти и готовина у износу од **1.162.044** хиљада динара и састоје се од готовине на текућим и девизним рачунима и затечено стање у благајни.

2.10 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 070 (ознака за АОП) су исказана активна временска разграничења у износу од **115.285** хиљада динара и састоје се од разграничених трошкова по основу обавеза (осигурање, стручна литература и др.).

2.11 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 072 (ознака за АОП) у износу од **88.244.683** хиљада динара. Евиденција обухвата водне објекте преузете од водопривредних предузећа, опрему добијену од АПВ-а на коришћење без наканде, имовину у јавној својини пренету на АПВ, менице, гаранције, риболовне дозволе и ненаплаћена потраживања за водне накнаде.

2.12 ОСНОВНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0402 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је основни капитал у износу од **14.364.329** хиљада динара.

Основни капитал ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у износу од РСД **14.364.329** хиљада обухвата државни капитал од РСД **14.352.168** хиљада (АОП 406) и остали основни капитал у износу од РСД **12.161** хиљада (АОП 410).

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала АП Војводина. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и о располагању њиме одлучује Оснивач.

Остали капитал представља облик капитала који је пренет из ванпословних извора у пословне изворе.

2.13 УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0411 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је уписани, а неуплаћени капитал у износу од **217** хиљада динара.

2.14 РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0413 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане резерве у износу од **4.111** хиљада динара. Резерве у износу од РСД **4.111** хиљада обухватају законске резерве. Промена на резервама није било.

2.15 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0414 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су ревалоризационе резерве у износу од **29.348.766** хиљада динара.

Ревалоризационе резерве обухватају позитиван ефекат промене фер вредности некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања.

Ревалоризационе резерве формиране су на основу процене вредности имовине извршене од стране Института за тржишна истраживања из Београда са датумом 01.01.2004. године, и Процене вредности имовине извршене од стране Deloitte Београд са датумом 02.01.2015. године, као и на основу интерне процене основних средстава која су у употреби, а која су била 100% амортизована.

2.16 НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

На редном броју 0416 (ознака за АОП) исказани су нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од РСД **26.695** хиљада динара.

2.17 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

На редном броју 0417 (ознака за АОП) у Билансу стања нераспоређени добитак износи 0,00 динара јер је у целости расподељен и то 75 % Оснивачу и 25 % за покриће губитка

2.18 ГУБИТАК

На редном броју 0421 (ознака за АОП) исказан је губитак у износу од **3.072.638** хиљада динара који се односи на губитак ранијих година (АОП 422) у износу од **2.559.237** хиљада динара и губитак исказан у овом извештајном периоду (АОП 423) у износу од **513.401** хиљада динара.

2.19 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На редном броју 0425 (ознака за АОП) исказана су дугорочна резервисања у износу од **113.146** хиљада динара и обухватају резервисања за трошкове обнављања (репродукцију) шума извршена су на основу Закона о шумама, резервисања за отпремнине код одласка у пензију, за јубиларне награде, резервисања за судске спорове и остала резервисања.

2.20 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0432 (ознака за АОП) исказане су дугорочне обавезе у износу од **6.857** хиљада динара и обухватају примљене депозите по уговору о закупу водног земљишта на 5 година.

2.21 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0441 (ознака за АОП) су исказане одложене пореске обавезе на рачуну 498 у износу од **4.159.613** хиљаде динара, које су настале као разлика између рачуноводствене и пореске амортизације. Одложене пореске обавезе су износи пореза на добит, плативи у будућим периодима, а односе се на опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице.

2.22 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

На редном броју 0450 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су примљени аванси у износу од **31.728** хиљада динара. Односе се на примљене авансе за радове у водопривреди, од физичких лица за накнаде, за одводњавање, водно земљиште и др.

2.23 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

На редном броју 0451 (ознака за АОП) су исказане обавезе из пословања у износу од **252.314** хиљада динара и састоје се од следећих позиција: добављачи у земљи у износу од **252.221** хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од **93** хиљаде динара.

2.24 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0459 (ознака за АОП) су исказане остале краткорочне обавезе у износу од **36.804** хиљада динара. На овој позицији се налазе обавезе по основу обавеза за зараде и накнаде зарада, обавезе према запосленима и по основу уговора о закупу непокретности, које су измирене у наредном обрачунском периоду.

2.25 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

На позицији 0460 (ознака за АОП) се налази обавеза за порез на додату вредност за месец септембар у износу од **757** хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

2.26 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

На позицији 0461 (ознака за АОП) се налази обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине на крају септембра у износу од **1.383** хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

2.27 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 0462 (ознака за АОП) исказана су пасивна временска разграничења у износу од **3.313.263** хиљада динара и односе се на одложене приходе за примљена средства из буџета АПВ за инвестиције у току, за инвестиције по посебном Програму АПВ, разграничене обавезе за радове финансиране из буџета, приходе од општина – суфинансирање и др.

2.28 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На редном броју 0465 (ознака за АОП) исказана је ванбилансна пасива у износу од **88.244.683** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. АОП 3002 Продаја и примљени аванси

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 239.282 хиљаде динара, по основу наплаћених потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

3.2. АОП 3003 Примљене камате из пословних активности

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 51.175 хиљада динара, по основу камата на ависта депозите код банака и камате на потраживања од накнада.

3.3. АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 2.396.533 хиљаде динара, по основу финансирања по програмима из Буџета АПВ и Буџета локалних самоуправа, накнада штете од осигуравајућих кућа и по основу потраживања од радника за зајам и др.

3.4. АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 2.231.349 хиљада динара, односно исплате добављачима за набавку материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског периода.

3.5. АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 512.509 хиљада динара исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода.

3.6. АОП 3008 Плаћене камате

Исказани су подаци о плаћеним каматама у износу од 37 хиљада динара.

3.7. АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 38.707 хиљада динара по основу плаћања пореза на додату вредност, пореза на имовину, порез на употребу моторних возила, накнаде за коришћење шума и риболовних подручја, разних такси и других трошкова.

3.8. АОП 3015 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 14 хиљада динара по основу продаје расходованих основних средстава.

3.9. АОП 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 222.013 хиљада динара за улагања у некретнине, постројења и опрему.

3.10. АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ: 2.687.004 хиљаде динара.

3.11. АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 3.004.615 хиљада динара.

3.12. АОП 3043 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 317.611 хиљада динара.

3.13. АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.479.995 хиљада динара.

3.14. АОП 3045 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 14 хиљада динара.

3.15. АОП 3046 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 354 хиљаде динара.

3.16. АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.162.044 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада за 2020. годину утврђена је на основу Фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину и Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др. закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ број 93/2012), и Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/2019), Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015, 81/2016-одлука УС и 95/2018), и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 и 62/2019), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину које су усвојене Уредбом Владе Републике Србије 05 број: 110-10333/2019 од 17.10.2019. године. којима је дефинисано да се зараде у јавним предузећима у 2020. години планирају у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Број запослених је одобрен ЈВП „Воде Војводине“ на основу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Сл. гласник РС“ бр. 54/2019), у ком је приказан број и структура запослених код корисника јавних средстава. За ЈВП „Воде Војводине“ одобрен је број запослених на неодређено време 447, и број запослених на одређено време 40. Доношењем Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/2018, 56/2018, 7/2019, 19/2019 и 30/2019 и 49/2019 и 21/2020 од 26.03.20) којом је утврђен максимални број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему АП Војводине, усклађен је број и маса запослених за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

Укупна маса зарада за 2020. годину за запослене на одређено и неодређено време износи 584.807.172,66 динара и састоји се од масе за исплату основне зараде, зараде за ноћни рад, рад на дан празника, минули рад и накнаде зарада према одредбама Колективног уговора у износу од 581.653.628,77 динара и масе зарада за прековремени рад који је неопходан делом због повећаног обима посла који је проузрокован активностима Службе за надзор и других служби из делатности Предузећа и делом због потребе додатног ангажовања запослених на пословима одбране од поплава или леда у складу са проглашењем и надлежностима ЈВП-а које су регулисане Општим планом за одбрану од поплава који се доноси Уредбом Владе РС. Послови одбране се могу циклично јављати и не могу се распоредити равномерно на целу годину, већ се дешавају у оквиру једног или два месеца у току године, те је маса средстава планирана за прековремени рад већа од стварне која је неопходна на годишњем нивоу. Део масе зарада за ову намену је, из тог разлога, планиран у износу од 3.153.543,89 динара, што чини 0,54% од планиране масе зарада за цео месец. Наведени део масе ће се искористити само у случају да се укаже потреба за прековременим радом, и то само за ову намену и у складу са инструкцијама и другим прописима, а до нивоа укупно планираних средстава.

Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима на терет запосленог и представља бруто 1 зараду.

Обрачун и исплата зарада вршиће се у складу са остварењем планираних задатака и финансијским стањем у ЈВП „Воде Војводине“.

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП „Воде Војводине“.

4.1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

Реализација нето зарада за период 01.01-30.09.2020. године износи 302.928.319 динара. Реализација је нешто виша од планиране реализације за период због повећања пореског ослобођења на зараде (од 01.01.2020. године пореско ослобођење је 16.300,00 динара а у периоду израде плана је износило 15.300,00).

4.2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)

Реализација бруто 1 зарада за период 01.01-30.09.2020. године износи 422.403.693 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)

Реализација бруто 2 зарада за период 01.01-30.09.2020. године износи 493.223.003 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима, пореза и доприноса на терет запослених, те доприноса на терет послодавца. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.09.2020. године износи 475, у односу на планираних 487 запослених.

4.4.1 Број запослених по кадровској евиденцији - на неодређено време

Укупан број запослених на неодређено време по кадровској евиденцији на дан 30.09.2020. године износи **440** (укључујући 4 запослена у статусу мировања радног односа - 3 по основу обављања јавне функције, а 1 по основу неплаћеног одсуства), што је за 7 мање у односу на дозвољени максималан број (447) ових запослених који је за ЈВП „Воде Војводине“ утврђен Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/28, 56/2018, 7/2019, 19/2019, 30/2019, 49/2019 и 21/2020 од 26.03.2020. г.). Детаљно образложење дато је у делу 5. Динамика запослених.

4.4.2 Број запослених по кадровској евиденцији - на одређено време

Број запослених на одређено време по кадровској евиденцији на дан 30.09.2020. године износи 35, у односу на 40 запослених предвиђених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2020. годину. Детаљно образложење је дато у делу 5. Динамика запослених.

НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

Према Смерницама Владе накнаде по уговорима о делу, ауторским уговорима и уговорима о привременим и повременим пословима као и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 2020. годину су планиране до нивоа средстава за ове намене у 2019. години.

4.5. Накнаде по уговору о делу

Планирани износ накнада по уговору о делу за период 01.01-30.09.2020. године износи 1.500.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 63.223 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период.

4.6. Накнаде по ауторским уговорима

Планирани износ накнада по ауторским уговорима за период 01.01-30.09.2020. године износи 100.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 0 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.7. Накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора

Планирани износ накнада по основу осталих Уговора за период 01.01-30.09.2020. године износи 1.000.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 151.615 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.8. Накнаде члановима Надзорног одбора

Нето накнада за рад чланова Надзорног одбора планирана је у висини једноструке просечне зараде у Републици Србији по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у септембру 2019. године.

Нето накнада за рад председника Надзорног одбора планирана је у висини нето накнаде члана Надзорног одбора увећане за 20%.

Надзорни одбор чине председник и два члана Надзорног одбора.

Планирани износ накнада члановима Надзорног одбора за период 01.01-30.09.2020. године износи 2.446.998 динара бруто. Реализација у наведеном периоду износи 2.161.429 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП.

4.9. Превоз запослених на посао и са посла

Планирани износ за превоз запослених на посао и са посла у складу са Колективним уговором и Законом о раду за период 01.01-30.09.2020. године износи 19.200.000 динара бруто, док је реализација у истом периоду 12.054.323 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

Средства опредељена за службена путовања су планирана у већем износу од реализације у 2019. години и планирана су само за најнеопходније сврхе, накнаде смештаја и исхране на службеном путу која се највећим делом односи на извођачку радну јединицу и службу надзора, али у мањем износу од планираних средстава за 2019. годину.

4.10. Дневнице на службеном путу

У периоду 01.01-30.09.2020. године планирана средства за дневнице на службеном путу у земљи и иностранству износе 13.488.800 динара, а у истом периоду утрошена су средства у износу од 6.195.846 динара за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.11. Накнаде трошкова на службеном путу

У периоду 01.01-30.09.2020. године планирана средства за накнаде трошкова на службеном путу у складу са Колективним уговором и Законом о раду која подразумевају трошкове смештаја, превоза и остале трошкове на службеном путу у земљи и иностранству износе 5.240.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 1.601.206 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.12. Отпремнине за одлазак у пензију

Отпремнине за одлазак у пензију планиране су за 41 запосленог, од којих један број остварује право на старосну пензију, док један број запослених који остварују услов за одлазак у превремену пензију, може своје право да искористи у току 2020. године. Маса средстава за отпремнине обухвата обе категорије пензија и исплаћује се запосленима у складу са Колективним уговором.

У периоду 01.01-30.09.2020. године планирана средства за отпремнине за одлазак у пензију износе 8.139.802 динара бруто за планираних 32 прималаца. У истом периоду исплаћене су отпремнине у складу са Колективним уговором и Законом о раду у износу од 1.826.708 динара бруто за 7 примаоца. Отпремнине се исплаћују у висини три просечне зараде у Републици Србији према члану 48. Колективног уговора. Разлика између планиране и остварене суме је настала због тога што у планиран износ улазе и потенцијални запослени који могу да одлуче о одласку у превремену пензију, када се стекну слови за то. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.13. Јубиларне награде

Трошкови јубиларних награда планирани су за 33 запослена који у току 2020. године остварују право на јубиларну награду за 10, 20, 30, 35 или 40 година рада код послодавца према одредбама Колективног уговора.

Планирана средства за исплату јубиларних награда у периоду 01.01-30.09.2020. године износе 1.615.962 динара бруто за 20 запослених, а исплаћене су јубиларне награде у износу 1.539.372 динара бруто за 19

запослених. Обрачун је извршен у складу са Законом о раду и Колективним уговором. Реализација је у оквиру укупне планиране за период.

4.14. Помоћ радницима и породици радника

Трошкови солидарне помоћи радницима за трошкове лечења, погребне трошкове, као и солидна помоћ за школовање деци преминулих радника планирају се у истом износу као и 2019 године, док се трошкови стипендија деци преминулих радника планирају у нешто већем износу због раста просека зарада у Републици Србији, које служе као основ за обрачун стипендија. Поред тога уводи се категорија солидарне помоћи за рођење детета у износу од 1.450.000 динара, као и једнократне солидарне помоћи запосленима ради побољшања социјално-материјалног положаја у износу од 16.050.000 динара, у складу са Колективним Уговором.

Према Закону о раду и Колективном уговору планирана средства за исплату помоћи радницима и породици радника у периоду 01.01-30.09.2020. године износе 18.448.764 динара. У истом периоду исплаћена су средства за наведене намене у износу од 17.061.338 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.15. Стипендије

На основу Колективног уговора дефинисано је право на стипендију студентима које је у Годишњем програму пословања за период 01.01-30.09.2020. године планирано у износу 654.500 динара. У истом периоду исплаћене су стипендије у износу од 584.469 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.16. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

На основу Колективног уговора дефинисано је право на исплату поклон пакетића деци запослених до навршене 15 године старости, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01-30.09.2020. године планирано у износу од 0,00 динара. У истом периоду исплаћена су средства за ове намене у износу од 0,00 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Годишњим програмом пословања за 2020. годину, ЈВП „Воде Војводине“ планирало је укупно 487 запослених, од чега 447 на неодређено време и 40 запослених на одређено време. Број запослених планиран је у складу са Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/28 56/2018 и 7/2019, 19/2019, 30/2019, 49/2019, 21/2020 од 26.03.2020. године) и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 54/2019).

Динамика запослених (одлив и пријем кадрова) у ЈВП „Воде Војводине“ за период 01.01.-30.09.2020. године дата је и уједно образложена у табели у Обрасцу 3, као саставном делу Извештаја. Ова табела обухвата приказ одлива кадрова и пријема кадрова за наведени период, на начин да садржи већ образложене податке са коначним стањем на дан 30.09.2020. године, од 440 запослена на неодређено време и 35 запослених на одређено време.

Према датој Табели, укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 30.09.2020. године износио 475, што је за 12 мање у односу на укупно планираних и одобрених 487 запослених за 2020. годину.

Број од 440 запослених на неодређено време, на дан 30.09.2020. године, за 7 је мањи од дозвољеног максималног броја (447) ових запослених, који је за ЈВП „Воде Војводине“ утврђен Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/28 56/2018 и 7/2019, 19/2019, 30/2019, 49/2019 и 21/2020 од 26.03.2020. године). Наведеним бројем ових запослених обухваћена су и 4 запослена у мировању радног односа (3 по основу обављања јавне функције, а 1 по основу одобреног плаћеног одсуства).

Број од 35 запослених на одређено време на дан 30.09.2020. године, за 5 је мањи од дозвољеног максималног броја (40) ових запослених, који је планиран и одобрен за 2020. годину. Наведени број обухвата директора ЈВП „Воде Војводине“ (именованог на ову функцију решењем Покрајинске владе бр. 023-36/2017 од 14.09.2017. године), 28 запослених по основу привремено повећаног обима посла, 1 запосленог по основу члана 37. став 4. тачка 5. Закона о раду (радни однос на одређено време са незапосленим лицем до стицања једног од услова за старосну пензију), као и 5 запослених који су замена до повратка 5 привремено одсутних запослених (4 по основу породилског одсуства и 1 по основу одобреног неплаћеног одсуства).

У периоду 01.01.-30.09.2020. године, радни однос је престао за укупно 20 запослених, од чега је 9 запослених радило на неодређено време (5 због одласка у старосну пензију, 1 због одласка у превремену пензију, 1 због закљученог споразума о престанку радног односа, а 2 због отказа од стране Послодавца), а 11 запослених на одређено време (1 престанак радног односа на одређено време због заснивања радног односа на неодређено време, по добијеној сагласности Републичке комисије и 10 престанака радног односа на одређено време због истека уговора о раду по основу привремено повећаног обима посла).

У истом периоду, радни однос је засновало укупно 12 запослених, од чега су 3 запослена засновала радни однос на неодређено време (1 на основу добијене сагласности Републичке комисије, 1 на основу споразума у смислу члана 4 став 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање.... и 1 запослени који је враћен у радни однос на неодређено време по основу правоснажне и извршне судске пресуде), док је 9 запослених засновало радни однос на одређено време (3 по основу привремено повећаног обима посла, 5 као замена до повратка привремено одсутних запослених и 1 запослени по основу члана 37. став 4. тачка 5. Закона о раду - као незапослено лице до испуњења једног од услова за старосну пензију).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Политика цена у ЈВП „Воде Војводине“ обухвата планирање и утврђивање цена производа и услуга које ЈВП „Воде Војводине“ нуди, као и утврђивање одређених накнада за коришћење заштићених подручја којима ЈВП управља.

У складу с чланом 60. Закона о јавним предузећима ЈВП је у обавези у годишњем програму пословања утврдити елементе за сагледавање политике цена производа и услуга, а у складу с чланом 63. дужно је достављати надлежном органу АПВ тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања, чиме се обезбеђује контрола примене планираних цена и њихова транспарентност.

У својим годишњим програмима пословања ЈВП утврђује следеће цене:

- За дрвне сорimente у шумарству, продаја на пању и ФЦО камионски пут
- За садни материјал у шумарству;
- За природне материјале (песак, земља, трска);
- За дозволе за спортски риболов;
- Закупа пословног простора;
- Давање у закуп мобилних црпних агрегата „БАП“ 500 водопривредним друштвима за потребе обезбеђења воде за наводњавање;
- Поступка издавања водних аката;
- Надзора над изградњом објеката/извођењем радова;
- Накнаде за коришћење заштићених подручја
- За пружање услуга у заштићеним подручјима;
- Услужног ангажовања мобилних црпних агрегата „БАП“ 500 за потребе наводњавања по захтеву корисника.

У оквиру политике цена производа, услуга и накнада за 2020. годину ЈВП „Воде Војводине“ није повећавало цене у односу на 2019. годину, осим Ценовника Услуга и Накнада за коришћење заштићеног подручја парка природе „Јегричка“ и накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Бељанска Бара“ које су усвојене на седници Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“ одржаној 28.11.2019. године, на коју сагласност дају општине на чијим територијама се налазе заштићена подручја.

Цене за вршење услуга у парковима природе су дефинисане на основу члана 107. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“ бр. 95/2018 и 49/2019) и чланом 10. Одлуке о заштити парка Природе „Јегричка“ („Сл. лист општине Жабаљ“, бр.11/ 2005, „Сл. лист општине Врбас“ бр. 7/2006, „Сл. лист општине Темерин“ бр. 10/2005 и „Сл. лист општине Бачка Паланка“ бр.13/ 2006), и у складу са чланом 7. Одлуке о заштити Парка природе „Бељанска Бара“ („Сл. лист општине Србобран“, бр. 6/2013 и „Сл. лист општине Бечеј“, бр. 7/2013), садрже ПДВ и приказане су на позицијама од 404-421.

Накнаде су дефинисане на основу члана 107. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“ бр. 95/2018 и 49/2019) и чланом 10. Одлуке о заштити парка Природе „Јегричка“ („Сл. лист општине Жабаљ“, бр.11/ 2005, „Сл. лист општине Врбас“ бр. 7/2006, „Сл. лист општине Темерин“ бр. 10/2005 и „Сл. лист општине Бачка Паланка“ бр.13/ 2006), и у складу са чланом 7. Одлуке о заштити Парка природе „Бељанска Бара“ („Сл. лист општине Србобран“, бр. 6/2013 и „Сл. лист општине Бечеј“, бр. 7/2013), и приказане су на позицијама од 422-509. Висина неких накнада је коригована у односу на 2019 годину.

За потребе услужног ангажовања пловног багера одређене су цене рада по метру кубном измуљеног материјала, у односу на претежну гранулацију и густину материјала који се измуљује, као и у односу на дужину потисног цевовода. Цене су исказане на позицијама од 392-403.

Цене давања у закуп мобилних црпних агрегата БАП-500 водопривредним друштвима за потребе обезбеђења воде за наводњавање су исказане у ценовнику на позицијама 188 и 189 и у односу на досадашњи начин обрачуна, враћа се закуп са дана закупа, на радни час закупа, као и у 2019. години.

Разлог за измену досадашњег обрачуна закупа мобилних пумпних агрегата БАП-500, представља околност да претходно утврђена јединична цена закупа по (календарском) дану закупа знатно повећава трошкове наводњавања, а тиме и трошкове пољопривредне производње.

Како потреба за наводњавањем зависи од атмосферских прилика, у ситуацијама када постоји дефицит падавина на подручју, свакодневно ангажовање БАП-а није потребно. Са утврђеном ценом закупа по часу рада БАП-а, приходи ЈВП „Воде Војводине“ по основу ангажовања истог агрегата, остају на нивоу из претходних година.

Са наведеном изменом начина обрачуна закупа БАП агрегата, уводи се поново категорија услужног ангажовања мобилних црпних агрегата БАП 500 за потребе наводњавања по захтеву корисника, по ценама из 2019. године. Цене ових услуга исказане су на позицијама од 510 до 519.

Цене производа и услуга ЈВП „Воде Војводине“ се планирају и утврђују на начин да обезбеде покриће трошкова и развој.

Цене производа, услуга и накнада у периоду 01.01-30.09.2020. године су у складу са изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2020. годину које су усвојене одлуком Владе АПВ 127 број:022-275/2020 од 01.07.2020.

Осим цене производа и услуга који су део понуде ЈВП, утврђују се и цене за уговарање типских позиција радова са извођачима. Полазни елементи за утврђивање цена за програме радова су:

- Цена људског рада:
 - фактор за прерачун бруто-нето,
 - фактор за покриће индиректних трошкова (трошкови административног особља и ставке које нису обухваћене калкулацијом цена),
 - коефицијент минулог рада,
 - коефицијент стручности,
- Цена рада механизације:
 - трошкови амортизације,
 - трошкови инвестиционог одржавања,
 - трошкови текућег одржавања,
 - трошкови осигурања механизације,
 - трошкови зарада руковаоца,
 - индиректни трошкови,
 - трошкови енергената.
- Цене типских позиција радова (одржавање, превентивни и интервентни радови).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 70% од планираних за период, како је приказано у Обрасцу бр. 5 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњих програма пословања за период од 2020-2022. године, које су усвојене Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за периоду 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 број: 110-10333/2019 од 17.10.2019.

Коришћење средстава за посебне намене одобрава Директор, ценећи целисходност захтева и расположивост средстава за ове намене.

Помоћ и спортске активности

Како ЈВП „Воде Војводине“ користи средства Буџета за финансирање текућег пословања, средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности нису планирана. Такође, нису планирана ни посебна средства за спортске активности.

Репрезентација

Трошкови репрезентације у износу од 6,39 милиона динара су планирани за следеће намене:

- Храна и пиће у просторијама ЈВП „Воде Војводине“ и угоститељским објектима за интерне пословне састанке и састанке с пословним партнерима, обележавање јубилеја, одржавање манифестација;
- Бесплатну поделу риболовних дозвола на основу посебне одлуке Надзорног одбора;
- Куповину поклона запосленима који су проглашени радницима године, као и пословним партнерима.

Пропаганда

Планирана средства за рекламу и пропаганду опредељена су првенствено ради реализације додатних активности у циљу подизања и очувања угледа ЈВП „Воде Војводине“, а посебно у контексту преноса надлежности за утврђивање накнаде за одводњавање за физичка лица на ово јавно предузеће. Циљ у овој области је да се обезбеди много већа заступљеност ЈВП у медијима, као и повратак на сајамске и друге манифестације, са намером да се корисницима водних објеката и водног земљишта, као и обвезницима накнада за воде дају одговори на многобројна питања у вези са њиховим правима и обавезама.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су за следеће намене:

- Медијске објаве у виду саопштења, информација, оглашавања видео садржаја, филмова и сл;
- Учешће на сајамским и другим манифестацијама (ЛОРИСТ, Сајам пољопривреде, Сајам туризма и др.);
- Штампане и дистрибуција промотивног материјала.

Остало

Планирана средства за остале намене у износу од 1,7 милиона динара односе се на трошкове учешћа запослених на радничким спортским играма у водопривреди, које обухватају такмичења запослених у аматерским спортовима и организацију семинара на које запослени учествују са својим стручним радовима

У извештајном периоду 01.01-30.09.2020. ови трошкови су реализовани у оквиру планираних износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у водне системе и објекте

До краја извештајног периода 01.01-30.09.2020. године за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија је реализација финансирана средствима Буџета АПВ, односно Буџетског фонда за воде АПВ за 2020. Годину, нису закључени уговори, а јавна набавка је покренута само за позицију – Радови на даљинском надзору, обезбеђење и опрема за водне објекте са проценом ризика.

Радови на санацији бране Манђелос (Врањеш), чија реализација се финансира средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину нису изведени.

За потребе реализације Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби Фонд), спроведене су процедуре јавних набавки и закључени уговори (31.07.2020.), а извођачи су уведени у посао почетком августа. Издати су авансни рачуни и послати у АДФ.

Инвестиције у пловну механизацију

У оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија, пројекта „Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју“ – BEGA набављен је мултифункционални пловни багер, чија је вредност 657,56 хиљада евра, и пловне косачица, у вредности 128,5 хиљада евра.

У оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, пројекта „Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан, набављена је пловна косачица у вредности 196,45 хиљада евра.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Извештајни период окарактерисале су интензивне активности у области одржавања система за одводњавање, где су изведени радови у вредности 817,67 милиона динара, као и радови на уређењу каналске мреже на територији градова и општина у вредности 393,04 милиона динара.

Изведени су радови у вредности 229,75 милиона динара на редовном и 30,95 милиона динара на интервентном одржавању заштитних водних објеката, док је вредност додатних радова на њиховом интервентном одржавању и ојачавању за извештајни период 19,65 милиона динара.

Због обилних падавина спроведена је одбрана од поплава од спољних вода у трајању од 12 дана, на 101,86 km одбрамбене линије, чији трошкови износе 3,65 милиона динара.

Још нису закључени уговори за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија је реализација финансирана средствима Буџета АПВ, односно Буџетског фонда за воде АПВ за 2020. годину, а покренута је процедура јавне набавке само за позицију Радови на даљинском надзору, обезбеђење и опрема за водне објекте са проценом ризика (планска вредност 7,2 милиона динара).

Вредност извршених радова на одржавању и функционисању Хс ДТД износи 257,22 милиона динара.

У оквиру пројеката који се реализују кроз ИПА програм прекограничне сарадње Румунија-Србија и Мађарска-Србија изведени су радови у вредности 187,79 милиона динара (уређење обале и монтажа плутајућег дока у Зрењанину 14,02 милиона динара, уређење обале у Зрењанину – II фаза 16,01 милиона динара, радови на реконструкцији хидро-комплекса Клек и Српски Итебеј у вредности 30,34 милиона динара, изградња радно-инспекционе/бициклическе стазе у вредности 97,88 милиона динара и санација преводнице Бездан и преводнице/уставе Шебешфок у вредности 29,54 милиона динара) и набављена пловна механизација у вредности 982,51 хиљада евра.

Упркос ниском приливу средстава по основу финансирања по програмима Буџета АПВ за 2020 годину (62% планираног износа за период), што је довело до исказивања негативног пословног резултата за извештајни период, јер су текуће обавезе измириване готовином која је резултат прихода из претходног периода, и проглашења ванредног стања у извештајном периоду, пословање у свим областима одвијало се у складу са Годишњим програмом пословања, прописима, уговорима, етичким принципима и добром пословном праксом коју ЈВП „Воде Војводине“ негује.

Датум

21.10.2020.



Потпис

ТАЧКЕ 9,2,3 и 4,
ТАЧКЕ 446.