



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословно име:	Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, Нови Сад
Седиште:	Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
Претежна делатност:	71.12 – инжењерска делатност и техничко саветовање
Матични број:	08761809
ПИБ:	102094162
ЈБКЈС:	80995
Надлежни секретаријат:	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Нови Сад, мај 2022. године

САДРЖАЈ:

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ	1
1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“	1
1.2 УПРАВЉАЊЕ У ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“	1
1.3 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ У ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“	2
1.4 ЉУДСКИ РЕСУРСИ	4
1.5 ИМОВИНА	6
1.6 ТЕРИТОРИЈА УПРАВЉАЊА	6
1.7 ФИНАНСИРАЊЕ ВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ	7
2. ПРОГРАМИ РАДОВА У 2021. ГОДИНИ	8
2.1 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ	14
2.2 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА ХС ДТД	16
2.3 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА	19
2.3.1 РЕДОВНО И ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ И ОЈАЧАВАЊЕ ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА	19
2.3.2 РЕГУЛАЦИОНО-САНАЦИОНИ РАДОВИ	19
2.4 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА	20
2.4.1 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ	20
2.4.2 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА	21
2.5 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА И МАЛИХ БРАНА	21
2.6 ЗАШТИТА ВОДА	22
2.7 ГАЗДОВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА И КАТАСТАР ВОДНИХ ОБЈЕКТА	24
2.8 МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА	25
2.9 УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА	27
2.9.1 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА	27
2.9.2 РИБАРСТВО	28
2.9.3 ЗАШТИТНЕ ШУМЕ У ВОДОПРИВРЕДИ	29
3. РАЗВОЈ	30
3.1 РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ	30
3.1.1 РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА	30
3.1.2 РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ПРЕДУЗЕЋЕМ	30
3.2 УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА СУФИНАНСИРАНИМ СРЕДСТВИМА ДОНАЦИЈА ЕУ	30
3.3 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ	33
4. ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ	36
4.1. ПРАВНИ ПОСЛОВИ	36
4.2 ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ИМОВИНОМ ПРЕДУЗЕЋА	37
4.3. ОПШТИ ПОСЛОВИ	39
4.4. ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“	40
4.4.1 ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“	40
4.4.2 ОДРЕЂИВАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“	41
4.4.3 УПИС ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА И ВОДНИХ ОБЈЕКТА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	41
5. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ	43
5.1 ПРИХОДИ	43
5.1.1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	43
5.1.2 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	47
5.1.3 ОСТАЛИ ПРИХОДИ	47
5.2 РАСХОДИ	49
5.2.1 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	49
5.2.2 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	50
5.2.3 ОСТАЛИ РАСХОДИ	50
5.2.4 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	50

5.3 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ – ТРОШКОВИ И УЛАГАЊА	53
5.4 РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА	55
5.5 ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА	55
6. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА.....	60
6.1 УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ	60
6.2 ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ У ВОДОПРИВРЕДИ	60
6.2.1 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА И ДРУГИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА	60
6.2.2 СИСТЕМИ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ – ПРОГРАМ АБУ-ДАБИ ФОНД.....	61
7. ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	62
8. ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ И КОРИСНИЦИМА	64
8.1 ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ	64
8.2 ОДНОСИ С КОРИСНИЦИМА.....	64
9. ПРИЛОЗИ	65

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈВП „Воде Војводине“) основала је Скупштина АП Војводине Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању јавног предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине („Службени лист АПВ“ бр. 7/2002 и 2/2010).

Предузеће је уписано у регистар решењем Трговинског суда у Новом Саду, бр. I Фи. 2146/2002 од 11.06.2002. године, а преведено у Регистар привредних субјеката решењем Агенције за привредне регистре бр. БД 5881/2005 од 21.03.2005. године.

Правни положај и статус ЈВП „Воде Војводине“ регулисан је Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Службени лист АПВ“ бр. 53/2016 и 8/2019) и Статутом ЈВП „Воде Војводине“ од 10.01.2017. године, са изменом овог статута од 27.03.2019. године и допуном истог од 27.02.2020. године.

Аутономна покрајина Војводина је оснивач ЈВП „Воде Војводине“ са уделом у основном капиталу од 100%.

ЈВП „Воде Војводине“ је организовано као јединствена целина са организационим деловима утврђеним Правилником о организацији и систематизацији послова, чија је шема дата на страни 3 Извештаја.

ЈВП „Воде Војводине“ има статус правног лица које обавља делатност од општег интереса, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.

ЈВП „Воде Војводине“ послује у форми јавног предузећа.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ од општег интереса утврђена Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ је:

- Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- Уређење и коришћење вода;
- Заштита вода од загађивања.

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ према Уредби о класификацији делатности („Службени гласник РС“, бр. 54/2010) је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром делатности: 71.12.

ЈВП „Воде Војводине“ обавља и делатност шумарства и сече дрвећа, рибарства и аквакултуре, техничког одржавања и развоја државних водних путева на територији АП Војводине, инвеститорске послове, научна истраживања и развој, под условом да то не омета извршавање горе наведених делатности.

1.2 УПРАВЉАЊЕ У ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

Органи управљања у ЈВП „Воде Војводине“ су Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор има три члана, од којих је један члан представник запослених у ЈВП „Воде Војводине“.

Чланове Надзорног одбора именovala је Покрајинска влада, у следећем саставу:

- Председник - мр Ласло Фехер, магистар техничких наука из области саобраћаја, именован је Решењем бр. 023-36/2018 од 18.07.2018. године;
- Члан - Андреј Константиновић, дипломирани инжењер пољопривреде (представник запослених), именован је Решењем бр. 023-36/2018 од 18.07.2018. године;
- Члан - Гордана Ћук, дипломирани економиста – мастер, именована је Решењем бр. 023-21/2017 од 22.03.2017. године.

Срђан Кружевић, мастер економиста, именован је за вршиоца дужности директора ЈВП „Воде Војводине“ решењем Покрајинске владе бр. 02-151/2020 од 12.11.2020. године, а за директора овог јавног водопривредног предузећа именован је решењем Покрајинске владе бр. 022-668/2021 од 05.01.2022. године.

1.3 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ У ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

ЈВП „Воде Војводине“ је организовано као јединствена целина са организационим деловима утврђеним Правилником о организацији и систематизацији послова.

Послове из своје делатности ЈВП „Воде Војводине“ обавља кроз рад организационих делова. Организациони делови су образовани према потребама и захтевима процеса рада, у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова.

Основни организациони делови ЈВП „Воде Војводине“ су сектори. У оквиру сектора образоване су службе и радне јединице, у оквиру служби одељења, а у оквиру радних јединица секције, као унутрашњи организациони делови.


Ради организовања и руковођења процесом рада у организационим деловима ЈВП „Воде Војводине“, утврђују се следећи руководећи послови:

1. Извршни директор;
2. Помоћник директора за техничке послове;
3. Помоћник директора за развој;
4. Помоћник директора за хидросистем Дунав-Тиса-Дунав;
5. Помоћник директора за економске и финансијске послове;
6. Помоћник директора за правне и опште послове;
7. Руководилац службе;
8. Шеф радне јединице;
9. Руководилац одељења.

Руководећим пословима сматрају се и послови:

1. Саветника директора;
2. Шефа кабинета директора;
3. Извршног координатора у сектору.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Слика 1: Организациона шема ЈВП „Воде Војводине на дан 31.12.2021. године

1.4 ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Годишњим програмом пословања за 2021. годину, ЈВП „Воде Војводине“ планирало је укупно 487 запослених, од чега 447 на неодређено време и 40 запослених на одређено време. Број запослених планиран је у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 66/2020).

Динамика запослених (одлив и пријем кадрова) у ЈВП „Воде Војводине“ за период 01.01-31.12.2021. године, дата је и уједно образложена у табели 1.4.1, као саставном делу Извештаја. Ова табела обухвата приказ одлива кадрова и пријема кадрова за наведени период, на начин да садржи већ образложене податке са коначним стањем на дан 31.12.2021. године, од 430 запослених на неодређено време и 42 запослена на одређено време.

Према датој табели, укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 31.12.2021. године износио је 472, што је за 15 мање у односу на планиран и одобрен укупан број од 487 запослених у 2021. години.

Број од 430 запослених на неодређено време, на дан 31.12.2021. године, за 17 је мањи од дозвољеног максималног броја (447) ових запослених. Овим бројем обухваћена су 428 запослена у активном радном односу и 2 запослена којима мирују права из радног односа (због обављања јавне функције).

Број од 42 запослена на одређено време на дан 31.12.2021. године обухвата вршиоца дужности директора ЈВП „Воде Војводине“ (именованог на ову функцију решењем Покрајинске владе бр. 02-151/2020 од 12.11.2020. године), 36 запослених по основу привремено повећаног обима посла, 1 запосленог по основу члана 37. став 4. тачка 5. Закона о раду (радни однос на одређено време са незапосленим лицем до стицања једног од услова за старосну пензију), као и 4 запослена који су замена за одсутне запослене, до њиховог повратка на рад (2 замене за одсутне до повратка са породилшког одсуства, 1 замена за запосленог који је на вишемесечном континуираном боловању и 1 замена за запосленог који је у мировању радног односа због обављања јавне функције). За ових 4 запослених који су замена, зараде се исплаћују из обезбеђених средстава Предузећа, будући да истовремено, према 4 привремено одсутних, Предузеће нема никаквих финансијских обавеза због основа њиховог одсуствовања (породилшко одсуство, односно боловање преко 30 дана и мировање права и обавеза из радног односа).

У периоду 01.01-31.12.2021. године, радни однос је престао укупно 61 запосленом, од којих је 27 радило на неодређено време (1 преминули, 20 одлазака у пензију и 6 споразумних раскида радног односа), а 34 запослених на одређено време (2 због споразумног престанка радног односа пре истека уговора о раду, 4 због истека периода замене, 7 због заснивања радног односа на неодређено време, по добијеној сагласности Републичке комисије, 16 због истека уговора о раду по основу привремено повећаног обима посла, 1 због истека уговора о раду у својству приправника и 4 због отказа уговора о раду од стране послодавца).

У периоду 01.01-31.12.2021. године, радни однос је засновало укупно 47 запослених, од којих је 11 запослено на неодређено време (1 на основу споразума закљученог у смислу члана 4. став 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање..., која је била на снази до 31.12.2020. године, а 10 на основу добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање... („Сл. гласник РС“ бр. 159/2020) која је на снази од 01.01.2021. године), а 36 запослено на одређено време (33 по основу привремено повећаног обима посла и 3 као замена за одсутне запослене, до њиховог повратка на рад).

У периоду 01.01-31.12.2021. године, ван радног односа, једнократно је, крајем јула 2021. било ангажовано 1 стручно лице (стални судски вештак из области саобраћаја) по основу уговора о делу, ради процене вредности 1 службеног путничког возила, за потребе расхода тог основног средства.

Табела 1.4.1: Динамика запослених у 2021. години

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2020. године	446 (444 активан р. о. + 2 запослена у статусу мировања р.о.)			40 (в.д директора + 32 запосл. по основу прив. повећ. обима посла + 1 приправник на одређено време + 1 запослени по чл 37. ст. 4. тач. 5. Закона о раду + 5 замена до повратка привремено одсутних запослених)			0		
	Одлив кадрова 01.01.-31.03.2021.	6			9			0		
1.		5 одласка у пензију			1 по споразумном престанку радног односа на одређено време, пре истека уговора о раду					
2.		1 преминуо			2 због истека периода замене одсутних запослених					
3.		1 прелазак у статус мировања радног односа			1 престанак радног односа по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности					
4.					5 престанак радног односа због истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла					
	Пријем од 01.01.-31.03.2021.	3			14			0		
1.		1 као реализација споразума закљученог у смислу члана 4. став 2. Уредбе која је била на снази до 31.12.2012. г., а у оквиру утврђеног максималног броја запослених на неодређено време			12 по основу привременог повећања обима посла					
2.		2 као реализација добијене сагласности у смислу (нове) Уредбе која је на снази од 01.01.2021. г.			2 као замена за одсутне запослене, до повратка из мировања р.о.					
	Стање на дан 31.03.2021. године	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		443	136	307	45	15	30	0		
	Одлив кадрова 01.01.-30.06.2021.	11			20			0		
	Одлив кадрова 01.04.-30.06.2021.	5			11			0		
1.	навести основ	4 одласка у старосну пензију			4 отказа уговора о раду					
2.		1 споразумни престанак радног односа			4 због истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла					
3.					2 престанка радног односа по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности					
4.					1 споразумни престанак радног односа на одређено време, пре истека уговора о раду					
	Пријем од 01.01.-30.06.2021.	5			20			0		
	Пријем од 01.04.-30.06.2021.	2			6			0		
1.	навести основ	2 као реализација добијене сагласности у смислу (нове) Уредбе која је на снази од 01.01.2021. г.			6 по основу привременог повећања обима посла					
	Стање на дан 30.06.2021. године	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		440	137	303	40	14	26	0		
	Одлив кадрова 01.01.-30.09.2021.	19			26			1		
	Одлив кадрова 01.07.-30.09.2021.	8			6			1		
1.	навести основ	6 одласка у пензију			1 престанак радног односа по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности			1 по уговору о делу		
2.		1 споразумни престанак радног односа			1 престанак радног односа пре истека периода замене (привремено одсутног којем је споразумно престао р.о. пре истека периода мировања)					
3.		1 споразумни престанак радног односа пре истека мировања р.о.			4 због истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла					
	Пријем од 01.01.-30.09.2021.	7 (3* + 2 ** + 2***)			27 (14* + 6** + 7***)			1		
	Пријем од 01.07.-30.09.2021.	2			7			1		
1.	навести основ	2 као реализација добијене сагласности у смислу (нове) Уредбе која је на снази од 01.01.2021. г.			7 по основу привременог повећања обима посла			1 по уговору о делу		
	Стање на дан 30.09.2021. године*	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		434	134	300	41	13	28	0		
	Одлив кадрова 01.01.-31.12.2021.	27			34			0		
	Одлив кадрова 01.10.-31.12.2021.	8			8			0		
1.	навести основ	5 одласка у пензију (1 старосна пензија + 3 превремене стар. пензије + 1 инвалидска пензија)			3 престанка радног односа по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности					
2.		3 споразумна престанка радног односа			3 због истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла					
3.					1 због истека уговора о раду у својству приправника					
4.					1 због истека периода замене одсутног запосленог					
	Пријем од 01.01.-31.12.2021	11			36			1		
	Пријем од 01.10.-31.12.2021.**	4			9			0		
1.	навести основ	4 као реализација добијене сагласности у смислу Уредбе која је на снази од 01.01.2021. г.			8 по основу привременог повећања обима посла					
2.					1 као замена за одсутну запослену, до повратка са боловања					
	Стање на дан 31.12.2021. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		430	135	295	42	13	29	0		

1.5 ИМОВИНА

Према Покрајинској скупштинској одлуци о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад, имовину Предузећа чине право својине на покретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину ЈВП „Воде Војводине“ у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.

Право својине на покретним стварима које користи у свом пословању, ЈВП „Воде Војводине“ је стекло ступањем на снагу Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013 и 105/2014), 6. октобра 2011. године.

Влада АП Војводине, која врши оснивачка права, одлучила је 2015. године да у капитал ЈВП „Воде Војводине“ не улаже непокретну имовину на којој је до ступања на снагу Закона о јавној својини право коришћења имало ово јавно предузеће (пословне зграде и друге непокретности које нису добра од општег интереса), као и да се на овој непокретној имовини Предузећа упише јавна својина Покрајине.

С тим у вези, дописом Управе за имовину АПВ, бр. 135-46-418/2015 од 08.06.2017. године, ЈВП „Воде Војводине“ је обавештено да је потребно да све објекте на којима је АП Војводина стекла право јавне својине, искњижи из својих пословних књига, ради увођења истих објеката у пословне књиге које води надлежни орган Покрајине. Тим поводом, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ донео је 27.07.2017. године Одлуку о искњижењу објеката, и то 11 објеката који се воде у пословној евиденцији овог јавног предузећа, а које исто користи у оквиру свог пословања (пословне зграде радних јединица Оџаци, Бечеј, Сомбор и помоћне зграде Радне јединице Зрењанин – Секције Вршац, као и помоћни објекти у Бечеју и Бачком Моноштору).

ЈВП „Воде Војводине“ је наставило да користи наведене објекте на основу Уговора о коришћењу непокретности под бр. 46-644/2017 од 01.06.2018. године, који је закључило са надлежним органом Покрајине, а у складу са чланом 19. Закона о јавној својини.

ЈВП „Воде Војводине“ у складу са Законом о водама управља водним објектима и водним земљиштем у јавној својини, који према Закону о јавној својини, не улазе у капитал овог јавног водопривредног предузећа (члан 42. став 4. Закона).

Оснивачки акт ЈВП „Воде Војводине“ није усклађен са Законом о јавној својини, па су и у 2021. години водни објекти на којима Предузеће има право управљања, исказани као основни капитал Предузећа.

1.6 ТЕРИТОРИЈА УПРАВЉАЊА

ЈВП „Воде Војводине“, које је основано за обављање водне делатности на територији АП Војводине, управља водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама I реда и водним објектима за одводњавање, који су у јавној својини и брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању. Предузеће управља и бранама са акумулацијама, преводницама на каналима и системима за наводњавање који су у јавној својини, осим објектима које су правна лица изградила за своје потребе.

ЈВП „Воде Војводине“ својом делатношћу покрива територију АП Војводине настањену са око 2 милиона становника и површином од 21.506 km².

Близу 46% површине АП Војводине налази се испод нивоа великих вода у рекама, а 1,84 милиона ha или 85% површине угрожено је површинским и подземним водама.

Око 1,0 милион ha плодног земљишта, 260 насеља и 1,2 милиона становника угрожени су од 1% велике воде. Процурењем и ерозијом је угрожено око 70 локалитета. Укупна дужина одбрамбених насипа износи 1.432,75 km.

1.7 ФИНАНСИРАЊЕ ВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Према Закону о водама, водна делатност је делатност од општег интереса, која обухвата уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, уређење и коришћење вода и заштиту вода од загађивања (послови изградње, одржавања и управљања регулационим и заштитним водним објектима, водним објектима за одводњавање и наводњавање у јавној својини, спровођење одбране од поплава и остали послови од општег интереса).

Средства за финансирање водне делатности односно послова од општег интереса, обезбеђују се из:

- буџета Републике Србије,
- буџета Аутономне Покрајине,
- накнада за воде,
- концесионе накнаде,
- осталих извора.

Накнаде за воде су јавни приход и чине их:

1. накнаде за коришћење вода,
2. накнада за извађени речни нанос,
3. накнаде за одводњавање,
4. накнаде за коришћење водних објеката и система,
5. накнаде за испуштене воде.

Финансирање радова и активности по Програму пословања ЈВП за 2021. годину, вршило се из:

- буџета АПВ,
- буџета Републике Србије,
- буџета јединица локалних самоуправа,
- средстава донација ЕУ кроз: ИНТЕРПЕГ ИПА програме прекограничне сарадње, ERASMUS+ програм, програм HORIZON 2020,
- сопствених средстава.

Средства из буџета АП Војводине обезбеђују се од:

- а. Наплаћених накнада које се евидентирају у Буџетском фонду за воде АПВ, а распоређују се по основу Годишњег програма коришћења средстава. Вредност радова и појединачне позиције утврђени су Уговором са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
- б. Давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини која се користе на основу Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, са циљем реализације радова на одводњавању посебно угрожених подручја и радова на изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању насипа који су у функцији одбране од поплава.

Средства из буџета Републике Србије обезбеђују се за финансирање послова међународне сарадње.

Средства из буџета јединица локалних самоуправа, као учешће у заједничком финансирању, коришћена су за радове на побољшању функционалности система за одводњавање.

Средства донација ЕУ, коришћена су за (су)финансирање реализације пројеката из ИНТЕРПЕГ ИПА програма прекограничне сарадње, ERASMUS+ програма, програма HORIZON 2020.

Сопствена средства су наплаћена средства од накнада која закључно са 2010. годином чине приход ЈВП „Воде Војводине“ према раније важећем Закону о водама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 53/93 и 54/96), приходи од издавања водних аката, приходи од стручног надзора над радовима који су финансирани средствима Абу Даби фонда, приходи од продаје производа и услуга, приходи од закупа, као и средства од рефундације режијских трошкова и финансијски приходи.

2. ПРОГРАМИ РАДОВА У 2021. ГОДИНИ

Активности ЈВП „Воде Војводине“ у 2021. години одвијале су се у складу с Годишњим програмом пословања за 2021. годину, а на основу закључених уговора са Оснивачем, добављачима добара и услуга и извођачима радова.

Динамику уговарања послова и степен реализације планираних активности диктирали су темпо и обим прилива средстава Буџетског фонда за воде АПВ, Буџета АПВ, Буџета РС, локалних самоуправа, као и фондова ЕУ.

- 1. Одржавање система за одводњавање:** Годишњим програмом пословања за 2021. годину планирано је да се изведу радови у вредности од 1,37 милијарди динара, чија реализација се финансира средствима Буџетског фонда за воде АПВ. Уговори са извођачима радова су закључени у априлу, новембру и децембру 2021. године, а рок за завршетак послова је 31.03.2022. године. До 31.12.2021. године изведени су радови у вредности 1,06 милијарди динара. Из каналске мреже уклоњено је 111,467 m³ муља и 20.201.301 m² вегетације.
- 2. Суфинансирање – радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по Конкурсу за 2021. годину:** Годишњим програмом пословања за 2021. годину планирано је да се изведу радови у вредности 592,8 милиона динара, чија реализација се финансира средствима Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Конкурси су завршени у IV кварталу 2021. године. Закључени су уговори са 36 локалних самоуправа. Уговори са извођачима радова укупне вредности 595 милиона динара су закључени у III и IV кварталу 2021. године. До 31.12.2021. изведени су радови у вредности од 453 милиона динара и уређено је 472 km каналске мреже. Рок за завршетак радова је 30.06.2022. године
- 3. Суфинансирање – радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по Конкурсу за 2020. годину – пренете обавезе:** Конкурс за доделу средстава Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта је окончан у II кварталу 2020. године. Уговорено је извођење радова у вредности 630,21 милиона динара. До краја 2020. године извршени су радови у вредности од 590,37 милиона динара, а до 15.05.2021. године уговорени радови су реализовани у целости. У оквиру ове позиције уређено је 1.200,43 km каналске мреже.
- 4. Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода:** Годишњим програмом пословања за 2021. годину планирано је да се у оквиру ове позиције изведу радови у вредности 356,4 милиона динара, а чија реализација се финансира средствима Буџетског фонда за воде АПВ. До 31.12.2021. изведени су радови у вредности 347,81 милиона динара.
- 5. Одбрана од поплава:** Годишњим програмом пословања за 2021. годину, за ову позицију планирана су средства у износу 35,68 милиона динара у оквиру Програма Буџетског фонда за воде АПВ. Током 2021. године спроводила се одбрана од поплава од спољних вода на Дунаву, Тиси, Сави, Тамишу, Брзави, Нери, Надели, Каналу Хс ДТД, као и на брани Велико Средиште. Трошкови спровођења одбране од поплава су 1,61 милиона динара.
- 6. Радови на репродукцији шума:** За ову намену годишњим програмом пословања за 2021. годину планирана су средства у износу од 24 милиона динара. У току 2021. године изведени су радови у вредности 23,73 милиона динара. Пошумљено је укупно 45,95 ha. Уз појас канала Хс ДТД извршено је пошумљавање на површини од 53,45 ha ради подизања ветрозаштитних шума.
- 7. Радови на реконструкцији шумско-заштитног појаса:** Годишњим програмом пословања за ову намену планирана су средства у износу 10 милиона динара. Вредност реализованих радова и активности на реконструкцији шумско-заштитног појаса у току 2021. године износи 8,12 милиона динара, пошумљено је укупно 9,70 ha.
- 8. Радови на одржавању и функционисању Хс ДТД:** Годишњим програмом пословања за 2021. годину предвиђено је да се изведу радови у вредности 576,55 милиона динара. Вредност реализованих радова и активности на одржавању и функционисању Хс ДТД на дан 31.12.2021. године износи 371,71 милиона динара. У 2021. години уклоњено је 239.845,00 m³ седимента из каналске мреже и покошено 11.566.602,00 m² сувоземне и 3.336.575,80 m² подводне вегетације.

9. **Регулационо-санациони радови:** За ову намену Годишњим програмом пословања за 2021. годину планирана су средства у износу од 54 милиона динара. Уговорени су радови у вредности од 53,7 милиона динара. До 31.12.2021. године извршени су радови у вредности од 46,2 милиона динара, односно 86% од уговорене вредности радова.
10. **Инвестиционо одржавање регионалних система и малих брана:** Годишњим програмом пословања за 2021. годину планирано је да се изведу радови у износу 53,99 милиона динара, чија се реализација финансира средствима Буџетског фонда за воде АПВ. Уговори са извођачима радова су закључени у априлу 2021. године, а рок за њихов завршетак је 31.03.2022. До 31.12.2021. године извршени су радови у вредности од 39,17 милиона динара.
11. **Изградња, реконструкција и санација регионалних система и водних објеката:** Изменама бр. 3 Годишњег програма пословања за 2021. годину, на које је Покрајинска влада дала сагласност 03.11.2021. године, планирано је да се до краја 2021. године изведу радови у вредности од 405,09 милиона динара.

До 31.12.2021. године уговорени су радови у вредности 350 милиона динара, од чега је реализовано прикључење објеката на дистрибутивни систем електричне енергије у вредности 28,1 милиона динара, што подразумева изградњу далековода и трафо станица и пратеће активности.
12. **Системи за наводњавање – Програм Абу Даби фонд:** У 2020. години уговорено је извођење 10 нових пројеката из Програма Абу Даби фонда у вредности 13,32 милиона евра. До 31.12.2021. извршени су радови у вредности 8,72 милиона евра.
13. **Хаваријска загађења:** У 2021. години није било интервенција на санацији хаваријских загађења.
14. **Активности у међународној сарадњи:** Послови и задаци из области међународне сарадње који су од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде поверени ЈВП „Воде Војводине“ уговором за 2020. и 2021. годину, у вези билатералне сарадње са Мађарском и Румунијом, трилатералне сарадње са Мађарском и Републиком Хрватском и дела мултилатералне сарадње, реализовани су у вредности од 15,51 милиона динара закључно са новембром 2021. Реализовани, а ненаплаћени послови из децембра 2021. биће обрачунати и достављени на исплату ресорном Министарству у 2022. години на основу важећег уговора.
15. **Заштићена природна добра:** Реализоване су активности на чишћењу и уништавању инвазивних врста у границама заштићеног подручја Парка природе „Јегричка“ у вредности 360 хиљада динара, које су финансиране средствима буџета општине Темерин.

Ради унапређења туристичке понуде Парка природе „Јегричка“ реализоване су активности у оквиру пројекта „Вода за живот“ у вредности 540 хиљада динара.

У марту извршено је порибљавање риболовних вода ПП „Јегричка“ са 500 kg и ПП „Бељанска бара“ са 600 kg шаранске млађи у вредности 544,5 хиљада динара (ова активност је била предвиђена Годишњим програмом пословања за 2020. годину).

У новембру је извршено је порибљавање риболовних вода ПП „Јегричка“ са 500 kg рибље млађи у вредности 247,5 хиљада динара и „Бељанска бара“ са 600 kg рибље млађи, чија је вредност 297 хиљада динара.

Продато је 342 годишњих дозвола за рекреативни риболов у заштићеним подручјима Паркова природе „Јегричка“ и „Бељанска бара“, у вредности од 1,37 милиона динара. Од продаје дозвола остварен је приход у износу од 1 милион динара.

Од продатих улазница, едукативних часова и вожње катамараном остварени су приходи у износу од 321,44 хиљада динара.
16. **Рибарство:** До 31.12.2021. године продато је 8.888 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 25 дозвола за привредни риболов и 2 дозволе за риболов бућком. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 42,44 милиона динара.

Извршено је порибљавање са 13,95 t рибље млађи, чија је вредност 6,9 милиона динара на деловима рибарских подручја Срем, Банат и Бачка. Рибочуварска служба остварила је 3.314 контрола. Контролисано је укупно 10.550 лица. Заплењено је 78.851 метара мрежа и већа количина осталог и импровизованог алата.

17. Пројекти суфинансирани средствима донација: У 2021. години ЈВП је у оквиру два пројекта из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње, једног пројекта из програма ERASMUS+ и једног пројекта из програма Horizon2020, реализовало следеће активности:

У оквиру стратешког пројекта из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија „Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју“ (BEGA), изведени су радови у вредности 1,02 милиона евра (реконструкција хидрокомплекса Клек и Српски Итебеј), чиме је овај посао чија је уговорена вредност 2,06 милиона евра окончан (у 2020. години изведени су радови у вредности 1,04 милиона евра).

У оквиру пројекта Phy2Climate (Horizon2020) уговорено је извођење грађевинских радова на припреми терена за пилот пројекат у вредности од 6,05 милиона динара, који су реализовани у целости.

У оквиру пројекта WetlandRestore из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија реализоване су следеће услуге: израда идејног плана рестаурације 3 пилот подручја - Засавица, Бара Трсковача и Јегричка у вредности 7,84 милиона динара, израда студије о процени утицаја на животну средину Пројекта ревитализације предметна 3 пилот подручја у вредности 1,76 милиона динара и израда студије процене утицаја на еколошку мрежу за Идејни пројекат ревитализације мочварног екосистема 3 пилот подручја у вредности 7,77 милиона динара. Такође, реализована је и услуга екстерног менаџмента набавки у оквиру Пројекта (по ПРАГ правилима) у вредности 270 хиљада динара.

Табела 2.2: Преглед радова и активности реализованих у 2021. години

		Средства Буџетског фонда за воде АПВ 2021.			Програм уређења, заштите и коришћења пољ. земљишта АПВ			Други извори финансирања из АПВ			Остали извори финансирања (РС, нивои лок. самоуправе, сопст.ср., ЕУ)			Укупно 2021.		
		Планирано	Реализовано	%	Планирано	Реализовано	%	Планирано	Реализовано	%	Планирано	Реализовано	%	Планирано	Реализовано	%
		1	2	3=2:1	4	5	6=5:4	7	8	9=8:7	10	11	12=11:10	13	14	15=14:13
	ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТА															
1	одржавање система за одводњавање	1.369.439.352	1.060.396.143	77,43%	247.000.000	198.264.445	80,27%	0,00	0,00		415.800.000	254.742.813	61,27%	2.032.239.352	1.513.403.402	74,47%
	- редовно одржавање и функционисање система за одводњавање	1.369.439.352	1.060.396.143	77,43%										1.369.439.352	1.060.396.143	77,43%
	- радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољ. земљишта у 2021. год.				247.000.000	198.264.445	80,27%				345.800.000	254.742.813		592.800.000	453.007.258	76,42%
	- суфинансирање са локалним самоуправама и осталим субјектима										70.000.000			70.000.000	0	
2	одржавање заштитних објеката	392.080.000	349.423.960	89,12%	0	0		5.000.000	0,00	0,00%	24.000.000	23.734.590	98,89%	421.080.000	373.158.549	88,62%
	- редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних објеката и заштита од штетног дејства вода	356.400.000	347.808.310	97,59%										356.400.000	347.808.310	97,59%
	- одбрана од поплава	35.680.000	1.615.650	4,53%										35.680.000	1.615.650	4,53%
	- радови на репродукцији шума										24.000.000	23.734.590	98,89%	24.000.000	23.734.590	98,89%
	- радови на подизању и унапређењу шума							5.000.000	0,00	0,00%				5.000.000	0	0,00%
3	одржавање Хс ДТД	264.579.012	85.714.257	32,40%	0	0		0,00	0,00		58.384.138	1.013.161	1,74%	322.963.151	86.727.418	26,85%
	- трошкови одржавања и функционисања (енергенти, материјални и остали трошкови)	34.000.000	31.351.295	92,21%										34.000.000	31.351.295	92,21%
	- ангажовање трећих лица	145.718.830	53.349.802	36,61%										145.718.830	53.349.802	36,61%
	- санација одбојника у претпристаништу преводнице Брана на Тиси - ТБР	22.974.134		0,00%										22.974.134		
	- суфинансирање са општинама	61.886.048	1.013.161	1,64%							58.384.138	1.013.161	1,74%	120.270.187	2.026.321	1,68%
	УКУПНО	2.026.098.364	1.495.534.360	73,81%	247.000.000	198.264.445	80,27%	5.000.000	0,00	0,00%	498.184.138	279.490.563	56,10%	2.776.282.503	1.973.289.369	71,08%
	ИНВЕСТИЦИОНИ И ДРУГИ РАДОВИ У ВОДОПРИВРЕДИ															
4	- регулационо санациони радови	54.000.000	46.183.440	85,52%										54.000.000	46.183.440	85,52%
5	- радови на реконструкцији и одржавању шумско-заштитног појаса	10.000.000	9.664.092	96,64%										10.000.000	9.664.092	96,64%
6	- инвестиционо одржавање и функционисање водних регионалних система и малих брана	53.999.971	55.217.993	102,26%										53.999.971	55.217.993	102,26%
7	- изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката	360.788.269	17.609.314	4,88%							155.698.735	12.198.735		516.487.005	29.808.049	5,77%
8	- системи за наводњавање (програм Абу Даби Фонд)										3.840.000.000	841.448.013	21,91%	3.840.000.000	841.448.013	21,91%
	УКУПНО	478.788.241	128.674.839	26,88%	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00		3.995.698.735	853.646.748	21,36%	4.474.486.976	982.321.586	21,95%
	ОСТАЛИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ															
10	- припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад	109.747.740	20.225.801	18,43%							4.907.315	3.942.000		114.655.056	24.167.801	21,08%
11	- хаваријска загађења													0	0	

		Средства Буџетског фонда за воде АПВ 2021.			Програм уређења, заштите и коришћења пољ. земљишта АПВ			Други извори финансирања из АПВ			Остали извори финансирања (РС, нивои лок. самоуправе, сопст.ср., ЕУ)			Укупно 2021.		
		Планирано	Реализовано	%	Планирано	Реализовано	%	Планирано	Реализовано	%	Планирано	Реализовано	%	Планирано	Реализовано	%
		1	2	3=2:1	4	5	6=5:4	7	8	9=8:7	10	11	12=11:10	13	14	15=14:13
12	- Пројекти суфинансирани средствима донација ЕУ (програми INTERREG IPA CBC, HORIZON2020)										264.650.558	249.247.526	94,18%	264.650.558	249.247.526	94,18%
12.1	- Пројекти суфинансирани средствима донација ЕУ (програми INTERREG IPA CBC, HORIZON2020) - донација ЕУ										192.420.064	211.860.397	110,10%	192.420.064	211.860.397	110,10%
12.2	- Пројекти суфинансирани средствима донација ЕУ (програми INTERREG IPA CBC, HORIZON2020) - суфинансирање ЈВП										72.230.494	37.387.129	51,76%	72.230.494	37.387.129	51,76%
13	- активности у међудржавној сарадњи										20.000.000	15.514.251	77,57%	20.000.000	15.514.251	77,57%
14	- заштићена природна добра										360.000	283.817	78,84%	360.000	283.817	78,84%
15	- рибарство										27.098.000	31.964.154	117,96%	27.098.000	31.964.154	117,96%
16.1	-исплата накнада за земљиште при озакоњењу водних објеката	990.000	0	0,00%										990.000		
16	-Трошкови експропријације за потребе изградње водних објеката на територији АПВ	600.000	600.000	100,00%							344.644.960	2.794.796	0,81%	345.244.960	3.394.796	0,98%
17	- функционисање ЈВП	1.298.189.789	1.197.267.487	92,23%	0	0		0,00	0,00		0	0		1.298.189.789	1.197.267.487	92,23%
17.1	трошкови зарада	834.166.590	730.021.865	87,52%										834.166.590	730.021.865	87,52%
17.2	трошкови издавања водних решења за физичка лица	69.500.000	88.316.535	127,07%										69.500.000	88.316.535	127,07%
17.3	трошкови и уплаћања у функционисање	394.523.199	378.929.087	96,05%										394.523.199	378.929.087	96,05%
	УКУПНО	1.409.527.529	1.218.093.288	86,42%	0	0		0,00	0,00		661.660.833	303.746.543	45,91%	2.071.188.363	1.521.839.831	73,48%
	СВЕГА ПЛАНИРАНО ЗА 2021.	3.914.414.134	2.842.302.487	72,61%	247.000.000	198.264.445	80,27%	5.000.000	0,00	0,00%	5.155.543.707	1.436.883.854	27,87%	9.321.957.841	4.477.450.786	48,03%

Табела 2.3: Реализација преузетих обавеза из претходних година у 2021. години

ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		Средства Буџетског фонда за воде АПВ до 2020. године.			Програм уређења, заштите и коришћења пол. земљишта АПВ			Други извори финансирања из АПВ			Остали извори финансирања (РС, нивои лок. самоуправе, сопст. ср., ЕУ)			Укупно		
		Плани-рано	Реализо-вано	Реализ.: План. %	Плани-рано	Реализо-вано	Реализ.: План. %	Плани-рано	Реализо-вано	Реализ.: План. %	Плани-рано	Реализо-вано	Реализ.: План. %	Плани-рано	Реализо-вано	Реализ.: План. %
1	Двојно суфинансирање са општинама (пренос из 2020 год.)										3.397.592	3.394.559	100%	3.397.592	3.394.559	99,91%
2	- израда техничке документације за потребе изградње система за наводњавање на подручју Војводине и даљу реализацију програма финансирања ових радова преко АДФ (пренос из 2017.)	44.660.374	10.639.024	23,82%										44.660.374	10.639.024	23,82%
3	- припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад (пренос из 2016. год.)	10.152.000	816.000	8,04%										10.152.000	816.000	8,04%
4	-Редовно одржавање и функционисање система за одводњавање (пренос из 2020. год.)	170.443.584	170.443.584	100,00%										170.443.584	170.443.584	100,00%
5	-Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних објеката и заштита од штетног дејства вода (пренос из 2020. год.)	28.178.403	28.001.635	99,37%										28.178.403	28.001.635	99,37%
6	-Регулационо- санациони радови (пренос из 2020. год.)	1.455.557	1.455.557	100,00%										1.455.557	1.455.557	100,00%
7	-Функционисање ЈВП Воде Војводине (пренос из 2020. год.)	30.000.000	28.997.362	96,66%									#!	30.000.000	28.997.362	96,66%
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА		284.889.919	240.353.162	84,37%	0	0	0,00%	0	0		3.397.592	3.394.559	99,91%	288.287.511	243.747.721	84,55%

2.1 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Програм радова за 2021. годину утврђен је на основу процењене наплате накнаде за одводњавање у износу од 1,369 милијарди динара, што представља 35% износа потребног обима радова на редовном одржавању на годишњем нивоу (100% износи 3,94 милијарди динара) и није довољно за адекватну заштиту од унутрашњих вода пољопривредних површина и других добара на водном подручју.

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање, с обзиром на недовољност средства, обухвата приоритетне и хитне радове на каналској мрежи и објектима, ради обезбеђивања функционисања система за одводњавање (измуљење каналске мреже, разастирање нових и старих депонија ради побољшања ефеката одводњавања, уништавање штетне биљне вегетације тарупирањем и редовно одржавање и санацију мостова и пропуста који се налазе на каналској мрежи).

Приоритет су и даље радови на чишћењу биљне вегетације (кошење, тарупирање, изношење трске из канала специјализованом механизацијом), а на деловима система за одводњавање на којима су изведени предметни радови постигнут је бољи ефекат одводњавања. Такође, остварен је и задовољавајући ефекат на сузбијању биљне вегетације третирањем хемијским средствима након тарупирања, а избор средстава и механизације је извршен у сарадњи са стручњацима Пољопривредног факултета у Новом Саду.

У циљу омогућавања корисницима да воду из двонаменских канала (канални чија је сврха првенствено одводњавање, али у сушним периодима могу да се користе и за довод воде за наводњавање), користе за наводњавање, извршено је њихово измуљивање и уклањање биљне вегетације.

У периоду 01.01-31.12.2021. године из каналске мреже система за одводњавање у оквиру редовног одржавања уклоњено је 111.467 m³ муља, извршено је разастирање 169.161 m³ муља (заједно са старим депонијама) и уклоњено 20.201.301 m² биљне вегетације.

РАДОВИ НА КАНАЛСКОЈ МРЕЖИ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ИЗ ПРОГРАМА ХМО (ПРИЈЕМНИЦИ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА У КАНАЛСКУ МРЕЖУ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ)

У оквиру Програма ХМО, изведени су радови у вредности 199,15 милиона динара, што представља 40% од планираних 497 милиона динара.

Због испуштања употребљених вода у хидромелиорационе канале од стране загађивача потребно је радити њихово појачано одржавање ради одржавања каналске мреже у функционалном стању. Највећи део радова је изведен на планским водним јединицама „Бачка Врбас“, „Шајкашка Нови Сад“, „Горњи Банат Кикинда“, „Источни Срем“, „Босут“.

Потрошња електричне енергије је 84% од планиране због повољније хидролошке ситуације за одводњавање, па су пумпе мање укључиване.

У табели у наставку дат је преглед планираних, уговорених и извршених радова на одржавању и функционисању система за одводњавање у 2021. години.

Табела 2.1.1: Реализација Програма одржавања и функционисања система за одводњавање у периоду I – XII 2021.

	Позиција	План	Уговорено до 31.12.2021.	Реализација I – XII 2021.	4 : 2
	1	2	3	4	5
1	Радови на ДКМ (посебни радови, црпне станице и Х. И.)	768.039.352,80	727.621.548,14	774.149.334,82	96%
2	ХМО	497.000.000,20	483.290.676,00	199.115.281,36	40%
3	Електрична енергија за црпне станице	104.400.000,00	104.400.000,00	87.131.526,05	84%
	Σ	1.369.439.352,00	1.315.312.224,14	1.060.396.143,23	75%

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду дат је у табели Прилог бр. 1, на странама 66 и 67 Извештаја.

РАДОВИ НА КАНАЛСКОЈ МРЕЖИ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА АПВ И ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

За 2020. годину Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је спровео конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП спровело поступке јавне набавке ради закључења уговора са извођачима радова. У реализацији Програма учествовало је 37 градова и општина.

Уговорени су радови у вредности 630,21 милиона динара, а рок за њихову реализацију био је 15.05.2021. Планирано је уређење 1.200,43 km каналске мреже.

Радови у вредности 630,21 милиона динара (од чега 590,37 милиона динара у 2020.), су извршени у целости у уговореном року и уређено је 1.200,43 km каналске мреже на територији АПВ (1.152 km у 2020. години).

Табела 2.1.3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2020.

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2020. суфинансирање са локалним самоуправама	Уговорена вредност	Учешће АПВ	Учешће локалних самоуправа	Извршени радови 2020.	Извршени радови 2021.	(5+6): 2
1	2	3	4	5	6	7	
1	Бачка	267.760.084	111.566.702	156.193.382	262.180.938	5.579.146	100%
2	Банат	268.451.333	111.553.055	156.898.278	262.242.927	6.208.406	100%
3	Срем	93.999.999	39.166.666	54.833.333	65.949.694	28.050.305	100%
	Σ	630.211.416	262.286.423	367.924.993	590.373.559	39.837.857	100%

Табела 2.1.4: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2020. године

Р. б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 31.12.2020. (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2021. години	(3+4):2
1	2	3	4	5	
1	Бачка	384,16	376,40	7,76	100%
2	Банат	728,94	714,30	14,64	100%
3	Срем	87,33	61,10	26,23	100%
	Σ	1.200,43	1.151,80	48,63	100%

Општина Ковин је у новембру 2020. године покренула иницијативу да удружи средства за радове на санацији канала Кр-3-2-1. Општина је издвојила 2.397.592,00 динара, а ЈВП „Воде Војводине“ 2.397.592,00 динара. До 30.09.2021. радови су извршени у целости.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је 18.06.2021. и 02.07.2021. донео Одлуке о опредељењу средстава за радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2021. години за 31 град и општину. У оквиру овог програма планирано је да се уреди 625,15 km каналске мреже на територији АПВ. Спроведене су процедуре јавних набавки за избор извођача, након чега су закључени уговори у вредности 595 милиона динара. До 31.12.2021. извршени су радови у вредности 453 милиона динара и уређено је 472,32 km каналске мреже.

Табела 2.1.5: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2021. године

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2020. суфинансирање са градовима и општинама	Уговорена вредност	Учешће АПВ	Учешће града/ општине	Извршени радови 2021.	Реализација : уговорено
1.	Бачка	229.440.568	95.600.228	133.840.341	167.356.233	73%
2.	Банат	265.011.259	109.536.740	155.474.519	231.155.934	87%
3.	Срем	100.554.115	41.863.015	58.691.100	54.495.092	54%
	Σ	595.005.942	246.999.983	348.005.959	453.007.258	76%

Табела 2.1.6: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2021. године- дужина каналске мреже

Р. б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 31.12.2021. (km)	Реализација : план
1.	Бачка	222,33	162,30	73%
2.	Банат	280,29	243,85	87%
3.	Срем	122,53	66,17	54%
	Σ	625,15	472,32	76%

2.2 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА ХС ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2021. годину планиран је у износу од 576,55 милиона динара. Вредност извршених радова у периоду I–XII 2021. износи 371,71 милиона динара, што представља 64,47% планираног износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 153,97 милиона динара, што представља 104,7% планираног износа. Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, односно управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објекта Хс ДТД - трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Редовни радови на одржавању канала и објекта у периоду I–XII су реализовани у вредности 159,28 милиона динара, што представља 84,66% планираног износа.

Извршени су следећи радови:

- измуљење канала пловном механизацијом,
- кошење траве и трске на обалама канала механизацијом,
- сечење шибља на обалама канала механизацијом,
- сечење шибља на обалама канала ручно,
- сечење дрвећа на обалама канала,
- кошење подводног растиња и трске подводном косачицом,
- кошење траве ручно и
- рад машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима.

Од посебних радова одржавања на каналима у извештајном периоду реализовани су следећи:

- машинско кошење на територији радне јединице Врбас уговорене вредности од 1,99 милиона динара,
- машинско кошење на територији радне јединице Нови Сад у вредности од 1,9 милиона динара,
- машинско кошење на каналима Хс ДТД у радним јединицама Врбас и у секцији Бечеј у вредности од 3,8 милиона динара,
- машинско кошење на територији радне јединице Сомбор у вредности од 1,91 милион динара,
- чишћење слапишта хидроцвора Српски Итебеј у вредности од 10,20 милиона динара,
- грађевински радови на припреми терена за потребе пилот пројекта у оквиру пројекта Phy2Climate у вредности од 6,05 милиона динара,
- грађевински радови на рушењу објекта код Бечеја у вредности 0,4 милиона динара,
- осигурање критичног места насипа канала Врбас – Бездан на десној обали km 7+600 процењене вредности 3,36 милиона динара,
- измуљење канала Јегричка у Змајеву уговорене вредности од 5,41 милиона динара,
- изградња шетне стазе на Јегричкој у Змејеву процењене вредности 2,03 милиона динара.

У току су следећи радови:

- ревитализација канала Врбас–Бездан од km 54+350 до km 55+170 уговорене вредности 50 милиона динара,
- уређење обале канала Банатска Паланка–Нови Бечеј код насеља Јерменовци у вредности од 13,8 милиона динара,
- грађевински радови на чуварницама у радним јединицама Оџаци и Врбас уговорене вредности 2,3 милиона динара,
- радови на заштити бетонских површина бродске преводнице Нови Сад уговорене вредности 4,2 милиона динара,
- обнављање хидромашинске опреме уставе Деспотово уговорене вредности од 6,24 милиона динара,
- замена дрвених одбојника на стубовима предпристаништа бродске преводнице Бране на Тиси уговорене вредности 23 милиона динара,
- санација електричних инсталација БП „Бечеј“ и надоградња апликативног софтвера објекта „Брана на Тиси“ уговорене вредности од 1,2 милиона динара,

- рехабилитација пешачких/инспекционих стаза на територији општине Оџаци поред канала Хидросистема ДТД укупне уговорене вредности 53,3 милиона динара суфинансираних са општином Оџаци,
- рехабилитација пешачких/инспекционих стаза у Кули укупне вредности 11,1 милион динара суфинансиран са општином Кула,
- ревитализација канала Врбас–Бездан од km 55+170 – до km 55+600 укупне вредности 33 милиона динара суфинансираних са градом Сомбор,
- уређење леве обале канала Врбас–Бездан на локалитету Мали Стапар – прва фаза укупне вредности од 10,7 милиона динара суфинансиран са општином Кула,
- санација бродске преводнице у Малом Стапару уговорене вредности 90,5 милиона динара.

Покренута је процедура за уговарање радова на ревитализацији - уређењу леве обале канала Бечеј-Богојево на деоници од km 82+950 до km 83+850 и леве обале канала Сомбор-Оџаци на деоници од km 3+450 до 4+400, процењене вредности 10 милиона динара, а чија реализација ће бити суфинансирана средствима буџета општине Оџаци.

У оквиру ИПА ИНТЕРРЕГ програма прекограничне сарадње са Румунијом (пројекат BEGA - Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју), 30.06.2021. окончани су радови на санацији објеката у Клеку и Српском Итебеју чија је уговорена вредност 2,06 милиона евра. У 2021. години су изведени радови у вредности 1,02 милиона евра, а 1,04 милиона евра у 2020. години.

Детаљан преглед реализованих радова на одржавању и функционисању Хс ДТД дат је у табели у наставку.

Табела 2.2.1: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I – XII 2021.

Опис позиције рада	План за 2021. годину	Извршење I – XII 2021.	% извршења
А. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
А.1. ПРИПРЕМА И НАДЗОР	51.854.458,08	59.292.387,03	114,34%
А.2. ПОГОН	95.194.812,48	94.674.643,04	99,45%
СВЕГА А.	147.049.270,56	153.967.030,07	104,70%
Б. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
Б.1. КАНАЛИ	161.108.844,23	141.284.665,43	87,70%
Б.2. ОБЈЕКТИ	22.477.166,64	15.422.764,02	68,62%
Б.3. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ	4.551.331,76	2.576.735,36	56,61%
СВЕГА Б.	188.137.342,63	159.284.164,81	84,66%
В. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
В.1. КАНАЛИ	40.406.830,26	31.735.310,44	78,54%
В.2. ОБЈЕКТИ	128.286.133,90	21.614.491,20	16,85%
СУФИНАНСИРАЊЕ СА ОПШТИНАМА	61.886.048,26	2.026.321,37	3,27%
СВЕГА В.	230.579.012,42	55.376.123,01	24,02%
Г. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ	1.188.000,00	0,00	0,00%
Д. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	9.600.000,00	3.081.181,60	32,10%
УКУПНО (А+Б+В+Г+Д):	576.553.625,62	371.708.499,49	64,47%

УПРАВЉАЊЕ ВОДНИМ РЕЖИМОМ ХС ДТД

У 2021. години корисницима су пружене услуге у складу са Правилником о начину и условима коришћења Хс ДТД и Правилником о одбрани од поплава, водећи рачуна о потребама корисника и техничким могућностима Хидросистема.

Основни задаци које је ХС ДТД испунио:

- Прихватио је сувишне воде са гравитационог подручја преко детаљне каналске мреже за одводњавање, и спровео је до реципијената Дунава и Тисе;
- Прихватио је и евакуисао спољашње воде из водотока пресечених државном границом. Код наиласка поплавних таласа на Тиси и банатским водотоцима, објекти ХС ДТД су или сепарисали те воде затварањем устава у Падеју, Новом Бечеју и Стајићеву, или су их спроводили на најбољи начин до реципијената;
- Захватио је потребне количине воде из изворишта Дунава и Тисе и довео их до водозавхвата заливних система, рибњака и осталих потрошача воде;
- Омогућио несметано одвијање пловидбе;

- Примео је и разблажио отпадне индустријске и остале загађене воде до нивоа својих техничких могућности.

Анализом биланса вода констатује се следеће:

За снабдевање водом корисницима је испоручено укупно 2,76 милијарди m^3 воде, за следеће намене:

- за рибњаке..... 1.330.000.000 m^3
- за наводњавање..... 70.930.000 m^3
- за пловидбу 8.650.000 m^3
- за разблажење 1.351.000.000 m^3

У 2021. Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав је прихватио и одвео следеће количине воде:

Прихватање страних вода: прихваћено је из Републике Мађарске и Румуније око 1,7 милиона m^3 воде (Бајски канал, Плазовић, Златица, Пловни Бегеј, Стари Бегеј, Тамиш, Брзава, Моравица, Ројга, Караш).

Прихватање мелиоративних вода: са пољопривредног, шумског и осталог земљишта прихваћено је и одведено 454 милиона m^3 воде.

Захватање воде:

- гравитационо1.480 милиона m^3
- пумпање.....72 милиона m^3

Табела 2.2.2: Рад пумпних агрегата ЦС БЕЗДАН II

ЦС БЕЗДАН II - РАД ПУМПНИХ АГРЕГАТА			
Месец	Време рада пумпних агрегата (h)	Просечан проток (m^3/s)	Укупна количина упумпане воде (m^3)
Јануар	260	4,5	4.212.000
Фебруар	86		1.393.200
Март	256		4.147.200
Април	266		4.309.200
Мај	130		2.106.000
Јун	288		4.665.600
Јул	428		6.933.600
Август	400		6.480.000
Септембар	392		6.350.400
Октобар	500		8.100.000
Новембар	350		5.670.000
Децембар	258		4.179.600
	3.614	Σ 2021. год.	58.546.800

1. Црпка Бездан II 3.614 сати, око 58 милиона m^3 ;
2. Црпка Богојево је у овој години радила 742 сата, око 14 милиона m^3 ;
3. Црпка Бечеј је у овој години није радила;
4. Црпка Жабалъ у овој години није радила.

2.3 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА

На територији АПВ у циљу обезбеђења општег интереса у области вода у 2021. години планирано је извођење радова на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних водних објеката, одбрани од поплава, регулационо–санационих и инвестиционих радова на заштитним објектима (детаљан приказ реализације дат је у Прилозима бр. 3, 4, 5, на страницама 70 до 72 Извештаја). Програм радова је дефинисан у складу са потребама водопривреде на подручју АПВ, према техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АПВ.

Програмом су обухваћени радови на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних водних објеката, изградња, реконструкција, регулационо-санациони радови на заштитним водним објектима и додатни радови на интервентном одржавању и ојачању заштитних водних објеката.

2.3.1 РЕДОВНО И ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ И ОЈЧАВАЊЕ ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава. За реализацију Програма у 2021. години планирана су средства у износу од 356,4 милиона динара из Програма Буџетског фонда за воде АПВ.

Уговорени су радови на редовном одржавању у вредности 356,4 милиона динара, а до 31.12.2021. године извршени су радови у износу од 347,81 милиона динара, односно 97,59% од уговорене вредности.

Преглед извршених радова дат је у Прилогу бр. 3 на страни 70 и 71 Извештаја.

Према важећим нормативима и стандардима за редовно одржавање заштитних водних објеката у 2021. години била су потребна средства у износу од 650 милиона динара.

Имајући у виду значај редовног одржавања заштитних водних објеката, а ради њиховог поузданог функционисања, АПВ би морала да за ову позицију обезбеди годишњи износ средстава у складу са дефинисаним нормативима и стандардима, што је и њена законска обавеза.

2.3.2 РЕГУЛАЦИОНО-САНАЦИОНИ РАДОВИ

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2021. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 54 милиона динара, што је укључено у Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“.

Уговорени су радови у укупној вредности од 53,7 милиона динара, а до 31.12.2021. извршени су радови у вредности 46,2 милиона динара, односно 86% уговорене вредности. У Прилогу бр. 5 дат је опис радова, приказ локација објеката на којима су изведени радови, као и вредности уговорених и извршених регулационо–санационих радова, у периоду 01.01-31.12.2021. године.

2.4 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Годишњим програмом пословања за 2021. годину за одбрану од поплава и загушења ледом планирана су средства у износу од 35,68 милиона динара, од тога за спровођење одбране од поплава и леда 32 милиона динара, а за набавку алата, материјала и опреме за одбрану од поплава 3,68 милиона динара.

Ова средства су намењена за спровођење одбране од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наиласка великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем бити потребно обезбедити додатна средства

2.4.1 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ

Одбрана од поплава од спољних вода спроводила се у три периода од 08.01. до 12.01.2021. године (4 дана), од 01.02. до 24.02.2021. године (23 дана) и од 29.12. до 31.12.2021. године (2 дана), укупно 29 дана.

Редовна одбрана се спроводила на Дунаву, Тиси, Сави, Тамишу, Брзави, Нери, Наделе и на ХС ДТД, а ванредна одбрана се спроводила на брани „Велико Средиште“. Одбрана се спроводила на укупно 142,50 km одбрамбене линије.

У периоду од 08.01. до 12.01.2021. године одбрана се спроводила на следећим водотоцима:

- На Тамишу се спроводила редовна одбрана од поплава, на левом и десном насипу, од државне границе до Томашевца од 08.01. до 12.01.2021. године, укупно 4 дана, на 61,64 km.

У периоду од 01.02. до 24.02.2021. године одбрана се спроводила се на следећим водотоцима:

- На левој обали Дунава се спроводила редовна одбрана од поплава, од ушћа канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД) до ушћа Нере, на 1,44 km и од Скореновца до Наделе на 11,33 km, од 14.02. до 18.02, 4 дана.
- На левој обали Тисе се спроводила редовна одбрана на летњем насипу „Ђала“ на 6,21 km и на левообалном тиском насипу на локалитету ЦС „Крстур“ на km 144+650, где су били у току радови на изградњи црпне станице, од 14.02. до 24.02, 10 дана.
- На левој обали Саве се спроводила редовна одбрана од поплава код Кленка и од Прогара до Купинова у два наврата, од 03.02. до 08.02. (5 дана) и од 10.02. до 18.02. (8 дана). Одбрана се спроводила укупно 13 дана на 10,22 km одбрамбене линије.
- На Тамишу се спроводила редовна одбрана од поплава, на левом и десном насипу, од државне границе до Томашевца од 03.02. до 10.02. и од 13.02. до 17.02, укупно 11 дана, на 61,64 km.
- На Брзави се спроводила редовна одбрана од поплава на левообалном и деснообалном насипу од државне границе са Румунијом до ушћа у канал Банатска Паланка–Нови Бечеј (ХС ДТД), од 02.02. до 04.02, 2 дана, на укупно 36,37 km.
- На Нери се спроводила редовна одбрана од поплава од Врачевог Гаја до ушћа у Дунав на десној обали, од 14.02. до 18.02, 4 дана на укупно 7,18 km.
- На левом и десном насипу уз канал Банатска Паланка–Нови Бечеј (ХС ДТД), од уставе Кајтасово до ушћа у Дунав, се спроводила редовна одбрана од 14.02. до 18.02, 4 дана на укупно 12,03 km.
- На левој обали Наделе, од уставе и ЦС „Иваново до ушћа у Дунав, спроводила се редовна одбрана од поплава од 14.02. до 18.02, 4 дана, на 2,3 km.
- На брани са ретензијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку на km 3+800, спроводила се одбрана од 01.02. до 05.02, 4 дана, од тога 3 дана ванредна одбрана, а 1 дан редовна одбрана.

У периоду од 29.12. до 31.12.2021. године одбрана се спроводила на следећим водотоцима:

- На Тамишу се спроводила редовна одбрана од поплава, на левом и десном насипу, од државне границе до Сечња од 29.12. до 31.12.2021. године, укупно 2 дана, на 30,53 km.

Укупни трошкови спровођења одбране од поплава у периоду 01.01-31.12.2021. године на подручју ЈВП „Воде Војводине“, износе 1,61 милиона динара, како је приказано у табели у наставку.

Табела 2.4.1: Трошкови одбране од поплава у 2021. години

Р. Б.	Водопривредно предузеће	Трошкови одбране од поплава (08.01-12.01.2021.)	Трошкови одбране од поплава (01.02-24.02.2021.)	Трошкови одбране од поплава (29.12-31.12.2021.)	Укупно трошкови одбране
1	„Горњи Банат“ Кикинда		145.201,56		145.201,56
2	„Средњи Банат“ Зрењанин	168.085,79	443.895,23	23.926,73	635.907,75
3	„Јужни Банат“ Вршац		189.702,14		189.702,14
4	„Тамиш-Дунав“ Панчево		78.289,82		78.289,82
5	„Ушће“ Бела Црква		90.976,61		90.976,61
6	„Галовица“ Земун		475.571,83		475.571,83
	Укупно:	168.085,79	1.423.637,19	23.926,73	1.615.649,71

2.4.2 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА

У периоду јануар-децембар 2021. године није се спроводила одбрана од поплава од унутрашњих вода.

2.5 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА И МАЛИХ БРАНА

Годишњим програмом за 2021. годину за инвестиционо одржавање регионалних хидросистема и малих брана предвиђена су средства у износу од 50 милиона динара, а Изменама и допунама Годишњег програма пословања бр. 2 у септембру овај износ је повећан на 53,9 милиона динара.

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ.

У периоду 01.01-31.12.2021. године изведени су радови у вредности 39,17 милиона динара. Такође, изведени су и радови у вредности 16,04 милиона динара по уговорима из 2020. године.

Табела 2.5.1: Преглед извршених радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Р. Б.	Назив објекта Регионални хидросистем	Водна јединица	Планирана и уговорена вредност	Извршени радови по уговору из 2020	Извршени радови IV–XII 2021.	Реализација
1	Регионални подсистем Тиса-Палић	Северна Бачка-Суботица	6.311.657	0	5.179.448	82%
2	Регионални подсистем Кикинда и Нови Кнежевац	Горњи Банат-Кикинда	11.179.053	0	11.179.053	100%
3	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	Средњи Банат-Зрењанин	7.257.774	7.562.406	4.564.219	167%
4	Регионални подсистем Надела	Тамиш Дунав-Панчево	12.694.194	5.667.945	8.437.993	111%
5	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош	Бачка- Врбас	7.312.175	1.482.485	6.429.902	108%
6	Регионални подсистем Плазовић	Западна Бачка-Сомбор	1.305.122	285.867	1.148.649	110%
7	Регионални подсистем Ада	Сента-Сента	3.450.016	1.044.982	2.235.044	95%
8	Регионални подсистем Бељанска Бара	Средња Бачка-Бечеј	4.489.979			0%
	Укупно:		53.999.971	16.043.685	39.174.308	102%

2.6 ЗАШТИТА ВОДА

У области заштите вода, у периоду 01.01-31.12.2021. године реализовани су следеће активности и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине. Припремљена је тендерска документација за расписивање јавне набавке за испитивање стања квалитета воде и седимента каналске мреже која је ван програма Агенције у 2021. години, након чега су склопљени уговори са ПМФ Нови Сад за услуге испитивања стања квалитета воде и седимената. Вредност уговорених радова је 5.995.728,00 динара са ПДВ-ом, а посао је реализован у целости.

2. Тренутно се преко „скада“ система, у програму даљинског праћења потрошње воде код обвезника плаћања накнаде, поред два велика обвезника, „Карнекс“ Врбас и „Карлсберг“ пивара Челарево, прати директно захватање воде из бунара и код Фабрике уља „Викторија оил“ Шид, „Водовода“ Рума и „Водовода“ Шид. У сарадњи са фирмом „Индас“ уговорен је обилазак и оспособљавање неисправних уређаја на појединим мерним местима.

3. Веће ангажовање одвијало се на издавању водних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења у домену заштите вода и водоснабдевања. У овом периоду обрађено је 442 предмета (захтева), од тога се 356 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 85 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола. Сваки Извештај о испуњености услова за издавање водних дозвола праћен је изласком на терен и увидом у изведене објекте од стране обрађивача.

4. Настављено је попуњавање Катастра загађивача. Редовно се уносе резултати хемијских анализа отпадних вода и количине захваћених и испуштених вода. Укупно је унето 1.130 хемијских анализа и 1.642 података о количини захваћене и испуштене воде.

5. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2020. годину и аконтација за 2021. годину урађени су у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Уредбом о висини накнаде. За потребе ове активности обезбеђени су сви улазни подаци (количина вода и хемијске анализе) неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

а. 150 подлога за коначан обрачун накнаде за коришћење водних објеката мелиорационих система и других водних објеката за одвођење отпадних вода на територији АП Војводине и за негативан утицај непречишћених вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора за 2020. годину у износу од 246.712.474,28 динара и 150 подлога за аконтативни обрачун за 2021. годину у износу од 245.934.241,02 динара.

б. 12 подлога за коначан обрачун накнаде за коришћење водних објеката Хидросистема ДТД и регионалних система за снабдевање водом индустрије за 2020. у износу од 5.568.174,53 динара и 12 подлога за аконтативни обрачун за 2021. годину у износу од 5.668.515,21 динара.

6. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:

а. 250 подлога за коначан обрачун накнаде за испуштenu воду 2020. у износу 90.707.961,87 динара и 249 подлога за аконтативни обрачун за 2021. годину у износу од 94.856.301,07 динара.

б. 405 подлога за коначан обрачун накнаде за коришћење вода за 2020. у износу од 407.064.759,03 динара и 458 подлога за аконтативни обрачун за 2021. годину у износу од 426.920.402,28 динара.

7. Сарадња са Покрајинском водном инспекцијом и Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине у вези пријаве загађења мелиоративних канала у Србобрану.

Такође, почетком априла, пријава загађења у Бачкој Тополи на реци Криваји. У сарадњи са Покрајинском водном инспекцијом и Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине обишли смо терен, узорковали воду и извршена је контрола у три производна објекта, и то: Перутнина Птуј, Аик Бачка Топола, Индустрија меса Бачка Топола.

Извршен је обилазак терена у Зрењанину, по пријави да постоји испуст отпадне воде у канал из фабрике FEITIANSYE.

Крајем априла пријављен је испуст отпадне воде из фабрике „Витал“ Врбас у Велики Бачки канал. Запослени ЈВП, заједно са Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине, Покрајинском водном инспекцијом и представницима из акредитоване лабораторије, изашли су на терен и у тренутку испуста отпадна вода је узоркована.

Такође, крајем априла запослени ЈВП обишли су терен у Ади.

Услед високих температура у јуну, крајем месеца, пријављено је угинуће рибе на реци Криваја, 2 km од ушћа Криваје у канал ДТД. Угинуће рибе није изазвало загађење, него високе температуре и смањен ниво кисеоника у води услед временских прилика. Такође је на терен изашла Покрајинска водна инспекција и представници из акредитоване лабораторије са ПМФ-а.

Током јула, августа и септембра, организован је обилазак терена, као и узорковање вода из лагуна шећерана у Црвенки и Врбасу. Такође по пријави инспекције, запослени ЈВП су изашли на терен у Темерин, фарма Темерин Аграр и фарма на улазу у Бачко Добро Поље.

Организован је терен са Покрајинском водном инспекцијом у Иланцу - Биогазно постројење, затим у Новом Саду - Котекс Вискофан и у Госпођинцима производња краставаца.

У децембру организован је обилазак терена у Врбасу по пријави да фабрика Витал из Врбаса испушта отпадну воду у канал, што је пријављено и водопривредној инспекцији која је поступила по својој надлежности.

По пријави грађана, обишли смо радове на изградњи атмосферске канализационе мреже у оквиру комплекса фабрике Линглонг у Зрењанину.

Захтев за обилазак фарми, упутила нам је фабрика Карнекс. На терену је уочено да нема испуста из лагуна у оквиру фарми.

8. Запослени у Служби за заштиту вода је учествовали су у раду комисија Дирекције за воде и Министарства пољопривреде РС у изради разних законских и подзаконских аката као и међународних докумената у области заштите вода.

9. Запослени у Служби за заштиту вода учествовали су на радионици са темом „Оквирна Директива Европске уније о водама“ у оквиру пројекта WASIDCA (Снабдевање водом и развој инфраструктуре на сливном подручју границом пресечених водотока).

10. Хаваријских загађења у 2021. години није било, тако да није било потребе за ангажовањем трећих лица за санацију истих.

2.7 ГАЗДОВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА И КАТАСТАР ВОДНИХ ОБЈЕКТА

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године, активности у области уређења и коришћења водног добра одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду: водних услова, мишљења у поступку издавања водних услова и претходних услова (за изградњу, доградњу, реконструкцију објекта, извођење радова и израду планских докумената), обавештења да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре, водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола, обављање надзора у сарадњи са водопривредним предузећима над изградњом објекта и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим у складу са издатим водним условима, давање мишљења у поступку озакоњења нелегално изграђених објекта према Закону о водама и Закону о озакоњењу објекта и другим важећим законским и подзаконским актима.

У области израде водних аката, током овог периода, примљено је укупно 1.097 нових захтева:

- 530 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре,
- 493 захтева у редовном поступку,
- 74 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објекта,

Завршено је укупно 1.422 предмета, и то:

- 507 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре,
- 363 захтева у редовном поступку,
- 71 захтев од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објекта,
- 41 захтев из претходног периода.

Током обраде примљених захтева, издат је велики број пратећих докумената: дописа за допуну документације, дописа према водопривредним предузећима у вези података, дописа према другим службама унутар Предузећа, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за решавање имовинско-правних односа, подлога за обрачуне према водопривредним предузећима и др.

Табела 2.7.1: Преглед примљених, обрађених и издатих докумената

Примљено захтева	1.097
Обједињена процедура	530
Редован поступак	493
Озакоњење	74
Завршено (врста захтева/документа)	1.422
Мишљење у поступку издавања водних услова	139
Водни услови	594
Решење о водној сагласности	39
Решење о водној дозволи	72
Извештај у поступку издавања водне дозволе	34
Претходни услови за израду урбанистичког пројекта	18
Обавештење о неиспуњавању потребних услова, обустављање поступка	27
Акт о ненадлежности	1
Озакоњење (Сектор за правне и опште послове, Служба за имовину)	71
Дописи	427
Подлога за решавање имовинско-правних односа	77
Обавештење-записник о надзору (профактуре, фактуре, подлоге за вп)	76
Подлога за обрачун ВП	98
Скенирани документи унети у базу података	1.387

У извештајном периоду наплаћена су средства за трошкове пружених услуга из предметне области, у износу 35,26 милиона динара.

2.8 МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА

Послови у области међународне сарадње, као послови од општег интереса финансирани су средствима буџета Републике Србије, а у ЈВП „Воде Војводине“ реализују се у Служби за међународну сарадњу, као и кроз активно учешће стручњака из других организационих делова.

На основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2021. („Службени гласник РС“, број 11/21) и Закључка Владе Републике Србије Министарство за пољопривреду, шумарство и водопривреду – Републичка дирекција за воде је закључило уговор са ЈВП „Воде Војводине“ о обављању послова међународне сарадње 28.06.2021. године на период од годину дана у вредности од 20 милиона динара. Уговор закључен 2020. године важио је до 10.06.2021. године.

Најзначајнији послови у области међународне сарадње реализовани у 2021. години су:

1. У области **билатералне сарадње**:

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно у области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.

- Учесће у изради предлога за преговоре, исхођовање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење превозилаца и остале активности у циљу одржавања билатералних састанака и контаката.

- У складу са Програмом извршења обавеза и закључака из записника са XLII заседања Српско-мађарске комисије за водопривреду и важећих правилника стручњаци су реализовали усаглашени програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока у 2021. години. Стручне и организационе припреме (обрада и достава података, предлози термина за реализацију одређених задатака, и др.) са циљем да се реализују све обавезе из закључака Комисије и одрже сви планирани састанци у оквиру поткомисија су извршене. У извештајном периоду реализовани су договорени састанци у оквиру свих поткомисија према усаглашеној динамици. Свака поткомисија закључно са 2021. годином одржала је минимум по један састанак. Стратешки састанак председника, заменика председника и секретара Српско-мађарске комисије за управљање водама одржан је 21. и 22.09.2021. године у виду видео-конференције. На том састанку договорене су обавезе, односно задаци и састанци који се морају одржати, укључујући и Припремни састанак за прво заседање новоформиране Комисије. Такође, на овом састанку усаглашен је и нацрт Пословника о раду којим се дефинишу начин и организација рада у оквиру Комисије и оснивају радна тела за спровођење задатака из међудржавног Споразума. Одржавање Припремног састанка је због неповољне епидемиолошке ситуације у последњем кварталу 2021. померено за први квартал 2022. У току су стручне и техничке припреме за одржавање ових састанака уз ангажовање стручњака ЈВП и других институција који учествују у међународној сарадњи.

- У оквиру сарадње са Румунијом стручњаци су реализовали усаглашени програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и размену релевантних информација из важећих правилника. Редовни јесењи прегледи водотока и објеката за одбрану од поплава на секторима од заједничког интереса заједнички су извршени од стручњака обе стране на територији Румуније и Републике Србије. У последњем кварталу 2021. године нацрт Пословника о раду Српско-румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама достављен је румунској страни на разматрање као и предлог материјала за прво заседање Комисије који садржи предлоге приоритетних питања у билатералној сарадњи. Договором страна, планирано је да Припремни састанак буде одржан у првом кварталу 2022. године. У току су стручне и техничке припреме за одржавање ових састанака уз ангажовање стручњака ЈВП и других институција који учествују у међународној сарадњи.

- У другом кварталу 2021. године завршен је процес именовања чланова из Републике Србије у билатералним комисијама са Мађарском и Румунијом на основу нових споразума ратификованих 2020. године. На основу договора са одржаних састанака и размењених информација прва заседања новоформираних комисија у сарадњи са Мађарском и Румунијом, која обезбеђују континуитет у сарадњи са обе државе који датира из 1956. године, биће одржана у првом кварталу 2022. године.

Због проглашене пандемије Ковид-19 састанци и друге заједничке активности у билатералној сарадњи одвијали су се непосредно или онлајн у складу са договором страна у сваком појединачном случају.

2. У области **мултилатералне сарадње**:

- У оквиру мултилатералне сарадње именовани стручњаци из ЈВП по налогу Републичке дирекције за воде наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Савске комисије.

- Интензиван је рад на анализи, припреми и достављању тражених података, уз координацију Републичке дирекције за воде, у циљу израде предлога планова управљања водама и ризицима од поплава на сливовима Дунава и Саве које припремају секретаријати комисија и у том смислу одржан је велико број састанака на интерном и међународном нивоу.

- Учешће на веб конференцијама и радионицама у вези са активностима и међународним пројектима који се одвијају на сливовима Дунава и Саве.

Састанци експертских група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Савске комисије одржавали су се само онлајн, а ЈВП је обезбедило све потребне техничке услове за извршавање свих обавеза у међународној сарадњи.

3. У области **трилатералне сарадње**:

- Због мера за спречавање ширења вируса Sars-Cov-2 није одржан редовни обилазак бродом Дунава на Сектору од заједничког интереса Србије, Мађарске и Хрватске. У интересу интегралног спровођења евентуалне одбране од загушења ледом на сектору Дунава од заједничког интереса од Дунавфелдвара до Вуковара (Плавна) за зиму 2021/2022, у децембру 2021, одржан је редовни годишњи припремни састанак централних и локалних органа за везу и стручњака Србије, Мађарске и Хрватске, у форми видео-конференције.

У склопу осталих активности после закључења годишњег уговора покренуте су и завршене процедуре за уговарање са подизвођачима (испитивање радиоактивности екосистема Дунава и превођење) и анекси уговора са надлежним водопривредним друштвима.

Реализовани послови у 2021. години за период:

- 15.11.2020. до 10.06.2021. по уговору из 2020. године у вредности 3,56 милиона динара.
- 28.06.2021. до 30.11.2021. по уговору из 2021. године у вредности 11,95 милиона динара.

Укупна вредност реализованих и наплаћених послова међународне сарадње у 2021. износи 15,51 милиона динара.

2.9 УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА

ЈВП „Воде Војводине“ је управља и брине о заштићеним и рибарским подручјима.

У 2021. години ЈВП „Воде Војводине“ бринуло је о три заштићена подручја:

- Парк природе Јегричка
- Парк природе Бељанска Бара
- Споменик природе Храст лужњак.

2.9.1 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

У периоду од 01.01-31.12.2021. године, надлежним институцијама достављени су законом предвиђени Годишњи извештаји о коришћењу рибарских подручја паркова природе „Јегричка“ и „Бељанска бара“ за 2020. годину.

У оквиру пројекта „Обнова мочварних подручја у средњем Подунављу“ – WetlandRestore, који се реализује кроз ИНТЕРРЕГ ИПА Програм прекограничне сарадње Хрватска–Србија, у 2021 години реализоване су следеће активности:

- Израда Идејног пројекта ревитализације 3 пилот подручја: Засавица, Бара Трсковача и Јегричка у вредности 7,84 милиона динара;
- Израда студије о процени утицаја на животну средину Пројекта ревитализације 3 пилот подручја, у вредности од 1,76 милиона динара;
- Израда студија процене утицаја на еколошку мрежу за Идејни пројекат ревитализације мочварног екосистема у пилот подручјима Засавица, Бара Трсковача и Јегричка у вредности 7,77 милиона динара.

У циљу одржавања и унапређења заштићених подручја којима управља ЈВП, реализоване су следеће активности:

- Чишћење и уништавање инвазивних врста у Парку природе „Јегричка“ у вредности од 360 хиљада динара (средства обезбеђена из буџета општине Темерин).
- Фарбање дрвених елемената на простору Инфо–центра Парка природе „Јегричка“ садолином (вредност материјала 49,77 хиљада динара).
- Набавка леђног моторног атомизера (чија је вредност 72 хиљаде динара), ради заштите постојећих и будућих садница, као и сузбијања штеточина и крпеља.
- Набавка компресора са додацима за редовно одржавање машине RoboGreen и дрвених површина на простору Инфо-центра Парка природе „Јегричка“, у вредности 36 хиљада динара.
- Сервис амфибијске машине TRUXOR DM 5045.
- Ради унапређења туристичке понуде Парка природе „Бељанска бара“, реализоване су активности у оквиру пројекта „Вода за живот“ у вредности 540 хиљада динара.
- Порибљавање риболовних вода ПП „Јегричка“ и ПП „Бељанска бара“ у марту са 500 kg, односно 600 kg рибље шаранске млађи укупне вредности 544,5 хиљаде динара, које је планирано за 2020. годину.
- Такође, на основу Годишњих програма управљања овим рибарским подручјима за 2021. годину, у новембру је реализовано је порибљавање ПП „Јегричка“ са 500 kg и ПП „Бељанска бара“ са 600 kg рибље шаранске млађи у вредности 544,5 хиљада динара.

У извештајном периоду продато је 342 годишњих дозвола за рекреативни риболов у заштићеним подручјима Паркова природе „Јегричка“ и „Бељанска бара“, у вредности од 1,37 милиона динара, а од чега је остварен приход у износу од 1 милион динара, од чега је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 136,8 хиљада динара и ПДВ у износу од 228 хиљада динара.

Донете су Одлуке о накнадама за коришћење заштићених подручја ПП „Јегричка“ и ПП „Бељанска бара“ у 2022. години и Одлуке о утврђивању ценовника за пружање услуга ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад у управљању наведеним заштићеним подручјима у 2022. години.

Од продатих улазница, едукативних часова и вожње катамараном остварени су приходи у износу од 321,44 хиљада динара.

2.9.2 РИБАРСТВО

У области рибарства ЈВП „Воде Војводине“ бави се пословима:

- Управљања уступљеним рибарским подручјем;
- Организовањем и предузимањем мера за очување и заштиту рибљег фонда;
- Порибљавањем рибарског подручја;
- Организовањем чувања рибарског подручја;
- Издавањем дозвола за риболов;
- Предузимањем мера за унапређење риболовних активности и риболовног туризма на рибарском подручју;
- Мониторингом рибарског подручја;
- Организовањем едукације рекреативних риболоваца;
- Прикупљањем и обрадом података од значаја за управљање и коришћење рибарског подручја и достављањем истих надлежним органима;
- Прикупљањем података потребних за подношење пријава за привредни преступ и захтева за покретање прекршајног поступка;
- Осталим активностима и обавезама проистеклим из Програма управљања и Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.

ЈВП „Воде Војводине“ су добиле на коришћење следеће делове рибарских подручја:

1. Део рибарског подручја „Срем“ и то риболовне воде: Дунав од Бачке Паланке до Бешке (од km 1.297 до km 1.233), осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја;
2. Део рибарског подручја „Банат“ и то риболовне воде: Основна и детаљна каналска мрежа, Бегеј, Златица и Караш, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја;
3. Део рибарског подручја „Бачка“ и то риболовне воде: Основна и детаљна каналска мрежа и акумулација „Чонопља“, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја;
4. Река Криваја.

У извештајном периоду надлежним институцијама достављени су сви законом предвиђени извештаји, односно извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2020. годину, извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за четврти квартал 2020, извештај о уплати накнаде за коришћење рибарског подручја за четврти квартал 2020. и извештаји о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2020. години.

До 31.12.2021. године продато је 8.888 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 25 дозвола за привредни риболов и 2 дозволе за риболов бућком. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 42,44 милиона динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 4,4 милиона динара и ПДВ у износу од 7,1 милиона динара. Остатак средстава кориштен је за спровођење програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника).

За потребе реализације Програма у области рибарства реализоване су следеће активности:

- Набављена рибља млађ за порибљавање канала у вредности 6,91 милиона динара (12,85 t) по уговору из 2020. године.
- Набављени путнички и теренски аутомобили у вредности 6,57 милиона динара по уговору из 2020. године.
- Приколица за чамац у вредности 258 хиљада динара.
- Чамац са мотором у вредности 4,78 милиона динара.
- Обележја алата за привредни риболов“ у вредности 79,65 хиљада динара.
- Сонари у вредности 1,82 милиона динара.
- Рибља млађ за порибљавање канала“ у вредности 10,24 милиона динара (20,05 t).
- Ванбродски мотори у вредности 3,34 милиона динара.
- Беспилотна летилица у вредности 2,98 милиона динара.
- Закључен је уговор за услугу физичко-техничког обезбеђења за додатно чување рибарског подручја.

Рибочуварска служба остварила је 3.314 контрола. Контролисано је укупно 10.550 лица. Заплењено је 78.851 метара мрежа и већа количина осталог и импровизованог алата.

Евидентирано је 49 неправилности за покретање поступка за недозвољени риболов, није било поднетих захтева за покретање поступка за недозвољен риболов. Реализовано је 6 пресуда у укупном износу од 27.000,00 динара.

2.9.3 ЗАШТИТНЕ ШУМЕ У ВОДОПРИВРЕДИ

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се налазе уз насипе за одбрану од поплава, у току 2021. године извођени су радови на реконструкцији ШЗП-а и радови на репродукцији шума од чега у првом кварталу на основу уговора закључених са водопривредним предузећима за 2020. годину, а затим на основу уговора закључених у 2021. години, а који се односе на Програм радова у заштитним шумама.

У оквиру радова на реконструкцији ШЗП-а су изведени радови на пошумљавању на површини од 9,70 ha и попуњавању на површини од 13,54 ha. Укупна вредност до сада изведених радова износи 8,12 милиона динара.

У оквиру радова на репродукцији шума изведени су радови на припреми терена за пошумљавање, као и радови на мерама неге младих засада. Осим ових радова извршено је и пошумљавање на површини од 45,95 ha као и попуњавање на површини од 6,47 ha. Укупна вредност ових радова износи 23,3 милиона динара.

На ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у 4 (четири) газдинске јединице: ГЈ „ОКМ Сомбор-Оџаци“, ГЈ „ОКМ Нови Сад“, ГЈ „ОКМ Вршац“ и ГЈ „Нови Бечеј-Зрењанин“ извршени су радови на нези младих засада као и припреми терена за пошумљавање. Такође, извршено је и пошумљавање на површини од 53,45 ha. Укупна вредност свих извршених радова у 2021. години износи 26,37 милиона динара.

У два сертификована расадника „Поћас Баре“ и „Клек“ изведени су радови у вредности од 1,87 милиона динара.

У току 2021 године од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство исходовано је Решење о сагласности на Основе газдовања шумама за ГЈ „ОКМ Нови Бечеј-Зрењанин“. Закључен је и Уговор о изради Основе газдовања шумама за ГЈ „ОКМ Нови Сад“ која је истекла 31.12.2021. године (израда је у току).

Закључен је и уговор о разграничењу шума и шумског земљишта између ЈВП „Воде Војводине“ и ЈП „Војводинашуме“ на подручју ГЈ „Хртковци-Јамена“.

3. РАЗВОЈ

3.1 РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ

3.1.1 РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА

Настављене су активности на развоју и одржавању Web GIS апликације и изради модула за имплементацију и вођење Водног информационог система у оквиру чега су спроведене следеће активности:

- након успешне имплементације Web GIS-а у водопривредним предузећима изведено је усаглашавање просторних и алфанумеричких података, што је омогућило прелаз на нови приказ радова на детаљној каналској мрежи;
- омогућено је увођење електронских елабората који ће истовремено имати приказ у водопривредним предузећима и ЈВП „Воде Војводине, чиме ће директан приказ изведених радова, са праћењем сателитских снимка прираста биомасе на каналима детаљне каналске мреже и класична теренска испитивања тла, дефинисати приоритетне локације и сетове радова неопходне за дату локацију у циљу уклањања штетног корова и поспешивања квалитетнијих биљних врста ради лакше обраде и регулисања инвазивности.

Циљ ових активности је да се применом адекватних радова доведе површина око акваторије и сама акваторија у стање обраде које изискује мање трошкове по јединици површине.

3.1.2 РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ПРЕДУЗЕЋЕМ

Крајем трећег квартала 2021. године започете су активности с основним циљем унапређења корпоративног управљања у Предузећу, а које између осталог, обухватају тестирање и оцену тренутног нивоа корпоративног управљања ради утврђивања правца и обима будућих активности. Предметне активности биће окончане у 2022. години.

3.2 УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА СУФИНАНСИРАНИМ СРЕДСТВИМА ДОНАЦИЈА ЕУ

ЈВП „Воде Војводине“ је у току 2016. године заједно са партнерима из суседних земаља и земаља централне и источне Европе, аплицирало на 4 отворена позива у оквиру програма прекограничне и транснационалне сарадње – програма територијалне сарадње – ИНТЕРРЕГ програма, са укупно 7 пројектних предлога, који су одобрени за (су)финансирање, чија реализација је почела током 2017. године, и траје од 24 до 48 месеци. Од 2018. године ЈВП учествује и у реализацији једног пројекта из ERASMUS+ програма, а у 2021. је започета реализација пројекта из програма Horizon 2020.

Табела 3.2.1 Пројекти суфинансирани средствима донација ЕУ чија је реализација настављена у 2021. години

Програм	Назив пројекта	Циљеви пројекта	Буџет		Трајање пројекта	Активности ЈВП
			Пројекат	ЈВП		
ИНТЕРРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње Румунија-Србија - стратешки позив	BEGA - Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју	Побољшање опште доступности и мобилности људи и робе у пограничном појасу кроз обнову Канала Бегеј.	13,8 мил. €	6,7 мил. €	48 месеци до 02.08.2022.	Санација хидроворова Клек и Српски Итебеј, изградња радно-инспекционе и бициклистичке стазе дуж канала Бегеј у дужини од 32 km, изградња пристана у Зрењанину, набавка опреме за измугљење и одржавање канала Бегеј и израда пројектно-техничке документације за измугљење канала Бегеј.

Програм	Назив пројекта	Циљеви пројекта	Буџет		Трајање пројекта	Активности ЈВП
			Пројекат	ЈВП		
ИНТЕРРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија	WETLANDRESTORE - Обнова мочварних подручја у средњем Подунављу	Прекогранична сарадња на обнови мочварних подручја и управљању мочварним подручјима, са циљем решавања кључних изазова у области заштите животне средине уз развијање иновативних решења за побољшање стања очувања мочварних подручја и подизања њиховог капацитета за пружање услуга екосистема уз специјални акценат на ублажавање поплава.	998 хиљ. €	204 хиљ. €	30 месеци до 15.12.2021.	Израда нацрта плана рестаурације за 3 пилот подручја у Србији: Засавица, Бара Трсковача, Јегрика. Процена утицаја на животну средину за 3 пројекта и процена еколошке мреже – израда 2 студије, надгледање спровођења активности рестаурације у Засавици.
ERASMUS+	SWARM - Јачање мастер студијских програма у управљању водним ресурсима на високошколским институцијама Западног Балкана	Побољшање квалитета високог образовања у области управљања водним ресурсима, јачање његове релевантности за тржиште рада и друштво, кроз повећање нивоа компетенција и вештина експерата за управљање водним ресурсима у земљама партнерима, кроз развијање нових компетенција и побољшање постојећих мастер програма у складу са трендовима у ЕУ.	932 хиљ. €	7,6 хиљ. €	42 месеца до 15.05.2022.	Помоћи ће у припреми материјала за обуку, идентификацији регионалних питања Западног Балкана у вези са управљањем водним ресурсима. Такође ће учествовати у припреми округлог стола за промоцију обуке за професионалце из водопривреде и активно бити укључен у припрему упитника за утврђивање потреба водног сектора.
Horizon2020	PHY2CLIMATE - Глобални приступ опоравку обрадивог земљишта побољшаном фиторемедијацијом, заједно са напредном производњом течних биогорива и поступком топљења бакра који је прихватљив за климу	Пројектом ће се оптимизовати енергетски усеви за фиторемедијацију циљањем различитих класа познатих загађивача тла и интегрисаће се у процес претварања у стратегију биогорива за издвајање ових загађивача у концентрованом облику. Целокупни процес ће бити оптимизован у смислу трошкова и одрживости. У пројекту ће се на неколико пилот локација вршити различита истраживања за фиторемедијацију, од тога четири у Србији, Шпанији, Аргентини, Индији.	4,03 мил. €	102,9 хиљ. €	54 месеца од 01.01.2021.	ЈВП ће обезбедити и припремити локацију за један пилот сајт (огледно поље) у Србији за измуљење седимента на којој ће се вршити испитивања фиторемедијације културом коју ће одредити Институт за ратарство из Новог Сада и повртарство. Мерења ће вршити ПМФ Нови Сад.

У 2021. години ЈВП је реализовало:

1. Два пројекта из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње:
 - 1.1. Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју (BEGA);
 - 1.2. WetlandRestore.
2. Један пројекат из програма ERASMUS+ - Јачање мастер студијских програма у управљању водним ресурсима на високошколским институцијама Западног Балкана (SWARM);
3. Један пројекат из програма Horizon2020 - Глобални приступ опоравку обрадивог земљишта побољшаном фиторемедијацијом, заједно са напредном производњом течних биогорива и поступком топљења бакра који је прихватљив за климу (Phy2Climate).

У извештајном периоду у оквиру стратешког пројекта из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње - Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју (BEGA), изведени су радови у вредности 1,02 милиона евра (реконструкција хидрокомплекса Клек и Српски Итебеј), чиме је овај посао чија је уговорена вредност 2,06 милиона евра окончан (у 2020. години изведени су радови у вредности 1,04 милиона евра) и реализоване услуге у вредности 5,67 милиона динара (стручни надзор над радовима, преводилачке услуге, услуге екстерног менаџмента набавки по Праг процедурама).

У оквиру пројекта Phy2Climate уговорено је извођење грађевинских радова на припреми терена за пилот пројекат у вредности од 6,05 милиона динара, који су реализовани у целости.

У оквиру пројекта WetlandRestore реализоване су следеће услуге: услуга израде идејног плана рестаурације 3 пилот подручја - Засавица, Бара Трсковача и Јегричка у вредности 7,84 милиона динара, услуга израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта ревитализације предметна 3 пилот подручја у вредности 1,76 милиона динара и услуга израде студије процене утицаја на еколошку мрежу за Идејни пројекат ревитализације мочварног екосистема 3 пилот подручја у вредности 7,77 милиона динара. Такође, реализована је и услуга екстерног менаџмента набавки у оквиру Пројекта (по ПРАГ правилима) у вредности 270 хиљада динара.

По основу рефундације трошкова и улагања насталих у претходном периоду, као и у 2021. години, у оквиру напред наведених пројеката, те по основу примљеног аванса остварен је прилив у износу 2,65 милиона евра.

Табела 3.2.3: Реализација набавки у оквиру пројекта суфинансираних средствима донација ЕУ

Ред. бр.	Назив позиције	Назив (акроним) пројекта	Програм ЕУ	Уговорна вредност	Реализовано до 31.12.2020.	Реализовано у 2021.	Свега реализовано 4+5
1	2	3	4	5	6	7=5+6	
1	Пловна косачица	BABECA	INTERREG IPA CBC HU-SRB	23.204.662	23.204.662		23.204.662
2	Пловна косачица	BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	15.106.997	15.106.997		15.106.997
3	Пловни багер	BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	77.306.304	77.306.304		77.306.304
4	Теренска возила	BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	3.858.000	3.858.000		3.858.000
5	Теренска возила	BABECA	INTERREG IPA CBC HU-SRB	4.700.000	4.700.000		4.700.000
6	Хидрографска мерна опрема	BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	16.340.000	16.340.000		16.340.000
7	ИТ опрема	BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	886.020	886.020		886.020
8	Ласерски дистомат	BABECA	INTERREG IPA CBC HU-SRB	199.974	199.974		199.974
9	Беспилотна летелица са дозволом	WATER@RISK	INTERREG IPA CBC HU-SRB	4.700.000	4.700.000		4.700.000
10	Кишомер	WATER@RISK	INTERREG IPA CBC HU-SRB				
11	Теренски лап топ	WATER@RISK	INTERREG IPA CBC HU-SRB	1.535.980	1.535.980		1.535.980
12	Радна станица	WATER@RISK	INTERREG IPA CBC HU-SRB				
13	Софтвер за моделирање (модул)	WATER@RISK	INTERREG IPA CBC HU-SRB	1.754.389	1.754.389		1.754.389
14	Мултифункционална амфибијска машина	ECOWAM	INTERREG IPA CBC HU-SRB	12.936.329	12.936.329		12.936.329
	УКУПНО ДОБРА:			162.528.654	162.528.654	0	162.528.654
1	Припрема пројектне документације за измуљење и ремедијацију канала Бегај	BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	34.860.000	23.704.800		23.704.800
2	Израда пројектне документације за реконструкцију хидро чворова Клек и Српски Итебеј	BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	4.700.000	4.700.000		4.700.000
3	Израда пројектне документације за изградњу радно-инспекционе/бициклистичке стазе	BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	4.700.000	4.700.000		4.700.000
4	Израда пројектне документације за изградњу дока и привеза у Зрењанину	BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	2.350.000	2.350.000		2.350.000
5	Идејни план рестаурације 3 пилот подручја (Засавица, Бара Трсковача и Јегричка)	WETLANDRESTORE	INTERREG IPA CBC CRO-SRB	7.842.000		7.842.000	7.842.000
6	Процена утицаја на животну средину за 3 идејна плана	WETLANDRESTORE	INTERREG IPA CBC CRO-SRB	1.763.000		1.763.000	1.763.000
7	Главна процена еколошке мреже	WETLANDRESTORE	INTERREG IPA CBC CRO-SRB	7.770.893		7.770.893	7.770.893
5	Преводилачке услуге	BABECA	INTERREG IPA CBC HU-SRB	557.377	557.377		557.377
		BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	948.994	854.094	94.899	948.994
6	Екстерни менаџмент пројекта	BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	7.092.000	5.673.600	1.418.400	7.092.000
7	Спољни надзор радова	BABECA	INTERREG IPA CBC HU-SRB	10.040.000	10.040.000		10.040.000
		BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	7.055.042	2.893.211	4.161.830	7.055.042
8	Супервизија над радовима	ECOWAM	INTERREG IPA CBC HU-SRB	290.000	290.000		290.000
9	Техничка контрола	BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	566.500	566.500		566.500
10	Експерт за набавке по ПраГ-у	BABECA	INTERREG IPA CBC HU-SRB	2.050.000	2.050.000		2.050.000
		WETLANDRESTORE	INTERREG IPA CBC CRO-SRB	270.000		270.000	270.000
		WATER@RISK	INTERREG IPA CBC HU-SRB	290.000	290.000		290.000
11	Организација догађаја и промоција пројекта	WATER@RISK	INTERREG IPA CBC HU-SRB	764.192	764.192		764.192
	УКУПНО УСЛУГЕ:			93.909.997	59.433.774	23.321.022	82.754.797
1	Преводница Шебешфок - поправка, надоградња и адаптација чуварнице	BABECA	INTERREG IPA CBC HU-SRB	330.589.280	330.589.280		330.589.280
2	Преводница Бездан - реконструкција и поправка	BABECA	INTERREG IPA CBC HU-SRB				
3	Реконструкција хч Клек и хч Српски Итебеј	BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	242.462.980	77.255.542	165.207.439	242.462.980,43
4	Изградња радно-инспекционе/бициклистичке стазе	BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	227.150.621	172.481.556	54.669.065	227.150.621
5	Уређење обале и изградња путајућег привеза у Зрењанину	BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	68.684.100	68.684.100		68.684.100
6	Уређење обале и изградња путајућег привеза у Зрењанину II фаза	BEGA	INTERREG IPA CBCR RO-SRB	16.006.696	16.006.696		16.006.696
7	Измуљење Јегричке	ECOWAM	INTERREG IPA CBC HU-SRB	59.002.650	59.002.650		59.002.650
8	Изградња радно-инспекционе/шетне стазе	ECOWAM	INTERREG IPA CBC HU-SRB	3.525.763	3.525.763		3.525.763
9		PHY2CLIMATE	HORIZON 2020	6.050.000		6.050.000	6.050.000
	УКУПНО РАДОВИ:			953.472.090	727.545.586	225.926.504	953.472.090
	УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			1.209.910.742	949.508.014	249.247.526	1.198.755.541

3.3 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

У оквиру одржавања и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“ у извештајном периоду, ангажовањем сопствених људских ресурса реализоване су следеће активности:

- Перманентно одвијање активности на међусобном повезивању и унапређењу већ израђених апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених, транспарентност обрачуна накнада за запослене и крајњег корисника, као и знатну уштеду када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна.
- Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.
- Реализација пројекта увођења интерне и екстерне GIS апликације која ће објединити просторне податке са алфанумеричким подацима из Oracle базе унетим кроз интерно развијене апликације. Крајњи циљ GIS апликације је интеграција са Водопривредним информационом системом (ВИС).
- Почетком 2021. модернизована је storage инфраструктура у Data центру. Имплементиран је нови продукциони storage NETAPP 2750, док је улогу backup storage преузео стари storage NETAPP 2550. Рад свих виртуалних сервера (DB, апликативни и системски сервери) зависи од перформанси ових уређаја.
- Почетком године стављени су у продукцију нови хардверски Firewall уређаји који треба да обезбеде бољу заштиту и контролу интернет саобраћаја.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за несметано функционисање апликативних решења која постоје у информационом систему Предузећа.
- Праћење и контрола backup-а података на Беам серверу (backup виртуалних сервера који су од највеће важности за информациони систем Предузећа).
- Стална администрација контрола Домен контролер сервера и њихових сервиса (Active Directory, DNS и DHCP) који омогућавају управљање ИТ ресурсима као што су ажурирање корисничких налога, компјутера, корисничких група, аутоматска додела ИП адреса рачунарима у мрежи те приступ свим ресурсима на интранет и интернет мрежи коришћењем имена.
- Праћење и евентуалне измене на security и другим полисама на Домен контролерима.
- Администрација и контрола мрежних ресурса и интернет саобраћаја.
- Редовна администрација сервера и рачунара на мрежи и решавање насталих проблема код корисника.
- Редовно ажурирање ESET антивирусног софтвера на свим серверима и рачунарима коришћењем ESET ESMC Web конзоле, свакодневна синхронизација корисничких налога, те централизовано управљање помоћу инсталираних клијентских агената.
- У првом кварталу 2021. године учитани су нови подаци Републичког геодетског завода (РГЗ) који се односе на земљиште у власништву физичких и правних лица. Учитани подаци РГЗ-а омогућили су генерисање подлога на основу методологије обрачуна накнаде за одводњавање физичких и правних лица. По окончању поступка генерисања подлога приступило се верификацији подлога и коначном формирању решења за четири квартала 2021. године. Формиран је текстуални фајл који је садржао 725.660 решења и исти је достављен ЈП Пошта ради штампања и дистрибуције. Анализом је установљено да је број решења у односу на 2020. годину повећан за 35.272 решења, односно за око 5%.
- Током првог квартала 2021. године урађени су бројни базни скриптови у оквиру система за вођење кадровске евиденције, како би се успешно формирали фајлови за потребе CROSO. На овај начин омогућено је благовремено достављање неопходних података за запослене, а у складу са правилником који је доставио Централни регистар обавезног социјалног осигурања.
- Урађени су и бројни извештаји који се односе на разреде и уплате по разним врстама накнада и буџетским рачунима, као и анализе које се односе на податке из кадровских евиденција, али и других апликација које покривају друге сегменте пословања Предузећа.
- Урађене су измене у оквиру апликације за евиденцију присуства на послу како би се у складу са захтевом могао пратити процес регистрације током уласка у зграду и путем слике у моменту саме регистрације (тачовања).
- Да би се обезбедиле све припремне радње приликом обрачуна осталих накнада које се налазе у домену пословања Предузећа, обављене су активности координације послова који су везани за унос тарифа које су објављене у Уредби Владе за 2021. годину, као и осталих послова везаних са сам обрачун.

- У трећем кварталу су учитани подаци Управе за пољопривредно земљиште који се односе на закуп државног пољопривредног земљиште од стране физичких и правних лица. На основу ових података су генерисане подлоге и издата решења накнаде за одводњавање за земљиште у закупу. Укупно је издато 15.356 решења. Укупан износ ових решења је 245.677.583,09 динара.
- Ради побољшања наплате по основу свих врста накнада, у потпуности је аутоматизовано формирање репрограма и генерисање све пратеће документације. Такође је омогућено покретање поступака принудне наплате на нивоу документа (решења). У ту сврху је израђена базна процедура за обрачун камате на нивоу документа.
- Ради повећања обима разреза (површине земљишта) накнаде за одводњавање, формиран је посебан апликативни модул који омогућава упаривање земљишта, које се због непотпуних РГЗ података није могло узети у обзир приликом обрачуна накнаде, са конкретним обвезником из интерне базе обвезника. На овај начин је до сада повећан разрез накнаде за одводњавање за додатних 35.000.000,00 динара.
- Израђен је модул за аутоматско решавање неблаговремених жалби и генерисање решења за исте. На овај начин је у потпуности аутоматизован и овај процес.
- У последњем кварталу 2021. године мигрирана је комплетна апликација накнаде за одводњавање за правна лица на нову серверску инфраструктуру и израђен модул за аутоматско формирање обавештења о стању дуга и опомена за обвезнике који се налазе у стечају. На овај начин је у потпуности аутоматизован и овај процес.
- Имплементиран је и систем СМС обавештења за појединачне кориснике, који омогућава правовремено обавештавање обвезника о новонасталим обавезама, стању дуга као и свим осталим релевантним подацима који се тичу накнаде за одводњавање.
- Ради побољшања наплате накнаде за одводњавање од физичких лица аутоматски је формирано 11.185 опомена за дуговања настала у време док је Пореска управа РС вршила наплату ове накнаде. Укупан салдо дуговања по издатим опоменама износи 1.072.607.831,29 динара.
- Сprovedен је поступак набавке модула Е-фактура у оквиру постојећег апликативног решења који је у употреби у Сектору за економске и финансијске послове. На основу Закона о рачуноводству, члан 9, став 3. Модул – е-фактура треба да омогући креирање, слање и пријем електронских фактура преко система Е-фактура.
- Сprovedен је поступак набавке рачунара и рачунарске опреме у циљу замене неисправне и/или застареле рачунарске опреме.
- Сprovedен је поступак набавке два нова сервера и два оптичка свича који треба да омогуће повезивање истих на постојећи storage Netapp 2750. Реализација набавке нових сервера и свич уређаја треба да обезбеди брже извршавање трансакција, бржи приступ базама података као и додатну сигурност целокупног информационог система.
- За потребе израде плана набавки за 2022. годину, формиран је привремени план и омогућен унос и измене позиција плана набавки по организационим деловима. Формиран је низ извештаја привременог плана за 2022. годину за потребе Службе за јавне набавке.
- За потребе новог мониторинг центра, на локацији Сремска Каменица - Двор 2, спроведен је поступак набавке како би се омогућио видео надзор односно мониторинг локација на терену у циљу спречавања крађе рибљег фонда.
- У циљу реализације пројекта праћења рада црпних станица на терену, дата је подршка проналажењу техничког решења и реализацији самог пројекта.
- Покренута је набавка којом треба да се реализује примарни интернет линк. Примарни линк треба да обезбеди везу ка радним јединицама, функционисање Маил саобраћаја, везу ка екстерним кућама и др.
- Крајем године, на локацији пословне зграде ЈВП Вода Војводине, имплементиран је асинхрони линк 180/20 Mb/s од стране Телеком-а. Реализацији је претходила инсталација новог оптичког кабла. Линк је намењен за излаз на интернет.

Табела 3.3.1: Преглед реализације у области информационог сетима

Редни број	Позиција	План за 2021.		Реализација за 2021.		5:3
		без ПДВ	са ПДВ	без ПДВ	са ПДВ	
1		2	3	4	5	6
1	Рачунари и пратећа рачунарска опрема	8.962.469,20	10.754.963,04	8.962.469,20	10.754.963,04	100,00%
2	Софтвер	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Услуге одржавања и поправки ИТ опреме	4.895.000,00	5.874.000,00	4.562.832,52	5.475.399,02	93,21%
4	Услуге лиценцирања софтвера	4.948.980,00	5.938.776,00	4.860.370,00	5.832.444,00	98,21%
5	Рачунарске услуге	1.961.950,80	2.354.340,96	1.961.950,80	2.354.340,96	100,00%
6	Стручно усавршавање	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Мобилна телефонија	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Набавке за потребе других служби	18.975.600,00	22.770.720,00	18.517.123,47	22.220.548,16	97,58%
9	Остала добра	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно (1-5):		39.744.000,00	47.692.800,00	38.864.745,99	46.637.695,19	97,79%

4. ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ

Пословање ЈВП „Воде Војводине“ у 2021. години карактеришу бројне активности у домену правних, општих послова и послова у вези са имовином Предузећа.

4.1. ПРАВНИ ПОСЛОВИ

1. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНОГ ЗАПОШЉАВАЊА

Извршење планираног запошљавања дато је на странама 4 и 5 Извештаја.

2. ПРИПРЕМА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Припремљен је и правно обрађен материјал за 12 седница које је у 2021. години одржао Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“, а на којима су донете 63 одлуке и један правилник (о изменама и допунама Правилника о рачуноводству).

3. СУДСКИ ПОСТУПЦИ

Учешће ЈВП „Воде Војводине“ у парничним поступцима дато је у табелама у Прилогу бр. 6. Преглед парничних поступака за 2021. годину, на страни 72 до 75 Извештаја.

- Покренуто је 409 нових поступака извршења према обвезницима ради наплате водних накнада које су приход Буџета АПВ (Буџетског фонда за воде АПВ).
- Поднето је 27 пријава потраживања у стечајним поступцима и 1 пријава у ликвидационом поступку, покренутим над обвезницима накнада, односно дужницима ЈВП „Воде Војводине“ (за водне накнаде које су закључно са 2010. годином биле приход овог предузећа), док је у истом периоду окончано 60 стечајних предмета и два предмета ликвидације. Са стањем на дан 31.12.2021. године, у раду је 237 предмета стечаја и 29 предмета ликвидације.

4. НОРМАТИВНИ ПОСЛОВИ

Због истека трогодишњег важења Колективног уговора за ЈВП „Воде Војводине“ од 01.06.2018. године, а у циљу превазилажења настанка правне празнине у регулисању права, обавеза и одговорности запослених у Предузећу из овог домена, до закључења новог колективног уговора, припремљен је предлог текста споразума о продужењу примене постојећег колективног уговора најдуже до 31.12.2021. године. Наведени споразум закључен је 25.05.2021. године од стране вршиоца дужности директора ЈВП „Воде Војводине, овлашћених представника репрезентативних синдиката у овом предузећу и овлашћеног представника Оснивача. Потом је, у оквиру започетог поступка преговарања ради благовременог закључивања новог колективног уговора за ЈВП „Воде Војводине, припремљен текст предлога тог колективног уговора, који су вршилац дужности директора ЈВП „Воде Војводине, овлашћени представници репрезентативних синдиката у Предузећу и овлашћени представник Оснивача, закључили 24.12.2021. године, са почетком примене од 01.01.2022. године. На напред наведени начин, у другој половини 2021. године, као и са истеком 2021. године, успостављен је пуни правни континуитет у регулисању права, обавеза и одговорности запослених у Предузећу из области колективног уговарања.

5. ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

- Извршени су редовни лекарски прегледи запослених и обезбеђена лична заштитна средства, у складу са Актом о процени ризика и Правилником о безбедности и здрављу на раду.
- Спроведене су обуке запослених за безбедности и здравље на раду, као и основна обука запослених за заштиту од пожара, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и Законом о заштити од пожара.
- Извршени су редовни сервиси на противпожарним апаратима, хидрантској мрежи и стабилним инсталацијама за дојаву пожара.
- Извршено је испитивање громобранске и електро инсталације, за објекте којима је истекао стручни налаз.
- Испитана је електроизолациона опрема, према року важења наведеног у претходном стручном налазу.

- Запослени који раде на радним местима са повећаним ризиком, поред редовног - законом обавезујућег лекарског прегледа, имали су могућност да превентивно обаве ултразвучне прегледе уротракта, срца, абдомена и штитне жлезде (редован периодични лекарски преглед не обухвата такве врсте прегледа). 85 запослених који раде на пословима са повећаним ризиком ишло је на неки или на сва четири горе наведена лекарска прегледа.
- У 2021. години евидентирани су укупно 3 (три) лакше повреде на раду (један запослени је повређен у саобраћају, приликом удараца у службено возило од позади, други запослени је задобио посекотину кажипрста приликом мењања ножа на тримеру, а у трећем случају, код запосленог се десило пригњечење нокта на прсту приликом спуштања у радни положај пенте – мотора на чамцу). Није било тешких повреда и смртних повреда на раду.
- У току 2021. године није било пожара на објектима и на отвореном простору.
- Извршена је измена и допуна Акта о процени ризика на радном месту и радној околини.
- Запослени који су били у дужем контакту, или раде у истој канцеларији, или су им чланови уже породице оболели од КОВИД-19, су према важећим прописима били у кућној изолацији.
- У 2021. години, укупно, званично потврђених оболелих (позитиван тест) од КОВИД-19, било је 88 запослених, који су у складу са Колективним уговором имали признато боловање 100%.
- Од КОВИД-19 у 2021. години, четворо запослених је било на болничком лечењу, остали су били на кућном лечењу, није било преминулих.

4.2 ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ИМОВИНОМ ПРЕДУЗЕЋА

1. ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА

- У 2021. години спроведени су поступци давања у закуп водног земљишта у јавној својини у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) за сенокос и испашу, за вађење речног наноса и за рибаке.
- Током 2021. године закључено је 100 уговора, што заједно са уговорима закљученим 2018., 2019. и 2020. године чини укупан број од 436 важећих уговора о закупу водног земљишта у јавној својини на територији АПВ (намена - вађење речног наноса, сенокос, сенокос и испаша, постављање плутајућих објеката, пољопривредне сврхе, рибаке, подводна експлоатација угља и шљунка) и 86 уговора о установљавању права стварне службености на водном земљишту и водном објекту.
- У 2021. години су са лицима која су водно земљиште користила по основу фактичког стања закључена вансудска поравнања у циљу наплате закупнине за коришћење водног земљишта за 2018, 2019. и 2020. годину (закључено је 2.741 уговор).

2. ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ПРЕНОСМ ВОДНИХ ОБЈЕКТА НА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

Закључно са 31.12.2021. године укупно 18 водопривредних предузећа донело је одлуке (са елаборатима) о преносу водних објеката на ЈВП „Воде Војводине“, а ЈВП је донело одлуке о преузимању ових објеката у складу са чланом 219. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16). Ове одлуке су биле основ за искњижење водних објеката из пословних књига водопривредних предузећа и њихово евидентирање у пословним књигама ЈВП „Воде Војводине“.

На основу одлука о преносу водних објеката на ЈВП „Воде Војводине“ није било могуће брисање водопривредних предузећа из катастра непокретности као корисника, јер надлежне службе траже сагласност Републичке дирекције за имовину РС. Тражену сагласност није могуће прибавити имајући у виду одредбу члана 108. Закона о изменама и допунама Закона о водама којом је предвиђено да ће водопривредна предузећа правним послом пренети водне објекте у јавну својину Републике Србије, након чега ће управљање на водним објектима који се налазе на територији АП Војводине, преузети ЈВП „Воде Војводине“. Наведена одредба је у супротности са чланом 219. Закона о водама.

3. ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА УПИСОМ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ НА КАНАЛИМА КОЈИ НИСУ ДЕО ПЛОВНИХ ПУТЕВА

Закључком Покрајинске владе од 31.12.2014. године ЈВП „Воде Војводине“ је задужено да у име и за рачун АП Војводине, у сарадњи са Управом за имовину, спроведе поступак уписа јавне својине у корист АП Војводине на каналској мрежи на територији Покрајине, која није део пловних путева.

Законом о изменама и допунама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018) који је ступио на снагу 16.12.2018. године, упис јавне својине Аутономне покрајине више није условљен прибављањем потврда чије је издавање било у надлежности Републичке дирекције за имовину РС. На основу наведеног Закона ЈВП „Воде Војводине“ је прибавило потврде од Агенције за реституцију РС да за каналску мрежу на територији Покрајине, која није део пловних путева, није поднет захтев за враћање одузете имовине у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу и допунило поднете захтеве за упис јавне својине АП Војводине.

У 2021. години, ЈВП „Воде Војводине“ прибавило је од Агенције за реституцију и потврде за каналску мрежу која се налази у к.о. Бачко Градиште, к.о. Крњешевци, к.о. Мол и к.о. Стара Пазова.

Током 2021. године, ЈВП „Воде Војводине“ је поднело захтеве за упис јавне својине у корист Аутономне покрајине Војводине на предметној каналској мрежи и Службама за катастар непокретности Ада, Бечеј, Сечањ, Сремска Митровица и Стара Пазова.

У 2021. години, ЈВП „Воде Војводине“ је упутило укупно 19 ургенција надлежним службама за катастар непокретности за упис права јавне својине Покрајине на предметној каналској мрежи на основу поднетих захтева.

Закључно са 31.12.2021. године на основу допуњених захтева, као и нових захтева, надлежне службе за катастар непокретности донеле су решења о упису права јавне својине у корист Аутономне покрајине Војводине на каналској мрежи која није део пловних путева, а која се налази у к.о. Мајдан, к.о. Банатско Аранђелово, к.о. Ђала, к.о. Нови Кнежевац, к.о. Српски Крстур, к.о. Раковац, к.о. Сента, к.о. Торњош, к.о. Велебит, к.о. Кањижа, к.о. Мартонош, к.о. Хоргош, к.о. Бездан, к.о. Стара Пазова, к.о. Стари Бановци, к.о. Сурдук, к.о. Нова Пазова, к.о. Голубинци, к.о. Војка, к.о. Крњешевци, к.о. Озаци, к.о. Дeroње, к.о. Српски Милетић, к.о. Каравуково, к.о. Лалић, к.о. Ратково, к.о. Богојево, к.о. Опово, к.о. Црна Бара, к.о. Остојићево, к.о. Јазово, к.о. Врбица, к.о. Падеј, к.о. Селенча, к.о. Вајска, к.о. Бач, к.о. Бођани, к.о. Бачко Ново Село, к.о. Плавна, к.о. Сефкерин, к.о. Опово, к.о. Велики Гај, к.о. Сакуле, к.о. Пландиште, к.о. Апатин, к.о. Бођани, к.о. Селеуш, к.о. Јаношик, к.о. Банатски Карловац, к.о. Локве, к.о. Иланца, к.о. Добрица, к.о. Алибунар, к.о. Николинци, к.о. Врбас – град, к.о. Буковац, к.о. Петроварадин, к.о. Сремска Каменица, к.о. Банатски Соколац, к.о. Тоба, к.о. Нова Црња, к.о. Александрово, к.о. Молин, к.о. Српска Црња, к.о. Војвода Степа, к.о. Радојево, к.о. Тараш И, к.о. Радојево, к.о. Мол, к.о. Бач, к.о. Бођани, к.о. Црепаја, к.о. Уздин, к.о. Дебелача, к.о. Ковачица, к.о. Идвор, к.о. Велики Гај, к.о. Пландиште, к.о. Неузина, к.о. Конак, к.о. Шурјан, к.о. Сечањ, к.о. Крајишник, к.о. Јаша Томић, к.о. Јарковац, к.о. Бока, к.о. Сутјеска, к.о. Банатска Дубица, к.о. Ковин, к.о. Банатска Топола, к.о. Мокрин, к.о. Кикинда, к.о. Иђош, к.о. Руско Село, к.о. Нови Козарци, к.о. Банатско Велико Село, к.о. Наково, к.о. Башаид, к.о. Сајан, к.о. Бочар, к.о. Нови Бечеј, к.о. Кумане и к.о. Ново Милошево.

4. ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ОЗАКОЊЕЊЕМ ВОДНИХ ОБЈЕКТА КОЈИМА УПРАВЉА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009), 2010. године поднето је 409 захтева за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе. Поступак озакоњења водних објеката поново је активиран 2018. године у складу са Законом о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015 и 83/2018). Закључно са 2021. годином прецизирано је 320 захтева.

Служба за катастар непокретности Нови Бечеј донела је решење о озакоњењу ЦС Врањево.

5. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ИМОВИНОМ

- Учешће у поступцима комасације (у току су поступци комасације за к.о. Бачки Петровац, Сонта, Скореновац, Плочице, Моровић, Нештин, Ботош, Вогањ, Уљма, Јазак Село и Влајковац, док су за к.о. Купусина, Вршац, Баранда, Банатско Карађорђево, Раденковић, Марђелос, Шашинци и Надаљ 2 донета решења о расподели комасационе масе и предата надлежним службама за катастар непокретности на провођење);
- Учешће у поступцима експропријације (ради изградње акумулације „Србобран“ на реци Криваји и повезивање акумулације са каналом Хс ДТД „Бечеј-Богојево“; ради изградње насипа на левој обали реке Саве од Хртковаца до Јарка гкм 120+347 до гкм 123+350; ради изградње хидрограђевинског објекта за наводњавање – магистралног канала „СБ-0“ са рамовским пропустом и уливном грађевинском у поток Будовар; ради изградње магистралног канала К-1 и ради изградње канала „Мали Иђош-Његошево-Чик“). Влада Републике Србије

донела Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности од 26.08.2021. године, за потребе изградње канала „Светићево - Његошево“;

- Учешће у поступцима враћања одузете имовине;
- Прикупљање података за процену ванбилансне имовине ЈВП-а;
- Послови на уносу података у јединствену евиденцију непокретности у јавној својини које користи ЈВП „Воде Војводине“, а у складу са чланом 64. Закона о јавној својини и Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 70/14, 19/15, 83/15 и 13/17);
- Достављање података Управи за имовину АПВ о парцелама које су у јавним књигама уписане као грађевинско земљиште са правом коришћења ЈВП-а, ради спровођења конверзије права коришћења у право својине оснивача;
- Припремљено је око 1300 одговора на захтеве странака у вези са имовинско-правним питањима.

4.3. ОПШТИ ПОСЛОВИ

1. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (ПИСАРНИЦА)

- Сва примљена пошта у писарници дневно је ажурирана, најкасније 24 часа од пријема и разврставања.
- У периоду јануар-децембар 2021. године, писарница је преко пописа аката завела и обрадила 107.115 аката улазне и излазне поште.

2. ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ И ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- Послови одбране у 2021. години обухватили су активности на ажурирању података и разради мера одбрамбених припрема, у складу са захтевима Регионалног центра Министарства одбране, а у вези са усклађивањем Плана одбране ЈВП „Воде Војводине“ са Планом одбране Републике Србије, да би крајем године резултирало предајом Плана на усаглашавање Министарству одбране Републике Србије.
- Послови физичко-техничког обезбеђења обухватили су активности у вези са спровођењем физичко-техничке заштите људи и објеката ЈВП „Воде Војводине“ и њиховим осигурањем, у складу са Правилником ЈВП „Воде Војводине“ који уређује ову област, као и израду Процене ризика угрожености објеката у којима се спроводе послови физичко-техничког обезбеђења. Континуирано су вршени надзор и контрола рада службеника обезбеђења и испуњавање уговорних обавеза.
- За послове физичко-техничког обезбеђења у 2021. години закључен је уговор са „Intersec team“ д.о.о. Нови Сад, чија вредност је 72,53 милиона динара (са ПДВ-ом).

3. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

- Одржавана је стална комуникација са органима Сектора за ванредне ситуације и достављани су тражени извештаји и анализе.
- Израђен је План заштите и спасавања за ЈВП „Воде Војводине“ и на исти је затражена сагласност МУП РС - Управе за ванредне ситуације.
- Припремао се План и програм обуке повереника и заменика повереника Цивилне заштите, као и набавка прописаних униформи.
- Припремао се План и програм обуке запослених за пружање личне и узајамне помоћи.

4. ПОСЛОВИ ОСИГУРАЊА

- Уговор о осигурању водних објеката, имовине и запослених у ЈВП „Воде Војводине“ за 2021. годину закључен је са ДДОР Нови Сад, са годишњом премијом осигурања од 18 милиона динара (са порезом);
- Штете су уредно пријављиване и наплаћене;
- У 2021. години наплаћено је 6,5 милиона динара на основу штетних догађаја и учешћа у позитивном техничком резултату.

5. ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Одржавање пословног простора (седиште Предузећа, Документациони центар „Инж. Никола Мирков“, Централни магацин, Едукативни центар Јегричка), вршило је предузеће „Стандард

ДТД“ Нови Сад. Вредност извршене услуге одржавања пословног простора за период јануар–децембар 2021. године износи 38,82 милиона динара (са ПДВ-ом).

6. ВОЗНИ ПАРК

Редовно су састављани месечни извештаји о стању возила са посебно исказаним трошковима за свако појединачно возило и констатацијом о његовој исправности.

Сва возила ЈВП „Воде Војводине“ су у периоду јануар–децембар 2021. године, прешла укупно 1,67 милиона km, а потрошено је 25,2 милиона динара за куповину горива.

Трошкови одржавања возила (редовни сервис, поправке, замена и куповина нових гума), за период јануар–децембар 2021. године износе 13,9 милиона динара.

7. ДОКУМЕНТАЦИОНИ ЦЕНТАР „ИНЖЕЊЕР НИКОЛА МИРКОВ“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА

У Документационом центру „Инж. Никола Мирков“ вршени су текући послови:

- Стручно одржавање архиве и класификација регистратурског материјала; стварање и организација дигиталне фото и видео грађе, дигитализација ВХС документације.
- Уређивање стручне библиотеке Предузећа.
- Стручно вођење кроз поставку Музеја.
- Преузимање Легата Никите Андрејева.
- Дигитализација техничке документације (вредност уговора 5,89 милиона динара).
- Уговорене су услуге одржавања гасних котларница и гасних уређаја (394 хиљада динара) и одржавања централног грејања (490 хиљада динара).
- Одржавање зграде Документационог центра и реконструкција крила „Б“.

4.4. ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

4.4.1 ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

Од 01.01.2011. године делатност ЈВП „Воде Војводине“ финансира се у складу са Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон), који јавна водопривредна предузећа оставља без сопствених прихода. Основни извор финансирања делатности ЈВП „Воде Војводине“ су средства од накнада за воде која се евидентирају у Буџетском фонду за воде АП Војводине и као таква, по овом закону, чине јавни приход, а не приход јавног водопривредног предузећа, као што је било предвиђено раније важећим Законом о водама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 53/93 и 54/96).

Овакав начин финансирања доводи у питање правни положај Предузећа које треба да послује у складу са одредбама закона којим се уређује правни положај јавних предузећа и привредних друштава, а што није могуће, јер је буџетским финансирањем Предузеће сведено на статус установе.

Према Закону о водама, послови од општег интереса из члана 150. став 1. тач. 1) овог закона, које ЈВП „Воде Војводине“ обавља у оквиру своје делатности, финансирају се средствима из буџета Републике Србије, буџета АП Војводине, накнада за воде, концесионих накнада и осталих извора (члан 151. став 1. Закона), а наведена средства могу да се користе само за намене утврђене тим законом (члан 151. став 3. Закона). Овде Закон о водама јасно упућује на наменски карактер средстава од накнада за воде.

Од 01.01.2019. године, накнаде за воде, као и сва питања у вези утврђивањем и плаћањем ових накнада, регулисани су посебним законом - Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин. изн., 156 - усклађени дин. изн. и 15/2021 – доп. - усклађених дин. изн). Овим законом није предвиђен наменски карактер средстава од накнада за воде (осим опште одредбе да приходи остварени од накнада за воде на територији АП Војводине, припадају буџету АП Војводине). Ступањем на снагу тог закона, нису престале да важе горе наведене одредбе (члана 151.) Закона о водама, у погледу наменског карактера средстава од накнада за воде. Ова неусаглашеност у законима, односно правна празнина у погледу одређивања намене сваке појединачне накнаде за воде (како су предвиђале раније важеће одредбе Закона о водама, у делу о накнадама за воде), може да представља додатни проблем у обезбеђивању средстава за потребе финансирања послова од општег

интереса из надлежности овог јавног водопривредног предузећа, када од 01.01.2019. године више не постоји законска обавеза да се наплаћена средства од накнада за воде утроше за одређене намене.

Досадашњи проблеми у финансирању послова од општег интереса из члана 150. став 1. тач. 1) Закона о водама, а нарочито послова заштите од штетног дејства вода, јасно су показали да без одређивања наменског карактера прихода од накнада за воде нема сигурног начина финансирања ових послова.

Чланом 16. и 17. Закона о утврђивању надлежности аутономне покрајине („Службени гласник РС“ бр. 99/2009, 67/2012 – ОУС и 18/2020 – др. закон), утврђено је да АП Војводина надлежности у области водопривреде врши као поверене, а чланом 8. став 3. истог закона, прописано је да средства за вршење поверених послова обезбеђује Република Србија. Сагласно томе, потребно је да надлежни покрајински органи предузму мере да Република Србија обезбеди средства за Покрајински буџет, ради спровођења заштите од штетног дејства вода, као поверене надлежности.

4.4.2 ОДРЕЂИВАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

Према члану 42. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018 и 153/2020) добра од општег интереса, у које, између осталих, спадају и водни објекти и водно земљиште у јавној својини, не улазе у капитал јавног предузећа.

У оснивачком акту, пословним књигама и АПР-у уписана вредност основног неновчаног капитала ЈВП „Воде Војводине“ обухвата и водне објекте и водно земљиште хидросистема Дунав–Тиса–Дунав, као добра од општег интереса која по закону не могу бити основни капитал јавног предузећа.

ЈВП „Воде Војводине“ је још у току 2015. године код надлежних органа АП Војводине иницирало усклађивање оснивачког акта са Законом о јавној својини, а од Министарства финансија је затражило мишљење у вези са применом наведене законске одредбе. На упућену иницијативу и захтев, ЈВП „Воде Војводине“ није добило одговор. Због тога су и у 2021. години водни објекти на којима Предузеће има право управљања, исказани као основни капитал Предузећа.

4.4.3 УПИС ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА И ВОДНИХ ОБЈЕКТА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

ЈВП „Воде Војводине“ је пред Републичким геодетским заводом и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичком дирекцијом за воде, покренуло решавање питања уписа водног земљишта и водних објеката у катастар непокретности.

Да би водно земљиште могло да се упише у катастар непокретности потребно је да, у складу са чланом 11. став 4. Закона о водама, министар надлежан за послове водопривреде ближе пропише начин одређивања граница овог земљишта. Како овај пропис још увек није донет, не постоји правни основ да надлежни покрајински орган донесе посебне одлуке којим би се одредиле границе водног земљишта, а на основу којих би се извршиле одговарајуће промене у катастру непокретности. Наведено има за последицу да катастар непокретности не садржи податке о водном земљишту, као посебној врсти земљишта, већ се оно и даље води као остало земљиште или пољопривредно земљиште. Посебан проблем представља земљиште које је у природи водно и за чије издавање у закуп је, сходно Закону о водама, надлежно ЈВП „Воде Војводине“, а које јединице локалне самоуправе издају у закуп у складу са Законом о пољопривредном земљишту, јер се исто земљиште у катастру непокретности води као пољопривредно. Негативне последице овако неусклађеног стања не огледају се само у изостанку закупнине, као прихода ЈВП „Воде Војводине“, већ и у чињеници да јединице локалне самоуправе издају у закуп и принаслипски појас, који се, као саставни део насипа, не може користити у обрадиве сврхе.

Проблематика уписа водних објеката првенствено се односи на усклађивање постојећег стања у катастру непокретности (према коме канали, насипи и бране нису уписани као објекти, већ као земљиште посебне намене) са важећим прописима (Законом о државном премеру и катастру и Законом о водама). С тим у вези, инициране су измене и допуне Закона о водама и предложено је

доношење одговарајућих подзаконских аката из области одржавања катастра непокретности, којима би се предвидела могућност аутоматског преноса водних објеката из А листа непокретности (где су се водили као земљиште посебне намене) у В лист непокретности (где ће бити уписани као објекти). На овај начин смањιο би се број поступака озакоњења водних објеката, као и трошкови спровођења промена правног статуса водних објеката у катастар непокретности.

5. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

5.1 ПРИХОДИ

Приходи су повећања економских користи током обрачунског периода у облику прилива или повећања имовине или смањења обавеза, која имају за резултат пораст капитала који не представља прираст на основу доприноса власника капитала.

ЈВП „Воде Војводине“ је у 2021. години остварило приходе у износу од 4.156.119.000 динара, и то:

1. пословни приходи	3.976.826.000 динара
2. финансијски приходи.....	47.356.000 динара
3. остали приходи.....	131.937.000 динара

Укупно: 4.156.119.000 динара



Графикон 5.1: Структура прихода остварених у 2021. години

Табела 5.1.1: Упоредни преглед прихода

(000 динара)

Приходи	Остварено 2020.	Планирано 2021.	Остварено 2021.	Индекс	
				Остварено 2021. : остварено 2020.	Остварено 2021. : планирано 2021.
Пословни	4.340.102	5.776.213	3.976.826	0,92	0,69
Финансијски	51.386	45.200	47.356	0,92	1,05
Остали	76.751	91.000	131.937	1,72	1,45
Укупно:	4.468.239	5.912.413	4.156.119	0,93	0,70

5.1.1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

ЈВП је у 2021. години остварило пословне приходе у износу од 3.976.826.000 динара, што представља 95,69% укупних прихода. Њихова структура је:

• приходи од накнада	171.000 динара (0,01%)
• приходи од посебних услуга	61.179.000 динара (1,54%)
• приходи од продаје производа (дрва, трава, трска, песак, земља)	29.216.000 динара (0,73%)
• приходи од продаје услуга (риболовне дозволе и др.)	35.898.000 динара (0,90%)
• приходи од активирања учинака и робе	7.663.000 динара (0,19%)
• приходи од повећања вредности залиха	1.380.000 динара (0,03%)
• приходи од премија, субвенција, дотација (приходи из буџета), донације из фондова ЕУ	3.478.808.000 динара (87,48%)
• други пословни приходи (закуп водног земљишта, закуп пословног простора, рефундације)	228.649.000 динара (5,75%)
• приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	133.862.000 динара (3,37%)

Свега пословни приходи: 3.976.826.000 динара (100%).

5.1.1.1 ПРИХОДИ ОД НАКНАДА

Доношењем Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018), од 01.01.2019. године престале су да важе одредбе Закона о водама и то од члана 153. до 183. и од члана 191. до члана 195. којим су биле прописане накнаде за воде. Новим одредбама Закона о накнадама за коришћење јавних добара, прописани су послови од општег интереса у области управљања водама, извори средстава за њихово финансирање, обрачун и плаћање водних накнада.

Најзначајнија промена која директно утиче на резултат пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, је да се накнада за одводњавање утврђује на другачији начин, односно да се утврђује на основу врсте и класе земљишта.

Одредбама Закона о накнадама за коришћење јавних добара, јавном водопривредном предузећу су поверени послови обрачуна и задужења доле набројаних накнада, а наплаћена средства се евидентирају на рачунима јавних прихода и чине средства Буџетског фонда за воде АП Војводине, која се користе за финансирање послова од општег интереса на територији АП Војводине, у складу са годишњим програмом коришћења средстава који доноси Влада АП Војводине. Наплаћена средства од накнада, на основу уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство преносе се на рачун предузећа за извршење послова од општег интереса према позицијама садржаним у програму пословања ЈВП.

У 2021. години приходе од накнада утврђених у складу са Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91...54/96), чинила је обрачуната или наплаћена накнада из претходног периода закључно са 2010. годином, и то на следећи начин:

1. **Пословни приход од накнада** у износу од 171.503,89 динара, чини га наплаћена накнада за одводњавање од физичких лица у 2021. години за решење које је издала Пореска управа и односи се на неизмирене обавезе из претходних година закључно са 2010. годином.
2. **Финансијски приход од накнада** износи 23.503.902,99 динара и чини га обрачуната камата за доспеле, а неизмирене обавезе.
3. **Остали приходи од накнада** износе 23.205.835,78 динара, а чине га наплаћена потраживања од накнада која су у претходном периоду отписана индиректним путем као ненаплатива.

Табела 5.1.1.1.1: Наплата накнада у 2021. години

Накнаде уплаћене на рачун ЈВП		Износ
1.	Накнада за одводњавање од на основу решења ЈВП	20.352.762,71
2.	Накнада за одводњавање од физичких лица, на основу решења Пореске управе	171.503,89
3.	Накнада за коришћење водних објеката и система	2.804.152,06
4.	Накнада за коришћење водног добра (коришћење водног земљишта)	645.181,43
Укупно:		23.973.600,09

ОБРАЧУН И НАПЛАТА НАКНАДА - ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ

У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара, ЈВП „Воде Војводине“ су поверени послови обрачуна и задужења обвезника плаћања накнаде за коришћење водних објеката и система, као и послови обрачуна и задужења обвезника плаћања накнаде за одводњавање како од правних, тако и од физичких лица. Висина динарског износа накнада утврђује се на годишњем нивоу на основу члана 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, усклађивањем са годишњим индексом потрошачких цена. У складу са наведеним у 2021. години извршен је обрачун и наплата горе поменутих накнада које су евидентирани у Буџетском фонду за воде АПВ.

У циљу повећања ефикасности наплате накнада закључено је укупно 4.093 Споразума о одлагању плаћања дуга у вредности 409.771.606,00 динара од тога 3.931 Споразума у износу од 220.778.228,60 динара се односи на физичка лица, а 162 споразума у износу од 188.993.377,40 динара односи се на правна лица. У поступку принудне наплате наплаћено је укупно 95.814.327,42 динара. У 2021. години одговорено је на око 5.000 дописа (који су запримљени електронски или писменим путем). У току 2021. године укупно је издато: опомена за физичка и правна лица 60.145 у укупном износу од 822.459.092,80 динара (физичка лица 56.711 у износу од 330.657.631,50, а правна лица 3.434 у укупном износу од 491.801.461,30 динара), обавештења 1.667 у укупном износу од 1.444.758.264,00 динара. Укупно издатих потврда 3.183 (физичка лица

3.033 + правна лица 150). Током 2021. године запослени у Служби за накнаде су одлазили на терен, ради решавања спорних питања обвезника.

Обвезници су уложили укупно 3.748 жалби на решења о утврђивању накнада у 2021. години, а решено је укупно 4.236 жалби, а у то су укључене и жалбе из претходних година. По структури, 3.435 жалби се односи на решења за накнаду за одводњавање за физичка лица, а 313 жалби упућено је на остале накнаде.

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је у 2021. години издало укупно 756.591 решења којима су утврђене накнаде, у укупном износу од 4.580.580.679,19 динара и то:

Накнада за одводњавање за правна лица

Укупно за накнаду за одводњавање од правних лица издато је 9.842 решења у износу од 848.940.397.70 динара и то:

1. За период 2011-2020. године у 2021. години за правна лица издато је 644 решења у износу од 143.758.500,20 динара;
2. У периоду 01.01.2021-31.12.2021. године за 2021. годину за правна лица издата су 9.198 решења у износу од 705.181.897,50 динара;

Накнада за одводњавање за физичка лица

Издато је укупно 744.296 решења у укупном износу од 1.931.489.931,00 и то:

1. За период 2011-2020. године у 2021. години за правна лица издато је 3.798 решења у износу од 20.225.138,00 динара;
2. У периоду 01.01.2021 - 31.12.2021. године за 2021. годину за правна лица издата су 740.498 решења у износу од 1.911.264.793,00 динара;

Накнаде за коришћење водних објеката и система

У периоду до 01.01.2021 - 31.12.2021. године издато је и то:

1. Коначних решења за 2020 годину 158 у износу 236.449.971.10 динара;
2. Аконтативних решења за 2021 годину 162 у износу од 251.349.949,50 динара;
3. Годишњих решења за 2021 годину 183 у износу од 131.017.001.00 динара.

Накнада за коришћење водног добра - водног земљишта

За период 2011-2018. година у 2021. години издато је 207 решења у износу 21.648.381,96 динара.

Током 2021. године закључено је 100 Уговора о давању у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АПВ – уговори су закључени на основу спроведених поступака са јавним оглашавањем у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон) за сенокос и испашу, за вађење речног наноса и за рибњаке;

У 2021. године закључено је 86 уговора о установљавању права стварне службености на водном земљишту и водном објекту.

У 2021. години су са лицима која су водно земљиште користила по основу фактичког стања закључена вансудска поравнања у циљу наплате закупнине за коришћење водног земљишта за 2018, 2019, 2020. и 2021. годину (закључено је 2.741 уговора), а укупно задужење за коришћење водног земљишта по свим основама закупа износило је 187.716.159,04 динара, а током 2021. године укупно је наплаћено 200.076.261,73 динара.

На основу члана 78. и 97. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, обрачун накнаде за воде и задужење обвезника плаћања накнаде за коришћење водног добра и накнаде за испуштenu воду врши надлежни орган аутономне покрајине за територију аутономне покрајине. У складу са Уговором бр. IV-51/554 од 27.04.2020. године закљученим између АП Војводине - Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и ЈВП „Воде Војводине“, ЈВП обавља послове обрачуна накнаде и задужења накнаде обвезника плаћања накнаде за коришћење водног добра из члана 75. и 94. Закона о накнадама за коришћење јавних добара и накнаде за испуштenu воду за потребе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Накнада за коришћење вода

У периоду до 01.01.2021 - 31.12.2021. године издато је:

1. Аконтативних решења за 2021 годину 440 у износу од 423.168.181,10;
2. Коначних решења за 2020 годину 372 у укупном износу од 398.813.344,60 динара;
3. Годишњих решења за 2021 годину 421 у укупном износу од 136.231.274,20 динара.

Накнада за испуштenu воду

У периоду до 01.01.2021 - 31.12.2021. године издато је:

1. Аконтативних решења за 2021. годину 248 у износу од 94.786.500,44 динара;
2. Коначних решења за 2020 годину 274 у укупном износу од 103.248.381,40 динара.

Табела 5.1.1.2: Структура наплате накнада у 2021. години по врстама накнада

Наплаћене накнаде у 2021. години		2021.
1.	Накнада за одводњавање од физичких лица	1.966.328.947,44
2.	Накнада за одводњавање од правних лица	810.207.198,30
3.	Накнада за коришћење водних објеката и система	417.020.758,05
4.	Приходи од давања у закуп водног земљишта за постављање плутајућих објеката	17.974.780,08
5.	Приходи од давања у закуп водног земљишта (осим за постављање плутајућих објеката)	12.908.435,19
6.	Накнада за коришћење водног добра (коришћење водног земљишта)	2.603.734,03
Укупно:		3.227.043.853,09
Наплаћене накнаде у 2021. години (чл. 78. и 97. Закона)		2021.
1.	Накнада за коришћење водног добра	585.541.280,68
2.	Накнада за испуштenu воду	96.722.067,34
Укупно:		682.263.348,02
Укупно све накнаде:		3.909.307.901,11

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА

Приходи из Буџета остварени су у износу од **3.478.808.000** динара, а чине их:

1. приходи из Буџетског фонда за воде АПВ 2.647.006.000 динара
2. приходи из Буџета Републике Србије 11.955.000 динара
3. приходи из Буџета АПВ – Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. 208.968.000 динара
4. приходи из Буџета општина 282.816.000 динара
5. приходи по основу условљених донација 295.739.000 динара
6. приходи за инвестиционе послове – фонд Абу Даби..... 32.324.000 динара.

ПРИХОДИ ОД ПОСЕБНИХ УСЛУГА

Приходи остварени по основу вршења услуга издавања водних аката и по основу вршења услуга стручног надзора - Абу Даби Фонд износе **61.179.000** динара.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА

Приходи који су резултат продаје шумских сортимената, траве, трске, песка и земље, остварени су у износу од **29.216.000** динара.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА

Приходи од продаје услуга остварени у износу **35.898.000** динара, односе се на приходе од продаје риболовних дозвола (31.964.000 динара), приходи од коришћења заштићеног подручја Парк природе Јегричка (284.000 динара) и приходе од осталих услуга (3.650.000 динара).

ПРИХОДИ КОЈИ СУ РЕЗУЛТАТ АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу **7.663.000** динара. Ови приходи настали су по основу обављања послова пошумљавања у сопственој режији.

ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

Приходи од повећања вредности залиха остварени су у износу **1.380.000** динара. Ови приходи настали су због повећања вредности залиха на крају обрачунског периода у односу на почетак периода (залихе расадник).

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Други пословни приходи остварени су у износу од **228.649.000** динара, а чине их приходи од закупа водног земљишта (199.027.000 динара), приходи од издавања у закуп пословног простора (412.000 динара) и остали пословни приходи (29.210.000 динара - приходи од рефундације трошкова електричне енергије, ПТТ трошкова, манипулативних трошкова пословне зграде).

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)

Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) остварени су у износу од **133.862.000** динара, а чине их приходи од усклађивања вредности биолошких средстава (133.230.000 динара) и приходи од усклађивања вредности остале имовине (632.000 динара).

5.1.2 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи су остварени у износу од **47.356.000** динара, што чини **1,14%** укупних прихода, а чине их:

- камате обрачунате за неблаговремену уплату накнада сходно одредбама члана 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији у износу од 23.829.000 динара и приходи од камата на ависта депозите у износу од 22.925.000 динара;
- приходи од курсних разлика у износу од 601.000 динара;
- остали финансијски приходи у износу од 1.000 динара:

5.1.3 ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи остварени у износу од **131.937.000** динара што чини **3,17%** укупних прихода, а резултат су:

- прихода од продаје расходоване опреме и материјала..... 1.514.000 динара
- наплаћених отписаних потраживања..... 12.778.000 динара
- прихода од смањења обавеза 2.092.000 динара
- прихода од укидања дугорочних резервисања..... 165.000 динара
- осталих непоменутих прихода..... 67.448.000 динара
- приходи од усклађивања вредности 10.605.000 динара
- остали ванредни приходи 37.335.000 динара.

Детаљан приказ прихода планираних и остварених за 2021. годину дат је у табели у наставку.

Табела 5.1: Приходи ЈВП „Воде Војводине“

(000 динара)


Конто Бр.	Ред. Бр.	Врста прихода	Остварено 2020.	План 2021.	Остварено 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7	
	I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.340.102	5.776.213	3.976.826	0,92	0,69
614		Приходи од продаје производа и услуга	108.314	205.748	126.464	1,17	0,61
61401	1	Приходи од накнада	690	700	171	0,25	0,24
61402	1	Приходи од посебних услуга	36.906	100.500	61.179	1,66	0,61
61402	1.1	Услуге издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности	26.673	32.000	29.512	1,11	0,92
61402	1.2	Приходи од стручног надзора – фонд Абу Даби	10.233	58.500	31.667	3,09	0,54
61402	1.3	Услуге трећим лицима-пловни багер	0	10.000	0	0,00	0,00
61403	2	Продаја производа	40.774	72.950	29.216	0,72	0,40
614030	2.1	Шумарство	32.808	71.350	29.171	0,89	0,41
614031	2.2	Трава, трска, песак, земља	7.966	1.600	45	0,01	0,03
61404	3	Продаја услуга	29.944	31.598	35.898	1,20	1,14
614044	3.1	Риболовне дозволе	28.036	27.098	31.964	1,14	1,18
614045	3.2	Приход од коришћења зашт. подручја Јегричка	0	0	284	0,00	0,00
614046	3.3	Остале услуге	1.908	4.500	3.650	1,91	0,81
62	4	Приходи од активирања учинака и робе	4.168	0	7.663	1,84	0,00
630	5.1	Повећање вредности залиха	0	0	1.380	0,00	0,00
631	5.2	Смањење вредности залиха	1.372	0	0	0,00	0,00
64	6	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација	3.951.092	5.372.116	3.478.808	0,88	0,65
6401	6.1	Буџетски фонд за воде АПВ	2.991.122	3.914.414	2.647.006	0,88	0,68
6402	6.2	Из буџета општина - суфинансирање	375.969	474.184	282.816	0,75	0,60
6407	6.3	Буџетски фонд за воде РС	12.164	364.645	11.955	0,98	0,03
6407	6.4	Републичка дирекција за воде	0	0	0	0,00	0,00
6408	6.5	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	0	0	0	0,00	0,00
6408	6.6	Покрајински секретаријат за урбанизам, грађитељство и заштиту животне средине	0	0	0	0,00	0,00
6408	6.7	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта из Буџета АПВ	262.021	252.057	208.968	0,80	0,83
6408	6.8	Фонд за шуме АПВ	0	5.000	0	0,00	0,00
6407	7.1	Фонд Абу Даби -инвеститорски трошкови	12.677	43.875	32.324	2,55	0,74
641	7.2	Условљене донације	297.139	317.941	295.739	1,00	0,93
65	8	Други пословни приходи	207.681	198.349	228.649	1,10	1,15
650	8.1	Закуп пословног простора	451	350	412	0,91	1,18
650	8.2	Закуп водног земљишта	180.655	167.999	199.027	1,10	1,18
659	8.3	Остали пословни приходи	26.575	30.000	29.210	1,10	0,97
68	9	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	70.219	0	133.862	1,91	0,00
66	II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	51.386	45.200	47.356	0,92	1,05
662	1	Приходи од камата	51.250	45.000	46.754	0,91	1,04
663	2	Приходи од курсних разлика	127	200	601	4,73	3,01
669	3	Остали финансијски приходи	9	0	1	0,11	0,00
	III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	76.751	91.000	131.937	1,72	1,45
670	1	Продаја расходоване опреме	12	1.000	824	68,67	0,82
673	2	Продаја материјала	285	0	690	2,42	0,00
675	3	Наплаћена отписана потраживања	14.618	35.000	12.778	0,87	0,37
676	4	Приходи по основу уговорене заштите од ризика	13	0	0	0,00	0,00
677	5	Приходи од смањења обавеза	1.741	2.000	2.092	1,20	1,05
678	6	Приходи од укидања дугорочних резервисања	4.761	0	165	0,04	0,00
679	7	Остали непоменути приходи	2.327	23.000	67.448	28,98	2,93
68	8	Приходи од усклађивања вредности	44.460	30.000	10.605	0,24	0,35
69	9	Остали ванредни приходи	8.534	0	37.335	4,37	0,00
		СВЕГА ПРИХОДИ:	4.468.239	5.912.413	4.156.119	0,93	0,70

5.2 РАСХОДИ

Расходи су смањења економских користи током обрачунског периода у облику одлива или смањења имовине или настанка обавеза, која имају за резултат смањење капитала које не представља смањење по основу расподеле власницима капитала.

ЈВП „Воде Војводине“ је у 2021. години остварило расходе у износу од **4.138.278.000** динара, и то:

1. пословни расходи	4.076.964.000 динара
2. финансијски расходи.....	1.078.000 динара
3. остали расходи.....	20.739.000 динара
4. расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	39.497.000 динара
Укупно:	4.138.278.000 динара



Графикон 5.2: Структура расхода остварених у 2021. години

У наредној табели дат је упоредни преглед расхода исказаних у 2020. и 2021. години и планираних за 2021. годину.

Табела 5.2.1: Упоредни преглед расхода

(000 динара)

Расходи	Остварено 2020.	Планирано за 2021.	Остварено 2021.	Индекс	
				Остварено 2021./ Остварено 2020.	Остварено 2021./ планирано 2021.
Пословни	4.474.342	5.477.768	4.076.964	0,91	0,74
Финансијски	678	1.700	1.078	1,59	0,63
Остали	4.162	364.645	20.739	4,98	0,06
По основу обезвређења имовине	42.790	40.000	39.497	0,92	0,99
Укупно:	4.521.972	5.884.113	4.138.278	0,92	0,70

5.2.1 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

ЈВП „Воде Војводине“ у 2021. години остварило **пословне** расходе у износу од **4.076.964.000** динара, што је **98,52%** укупних расхода, а чине их:

- **ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ** у износу од **259.422.000** динара, чине **6,27%** укупних расхода, а у њих спадају:
 - трошкови осталог материјала (34.830.000 динара),
 - трошкови горива и енергије (207.023.000 динара),
 - трошкови резервних делова (6.197.000 динара) и
 - трошкови једнократног отписа алата и инвентара (11.372.000 динара).
- **ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ** остварени у износу од **749.798.000** динара (**18,12%**), а њихова структура је приказана у табелама Расходи и Трошкови запослених у 2021. години.
- **ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА** у износу од **2.237.353.000** динара (**54,06%**), у чијем саставу су:

- Трошкови транспортних услуга које чине трошкови ПТТ марака и телефонских разговора, трошкови превоза и претовара, који су остварени у износу од 87.611.000 динара;
- Трошкови услуга одржавања (евидентирани на основу ситуација истављених од стране извођача радова), остварени у износу од 2.101.409.000 динара, а њихова структура је приказана у табели 5.2.1.1;
- Трошкови закупнина у износу 5.875.000 динара;
- Трошкови сајмова у износу 1.493.000 динара;
- Трошкови рекламе и пропаганде, које чине трошкови маркетиншких услуга, рекламног материјала, остварени у износу од 5.535.000 динара;
- Трошкови осталих услуга у које спадају трошкови комуналних услуга, заштите на раду, регистрације и техничких прегледа возила и сл, остварени су у износу од 35.430.000 динара.
- **ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА** су остварени у износу од **560.639.000 динара (13,55%)**, а у њиховом саставу су:
 - трошкови амортизације 507.563.000 динара,
 - трошкови резервисања за обнављања природног богатства 1.066.000 динара,
 - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 20.993.000 динара и
 - трошкови осталих резервисања (резервисања за судске спорове) 31.017.000 динара.
- **НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ** су остварени у износу од **269.752.000 динара (6,52%)**, а чине их:
 - трошкови непроизводних услуга 209.409.000 динара
 - трошкови репрезентације 5.170.000 динара
 - трошкови премија осигурања 17.863.000 динара
 - трошкови платног промета 1.303.000 динара
 - трошкови чланарина 2.556.000 динара
 - остали нематеријални трошкови 27.139.000 динара
 - **ТРОШКОВИ ПОРЕЗА**..... 6.312.000 динара.

5.2.2 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи су остварени у износу од **1.078.000 динара (0,03% укупних расхода)**, а односе се на:

- расходе камата 259.000 динара
- негативне курсне разлике 819.000 динара.

5.2.3 ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи су остварени у износу од **20.739.000 динара** што је **0,50%** укупних расхода, а односе се на:

- губитке по основу расхода и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме - 2.245.000 динара;
- губитке по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности - 13.617.000 динара;
- расходе по основу ефеката уговорене заштите од ризика - 16.000 динара;
- расходе по основу директног отписа потраживања - 55.000 динара и
- остале непоменуте расходе - 4.806.000 динара.

5.2.4 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ

Расходи по основу обезвређења имовине су остварени у износу од **39.497.000 динара** што је **0,95%** укупних расхода, а чине их:

- обезвређење дугорочних хартија од вредности 3.091.000 динара;
- обезвређење потраживања по основу накнада 26.798.000 динара;
- исправку грешака из ранијих година 9.608.000 динара.

Табела 5.2: Расходи ЈВП „Воде Војводине“

(000) динара

Кто бр.	Ред. бр.	ВРСТА РАСХОДА	Остварено 2020.	План 2021.	Остварено 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7	
	I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	4.474.342	5.477.768	4.076.964	0,91	0,74
51		Трошкови материјала	234.834	261.583	259.422	1,10	0,99
512	1	Трошкови осталог материјала	50.241	36.410	34.830	0,69	0,96
513	2	Трошкови горива и енергије	170.437	198.804	207.023	1,21	1,04
514	3	Трошкови резервних делова	4.951	10.200	6.197	1,25	0,61
515	4	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	9.205	16.169	11.372	1,24	0,70
52		Трошкови зарада и накнада зарада и остала лична примања	713.689	834.167	749.798	1,05	0,90
520	1	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	564.123	627.043	593.404	1,05	0,95
521	2	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	94.568	106.598	99.409	1,05	0,93
522	3	Трошкови накнада по уговору о делу	190	2.000	49	0,26	0,02
523	4	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0	100	0	0,00	0,00
524	5	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	0	0	0	0,00	0,00
525	6	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	832	1.000	692	0,83	0,69
526	7	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	3.242	3.627	3.604	1,11	0,99
529	8	Остали лични расходи	50.734	93.799	52.640	1,04	0,56
53		Трошкови производних услуга	2.726.379	3.407.135	2.237.353	0,82	0,66
530	1	Трошкови на изради учинака	0	0	0	0,00	0,00
531	2	Трошкови транспортних услуга	39.228	73.144	87.611	2,23	1,20
532	3	Трошкови услуга одржавања	2.631.537	3.272.119	2.101.409	0,80	0,64
533	4	Трошкови закупнина	239	300	5.875	24,58	19,58
534	5	Трошкови сајмова	0	1.500	1.493	0,00	1,00
535	6	Трошкови рекламе и пропаганде	3.430	5.928	5.535	1,61	1,04
536	7	Трошкови истраживања	4.140	10.980	0	0,00	0,00
539	8	Трошкови осталих услуга	47.805	43.164	35.430	0,74	0,81
54		Трошкови амортизације и резервисања	511.268	582.000	560.639	1,10	0,96
540	1	Трошкови амортизације	505.217	550.000	507.563	1,00	0,92
542	2	Трошкови резервисања за трошкове обнављања природног богатства	1.822	2.000	1.066	0,59	0,53
545	3	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	4.229	5.000	20.993	4,96	4,20
549	4	Остала дугорочна резервисања	0	25.000	31.017	0,00	1,24
55		Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	287.329	392.883	269.752	0,94	0,69
550	1	Трошкови непроизводних услуга	215.349	302.645	209.409	0,97	0,69
551	2	Трошкови репрезентације	2.906	6.388	5.170	1,78	0,81
552	3	Трошкови премија осигурања	17.724	21.600	17.863	1,01	0,83
553	4	Трошкови платног промета	2.292	3.000	1.303	0,57	0,43
554	5	Трошкови чланарина	2.625	3.000	2.556	0,97	0,85
559	6	Остали нематеријални трошкови	39.961	46.250	27.139	0,68	0,59
555		Трошкови пореза	6.472	10.000	6.312	0,98	0,63
58		Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	843	0	0	0,00	0,00
56	II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	678	1.700	1.078	1,59	0,63
562	1	Расходи камата	39	700	259	6,64	0,37
563	2	Негативне курсне разлике	615	1.000	819	1,33	0,82
569	3	Остали финансијски расходи	24	0	0	0,00	0,00
57	III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.162	364.645	20.739	4,98	0,06
570	1	Губици по основу расхода и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	621	0	2.245	3,62	0,00
572	2	Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности	1.159	0	13.617	11,75	0,00
574	3	Мањкови	2	0	0	0,00	0,00
575	4	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	80	0	16	0,20	0,00
576	5	Расходи по основу директног отписа потраживања	271	0	55	0,20	0,00
579	6	Остали непоменути расходи	2.029	364.645	4.806	2,37	0,01
58	IV	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	42.790	40.000	39.497	0,92	0,99
580	1	Обезвређење биолошких средстава	0	0	0	0,00	0,00
582	2	Обезвређење некретнина, постројења и опреме	0	0	0	0,00	0,00
583	3	Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности	2.429	0	3.091	1,27	0,00
585	4	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	32.811	40.000	26.798	0,82	0,67
592	6	Расходи, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака ранијих година	7.550	0	9.608	1,27	0,00
		СВЕГА РАСХОДИ:	4.521.972	5.884.113	4.138.278	0,92	0,70

Трошкови услуга одржавања

Табела 5.2.1.1: Трошкови услуга одржавања остварени у 2021. години

Конто бр.	Врста расхода	Остварено у 2021.
532	Трошкови услуга одржавања	2.101.408.799
5320, 5321, 5322	Одржавање некретнина, постројења и опреме	48.370.979
5323	Трошкови неге и заштите шума	25.269.566
5324	Трошкови одржавања Хс ДТД	56.662.011
5325	Трошкови одржавања - одводњавање	785.243.263
5325	Трошкови одржавања - суфинансирање	482.024.995
5326	Трошкови ХМО	217.205.628
5327	Трошкови међународне сарадње у области вода	2.730.380
53281	Редовно одржавање заштитних објеката	355.791.334
53283	Санација објеката за одбрану од поплава	49.230.719
53284	Инвестиционо одржавање водопривредних објеката	59.838.203
53285	Пројекат ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА	360.000
53286	Реконструкција заштитних шума	12.631.721
5329	Остали трошкови услуга одржавања	6.050.000

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Табела 5.2.1.2: Трошкови запослених у 2021. години

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2021.	Индекс Реализација 01.01-31.12.2021. : План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	450.305.148	426.309.913	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	627.043.017	593.403.582	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	733.640.330	692.812.666	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	487	472	0,97
4.1.	- на неодређено време	447	430	0,96
4.2.	- на одређено време	40	42	1,05
5	Накнаде по уговору о делу	2.000.000	48.772	0,02
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	20	1	0,05
7	Накнаде по ауторским уговорима	100.000	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора**	1.000.000	691.833	0,69
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	75	66	0,88
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3.627.220	3.604.415	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	25.600.000	19.927.175	0,78
20	Дневнице на службеном путу	19.000.000	10.054.095	0,53
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7.000.000	410.739	0,06
22	Отпремнина за одлазак у пензију	13.651.981	5.736.812	0,42
23	Број прималаца	46	20	0,43
24	Јубиларне награде	4.238.646	3.743.474	0,88
25	Број прималаца	38	37	0,97
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	20.097.212	18.456.225	0,92
28	Стипендије	1.419.600	1.105.836	0,78
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.791.600	2.686.600	0,96
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.114.000	634.386	0,20

5.3 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ – ТРОШКОВИ И УЛАГАЊА

ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА И УКУПНА УЛАГАЊА У ОПРЕМУ, МЕХАНИЗАЦИЈУ И ОСТАЛА ДОБРА НЕОПХОДНА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АПВ

Табела 5.3.1: Трошкови функционисања и улагања ЈВП „Воде Војводине“ финансирани средствима Буџетског фонда за воде АПВ за 2021.

ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ				
Р. б.	Назив позиције	Планирани износ са ПДВ-ом	Реализација са ПДВ-ом	% реализације
	ОСТАЛА ДОБРА	79.016.510,00	106.255.276,78	134,47%
	УСЛУГЕ	233.932.736,96	197.423.452,69	84,39%
	РАДОВИ	2.760.000,00	2.661.620,40	96,44%
	Трошкови функционисања из плана набавки ЈВП за 2021. осим трошкова издавања водних аката	315.709.246,96	306.340.349,87	97,03%
	Реализације Уговора о ЈН из 2020. у току 2021.	0,00	28.997.362,24	0,00%
	Укупна Реализација трошкова функционисања и планова набавки	315.709.246,96	335.337.712,11	106,22%
	Трошкови функционисања осим плана набавки	37.079.788,97	19.859.150,23	53,56%
	Трошкови пореза	7.000.000,00	4.221.993,50	60,31%
	Трошкови комуналних услуга	13.379.788,97	12.836.917,29	95,94%
	Трошкови платног промета	100.000,00	48.438,00	48,44%
	Трошкови чланарина привредна комора	3.000.000,00	2.091.588,00	69,72%
	Накнада штете трећим лицима, судски спорови	7.600.000,00	0,00	0,00%
	Пружање услуге бесплатни позив платформе интелигентних мрежа	1.000.000,00	660.213,44	66,02%
	Таксе за РГЗ	5.000.000,00	0	0,00%
	Укупно трошкови функционисања ЈВП-а	352.789.035,93	355.196.862,34	100,68%
	Укупна улагања у опрему, механизацију и остала добра неопходна за функционисање ЈВП-а приказана у табели 5.3.1.2	41.734.163,04	23.732.224,61	56,87%
	Укупно трошкови функционисања ЈВП-а, осим зарада и трошкова издавања водних решења за физичка лица	352.789.035,93	355.196.862,34	100,68%
	Трошкови зарада	834.166.590,00	730.021.865,00	87,52%
	трошкови издавања водних решења за физичка лица	69.500.000,00	88.316.535,38	127,07%
	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈВП	1.298.189.788,97	1.197.267.487,33	92,23%

Табела 5.3.2: Укупна улагања у опрему, механизацију и остала добра неопходна за функционисање ЈВП-а која се финансирају средствима Буџетског фонда за воде АПВ за 2021. годину

Р. б.	Назив позиције	Планирани износ са ПДВ-ом	Реализација са ПДВ-ом	% реализације
	ПЛАН НАБАВКИ ЈВП ЗА 2021.	41.734.163,04	23.732.224,61	56,87%
1.	ОПРЕМА	28.834.163,04	12.629.824,61	43,80%
2.	МЕХАНИЗАЦИЈА	12.900.000,00	11.102.400,00	86,07%

Табела 5.3.3: Расходи везани за разрез и наплату накнаде за воде

Позиција	План	Реализација
Трошкови запослених у Служби за накнаде (зараде бруто 2, друга лична примања и трошкови стручног усавршавања за планираних 30 запослених/ реализован број запослених 38)	61.064.968,00	53.077.415,72
Трошкови зарада Службе за информационе технологије која одржава апликацију за накнаде (40% зараде бруто 2 за 6 запослених)	4.782.988,43	4.635.977,74
Трошкови годишње амортизације канцеларијске опреме (штампачи, рачунари, монитори, ормари, столови, столице,...)	1.521.752,50	1.111.726,86
Трошак годишње амортизације софтверске апликације за накнаде за физичка лица	5.520.000,00	6.486.930,04
Трошкови, канцеларијског и рачунарског материјала(папири, тонери,)	1.884.221,00	1.644.838,40
Трошкови штампе решења за накнаде	18.000.000,00	13.393.098,18
Трошкови дистрибуције решења за накнаде	51.500.000,00	74.923.437,20
Укупно трошкови штампе и дистрибуције решења за накнаде	69.500.000,00	88.316.535,38
Трошкови годишњег одржавања пословног простора, трошкови телефона, струје и других комуналних услуга за Службу за накнаде	4.565.579,86	5.371.773,10
УКУПНО	148.839.509,79	160.645.197,24

Средства која се користе за реализацију ових позиција садржана су у трошковима и улагањима у функционисање Предузећа, поред свих осталих трошкова и улагања који се односе на извршење послова од општег интереса према позицијама садржаним у овом Програму. Надлежни

Секретаријат према Уговору који се сваке године закључује преноси средства из Буџетског фонда за воде на рачун Предузећа. Предузеће према одредбама Уговора подноси Секретаријату извештаје о утрошку средства према Програму пословања за 2021. годину.

УКУПНИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

У табели бр. 5.3.4 дат је приказ плана и реализације, као и структура сопствених прихода ЈВП „Воде Војводине“, а у табели бр. 5.3.5 расхода који се финансирају овим средствима.

Табела 5.3.4: Планирани и остварени сопствени приходи ЈВП „Воде Војводине“ за 2021. годину 000 динара

Р. б.	Назив позиције	План	Реализација	% реализације
1.	Приходи од накнада по Закону о водама до 31.12.2010.	100	171	171,00%
2.	Приходи од посебних услуга:	90.500	61.179	67,60%
2.1	1) приходи од издавања водних аката	32.000	29.512	92,23%
2.2	2) приходи од стручног надзора над радовима које финансира Абу Даби фонд	58.500	31.667	54,13%
3.	Приходи од продаје производа и услуга	114.548	65.114	56,84%
4.	Други пословни приходи (од закупа и рефундације режијских трошкова	198.349	228.649	115,28%
5.	Финансијски приходи	45.200	47.356	104,77%
6.	Остали приходи (наплаћена отписана потраживања по основу накнада	35.000	12.778	36,51%
7.	Приходи од вршења инвеститорских права над радовима које финансира АДФ	43.875	32.324	73,67%
8.	Приходи од рефундације предфинансирања ИПА пројеката	133.092	54.311	40,81%
9.	Остали приходи	21.000	20.919	99,61%
10.	Приходи од укидања 495 по основу расхода	90.000	54.710	60,79%
	Укупно приходи:	771.664	577.511	74,84%

Табела 5.3.5: Трошкови функционисања финансирани сопственим средствима ЈВП за 2021. годину 000 динара

Р. б.	Назив позиције	План	Реализација	% реализације
	Трошкови амортизације и резервисања	582.000	560.639	96,33%
	Трошкови амортизације	550.000	507.563	92,28%
	Трошкови резервисања за обнављање шума	2.000	1.066	53,30%
	Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	5.000	20.993	419,86%
	Трошкови резервисања за судске спорове	25.000	31.017	124,07%
	Расходи по основу обезвређења потраживања и краткорочних финансијских пласмана	40.000	26.798	67,00%
	Остали расходи	0	4.806	0,00%
	Финансијски расходи	1.700	1.078	63,41%
	Трошкови пореза	0	1.729	0,00%
	Трошкови платног промета	0	1.255	0,00%
	Набавка материјала и услуга	116.280	23.292	20,03%
	Укупно расходи	739.980	619.597	83,73%

5.4 РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

У 2021. години ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је остварило нето добитак у висини од **4.367.000** динара.

• Приходи	4.156.119.000 динара
• Расходи	4.138.278.000 динара
• Бруто добитак	17.841.000 динара
• Одложени порески расход периода	-13.474.000 динара
Нето добитак	4.367.000 динара

У табели у наставку дат је упоредни преглед пословних резултата за 2020. и 2021. годину (остварени и планирани).

Табела 5.4.1: Упоредни преглед пословних резултата (000 динара)

	Остварено 2020.	План 2021.	Остварено 2021.	Индекс	
				Остварено 2021./ остварено 2020.	Остварено 2021./ Планирано 2021.
Приходи	4.468.239	5.912.413	4.156.119	0,93	0,70
Пословни	4.340.102	5.776.213	3.976.826	0,92	0,69
Финансијски	51.386	45.200	47.356	0,92	1,05
Остали	76.751	91.000	131.937	1,72	1,45
Расходи	4.521.972	5.884.113	4.138.278	0,92	0,70
Пословни	4.474.342	5.477.768	4.076.964	0,91	0,74
Финансијски	678	1.700	1.078	1,59	0,63
Остали	4.162	364.645	20.739	4,98	0,06
По основу обезвређења имовине	42.790	40.000	39.497	0,92	0,99
БРУТО ДОБИТАК:	28.543	28.300	17.841	0	0
БРУТО ГУБИТАК:	53.733	0	0	0	0

5.5 ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Обавеза ЈВП „Воде Војводине“ је доследна примена Закона о јавним предузећима у процесу реализације годишњег програма пословања и финансијског плана за 2021. годину. У реализацији програма пословања неопходно је поштовање економске и фискалне политике Владе којима је дефинисано исказивање показатеља за мерење ефикасности пословања и за унапређење процеса кључних за пословање предузећа, кроз релевантне индикаторе на основу којих је могуће пратити напредак у пословању предузећа. Ови индикатори су основа за оцењивање резултата рада менаџмента и запослених.

У оквиру Уредбе Владе Републике Србије 05 број: 110-8035/2020 од 15.10.2020. године, којом су усвојене Смернице за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, предвиђено је израчунавање индикатора, од којих неке ЈВП „Воде Војводине“ неће моћи адекватно да искаже, због тога што је **83,70%** прихода остварено из Буџетског фонда за воде АПВ и других буџетских извора, тако да приход од продаје производа и услуга чини мали део укупних прихода. Стога је приказане индикаторе потребно разматрати уз уважавање специфичности делатности и начина финансирања Предузећа.

У наставку су дати обрасци биланса стања и биланса успеха са скраћеним обимом података и извештај о токовима готовине. Стављањем у однос позиција из ових финансијских извештаја добијени су предметни индикатори.

Обрасци финансијских извештаја у прописаној (пуној) форми дати су у прилозима:

- Прилог бр. 7: Биланс стања на дан 31.12.2021. (страница 76, 77 и 78 Извештаја);
- Прилог бр. 9: Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2021. (страница 79 и 80 Извештаја).

Табела 5.5.1: Биланс стања на дан 31.12.2021.

(у хиљадама динара)

Група рачуна, Рачун	Позиција	АОП	2021.	
			План	Реализација
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	217	217
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	47.965.773	46.237.578
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	47.000	34.850
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	46.951.633	45.179.114
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	924.953	1.005.050
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	42.187	18.564
28(део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 +0038+ 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.163.761	3.387.082
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ	0031	115.761	322.234
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	100.000	109.355
21,22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	8.000	36.644
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	900.000	2.641.828
28 (део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40.000	277.021
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	49.129.751	49.624.877
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	88.000.000	88.798.073
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403+0404+0405+0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	41.191.038	40.279.499
30 осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.364.329	14.393.067
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	217	217
306	ІІ. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.111	4.111
330 и потражни салдо рачуна 331,332,333,334,335,336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	29.400.000	28.648.284
дуговни салдо рачуна 331,332,333,334,335,336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	22.180	130.197
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0408	5.398	5.387
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	X. ГУБИТАК	0412	2.560.837	2.641.370
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420+428)	0415	110.460	222.966
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	104.827	214.007
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	5.633	8.959
49 (део)осим 498 и 495 (део)	ІІІ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.176.000	4.128.464
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.497.360	4.789.046
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	154.893	204.902
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430+0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 + 0402-0403 - 0404-0405-0406-0408-0411 ≥ 0	0455		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430+0431 - 0455) ≥ 0	0456	49.129.751	49.624.877
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	88.000.000	88.798.073

Табела 5.5.2: Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	2021.	
			План	Реализација
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008 + 1009 -1010 + 1011+1012)	1001	5.776.213	3.976.826
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	205.748	126.464
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		7.663
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		1.380
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.570.465	3.707.457
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		133.862
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.477.768	4.076.964
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	261.583	259.422
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	834.167	749.798
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	550.000	507.563
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.407.135	2.237.353
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	32.000	53.076
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	392.883	269.752
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	298.445	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		100.138
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	45.200	47.356
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	45.000	46.754
663 и 664	II. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	200	601
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	1
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.700	1.078
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	700	259
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.000	819
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032)	1037	43.500	46.278
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027)	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	30.000	10.605
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	40.000	29.889
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	61.000	83.997
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	364.645	20.739
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	5.912.413	4.118.784
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	5.884.113	4.128.670
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044)	1045	28.300	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043)	1046		9.886
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		27.727
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048)	1049	28.300	17.841
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047)	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	28.000	13.474
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054)	1055	300	4.367
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054)	1056		

Табела 5.5.3: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. године

(у хиљадама динара)

Позиција	АОП	2021.	
		План	Реализација
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.213.974	5.380.286
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	200.000	414.082
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	30.000	24.188
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.983.974	4.942.016
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.726.254	3.750.647
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.846.387	2.959.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	834.167	742.648
4. Плаћене камате у земљи	3010	700	259
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	45.000	48.740
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	487.720	1.629.639
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8.000	988
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	8.000	988
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	494.920	314.582
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	494.920	314.582
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	486.920	313.594
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.221.974	5.381.274
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.221.174	4.065.229
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	800	1.316.045
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	900.000	1.326.002
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	200	599
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.000	818
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	900.000	2.641.828

Табела 5.5.4: Индикатори за мерење ефикасности пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	41.124.942	41.202.795	41.190.738	41.191.038
	Реализација	41.139.668	41.136.292	41.012.300	41.279.499
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	-0%	-2%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-0%	-2%
Укупна имовина	План	48.195.696	48.673.814	49.121.091	49.129.751
	Реализација	49.013.308	48.758.332	49.176.669	49.624.877
	% одступања реализације од плана	+2%	+0%	+0%	+1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+1%	+1%
Пословни приходи	План	6.267.556	5.154.568	5.525.240	5.776.213
	Реализација	5.148.929	4.289.788	4.340.102	3.976.826
	% одступања реализације од плана	-18%	-17%	-21%	-31%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	*17%	+1%	-8%
Пословни расходи	План	6.482.986	5.303.618	5.643.886	5.477.768
	Реализација	5.216.589	4.477.419	4.474.342	4.076.964
	% одступања реализације од плана	-20%	-16%	-21%	-26%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-14%	-0%	-9%
Пословни резултат	План	-215.430	-149.050	-118.646	298.445
	Реализација	-67.660	-187.631	-134.240	-100.138
	% одступања реализације од плана	-69%	+26%	+13%	-134%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+177%	-28%	-25%
Нето резултат	План	319	425	204	300
	Реализација	1.770	3.638	-82.493	4.367
	% одступања реализације од плана	+455%	+7565%	-40538%	+1356%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+106%	-2368%	-105%
Број запослених на дан 31.12.	План	486	486	487	487
	Реализација	472	484	486	472
	% одступања реализације од плана	-3%	-0%	-0%	-3%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+0%	-3%
Просечна нето зарада	План	61.698	67.207	69.006	76.845
	Реализација	61.676	64.704	71.576	74.791
	% одступања реализације од плана	0%	-4%	+4%	-3%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+11%	+4%
Инвестиције	План	705.331	373.248	273.995	494.920
	Реализација	477.165	310.000	603.330	360.325
	% одступања реализације од плана	-32%	-17%	+1207%	-27%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-35%	+95%	-40%

у динарима

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација
EBITDA	-484.070	-484.044	-505.895	-503.455
ROA	0,003611	0,007285	0	0,008800
ROE	0,004302	0,008602	0	0,010842
Оперативни новчани ток	538.263	-51.163	218.582	1.629.639
Дуг / капитал	19,138802	18,52875	19,90712	11,311789
Ликвидност	56,367901	53,08075	53,71732	67,823734
% зарада у пословним приходима	12,374632	15,52576	16,72544	18,854182

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Субвенције	План	4.275.115	4.002.964	4.343.806	4.536.116
	Пренето	4.600.530	3.273.028	3.456.309	4.042.265
	Реализовано	4.421.679	3.610.953	3.437.330	3.031.629
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	4.275.115	4.002.964	4.343.806	4.343.806
	Пренето	4.600.530	3.273.028	3.456.309	4.042.265
	Реализовано	4.421.679	3.610.953	3.437.330	3.031.629

ЈВП „Воде Војводине“ није било кредитно задужено у 2021. години, као ни у претходном периоду.

6. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

6.1 УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ

У 2021. години извршена су инвестициона улагања у сталну имовину у вредности од 360.325.000 динара. Улагања су највећим делом финансирана средствима из донација у оквиру ИПА пројеката и делимично из Буџетског фонда за воде АПВ.

У табели у наставку дата је структура и вредност инвестиционих улагања у ЈВП „Воде Војводине“ извршених током 2021. године.

Табела 6.1: Инвестициона улагања у сталну имовину у 2021. години

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	ОСТВАРЕНО 2021.
Изградња водних објеката	193.466.000
Постројења, опрема и уређаји	143.599.000
Земљиште и шуме	6.361.000
Нематеријална улагања	16.899.000
Укупно:	360.325.000

6.2 ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ У ВОДОПРИВРЕДИ

6.2.1 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА И ДРУГИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА

Изменама бр. 3 Годишњег програма пословања за 2021. годину, на које је Покрајинска влада дала сагласност 03.11.2021. године, планирано је да се до краја 2021. године уговори извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката у вредности 516,49 милиона динара, а од чега је планирано да се до 31.12.2021. изведу радови у вредности од 405,09 милиона динара.

У извештајном периоду уговорени су радови у вредности 350 милиона динара, од чега је реализовано прикључење објеката на дистрибутивни систем електричне енергије у вредности 28,11 милиона динара.

Табела 6.2.1.1: Радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката у 2021.

Р. б.	Назив инвестиције	Планирано	Уговорено до 31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	52.998.735	28.108.849	28.108.849
2	Радови на ЦС Чик-Бачко Петрово Село	11.000.000		
3	Радови на реконструкцији каналске мреже за потребе снабдевања и дистрибуције воде ЦС Јабука	18.000.000	21.529.201	
4	Радови на санацији круне насипа	67.500.000	67.117.621	0
5	Изградња уставе на каналу СБ-1	18.000.000		
6	Радови на одржавању и санацији опреме на црпним станицама и другим водним објектима	78.000.000		
7	Радови на изградњи и реконструкцији црпних станица и других хидротехничких објеката	62.588.269		
8	Радови на инсталирању противпровалних алармних система на водним објектима	17.200.000	17.200.000	
9	Ревитализација канала Врбас - Бездан од km 47+000 до km 51+550	64.000.000	63.983.551	
10	Реконструкција грађевинског дела црпне станице Жабаљ	19.200.000	19.200.000	
11	Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2	108.000.000	132.951.508	0
Укупно инвестиције за 2021.		516.487.005	350.090.731	28.108.849

У 2020. години планирана су средства у износу од 100 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација ће бити финансирана средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2020. годину.

Уговорено је извођење радова на даљинском надзору, обезбеђењу и опреми за водне објекте са проценом ризика у вредности 7,2 милиона динара, од чега је до 31.12.2020. реализовано 5,5 милиона динара. У извештајном периоду (01.01-31.12.2021.) реализација износи 1,7 милиона динара, чиме је посао реализован у целости.

Табела 6.2.1.2: Преглед радова финансираних средствима Буџетског фонда АПВ за 2020. годину

Р. б.	Назив инвестиције	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Вредност извршених Радова до 31.12.2020 (са ПДВ-ом)	Извршени радови у 2021. до 31.12.2021. (са ПДВ-ом)	Укупно извршени радови (3 + 4)	Степен реализације % (5 : 2)
1	2	3	4	5	6	
1.	Радови на даљинском надзору, обезбеђење и опрема за водне објекте са проценом ризика	7.199.416	5.500.216	1.699.200	7.199.416	100%

У оквиру ИПА ИНТЕРРЕГ програма прекограничне сарадње са Румунијом (пројекат BEGA - Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју), 30.06.2021. окончани су радови на санацији објеката у Клеку и Српском Итебеју чија је уговорена вредност 2,06 милиона евра. У 2021. години су изведени радови у вредности 1,02 милиона евра.

6.2.2 СИСТЕМИ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ – ПРОГРАМ АБУ-ДАБИ ФОНД

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 нових пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности 13,32 милиона евра. До 31.12.2020. извршени су радови у вредности 1,61 милиона евра, а у извештајном периоду 7,16 милиона евра.

Табела 6.2.2.1: Преглед радова чија реализација је финансирана средствима АДФ

Р. б.	Назив инвестиције	Вредност уговора ЕУР (без ПДВ)	Вредност извршених радова до 31.12.2020. ЕУР (без ПДВ)	Вредност извршених радова до 31.12.2021. ЕУР (без ПДВ)	Укупно извршени радови	Степен реализације
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6 = 5 : 2	
1	Мали Иђош - изградња црпне станице „Мали Иђош 2“ са потисним цевоводом	1.491.623,74	55.072,99	1.181.487,01	1.236.560,00	82,90%
2	Мали Иђош - брана са акумулацијом Мали Иђош - део подсистема за наводњавање Мали Иђош	914.764,46	417.628,99	186.352,21	603.981,20	66,03%
3	Надела - изградња црпне станице Јабука	638.719,43	49.134,13	417.928,18	467.062,31	73,12%
4	Плазовић - санација и уређење подсистема за наводњавање Плазовић	1.508.100,00	245.004,94	1.089.100,54	1.334.105,48	88,46%
5	Нови Кнежевац И фаза - изградња црпне станице „Крстур“	2.256.471,69	141.848,66	865.635,49	1.007.484,15	44,65%
6	Кикинда - изградња двонаменског система Велики и Наковски	661.402,42	338.952,23	322.450,18	661.402,41	100,00%
7	Перлек - изградња двонаменског система Перлек	1.439.898,24	128.780,72	997.319,23	1.126.099,95	78,21%
8	Петровци - изградња црпне станице „Манђелос 3“ и пратећих објеката	1.499.942,58	192.274,91	1.026.435,68	1.218.710,59	81,25%
9	Стари Бановци - изградња црпне станице „Стари Бановци“ са потисним цевоводом	2.539.142,86	0,00	832.370,76	832.370,76	32,78%
10	Стари Бановци изградња магистралног канала СБ-0	369.551,74	47.019,61	237.715,78	284.735,39	77,05%
	Укупно:	13.319.617,16	1.615.717,18	7.156.795,06	8.772.512,24	65,86%

7. ЈАВНЕ НАБАВКЕ


План јавних набавки израђен је на основу анализе потребних ресурса за реализацију појединачних програма радова и активности, као и ресурса потребних за унапређење пословања.

У 2021. години реализовано је укупно 192 поступка јавних набавки, од чега 2 поступка јавних набавки мале вредности, у укупној вредности од 2.860.054.128,41 динара без ПДВ (табела 7.1, графикон 7.1).

Табела 7: Структура јавних набавки

Врста поступка	Број спроведених поступака	Вредност без ПДВ	Учешће
1	2	3	4
Јавне набавке велике вредности	190	2.854.465.728,41	99,80%
Јавне набавке мале вредности	2	5.588.400,00	0,20%
Укупно:	192	2.860.054.128,41	100,00%

СТРУКТУРА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2021. ГОДИНИ



Графикон 7.3: Структура јавних набавки у 2021. години

Сprovedено је укупно 205 електронских отварања понуда, путем Портала јавних набавки, без присуства понуђача. Приспело је 249 понуда, односно просечно 1,21 понуда по отварању.

Посматрано по предмету набавке, у структури укупне вредности јавних набавки, доминирају радови са преко 78% (табела 7.2, графикон 7.2).

Табела 7.2: Структура јавних набавки према предмету

Јавне набавке по врсти предмета	Број спроведених поступака	Укупно реализовано без ПДВ	Учешће
1	2	3	4
1. Добра	44	354.133.815,70	12,38%
2. Услуге	39	263.856.243,85	9,23%
3. Радови	109	2.242.064.068,86	78,39%
Укупно:	192	2.860.054.128,41	100,00%

СТРУКТУРА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ПРЕМА ПРЕДМЕТУ



Графикон 7.4: Структура јавних набавки према предмету

Од укупног броја спроведених јавних набавки(190), 167 је реализовано у отвореном поступку, а 23 у преговарачком поступку без објављивања јавног позива (табела 7.3, графикон 7.3) .

Табела 7.3 Јавне набавке по врсти поступка

Јавне набавке велике вредности – по врстама поступака	Број спроведених поступака	Укупно реализовано поступка без ПДВ	Учешће
1	2	3	4
Отворени поступак	167	1.924.909.942,21	67,44%
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива (чл. 36. ЗЈН)	23	929.555.786,20	32,56%
Укупно:	190	2.854.465.728,41	100,00%

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ВРСТИ ПОСТУПКА



Графикон 7.5: Јавне набавке по врсти поступка

Укупна вредност свих реализованих јавних набавки, у 2021. години износи 2.860.054.128,41 динара без ПДВ, што представља 39,5% укупне вредности Плана јавних набавки за 2021. годину (7.237.186.203,69 динара без ПДВ).

За оцену успешности спроведених поступака јавних набавки, користи се показатељ исхода поступака, који показује колико је поступака јавних набавки успешно окончано, закључењем уговора, а колико је обустављено или у целини поништено од стране Наручиоца или Републичке комисије за заштиту права понуђача.

У 2021. години од укупног броја започетих поступака, 192 је окончано успешно (95%), док је 10 поступака обустављено. Разлози за обуставу су били у 7 случајева непристижање ни једне понуде, а у 3 поступка неприхватљивост понуда.

Просечан број понуда по отварању у 2021. години је 1,21.

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

У 2021. години реализовано је 211 поступака набавки на које се Закон не примењује укупне вредности 183.220.664,52 динара без ПДВ.

На основу захтева за спровођење поступака набавки до 30.06.2020. године (по старом Закону) реализовано је 4 поступка, док је преосталих 207 поступака реализовано по новом закону (Табела 7.4).

Од 01.07.2020. године одредбе закона се не примењују на набавке добара и услуга чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00 динара и набавке радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара без ПДВ.

Табела 7.4: Набавке у 2021. години на које се Закон не примењује

Основ за изузеће по Закону о јавним набавкама	Укупан број закључених уговора/ наруџбеница	Укупна вредност закључених уговора/ наруџбеница без ПДВ
1	2	3
39.2.) ЗЈН 2015 - Набавке испод доњег лимита за јавне набавке мале вредности	4	813.080,00
11.1.2) ЗЈН 2019 – набавке које су наручиоци обавезни да спроведу у складу са поступцима набавки установљеним од стране међународних организација.	3	17.375.892,58
12.1.11) ЗЈН 2019 – набавке од наручилаца или групе наручилаца који су <u>носиоци искључивог права</u> на основу којег једини могу обављати одређену делатност на одређеном географском подручју.....	8	88.983.427,83
12.1.4)(2) ЗЈН 2019 – <u>правне услуге</u> , заступање наручиоца од стране адвоката у судском и другом поступку пред судовима или другим органима јавне власти у земљи...	2	1.900.000,00
27.1.1) ЗЈН 2019 - набавку добара, услуга, чија је процењена вредност мања од 1.000.000 динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара	192	67.188.264,11
27.1.3) ЗЈН 2019 - набавку <u>друштвених и других посебних услуга</u> из члана 75. овог закона чија је процењена вредност мања од 15.000.000,00 динара када набавку спроводи јавни наручилац....	2	6.960.000,00
Укупно:	211	183.220.664,52

8. ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ И КОРИСНИЦИМА

8.1 ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

Као и претходних година највећи део активности у области **односа с јавношћу**, односи се на очување и подизање угледа ЈВП „Воде Војводине“. Поред уобичајене комуникације са медијима кроз саопштења и обиласке терена, те упознавања јавности са делатностима Предузећа преко сајта и Фејсбук странице, половином године отворили смо и Инстаграм налог. Најважнији радови и активности Предузећа редовно се прате и документују фотографијама и видео снимцима које трајно чувамо и објављујемо и на друштвеним мрежама.

Током ове године посебна пажња посвећена је промовисању радова на каналској мрежи, унапређењу рада рибочуварске службе, заштити животне средине, али и раду на терену који је Служба за накнаде организовала за обвезнике накнаде за одводњавање.

Због пандемије и ове године изостале су неке од планираних активности. Отказане су готово све активности поводом Дана Дунава, укључујући и Регату Воде Војводине, а традиционална манифестација „Дани Јегричке“ у Парку природе „Јегричка“, организована је само један дан са минималним бројем учесника.

Од 1.775 медијских објава до краја октобра у вези са ЈВП „Воде Војводине“, већина их је била неутралног тонаитета. Негативних је било најмање, укупно 14 објава. Највише пажње медији су посветили накнади за одводњавање од физичких лица и уређењу каналске мреже.

У периоду од јанура до половине децембра 2021. године веб сајт предузећа www.vodevojvodine.rs преко претраживача Гугл, имао је 48.288 посетилаца и 209.713 прегледа. Највећа посећеност била је у јулу са 8.905 посетилаца, а три најпосећеније странице биле су почетна страница, накнаде за одводњавање и контакт форма. На веб сајту постављено је 66 вести, објављени су билтени одбране и сви документи о пословању у складу са законским прописима.

Официјелну Инстаграм и ФБ страницу „Воде Војводине“ прати око хиљаду корисника ових друштвених мрежа. На Инстаграм и Фејсбук постављене су 74 објаве, а најпопуларнија објава била је вест о набавци нове опреме за рибочуварску службу. На „Јутјуб“ каналу Воде Војводине највећу гледаност и даље има документарни филм „Четрдесет година од изградње Хидросистема ДТД“.

Од почетка 2021. године, закључно са новембром, на основу Закона о доступности информација од јавног значаја, примљено је 69 захтева. На све захтеве одговорено је у предвиђеном законском року.

8.2 ОДНОСИ С КОРИСНИЦИМА

У Корисничком сервису, који је део Службе за односе с јавношћу, настављена је интензивна комуникација са обвезницима. Током летњих месеци било је изузетно много позива, што због послатих решења за ову годину, што због опомена које су први пут послате. Сваки од запослених у Корисничком сервису у то време, дневно обави и 100 телефонских разговора, а одговори се и на више десетина мејлова. Осим у вези са накнадама, грађани су нам се обраћали и због стања каналске мреже и одбрамбених линија, због закупа водног земљишта, рибокрађе, бесправне сече шуме, загађење водотока.

9. ПРИЛОЗИ

Приликом израде Годишњег извештаја о пословању за 2020. годину коришћене су подлоге у виду табеларних и графичких прилога, које су дате у наставку.

Табела 9.1: Списак прилога Годишњег извештаја о пословању за 2021. годину

Р. б.	Назив прилога	Страна
1	Извршени радови на редовном одржавању система за одводњавање у 2021. години	66
2	Програм радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у 2021. години	68
3	Преглед извршених радова на редовном одржавању заштитних водних објеката у 2021. години	70
4	Трошкови одбране од поплава	71
5	Регулационо-санациони радови изведени у 2021. години	72
6	Преглед парничних поступака у 2021. години	73
7	Биланс стања на дан 31.12.2021.	76
8	Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2021.	79

Прилог 1: Извршени радови на редовном одржавању система за одводњавање у 2021. години

			ПЛАН ЗА 2021. ГОД.			ИЗВРШЕНО 2021. ГОД. I - III			ИЗВРШЕНО 2021. ГОД. IV - XII		ИЗВРШЕНО 2021. ГОД. I - XII	
Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	Динара	Јединична цена	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара
	I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ											
1	Инжењер за водни режим	час	1.135,61	10.759	12.217.592	1.114,08	2.870	3.197.593	8.487	9.638.206	11.357	12.835.799
2	Деонични техничар	час	623,47	45.919	28.629.181	611,65	11.951	7.309.875	35.305	22.011.608	47.256	29.321.483
3	Хидролог за подземне воде	час	623,47	5.336	3.326.756	611,65	1.427	873.014	4.245	2.646.318	5.672	3.519.332
4	Хидротехничар за катастар објеката	час	623,47	4.458	2.779.717	611,65	1.171	716.108	3.477	2.167.649	4.648	2.883.757
5	Референт за геодетске послове	час	979,74	5.336	5.227.774	961,16	1.401	1.346.897	4.180	4.094.823	5.581	5.441.721
6	Инжењер за мелиорације	час	979,74	8.409	8.238.779	961,16	2.373	2.281.080	6.962	6.820.950	9.335	9.102.030
7	Машинички инжењер за црпне станице	час	979,74	8.279	8.111.744	961,16	2.169	2.084.398	6.384	6.254.660	8.553	8.339.058
8	Механичар хидромашинских постројења	час	623,47	20.325	12.671.818	611,65	5.310	3.247.967	15.658	9.762.293	20.968	13.010.260
9	Руковаоц црпне станице	час	623,47	199.372	124.302.755	611,65	49.062	30.008.727	144.015	89.789.032	193.077	119.797.759
10	Инжењер за електроопрему	час	979,74	6.070	5.947.394	961,16	1.571	1.509.779	4.672	4.577.345	6.243	6.087.124
11	Погонски електричар	час	623,47	10.569	6.589.245	961,16	2.739	1.675.576	8.104	5.052.601	10.843	6.728.177
12	Хидрограђевински радници	час	367,40	176.091	64.695.925	360,44	45.994	16.577.979	135.832	49.904.796	181.826	66.482.774
13	Израда елабората: а) Билтени б) Катастар објеката				10.197.695			2.657.800		7.682.837	0	10.340.637 0
	СВЕГА I				292.936.376			73.486.792		220.403.119		293.889.911
	II РЕДОВНИ РАДОВИ											
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ											
1	Измугљивање канала багером са стандардном руком мах дохват/мах дубина ископа 8м/5м	м³	118,13	132.805	15.688.306	118,13	5.631	665.231	68.935	8.143.282	74.566	8.808.514
	Измугљивање канала багером са дугом руком дохват преко 8м	м³	200,69	65.091	13.063.103	200,69	2.248	451.167	34.242	6.872.071	36.490	7.323.238
2	Измугљивање канала - машински	час	7678,27	411	3.156.836	7.678,27	14	875.322	296	2.272.768	410	3.148.090
3	Измугљивање канала - ручно	м³	598,86	830	497.136	598,86	37	22.158	212	127.078	249	149.236
4	Разастирање нових депонија	м³	84,71	149.946	12.701.958	84,71	14.915	1.263.479	87.700	7.429.048	102.615	8.692.527
5	Разастирање старих депонија	м³	84,71	56.504	4.786.444	84,71	27.564	2.334.943	38.982	3.302.169	66.546	5.637.112
6	Утовар и транспорт	м³	604,05	10.509	6.347.765	604,05	1.449	875.419	10.352	6.252.930	11.801	7.128.349
7	Специфично				878.208			1.455.017		5.091.936		6.546.953
	БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА							-				
8	Машинско кошење - сувоземно											
	Уклањање биљ.вег. - трава равна површина и коса до 1,5	м²	1,18	2.526.952	2.981.803	1,18	185.122	218.444	2.220.229	2.619.871	2.405.352	2.838.315
	Уклањање биљ.вег. - трава коса површина преко 1,5 м	м²	7,75	539.178	4.178.628	7,75	100.209	776.622	5.332.343	6.292.164	5.432.552	7.068.786
	Уклањање биљ.вег. - трска равна површина и коса до 1,5 м	м²	3,00	663.613	1.990.840	3,00	109.440	328.320	552.097	4.278.750	661.537	4.607.070
	Уклањање биљ.вег. - трска коса површина преко 1,5 м	м²	15,50	682.431	10.577.685	15,50	120.330	1.865.115	5.995.578	17.986.734	6.115.908	19.851.849
	Уклањање биљ.вег. -шибље равна површина и коса до 1,5	м²	6,00	221.825	1.330.951	6,00	24.697	148.182	119.787	1.856.701	144.484	2.004.883
	Уклањање биљ.вег. -шибље коса површина преко 1,5 м	м²	23,26	112.168	2.609.020	23,26	3.160	73.502	543.872	3.263.232	547.032	3.336.734
	Уклањање биљ.вег. са корпом за изношење	м²	21,31	686.216	14.623.271	21,31	111.647	2.379.205	1.024.480	21.831.668	1.136.127	24.210.873
9	Машинско кошење - пловном косачицом	м²	1,90	220.675	419.282	1,90			0		0	
10	Ручно кошење	м²	5,34	311.019	1.660.841	5,34			224.762	1.200.231	224.762	1.200.231
11	Сузбијање вегетације - хемијским путем	м²	2,45	10.660.452	26.118.107	2,45			0	-	0	-
12	Ручно сечење шибља и багремца	м²	15,31	135.316	2.071.685	15,31	7.211	110.400	32.709	500.772	39.920	611.173
13	Машинско тарупирање багремца и шибља преко Ø 5 цм	м²	33,2	464.672	15.427.110	33,20	51.217	1.700.391	921.943	30.608.509	973.160	32.308.900
	Машинско тарупирање багремца и шибља до Ø 5 цм	м²	22,65	912.465	20.667.340	22,65	449.081	10.171.677	2.071.387	46.916.919	2.520.468	57.088.597
14	Специфично				6.483.869			1.634.562		6.281.465	0	7.916.027
	СВЕГА II				168.260.190			27.349.158		183.128.297		210.477.455
	III ПОСЕБНИ РАДОВИ											
	- ОБЈЕКТИ -											
1	Објекти на каналској мрежи				18.909.015			3.581.249		14.601.418		18.182.667
2	Уставе грађевински део				2.174.783					22.958		22.958
3	Зграде црпних станица				5.624.435			1.480.044		412.611		1.892.655
4	Зграде чуварница и машиниста									0		0
5	Далеководи									570.592		570.592
6	Трафо станице									0		0
7	Зграде осталих функција									0		0



Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	ПЛАН ЗА 2021. ГОД.			ИЗВРШЕНО 2021. ГОД. I - III			ИЗВРШЕНО 2021. ГОД. IV-XII		ИЗВРШЕНО 2021. ГОД. I-XII	
			Јединична цена	Количина	Динара	Јединична цена	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара
8	Остали објекти									0		0
	- ОПРЕМА -											0
	МАШИНСКИ ДЕО											0
9	Стабилна црпна постројења (машински део)				15.990.837			10.098.869		8.377.656		18.476.526
10	Мобилна црпна постројења (машински део)				1.509.813					22.081		22.081
11	Уставе - машински део				2.335.401					1.749.754		1.749.754
	ЕЛЕКТРО ДЕО									0		0
12	Далеководи				1.784.349					1.104.629		1.612.889
13	Кабловски водови				377.144					189.545		189.545
14	Трафо станице				4.395.887			240.560		1.120.028		1.360.588
15	Црпне станице				5.015.962			3.480.146		4.983.282		8.463.428
16	Уставе и остали објекти				102.251			46.182		18.468		64.649
17	Радио и телефонски везе				1.202.177			207.933		882.144		1.090.078
18	Мерни уређаји				279.226			-		0		0
	- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ -							-		0		0
19	Стабилна црпна постројења				18.761.035			7.358.643		8.178.430		15.537.073
19a	Утрошак електричне енергије				87.000.000			16.580.448		56.029.157		72.609.605
20	Мобилна (покр.) црпна постројења				3.654.356			795.101		2.149.779		2.944.880
	СВЕГА III				169.116.672			44.277.497		100.412.532		144.789.969
	IV РАД ВАН НОРМАТИВА											
1	Одржавање акумулација				2.386.274			499.326		2.648.291		3.147.618
	СВЕГА IV				2.386.274			499.326		2.648.291		3.147.618
	V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ											
1	Радови на побољшању ефеката одводњавања на планским водопривредним подручјима према потребама				44.599.460			36.408.332				36.408.332
2	Радови финансирани из накнаде за коришћење водних објеката и система (ХМО)				414.166.667			30.757.278		135.172.124		165.929.401
	СВЕГА V				458.766.127			67.165.610		135.172.124		202.337.733
	VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							-				
1	Накнаде штете							-		0		
2	Осигурање водопривредних објеката											
3	Амортизација водопривредних објеката											
4	Хитне интервенције				37.933.333					6.973.757		6.973.757
	СВЕГА VI				37.933.333					6.973.757		6.973.757
	VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА											
1	Одржавање дела хидросистема				11.800.488			5.008.904		17.038.106		22.047.009
	СВЕГА VII				11.800.488			5.008.904		17.038.106		22.047.009
	УКУПНО I-VII				1.141.199.460			217.887.226		665.776.226		883.663.453
	ПДВ				228.239.892			43.577.445		133.155.245		176.732.691
	ПРОГРАМ СА ПДВ				1.369.439.352			261.464.671		798.931.472		1.060.396.143

Прилог 2: Програм радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у 2021. години

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Једин. цена	Количина	Износ
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ					
1. Припрема и надзор					
1	Водећи инжењер за послове машинства	час	1.224,68	1.776	2.175.031,68
2	Главни инжењер за послове грађевинарства	час	1.135,61	7.745	8.795.677,99
3	Главни инжењер за послове машинства	час	1.135,61	5.328	6.050.530,08
4	Главни инжењер за послове електротехнике	час	1.135,61	1.776	2.016.843,36
5	Главни инжењер за послове хидротехнике	час	1.135,61	1.776	2.016.843,36
6	Главни инжењер за пловидбу	час	1.135,61	1.776	2.016.843,36
7	Самостални инжењер за послове грађевинарства	час	979,74	0	0,00
8	Самостални инжењер за послове машинства	час	979,74	0	0,00
9	Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру	час	979,74	0	0,00
10	Самостални техничар за грађевинске послове	час	623,47	0	0,00
11	Самостални техничар за пловидбу	час	623,47	1.776	1.107.282,72
12	Самостални референт за геодетске послове	час	623,47	1.776	1.107.282,72
13	Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор. вод. зем.	час	623,47	2.516	1.568.650,52
14	Деоничарски техничар	час	623,47	21.312	13.287.392,64
15	Погонски техничар	час	623,47	15.540	9.688.723,80
16	Хидрограђевински радник - чувар	час	367,40	25.752	9.461.284,80
СВЕГА 1					59.292.387,03
2. Погон					
1	Уставе				8.393.677,92
2	Преводнице				9.614.962,08
2	Хидрочвор				39.173.986,80
2	Црпне станице				7.534.653,36
5	Остали објекти				3.477.532,32
6	Електрична енергија				26.479.830,56
СВЕГА 2					94.674.643,04
УКУПНО I					153.967.030,07
II. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1. Канали					
1	Измљњење канала пловном механизацијом	м³	362,70	212.786,00	77.177.482,20
2	Осигурање обала филтер пластиком	м	1.343,85	0,00	0,00
3	Сађење корпарске врбе у сврху осигурања обала	м	66,10	0,00	0,00
4	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер.	м²	4.102,00	0,00	0,00
5	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер.	м²	2.513,86	0,00	0,00
6	Равнање инспекционе стазе	м²	0,61	218.048,80	133.009,77
7	Кошење траве и корова на обалама канала механизацијом	м²	1,36	5.619.182,65	7.642.088,40
8	Кошење трске на обалама канала механизацијом	м²	3,00	764.267,30	2.292.801,90
9	Сечење шибља на обалама канала механизацијом	м²	23,26	714.760,30	16.625.324,58
10	Сечење шибља на обалама канала ручно	м²	15,31	162.138,80	2.482.074,80
11	Сечење дрвећа Ф-10-20cm на обалама канала	ком.	346,85	2.050,00	711.042,50
12	Хирбицидисање шибља и корова на обалама канала	м²	1,71	17.950,00	30.662,79
13	Хирбицидисање растиња на облогама	м²	5,12	132.684,00	679.342,08
14	Кошење подводног растиња пловном косачицом	м²	1,90	5.363.721,00	10.191.069,90
15	Кошење трске пловном косачицом	м²	18,17	972.854,80	17.676.771,72
16	Чишћење облога канала ручно	м²	18,04	45.300,00	817.030,80
17	Подмлађивање корпарске врбе	м	55,76	35.500,00	1.979.480,00
18	Кошење траве - ручно	м²	5,34	532.800,00	2.846.484,00
СВЕГА 1.					141.284.665,43
2. Објекти					
1	Уставе				3.413.915,50
2	Преводнице				4.617.342,96
3	Црпне станице				972.321,12
4	Остали објекти				833.796,60
5	Помоћни гредни затварачи				0,00
6	Функционалне зграде				713.923,52
7	Гориво, потрошни материјал и остали трошкови				4.871.464,32
СВЕГА 2					15.422.764,02

	3.Заштитни објекти	Јед. мере	Једин. цена	Количина	
1	Равнање круне насипа	m ²	0,61	4.800	2.928,00
2	Кошење траве механизацијом на насипима	m ²	1,36	1.740.226	2.366.707,36
3	Кошење траве у кориту механизацијом	m ²	1,09	190.000	207.100,00
4	Чишћење облога кејова	m ²	17,74	0	0,00
	СВЕГА 3.				2.576.735,36
	УКУПНО II				159.284.164,81
	III.ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
	1.Канали				
1	Грађевински радови на Хс ДТД				24.098.329,92
2	Машинско кошење на Хс ДТД				7.636.980,52
	СВЕГА 1				31.735.310,44
	2.Објекти				
1	Грађевински радови на објектима Хс ДТД				15.470.491,20
2	Машински радови на објектима Хс ДТД				6.144.000,00
3	Електро радови на објектима Хс ДТД				0,00
	СВЕГА 2				21.614.491,20
	3. Радови на суфинансирању са општинама				
	СВЕГА 3.				2.026.321,37
	УКУПНО III				55.376.123,01
	IV. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ				
1	Оскултација објеката на Хс ДТД				0,00
2	Услуге снимања, испитивања и анализе на Хс ДТД				0,00
	УКУПНО IV				0,00
	V. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА				
	УКУПНО V				3.081.181,60
	ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III+IV+V)				371.708.499,49

Прилог 3: Преглед извршених радова на редовном одржавању заштитних водних објеката у 2021. години

Гру-па	Р. Б.	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Износ (дин.)
	I	НАСИПИ				
I.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	7.192,000	1.135,61	8.167.307,12
	2	Деонични техничар	h	28.742,000	623,47	17.919.774,74
	3	Хидротехнички радник на насипу	h	107.424,000	367,40	39.467.577,60
	4	Шумарски референт	h	2.458,000	979,74	2.408.200,92
I.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Равнање круне насипа	m ²	595.000,00	0,610	362.950,00
	2	Кошење траве насипа, механизовано	m ²	109.805.504,41	1,360	149.335.486,00
	3	Кошење траве на неприступачним теренима	m ³	345.680,00	4,630	1.600.498,40
	4	Кошење шибља, механизовано	m ²	2.214.943,64	1,700	3.765.404,19
	5	Сечење шибља, ручно	m ²	167.755,00	5,800	972.979,00
	6	Хербицидисање корова, рад	m ²	0,00	1,710	0,00
	7	Хербицидисање облога, рад	m ²	0,00	5,120	0,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m ²	338.214,00	18,040	6.101.380,56
	9	Одржавање насипских капија	ком	27,00	1.939,220	52.358,94
	10	Обнављање и одржавање белега	ком	420,00	30,000	12.600,00
	11	Заштита ШЗП	ha		0,00	0,00
I.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				15.476.481,30
		УКУПНО I:				245.842.998,77
	II	РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ				
II.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	3.059,00	1.135,610	3.473.830,99
	2	Деонични техничар	h	9.232,00	623,470	5.755.875,04
	3	Хидротехнички радник на насипу	h	29.389,00	367,400	10.797.518,60
II.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве корита водотока, меха.	m ²	4.479.429,00	1,180	5.285.726,22
	2	Кошење траве корита водотока, ручно	m ²	0,00	4,630	0,00
	3	Кошење шибља, механизовано	m ²	297.000,00	1,700	504.900,00
	4	Сечење шибља, ручно	m ²	0,00	5,800	0,00
	5	Кошење растиња пловном механизацијом	m ²	0,00	1,900	0,00
	6	Хемијско третирање облоге	m ²	0,00	5,200	0,00
	7	Чишћење минор корита од наноса	m ³	250,00	577,030	144.257,50
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m ²	48.295,00	18,040	871.241,80
	9	Поправка мањих оштећења облоге	m ²	0,00	2.513,860	0,00
	10	Одржавање капија	ком	0,00	1.939,220	0,00
	11	Обнављање и одржавање белега	ком	0,00	30,000	0,00
	12	Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.	km.	0,00	4.045,630	0,00
	13	Конт. сним. и реко. стања обала и рег. гр.	prof.	64,00	12.833,380	821.336,32
	14	Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.	ком	4,00	27.833,500	111.334,00
	15	Израда елаб. осигурања обала и корита р. оштећених рег. грађ	ком	1,00	100.200,60	100.200,60
	16	Извођ. радова по појединим рег. грађ.	m ²			0,00
	17	Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.				0,00
	18	Израда катастра водозавхвата	ком	0,00	79.305,380	0,00
	19	Израда катастра водоиспуста	ком	0,00	97.417,190	0,00
	20	Снимање евиденционих профила	km	10,00	54.555,580	545.555,80
II.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				2.090.098,66
		УКУПНО II:				36.482.840,91
	III	ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА				
III.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Одржавање центра за одбрану	h	1.400,00	367,400	514.360,00
	2	Одржавање механизације	h	1.400,00	367,400	514.360,00
	3	Вежба	дин.	43,00	13.010,000	559.430,00
	4	Моторни тегљач	дин.	103,30	10.080,000	1.041.264,00
		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
III.2	1	Моторни тегљач	дин.			0,00
		УКУПНО III:				2.629.414,00
	IV	ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА				
IV.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	271,00	1.135,610	307.750,31
	2	Шумарски техничар - бујичар	h	271,00	623,470	168.960,37
	3	Теренско возило	km	3.340,68	63,970	213.703,20
IV.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				

Гру-па	Р. Б.	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Износ (дин.)
	1	Чишћење од муља машински	m ³	109,16	351,690	38.391,00
	2	Чишћење од муља ручно	m ³	5,00	1.469,600	7.348,00
	3	Уклањање мат.из регулисаног корита				
	4	Уклањање мат.из не регулисаног корита				
	5	Сечење шибља у кориту	m ²	1.500,00	6,010	9.015,00
	6	Сечење дрвећа у заплављу	ком.	100,00	270,540	27.054,00
	7	Сечење шибља у заплављу	m ²	100,00	6,010	601,00
	8	Чишћење слапишта машински	m ³	0,00	351,690	0,00
	9	Чишћење слапишта ручно	m ³	4,81	461,910	2.223,59
IV.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				0,00
		УКУПНО IV:				775.046,47
	V	БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦ. (за заштиту од поплава)				
V.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Руководилац бране	h	787,00	1.135,61	893.725,07
	2	Техничар бране	h	1.341,00	623,47	836.073,27
	3	Радник металске струке	h	313,00	623,47	195.146,11
	4	Радник електро струке	h	0,00	623,47	0,00
	5	Хидротехнички радника задужен за бране	h	8.911,00	367,40	3.273.901,40
V.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве, механизовано	m ²	173.941,82	1,25	217.427,28
	2	Кошење траве, ручно	m ²	182.894,70	5,25	960.197,18
	3	Сечење шибља, ручно	m ²	1.200,00	5,80	6.960,00
	4	Чишћење облога од растиња	m ²	31.944,00	18,04	576.269,76
	5	Ручно равнање круне бране	m ²	174,38	422,00	73.587,36
	6	Одрж. приступног пута по круни	m ²	500,91	338,87	169.745,00
	7	Ручно чишћење муља и наноса	m ²	1.929,00	110,22	212.614,38
	8	Поправка оштећења косина од кам. насл.	m ²	10,37	2.364,45	24.519,50
	9	Попра.оштећења косина од кам.набачаја	m ²	0,00	1.898,16	0,00
V.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				1.866.166,62
		УКУПНО V:				9.106.332,93
	VI	ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ				
VI.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Високе бране	дин.			0,00
	2	Хс ДТД	дин.			929.792,26
VI.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Хс ДТД	дин.			0,00
	2	Босут	дин.			54.798,42
		УКУПНО VI:				984.590,68
		УКУПНО (I- VI):				289.840.258,37
		ПДВ 20% :				57.968.051,68
		УКУПНО СА ПОРЕЗОМ:				347.808.310,05

Прилог 4: Трошкови одбране од поплава у 2021. години

Р. Б.	Учесници одбране од поплава	Спољне воде Трошкови одбране од поплава (01.01.-31.12.2021)	Унутрашње воде Трошкови одбране од поплава (01.01.-31.12.2021)	Укупно: Трошкови одбране од поплава (01.01.-31.12.2021)
1	2	3	4	5
1	„Западна Бачка“ Сомбор			
2	„Дунав“ Бачка Паланка			
3	„Сента“ Сента			
4	„Шајкашка“ Нови Сад			
5	„Горњи Банат“ Кикинда	145.201,56		145.201,56
6	„Средњи Банат“ Зрењанин	635.907,75		635.907,75
8	„Јужни Банат“ Вршац	189.702,14		189.702,14
9	„Тамиш-Дунав“ Панчево	78.289,82		78.289,82
10	„Подунавље“ Ковин			
11	„Ушће“ Бела Црква	90.976,61		90.976,61
12	„Галовица“ Земун	475.571,83		475.571,83
13	„Сава“ Шабац			
14	ВПД „Хидросрем“ Сремска Митровица			
	УКУПНО:	1.615.649,71		1.615.649,71

Прилог 5: Регулационо-санациони радови изведени у 2021. години

п. б.	Река Сектор/деоница	Стационарна локација која се санира	Опис радова	Уговорена вредност радова (дин)	Вредност извршених радова И - ХИИ	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	Д.12.1. и Д.12.2., Дунав, леви насип уз Дунав од Богојева до Кучке.	km 31+800 - km 35+700 km 26+150 - km 35+700 km 6+600 - km 7+610 km 7+610 - km 8+432	Уређење принасипског појаса левообалног дунавског насипа, са брањене стране, од km 31+800 до km 35+700. Додатно кошење деоница насипа под амброзијом у зони Апатина од km 26+150 до km 35+700 и тарулирање багремца код ЦС Кеверча од km 6+600 до km 7+610 и од km 7+610 до km 8+432.	3.070.611,80	3.070.611,80	100%
2	Д.11.2. и Д.11.3. Дунав, леви насип уз Дунав од Богојева до Младенова.	km 56+000 - km 59+250 km 68+200 - km 69+000 km 93+700 - km 94+100	Уређење принасипског појаса левообалног дунавског насипа, са брањене стране, од km 56+000 до km 59+250 код Плавне, од km 68+200 до km 69+000 и од km 93+700 до km 94+100 код Богојева.	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
3	Д.13.1. Тиса, Десни насип уз Тису од државне границе до ушћа Чика и Гранични насип Попова Хумка.	km 2+120 - km 2+942 km 88+610 и km 91+315 km 96+100 - km 135+000	Санација граничног насипа "Попова Хумка", на десној обали Тисе, од km 2+112 до km 2+950, (друга фаза радова). Санација деснообалног тиског насипа, оштећеног деловањем дивљих животиња, на km 96+100 и km 105+130. Замена електричног стуба код Чуварнице ЧН 1 на km 88+610. Уклањање помоћног објекта чуварнице ЧН 2 на km 91+315. Постављене су насипске капије на 10 локалитета и извршено је постављање 27 нових хектометарских стационажних белега. Стабилизација приступног пута од ЧН2 до ЦС „Мол“.	2.257.649,68	1.955.812,76	87%
4	Д.14.1. Тиса, десни насип уз Тису од ушћа Чика до Чуруга	km 73+850 - km 77+525	Санација банке деснообалног тиског насипа од km 73+850 до km 77+525, поправка капија и санација оштећених рампи на више локалитета, на сектору Бечеја.	1.750.000,00	1.750.000,00	100%
5	Д.10.4.1. Дунав, Леви насип уз Дунав од Бегеча до ушћа канала Нови Сад - Савино Село	km 44+250 - km 45+100 km 32+986 - km 34+610	Санација левообалног дунавског насипа од km 44+250 до km 45+100, косине и принасипског појаса са небрањене стране насипа у Новом Саду и санација круне левообалног дунавског насипа од km 32+986 до km 34+610, оштећене дубоким колотразима, код ЦС Калиште.	4.544.671,69	4.544.670,69	100%
6	Д.19.6.3. и Д.19.7.1 Златица, Леви и десни насип уз Златицу	km 20+000 - km 20+900	Уређење корита реке Златице од km 20+900 до km 20+600 и од km 20+300 до km 20+000 (четврта фаза радова).	2.932.175,02	2.932.175,02	100%
7	Д.20.4.3., Тамиш десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња	km 108+230 - km 109+200	Санација круне насипа - ојачање круне насипа израдом тузаничког застора, на десној обали Тамиша од km 108+230 до km 109+200 и уређење коридора Тамиша. Постављање насипских капија на Старом Бегеју.	5.749.500,00	5.749.500,00	100%
8	Д.21.1.3., Моравица, Десни насип уз Моравицу од ушћа у канал ДТД до ушћа Роје	km 0+000 - km 2+250	Санација круне насипа на десној обали Моравице од km 0+000 до km 2+250 - стабилизација израдом шљунчаног застора.	1.500.000,00	1.499.962,51	100%
9	Д.9.1.2. Дунав леви насип уз Дунав од ушћа канала Азотаре до ушћа Надеље у Иванову	km 63+800 - km 64+400 km 62+157 - km 63+041	Санација оштећене круне дунавског насипа од km 63+800 до km 64+400 и од km 62+157 до km 63+041 израдом тузаничког застора, на сектору Панчева.	2.401.116,59	2.401.116,59	100%
10	Д.8.1.3., Дунав леви насип уз Дунав од Скореновца до Ковина	km 30+400 - km 34+180	Уређење принасипског појаса левообалног дунавског насипа од km 30+400 до km 34+180, код Ковина.	710.692,90	710.692,90	100%
11	Д.7.1.1., Нера Десни насип уз Неру од ушћа у Дунав до Врачевог Гаја и Д.7.1.4 ХС ДТД Десни насип уз канал Банатска Паланка - Нови Бечеј	km 0+000 - km 5+600 km 7+090 - km 7+400	Санација круне деснообалног нерског насипа од km 0+000 до km 5+600. Санација десног насипа канала ДТД, косине и принасипског појаса са небрањене стране, од km 7+090 до km 7+110, од km 7+230 до km 7+270 и од km 7+195 до km 7+400 са брањене стране насипа.	2.390.442,61	2.390.442,61	100%
12	С.1.5. Брана Љуково. Брана и акумулација Љуково на Љуковачком поток.		Радови на санирању објекта за мерење количине провирне воде на Брани Љуково код Јарковаца.	500.000,00	500.000,00	100%
13	С.2.6. Брана Борковац С.2.7. Брана Павловци		Санација круне на Брани Павловци и геодетско осматрање брана Борковац и Павловци.	1.235.459,69	919.399,94	74%
14	С.4.4.6. Сава, десни насип уз Саву од Мачванске Митровице до Бановог Брода	km 31+260	Поправка крова на чуварници "Модран" на km 31+260 деснообалног савског насипа у Мачванској Митровици.	500.310,40	475.404,60	95%
15	С.2.1.2. и С.2.3.2. Сава леви насип уз Саву од Хртковаца до Јарка и код Лаћарка	km 106+650 - km 109+601 km 130+478	Санација насипске чуварнице у Лаћарку, на km 130+478 левообалног савског насипа. Уређење левообалног савског насипа од km 106+650 до km 109+601, од Хртковаца до Јарка.	2.000.000,00	1.232.112,40	62%
16	Д.11.3. Дунав, леви насип уз Дунав од Богојева до Вајске.	rk 1345+423 - rk 1345+407	Санација леве обале реке Дунав од rk 1345+423 до rk 1345+407 и од rk 1344+883 до rk 1344+877, код Вајске.	12.095.444,29	10.522.486,62	87%
17	Д.10.2.1. Канал ДТД, леви насип уз канал Нови Сад - Савино Село (ХС ДТД)	km 1+200 - km 1+450	Санација оштећене обалоутврде на левој обали канала ДТД Нови Сад - Савино Село од km 1+200 до km 1+450 у Новом Саду.	9.103.417,69	4.529.051,30	50%
УКУПНО:				53.741.492,36	46.183.439,74	86%

Прилог 6: Преглед парничних поступака у 2021. години

6.1 ПОСТУПЦИ ПРАВОСНАЖНО РЕШЕНИ У ТОКУ 2021. ГОДИНЕ

Р. б.	Тужилац	Тужени	Бр. предмета	Надлежни суд	Предмет спора	Исход поступка	Заступање	Ванредни правни лек
1.	„Сафе“ доо Нови Сад	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П.6.491/2021	Привредни суд у Новом Саду	Основ: Исплата Вредност спора: 3.349.320,00 динара	У корист тужиоца	Ивана Белић, адвокат	
2.	Смиљанић Милан из Руме	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и АП Војводина	П.101/21	Основни суд у Руми	Основ: накнада нематеријалне штете због утапања детета на Борковачком језеру. Вредн. спора: 1.000.000,00. дин. са 33К	У корист ЈВП	Радивој Марић дипл. прав.	
3.	Стечајна маса АД „СЕМЕ-ТАМИШ“ Панчево у стечају	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П.267/17 Пж.2203/19	Привредни суд у Панчеву	Основ: парница из стечаја, оспорена пријава потраживања-делимично Вредност спора: 1.265.554,46 дин.	Делимично у корист ЈВП-1.211.083,00 дин.	Радивој Марић дипл. прав.	
4.	Петровић Светозар из Сремске Митровице	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 139/20 Гж.-164/2021	Основни суд у Сремској Митровици	Основ: накнада штете; Вредност спора: 90.000,00 дин.	У корист ЈВП	Дејана Спасојевић-Иванчић	Од стране тужиоца је изјављена ревизија Врховном касационом суду против (другостепене) пресуде Вишег суда у Сремској Митровици Гж.164/2021

6.2 ПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ КОЈИ СУ У ТОКУ

Р. б.	Тужилац	Тужени	Бр. предмета	Надлежни суд	Предмет спора	Стање поступка	Заступање	Процена исхода
1.	Ђере Иштван из Бачког Петровог села	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 478/21	Основни суд у Бечеју	Основ: накнада штете – поплава у 2010. год. Вредност спора: 5.972.917,70 дин. са 33К од 26.06.2010.год.	Одбијен тужбени захтев тужиоца. Пресуда укинута по ревизији, предмет враћен првостепеном суду на поновно одлучивање	Ивана Белић, адвокат	У корист ЈВП
2.	„Public private partnership“ доо Београд	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П.1210/2020	Привредни суд у Новом Саду	Основ: дуг Вредност спора : 4.800.000,00 дин.	Првостепени поступак	Ивана Белић, адвокат	Делимично у корист тужиоца
3.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	„Агробогојево“ д о о Богојево – у ликвидацији	П.102/2021	Привредни суд у Сомбору	Основ : утврђивање потраживања и исплата Вредност спора : 25.682.797,65 дин.	Првостепени поступак	Ивана Белић, адвокат	У корист ЈВП
4.	„Ђирић и син“ доо Сакуле	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П.320/2020	Привредни суд у Новом Саду	Основ: накнада штете Вредност спора : 8.761.541,86 дин.	Првостепени поступак	Ивана Белић, адвокат	Делимично у корист тужиоца
5.	„Ђирић агро МБЖ“ доо Тител	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П.319/2020	Привредни суд у Новом Саду	Основ: накнада штете Вредност спора : 44.856.379,84 дин.	Првостепени поступак	Ивана Белић, адвокат	Делимично у корист тужиоца
6.	„Есоагри Serbia“ АД из Беле Цркве	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 117/19	Привредни суд у Панчеву	Основ: стицање без основа – захтев за враћање накнаде за одводњавање за период 2007.-2010. г. Вредност спора: 50.970.927,00 дин. са 33К	Првостепеном пресудом освојен тужбени захтев. Другостепеном пресудом делимично преиначена првостепена пресуда у делу стицања без основа и у том делу одбијен тужбени захтев, а укинута у делу накнаде штете.	Ивана Белић, адвокат	Делимично у корист тужиоца у непресуђеном делу
7.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	ВДП „Шајкашка“ Нови Сад	П. 677/15	Привредни суд у Новом Саду	Основ: накнада штете због крађе струје на чуварници. Вредн. спора: 1.107.228,34. дин. са 33К	Првостепени поступак је у току	Ивана Белић, адвокат	У корист ЈВП
8.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	„МИМА И НЕЋАК“ ДОО Нови Сад	П.787/2020	Привредни суд у Новом Саду	Основ: Исплата Вредност спора: 1.707.040,00 дин.	Првостепени поступак	Ивана Белић, адвокат	У корист ЈВП
9.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	„4 октобар“ ЈКП Дебелача	П. 1124/19	Привредни суд у Новом Саду	Основ: наплата потраживања Вредност спора: 4.126.359,37 дин. са 33К	Донета је првостепена пресуда којом је усвојен тужбени захтев. Другостепеном пресудом усвојена жалба ЈВП. Делимично усвојен тужбени захтев. Уложена жалба	Ивана Белић, адвокат	Делимично у корист ЈВП

Р. б.	Тужилац	Тужени	Бр. предмета	Надлежни суд	Предмет спора	Стање поступка	Заступање	Процена исхода
10.	Тамара Ерцегович из Новог Сада	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П.1.1208/21	Основни суд у Новом Саду	Основ: поништај решења о престанку радног односа	Првостепени поступак је у току	Ивана Белић, адвокат	У корист тужиоца
11.	Хајдер Јован и др. из Зимоњића	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 212/20	Основни суд у Сенти	Основ: утврђивање права својине Вредност спора: 1.800.000,00 дин.	Првостепени поступак је у току	Ивана Белић, адвокат	Делимично у корист тужиоца
12.	Аничкић Марко и др. из Перлеза	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 347/21	Виши суд у Новом Саду	Основ: утврђивање права својине Вредност спора: 31.085.195,93 дин.	Првостепени поступак је у току	Ивана Белић, адвокат	Делимично у корист тужиоца
13.	Шилић Стеван из Жабља	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 1262/2`1	Привредни суд у Новом Саду	Основ: накнада штете Вредност спора: 12.724.165,34 дин.	Првостепени поступак је у току	Ивана Белић, адвокат	Делимично у корист тужиоца
14.	Етински Љубиша из Новог Сада	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 1757/21	Основни суд у Новом Саду	Основ: поништај анекса уговора о раду	Првостепени поступак је у току	Ивана Белић, адвокат	У корист ЈВП
15.	„Ново плус“ доо Црвенка	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 1216/20	Привредни суд у Новом Саду	Основ: накнада штете Вредност спора: 4.246.888,00 дин.	Првостепени поступак је у току	Ивана Белић, адвокат	Делимично у корист тужиоца
16.	Талпаи Валерија из Дебелаче	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П-374/17	Основни суд у Панчеву	Основ: накнада штете - због плавења парцела 2016. г. Вредност спора: 1.010.022,00 дин. са 33К	Првостепени поступак је у току	Ивана Белић, адвокат	Делимично у корист тужиоца
17.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	ДСТ Хидросистем доо Смедерево	П. 43/20	Привредни суд у Новом Саду	Основ: накнада штете Вредност спора: 31.706.721,96 дин.	Првостепени поступак је у току	Ивана Белић, адвокат	У корист ЈВП
18.	Стојанов Ана	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 71/18	Основни суд у Панчеву	Основ: накнада штете Вредност спора: 350.000,00 дин.	Првостепени поступак је у току	Ивана Белић, адвокат	Делимично у корист тужиоца
19.	Шерфезе Ласло	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 1289/21	Основни суд у Врбасу	Основ: накнада штете Вредност спора: 278.638,88 дин. са 33К	Првостепени поступак је у току	Ивана Белић, адвокат	У корист ЈВП
20.	Новаковић Петар	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	2П. 91/18	Основни суд у Кикинди	Основ: исплата накнаде за експрописано земљиште и накнада штете због умањења вредности земљишта Вредност спора: 432.016,00 дин. + 454.222,00 дин.	Првостепени поступак завршен. Чекамо писмени отправак одлуке	Јована Добренов, адвокат	У корист тужиоца
21.	Рац Сабо Елвира	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и др.	2П.144/20	Основни суд у Сенти	Основ: Утврђивање права својине Вредност спора: 20.000,00 дин.	У току поступак по жалби ЈВП	Јована Добренов, адвокат	У корист тужиоца
22.	Татић Невена	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 135/20	Основни суд у Сенти	Основ: Утврђивање права својине Вредност спора: 200.000,00 дин.	Усвојен тужбени захтев. Другостепеном одлуком одбијене жалбе тужених и потврђена првостепена одлука. Изјављена посебна ревизија. Чекамо одлуку.	Јована Добренов, адвокат	Делимично у корист тужиоца
23.	Стајић Злата из Сенте	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	1П. 142/2020	Основни суд у Сенти	Основ: Утврђивање права својине Вредност спора: 20.000,00 дин.	Првостепени поступак је у току	Јована Добренов, адвокат	У корист тужиоца
24.	Граховац Ђорђе и Маслић Снежана	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	1П. 53/2021	Основни суд у Сенти	Основ: Утврђивање права својине Вредност спора: 50.000,00 дин.	Првостепени поступак је у току	Јована Добренов, адвокат	Делимично у корист тужилаца
25.	Лоци Ана	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	3П. 18/21	Основни суд у Сенти	Основ: Утврђивање права својине Вредност спора: 10.000,00 дин.	Првостепени поступак је у току	Јована Добренов, адвокат	Делимично у корист тужиоца
26.	Пауновић Саша	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	2П. 902/18	Основни суд у Сомбору	Основ: Накнада штете услед изливања канала Вредност спора: 1.200.000, 00 дин.	Првостепени поступак је у току	Јована Добренов, адвокат	Делимично у корист тужиоца
27.	АД „Витал“ Врбас	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 68/21	Основни суд у Сомбору	Основ: Утврђивање права својине Вредност спора: 4.800.000, 00 дин.	Првостепени поступак је у току	Јована Добренов, адвокат	У корист ЈВП
28.	Панић Финка	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 87/17	Основни суд у Бачкој Паланци	Основ: Накнада штете Вредност спора: 360.700, 37 дин.	Првостепени поступак је у току	Тијана Живановић, дипл. правник	У корист ЈВП
29.	Андрић Данијела	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 8680/19	Основни суд у Новом Саду	Основ: Накнада штете Вредност спора: 1.337.947, 10 дин.	Изјављена жалба на првостепену одлуку. Апелациони суд у Новом Саду треба да донесе другостепену одлуку	Тијана Живановић, дипл. правник	У корист ЈВП
30.	„Стилос“ доо Нови Сад	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 2577/2021	Основни суд у Зрењанину	Основ: Утврђивање права својине и права коришћења Вредност спора: 10.000, 10 дин.	Првостепени поступак је у току	Тијана Живановић, дипл. правник	У корист ЈВП

Р. б.	Тужилац	Тужени	Бр. предмета	Надлежни суд	Предмет спора	Стање поступка	Заступање	Процена исхода
31.	„Тараш“ до о Тараш	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 44/2020	Привредни суд у Зрењанину	Основ: парница по УППР-у, Утврђење непостојања потраживања ЈВП-а Вредност: 7.948.251,14 дин.	Поступак у прекиду због отварања стечаја, СТ.8/21 од 06.09.2021. г.	Радивој Марић, дипл. правник	У корист ЈВП
32.	Стечајна маса „АТЕЛ“ Гај у стечају	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 211/2020	Привредни суд у Панчеву	Основ: парница из стечаја, оспорена пријава потраживања - делимично Вредност: 6.027.024,21 дин.	Поступак по жалби тужиоца	Радивој Марић, дипл. правник	У корист ЈВП
33.	Шуман Радован из Купинова	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и др.	П. 233/2019	Основни суд у Руми	Основ: Утврђивање права својине Вредност спора: 200.000,00 дин.	Првостепени поступак је у току	Радивој Марић, дипл. правник	У корист ЈВП- делимично
34.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	„Светорог“ доо Футог (МБ:20155604)	П.	Привредни суд у Новом Саду	Основ: ради исплате Вредност спора: 10.414.089,73 дин. са 33К од 31.12.2018. године на износ од 1.290.061,00 динара; од 31.12.2019. године на износ од 2.693.219,00 дин., од 31.12.2020. године на износ од 4.407.087,00 дин. и од 31.08.2021.године на износ од 2.023.721,90 дин., па до коначне исплате	Тужба предата 09.09.2021. г.	Душанка Мићин, адвокат	У корист ЈВП
35.	ОЗЗ „Агро-Петровец“ Бачки Патровац	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и др.	П. 767/18	Привредни суд у Новом Саду	Основ: Накнада штете и исплата Вредност спора: 2.200.000,00 дин.	Првостепени поступак је у току	Душанка Мићин, адвокат	У корист ЈВП
36.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	Задружни савез Војводине	П. 766/16	Привредни суд у Новом Саду	Основ: Исплата Вредност спора: 4.044.995,10 дин.	Првостепени поступак је у току	Душанка Мићин, адвокат	У корист ЈВП
37.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	ВД „Бачка“ доо Врбас	П. 181/20	Привредни суд у Новом Саду	Основ: регрес Вредност спора: 2.322.603,92 дин. са 33К од 05.07.2018. г.	Првостепеном пресудом делимично усвојен тужбени захтев тужиоца у износу од 1.161.301,96 динара са 33К од 20.02.2020. г. Другостепени поступак у току . Тужени поднео жалбу дана 16.08.2021. године	Душанка Мићин, адвокат	Делимично у корист ЈВП
38.	„Агро Мигс“ доо Нови Сад	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 217/20	Привредни суд у Новом Саду	Основ: накнада штете Вредност спора: 40.775.123,00 дин. са 33К од 15.04.2021. г.	Првостепени поступак окончан пресудом којом је делимично усвојен тужбени захтев. Тужени обавезан да тужиоцу исплати износ од 1.166.722,74 динара са 33К од 15.04.2021. године , свака странка сноси своје трошкове поступка. Тужилац и Тужени уложили жалбе о којима још није одлучено	Душанка Мићин, адвокат	Делимично у корист тужиоца
39.	АД „Слога“ Руско Село	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 158/11	Привредни суд у Зрењанину	Основ: накнада штете Вредност спора: 39.798.236,19 дин. са 33К од 26.11.2010. г. па до коначне исплате	Првостепени поступак у току	Владимир Огњеновић, адвокат	У корист тужиоца
40.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	„Витал“ АД – фабрика уља и биљних масти Врбас	П. 179/21	Привредни суд у Сомбору	Основ: ради исплате Вредност спора: 2.448.972,00 са 33К од 01.01.2019. г. па до коначне исплате	Првостепени поступак у току	Владимир Огњеновић, адвокат	У корист ЈВП
41.	Николић Звездана	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 21/20	Виши суд у Смедереву	Основ: накнада штете Вредност спора: 13.323.000,00 дин. са 33К од 01.06.2015. г. па до коначне исплате	Првостепени поступак у току	Владимир Огњеновић, адвокат	У корист тужиоца
42.	Илић Марко	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П.571/20	Основни суд у Сремској Митровици	Основ: накнада штете Вредност спора: 542.202,00 дин. са 33К од 23.07.2020. г. па до коначне исплате	Првостепени поступак у току	Владимир Огњеновић, адвокат	У корист тужиоца
43.	Јовановић Тихомир	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 717/19	Основни суд у Руми	Основ: накнада штете Вредност спора: 73.995,10 дин. са 33К од 28.08.2018. г. па до коначне исплате	Првостепени поступак у току	Владимир Огњеновић, адвокат	У корист тужиоца
44.	Макитановић Јован из Кузмина	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 55/2020	Виши суд у Сремској Митровици	Основ: накнада штете Вредност спора: 6.575.270,70 дин. са 33К од 14.12.2009. године, па до коначне исплате	Првостепени поступак у току	Владимир Огњеновић, адвокат	У корист тужиоца

Прилог 7: Биланс стања на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	217	217
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	47.965.773	46.237.578
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	47.000	34.850
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	47.000	34.850
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	46.951.633	45.179.114
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	42.936.552	41.485.603
023	2. Постројења и опрема	0011	2.908.000	2.762.612
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.100.000	924.071
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.081	6.828
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	924.953	1.005.050
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	42.187	18.564
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	40.290	17.242
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.897	1.322
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.163.761	3.387.082
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	115.761	322.234
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.000	13.997
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.761	3.769
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100.000	304.468
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	100.000	109.355
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	100.000	109.355
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.000	36.644
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.558	33.636
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.442	2.442

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		566
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	900.000	2.641.828
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40.000	277.021
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	49.129.751	49.624.877
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	88.000.000	88.798.073
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	41.191.038	40.279.499
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.364.329	14.393.067
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	217	217
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.111	4.111
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	29.400.000	28.648.284
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	22.180	130.197
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.398	5.387
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.098	1.020
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	300	4.367
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.560.837	2.641.370
350	1. Губитак ранијих година	0413	2.560.837	2.641.370
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	110.460	222.966
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	104.827	214.007
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	67.500	154.314
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	37.327	59.693
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.633	8.959
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	5.633	8.959
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.176.000	4.128.464
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.497.360	4.789.046
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	154.893	204.902
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	21.000	26.011
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	125.093	169.648
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	125.000	169.555
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	93	93
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.800	6.339
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		66
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4.800	6.273
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.000	2.904
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	49.129.751	49.624.877
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	88.000.000	88.798.073

Прилог 8: Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5.776.213	3.976.826
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	205.748	126.464
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	205.748	126.464
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		7.663
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		1.380
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.570.465	3.707.457
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		133.862
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.477.768	4.076.964
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	261.583	259.422
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	834.167	749.798
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	627.043	593.404
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	106.598	99.409
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	100.526	56.985
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	550.000	507.563
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.407.135	2.237.353
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	32.000	53.076
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	392.883	269.752
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	298.445	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		100.138
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	45.200	47.356
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	45.000	46.754
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	200	601
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		1
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.700	1.078
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	700	259
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.000	819
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	43.500	46.278
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	30.000	10.605
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	40.000	29.889
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	61.000	83.997
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	364.645	20.739
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5.912.413	4.118.784
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.884.113	4.128.670
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	28.300	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		9.886
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		27.727

Група рачуна, рачун	п о з и ц и ј а	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	28.300	17.841
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	28.000	13.474
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	300	4.367
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

