

ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail: eposta@vodevojvodine.rs

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године**

Нови Сад, 21.07.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад

Претежна делатност: 7112

Матични број: 08761809

ПИБ: 102094162

ЈБКЈС: 80995

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатности Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ су:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016 и 8/2019) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2023. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 6. седници одржаној 28.12.2022. године, а Покрајинска влада је на исти дала сагласност решењем 127 бр. 023-58/2022 од 18.01.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2023. годину утврђен је у износу од 1,76 милијарди динара.

У табели у наставку приказан је степен реализације планираних радова.

Табела 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање у периоду I–VI 2023.

#	Позиција	План 2023	Уговорено до 30.06.2023.	Реализација IV-VI 2023. по уговорима из Плана за 2023.	Реализација I – VI 2023. по уговорима из Плана за 2022.	4 : 2	(4+5) : 2
1	2	3	4	5	6	7	
1	Радови на ДКМ (посебни радови, црпне станице и Х. И.)	1.264.096.665	1.264.096.663	260.833.187	201.987.564	20,63%	36,61%
2	Одржавање, санација и реконструкција водних објеката	111.936.573	34.435.533	24.419.543	190.356.807	21,82%	191,87 %
3	Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције	103.364.000	7.200.000		31.104.969		30,09%
4	Хербициди	96.000.000	96.000.000				0,00%
5	Електрична енергија за црпне станице	189.000.000	189.000.000	37.171.164	41.652.221	19,67%	41,71%
Σ		1.764.397.238	1.590.732.196	322.423.894	465.101.561	18,27%	44,63%

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду приказан је у наставку.

Табела 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I–VI 2023.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА	План 2023	Извршено I - VI 2023.	Извршено : План
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ	426.155.265	211.373.252	49,60%
II РЕДОВНИ РАДОВИ	550.976.660	181.667.424	32,97%
VI ПОСЕБНИ РАДОВИ	443.687.418	135.801.707	30,61%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА	6.000.000	1.882.082	31,37%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ	311.300.574	245.881.320	78,99%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА	26.277.321	10.919.670	41,56%
УКУПНО СА ПДВ:	1.764.397.238	787.525.455	44,63%

У извештајном периоду закључени су уговори по плану за 2022. годину у оквиру позиције „Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције“ у вредности од 28 милиона динара. Реализација по тим уговорима и уговорима из 2022. године износи 31,1 милиона динара.

Из програма „Радови на ДКМ“ у овом периоду извршено је измуљење каналске мреже у количини од 101.664 m³, разастирање седимента у количини од 99.114 m³ (старе и нове депоније) и уклањање биљне вегетације са површине од 5.514.388 m².

Из програма „Одржавање, санација и реконструкција водних објеката“ извршено је измуљење каналске мреже у количини од 80.456 m³ седимента, разастирање у количини од 77.505 m³ (старе и нове депоније) и уклањање биљне вегетације са површине 1.560.150 m².

Уређење каналске мреже – суфинансирање са локалним самоуправама

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водoprивреду и шумарство је 01.07.2022, 14.07.2022. и 18.10.2022. донео Одлуке о опредељењу средстава за радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2022. години за 38 локалних самоуправа.

Након спроведених процедура јавних набавки за избор извођача, закључени су уговори у вредности 595 милиона динара. До 30.06.2023. извршени су радови у вредности 448,46 милиона динара (од чега 389,97 милиона динара до 31.12.2022. године) и уређено је 680,22 km каналске мреже (од тога 624,55 km до 31.12.2022. године).

Табела 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже из 2022.

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2022. суфинансирање са локалним самоуправама	Уговорена вредност	Учешће АПВ	Учешће локалних самоуправа	Извршени радови у 2022.	Извршени радови у 2023.	Реализација : уговорено
1.	Бачка	192.899.459	80.203.774	112.695.685	127.494.301	49.171.235	91,58%
2.	Банат	258.857.195	107.857.164	151.000.031	227.223.099	31.634.096	100,00%
3.	Срем	143.661.881	59.859.117	83.802.764	35.254.308	65.127.317	69,87%
	Σ	595.418.535	247.920.056	347.498.480	389.971.708	145.932.648	90,00%

Табела 4: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2022. године – дужина уређене каналске мреже

Р. б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2022. години (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2023. години (km)	Реализација : план
1.	Бачка	239,90	158,33	62,38	84,99%
2.	Банат	508,95	447,88	61,07	88,00%
3.	Срем	72,95	18,24	32,83	39,00%
	Σ	821,80	624,45	156,28	82,77%

У периоду 01.01-30.06.2023. године у оквиру овог програма уређено је 156,28 km каналске мреже, уклоњено је 2.090.631 m² биљне вегетације и измуљено је 148.346 m³ седимента из каналског профила.

Општине Чока и Житиште издвојиле су додатна средства за суфинансирање радова на каналској мрежи са ЈВП „Воде Војводине“ у износу од 48 милиона динара и процентом учешћа по 50%. До 31.12. 2022. извршени су радови у износу од 13,9 милиона динара. У периоду I–VI 2023. извршени су радови у вредности 10 милиона динара.

Општина Рума је такође издвојила додатна средства за суфинансирање радова на каналској мрежи у износу 24 милиона динара, док је ЈВП „Воде Војводине“ за ову намену планирало средства у износу од 36 милиона динара. Уговор је закључен средином новембра 2022. године.

У периоду 01.01-30.06.2023. године изведени су радови у вредности 8,3 милиона динара.

У 2023. години уређење каналске мреже које се суфинансира средствима локалних самоуправа, спроводи се на другачији начин, с обзиром на то да није било Конкурса АПВ, али су из Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за учешће ЈВП „Воде Војводине“ обезбеђена средства у вредности 260 милиона динара.

Почетком јуна ЈВП „Воде Војводине“ је изабрало извођаче радова након спроведене процедуре.

У оквиру овог посла планирано је довођење у функционално стање 1.042 km каналске мреже, у оквиру чега ће бити уклоњено 9,6 m² биљне вегетације и уклоњено 545 хиљада m³ седимента из каналског профила. У току је исплата аванса и увођење извођача у посао.

Табела 5: Планирани радови на уређењу каналске мреже – суфинансирање за 2023. годину

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - суфинансирање са АПВ и локалним самоуправама	Уговорена вредност	Учешће АПВ	Учешће локалне самоуправе	Планирано уређење каналске мреже (km)
1.	Бачка	222.963.318	111.481.659	111.481.659	236,71
2.	Банат	312.143.118	156.071.559	156.071.559	645,68
3.	Срем	237.999.986	118.999.993	118.999.993	159,35
	Σ	773.106.421	386.553.211	386.553.211	1.041,74

Програм одржавања заштитних водних објеката

За територију АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области управљања водама за 2023. годину планирани су радови на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних објеката и заштити од штетног дејства вода, одбрани од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима.

Програм радова је утврђен према потребама водне делатности за заштиту од штетног дејства вода на делу водног подручја Дунав и Сава на територији АП Војводине, а у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протичање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2023. години у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ предвиђена су средства у износу од 497,43 милиона динара.

До 30.06.2023. године изведени су радови у износу од 191,37 милиона динара, што представља 38,47% уговорене вредности.

Табела 6: Радови на редовном одржавању заштитних водних објеката за 2023. годину

Назив позиције	Уговорено	Извршено до 30.06.2023.	2 : 1
	1	2	3
I Насипи	402.768.135,63	160.124.940,37	39,76%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	69.757.756,03	21.065.168,52	30,20%
VI Опрема за одбрану од поплава	3.435.319,20	1.717.659,60	50,00%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.130.972,02	493.927,81	43,67%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	18.885.427,67	7.248.526,48	38,38%
VI Вишенаменски хидросистеми	1.450.724,32	721.898,02	49,76%
УКУПНО	497.428.334,87	191.372.120,80	38,47%

Регулационо–санациони радови

Регулационо–санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2023. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 85,47 милиона динара, што је укључено у Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“. До 30.06.2023. године планирана средстава, за ову позицију радова, уговорена су са извођачима у потпуности.

По Програму за 2022. годину планирани и уговорени су радови у вредности 65,75 милиона динара, који су реализовани у целости у претходном извештајном периоду. До 31.12.2022. године изведени су радови у вредности 45,74 милиона динара, а преостали радови у вредности од 20 милиона динара, реализовани су у периоду 01.01-31.03.2023. године.

Табела 7: Регулационо - санациони радови уговорени у 2022. години

Р. б.	Опис радова	Вредност уговорених радова	Вредност извршених радова до 31.12.2022.	Вредност извршених радова I – III 2023.	Укупно реализовани радови	5:2
1	2	3	4	5=3+4	6	
1	Санација круне левообалног дунавског насипа од km 17+000 до km 19+000, оштећене од дубоких колотрага и улегнућа, уградњом земљаног материјала.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100%
2	Радови на уређењу десетометарског појаса уз деснообални тиски насип на сектору Д.13. Сента. Уклањањем биљне вегетације машинским путем тарупима на више деоница. Санација круне насипа - ојачање круне насипа изградом туцаничког застора, на десној обали Тисе од km 96+775 до km 95+550. Поправка чуварница ЧН-7 на km 144+380 у Кањижи и ЧН-4 на km 126+120, у Сенти. Санација и ојачање круне насипа изградом туцаничког застора и рампе, на десној обали Тисе од km 118+750 до km 119+084.	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	100%
3	Санација круне насипа и насипских рампи на деснообално тиском насипу, на km 56+870 код ЧН-1 и од km 77+700 до km 77+964, на сектору Бечеја.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100%
4	Санација леве обале реке Дунав од rkm 1344+883.7 до rkm 1344+844.7, код Вајске. (Наставак радова из 2021. године.)	19.999.999,99		19.999.999,99	19.999.999,99	100%
5	Радови на уређењу принасипског појаса, уклањањем биљне вегетације машинским путем и сечењем дрвенаске вегетације. Уређење принасипског појаса је извршено уз деснообални тиски насип од km 0+000 до km 6+100, на више локалитета код Титела и на левообалном дунавском насипу од km 27+000 до km 29+600, код Ковиља, на сектору Д.10. Нови Сад. Уређење прилазне рампе скеле на десној обали Тисе преко пута насеља Тараш на km 45+370 деснообалног тиског насипа.	4.000.000,00	3.992.923,73		3.992.923,73	100%
6	Радови на уређењу принасипског појаса, уклањањем биљне вегетације машинским путем и сечењем дрвенаске вегетације на више локалитета: од km 52+065 до km 92+000 (од Новог Милошева до Новог Бечеја) и од km 152+000 до km 152+400 код Новог Кнежевца, на левообалном тиском насипу на сектору Кикинде и на летњем насипу Ђала на небрањеној страни од km 0+000 до km 6+210. Уређење корита реке Златице од km 27+534 до km 28+437.	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	100%
7	Уређење коридора Тамиша уклањањем биљне вегетације машинским кошењем и тарупирањем на десној обали Тамиша од km 100+000 до km 113+175 и на левој обали Тамиша од km 109+200 до km 120+375. Уређење прилазне рампе скеле на левој обали Тисе на rkm 46+600, код насеља Тараш. Санација левообалног тиског насипа од лисичјих рупа на km 30+450 до km 30+500.	4.751.296,00	4.751.296,00		4.751.296,00	100%
8	Радови на кошењу левообалног и деснообалног насипа на водотоку Брзава од km 0+000 до km 7+500. Радови на кошењу принасипских појасева левообалног насипа од km 0+000 до km 9+000 и од km 16+500 до km 20+070 и на деснообалном насипу принасипски појас од km 0+000 до km 11+800. Уређење принасипског појаса левообалног насипа од km 9+000 до km 11+800, уклањање дрвенастог растиња вађење пањева и равнање терена. На подручју Вршца.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100%
9	Санација круне левообалног дунавског насипа, оштећеног од дубоких колотрага и улегнућа, допуном недостајућег материјала и изградом шљунчаног застора на круни левообалног дунавског насипа од km 0+000 до km 1+440, код Старе Паланке.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100%
10	Радови на кошењу насипа и принасипских појасева од km 121+400 до km 156+000, од Сремске Митровице до Сремске Раче.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100%
11	Санација оштећене обалоутврде на левој обали канала ДТД Нови Сад - Савино Село од km 1+450 до km 1+618.4 у Новом Саду (наставак радова, друга и трећа фаза).	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	100%
	Укупно:	65.751.295,99	45.744.219,73	19.999.999,99	65.744.219,72	100%

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2023. годину, за одбрану од поплава и загушења ледом планирана су средства у износу од 24,24 милиона динара, од тога за спровођење одбране од поплава и леда 20,4 милиона динара, а за набавку алата материјала и опреме за одбрану од поплава 3,84 милиона динара.

Ова средства су намењена за спровођење одбране од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наиласка великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем бити потребно обезбедити додатна средства.

Одбрана од поплава од спољних вода у периоду децембар 2022–јун 2023. године

Одбрана од поплава од спољних вода у периоду од децембра 2022. до јуна 2023. године спроводила се у шест наврата, и то од 18.12. до 26.12.2022, од 20.01. до 03.02.2023, од 27.02. до 11.03.2023, од 04.04. до 11.04.2023, од 26.04. до 29.04.2023. и од 19.05. до 30.06.2023. (и још увек траје). Одбрана се спроводила 87 дана на укупно 271,68 km одбрамбене линије. Редовна одбрана се спроводила на Дунаву, Тиси, Сави, Тамишу, Брзави, Моравици и Нери, а ванредна одбрана се спроводила на Брзави, на Тамишу од Сечња до државне границе са Румунијом, на брани „Велико Средиште“ и на Сави код Сремске Раче на локацији изградње аутопута Кузмин-Бијељина и моста преко реке Саве.

Одбрана од поплава у периоду од 18.12. до 26.12.2022. године:

Одбрана од поплава од спољних вода спроводила се у периоду од 18.12. до 26.12.2022. године, 8 дана. Редовна одбрана се спроводила на Сави и Нери, на укупно 18,33 km одбрамбене линије.

- На левој обали Саве се спроводила редовна одбрана од поплава од 18.12. до 26.12. (8 дана), на укупно 14,48 km. Код Кленка се одбрана спроводила од 18.12. до 26.12. (8 дана), на 3,88 km. На деоници код Хртковаца и од Хртковаца до Јарка одбрана од поплава спроводила се од 19.12. до 22.12. (3 дана), на 9,60 km. Код Сремске Раче у зони одбрамбеног насипа, од km 155+500 до km 156+500, на деоница на којој се изводе радови на изградњи аутопута Кузмин-Бијељина и моста преко реке Саве код Сремске Раче, редовна одбрана се спроводила од 19.12. до 26.12. (7 дана), на 1,00 km.
- На Нери се спроводила редовна одбрана од поплава код насеља Кусић на десној обали, од 18.12. до 19.12. (1 дан), на укупно 3,85 km.

Одбрана од поплава у периоду од 20.01. до 03.02.2023. године:

Одбрана од поплава од спољних вода спроводила се у периоду од 20.01. до 03.02.2023. године, 14 дана, на укупно 159,73 km одбрамбене линије. Редовна одбрана се спроводила на Сави, Тамишу и Брзави. Ванредна одбрана се спроводила на брани „Велико Средиште“ и на Сави код Сремске Раче на локацији изградње аутопута Кузмин-Бијељина и моста преко реке Саве.

- На Сави се спроводила одбрана од поплава 14 дана, од 20.01. до 03.02., на укупно 92,83 km одбрамбене линије.
 - На левој обали Саве редовна одбрана од поплава се спроводила: код Кленка од 20.01. до 03.02. (14 дана), на 3,88 km; код Хртковаца и деоници од Хртковаца до Јарка од 21.01. до 31.01. (10 дана), на 9,60 km; код Сремске Митровице од 22.01. до 25.01. (3 дана), на 14,15 km; код Сремске Раче од 21.01. до 28.01. (7 дана), на 14,10 km; код Јамене од 21.01. до 28.01. (7 дана), на 20,61 km.
 - На десној обали Саве редовна одбрана од поплава се спроводила: од Чеврнтије до Бановог Брода од 22.01. до 25.01. (3 дана), на 29,49 km.
 - На локалитету код Сремске Раче у зони одбрамбеног насипа, од km 155+500 до km 156+500, на деоница на којој се изводе радови на изградњи аутопута Кузмин-Бијељина и моста преко реке Саве код Сремске Раче, одбрана се спроводила од 20.01. до 03.02. (14 дана), од тога ванредна одбрана од 21.01. до 28.01. (7 дана), а редовна 7 дана, на 1,00 km одбрамбене линије.
- На Тамишу се спроводила редовна одбрана од поплава од Сечња до државне границе са Румунијом, од 22.01. до 25.01. (3 дана), на укупно 30,53 km.
- На Брзави се спроводила редовна одбрана од поплава од ушћа у канал ДТД до државне границе са Румунијом, од 22.01. до 23.01. (1 дан), на укупно 36,37 km.

- На брани са ретанзијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку одбрана од поплава спроводила се од 20.01. до 25.01. (5 дана), од тога ванредна одбрана од 20.01. до 24.01. (4 дана), а 1 дан редовна одбрана.

Одбрана од поплава у периоду од 27.02. до 11.03.2023. године:

Одбрана од поплава спроводила се у периоду од 27.02. до 11.03.2023. године, 12 дана, на укупно 129,21 km одбрамбене линије. Редовна одбрана се спроводила на Тиси, Тамишу, Брзави и објектима ОКМ ХС ДТД на уставама Томашевац и Ботош, а ванредна одбрана се спроводила на брани „Велико Средиште“ и на Тамишу од Сечња до државне границе са Румунијом.

- На Тамишу се спроводила одбрана од поплава од 28.02. до 08.03. (8 дана), од Томашевца до државне границе са Румунијом на укупно 61,64 km одбрамбене линије. Ванредна одбрана се спроводила од 01.03. до 02.03. (2 дана), на 30,53 km одбрамбене линије од Сечња до државне границе са Румунијом.
- На Тиси се спроводила редовна одбрана од поплава од 02.03. до 11.03. (9 дана) на укупно 31,20 km одбрамбене линије. Одбрана се спроводила на левообалном тиском насипу од цс „Вок“ до државне границе са Мађарском на 24,99 km и на летњем насипу Ђала на 6,21 km.
- На Брзави се спроводила редовна одбрана од поплава од ушћа у канал ДТД до државне границе са Румунијом, од 28.02. до 03.03. (3 дана), на укупно 36,37 km.
- На брани са ретанзијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку ванредна одбрана од поплава се спроводила од 27.02. до 01.03. (2 дана).
- На објектима ОКМ ХС ДТД спроводила се редовна одбрана од поплава од 01.03. до 07.03. (6 дана), на устави „Томашевац“ на Тамишу и устави „Ботош“ на каналу ДТД Н. Бечеј – Б. Паланка.

Одбрана од поплава у периоду од 04.04. до 11.04.2023. године:

Одбрана од поплава спроводила се у периоду од 04.04. до 11.04.2023. године, 7 дана, на укупно 61,64 km одбрамбене линије. Редовна одбрана се спроводила на Тамишу, а ванредна одбрана се спроводила на брани „Велико Средиште“.

- На Тамишу се спроводила редовна одбрана од поплава од Томашевца до државне границе са Румунијом, од 04.04. до 11.04. (7 дана), на укупно 61,64 km.
- На брани са ретанзијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку одбрана од поплава спроводила се од 04.04. до 08.04. (4 дана), од тога ванредна одбрана од 04.04. до 07.04. (3 дана), а 1 дан редовна одбрана.

Одбрана од поплава у периоду од 26.04. до 29.04.2023. године:

Одбрана од поплава од спољних вода спроводила се у периоду од 26.04. до 29.04.2023. године, 3 дана, на укупно 36,37 km одбрамбене линије.

- На Брзави се спроводила одбрана од поплава од ушћа у канал ДТД до државне границе са Румунијом од 27.04. до 29.04. (2 дана), од тога ванредна одбрана 27.04. (1 дан), а 28.04. (1 дан) редовна одбрана, на укупно 36,37 km.
- На брани са ретанзијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку ванредна одбрана од поплава спроводила се од 26.04. до 28.04. (2 дана).

Одбрана од поплава у периоду од 19.05. до 30.06.2023. године:

Одбрана од поплава од спољних вода спроводила се у периоду од 19.05. до 30.06.2023. године, 43 дана, на укупно 120,42 km одбрамбене линије.

- На левој обали Саве код Кленка се спроводила редовна одбрана од поплава од 19.05. до 06.06. (18 дана), на укупно 3,88 km.
- На Дунаву се спроводила редовна одбрана од поплава од 23.05. до 30.06. (39 дана) на укупно 13,79 km. На десној обали Дунава редовна одбрана се спроводила од 23.05. до 01.06. (9 дана) у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца на укупно 11,44 km. На левој обали Дунава на кеју у Новом Саду од ушћа канала Нови Сад–Савино Село до Булевара цара Лазара, од km 38+400 до km 40+750, у дужини од 2,35 km одбрана се спроводила од 25.05. до 30.06. (37 дана), и још увек су на снази мере редовне одбране од поплава. Редовна одбрана је проглашена због оштећења на облози кеја насталог услед проблема у функционисању излива колектора градске канализације НГЦ1 (km 39+365). Дошло је до појаве суфозије тј. изношења материјала у зони бетонског колектора и ерозије обале на његовом изливу у Дунав. Ово је даље проузроковало пуцање бетонске греде изнад колектора и обрушавање заштитне облоге са горње косине кеја. Дана 27.05.2023. године извршена је заштита косине кеја ПВЦ фолијом на локацији оштећења, како би се спречила даља ерозија косине кеја као последица њене изложености падавинама великог интензитета.

Мере редовне одбране од поплава на овом локалитету ће се спроводити до санације кеја у зони излива оштећеног колктора отпадних вода.

- На Тамишу се спроводила редовна одбрана од поплава од Сечња до државне границе са Румунијом, од 20.06. до 22.06. (2 дана), на укупно 30,53 km одбрамбене линије.
- На Моравици се спроводила редовна одбрана од поплава од ушћа у канал ДТД до државне границе са Румунијом, од 18.06. до 20.06. (2 дана) на укупно 32,0 km одбрамбене линије.
- На Брзави се спроводила редовна одбрана од поплава од ушћа у канал ДТД до државне границе са Румунијом од 18.06. до 22.06. (4 дана), на укупно 36,37 km одбрамбене линије.
- На Нери се спроводила редовна одбрана од поплава код насеља Кусић на десној обали, од 17.06. до 20.06. (3 дан), на укупно 3,85 km.

Трошкови спровођења одбране од поплава, у периоду децембар 2022. године – април 2023. године на подручју ЈВП „Воде Војводине“, износе 3,85 милиона динара.

У табели бр. 7. приказани су трошкови учесника одбране, ангажовање по предузећима и водним јединицама на одбрани од поплава.

Табела 8: Трошкови одбране од поплава од спољних вода у периоду децембар 2022 – април 2023. године

Р. б.	Водопривредно предузеће	Водна јединица	Трошкови одбране од поплава				Укупно
			(18.12.-26.12.2022.)	(20.01-03.02.2023.)	(27.02-11.03.2023.)	(04.04-11.04.2023.)	
1	"Средњи Банат" Зрењанин	"Средњи Банат - Зрењанин"		90.150,23	657.503,33	272.714,26	1.020.367,82
2	"Средњи Банат" Зрењанин	"Горњи Банат - Кикинда"			210.974,06		210.974,06
3	"Тамиш Дунав" Панчево	"Јужни Банат - Вршац"		317.151,55	148.835,33	177.611,52	643.598,40
4	"Ушће" Бела Црква	"Ушће - Бела Црква"	28.307,81				28.307,81
5	"Галовица" Земун	"Источни Срем"	264.761,18	432.201,32			696.962,50
6	"Галовица" Земун	"Босут - Сремска Митровица"; "Шидина Шид"	164.114,20	997.321,14			1.161.435,34
7	"Сава" Шабац	"Сава - Мачванска Митровица"		87.110,83			87.110,83
	Укупно:		457.183,19	1.923.935,07	1.017.312,72	450.325,78	3.848.756,76

Обрачун трошкова одбране од поплава за период мај-јун 2023. године је у току, јер је одбрана од поплава још увек на снази, и биће приказан у следећем извештајном периоду.

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

Неповољна хидролошка ситуација током маја и јуна ове године довела је до одбране од поплава од унутрашњих вода. Нарочито су биле изражене падавине локалног карактера.

Редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода спроводила се на осам система за одводњавање. Одбрана се спроводила у складу са Општим планом за одбрану од поплава за период од 2019. до 2025. године („Сл. гласник РС“ бр. 18 од 15.03.2019.) и Оперативним планом за одбрану од поплава за 2023. годину („Сл. гласник РС“ бр.143 од 29.12.2022.).

Обрачун трошкова изведених радова током спровођења одбране од поплава је у току.

Табела 9: Табела ХМС у одбрани од поплава

Р. б.	Водопривредно предузеће	Водна јединица	Ознака ХМС	ХМС	Катастарска општина	Површина система (ха)	Одбрана (редовна/ ванредна)	Критеријум за проглашење одбране	Датум проглашења	Датум укидања
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Шајкашка" Нови Сад	Шајкашка Нови Сад	ГД Ш 110	Визић	Бегеч, Футог	2.618	Редовна/ Ванредна	Б2, В2/ А3	29.05.2023	05.06.2023
2		Шајкашка Нови Сад	ГД Ш 111	Футог	Футог, Бегеч	3.600	Редовна	Б2, В2	29.05.2023	05.06.2023
3		Шајкашка Нови Сад	ГД Ш 123	Степано-вићево, Јегричка	Сириг, Камендин, Ченеј, Руменка, Кисач, Степановићево и Змајево	12.279	Редовна	Б1, В1	30.05.2023	05.06.2023
4	"Галовица" Земун	Босут, Сремска Митровица	СР Б 18	Кудош	Јарак, Вогањ, Шашинци, Рума, Павловци, Ривица	20.111	Редовна	Б2	29.05.2023	05.06.2023
5		Источни Срем	СР ИС 9	Патка	Н. Сланкамен, Ст. Сланкамен, Чортановци, Крчедин, Бешка, Марадик, Љуково, Инђија, Н. Карловци, Сурдук, Белефиш, Голубинци, Ст. Пазова и Ст. Бановци	43.020	Редовна	Б1	31.05.2023	05.06.2023
6	"Дунав" Бачка Паланка	Дунав Бачка Паланка	ГД Д 45	Богојево	Богојево, Сонта	55.759	Редовна	Б1, В1	09.06.2023	14.06.2023
7		Дунав Бачка Паланка	ГД Д 57	Плавна	Плавна, Вајска, Бојани, Дероње и Карауково	231.526	Редовна	Б1, В1	09.06.2023	14.06.2023
8	"Ушће" Бела Црква	Ушће Бела Црква	ГД У 297	Нера	Кусић 1 и 2, Бела Црква и Врачев Гај 1	39.434	Редовна	Б1	16.06.2023	20.06.2023

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју АП Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-јун 2023. године извођени су радови на реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију и радови на репродукцији шума из уговора за 2022.годину, а који се односи на Програм радова у заштитним шумама.

У оквиру радова на реконструкцији ШЗП-а су вршени радови на пошумљавању на површини од 34,72 ха, радови на попуњавању на 2,00 ха, као и мере неге и заштите. Укупна вредност ових радова износи 9,55 милиона динара.

У оквиру радова на репродукцији шума вршени су радови на пошумљавању на површини од 34,13 ха. За припрему терена за пошумљавање и за мере неге младих засада утрошена су средства у износу од 6,87 милиона динара. Извршена је стабилизација круне насипа на подручју ГЈ „Таамиш-Дунав“ и ГЈ „Подунавље“ у вредности 3,92 милиона динара. Укупна вредност ових радова износи 16,1 милиона динара.

На ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ „Шуме ОКМ Сомбор-Оџаци“, ГЈ „Шуме Нови Бечеј-Зрењанин“ и ГЈ „ОКМ Вршац“, извршени су радови на пошумљавању, нези младих засада и припреми за пошумљавање. Укупно је извршено пошумљавање на 16,47 ха, као и радови на припреми терена за пошумљавање на површини од 6 ха. Вредност извршених радова за период јануар-јун износи 2,82 милиона динара.

У два сертификована расадника „Поћас Баре“ и „Клек“, у периоду јануар-јун изведени су радови у вредности од 1,28 милиона динара.

У току је израда основе газдовања шумама за ГЈ „Средња Бачка“.

Основа за ГЈ „ОКМ Нови Сад“ је урађена и извршилац је предао ЈВП „Воде Војводине“ радну верзију у електронском облику, пре прибављања свих потребних сагласности. За исту су надлежним институцијама предати захтеви за добијање водне сагласности, као и мишљења о уграђености услова заштите природе.

Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2023. годину износи **828,54** милиона динара. Вредност извршених радова у периоду I-VI 2023. године износи **234,24** милиона динара, што представља **28,27%** планираног износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи **94,89** милиона динара, што представља **44,44%** планираног износа. Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, као и управљање водним режимом вишенаменог Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објекта Хс ДТД - трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Вредност извршених радова на редовном одржавању канала и објекта у периоду I-VI 2023. године је **82,65** милиона динара, што представља **29,27%** планираног износа.

Извршени су следећи радови:

- измуљивање корита канала пловном механизацијом (50.775,00 m³);
- равнање инспекционих стаза (237.496,00 m²);
- кошење траве и корова на обалама канала механизацијом (2.120.388,00 m²);
- кошење трске на обалама канала механизацијом (40.625,00 m²);
- сечење шибља и дрвећа на обалама канала ручно и механизацијом (107.390,00 m²);
- кошење подводног растиња и трске пловном косачицом (2.578.710,00 m²);
- чишћење облога канала ручно (10.500,00 m²)
- кошење траве ручно и
- рад машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима.

Поред наведених радова изведени су и посебни радови на одржавању канала и објекта, ангажовањем трећих лица. У периоду I-VI године, вредност ових радова је **47,53** милиона динара, што представља **9,43%** од планираног износа.

У овом извештајном периоду извршено је:

- обнављање хидромашинске опреме на устави Деспотово (пренос из 2021. године) у вредности од 5,16 милиона динара;
- припрема касете за измуљвање канала Банатска Паланка-Нови Бечеј, од km 106+400 до km 108+100 (тријангла) код Клека у вредности од 2,80 милиона динара;
- грађевински радови на санацији крова чуварнице у Кисачу у вредности од 1,21 милиона динара;
- машинско кошење канала на подручју РЈ Зрењанин у вредности од 4,72 милиона динара;
- окончана је израда пројектне документације - Израда идејног решења, идејног пројекта и пројекта за извођење цевастог пропуста са табластим затварачем у зони језера Корлатош, чија је укупна вредност 840 хиљада динара (од чега је у 2022. години утрошено 660 хиљада динара, а у 2023. години 180 хиљада динара),

као и део радова који се односи на:

- наставак радова на изградњи пешачко-бициклическе/инспекционе стазе поред канала Хс ДТД Врбас-Бездан, деоница 1: од km 14+495 до km 15+020 и деоница 2: од km 16+320 до km 21+580 (суфинансирање са општином Кула), у укупној вредности од 11,6 милиона динара (пренос из 2022. године);
- изградњу пешачко-бициклическе/инспекционе стазе поред канала Хс ДТД Врбас-Бездан, деоница 3: km 0+950-2+950 (суфинансирање са општином Кула) у укупној вредности од 22,04 милиона динара;

Сектор ХС ДТД је био ангажован на завршетку радова на реконструкцији грађевинског дела ЦС Жабаљ. Укупна вредност ових радова (на основу уговора из 2021. године) износила је 25,24 милиона динара.

Од значаја за Сектор су активности на реконструкцији једног пумпног агрегата ЦС Бездан 2 (пренос из 2021. године). Уговорена вредност радова износи 130,14 милиона динара, а до сада је реализовано 39,29 милиона динара.

Такође, Сектор Хс ДТД је покренуо израду техничке документације санације и адаптације бродске преводнице Брана на Тиси, чија је укупна вредност 10,74 милиона динара, а која је у овом извештајном периоду реализована у вредности од 8,99 милиона динара.

Табела 10: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I –VI 2023. године

Опис позиције рада	План за 2023. годину	Извршење I-VI	% Извршења
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
1. Припрема и надзор	69.443.148,67	34.721.574,34	50,00%
2. Погон	144.077.986,18	60.171.075,12	41,76%
УКУПНО I	213.521.134,85	94.892.649,46	44,44%
II РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ			
1. Канали	258.130.299,24	77.525.005,52	30,03%
2. Објекти	18.572.599,97	3.920.577,74	21,11%
3. Заштитни објекти	5.689.593,60	1.202.852,16	21,14%
УКУПНО II	282.392.492,81	82.648.435,42	29,27%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
1. Канали	91.182.000,00	41.160.901,07	45,14%
2. Објекти	209.040.000,00	6.372.240,00	3,05%
УКУПНО III	300.222.000,00	47.533.141,07	15,83%
IV УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ	2.400.000,00	0	0,00%
V УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	30.000.000,00	9.166.320,00	30,55%
УКУПНО (I+II+III+IV+V)	828.535.627,66	234.240.545,95	28,27%

Програм инвестиционог одржавања и функционисања регионалних хидросистема и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2023. годину су за ову намену предвиђена средства у износу од 138 милиона динара.

У периоду 01.01-30.06.2023. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање у вредности од 19,53 милиона динара, од чега се 11,77 милиона динара односи на радове по уговорима из 2022. године.

У току су обиласци корисника, како регионалних система тако и корисника на другим водотоцима и каналима који користе воду за наводњавање и рибњаке.

Табела 11: Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање

Р. б.	Назив објекта Регионални хидросистем	План за 2023. годину	Извршено I-VI 2023. по уговору из 2022.	Извршено IV-VI 2023.	Реализација : план
1	Подсистем „Тиса - Палић“	15.600.000,00	186.752,00	2.787.973,00	19,07%
2	Подсистем „ Кула - Мали Иђош“ 0+000-5+142	15.600.000,00			0,00%
3	Подсистем „ Кула - Мали Иђош“ 5+142-15+416	9.400.000,00			0,00%
4	Подсистем „Плазовић“	3.200.000,00			0,00%
5	Подсистем „Беланска Бара“, „Перлек“ и „Чик“	13.000.000,00	4.949.198,00		38,07%
6	Подсистем „Ада“	13.000.000,00	900.459,00	345.398,00	9,58%
7	Подсистем „Кикинда и Нови Кнежевац“	22.500.000,00	2372434	1765250	18,39%
8	Подсистем „Нова Црња - Житиште“	18.000.000,00		1023710	5,69%
9	Подсистем „Надела“	21700000	3363840	1586415	22,81%
10	Подсистем „Манђелос - Петровци“	6.000.000,00		251646	4,19%
Σ		138.000.000,00	11.772.683,00	7.760.392,00	14,15%

Програм пренамене система за одводњавање у двонаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих

Годишњим програмом пословања за 2023. годину предвиђен је Програм пренамене система за одводњавање у двонаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих. За ову намену планирана су средства у износу од 900 милиона динара.

До 30.06.2023. године закључени су уговори у вредности од 607,3 милиона динара.

У табели у наставку дат је преглед уговорених радова.

Табела 12: Уговорени радови за пренамену система за одводњавање у двонаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих

Р. б.	ХМС	Водопривредно предузеће	Уговорено
1	"Плавна"	"Дунав" Бачка Паланка	173.998.800
2	"Сенћански рит"	"Сента" Сента	12.956.031
	"Буџак"		3.458.401
	"Хоргошко-Мартоношки рит"		14.615.876
3	"Житиште-Клек" и "Шозо"	"Средњи Банат" Зрењанин	87.419.889
	"Ђурза"		86.580.099
4	"Дебелачки чешаљ"	"Тамиш-Дунав" Панчево	55.522.418
5	Канал "Ш"	"Галовца" Земун	86.654.125
	"Добродол-Међеш"		86.100.000
Σ			607.305.639

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

Годишњим програмом пословања за 2023. годину за изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката планирана су средства у износу од 1,38 милијарди динара.

У извештајном периоду изведени су радови у вредности 92,55 милиона динара, што је 8,71% планираних радова за други квартал ове године.

Табела 13: Радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката у 2023.

Р. бр.	Назив инвестиције	План за 2023. годину	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.
1	Реконструкција грађевинског дела црпне станице Жабаљ	8.154.036,75	8.154.036,75	25.241.419,32
2	Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2	121.221.750,96	72.733.048,58	18.728.488,20
Инвестиције из 2021. године		129.375.787,71	80.887.085,33	43.969.907,52
1	Изградња, реконструкција и санација мостова на регионалним подсистемима и другим водним објектима	33.248.388,16	33.248.388,16	41.662.536,60
2	Радови на реконструкцији и санацији опреме на црпним станицама и другим водним објектима	51.227.000,00	25.613.500,00	0,00
3	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)	441.832.321,34	353.465.857,07	6.921.713,60
4	Систем за одводњавање Јегричка	692.900.727,07	554.320.581,66	0,00
Инвестиције из 2022. године		1.219.208.436,57	966.648.326,89	48.584.250,20
1	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	9.600.000,00	4.800.000,00	0,00
2	Изградња пристана и инфо центра у Србобрану	6.000.000,00	4.200.000,00	0,00
3	Изградња пристана у Општини Кула	12.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Инвестиције планиране за 2023. годину		27.600.000,00	15.000.000,00	0,00
Укупно инвестиције		1.376.184.224,28	1.062.535.412,22	92.554.157,72

Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд

У току је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности од 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2022. године изведени су радови у вредности 11,39 милиона динара.

У извештајном периоду изведени су радови у вредности 80,61 хиљада евра.

Табела 14: Преглед радова за 2020. годину чија реализација је финансирана средствима АДФ

ТЕНДЕРИ	АДФ - II ФАЗА студија за Бачку и Банат и Срем	Површина за наводњавање (ha)	УГОВОРЕНА вредност радова (без ПДВ) (€)	Извршени радови у периоду 2020-2022. година (€)	Извршени радови у периоду 01.01-30.06.2023. (€)	Укупно извршени радови (€)	Степен реализације %
1	Регионални подсистем Мали Иђош - Црпна станица, потисни цевовод	2.500	1.491.623,74	1.236.560,00	0,00	1.236.560,00	82,90%
2	Регионални подсистем Мали Иђош - Брана и акумулација Мали Иђош	4.650	914.764,44	815.973,57	0,00	815.973,57	89,20%
3	Двонаменски систем Надела ЦС Јабука	2.500	638.719,43	621.246,31	0,00	621.246,31	100,00%
4.1	ИСТОЧНИ СРЕМ (Стари Бановци) ЦС Стари Бановци са потисним цевоводом	7.200	2.539.142,86	1.527.794,00	48.932,22	1.576.726,22	62,10%
4.2	ИСТОЧНИ СРЕМ (Стари Бановци) магистралним каналом СБ-0		369.551,74	369.551,74	0,00	369.551,74	100,00%
5.1	Регионални подсистем Плазовић Уређења водотока Плазовић и санација доводног канала	4.200	1.508.100,00	1.506.689,24	0,00	1.506.689,24	100,00%
6	Регионални подсистем Нови Кнежевац I фаза - црпна станица Крстур	3.700	2.256.471,69	1.790.143,08	31.679,11	1.821.822,19	80,74%
7	Регионални подсистем Кикинда системи Велики и Наковски	1.820	661.402,42	661.402,41	0,00	661.402,41	100,00%
9	Двонаменски систем Перлек Бачко Петрово Село	2.000	1.439.898,24	1.439.898,24	0,00	1.439.898,24	100,00%
10	СРЕМ - Петровци ЦС Манђелос 3 и пратећи објекти	2.042	1.499.942,58	1.425.084,44	0,00	1.425.084,44	100,00%
УКУПНО		30.612	13.319.617,14	11.394.343,03	80.611,33	11.474.954,36	86,15%

Програм се даље реализује кроз IIА фазу, у оквиру које су у току радови чија уговорна вредност износи 14,28 милиона евра, од чега су до краја 2022. године реализовани радови у вредности од 6,49 милиона евра. У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 1,63 милиона евра.

Табела 15: Пројекти за уговарање и извођење у 2023. години

ТЕНДЕРИ	АДФ - II ФАЗА студија за Бачку и Банат и Срем	Површина за наводњавање (ha)	УГОВОРЕНА вредност радова (без ПДВ) (€)	Извршени радови до 31.12.2022. (€)	Извршени радови у периоду 01.01-30.06.2023. (€)	Укупно извршени радови (€)	Степен реализације %
1	Регионални подсистем Плазовић - опремање црпне станице Колут и облагања главног канала	4.200	1.000.439,45	618.151,91	0,00	618.151,91	61,79%
2	Двонаменски систем Бегеј	1.000	1.421.820,00	700.617,40	69.460,24	770.077,64	54,16%
3	СРЕМ - Попова бара - ЦС Попова бара 2 и пратећи објекти	1.766	1.347.992,34	216.470,63	0,00	216.470,63	16,06%
4	"Регионални подсистем Нови Кнежевац - II фаза - канал К-1"	11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Регионални подсистем Србобран - Црпна станица и акумулација Србобран	6.000	2.920.825,82	1.611.267,77	290.967,15	1.902.235,14	65,13%
6	Регионални подсистем Јарачка Јарчина - ЦС Јарак 12 m ³ /s	9.870	4.809.867,48	1.670.569,93	860.299,05	2.530.869,08	52,62%
7	Регионални подсистем Јарачка Јарчина - подсистем Галовача - Врањ		2.775.665,88	1.670.832,15	411.575,42	2.082.407,57	75,02%
8	СРЕМ - подсистем Нови Сланкамен	1.350			0,00	0,00	0,00%
УКУПНО		35.186	14.276.610,97	6.487.909,79	1.632.302,18	8.120.211,97	56,88%

Заштита вода

У области заштите вода, у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године реализоване су следеће активности и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине.

2. Веће ангажовање одвијало се на издавању водних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења у домену заштите вода и водоснабдевања.

У периоду од почетка године обрађено је 184 предмета (захтева), од тога се 156 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 27 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола.

3. У Катастар загађивача укупно је унето 350 хемијских анализа и 910 података о количини захваћене и испуштене воде.

4. Коначни обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2022. годину урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Уредбом о висини накнаде.

За потребе ове активности обезбеђени су сви улазни подаци (количина вода и хемијске анализе), неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

а) Укупно 145 подлога за коначни обрачун накнаде за коришћење водних објеката мелиорационих система и других водних објеката за одвођење отпадних вода на територији АПВ и за негативан утицај непречишћених вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора за 2022. годину у износу од 198.438.287,80 динара. У мају су формиране и послате 144 аконтативне подлоге за 2023. годину у износу од 197.429.548,82 динара.

б) Укупно 11 подлога за аконтативни обрачун накнаде за коришћење водних објеката Хидросистема ДТД и регионалних система за снабдевање водом индустрије за 2022. годину, у износу од 5.931.435,07 динара. У мају су формиране и послате 11 аконтативних подлога за 2023. годину у износу од 5.918.962,81 динара.

5. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:

а) Укупно 253 подлоге за коначан обрачун накнаде за испуштену воду за 2022. годину у износу од 133.325.174,36 динара. У мају је формирано и послато 240 аконтативних подлога за 2023. годину у износу од 132.527.114,86 динара.

б) Укупно 489 подлога за коначан обрачун накнаде за коришћење вода за 2022. годину у износу од 459.117.708,39 динара. У мају је формирано и послато 484 аконтативних подлога за 2023. годину у износу од 459.084.483,52 динара.

6. Сарадња са водном инспекцијом покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарству и акредитованом лабораторијом Природно математичког факултета, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Универзитета у Новом Саду, а везано за пријаве загађења на локацијама:

- Канал Сукова бара у Футогу, 09.02.2023. године;
- Биогасно постројење „AGRO ENERGY“ д.о.о. из Бача, 22.2.2023. године;
- Канал Ладовача у Новој Пазови, 22.02.2023. године;
- Реахем, Србобран (локација – пречистач отпадних вода код Великог бачког канала), 08.06.2023. и 22.06.2023. године;
- Црпна станица у Стајићеву – загађење и угинула риба – 30.06.2023. године.

По пријави надлежних из компаније НИС а.д. Рафинерија Нови Сад, представници ЈВП „Воде Војводине“ изашли су на терен 07.02.2023. године и обишли локацију канала „Стари Дунавац“. Загађење сировом нафтом се налази у првом делу Канала који је у надлежности компаније НИС а.д.

Дана 19.06.2023. године десило се изливање погонског горива из бугарског брода JUMBO код Челарева. По пријави водне инспекције, представници ЈВП „Воде Војводине“ изашли су на лице места. Водна инспекција, са Сектором за ванредне ситуације, полицијском управом за привредни криминал спровели су надзор, а о свему је обавештено тужилаштво, које ће одлучити о даљем поступању. Акредитована лабораторија Агенције за заштиту животне средине је узела узорке са површине Дунава.

У сарадњи са ЈВП „Србијаводе“ постављене су заштитне баријере, како би се нафтна мрља прикупила.

7. Остало: активности у оквиру комисија Дирекције за воде и МПШВ у изради законских и подзаконских аката као и међународних докумената у области заштите вода; учешће у радним групама везано за мониторинг и квалитет воде; учешће у Савској комисији за управљање квалитетом вода; активности везано за спровођење Програма управљања водама; учешће у Радној групи за израду Акционог плана за одрживу енергију и климу – Град Нови Сад.

Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду активности у области уређења и коришћења водног добра одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду: водних услова, мишљења у поступку издавања водних услова и претходних услова (за изградњу, доградњу, реконструкцију објекта, извођење радова и израду планских докумената), обавештења да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре, водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола, обављање надзора у сарадњи са водопривредним предузећима над изградњом објекта и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим у складу са издатим водним условима, давање мишљења у поступку озакоњења нелегално изграђених објекта према Закону о водама и Закону о озакоњењу објекта и другим важећим законским и подзаконским актима.

У области израде водних аката, током овог периода, примљено је укупно 543 нова захтева:

- 289 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре,
- 208 захтева у редовном поступку,
- 46 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објекта.

Завршено је укупно 600 предмета, и то:

- 282 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре,
- 118 захтева у редовном поступку,
- 38 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објекта,
- 162 захтева из претходног периода.

Током обраде примљених захтева, издат је велики број пратећих докумената: дописа за допуну документације, дописа према водопривредним предузећима у вези података, дописа према другим службама унутар Предузећа, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за решавање имовинско-правних односа, подлога за обрачуне према водопривредним предузећима и др.

Табела 16: Преглед примљених, обрађених и издатих докумената

Примљено захтева	543
Обједињена процедура	289
Редован поступак	208
Озакоњење	46
Завршено (врста захтева/документа)	600
Мишљење у поступку издавања водних услова	62
Водни услови	199
Решење о водној сагласности	20
Решење о водној дозволи	16
Извештај у поступку издавања водне дозволе	7
Претходни услови за израду урбанистичког пројекта	1
Обавештење о неиспуњавању потребних услова, обустављање поступка	32
Озакоњење (Сектор за правне и опште послове, Служба за имовину)	38
Дописи	225
Подлога за решавање имовинско-правних односа	57
Обавештење - записник о надзору (профактуре, фактуре, подлоге за ВП)	24
Подлога за обрачун ВП	28

У извештајном периоду наплаћена су средства за трошкове пружених услуга из предметне области у износу 16,43 милиона динара.

Међународна сарадња у области вода

Најзначајне активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

1. У области билатералне сарадње:

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.

- Учешће у изради предлога за преговоре, исхођивање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење преводиоца и остале активности у циљу одржавања билатералних састанака и контаката.

- Завршене су активности на припреми подлога и елемената за уговарање са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичком дирекцијом за воде за реализацију послова из области међународне сарадње у 2023. години. Након објављивања Одлуке о усвајању Програма управљања водама за 2023. („Службени гласник РС” број 21/2023 од 17.03.2023.), започета је процедура за закључивање уговора између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде и ЈВП „Воде Војводине“. Потписивање уговора се очекује током трећег тромесечја 2023. године.

- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-мађарске комисије за управљање водама и важећих правилника, настављене су активности на извршењу усаглашеног програма мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока. Настављен је рад на изради Програма извршења обавеза и задатака са I заседања. Припреме за актуелизацију правилника из области квалитета вода (анализа текста и прилога правилника, начин и динамика узорковања вода прекограничних водотока, испитивање и оцена резултата, поступање у случају акцидентних ситуација на прекограничним водотокима и други елементи правилника), су окончане и предлози су размењени. На састанку Поткомисије за заштиту квалитета вода (5-7. јун у Сегдину), поред редовних послова, започет је рад на актуелизацији правилника који ће се наставити у наредном периоду. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.

- У складу са обавезама из записника са I заседања Српско-румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама и важећих правилника настављене су активности на извршењу усаглашеног програма мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и интензивирање су активности на припреми програма извршења обавеза и задатака са I заседања. Према ранијим договорима у овом периоду није било састанака поткомисија и радних група. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвија се у континуитету.

2. У области мултилатералне сарадње:

- Именовани стручњаци из ЈВП по налогу Републичке дирекције за воде наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Међународне комисије за слив реке Саве (ISRBC). С обзиром на то да је Република Србија преузела председавање ICPDR у 2023. години, у Београду, у периоду 15-16. јун, одржан је састанак шефова делегација и експерата држава чланица. Треба истаћи одржавање радионице о сушама и ниским водостајима на сливу Дунава у оквиру састанка јер суше погађају све државе на сливу Дунава и потребан је усклађен приступ овом проблему. Стручњаци ЈВП су учествовали у припреми и одржавању састанка и презентовали искуства и активности које се спроводе у циљу ублажавања ефеката суше.

- Учешће на конференцијама и радионицама у вези са активностима и пројектима који се одвијају на сливовима Дунава и Саве и давање мишљења у вези нових иницијатива.

- Учешће у припреми трећег националног извештаја Републике Србије о прекограничној сарадњи у области вода за потребе UNECE Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотока и међународних језера.

Активности у међународној сарадњи се одвијају на састанцима или online, у зависности од процене ситуације у сваком појединачном случају. У таквој ситуацији ЈВП је предузело одговарајуће кораке и обезбеђује све потребне техничке услове за извршавање свих обавеза у међународној сарадњи.

Мишљења у поступку издавања водних услова се по захтеву достављају Служби за уређење и коришћење водног добра.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација ЕУ

У 2023. години ЈВП наставља реализацију пројекта из програма Horizon2020 - Глобални приступ опоравку обрадивог земљишта побољшаном фиторемедијацијом, заједно са напредном производњом течних биогорива и поступком топљења бакра који је прихватљив за климу (Phy2Climate). Пројекат траје до 30.06.2025. године.

Информациони систем

У оквиру одржавања и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“ у извештајном периоду, ангажовањем сопствених људских ресурса реализоване су следеће активности:

- Перманентно одвијање активности на међусобном повезивању и унапређењу већ израђених апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених.
- Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за несметано функционисање апликативних решења која постоје у информационом систему Предузећа.
- Праћење и контрола бекуп-а података на Veeam серверу (бекуп виртуалних сервера који су од највеће важности за информациони систем Предузећа).
- Стална администрација контрола Домен контролер сервера и њихових сервиса (Active Directory, DNS и DHCP) који омогућавају управљање ИТ ресурсима као што су ажурирање корисничких налога, компјутера, корисничких група, аутоматска додела IP адреса рачунарима у мрежи те приступ свим ресурсима на интранет и интернет мрежи коришћењем имена.
- Праћење и евентуалне измене на security и другим полисама на Домен контролерима.
- Администрација и контрола мрежних ресурса и интернет саобраћаја.
- Редовна администрација сервера и рачунара на мрежи и решавање насталих проблема код корисника.
- Редовно ажурирање ESET антивирусног софтвера на свим серверима и рачунарима коришћењем ESET ESMC Web конзоле, свакодневна синхронизација корисничких налога, те централизовано управљање помоћу инсталираних клијентских агената.
- Почетком године стављен је у продукцију нови хардверски Firewall уређај (Sophos) који треба да обезбеди бољу заштиту и контролу интернет саобраћаја.
- На локацији Булевар Михајла Пупина 25, Телеком је преко оптичког линка обезбедио проширење WiFi сервиса и на остале спратове.
- Почетком марта обновљено је коришћење L3VPN линка брзине 200/200 Mb/s. Реализацији је претходила инсталација новог оптичког кабла од стране Телеком-а. Линк омогућује излаз на интернет, повезивање радних јединица, коришћење mail сервиса, приступ ресурсима ЈВП споља коришћењем VPN тунела и др.
- Проширена је меморија на свим Blade серверима/хостовима на 256 GB како би се избегао проблем у раду постојећих као и инсталацији нових виртуелних машина. Такође, меморија је проширена и на два Fujitsu сервера који су намењени за миграцију DB и APP сервера.
- Активирана су два оптичка свича. Чвориште које повезује Blade шасију, Netapp storage (нови и стари), као централни свич је измештено са blade свичева на микротик оптичке свичеве. Овим је убрзан проток података с обзиром да су портови на новим свичевима брзине 10 Gb/s.
- Настављена је испорука рачунарске опреме корисницима.
- Формиран је план јавних набавки за 2023. годину.
- Урађени су и бројни извештаји који се односе на разрезе и уплате по разним врстама накнада и буџетским рачунима, као и анализе које се односе на податке из кадровских евиденција, али и других апликација које покривају друге сегменте пословања Предузећа.
- Урађено је упаривање адресних података правних лица у сарадњи са АПР-ом. Циљ је побољшање доставе решења накнаде за одводњавање од правних лица.
- Урађено је упаривање адресних података физичких лица у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС). Циљ је побољшање доставе решења накнаде за одводњавање од физичких лица.

- У сарадњи са ЈР „Пошта“, у току је упаривање поштанског адресног кода адресних података наших обвезника.

- Урађен разрез накнаде за одводњавање од физичких и правних лица за 2023. годину, и то за све обвезнике који имају регистрован налог на порталу Е-управе. Електронски, преко портала Е-управе, послато је 127.056 решења накнаде за одводњавање физичким лицима и 1.392 решења накнаде за одводњавање правним лицима. На овај начин се на годишњем нивоу остварује уштеда од преко 15 милиона динара који би били утрошени на штампу и дистрибуцију ових решења у папирном облику.

- Разрез накнаде за одводњавање од физичких и правних лица за 2023. годину, за преостале обвезнике који нису регистровани на порталу Е-управе је урађен и прослеђен ЈП „Пошта“ на штампу и дистрибуцију обвезницима. Међутим, због одлуке Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о смањењу накнаде за одводњавање за 50% ове године, односно укидању исте од наредне године, штампа и дистрибуција ових решења је обустављена до даљњег (док се не донесу одговарајући законски акти).

- Реализован је пројекат који обвезницима накнада омогућава упит стања дуговања путем Интернета.

Управљање и коришћење природних ресурса

Управљање заштићеним подручјима

На основу Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 – др. закон и 71/2021), од општина Србобран, Бечеј и Нови Бечеј (које су донеле Одлуку о заштити подручја којима управља ЈВП „Воде Војводине“), у јануару добијене су сагласности на Годишњи програм управљања ПП „Бељанска бара“ и СП „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ за 2023. годину.

На основу Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл.гласник РС“ број 128/2014 и 95/2018 - др. закон), у фебруару текуће године, надлежним институцијама достављени су законом предвиђени Годишњи извештаји о коришћењу рибарских подручја Парка природе „Јегричка“ и Парка природе „Бељанска бара“ за 2022. годину.

У марту текуће године, од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, добијене су сагласности на Програм управљања рибарским подручјем „Бегечка јама“ у заштићеном подручју ПП „Бегечка јама“ за период 2022–2031. године, као и сагласност на Годишњи програм управљања рибарским подручјем ПП „Бегечка јама“ за 2023. годину.

У складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл.гласник РС“ број 128/2014 и 95/2018 - др. закон), а на основу претходно прибављене сагласности Министарства заштите животне средине бр. 324-07-2/2023-04 од 19.01.2023. године, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на седници одржаној 27.02.2023. године, донео је Одлуку о проглашењу рибарског подручја у заштићеном подручју Парк природе „Јегричка“.

У другој половини маја потписани су Уговори са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине о суфинансирању Пројекта „Обележавање граница заштићеног подручја и унапређење садржаја Парка природе Бегечка јама“ у износу од 982 хиљаде динара и „Реконструкција осматрачнице за птице на подручју Парка природе Бељанска бара“ у вредности 800 хиљада динара.

У јуну једобијена сагласност Градске управе за заштиту животне средине Нови Сад на Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби у Парку природе „Бегечка јама“, као и сагласност на на Годишњи програм управљања заштићеним подручјем ПП „Бегечка јама“ за 2023. годину.

У наведеном периоду продато је 137 годишњих дозвола за рекреативни риболов у заштићеним подручјима Паркова природе „Јегричка“ и „Бељанска бара“ и „Бегечка јама“, у вредности од 548 хиљада динара. Од продаје дозвола остварен је приход у износу од 401,87 хиљада динара, од чега је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 54,8 хиљада динара и ПДВ у износу од 91,33 хиљада динара.

Чувари природе интензивно обилазе заштићена подручја којима ЈВП „Воде Војводине“ управља, врше контролу кретања и активности посетилаца.

Рибарство

Надлежним институцијама достављени су сви законом предвиђени извештаји, односно извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2022. годину, Извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за четврти квартал 2022. године и први квартал 2023. године, Извештај о уплати накнаде за коришћење рибарског подручја за четврти квартал 2022. и први квартал 2023. године и Извештаји о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2022. години.

До 30.06.2023. године продато је 3.218 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 29 дозвола за привредни риболов и 2 дозволе за риболов бућком. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 18,24 милиона динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 2 милиона динара и ПДВ у износу од 3,04 милиона динара. Остала средства коришћена су за спровођење програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника).

Закључени су уговори за: услугу физичко-техничког обезбеђења за додатно чување рибарског подручја за 2023.годину у вредности 60,3 милиона динара; селективни излов рибе у вредности 300 хиљада динара; израду риболовних места у вредности од 1 милион динара; израду платформе за пецање у вредности 1,5 милиона динара и услугу лизинга за чамац са мотором у вредности од 650 хиљада динара. У току су јавне набавке обележја алата за привредни риболов и термовизијске камере.

Рибочуварска служба остварила је 1.675 контроле евидентираних у радним налозима. Контролисано је укупно 3.985 лица. Заплењено је 49.850 метара мрежа и 84 комада осталог и импровизованог алата. Рибочуварска служба евидентирала је 32 неправилности за покретање поступка за недозвољен риболов, није било поднетих захтева за покретање прекршајног поступка и реализованих пресуда за недозвољен риболов.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА (У 000 ДИНАРА)

1.1 ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У складу са МРС 1, у укупне приходе Предузећа, поред пословних прихода, улазе финансијски и остали приходи и приходи по основу исправки грешака из ранијег периода.

Преглед остварених прихода дат је у наредној табели.

1. Пословни приходи	2.739.650
2. Финансијски приходи	23.143
3. Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	1.738
4. Остали приходи	21.440
5. Приходи - исправка грешке из ранијег периода	1.205
УКУПНИ ПРИХОДИ	2.787.176

1.2. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.2.1 Пословни приходи

Према Закону о рачуноводству, МРС/МСФИ и подзаконским прописима, приходе чине приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе, промене вредности залиха, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи.

На редном броју 1001 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи у износу од **2.739.650** хиљада динара, чију структуру приказујемо у табели у наставку:

1.2.1.1 Приходи од продаје производа и услуга

АОП 1006

Приходи од продаје на домаћем тржишту:

- приходи од накнада по решењима	-
- приходи од стручног надзора-Фонд Абу Даби	10.704
- приходи за инвеститорске трошкове-Фонд Абу Даби	5.616
- приходи од водопривредних сагласности	13.443
- приходи од продаје производа	14.301
- приходи од продаје услуга – остало (риболовне дозволе и др.)	13.626

Укупно: 57.690

1.2.1.2 Повећање вредности залиха недовршених и готових производа

АОП 1010

Смањење вредности залиха недовршених и готових производа

1.2.1.3 Остали пословни приходи

АОП 1011 износи укупно **2.681.943** хиљаде динара, од чега:

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

Приход из буџета – Буџетски фонд за воде АПВ	1.727.023
Приходи од дотација суфинансирање општине и месне заједнице	196.944
Приходи из буџета РС (међудрж.сарадња, инвест.трошк., експропријација)	35.775
Приходи из буџета АПВ	120.056
Приходи по основу условљених донац. - израда техн. докум.	17
Приходи по основу условљ. донац. АПВ (Фонд за воде-сред.из раниј.год.)	448.975
Укупно:	2.528.790

1.2.1.4 Други пословни приходи

Приходи од закупа	135.497
Остали приходи - рефундације трошкова	17.656
Укупно:	153.153

1.2.1.5 Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)

АОП 1012	
Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава-шума	0
Приходи од усклађивања вредности остале имовине (потраж. за дате авансе)	17
Укупно:	17

1.3. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали расходи. Подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у наредној табели.

1. Пословни расходи	2.778.805
2. Финансијски расходи	436
3. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0
4. Остали расходи	3.699
5. Исправка грешака из ранијег периода	664
УКУПНИ РАСХОДИ	2.783.604

1.4. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.4.1 Пословни расходи

На редном броју 1013 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од **2.778.805** хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:

1.4.1.1 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ (ГРУПА 51)

АОП 1015	
Трошкови материјала за одржавање некрет.постр.и опреме	2.234
Трошкови канцеларијског материјала	4.362
Трошкови осталог режијског материјала	3.232
Трошкова горива и енергије	176.216
Трошкови резервних делова	415
Трошкови ХТЗ опреме	2.412
Трошкови ситног инвентара	479
Трошкови амбалаже	-
Трошкови аутогума	514
Укупно:	189.864

1.4.1.2 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

АОП 1016	
Трошкови зарада и накнада зарада АОП 1017	374.363
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада АОП 1018	57.063
Остали лични расходи и накнаде АОП 1019 од чега:	45.179
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	6.022
- накнаде трошкова превоза на службеном путу	209
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	12.624
- давања запосленом и чл.њихових породица	23.097
- стипендије деци радника	917
- трошкови накнада физичким лицима	181
- трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.851
- трошкови накнада по уговорима	278
Укупно:	476.605

1.4.1.3 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

АОП 1020 - Трошкови амортизације 259.855

1.4.1.4 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (група 53)

АОП 1022	
Трошкови ПТТ услуга и транспортни трошкови	6.093
Трошкови услуга одржавања некрет.постројења и опреме	1.379.064
Трошкови закупнина	7.749
Трошкови сајмова	1.138
Трошкови рекламе и пропаганде	2.227
Трошкови накнаде за коришћење путева	485
Трошкови комуналних услуга	6.813
Трошкови регистрације возила и чамаца	696
Трошкови штампарских услуга	13.321
Трошкови осталих услуга	106
Укупно:	1.417.692

1.4.1.5 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА

АОП 1023 - Трошкови резервисања 228.000

- Трошкови резервисања су реализовани у већем износу од планираног и то за 1.100%, јер је у овом кварталу укалкулисано 228.000 хиљада динара у односу на планираних 19.000 хиљада динара. У току овог квартала покренуто више судских спорова и донето судских пресуда против ЈВП „Воде Војводине“, због чега је неопходно резервисати више финансијских средстава.

1.4.1.6 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (група 55)

АОП 1024	
Трошкови непроизводних услуга	129.701
Трошкови репрезентације	5.809
Трошкови премија осигурања	9.234
Трошкови платног промета	1.921
Трошкови чланарина	1.184
Трошкови пореза	3.322
Трошкови такси,судски трошкови и трошкови вештачења	12.717
Трошкови огласа у штамп	1.118
Трошкови сагласности	2.723
Трошкови експропријације	29.884
Трошкови геодетских услуга	5.584
Остали трошкови	3.592
Укупно група 55:	206.789

1.5. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица, приходи од камата, позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле и остали финансијских приходи.

На редном броју 1027 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски приходи у износу од **23.143** хиљаде динара, који се састоје од

Приходи од камата:	
- по потраживањима од купаца за накнаде	548
- по основу депозита и депозита по виђењу	22.594
Позитивне курсне разлике	1
Остали финансијски расходи	0
Укупно:	23.143

1.6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и негативних курсних разлика, расходи по основу ефекта валутне клаузуле и остали финансијски расходи.

На редном броју 1032 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски расходи у износу од **436** хиљада динара, који се састоје од:

Расходи камата:

- по основу затезних камата	71
- негативне курсне разлике	365
Укупно:	436

1.7. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

На редном броју 1039 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од **1.738** хиљада динара, који се састоје од:

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца за камату и таксу	1.738
Укупно:	1.738

На редном броју 1040 (ознака за АОП) у Билансу успеха, у овом извештајном периоду нису исказани расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Обезвређење потраживања	0
Укупно:	0

1.8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На редном броју 1041 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу од **21.440** хиљада динара.

Добици од продаје расходоване опреме и материјала	199
Наплаћена отписана потраживања	4.204
Приходи по основу ефекта уговорене ревалоризације	32
Приходи од смањења обавеза	1.706
Наплаћени трошкови спорова	25
Приход од усклађења вредности биолошких средстава	0
Наплаћене штете по основу осигурања	15.002
Остали приходи	272
Укупно:	21.440

- Код осталих прихода (АОП 1041) дошло је до повећања за 79% због повећаног прихода од накнаде штете.

1.9. ОСТАЛИ РАСХОДИ

На редном броју 1042 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу од **3.699** хиљада динара, који се састоје од:

Губици по основу расхода опреме	23
Губици по основу продаје учешћа у капиталу осталих правних лица	1.327
Трошкови спорова	1.847
Остали непоменути расходи	502
Укупно:	3.699

1.10. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

На редном броју 1047 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода у износу од **541** хиљада динара, који се састоји од:

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	1.205
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	-664
Нето:	541

1.11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА

На редном броју 1049 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је добитак пре опорезивања у износу од **3.572** хиљаде динара, који је за 76 % већи од планираног а који се добија на следећи начин:

1. Пословни губитак	-39.155
2. Добитак из финансирања	22.707
3. Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	1.738
Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0
5. Остали приходи	21.440
6. Остали расходи	-3.699
7. Позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	541
Добитак пре опорезивања	3.572

1. Одложени порески расход периода

НЕТО ДОБИТАК 3.572

Исказани пословни губитак у износу од 39.155 хиљада динара, (АОП 1026), је резултат разлике између пословних прихода и пословних расхода тј.:

- прихода остварених продајом производа и услуга, прихода од премија, субвенција, дотација и донација и прихода од усклађивња вредности имовине, и
- расхода који су настали услед исказаних трошкова материјала, горива и енергије, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова.

Наведени остварени пословни приходи су мањи од наведених пословних расхода за 39.155 хиљада динара, а већи од планираних за 10%.

Исказани добитак из финансирања у износу од 22.707 хиљада динара, (АОП 1037), је резултат разлике између финансијских прихода и финансијских расхода тј.:

- прихода остварених обрачуном камата и позитивних курсних разлика, и
- расхода који су настали обрачуном камата и негативних курсних разлика

Наведени добитак из финансирања је већи од губитка из финансирања за 22.707 хиљада динара а већи од планираног за 3%.

- Исказани остали приходи у износу од 21.440 хиљада динара, (АОП 1041) су већи од планираних за 79% због повећаног прихода од накнаде штете (ЈП „Војводинашуме“).

Исказани нето добитак је резултат је разлике између:

- добитка из финансирања, прихода од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, осталих прихода, позитивног нето ефекта на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода и
- пословног губитка и осталих расхода.

Резултат свега наведеног је нето добитак у износу од 3.572 хиљаде динара који је за 79 % већи од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА (У 000 ДИНАРА)

2.1 УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

Неуплаћени уписани капитал (АОП 0001) у износу од РСД **217** хиљада динара на дан 30.06.2023. године, представља потраживање за износ уписаних, а неуплаћених удела, који су продати у циљу стварања капитала приликом оснивања. Неуплаћени уписани капитал се исказује у номиналним износима уписаног капитала.

2.2 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У оквиру нематеријалних улагања (АОП 0003) исказана је вредност од **53.305** хиљада динара.

У извештајном периоду извршена је надоградња софтверског програма.

- У овом извештајном периоду извршена је надоградња софтверског програма у већем проценту од планираног за 5%.

2.3 НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

У оквиру некретнина, постројења и опреме (АОП 0009) исказана је вредност у износу од **45.467.980** хиљада динара. У извештајном периоду извршена је набавка канцеларијске опреме, опреме за радове у водопривреди, опреме водопривредних објеката, транспортних средства и алат и инвентар са калкулативним отписом.

2.4 БИОЛОШКА СРЕДСТВА

Стање на позицији биолошка средства (АОП 0017) износи **1.098.078** хиљада динара, што је за 1% више од планираних.

2.5 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

Ова позиција (АОП 0018) износи **14.019** хиљада динара и састоји се од позиције (АОП 0020) и позиције (АОП 0027).

Позиција (АОП 0020) у износу од **13.532** хиљаде динара, односи се на учешће у капиталу које се вреднује методом учешћа.

Позиција (АОП 0027) Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања у износу од **487** хиљада динара, је смањена и односи се на дугорочне стамбене кредите дате радницима и на потраживања за откуп станова а смањење је након уплата рата радника.

2.6 ЗАЛИХЕ

На редном броју 0031 (ознака за АОП) су исказане су укупне залихе у износу од **887.018** хиљада динара и обухватају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара као и плаћене авансе за залихе и услуге.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 0032) износи **14.361** хиљада динара.

Недовршена производња и готови производи (АОП 0033) износи **3.320** хиљада динара.

Плаћени аванси у земљи (АОП 0035) у износу **869.289** хиљада динара, се углавном односе на дате авансе за услуге и за радове финансиране из Буџета.

- Укупна вредност залиха је повећана за 174% због вредности плаћених аванса који су већи од планираних за 190% (АОП 0035), јер је водопривредним предузећима дат аванс за извођење радова (редовно одржавање система за одводњавање, одржавање заштитних објеката, регулационо-санационе радове и инвестиционо одржавање).
- Такође, дати су аванси за реконструкцију и изградњу регионалних система за одводњавање. Извођачи радова ће правдати аванс сукцесивно до извршења уговора.

2.7 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

У оквиру редног броја 0038 (ознака за АОП) исказан је износ потраживања од купаца по основу продаје у земљи са припадајућом исправком вредности, у износу од **97.273** хиљаде динара. Односи се на потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водопривредне сагласности, продате производе и услуге, за камату, потраживања по принудној наплати пријављеној код НБС, потраживања за закуп водног земљишта, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица у земљи за накнаде, потраживања по репрограму, по извршним судским решењима, из приватизације и др.

2.8 ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

На редном броју 0044 (ознака за АОП) су исказана су остала краткорочна потраживања у износу од **40.850** хиљада динара и састоје се од потраживања за камату на ависта депозите, потраживања од запослених за зајам, аконтације дате радницима, потраживања од фондова по основу исплаћених накнада зарада запосленима, потраживања од ДДОР-а за накнаду штете, потраживања за више плаћене порезе.

2.9 ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

На редном броју 0057 (ознака за АОП) су исказани готовински еквиваленти и готовина у износу од **3.023.113** хиљада динара и састоје се од готовине на текућим и девизним рачунима и затечено стање у благајни.

- До краја овог извештајног периода, извођачи радова нису извршили планиране и уговорене радове, због тога нису издали ситуације које би смо платили па је на текућим рачунима остало више средстава од планираних за 31%.

2.10 КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 0058 (ознака за АОП) су исказана активна временска разграничења у износу од **26.118** хиљада динара и састоје се од разграничених трошкова по основу обавеза (осигурање, стручна литература и др.).

2.11 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 0060 (ознака за АОП) у износу од **91.920.745** хиљада динара. Евиденција обухвата водне објекте преузете од водопривредних предузећа, опрему добијену од АПВ- а на коришћење без наканде, имовину у јавној својини пренету на АПВ, менице, гаранције, риболовне дозволе и ненаплаћена потраживања за водне накнаде.

2.12 ОСНОВНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0402 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је основни капитал у износу од **14.393.067** хиљада динара.

2.13 УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0403 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је уписани, а неуплаћени капитал у износу од **217** хиљада динара.

2.14 РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0405 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане резерве у износу од **4.111** хиљада динара. Резерве у износу од РСД 4.111 хиљада обухватају законске резерве. Промена на резервама није било.

2.15 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0406 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су ревалоризационе резерве у износу од **28.645.732** хиљаде динара.

Ревалоризационе резерве обухватају позитиван ефекат промене фер вредности некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања.

Ревалоризационе резерве формиране су на основу процене вредности имовине извршене од стране Института за тржишна истраживања из Београда са датумом 01.01.2004. године, и процене вредности имовине извршене од стране Deloitte Београд са датумом 02.01.2015. године, као и на основу интерне процене основних средстава која су у употреби, а која су била 100% амортизована.

2.16 НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

На редном броју 0407 (ознака за АОП) исказани су нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од РСД **101.959** хиљада динара.

2.17 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

На редном броју 0408 (ознака за АОП) у Билансу стања нераспоређени добитак износи **3.751** хиљада динара и односи се на нераспоређени добитак ранијих година у износу **179** хиљада динара формиран укидањем ревалоризационих резерви искњижених основних средстава, и нераспоређени добитак у овом извештајном периоду у износу **3.572** хиљаде динара.

- Укупна нераспоређена добит у овом извештајном периоду је већа од планиране за 79%. Образложење је на позицији 1.11. у Билансу успеха.

2.18 ГУБИТАК

На редном броју 0412 (ознака за АОП) исказан је губитак у износу од **2.636.446** хиљада динара који се односи на губитак ранијих година (АОП 0413).

2.19 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На редном броју 0416 (ознака за АОП) исказана су дугорочна резервисања у износу од **611.689** хиљада динара и обухватају резервисања за трошкове обнављања (репродукцију) шума извршена су на основу Закона о шумама, резервисања за отпремнине код одласка у пензију, за јубиларне награде, резервисања за судске спорове и остала резервисања.

- Укупни трошкови резервисања су извршени у већем проценту од планираних и то за 135%, у оквиру којих су остала дугорочна резервисања извршена у већем проценту од планираних за 708%, јер је на крају претходне године покренуто више судских спорова и донето судских пресуда против ЈВП „Воде Војводине“, па је било неопходно резервисати више финансијских средстава која су пренета у текућу годину.

2.20 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0420 (ознака за АОП) исказане су дугорочне обавезе у износу од **8.869** хиљада динара и обухватају примљене депозите по уговору о закупу водног земљишта на 5 година.

2.21 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0429 (ознака за АОП) су исказане одложене пореске обавезе на рачуну 498 у износу од **4.015.012** хиљаде динара, које су настале као разлика између рачуноводствене и пореске амортизације. Одложене пореске обавезе су износи пореза на добит, плативи у будућим периодима, а односе се на опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице. На овој позицији су одложене пореске обавезе исказане у пребијеном износу са одложеним пореским средствима.

2.22 ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ

На редном броју 0430 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су дугорочни одложени приходи и примљене донације износу од **4.167.195** хиљада динара и односе се на одложене приходе за примљена средства из буџета АПВ за инвестиције у току, за инвестиције по посебном Програму АПВ.

- Дугорочни одложени приходи и примљене донације, у овом извештајном периоду, веће су од планираних за 19% јер до краја овог извештајног периода, извођачи радова нису извршили планиране и уговорене радове, због тога нису издали ситуације које би смо платили па је на одложеним приходима остало више средстава од планираних.

2.23 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

На редном броју 0441 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су примљени аванси у износу од **21.835** хиљада динара. Односе се на примљене авансе за радове у водопривреди, од физичких лица за накнаде, за одводњавање, водно земљиште и др.

2.24 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

На редном броју 0442 (ознака за АОП) су исказане обавезе из пословања у износу од **31.102** хиљаде динара и састоје се од следећих позиција: добављачи у земљи у износу од **31.009** хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од **93** хиљаде динара.

2.25 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0449 (ознака за АОП) су исказане остале краткорочне обавезе у износу од **53.660** хиљада динара. На овој позицији се налазе обавезе по основу обавеза за зараде и накнаде зарада, обавезе према запосленима и по основу уговора о закупу непокретности, које су измирене у наредном обрачунском периоду (АОП 0450) у износу од **46.561** хиљада динара и (АОП 0451) у износу од **7.099** хиљада динара који се односи на обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода.

- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су веће од планираних за 18%. У току овог извештајног периода продато је риболовних дозвола више од планираног те је и обавеза за накнаду за коришћење риболовног подручја већа од планиране.

2.26 КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 0454 (ознака за АОП) износ од **1.490.136** хиљада динара односи се на разграничене обавезе за радове финансиране из буџета, приходе од општина – суфинансирање и др.

2.27 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На редном броју 0457 (ознака за АОП) исказана је ванбилансна пасива у износу од **91.920.745** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. АОП 3002 Продаја и примљени аванси

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 219.709 хиљада динара, по основу наплаћених потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

3.2. АОП 3004 Примљене камате из пословних активности

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 22.867 хиљада динара, по основу камата на ависта депозите код банака и камате на потраживања од накнада.

3.3. АОП 3005 Остали приливи из редовног пословања

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 2.939.697 хиљада динара, по основу финансирања по програмима из Буџета АПВ и Буџета локалних самоуправа, накнада штете од осигуравајућих кућа и по основу потраживања од радника за зајам и др.

3.4. АОП 3007 Исплате добављачима и дати аванси у земљи

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 2.455.185 хиљада динара, односно исплате добављачима за набавку материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског периода.

3.5. АОП 3008 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 352 хиљаде динара, односно исплате добављачима за смештај нашем раднику на службеном путу у Словенији.

3.6. АОП 3009 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 450.273 хиљаде динара исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода.

3.7. АОП 3010 Плаћене камате у земљи

Исказани су подаци о плаћеним каматама у износу од 71 хиљада динара.

3.8. АОП 3013 Одливи по основу осталих јавних прихода

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 42.530 хиљада динара по основу плаћања пореза на додату вредност, пореза на имовину, порез на употребу моторних возила, накнаде за коришћење шума и риболовних подручја, разних такси и других трошкова.

3.9. АОП 3019 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

На овој позицији су исказани су подаци о приливу готовине у износу од 234 хиљаде динара за продају расходоване опреме.

3.10. АОП 3025 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 136.226 хиљада динара за улагања у некретнине, постројења и опрему.

3.11. АОП 3048 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ: 3.182.507 хиљада динара.

3.12. АОП 3049 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 3.084.637 хиљада динара.

3.13. АОР 3050 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ: 97.870 хиљада динара.

3.14. АОП 3052 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 2.925.607 хиљада динара.

3.15. АОП 3053 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 1 хиљада динара.

3.16. АОП 3054 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 365 хиљада динара.

3.17. АОП 3055 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 3.023.113 хиљада динара.

- До краја овог квартала извођачи радова нису извршили планиране и уговорене радове, због чега нису издали ситуације које би смо платили па је на текућим рачунима готовине на почетку године остало више средстава од планираних за 25 % а на крају обрачунског периода за 31% више од планираних.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада за 2023. годину утврђена је на основу Ревидиране Фискалне стратегије за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, коју је Влада Републике Србије донела 17.11.2022. године („Службени гласник РС“, бр. 128/2022 од 22.11.2022. године) и Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др. закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022.), у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023.годину („Службени гласник РС“ број 138/2022 од 12.12.2022.године), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/2012), као и према смерницама за израду Годишњих програма пословања за 2023. Годину, које су усвојене уредбом Владе Републике Србије 05 бр: 110-7812/2022-1. од 20.10.2022. године, („Службени гласник РС“ бр. 115/2022, којима је дефинисано да се зараде у јавним предузећима у 2023. години планирају у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Број запослених је одобрен ЈВП „Воде Војводине“ на основу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“ бр. 54/2022), у ком су приказани број и структура запослених код корисника јавних средстава. За ЈВП „Воде Војводине“ одобрен је укупан број од 506 запослених, од којих 460 на неодређено време и 46 на одређено време.

Укупна маса зарада за 2023. годину за запослене на одређено и неодређено време износи 799.150.424,49 динара и састоји се од масе за исплату основне зараде, зараде за ноћни рад, рад на дан празника, минули рад и накнаде зарада према одредбама Колективног уговора у износу од 796.194.307,40 динара и масе зарада за прековремени рад који је неопходан делом због повећаног обима посла који је проузрокован активностима Службе за надзор и других служби из делатности Предузећа и делом због потребе додатног ангажовања запослених на пословима одбране од поплава или леда у складу са проглашењем и надлежностима ЈВП-а које су регулисане Општим планом за одбрану од поплава који се доноси Уредбом Владе РС. Послови одбране се могу циклично јављати и не могу се распоредити равномерно на целу годину, већ се дешавају у оквиру једног или два месеца у току године, те је маса средстава планирана за прековремени рад већа од стварне која је неопходна на годишњем нивоу. Део масе зарада за ову намену је, из тог разлога, планиран у износу од 2.956.117,09 динара. Наведени део масе ће се искористити само у случају да се укаже потреба за прековременим радом, и то само за ову намену и у складу са инструкцијама и другим прописима, а до нивоа укупно планираних средстава.

Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима на терет запосленог и представља бруто 1 зараду.

Обрачун и исплата зарада вршиће се у складу са остварењем планираних задатака и финансијским стањем у ЈВП „Воде Војводине“.

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП „Воде Војводине“.

4.1 Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

Реализација нето зарада за период 01.01-30.06.2023. године износи 268.592.546,47 динара и представља масу зарада која је исплаћена запосленима. Реализација је оквиру планиране за период.

4.2 Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)

Реализација бруто 1 зарада за период 01.01-30.06.2023. године износи 374.363.088,47 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима и пореза и доприноса на терет запослених. Реализација је оквиру планиране за период.

4.3 Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)

Реализација бруто 2 зарада за период 01.01-30.06.2023. године износи 431.426.375,51 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима, пореза и доприноса на терет запослених, те доприноса на терет послодавца. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.4. Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.06.2023. године износи 490, у односу на укупно планираних и одобрених 506 запослених. Детаљно образложење дато је у делу 5. Динамика запослених.

4.4.1 Број запослених по кадровској евиденцији - на неодређено време

Укупан број запослених на неодређено време по кадровској евиденцији на дан 30.06.2023. године износи 440 (437 у активном радном односу и 3 запослена у статусу мировања радног односа по основу обављања јавне функције), у односу на 460 запослених планираних у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2023. годину. Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2023. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2022) утврђен је максимални број запослених на неодређено време за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на нивоу од 460 запослених. Детаљно образложење дато је у делу 5. Динамика запослених.

4.4.2 Број запослених по кадровској евиденцији - на одређено време

Број запослених на одређено време по кадровској евиденцији на дан 30.06.2023. године износи 50 и обухвата директора ЈВП „Воде Војводине“, именованог на ову јавну функцију решењем Покрајинске владе 127 бр. 022-668/2021 од 05.01.2022. године (радни однос на одређено време заснован је према члану 43. став 3. Закона о јавним предузећима), 43 запослена по основу привремено повећаног обима посла, 2 запослена по основу члана 37. став 4. тачка 5. Закона о раду (радни однос на одређено време са незапосленим лицима до стицања једног од услова за старосну пензију), као и 4 запослених по основу замене за привремено одсутне запослене, до њиховог повратка на рад. Детаљно образложење је дато у делу 5. Динамика запослених.

НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

Према Смерницама Владе РС накнаде по уговорима о делу и уговори о привременим и повременим пословима као и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 2023. годину су планиране до нивоа средстава за ове намене у 2022. години. У пословању Предузећа у току године, појавила се потреба за ангажовањем више лица која нису запослена код послодавца, за израду ауторских дела, тако да су повећана планирана средства за ауторске уговоре.

4.5 Накнаде по уговору о делу

Планирани износ накнада по уговору о делу за период 01.01-30.06.2023. године износи 2.000.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 277.777,77 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период.

4.6 Накнаде по ауторским уговорима

Планирани износ накнада по ауторским уговорима за период 01.01-30.06.2023. године износи 500.000,00 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 0,00 динара бруто. Није било реализације у овом извештајном периоду.

4.7 Накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора

Планирани износ накнада по основу осталих Уговора за период 01.01-30.06.2023. године износи 1.000.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 181.172,84 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период.

4.8 Накнаде члановима Надзорног одбора

Нето накнада за рад чланова Надзорног одбора планирана је у висини једноструке просечне зараде у Републици Србији по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у септембру 2022. године.

Нето накнада за рад председника Надзорног одбора планирана је у висини нето накнаде члана Надзорног одбора увећане за 20%.

Надзорни одбор чине председник и два члана Надзорног одбора.

Планирани износ накнада члановима Надзорног одбора за период 01.01-30.06.2023. године износи 2.267.227,00 динара бруто. Реализација у наведеном периоду износи 1.851.382,75 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП.

4.9 Превоз запослених на посао и са посла

Планирани износ за превоз запослених на посао и са посла у складу са Колективним уговором и Законом о раду за период 01.01-30.06.2023. године износи 18.358.000,00 динара бруто, док је реализација у истом периоду 12.623.609,74 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период из разлога што је и број запослених у периоду мањи од планираног броја запослених.

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

Средства опредељена за службена путовања су планирана у истом износу као и у 2022. години и планирана су само за најнеопходније сврхе, накнаде смештаја и исхране на службеном путу која се највећим делом односи на Извођачку радну јединицу и Службу надзора, али не више од планираних средстава за ове намене у 2022. години.

4.10 Дневнице на службеном путу

У периоду 01.01-30.06.2023. године планирана средства за дневнице на службеном путу у земљи и иностранству износе 10.000.000,00 динара, а у истом периоду утрошена су средства у износу од 5.339.762,94 динара за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.11 Накнаде трошкова на службеном путу

У периоду 01.01-30.06.2023. године планирана средства за накнаде трошкова на службеном путу у складу са Колективним уговором и Законом о раду која подразумевају трошкове смештаја, превоза и остале трошкове на службеном путу у земљи и иностранству износе 2.800.000,00 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 891.489,86 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.12 Отпремнине за одлазак у пензију

Отпремнине за одлазак у пензију планиране су за 43 запослених, од којих један број остварује право на старосну пензију, док један број запослених који остварују услов за одлазак у превремену пензију, може своје право да искористи у току 2023. године. Маса средстава за отпремнине обухвата обе категорије пензија и исплаћује се запосленима у складу са Колективним уговором.

У периоду 01.01-30.06.2023. године планирана средства за отпремнине за одлазак у пензију износе 8.857.487,00 динара бруто за планираних 23 прималаца. У истом периоду исплаћене су отпремнине у складу са Колективним уговором и Законом о раду у износу од 2.192.342,75 динара бруто за 6 прималаца. Отпремнине се исплаћују у висини три просечне зараде у Републици Србији према члану 49. Колективног уговора. Разлика између планиране и остварене суме је настала због тога што у планиран износ улазе и потенцијални запослени који могу да се одлуче о

одласку у превремену пензију, када се стекну слови за то. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.13 Јубиларне награде

Трошкови јубиларних награда планирани су за 31 запосленог који у току 2023. године остварују право на јубиларну награду за 10, 20, 30, 35 или 40 година рада код послодавца према одредбама Колективног уговора.

Планирана средства за исплату јубиларних награда у периоду 01.01-30.06.2023. године износе 1.870.571,00 динара бруто за 17 запосленог, а исплаћене су јубиларне награде у износу 1.789.157,04 динара бруто за 15 запослених. Обрачун је извршен у складу са Законом о раду и Колективним уговором. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.14 Помоћ радницима и породици радника

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планирани су у износу 26.268.952,00 динара, и састоје се од средстава за трошкове лечења, погребне трошкове, као и новчане помоћи за основно школовање деце преминулих радника у укупном износу од 2.052.614,00 динара, трошкова солидарне помоћи за рођење детета у износу од 1.716.205,00 динара, као и једнократне солидарне помоћ запосленима за здравствену превенцију у износу од 22.500.133,00 динара, у складу са Колективним Уговором. Трошкови стипендија за школовање деце преминулих радника исплаћују се у складу са Колективним уговором за децу на редовном школовању у средњој школи и на факултету.

Према Закону о раду и Колективном уговору планирана средства за исплату помоћи радницима и породици радника у периоду 01.01-30.06.2023. године износе 24.000.000,00 динара. У истом периоду исплаћена су средства за наведене намене у износу од 23.096.663,32 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.15 Стипендије

На основу Колективног уговора дефинисано је право на стипендију деци преминулих радника, и то ђацима средњих школа и студентима, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01-30.06.2023. године, планирано у износу 1.127.000,00 динара. У истом периоду исплаћене су стипендије у износу од 916.550,00 динара. Исплаћене су стипендије за петоро деце у средњој школи и двоје деце на студијима. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.16 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

На основу Колективног уговора дефинисано је право на исплату поклон пакетића деци запослених до навршене 15 године старости, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01-30.06.2023. године планирано у износу од 0,00 динара. У овом извештајном периоду нису исплаћена средства за ову намену.

4.17 Трошкови стручног усавршавања запослених

На основу Правилника о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених у ЈВП „Воде Војводине“, Годишњим програмом пословања планирана су средства за трошкове стручног усавршавања запослених у периоду од 01.01-30.06.2023. године у износу од 4.000.000,00 динара. У истом периоду утрошена су средства за ове намене у износу од 492.772,00 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Годишњим програмом пословања за 2023. годину, ЈВП „Воде Војводине“ планирало је укупно 506 запослених, од чега 460 на неодређено време и 46 запослених на одређено време. Број запослених планиран је у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 54/2022).

Динамика запослених (одлив и пријем кадрова) у ЈВП „Воде Војводине“ за период 01.01-30.06.2023. године, дата је у табели у Обрасцу 3, као саставном делу Извештаја. Ова табела обухвата приказ одлива кадрова и пријема кадрова за наведени период, на начин да садржи већ образложене податке са коначним стањем на дан 30.06.2023. године, од 440 запослених на неодређено време и 50 запослених на одређено време, са исказаним бројем ових запослених по полној структури.

Према датој табели – Обрасцу 3, укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 30.06.2023. године износио је 490, што је за 16 мање у односу на планиран и одобрен укупан број од 506 запослених у 2023. години.

Број од **440 запослених на неодређено време на дан 30.06.2023. године**, за 20 је мањи од дозвољеног максималног броја (460) ових запослених. Овим бројем обухваћено је 437 запослених у активном радном односу и 3 запослена којима мирују права и обавезе из радног односа (због обављања јавне функције).

Број од **50 запослених на одређено време на дан 30.06.2023. године, обухвата директора ЈВП „Воде Војводине“**, именованог на ову јавну функцију решењем Покрајинске владе 127 бр. 022-668/2021 од 05.01.2022 године (радни однос на одређено време заснован је према члану 43. став 3. Закона о јавним предузећима), **43** запослена по основу привремено повећаног обима посла, **2** запослена по основу члана 37. став 4. тачка 5. Закона о раду (радни однос на одређено време са незапосленим лицима до стицања једног од услова за старосну пензију), као и **4** запослених који су замена за одсутне запослене, до њиховог повратка на рад (2 замене за одсутне до повратка са породилшког одсуства, 1 замена за одсутног који је на вишемесечном континуираном боловању и 1 замена за запосленог који је у мировању радног односа због обављања јавне функције). За ових 4 запослених који су замена (а који се према члану 27к. став 5. Закона о буџетском систему, не убрајају у укупно планиран и одобрен број од 46 запослених на одређено време), зараде се исплаћују из обезбеђених средстава Предузећа, будући да истовремено, према 4 привремено одсутних, Предузеће нема никаквих финансијских обавеза због основа њиховог одсуствовања (породилшко одсуство, односно боловање преко 30 дана и мировање права и обавеза из радног односа).

У периоду **01.01-30.06.2023. године, укупно је 26 запослених којима је престао радни однос. Од овог броја 9 радило је на неодређено време** (5 престанака радног односа по основу навршених 65 година живота и стеченог услова за старосну пензију, 1 по основу стеченог права на старосну пензију у смислу члана 19а, Закона о ПИО, а 3 по основу закључених споразума о престанку радног односа), **док је 17 запослених радило на одређено време** (5 престанака радног односа по основу истека уговора о раду закључених због привремено повећаног обима посла, 11 због заснивања радног односа на неодређено време, на основу добијене сагласности Републичке комисије и 1 престанак радног односа по основу истека периода замене).

У периоду **01.01-30.06.2023. године радни однос је засновало укупно 28 запослених. Од овог броја, 12 запослених је засновало радни однос на неодређено време** (на основу добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање... („Сл. гласник РС“ бр. 159/2020), **док је 16 запослених засновало радни однос на одређено време** (14 због привремено повећаног обима посла и 2 као замена за одсутне запослене, до њиховог повратка на рад).

У периоду 01.01-30.06.2023. године, 1 лицу је (од 01.04.2023. године) престало ангажовање ван радног односа, због истека важности уговора уговору о делу из 2022. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01-30.06.2023. године, планирана је најнижа појединачна зарада у бруто 1 износу од 72.178,35 динара, а у нето износу од 52.768,23 динара, док је реализована бруто 1 зарада у другом кварталу износила 76.963,24 динара, а у нето износу 56.122,44 динара.

У периоду од 01.01-30.06.2023. године, планирана је највиша појединачна зарада у бруто 1 износу од 358.649,95 динара, а у нето износу од 253.584,81 динара, док је реализована бруто 1 зарада у другом кварталу износила 353.952,41 динара, а у нето износу 250.291,84 динара.

У периоду од 01.01-30.06.2023. године, просечна бруто 1 зарада планирана је у износу од 131.612,39 динара, а у нето износу од 94.439,77 динара, док је реализована просечна бруто 1 зарада у истом кварталу износила 129.534,40 динара, а у нето износу 92.936,50 динара.

Разлика између плана и реализације најниже зараде, је настала тако што је приликом планирања узета у обзир зарада запослене која је радила на пословима спремачице, а како је она отишла у пензију, најнижа зарада је зарада каналског радника који има 43 године радног стажа и висок износ минулог рада у заради, те је најнижа зарада нешто виша од планиране најниже зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од **63,20%** од планираних за период, како је приказано у Обрасцу бр. 5 - Субвенције и остали приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду 01.01-30.06.2023. сви трошкови су реализовани у оквиру планираних износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У извештајном периоду 01.01-30.06.2023. ЈВП „Воде Војводине“ није планирало кредитно задуживање, те у наведеном периоду није било постојећих као ни нових кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Годишњим програмом пословања за 2023. годину за изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката, а које се финансирају средствима из Буџетског фонда АПВ и сопственим средствима Предузећа, планирана су средства у износу од 1,38 милијарди динара. Од овог износа 8,15 милиона динара се односи на пројекте планиране Годишњим програмом пословања за 2021. годину, 1,22 милијарди динара на пројекте планиране Годишњим програмом пословања за 2022. годину и 27,6 милиона динара на пројекте планиране Годишњим програмом пословања за 2023. годину.

Планирано је да се у првој половини године изведу радови у вредности 1,06 милиона динара, од чега је изведено 92,55 милиона динара, што је за 91,29% мање од планираног.

Изведени су следећи радови:

- Реконструкција грађевинског дела ЦС Жабалъ 25,24 милиона динара;
- Реконструкција једног пумпног агрегата ЦС Бездан 2 18,73 милиона динара;
- Изградња, реконструкција и санација мостова на регионалним подсистемима и другим водним објектима 41,66 милиона динара;
- Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3) 6,92 милиона динара.

На низак степен реализације планираних радова, осим чињенице да је Трећим изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2022. годину (на које је Покрајинска влада дала сагласност решењем 127 бр. 023-41/2022 од 21.09.2022. године), износ за ове намене значајно увећан (за 1,13 милијарди динара), па је процес уговарања окончан тек у новембру прошле године, утицали су и лоши временски услови (кишни период), због чега није било могуће започети предметне радове. Такође, и сам процес уговарања је био отежан чињеницом да за поједине позиције нису добијене адекватне понуде (реконструкција и санација опреме на црпним станицама и другим водним објектима).

Настављена је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности од 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2022. године изведени су радови у вредности 11,39 милиона евра. У извештајном периоду изведени су радови у вредности 80,61 хиљада евра.

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су током 2021. године покренуте јавне набавке за 6 пројеката процењене вредности 14,21 милиона евра, од чега су до краја 2022. године реализовани радови у вредности од 6,49 милиона евра. У извештајном периоду изведени су радови у вредности 1,63 милиона евра.

У току првог квартала ове године покренуте су јавне набавке и изабрани извођачи радова за још два пројекта (Регионални подсистем Нови Кнежевац II фаза, Срем – подсистем Нови Сланкамен) финансирана средствима АДФ, укупне вредности 19,72 милиона евра, а до краја извештајног периода није било реализације на овим позицијама.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања и обавезе

Потраживања по основу продаје су у оквиру планског износа (плански износ 200 милиона динара, реализовани износ 97,27 милиона динара у билансу стања), што је 48,60% у односу на планирана и обухватају потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водна акта, продате производе и услуге, за камату, потраживања из принудне наплате, потраживања за закуп водног земљишта, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица за накнаде, потраживања по репрограму, потраживања по извршним судским решењима и др.

На дан 30.06.2023. године, бруто потраживање од купаца износи 2.023.333.852,00 динара од чега:

- потраживање до 3 месеца износи 47.426.454,00 динара што је 2,34% од укупних потраживања;
- потраживање од 3 до 12 месеци износи 32.612.135,00 динара што је 1,61% од укупних потраживања;
- потраживање дуже од 12 месеци износи 1.943.295.263,00 динара што је 96,05% од укупних потраживања.

Обавезе према добављачима у износу 31.009.119,00 динара износе 15,50% од планског износа (200 милиона динара). Упркос низу изазова у пословању са којима се суочило у току године, ЈВП је све обавезе према добављачима измирило у складу са уговореним роковима. Реализација је у оквиру планираног износа.

На дан 30.06.2023. године, неизмирене обавезе према добављачима износе 31.009.119,00 динара од чега:

- неизмирене обавезе до 3 месеца износе 29.267.431,00 динара што је 94,38% од укупних обавеза;
- неизмирене обавезе дуже од 12 месеци износе 1.741.688,00 динара што је 5,62% од укупних обавеза.

Активни судски спорови

ЈВП „Воде Војводине“ води укупно 66 спорова чији предмет је исплата по различитим основама, а од којих је 14 спорова где је ЈВП страна која тужи, а у 52 спора је ЈВП тужена страна.

Број спорова чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара је 11 - у 7 спорова је ЈВП тужена страна, а у 4 спора је ЈВП страна која тужи.

Предмет спорова у којима је ЈВП тужена страна, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, се у највећем броју случајева односи на захтев за накнаду штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање. Узрок смањене функционалности система за одводњавање је недовољна висина средстава за редовно одржавање овог система, која би обезбеђивала 100% функционалност. Укупна вредност ових спорова је 288,22 милиона динара, од чега се 152,96 милиона динара односи на главни тужбени захтев, а 135,26 милиона динара на законску затезну камату.

Предмети спорова у којима је ЈВП страна која тужи, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, односе се на:

- Утврђивање потраживања и исплату;
- Накнаду штете настале ударом брода у власништву тужене стране у стуб бране на Тиси 2018. године;
- Исплату по основу коришћења водног земљишта без правног основа у периоду 2018-2021. година.

Вредност спорова у којима је ЈВП страна која тужи износи 166,87 милиона динара, од тога 84,54 милиона динара се односи на главни тужбени захтев, а 82,33 милиона динара на законску затезну камату.

Висок износ обрачунате камате последица је чињенице да неки од активних спорова датирају још од 2009. и 2010. године.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈВП „Воде Војводине“ у првој половини 2023. године било је праћено бројним изазовима, делимично због укупних дешавања на глобалном макроекономском нивоу, почев од продуженог деловања ефеката пандемије заразне болести Ковид-19, затим светске енергетске кризе, тако и посредног утицаја успоравања привредне активности као последице сукоба на истоку Европе, а што је све заједно негативно утицало динамику уговарања, па самим тим и степен реализације планираних активности.

На степен реализације програма и активности планираних за првих шест месеци, значајно је утицала и чињеница, да је Уговор са АПВ – Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о извршењу послова од општег интереса у смислу члана 150. Закона о водама на територији АПВ предвиђених тачком II, подтачка 3.1 Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде за 2023. годину, закључен 01.03.2023. године, што је директно утицало на динамику уговарања и покретања активности у извештајном периоду.

Обавезе према добављачима добара и услуга, извођачима радова, и запосленима су извршене у складу с уговорима, а обавезе за порезе и доприносе измирене у законским роковима.

У делу активности које се односе на изградњу, реконструкцију и санацију регионалних хидросистема и водних објеката, а чија се реализација финансира средствима Буџетског фонда за воде, буџета локалних самоуправа и сопственим средствима ЈВП, реализовани су радови у вредности 92,55 милиона динара, што је за 91,29% мање од плана за извештајни период (1,06 милијарди динара).

У оквиру програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби фонд) извршени су радови укупне вредности 1,71 милиона евра.

У оквиру Програма одржавања и функционисања система за одводњавање у извештајном периоду реализовани су радови у вредности 787,52 милиона динара (од тога 465,1 милиона динара по уговорима из Плана за 2022. годину), односно 44,63% вредности радова планираних за 2023. годину.

По Конкурсу Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта за 2022. годину у извештајном периоду изведени су радови у вредности 145,93 милиона динара и уређено је 156,28 km каналске мреже, чиме је реализовано 90% овог посла.

У оквиру уређења каналске мреже које се суфинансира средствима локалних самоуправа почетком јуна уговорени су радови у вредности 773,1 милиона динара. За ову намену из Програма заштите, уређења, коришћења и управљања пољопривредним земљиштем за учешће ЈВП обезбеђена су средства у износу од 260 милиона динара.

Одбрана од поплава од спољних вода у периоду од 18.12.2022-30.06.2023. године спроводила се 87 дана на 271,68 km одбрамбене линије и обрачунати трошкови закључно са априлом износе 3,85 милиона динара. Обрачун трошкова за период мај-јун је у току, с обзиром на то да је одбрана још увек на снази.

Током маја и јуна на снази је била и одбрана од унутрашњих вода. Редовна одбрана се спроводила на осам система за одводњавање.

Програм радова на одржавању и функционисању Хс ДТД реализован је у вредности 234,24 милиона динара, што је 28,27% планираног Програма за 2023. годину.

Вредност изведених радова на инвестиционом одржавању регионалних хидросистема износи 19,53 милиона динара.

Пословање у осталим областима (шумарство, заштита вода, међународна сарадња, управљање заштићеним и рибарским подручјима, уређење и коришћење водног добра, информациони систем, односи с јавношћу и корисницима, правни, општи и послови у вези са имовином), било је упркос актуелним поремећајима у привреди, стабилно и одвијало се у складу с Годишњим програмом пословања, закљученим уговорима и прописима.

У извештајном периоду исказан је нето добитак у износу 3,57 милиона динара.

Датум: 21.07.2023. године

