

ЈВП „Воде Војводине”, Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail: eposta@vodevojvodine.rs

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године**

Нови Сад, јануар, 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад

Претежна делатност: 7112

Матични број: 08761809

ПИБ: 102094162

ЈБКЈС: 80995

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатности Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ су:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр.30/2010, 93/2012,101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” („Сл. лист АПВ” бр. 53/2016 и 8/2019) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2023. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 6. седници одржаној 28.12.2022. године, а Покрајинска влада је на исти дала сагласност решењем 127 бр. 023-58/2022 од 18.01.2023. године.

Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2023. годину, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ је донео на 13. седници одржаној 03.07.2023. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем 127 бр. 023-28/2023 од 12.07.2023. године.

Друге по реду, Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2023. годину, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ је донео на 15. седници одржаној 11.09.2023. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем 127 бр. 023-34/2023 од 13.09.2023. године.

Треће по реду, Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2023. годину, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ је донео на 17. седници одржаној 30.10.2023. године, а Покрајинска влада је на исте дала сагласност решењем 127 бр. 023-49/2023 од 06.12.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2023. годину утврђен је у износу од 1,8 милијарди динара.

Табела 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање у периоду I– XII 2023.

Позиција	План 2023	Уговорено до 31.12.2023.	Реализација IV – XII 2023. по уговорима из Плана за 2023. годину	Реализација I – XII 2023. по уговорима из Плана за 2022. годину	4 : 2	(4+5) : 2
1	2	3	4	5	6	7
1 Радови на ДКМ (посебни радови, црпне станице и Х. И.)	1.264.096.665	1.264.096.663	899.889.113	201.987.564	71,19%	87,17%
2 Одржавање, санација и реконструкција водних објеката	132.480.573	52.900.185	51.916.870	300.665.966	39,19%	266,14%
3 Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције	117.776.000	112.676.479	39.160.506	54.862.405	33,25%	79,83%
4 Хербициди	96.000.000	96.000.000	96.000.000		100,00%	100,00%
3 Електрична енергија за црпне станице	189.000.000	189.000.000	164.410.124	41.652.221	86,99%	109,03%
Σ	1.799.353.238	1.714.673.327	1.251.376.613	599.168.156	69,55%	102,84%

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду приказан је у наставку.

Табела 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I– XII 2023.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА	План 2023	Извршено I – XII 2023.	Извршено : План
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ	426.155.265	426.688.613	100,13%
II РЕДОВНИ РАДОВИ	550.976.660	510.262.005	92,61%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ	443.687.418	342.614.763	77,22%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА	6.000.000	4.790.141	79,84%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ	346.256.573	542.605.748	156,71%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА	26.277.321	23.583.499	89,75%
УКУПНО СА ПДВ:	1.799.353.238	1.850.544.769	102,84%

У извештајном периоду закључени су уговори по плану за 2022. годину у оквиру позиције „Посебни радови, црпне станице и хитне интервенције” у вредности од 28 милиона динара. Реализација по тим уговорима и уговорима из 2022. године износи 54,86 милиона динара.

Из програма „Радови на ДКМ” у овом периоду извршено је измуљење каналске мреже у количини од 313.381 m³, разастирање седимента у количини од 315.490 m³ (старе и нове депоније) и уклањање биљне вегетације са површине од 15.850.370 m².

Уређење каналске мреже – суфинансирање са локалним самоуправама

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је 01.07.2022, 14.07.2022. и 18.10.2022. донео Одлуке о опредељењу средстава за радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2022. години за 38 локалних самоуправа.

Након спроведених процедура јавних набавки за избор извођача, закључени су уговори у вредности 595 милиона динара. До краја извештајног периода радови су реализовани у целости (од чега 389,97 милиона динара до 31.12.2022. године) и уређено је 821,80 km каналске мреже (од тога 624,55 km до 31.12.2022. године).

Табела 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже из 2022.

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2022. суфинансирање са локалним самоуправама	Уговорена вредност	Учешће АПВ	Учешће локалних самоуправа	Извршени радови у 2022.	Извршени радови у 2023.	Реализација : уговорено
1	Бачка	192.899.459	80.203.774	112.695.685	127.494.301	65.405.158	100,00%
2	Банат	258.857.195	107.857.164	151.000.031	227.223.099	31.634.096	100,00%
3	Срем	143.661.881	59.859.117	83.802.764	35.254.308	108.406.271	100,00%
	Σ	595.418.535	247.920.055	347.498.480	389.971.708	205.445.525	100,00%

Табела 4: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2022. године – дужина уређене каналске мреже

Р. б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2022. години (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2023. години (km)	Реализација : план
1.	Бачка	239,90	158,33	81,57	100,00%
2.	Банат	508,95	447,88	61,07	100,00%
3.	Срем	72,95	18,24	54,71	100,00%
	Σ	821,80	624,45	197,35	100,00%

У периоду 01.01-31.12.2023. године у оквиру овог програма уређено је 197,35 km каналске мреже, уклоњено је 2.198.589 m² биљне вегетације и измуљено је 160.967 m³ седимента из каналског профила.

Општине Чока и Житиште издвојиле су додатна средства за суфинансирање радова на каналској мрежи са ЈВП „Воде Војводине” у износу од 48 милиона динара и процентом учешћа по 50%. До 31.12. 2022. извршени су радови у износу од 13,9 милиона динара. У периоду 01.01-31.12.2023. извршени су радови у вредности 10 милиона динара.

Каналска мрежа која је предмет извођења радова на територији општине Чока, налази се у Парку природе „Мртваја Горње Потисје“, због чега је било потребно исходovati услове од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Предметни услови су добијени крајем новембра 2023. године, због чега је Анексом уговора рок за извођење радова продужен до 31.12.2024. године.

Општина Рума је такође издвојила додатна средства за суфинансирање радова на каналској мрежи у износу 24 милиона динара, док је ЈВП „Воде Војводине” за ову намену планирало средства у износу од 36 милиона динара. Уговор је закључен средином новембра 2022. године. У периоду 01.01-31.12.2023. извршени су радови у вредности 60 милиона динара.

У 2023. години уређење каналске мреже које се суфинансира средствима локалних самоуправа, спроводи се на другачији начин, с обзиром на то да нису организовани конкурси, али су из Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за учешће ЈВП „Воде Војводине” обезбеђена средства у вредности 260 милиона динара.

Почетком јуна ЈВП „Воде Војводине” је изабрало извођаче радова.

У оквиру овог посла планирано је довођење у функционално стање 1.042 km каналске мреже, у оквиру чега ће бити уклоњено 12,16 милиона m² биљне вегетације и измуљено 545 хиљада m³ седимента из каналског профила.

Табела 5: Планирани радови на уређењу каналске мреже – суфинансирање за 2023. годину

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - суфинансирање са АПВ и локалним самоуправама	Уговорена вредност	Учешће ЈВП	Учешће локалне самоуправе	Извршени радови до 31.12.2023.	Реализација : Уговорено
1	Бачка	222.963.318	111.481.659	111.481.659	200.549.468	89,95%
2	Банат	312.143.118	156.071.523	156.071.523	301.530.660	96,60%
3	Срем	237.999.986	118.999.993	118.999.993	176.977.019	74,36%
	Σ	773.106.422	386.553.175	386.553.175	679.057.147	87,83%

До 31.12.2023. године уређено је 955,13 km каналске мреже, уклоњено је 10.661.396 m² биљне вегетације и измуљено је 480.005 m³ седимента из каналског профила.

Табела 6: Радови на уређењу каналске мреже – Суфинансирање 2023. године- дужина каналске мреже

Р. б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже у 2023. (km)	Реализација : план
1	Бачка	236,71	212,91	89,95%
2	Банат	645,68	623,73	96,60%
3	Срем	159,35	118,49	74,36%
	Σ	1.041,74	955,13	91,69%

Програм одржавања заштитних водних објеката

За територију АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области управљања водама за 2023. годину планирани су радови на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних објеката и заштити од штетног дејства вода, одбрани од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима.

Програм радова је утврђен према потребама водне делатности за заштиту од штетног дејства вода на делу водног подручју Дунав и Сава на територији АП Војводине, а у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо-санациони радови на заштитним водним објектима.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2023. години у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ предвиђена су средства у износу од 497,43 милиона динара.

До 31.12.2023. године изведени радови у вредности од 493,96 милиона динара, односно 99,30% уговорене вредности.

Табела 7: Радови на редовном одржавању заштитних водних објеката за 2023. годину

Назив позиције	Уговорено	Извршено до 31.12.2023.	2 : 1
	1	2	3
I Насипи	402.768.135,63	401.509.331,41	99,69%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	69.757.756,03	67.549.702,12	96,83%
VI Опрема за одбрану од поплава	3.435.319,20	3.435.319,20	100,00%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	1.130.972,02	1.130.972,02	100,00%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	18.885.427,67	18.885.427,67	100,00%
VI Вишенаменски хидросистеми	1.450.724,32	1.450.724,32	100,00%
Укупно	497.428.334,87	493.961.476,74	99,30%

Регулационо–санациони радови

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2023. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 85,47 милиона динара, што је укључено у Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“.

До 30.06.2023.године планирана средства за ову позицију радова су уговорена у целости, а до 31.12.2023. године изведени су радови у вредности 69,69 милиона динара, што представља 82% уговорених радова (табела бр. 8).

У табели бр. 8 дат је опис радова, приказ локација објеката на којима су изведени радови, као и вредности уговорених и ситуираних радова у извештајном периоду.

Табела 8: Регулационо - санациони радови уговорени у 2023. години

Р.б.	Водна јединица	Опис радова	Вредност уговорених радова	Вредност ситуираних радова I-XII	4 : 3
1	2	3	4	5	
1	"Дунав - Бачка Паланка"	Санација круне левообалног дунавског насипа, оштећеног од дубоких колотрага и улегнућа уградњом земљаног материјала у круну до пројектованих кота од км 74+900 до км 84+600, код Вајске. Тарупирање принасилског појаса на левообалном дунавском насипу са брањене стране од км 94+750 до км 95+200, код Богојева.	3.671.414,32	3.671.413,86	100%
2	"Сента - Сента"	Радови на стабилизацији круне деснообалног тиског насипа деоница од км 95+550 до км 95+127 и силазне рампе на км 96+430 код Мола. Санација оштећене круне насипа од дубоких колотрага и улегнућа са израдом тузаничког застора. Израда оградe око чуварнице ЧН-7 на км 144+380.	3.000.000,00	2.999.932,92	100%
3	"Дунав и Тиса" Сомбор	Осигурање леве обале реке Дунав од км 1344+844,7 до км 1344+780, код Вајске. (Наставак радова из 2022.године.)	30.000.000,00	29.997.855,81	100%
4	"Шајкашка - Нови Сад"	Уклањање биљне вегетације на левој обали Дунава од Гардиноваца до ушћа Тисе од км 0+000 до км 6+330 и на десној обали Тисе од км 0+000 до км 5+900. Поправка крова на чуварници код ЦС "Лок" на км 7+558 левообалног дунавског насипа. Санација насипа и силазне рампе на левој обали Дунава код насеља Ковил на км 22+800. Санација чуварнице "Мошорин" на км 21+250 деснообалног тиског насипа.	3.000.000,00	1.685.354,04	56%
5	"Горњи Банат - Кикинда"	Уређење корита реке Златице од км 15+600 до км 20+000, уклањање биљне вегетације из мајор корита и измуљење минор корита до пројектованих кота и облика профила (четврта фаза радова).	10.000.000,00	0,00	0%
6	"Средњи Банат - Зрењанин"	Санација круне насипа - ојачање круне насипа израдом тузаничког застора на подлози од песка. Десна обала Тамиша од км 109+200 до км 109+891 код Јаше Томића и од км 96+200 до км 97+330 код Сечња. Санација лисичјух рупа на левообалном и деснообалном насипу уз Стари Бегеј од км 27+950 до км 36+200 на 12 локација. Уређење принасилског појаса на Старом Бегеју од км 14+700 до км 17+800 левообалног насипа са брањене стране насипа.	10.000.000,00	7.862.339,41	79%
7	"Јужни Банат - Вршац"	Радови на санацији бетонске облоге на уливног каналу испред темелног испуста на Брани са ретензијом "Велико Средиште" на Марковачком потоку км 3+800, фарбање свих металних делова и санација круне бране оштећене колотразима допуном недостајућег тузаничког материјала. Уређење корита Моравице од км 2+000 до км 9+000, уклањање биљне вегетације из минор и мајор корита.	2.000.000,00	0,00	0%
8	"Ушће - Бела Црква"	Санација круне левообалног насипа уз Јаругу, оштећеног од дубоких колотрага и улегнућа, допуном недостајућег материјала и израдом шљунчаног застора на круни од км 0+000 до км 1+105, код Кусића.	1.228.171,98	1.228.171,98	100%
9	"Босут - Сремска Митровица"	Радови на стабилизацији круне левообалног савског насипа на Сектору С.2 Сремска Митровица од км 138+460 до км 139+600, од км 173+550 до км 174+820 и од км 178+400 до км 178+550, укупно 2,56 км, код Лаћарка и Јамене. Санација оштећене круне левообалног савског насипа од дубоких колотрага и улегнућа уградњом шљунчаног материјала.	3.936.694,90	3.936.534,84	100%
10	"Сава - Мачванска Митровица"	Адаптација чуварнице бр.2. у Мачванској Митровици на км 31+260 деснообалног савског насипа (санација крова и столарије) и покривање помоћног објекта новим салонит плочама.	1.328.585,68	994.684,80	75%
11	"Регулације" Ср.Митровица"	Санација оштећене обалоутврде на левој обали Саве у Јарку од км 123+462,5 до км 123+614, укупно 151,5 м. Уградња недостајућег ломљеног камена у подводном делу обалоутврде - допуна каменог материјала до пројектоване косине обалоутврде (прва фаза).	17.310.133,12	17.310.087,76	100%
Укупно:			85.475.000,00	69.686.375,42	82%

По Програму за 2022. годину планирани су и уговорени радови у вредности 65,75 милиона динара, који су реализовани у целости у првом кварталу ове године. До 31.12.2022. године изведени су радови у вредности 45,74 милиона динара, а преостали радови у вредности од 20 милиона динара, реализовани су у периоду 01.01-31.03.2023. године (Табела бр. 9).

Табела 9: Регулационо - санациони радови уговорени у 2022. години

Р. б.	Опис радова	Вредност уговорених радова	Вредност извршених радова до 31.12.2022.	Вредност извршених радова I – III 2023.	Укупно реализовани радови	5:2
	1	2	3	4	5=3+4	6
1	Санација круне левообалног дунавског насипа од km 17+000 до km 19+000, оштећене од дубоких колотрага и улегнућа, уградњом земљаног материјала.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100%
2	Радови на уређењу десетометарског појаса уз деснообални тиски насип на сектору Д.13. Сента. Уклањањем биљне вегетације машинским путем тарупима на више деоница. Санација круне насипа - ојачање круне насипа изградом тузаничког застора, на десној обали Тисе од km 96+775 до km 95+550. Поправка чуварница ЧН-7 на km 144+380 у Кањижи и ЧН-4 на km 126+120, у Сенти. Санација и ојачање круне насипа изградом тузаничког застора и рампе, на десној обали Тисе од km 118+750 до km 119+084.	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	100%
3	Санација круне насипа и насипских рампи на деснообалном тиском насипу, на km 56+870 код ЧН-1 и од km 77+700 до km 77+964, на сектору Бечеја.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100%
4	Санација леве обале реке Дунав од gkm 1344+883.7 до gkm 1344+844.7, код Вајске. (Наставак радова из 2021. године.)	19.999.999,99		19.999.999,99	19.999.999,99	100%
5	Радови на уређењу принасипског појаса, уклањањем биљне вегетације машинским путем и сечењем дрвенаске вегетације. Уређење принасипског појаса је извршено уз деснообални тиски насип од km 0+000 до km 6+100, на више локалитета код Титела и на левообалном дунавском насипу од km 27+000 до km 29+600, код Ковиља, на сектору Д.10. Нови Сад. Уређење прилазне рампе скеле на десној обали Тисе преко пута насеља Тараш на km 45+370 деснообалног тиског насипа.	4.000.000,00	3.992.923,73		3.992.923,73	100%
6	Радови на уређењу принасипског појаса, уклањањем биљне вегетације машинским путем и сечењем дрвенаске вегетације на више локалитета: од km 52+065 до km 92+000 (од Новог Милошева до Новог Бечеја) и од km 152+000 до km 152+400 код Новог Кнежевца, на левообалном тиском насипу на сектору Кикинде и на летњем насипу Ђала на небрањеној страни од km 0+000 до km 6+210. Уређење корита реке Златице од km 27+534 до km 28+437.	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	100%
7	Уређење коридора Тамиша уклањањем биљне вегетације машинским кошењем и тарупирањем на десној обали Тамиша од km 100+000 до km 113+175 и на левој обали Тамиша од km 109+200 до km 120+375. Уређење прилазне рампе скеле на левој обали Тисе на gkm 46+600, код насеља Тараш. Санација левообалног тиског насипа од лисичјих рупа на km 30+450 до km 30+500.	4.751.296,00	4.751.296,00		4.751.296,00	100%
8	Радови на кошењу левообалног и деснообалног насипа на водотоку Брзава од km 0+000 до km 7+500. Радови на кошењу принасипских појасева левообалног насипа од km 0+000 до km 9+000 и од km 16+500 до km 20+070 и на деснообалном насипу принасипски појас од km 0+000 до km 11+800. Уређење принасипског појаса левообалног насипа од km 9+000 до km 11+800, уклањање дрвенаског растиња вађење пањева и равнање терена, на подручју Вршца.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100%
9	Санација круне левообалног дунавског насипа, оштећеног од дубоких колотрага и улегнућа, допуном недостајућег материјала и изградом шљунчаног застора на круни левообалног дунавског насипа од km 0+000 до km 1+440, код Старе Паланке.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100%
10	Радови на кошењу насипа и принасипских појасева од km 121+400 до km 156+000, од Сремске Митровице до Сремске Раче.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100%
11	Санација оштећене обалоутврде на левој обали канала ДТД Нови Сад - Савино Село од km 1+450 до km 1+618.4 у Новом Саду (наставак радова, друга и трећа фаза).	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	100%
	Укупно:	65.751.295,99	45.744.219,73	19.999.999,99	65.744.219,72	100%

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2023. годину, за одбрану од поплава и загушења ледом планирана су средства у износу од 14,04 милиона динара.

Ова средства су намењена за спровођење одбране од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, у случају наилаaska великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем потребно је обезбедити додатна средства.

Одбрана од поплава од спољних вода у периоду децембар 2022. – октобар 2023. године

Одбрана од поплава од спољних вода у периоду од децембра 2022. до октобра 2023. године спроводила се у шест наврата, и то од 18.12. до 26.12.2022, од 20.01. до 03.02.2023, од 27.02. до 11.03.2023, од 04.04. до 11.04.2023, од 26.04. до 29.04.2023. и од 19.05. до 06.10.2023. Одбрана се спроводила 184 дана на укупно 271,68 km одбрамбене линије. Редовна одбрана се спроводила на Дунаву, Тиси, Сави, Тамишу, Брзави, Моравици и Нери, а ванредна одбрана се спроводила на Брзави, на Тамишу од Сечња до државне границе са Румунијом, на брани „Велико Средиште“ и на Сави код Сремске Раче на локацији изградње моста преко реке Саве.

Одбрана од поплава у периоду од 18.12. до 26.12.2022. године:

Одбрана од поплава од спољних вода спроводила се у периоду од 18.12. до 26.12.2022. године, 8 дана. Редовна одбрана се спроводила на Сави и Нери, на укупно 18,33 km одбрамбене линије.

- На левој обали Саве се спроводила редовна одбрана од поплава од 18.12. до 26.12. (8 дана), на укупно 14,48 km. Код Кленка се одбрана спроводила од 18.12. до 26.12. (8 дана), на 3,88 km. На деоници код Хртковаца и од Хртковаца до Јарка одбрана од поплава спроводила се од 19.12. до 22.12. (3 дана), на 9,60 km. Код Сремске Раче у зони одбрамбеног насипа, од km 155+500 до km 156+500, на деоница на којој се изводе радови на изградњи аутопута Кузмин-Бијељина и моста преко реке Саве код Сремске Раче, редовна одбрана се спроводила од 19.12. до 26.12. (7 дана), на 1,00 km.
- На Нери се спроводила редовна одбрана од поплава код насеља Кусић на десној обали, од 18.12. до 19.12. (1 дан), на укупно 3,85 km.

Одбрана од поплава у периоду од 20.01. до 03.02.2023. године:

Одбрана од поплава од спољних вода спроводила се у периоду од 20.01. до 03.02.2023. године, 14 дана, на укупно 159,73 km одбрамбене линије. Редовна одбрана се спроводила на Сави, Тамишу и Брзави. Ванредна одбрана се спроводила на брани „Велико Средиште“ и на Сави код Сремске Раче на локацији изградње аутопута Кузмин-Бијељина и моста преко реке Саве.

- На Сави се спроводила одбрана од поплава 14 дана, од 20.01. до 03.02., на укупно 92,83 km одбрамбене линије.
 - На левој обали Саве редовна одбрана од поплава се спроводила: код Кленка од 20.01. до 03.02. (14 дана), на 3,88 km; код Хртковаца и деоници од Хртковаца до Јарка од 21.01. до 31.01. (10 дана), на 9,60 km; код Сремске Митровице од 22.01. до 25.01. (3 дана), на 14,15 km; код Сремске Раче од 21.01. до 28.01. (7 дана), на 14,10 km; код Јамене од 21.01. до 28.01. (7 дана), на 20,61 km.
 - На десној обали Саве редовна одбрана од поплава се спроводила: од Чеврнтије до Бановог Брода од 22.01. до 25.01. (3 дана), на 29,49 km.
 - На локалитету код Сремске Раче у зони одбрамбеног насипа, од km 155+500 до km 156+500, на деоница на којој се изводе радови на изградњи аутопута Кузмин-Бијељина и моста преко реке Саве код Сремске Раче, одбрана се спроводила од 20.01. до 03.02. (14 дана), од тога ванредна одбрана од 21.01. до 28.01. (7 дана), а редовна 7 дана, на 1,00 km одбрамбене линије.
- На Тамишу се спроводила редовна одбрана од поплава од Сечња до државне границе са Румунијом, од 22.01. до 25.01. (3 дана), на укупно 30,53 km.
- На Брзави се спроводила редовна одбрана од поплава од ушћа у канал ДТД до државне границе са Румунијом, од 22.01. до 23.01. (1 дан), на укупно 36,37 km.
- На брани са ретанзијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку одбрана од поплава спроводила се од 20.01. до 25.01. (5 дана), од тога ванредна одбрана од 20.01. до 24.01. (4 дана), а 1 дан редовна одбрана.

Одбрана од поплава у периоду од 27.02. до 11.03.2023. године:

Одбрана од поплава спроводила се у периоду од 27.02. до 11.03.2023. године, 12 дана, на укупно 129,21 km одбрамбене линије. Редовна одбрана се спроводила на Тиси, Тамишу, Брзави и објектима ОКМ ХС ДТД на уставама Томашевац и Ботош, а ванредна одбрана се спроводила на брани „Велико Средиште“ и на Тамишу од Сечња до државне границе са Румунијом.

- На Тамишу се спроводила одбрана од поплава од 28.02. до 08.03. (8 дана), од Томашевца до државне границе са Румунијом на укупно 61,64 km одбрамбене линије. Ванредна одбрана се спроводила од 01.03. до 02.03. (2 дана), на 30,53 km одбрамбене линије од Сечња до државне границе са Румунијом.
- На Тиси се спроводила редовна одбрана од поплава од 02.03. до 11.03. (9 дана) на укупно 31,20 km одбрамбене линије. Одбрана се спроводила на левообалном тиском насипу од цс „Вок“ до државне границе са Мађарском на 24,99 km и на летњем насипу Ђала на 6,21 km.
- На Брзави се спроводила редовна одбрана од поплава од ушћа у канал ДТД до државне границе са Румунијом, од 28.02. до 03.03. (3 дана), на укупно 36,37 km.
- На брани са ретанзијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку ванредна одбрана од поплава се спроводила од 27.02. до 01.03. (2 дана).
- На објектима ОКМ ХС ДТД спроводила се редовна одбрана од поплава од 01.03. до 07.03. (6 дана), на уставама „Томашевац“ на Тамишу и уставама „Ботош“ на каналу ДТД Н. Бечеј – Б. Паланка.

Одбрана од поплава у периоду од 04.04. до 11.04.2023. године:

Одбрана од поплава спроводила се у периоду од 04.04. до 11.04.2023. године, 7 дана, на укупно 61,64 km одбрамбене линије. Редовна одбрана се спроводила на Тамишу, а ванредна одбрана се спроводила на брани „Велико Средиште“.

- На Тамишу се спроводила редовна одбрана од поплава од Томашевца до државне границе са Румунијом, од 04.04. до 11.04. (7 дана), на укупно 61,64 km.
- На брани са ретанзијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку одбрана од поплава спроводила се од 04.04. до 08.04. (4 дана), од тога ванредна одбрана од 04.04. до 07.04. (3 дана), а 1 дан редовна одбрана.

Одбрана од поплава у периоду од 26.04. до 29.04.2023. године:

Одбрана од поплава од спољних вода спроводила се у периоду од 26.04. до 29.04.2023. године, 3 дана, на укупно 36,37 km одбрамбене линије.

- На Брзави се спроводила одбрана од поплава од ушћа у канал ДТД до државне границе са Румунијом од 27.04. до 29.04. (2 дана), од тога ванредна одбрана 27.04. (1 дан), а 28.04. (1 дан) редовна одбрана, на укупно 36,37 km.
- На брани са ретанзијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку ванредна одбрана од поплава спроводила се од 26.04. до 28.04. (2 дана).

Одбрана од поплава у периоду од 19.05. до 06.10.2023. године:

Одбрана од поплава од спољних вода спроводила се у периоду од 19.05. до 06.10.2023. године, 140 дана, на укупно 120,42 km одбрамбене линије.

- На левој обали Саве код Кленка се спроводила редовна одбрана од поплава од 19.05. до 06.06. (18 дана), на укупно 3,88 km.
- На Дунаву се спроводила редовна одбрана од поплава од 23.05. до 06.10. (136 дана) на укупно 13,79 km.
 - На десној обали Дунава редовна одбрана се спроводила од 23.05. до 01.06. (9 дана) у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца на укупно 11,44 km.
 - На левој обали Дунава на кеју у Новом Саду од ушћа канала Нови Сад–Савино Село до Булевара цара Лазара, од km 38+400 до km 40+750, у дужини од 2,35 km одбрана се спроводила од 25.05. до 06.10. (134 дана). Редовна одбрана је проглашена због оштећења на облози кеја насталог услед проблема у функционисању излива колектора градске канализације НГЦ1 (km 39+365). Дошло је до појаве суфозије тј. изношења материјала у зони бетонског колектора и ерозије обале на његовом изливу у Дунав. Ово је даље проузроковало пуцање бетонске греде изнад колектора и обрушавање заштитне облоге са горње косине кеја. Радове на санацији излива канализације и косине кеја у зони изливног колектора канализационе црпне станице НГЦ1 су изводили ВПД „Регулације“ доо из Сремске Митровице и ГП „Градитељ НС“ доо из Новог Сада, на основу уговора са ЈКП „Водовод и Канализација“ Нови Сад. Дана 06.10.2023. године укинута су мере редовне одбране од поплава пошто су радови на санацији излива

канализације и косине кеја у зони изливног колектора канализационе црпне станице НГЦ1 доведени у завршну фазу и не постоји опасност по брањено подручје.

- На Тамишу се спроводила редовна одбрана од поплава од Сечња до државне границе са Румунијом, од 20.06. до 22.06. (2 дана), на укупно 30,53 km одбрамбене линије.
- На Моравици се спроводила редовна одбрана од поплава од ушћа у канал ДТД до државне границе са Румунијом, од 18.06. до 20.06. (2 дана) на укупно 32,0 km одбрамбене линије.
- На Брзави се спроводила редовна одбрана од поплава од ушћа у канал ДТД до државне границе са Румунијом од 18.06. до 22.06. (4 дана), на укупно 36,37 km одбрамбене линије.
- На Нери се спроводила редовна одбрана од поплава код насеља Кусић на десној обали, од 17.06. до 20.06. (3 дан), на укупно 3,85 km.

Трошкови спровођења одбране од поплава од спољних вода, у периоду децембар 2022. године – октобар 2023. године на подручју ЈВП „Воде Војводине“, износе 5,84 милиона динара (Прилог бр.4).

У табели бр.9. приказани су трошкови учесника одбране, ангажовање по предузећима и водним јединицама на одбрани од поплава од спољних вода.

Табела 10: Трошкови одбране од поплава од спољних вода у периоду децембар 2022 – октобар 2023. године

Р б.	Водопривредно предузеће	Водна јединица	Трошкови одбране од поплава од спољних вода						Укупно
			(18.12-26.12.2022.)	(20.01-03.02.2023.)	(27.02-11.03.2023.)	(04.04-11.04.2023.)	(26.04.-29.04.2023) и (19.05.-31.07.2023.)	(01.08-06.10.2023.)	
1	„Шајкашка“ Нови Сад	„Шајкашка – Нови Сад“					612.328,40	448.282,94	1.060.611,34
2	„Средњи Банат“ Зрењанин	„Средњи Банат - Зрењанин“		90.150,23	657.503,33	272.714,26	40.481,46		1.060.849,28
3	„Средњи Банат“ Зрењанин	„Горњи Банат - Кикинда“			210.974,06				210.974,06
4	„Тамиш Дунав“ Папчево	„Јужни Банат - Вршац“		317.151,55	148.835,33	177.611,52	250.520,57		894.118,97
5	„Ушће“ Бела Црква	„Ушће - Бела Црква“	28.307,81				60.018,82		88.326,63
6	„Галовица“ Земун	„Источни Срем“	264.761,18	432.201,32			577.034,21		1.273.996,71
7	„Галовица“ Земун	„Босут - Сремска Митровица“; „Шидина Шид“	164.114,20	997.321,14					1.161.435,34
8	„Сава“ Шабац	„Сава - Мачванска Митровица“		87.110,83					87.110,83
	Укупно:		457.183,19	1.923.935,07	1.017.312,72	450.325,78	1.540.383,46	448.282,94	5.837.423,16

Одбрана од поплава у периоду од 25.12.2023. до 09.01.2024. године:

Одбрана од поплава од спољних вода спроводила се у периоду од 25.12. 2023 до 09.01.2024. године, 15 дана, на укупно 385,11 km одбрамбене линије. У периоду од 09.01.2024. године мере редовне одбране од поплава остале су на снази на десној обали Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца на укупно 11,44 km.

- На Дунаву се спроводила редовна одбрана од поплава од од 25.12. 2023 до 09.01.2024. године (15 дана) на укупно 232,01 km.
 - На десној обали Дунава редовна одбрана се спроводила од 25.12.2023. до 09.01.2024. (15 дана) у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца на укупно 11,44 km. У моменту писања овог извештаја још увек су на снази мере редовне одбране од поплава.
 - На левој обали Дунава редовна одбрана од поплава спроводила се од државне границе са Мађарском до ушћа Карашца на укупно 220,57 km.
 - На деоници од државне границе са Мађарском до „Кучке“, од km 61+394 до km 41+800, и граничном насипу „Бачки Брег“, на водној јединици „Западна Бачка – Сомбор“, одбрана се спроводила од 27.12.2023. до 09.01.2024.године (13 дана) на укупно 20,12km.
 - На деоници од „Кучке“ до ушћа Карашца редовна одбрана се спроводила од 29.12.2023 до 09.01.2024. године (11 дана) на водним јединицама „Западна Бачка – Сомбор“, „Дунав – Бачка Паланка“, Шајкашка – Нови Сад“ и „Средњи Банат – Зрењанин“ на укупно 200,45 km одбрамбене линије.
- На Тиси се спроводила редовна одбрана од поплава на левој и десној обали на укупно 94,35 km, у периоду од 29.12.2023. до 09.01.2024. године (11 дана). На левој обали се спроводила одбрана од ушћа Тисе у Дунав до ЦС Бабатово на 51,12 km на водној јединици „Средњи Банат – Зрењанин“. На десној обали одбрана се спроводила од ушћа Тисе у Дунав до Мртве Тисе (Чуруг) на 43,23 km на водној јединици „Шајкашка – Нови Сад“.
- На Каналу Бегеј се спроводила редовна одбрана од поплава на левој и десној обали на укупно 12,76 km, у периоду од 29.12.2023. до 09.01.2024. године (11 дана), на водној јединици „Средњи Банат – Зрењанин“. На десној обали се спроводила одбрана од ушћа Канала Бегеј у

Тису до хидро чвора „Стајићево“ на 8,85 km, а на левој обали од ушћа у Тису до Перлеза на 3,91 km.

- На Карашцу се спроводила редовна одбрана од поплава на десној обали од ушћа Карашца у Дунав до Ченте на 3,53 km, у периоду од 29.12.2023. до 09.01.2024. године (11 дана), на водној јединици „Средњи Банат – Зрењанин“.
- Редовна одбрана од поплава се спроводила и на насипима и објектима ОКМ Хс ДТД у периоду од 29.12.2023. до 09.01.2024. године (11 дана). Одбрана се спроводила на укупно 42,46 km одбрамбене линије. На левој и десној обали канала Пригревица - Бездан између уставе Бездан и уставе Купусина, на укупно 33,80 km и на ушћу канала Нови Сад - Савино Село у Дунав код Новог Сада на левој и десној обали на укупно 8,66 km. Одбрана се спроводила на следећим објектима Хс ДТД: ЦС „Жабал“, Водозахватна устава „Бездан“, сигурносна устава Купусина, преводница Бездан, ЦС Бездан 1, ЦС Бездан 2, бродска преводница Богојево и ЦС Богојево, сигурносна устава Оџаци, сигурносна устава Бач, устава Чента и хч Стајићево.

Обрачун трошкова одбране од поплава за период од 25.12.2023. до 09.01.2024. године је у току и биће приказан у следећем извештајном периоду.

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

Неповољна хидролошка ситуација током маја и јуна ове године довела је до одбране од поплава од унутрашњих вода. Нарочито су биле изражене падавине локалног карактера.

Редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода спроводила се на осам система за одводњавање. Одбрана се спроводила у складу са Општим планом за одбрану од поплава за период од 2019. до 2025. године („Сл. гласник РС“ бр. 18 од 15.03.2019.) и Оперативним планом за одбрану од поплава за 2023. годину („Сл. гласник РС“ бр.143 од 29.12.2022.).

За спровођење одбране од поплава од унутрашњих вода утрошена су средства у износу од 5.603.184 динара.

Табела 11: Табела ХМС у одбрани од поплава

Р. б.	Водопривредно предузеће	Водна Јединица	Ознака ХМС	ХМС	Катастарска општина	Површина система (ha)	Одбрана (редовна/ ванредна)	Критеријум за проглашење одбране	Датум проглашења	Датум укидања
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Шајкашка", Нови Сад	Шајкашка Нови Сад	ГД Ш 110	Визић	Бегеч, Футог	2.618	Редовна/ Ванредна	Б2, В2/ А3	29.05.2023 30.05.2023	05.06.2023 16.06.2023
2		Шајкашка Нови Сад	ГД Ш 111	Футог	Футог, Бегеч	3.600	Редовна	Б2, В2	29.05.2023	05.06.2023
3		Шајкашка Нови Сад	ГД Ш 123	Степановићево, Јегричка	Сириг, Камендин, Ченеј, Руменка, Кисач, Степановићево и Змајево	12.279	Редовна	Б1, В1	30.05.2023	05.06.2023
4	"Галовица" Земун	Босут, Сремска Митровица	СР Б 18	Кудош	Јарак, Вогањ, Шашинци, Рума, Павловци, Ривица	20.111	Редовна	Б2	29.05.2023	05.06.2023
5		Источни Срем	СР ИС 9	Патка	Н. Сланкамен, Ст. Сланкамен, Чортановци, Крчедин, Бешка, Марадик, Љуково, Инђија, Н. Карловици, Сурдук, Белефиш, Голубинци, Ст. Пазова и Ст. Бановци	43.020	Редовна	Б1	31.05.2023	05.06.2023
6	"Дунав" Бачка Паланка	Дунав Бачка Паланка	ГД Д 45	Богојево	Богојево, Сонта	55.759	Редовна	Б1, В1	09.06.2023	14.06.2023
7		Дунав Бачка Паланка	ГД Д 57	Плавна	Плавна, Вајска, Бођани, Дероње и Каравуково	231.526	Редовна	Б1, В1	09.06.2023	14.06.2023
8	"Ушће" Бела Црква	Ушће Бела Црква	ГД У 297	Нера	Кусић 1 и 2, Бела Црква и Врачев Гај 1	39.434	Редовна	Б1	16.06.2023	20.06.2023

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју АПВ, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-децембар 2023. године изведени су радови на реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију и радови на репродукцији шума из уговора за 2023. годину, а који се односи на Програм радова у заштитним шумама.

У оквиру радова на реконструкцији ШЗП-а су вршени радови на пошумљавању на површини од 34,72 ха, радови на попуњавању од 2,00 ха, као и мере неге и заштите. Укупна вредност ових радова износи 11,31 милиона динара.

У оквиру радова на репродукцији шума вршени су радови на пошумљавању на површини од 34,13 ха. За припрему терена за пошумљавање и за мере неге младих засада утрошена су средства у износу од 8,33 милиона динара. Извршена је стабилизација круне насипа на подручју ГЈ „Тамиш-Дунав” и ГЈ „Подунавље” у вредности 3,92 милиона динара. Укупна вредност ових радова износи 19,32 милиона динара.

У Одељењу за заштитне шуме на ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ „Шуме ОКМ Сомбор-Оџаци”, ГЈ „Шуме Нови Бечеј – Зрењанин” и ГЈ „ОКМ Вршац” извршени су радови на пошумљавању, нези младих засада и припреми за пошумљавање. Укупно је извршено пошумљавање на 27,75 ха, као и радови на припреми терена за пошумљавање на површини 14,76 ха. Вредност извршених радова за период јануар-децембар износи 4,79 милиона динара.

У два сертификована расадника „Поћас Баре” и „Клек”, у периоду јануар-децембар изведени су радови у вредности од 2,89 милиона динара.

У претходном кварталу су закључени посебни уговори за радове на припреми терена за подизање шумских засада у виду пољозаштитних и ветрозаштитних појасева. Радови по овом уговору поред насипа генералног канала у Лаћарку, К.О. Лаћарак су у потпуности завршени. Вредност ових радова је 41,94 милиона динара. Радови према другом уговору који се односи на десну обалу канала „Бачки Петровац – Каравуково” на катастарској парцели бр. 984 К.О. Нова Гајдовара су окончани и њихова вредност је 57,92 милиона динара. Све површине обухваћене овим радовима су у потпуности спремне за пошумљавање.

У току је израда основе газдовања шумама за ГЈ „Средња Бачка”.

Основа за ГЈ „ОКМ Нови Сад” је урађена и извршилац је предао ЈВП „Воде Војводине” радну верзију. На последњој седници Надзорног одбра иста је усвојена. Потребно је поднети захтев за добијање Решења о сагласности на Основу од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, након чега ће се сматрати важећом.

Надзорни одбор је усвојио Годишњи план газдовања заштитним шумама на подручју ЈВП „Воде Во

Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2023. годину износи 1,27 милијарди динара. Вредност извршених радова у периоду I-XII 2023. године износи 780,60 милиона динара, што представља 61,46% од планираног износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 218,04 милиона динара, што представља 71,84% планираног износа. Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, као и управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објеката Хс ДТД - трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Вредност извршених радова на редовном одржавању канала и објеката у периоду I-XII 2023. године је 273,71 милиона динара, што представља 97,71% планираног износа.

Од извршених редовних радова на одржавању канала и објеката хидросистема, најзначајнији су:

- измуљивање корита канала пловном механизацијом (217.088,00 m³);
- равнање инспекционих стаза (734.296,00 m²);
- машинско кошење траве, трске и шибља на обалама канала и на насипима (6.742.649,00 m²);
- кошење подводног растиња и трске пловном косачицом (7.828.387,00 m²);
- чишћење облога канала ручно (40.400,00 m²);
- ручно сечење шибља и багремца (140.200,00 m²);
- кошење траве ручно (1.155.000,00 m²) и
- рад машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима.

Ангажовањем подручних водопривредних предузећа, извршени су радови на машинском кошењу канала на подручју радних јединица Сомбор, Нови Сад и Зрењанин у укупној вредности од 22,70 милиона динара.

Поред наведених радова изведени су и посебни радови на одржавању канала и објеката, ангажовањем трећих лица. У периоду I-XII 2023. године, вредност ових радова је 273,85 милиона динара, што представља 41,63% од планираног износа.

У овом извештајном периоду активности сектора Хс ДТД односиле су се на:

Грађевинске радове на каналима, од којих су најзначајнији:

- Завршетак изградње пешачко-бицикличке/инспекционе стазе поред канала Хс ДТД Врбас-Бездан, деоница од km 14+495 до km 15+020 и деоница од km 16+320 до km 21+580, у вредности од 33,86 милиона динара (пренос из 2022. године- суфинансирање са општином Кула, од чега су средства општине Кула 9,96 милиона и средства БФВ АПВ 23,90 милиона динара);
- Завршетак изградње пешачко-бицикличке/инспекционе стазе поред канала Хс ДТД Врбас-Бездан, од km 0+950 до km 2+950 у укупној вредности од 39,72 милиона динара (суфинансирање са општином Кула од чега су средства општине Кула 19,86 милиона динара и БФВ АПВ 19,86 милиона динара);
- Припрема касете за измуљење канала Банатска Паланка-Нови Бечеј, од km 106+400 до km 108+100 (тријангла), код Клека у вредности од 2,80 милиона динара;
- Грађевински радови (део) на уређењу канала Јегричка-Деспотово-Сириг, од km 65+414-39+686 у вредности од 6,81 милиона динара;
- Радови на уклањању вегетације и трске на каналу Нови Сад-Савино-Село у вредности од 12,02 милиона динара;
- Радови на уређењу канала Бачки Петровац-Каравуково од km 11+950 до km 20+600; од km 22+500 до km 23+100 и од km 27+300 до km 28+100, у вредности од 65,28 милиона динара.

Грађевинске радове на објектима, од којих су најзначајнији:

- Завршетак радова на замени дрвених одбојника на стубовима предпристаништа преводнице Бране на Тиси (пренос из 2021. године), у вредности од 4,93 милиона динара;
- Завршени радови на санацији крова чуварнице у Кисачу у вредности од 1,21 милиона динара;

- Санација објеката у Новом Саду, Лалићу, Бечеју и Врбасу у вредности од 2,85 милиона динара;
- Радови на објектима - Панелна ограда у Оџацима у вредности од 3,14 милиона динара;
- Део радова на ремонту бродске преводнице Богојево у вредности од 44,71 милиона динара.

Поред наведеног, Сектор ХС ДТД је био ангажован на завршетку радова на реконструкцији грађевинског дела ЦС Жабалъ. Укупна вредност ових радова (на основу уговора из 2021. године) износи 25,24 милиона динара. У овом извештајном периоду реализовани су радови у вредности 12,09 милиона динара, чиме је посао окончан (до 31.12.2022. године изведени су радови у вредности 13,15 милиона динара).

Машински радови на хидротехничким објектима, од којих су најзначајнији:

- Завршетак радова на обнављању хидромашинске опреме на устави Деспотово (пренос из 2021. године), у вредности од 5,16 милиона динара;
- Радови на одржавању машинске опреме агрегата Б, црпне станице у Богојеву 13,37 милиона динара.

Од значаја за Сектор су активности на реконструкцији једног пумпног агрегата ЦС Бездан 2 (пренос из 2021. године). Уговорена вредност радова износи 130,14 милиона динара. У овом извештајном периоду није било реализације.

Такође, Сектор за ХС ДТД је био ангажован на изради техничке документације за изградњу напера на Дунаву и реконструкцију канала Барачка од Дунава до ЦС Бездан 1 и Бездан 2, која је у овом извештајном периоду реализована у вредности од 4,08 милиона динара, док је завршена је израда техничке документације за санацију и адаптацију бродске преводнице Брана на Тиси у вредности од 10,74 милиона динара и идејног пројекта и пројекта за извођење цевастог пропуста са табластим затварачем у зони језера Корлатош у вредности од 180,00 хиљада динара.

Паралелно са овим активностима у току је израда техничке документације на изградњи ЦС „Бездан 1 Нова“ која је до сад реализована у вредности од 15,84 милиона.

И током 2023. године, управљање ХС ДТД било је дириговано на начин да се пре свега обезбеди прихват сувишне воде (одводњавање) са гравитационог подручја преко детаљне каналске мреже за одводњавање (до реципијента Дунава и Тисе), као и прихват и евакуација спољних вода из водотока пресечених државном границом, како би се побољшали услови одбране од поплава.

С тим у вези, почетком децембра дошло је до неочекиваног пораста водостаја на Дунаву, па је због тога на појединим деоницама уведена и редовна одбрана од поплава на објектима који се налазе на првој одбрамбеној линији леве обале Дунава: на црпној станици Бездан, бродској преводници Бездан, устави Бездан, бродској преводници Богојево и црпној станици Богојево. Отежавајућа околност је била то да су се за време проласка таласа на Дунаву у ремонту затекли преводница Богојево и црпна станица Бездан (објекти се налазе се под гредичним загатом).

Табела 12: Реализација програма радова на одржавању и функционисању ХС ДТД у периоду I – XII 2023. године

Опис позиције рада	План за 2023.год.	Извршење I-XII	Извршење : План
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
1. Припрема и надзор	69.443.148,67	69.443.148,67	100,00%
2. Погон	234.077.986,18	148.594.486,90	63,48%
УКУПНО I	303.521.134,85	218.037.635,57	71,84%
II РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ			
1. Канали	255.866.357,52	264.280.972,25	103,29%
2. Објекти	18.572.599,97	7.087.069,51	38,16%
3. Заштитни објекти	5.689.593,60	2.347.269,12	41,26%
УКУПНО II	280.128.551,09	273.715.310,88	97,71%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
1.Канали	524.782.000,00	197.432.259,27	37,62%
2.Објекти	132.960.000,00	76.415.367,40	57,47%
УКУПНО III	657.742.000,00	273.847.626,67	41,63%
IV УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ	0,00	0,00	0,00%
V УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	28.668.000,00	14.998.740,00	52,32%
УКУПНО (I+II+III+IV+V)	1.270.059.685,93	780.599.313,11	61,46%

Програм инвестиционог одржавања и функционисања регионалних хидросистема и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2023. годину су за ову намену предвиђена средства у износу од 152,4 милиона динара.

У периоду 01.01-31.12.2023. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање у вредности од 72,15 милиона динара, од чега се 11,77 милиона динара односи на радове по уговорима из 2022. године.

У току су обиласци корисника, како регионалних система тако и корисника на другим водотоцима и каналима који користе воду за наводњавање и рибњаке.

Табела 13: Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање

Р. б.	Назив објекта Регионални хидросистем	План за 2023. годину	Извршено I-III 2023. по уговору из 2022.	Извршено IV-XII 2023.	Реализација : план
1	Подсистем „Гиса - Палић“	15.600.000	186.752	6.665.474	43,92%
2	Подсистем „ Кула - Мали Иђош“ 0+000-5+142	9.400.000		7.220.127	76,81%
3	Подсистем „ Кула - Мали Иђош“ 5+142-15+416	15.600.000		2.275.834	14,59%
4	Подсистем „Плазовић“	3.200.000		1.199.359	37,48%
5	Подсистем „Беланска Бара“, „Перлек“ и „Чик“	13.000.000	4.949.198	6.002.090	84,24%
6	Подсистем „Ада“	16.400.000	900.459	6.916.747	47,67%
7	Подсистем „Кикинда и Нови Кнежевац“	33.500.000	2.372.434	21.036.171	69,88%
8	Подсистем „Нова Црња - Житиште“	18.000.000		2.285.767	12,70%
9	Подсистем „Надела“	21.700.000	3.363.840	5.635.140	41,47%
10	Подсистем „Манђелос - Петровци“	6.000.000		1.145.446	19,09%
	Σ	152.400.000	11.772.683	60.382.155	47,35%

Програм пренамене система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих

Годишњим програмом пословања за 2023. годину предвиђен је Програм пренамене система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих. За ову намену планирана су средства у износу од 1,14 милијарди динара.

До 30.09.2023. године закључени су уговори у вредности од 1,14 милијарди динара, а реализовани су радови у вредности 585,1 милиона динара

Табела 14: Уговорени радови за пренамену система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих

Р. б.	ХМС	Водопривредно предузеће	Уговорено	Извршено до 31.12.2023.	4 : 3
1	2	3	4	5	
1	Двоенаменски систем "Плавна"	"Дунав" Бачка Паланка	173.998.800	118.162.758	67,91%
2	Двоенаменски системи "Житиште-Клек", "Шозо" и Ђурза		173.999.987	173.999.987	100,00%
3	Двоенаменски системи "Соколац", "Главни", "Наковски", "Новокнежевачки", "Бегејци", "Међуречје"	"Средњи Банат" Зрењанин	200.000.000	0	0
4	Двоенаменски систем "Керекто - Бочар"		40.000.000	0	0
5	Двоенаменски систем "Ш"		86.654.125	76.184.853	87,92%
6	Двоенаменски систем "Добродол-Међеш"	"Галовца" Земун	86.100.000	36.446.190	42,33%
7	Двоенаменски системи "Сенћански рит", "Буцак" и "Хоргош-Мартонош"	"Сента" Сента	31.030.307	25.438.759	81,98%
8	Двоенаменски систем "Дебелачки чешаљ"		55.522.408	18.206.645	32,79%
9	Двоенаменски систем "Јужни Банат"	"Тамиш-Дунав" Панчево	118.407.468	38.173.278	32,24%
10	Двоенаменски системи "Бачка", "Западна Бачка", "Средња Бачка", "Криваја", "Северна Бачка"	"Северна Бачка" Суботица	173.750.950	98.491.783	56,69%
11	Двоенаменски систем "Перлек 2"		251.968.148	0	0,00%
	Σ		1.391.432.193	585.104.253	42,05%

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

Годишњим програмом пословања за 2023. годину за изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката планирана су средства у износу од 562,34 милиона динара.

До 31.12.2023. године изведени су радови у вредности 463,74 милиона динара.

Табела 15: Радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката у 2023.

Р. бр.	Назив инвестиције	План за 2023. годину	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.
1	Реконструкција грађевинског дела црпне станице Жабалъ	12.089.977,12	12.089.977,12	12.089.977,12
2	Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2	111.417.118,76	111.417.118,76	0,00
Инвестиције из 2021. године		123.507.095,88	123.507.095,88	12.089.977,12
1	Изградња, реконструкција и санација мостова на регионалним подсистемима и другим водним објектима	34.166.950,80	34.166.950,80	24.506.448,39
2	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)	142.285.422,00	142.285.422,00	117.018.542,37
3	Систем за одводњавање Јегричка	212.484.161,06	212.484.161,06	302.632.720,11
Инвестиције из 2022. године		388.936.533,86	388.936.533,86	444.157.710,87
1	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	43.800.000,00	43.800.000,00	2.209.473,97
2	Изградња пристана и инфо центра у Србобрану	6.000.000,00	6.000.000,00	5.279.922,72
Инвестиције планиране за 2023. годину		49.800.000,00	49.800.000,00	7.489.396,69
Укупно инвестиције		562.243.629,74	562.243.629,74	463.737.084,68

Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд

У току је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности од 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2022. године изведени су радови у вредности 11,39 милиона динара.

У извештајном периоду изведени су радови у вредности 580,14 хиљада евра.

Табела 16: Преглед радова за 2020. годину чија реализација је финансирана средствима АДФ

ТЕНДЕРИ	АДФ - II ФАЗА студија за Бачку и Банат и Срем	Површина за наводњавање (ha)	УГОВОРЕНА вредност радова (без ПДВ) (€)	Извршени радови у периоду 2020-2022. година (€)	Извршени радови у периоду 01.01-31.12.2023. (€)	Укупно извршени радови (€)	Степен реализације %
1	Регионални подсистем Мали Иђош - Црпна станица, потисни цевовод	2.500	1.491.623,74	1.236.560,00	0,00	1.236.560,00	82,90%
2	Регионални подсистем Мали Иђош - Брана и акумулација Мали Иђош	4.650	914.764,44	815.973,57	0,00	815.973,57	89,20%
3	Двонаменски систем Надела ЦС Јабука	2.500	638.719,43	621.246,31	0,00	621.246,31	97,26%
4.1	ИСТОЧНИ СРЕМ (Стари Бановци) ЦС Стари Бановци са потисним цевоводом	7.200	2.539.142,86	1.527.794,00	220.996,73	1.748.790,73	68,87%
4.2	ИСТОЧНИ СРЕМ (Стари Бановци) магистралним каналом СБ-0		369.551,74	369.551,74	0,00	369.551,74	100,00%
5.1	Регионални подсистем Плазовић Уређења водотока Плазовић и санација доводног канала	4.200	1.508.100,00	1.506.689,24	0,00	1.506.689,24	99,91%
6	Регионални подсистем Нови Кнежевац I фаза - црпна станица Крстур	3.700	2.256.471,69	1.790.143,08	359.146,12	2.149.289,20	95,25%
7	Регионални подсистем Кикинда системи Велики и Наковски	1.820	661.402,42	661.402,41	0,00	661.402,41	100,00%
9	Двонаменски систем Перлек Бачко Петрово Село	2.000	1.439.898,24	1.439.898,24	0,00	1.439.898,24	100,00%
10	СРЕМ - Петровци ЦС Манђелос 3 и пратећи објекти	2.042	1.499.942,58	1.425.084,44	0,00	1.425.084,44	95,01%
УКУПНО		30.612	13.319.617,14	11.394.343,03	580.142,85	11.974.485,88	89,90%

Програм се даље реализује кроз IIA фазу, у оквиру које су у току радови чија уговорна вредност износи 33,99 милиона евра, од чега су до краја 2022. године реализовани радови у вредности од

6,49 милиона евра. У извештајном периоду реализовани су радови у вредности 9,53 милиона евра.

Табела 17: Пројекти за уговарање и извођење у 2023. години

ТЕНДЕРИ	АДФ - II ФАЗА студија за Бачку и Банат и Срем	Површина за наводњавање (ha)	УГОВОРЕНА вредност радова (без ПДВ) (€)	Извршени радови у периоду 01.01-31.12.2022. (€)	Извршени радови у периоду 01.01-31.12.2023. (€)	Укупно извршени радови (€)	Степен реализације %
1	Регионални подсистем Плазовић - опремање црпне станице и облагања главног канала	4.200	1.000.439,45	618.151,91	0,00	618.151,91	61,79%
2	Двонаменски систем Бегеј	1.000	1.421.820,00	700.617,40	233.397,23	934.014,63	65,69%
3	СРЕМ - Попова бара - ЦС Попова бара 2 и пратећи објекти	1.766	1.347.992,34	216.470,63	197.120,37	413.591,00	30,68%
4	"Регионални подсистем Нови Кнежевац - II фаза - канал К-1"	11.000	12.079.138,91	0,00	5.021.440,15	5.021.440,15	41,57%
5	Регионални подсистем Србобран - Црпна станица и акумулација Србобран	6.000	2.920.825,82	1.611.267,77	752.332,20	2.363.599,97	80,92%
6	Регионални подсистем Јарачка Јарчина - ЦС Јарак 12 m ³ /s	9.870	4.809.867,48	1.670.569,93	2.039.499,42	3.710.069,35	77,13%
7	Регионални подсистем Јарачка Јарчина - подсистем Галовача - Врањ		2.775.665,88	1.670.832,15	992.106,14	2.662.938,29	95,94%
8	СРЕМ - подсистем Нови Сланкамен	1.350	7.637.528,53		294.994,05	294.994,05	3,86%
УКУПНО		35.186	33.993.278,41	6.487.909,79	9.530.889,56	16.018.799,35	47,12%

Заштита вода

У области заштите вода, у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године реализоване су следеће активности и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине.

2. Веће ангажовање одвијало се на издавању водних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења у домену заштите вода и водоснабдевања.

У периоду од почетка године обрађено је 392 предмета (захтева), од тога се 315 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 77 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола.

3. У Катастар загађивача укупно је унето 463 хемијских анализа и 910 података о количини захваћене и испуштене воде. Послато је укупно 630 Упитника за обвезнике накнада за захваћене и испуштене воде АПВ и накнаде за коришћење водних објеката Хс ДТД за 2023. годину.

4. Коначни обрачун накнада за хватање воде и прихватање отпадних вода за 2022. годину урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Уредбом о висини накнаде.

За потребе ове активности обезбеђени су сви улазни подаци (количина вода и хемијске анализе), неопходни за израду решења о плаћању накнада за хватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

а) Укупно 145 подлога за коначни обрачун накнаде за коришћење водних објеката мелиорационих система и других водних објеката за одвођење отпадних вода на територији АПВ и за негативан утицај непречишћених вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора за 2022. годину у износу од 198.438.287,80 динара. У мају су формиране и послате 144 аконтативне подлоге за 2023. годину у износу од 197.429.548,82 динара.

б) Укупно 11 подлога за аконтативни обрачун накнаде за коришћење водних објеката Хидросистема ДТД и регионалних система за снабдевање водом индустрије за 2022. годину, у износу од 5.931.435,07 динара. У мају су формиране и послате 11 аконтативних подлога за 2023. годину у износу од 5.918.962,81 динара.

5. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:

а) Укупно 253 подлоге за коначан обрачун накнаде за испуштenu воду за 2022. годину у износу од 133.325.174,36 динара. У мају је формирано и послато 240 аконтативних подлога за 2023. годину у износу од 132.527.114,86 динара.

б) Укупно 489 подлога за коначан обрачун накнаде за коришћење вода за 2022. годину у износу од 459.117.708,39 динара. У мају је формирано и послато 484 аконтативних подлога за 2023. годину у износу од 459.084.483,52 динара.

6. Сарадња са водном инспекцијом покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарству и акредитованом лабораторијом Природно математичког факултета, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Универзитета у Новом Саду, а везано за пријаве загађења на локацијама:

- Канал Сукова бара у Футогу, 09.02.2023. године;
- Биогасно постројење „AGRO ENERGY” д.о.о. из Бача, 22.02.2023. године;
- Канал Ладовача у Новој Пазови, 22.02.2023. године;
- Реахем, Србобран (локација – пречистач отпадних вода код Великог бачког канала), 08.06.2023. и 22.06.2023. године;
- Црпна станица у Стајићеву – загађење и угинула риба – 30.06.2023. године.
- Контролни обилазак таложних поља Реахем у Србобрану - 18.07.2023. године.
- Акумулационо језеро Светићево – 06.07.2023. године.
- Анализирање Криваје код Бајше и контрола фирме АИК Жибел Бачка Топола - 03.08.2023. године.
- Загађење на речици Чик и контрола фабрике Геби - 24.08.2023. године.
- Загађење на речици Чик и узорковање - 25.08.2023. године.
- Загађење на речици Чик и контролни обилазак - 30.08.2023. године.
- Загађење на реци Плазовић код газдинства Стевана Влашкалића у Бездану – 11.09.2023. године.
- Загађење фарма крава и биоенергана ПИК Моравица - Стара Моравица - 13.09.2023. године.
- Излив комуналних отпадних вода града Новог Сада НГЦ1 – 23.10.2023. године.
- Загађење канала Хс ДТД „Нови Сад – Савино Село“ – 24.10.2023. године.

По пријави надлежних из компаније НИС а.д. Рафинерија Нови Сад, представници ЈВП „Воде Војводине” изашли су на терен 07.02.2023. године и обишли локацију канала „Стари Дунавац”. Загађење сировом нафтом се налази у првом делу Канала који је у надлежности компаније НИС а.д.

Дана 19.06.2023. године десило се изливање погонског горива из бугарског брода JUMBO код Челарева. По пријави водне инспекције, представници ЈВП „Воде Војводине” изашли су на лице места. Водна инспекција, са Сектором за ванредне ситуације, полицијском управом за привредни криминал спровели су надзор, а о свему је обавештено тужилаштво, које ће одлучити о даљем поступању. Акредитована лабораторија Агенције за заштиту животне средине је узела узорке са површине Дунава.

У сарадњи са ЈВП „Србијаводе” постављене су заштитне баријере, како би се нафтна мрља прикупила.

7. **Остало:** активности у оквиру комисија Дирекције за воде и МПШВ у изради законских и подзаконских аката као и међународних докумената у области заштите вода; учешће у радним групама везано за мониторинг и квалитет воде; учешће у Савској комисији за управљање квалитетом вода; активности везано за спровођење Програма управљања водама; учешће у Радној групи за израду Акционог плана за одрживу енергију и климу – Град Нови Сад; Састанак у Министарству унутрашњих послова у Београду поводом међународне оперативне акције „ОА 7.1-загађивање вода” који је одржан 04.09.2023. године; Учешће на церемонији отварања стручног скупа под називом „Water Workshop - Kvalitet voda” у организацији Природно-математичког факултета, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Удружења “Едукативни центар за заштиту животне средине” и Фондације “Доц. др Милена Далмација” од 20. до 22. септембра 2023. године.

Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду активности у области уређења и коришћења водног добра одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду: водних услова, мишљења у поступку издавања водних услова и претходних услова (за изградњу, доградњу, реконструкцију објеката, извођење радова и израду планских докумената), обавештења да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре, водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола, обављање надзора у сарадњи са водопривредним предузећима над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим у складу са издатим водним условима, давање мишљења у поступку озакоњења нелегално изграђених објеката према Закону о водама и Закону о озакоњењу објеката и другим важећим законским и подзаконским актима.

У области израде водних аката, током овог периода, примљено је укупно 1.079 нових захтева:

- 540 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре,
- 481 захтев у редовном поступку,
- 58 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката.

Завршен је укупно 1.161 предмет, и то:

- 531 захтев у оквиру поступка обједињене процедуре,
- 296 захтева у редовном поступку,
- 61 захтев од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката,
- 273 захтева из претходног периода.

Током обраде примљених захтева, издат је велики број пратећих докумената: дописа за допуну документације, дописа према водопривредним предузећима у вези података, дописа према другим службама унутар Предузећа, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за решавање имовинско-правних односа, подлога за обрачуне према водопривредним предузећима и др.

Табела 18: Преглед примљених, обрађених и издатих докумената

Примљено захтева	1.079
Обједињена процедура	540
Редован поступак	481
Озакоњење	58
Завршено (врста захтева/документа)	1.161
Мишљење у поступку издавања водних услова	123
Водни услови	374
Решење о водној сагласности	26
Решење о водној дозволи	39
Извештај у поступку издавања водне дозволе	15
Претходни услови за израду урбанистичког пројекта	2
Обавештење о неиспуњавању потребних услова, обустављање поступка	44
Озакоњење (Сектор за правне и опште послове, Служба за имовину)	61
Дописи	477
Подлога за решавање имовинско-правних односа	96
Обавештење - записник о надзору (профактуре, фактуре, подлоге за ВП)	42
Подлога за обрачун ВП	58

У извештајном периоду наплаћена су средства за трошкове пружених услуга из предметне области у износу 30,55 милиона динара.

Међународна сарадња у области вода

Најзначајне активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

1. У области **билатералне сарадње**:

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.

- Учешће у изради предлога за преговоре, решења за одржавање састанака и извештаја са састанака; дистрибуција материјала са састанака; обезбеђење преводиоца и остале активности у циљу одржавања билатералних састанака и контаката.

- У сарадњи са Мађарском стручњаци су реализовали усаглашени програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока у 2023. Настављен је рад на припреми Програма извршења обавеза и задатака са I заседања Комисије чије се усаглашавање очекује у првом кварталу 2024. године. Припреме за актуелизацију правилника из области квалитета вода (ревизија текста и прилога правилника, начина и динамике узорковања и испитивања вода, оцена резултата, поступања у случају акцидентних ситуација и др.) су окончане и предлози су размењени. Поткомисија за заштиту квалитета вода (5-7. јун у Сегедину), започела је рад на актуелизацији правилника који ће се наставити у 2024. Извршен је и заједнички преглед радова на ревитализацији Мртве Тисе наспрам Ђале на мађарској територији и редовни јесењи прегледи стања система за одбрану од поплавних спољних и унутрашњих вода на секторима од заједничког интереса на обе територије. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвијала се у континуитету.

- У сарадњи са Румунијом стручњаци су реализовали усаглашени програм мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока у 2023. Настављен је рад на припреми Програма извршења обавеза и задатака са I заседања Комисије чије се усаглашавање очекује у првом кварталу 2024. године. Извршен је редовни јесењи прегледи стања система за одбрану од поплавних спољних и унутрашњих вода на секторима од заједничког интереса на обе територије. Размена информација и комуникација према одредбама Споразума одвијала се у континуитету.

2. У области **мултилатералне сарадње**:

- Именовани стручњаци из ЈВП наставили су да учествују на припремним састанцима и по посебној потреби састанцима експертских група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Међународне комисије за слив реке Саве (ISRBC). С обзиром да је Република Србија преузела председавање ICPDR у 2023. години, у Београду, 15. и 16. јуна, одржан је састанак шефова делегација и експерата из свих држава чланица. У оквиру састанка одржана је радионица о сушама и ниским водостајима на сливу Дунава. Закључено је да суше погађају све државе на сливу Дунава и да је потребан усклађен приступ овом проблему. Стручњаци ЈВП су учествовали у припреми и одржавању састанка и презентовали искуства и активности које се спроводе у циљу ублажавања ефеката суше. Представник ЈВП био је присутан на редовном годишњем састанку шефова делегација ICPDR који је одржан 12. и 13. децембра 2023. у Бечу.

- Учешће на конференцијама и радионицама у вези са активностима и пројектима који се одвијају на сливовима Дунава и Саве и давање мишљења у вези нових иницијатива.

- Учешће у припреми трећег националног извештаја Републике Србије о прекограничној сарадњи у области вода за потребе UNECE Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотока и међународних језера.

3. У области **трилатералне сарадње**:

- Одржан је и редовни припремни трилатерални састанак стручњака из Србије, Мађарске и Хрватске за координацију активности у случају појаве леда на Дунаву за зиму 2023/2024.

После објављивања Уредбе о усвајању Програма управљања водама за 2023. („Сл. Гласник РС” број 21/23) и Уредбе о изменама Уредбе (Сл. Гласник РС” број 58/23), на основу припремљених подлога и елемената, започета је процедура за закључивање уговора између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде и ЈВП „Воде Војводине“. Уговор, у износу од 21,5 милиона динара, је закључен 23. октобра 2023. на период од годину дана.

Захтев бр. 1/2023 за пренос средстава за реализоване послове из међународне сарадње, у оквиру којег се налазе и остале институције извршавају део поверених послова, по уговору из

2023., за период до 07.12.2023. у износу од 13,64 милиона динара, достављен је и наплаћен од стране ресорног Министарства – Републичке дирекције за воде. Укупно реализовани и наплаћени послови међународне сарадње у 2023. износе 13,64 милиона динара.

Активности у међународној сарадњи су се одвијале на састанцима или путем видео-конференција, у зависности од процене ситуације у сваком појединачном случају. ЈВП је предузело одговарајуће кораке и обезбедило све потребне услове за извршавање обавеза у међународној сарадњи према посебним налозима ресорног Министарства – Републичке дирекције за воде.

Мишљења у поступку издавања водних услова се по захтеву уредно достављају Служби за уређење и коришћење водног добра.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација ЕУ

У 2023. години ЈВП наставља реализацију пројекта из програма Horizon2020 - Глобални приступ опоравку обрадивог земљишта побољшаном фиторемедијацијом, заједно са напредном производњом течних биогорива и поступком топљења бакра који је прихватљив за климу (Phy2Climate). Пројекат траје до 30.06.2025. године.

Током извештајног периода поднете су апликације за 8 пројектних идеја, како је приказано у табели у наставку.

Табела 19: Преглед пројектних идеја за које су поднете апликације за (су)финансирање средствима донација

Р. бр.	Позив	Назив пројекта	Циљ пројекта
1.	ИПА Румунија – Србија	Повећање отпорности кроз управљање резервоарима и мочварама из перспективе климатских промена – NEW-PERSPECT	Ревитализација "Старог језера" и измуљење канала у Кикинди и постављање соларних панела на деоници у Румунији и мониторинг хидротехничких параметара од стране Политехничког факултета из Темишвара.
2.	ИПА Мађарска – Србија	Заједничке мере прилагођавања и ублажавања климатских промена које подржавају интегрисано управљање водама на реци Тиси – ADAPTisa	Главни циљ пројекта је да развије Интегрисану платформу за управљање водама за реку Тису користећи иновативне алате и унапређењем комуникације и сарадње између заинтересованих страна за управљање водама и катастрофама како би се помогло прилагођавању временским екстремима и ублажавању хидролошких ризика.
3.	ИПА Мађарска – Србија	Учинити реку Тису поново великом	Циљ пројекта је увођење и коришћење одрживих туристичких могућности реке Тисе са граничним прелазом и суседним подручјима и развојем неколико туристичких дестинација на реци и дуж рече са маркетиншким активностима туризма.
4.	ИПА Адрион (2021-2027)	Дигитални близанац у повећању отпорности на климатске промене у приобалним и речним подручјима – DTE2CR	Циљ пројекта је развити, имплементирати и тестирати систем за подршку у одлучивању који примењује принцип дигиталне близанце у повећању отпорности на климатске промене у приобалним и речним подручјима.
5.	HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-02	Иновативни оквир за управљање седиментима за одрживи Дунавски Црноморски систем – SUNDANSE	Општи циљ пројекта је развој Приручника за управљање наносом за систем река Дунав – Црно море, са валидираним решењима за побољшање управљања седиментом и квантитетом и квалитетом седимента, који је применљив на широк спектар повезаних региона и другим речним сливовима ЕУ.
6.	HORIZON-JU-CBE-2023	Обезбеђивање сировина за европску биоeкономију коришћењем новог, веома прилагодљивог и високоучинковитог система земљишних усева за ефикасно управљање фитом контаминираним и сољу погођеним земљиштима – CleanSoil	Пројекат развија стратегију за обнову контаминираним и сољу погођеног земљишта у Европи користећи прву на тржишту формулацију хидрогела високих перформанси са хемијским модификацијама функционалних реактивних молекула и отпорне селекције усева/хибрида за ефикасно управљање биомасом који обезбеђује одрживе материјале за безбедност сектора на био основи.
7.	Фонд за иновациону делатност	Вештачка интелигенција и сензорске технологије у решавању изазова детекције и предвиђања унутрашњих поплава у Војводини	Пројектом је предвиђена израда софтвера за детекцију и просторну процену ризика од појаве водолежи и сувишних унутрашњих вода, базирана на технологијама даљинске детекције, алгоритмима машинског учења и вештачке интелигенције, која би омогућила да се значајно подигне приправност на појаву као што су то појаве поплава од унутрашњих вода и осталих екстремних хидрометеоролошких појава, у циљу доношења оптималних одлука везаних за управљање и улагање у мелиоративне системе.
8.	ИПА Хрватска – Србија	Јачање мера отпорности на климу за заштиту и ревитализацију екосистема у Спачванско-босутском басену - RETFOR	Општи циљ пројекта је повећање отпорности на климатске промене Спачванско-босутског басена кроз спровођење активности које је дефинисао интердисциплинарни конзорцијум који чине органи управљања водама и шумама у Хрватској и Србији и две организације које подржавају координацију и однос према инструментима финансирања ЕУ и пројектима.

Крајем децембра 2023. године Европска Унија је одобрила за финансирање пројекат SUNDANSE (Иновативни оквир за управљање седиментима за одрживи Дунавски Црноморски систем) из позива HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-02. Укупан буџет пројекта износи 8.995.476,25 евра, а буџет ЈВП "Воде Војводине" 162.312,50 евра. Пројекат ће трајати 48 месеци. Почетком пројекта се сматра датум потписивања Уговора који се очекује средином марта 2024. године.

Фонд за иновациону делатност је изабрао за финансирање пројектну идеју „Вештачка интелигенција и сензорске технологије у решавању изазова детекције и предвиђања унутрашњих поплава у Војводини“, који ће се реализовати уколико неки институт, стартап и др. поднесе апликацију Фонду за иновациону делатност за решавање овог проблема. Резултати евалуације биће познати до априла 2024. године. ЈВП „Воде Војводине“ у овом пројекту има статус корисника иновативног решења изазова - софтвера.

Информациони систем

У оквиру одржавања и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“ у извештајном периоду, ангажовањем сопствених људских ресурса реализоване су следеће активности:

- Перманентно одвијање активности на међусобном повезивању и унапређењу већ израђених апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених.
- Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за несметано функционисање апликативних решења која постоје у информационом систему Предузећа.
- Праћење и контрола backup-а података на Veeam серверу (backup виртуалних сервера који су од највеће важности за информациони систем Предузећа).
- Стална администрација контрола Домен контролер сервера и њихових сервиса (Active Directory, DNS и DHCP) који омогућавају управљање ИТ ресурсима као што су ажурирање корисничких налога, компјутера, корисничких група, аутоматска додела IP адреса рачунарима у мрежи те приступ свим ресурсима на интранет и интернет мрежи коришћењем имена.
- Праћење и евентуалне измене на security и другим полисама на Домен контролерима.
- Администрација и контрола мрежних ресурса и интернет саобраћаја.
- Редовна администрација сервера и рачунара на мрежи и решавање насталих проблема код корисника.
- Редовно ажурирање ESET антивирусног софтвера на свим серверима и рачунарима коришћењем ESET ESMC Web конзоле, свакодневна синхронизација корисничких налога, те централизовано управљање помоћу инсталираних клијентских агената.
- Завршена је испорука рачунарске опреме корисницима – набавка од 2023. године.
- Због спорости одређених модела рачунара који раде под Windows 10 оперативним системом плански се ради замена спорих дискова са SSD дисковима као и проширење RAM меморије. Ова акција подразумева инсталацију оперативног система, свих потребних апликација као и системска подешавања.
- До краја децембра су реализоване све јавне набавке које се односе на План јавних набавки за ИТ за 2023. годину.
- Крајем године је обезбеђен нови сертификат за потребе накнада, а који омогућава упит правног лица на сервер ЈВП а преко Е управе. Сертификат је инсталиран, на серверима ЈВП и еУправе и успешно тестиран.
- Крајем децембра су послата обавештења путем мејла на правна лица. Клијенти су обавештени да су Решења за накнаду за одводњавање достављена у е сандуче на порталу еУправе.
- Због промена закона који се тиче накнаде за одводњавање, радимо на измени односно прилагођавању и надоградњи апликације за накнаду за одводњавање.
- На месечном нивоу шаљемо СМС обавештења корисницима који имају активан репрограм плаћања а везан је за накнаду за одводњавање.
- Реализовано слање обавештења корисницима накнада на еУправу.

- Перманентна комуникација са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде ради прикупљана података везаних за Објекте уписане у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране, ако је истовремено уписан и у Регистар пољопривредних газдинстава.

- Због недостатка ORACLE програмера у Служби за информационе технологије, подршка за DB и APP сервере и апликације се обезбеђује преко екстерних кућа која имају искуства у овој области.

Управљање и коришћење природних ресурса

Управљање заштићеним подручјима

На основу Закона о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 – др. закон и 71/2021), од општинама Србобран, Бечеј и Нови Бечеј (које су донеле Одлуку о заштити подручја којима управља ЈВП „Воде Војводине“), у јануару месецу добијене су сагласности на Годишњи програм управљања ПП „Бељанска бара“ и СП „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ за 2023. годину.

На основу Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл.гласник РС“, број 128/2014 и 95/2018 - др. закон), у фебруару месецу текуће године, надлежним институцијама достављени су законом предвиђени Годишњи извештаји о коришћењу рибарских подручја Парка природе „Јегричка“ и Парка природе „Бељанска бара“ за 2022. годину.

У месецу марту текуће године, од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, добијене су сагласности на Програм управљања рибарским подручјем „Бегечка јама“ у заштићеном подручју ПП „Бегечка јама“ за период 2022–2031. године, као и сагласност на Годишњи програм управљања рибарским подручјем ПП „Бегечка јама“ за 2023. годину.

У месецу јуну је добијена сагласност Градске управе за заштиту животне средине, Нови Сад на Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби у Парку природе „Бегечка јама“ као и сагласност на на Годишњи програм управљања заштићеним подручјем ПП „Бегечка јама“ за 2023. годину.

У складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014 и 95/2018 - др. закон), а на основу претходно прибављене сагласности Министарства заштите животне средине, бр. 324-07-2/2023-04 од 19.01.2023. године, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на седници одржаној 27.02.2023. године, донео је Одлуку о проглашењу рибарског подручја у заштићеном подручју Парк природе „Јегричка“.

У другој половини маја потписани су Уговори са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине о суфинансирању Пројеката „Обележавање граница заштићеног подручја и унапређење садржаја Парка природе Бегечка јама“ у вредности 982 хиљаде динара и „Реконструкција осматрачнице за птице на подручју Парка природе Бељанска бара“ у вредности 800 хиљада динара. У оквиру наведених пројеката реализоване су следеће активности:

- Радови на обележавању граница заштићеног подручја Парка природе „Бегечка јама“ армирано-бетонским стубовима са ознаком степена заштите у вредности од 232,8 хиљада динара са ПДВ-ом (септембар 2023.);
- Израда и поставка табли за обележавање заштићеног и риболовног подручја Парка природе „Бегечка јама“ у вредности од 240 хиљада динара са ПДВ-ом (новембар 2023.);
- Израда и монтажа два комплета дрвених мобилијара и десет дрвених канти за отпатке на простору Парка природе „Бегечка јама“ - набавка је покренута у децембру 2023. године, са роком за реализацију у првом кварталу 2024. године;
- Услуга израде пројектно-техничке документације за санацију типске осматрачнице за птице у заштићеном подручју Парка природе „Бељанска бара“ – набавка је покренута у децембру 2023. године, са роком за реализацију у првом кварталу 2024. године;
- Радови на санацији осматрачнице за птице на простору Парка природе „Бељанска бара“ - набавка је покренута у децембру 2023. године, са роком за реализацију у првом кварталу 2024. године.

На основу анекса уговора, рок за реализацију предметних активности у оба заштићена подручја продужен је до 31.01.2024. године.

У месецу јулу завршени су радови на кошењу вегетације и уклањању муља из корита водотока у III степену заштите Парка природе „Бељанска бара“. Извршени су следећи радови:

- Кошење прекомерне вегетације у првом базену ПП „Бељанска бара“ у оквиру редовног одржавања водотока, вредност радова у вредности 286,97 хиљада динара са ПДВ-ом;
- Кошење прекомерне вегетације у другом базену ПП „Бељанска бара“ у оквиру редовног одржавања водотока, вредност радова износи 491,34 хиљада динара са ПДВ-ом;
- Измуљивање и разастирање 8.500 m³ муља у другом базену на основу Уговора о суфинансирању са општином Србобран у вредности од 3 милиона динара са ПДВ-ом.

На основу Члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Мртваје горњег Потисја“, која је донета на Седници скупштине АПВ, 29.08.2023. године, ПП „Мртваје горњег Потисја“ поверава се на управљање ЈВП „Воде Војводине“.

На основу Уговора о суфинансирању активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Јегричка“ за 2023. годину са Аутономном покрајином Војводином – Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, покренута је набавка за радове на поправци објеката за чуваре и рибочуваре у заштићеном подручју. За реализацију овог уговора одобрена су средства у износу од 3 милиона динара динара са ПДВ-ом. На основу анекса уговора, рок за реализацију предметних активности продужен је до 30.04.2024. године.

На основу Уговора о суфинансирању активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Мртваје горњег Потисја“ за 2023. годину са Аутономном покрајином Војводином – Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, покренуте су следеће набавке:

- Радови на обележавању граница заштићеног подручја Парка природе „Мртваје горњег Потисја“ армирано-бетонским стубовима са ознаком степена заштите;
- Набавка чамца за потребе чуварске службе.

За реализацију овог уговора одобрена су средства у износу од 1,5 милиона динара са ПДВ-ом. На основу анекса уговора, рок за реализацију предметних активности продужен је до 30.04.2024. године.

У децембру месецу покренуте су јавне набавке чија се реализација очекује у првом кварталу 2024. године:

- Опремање катамарана у Парку природе „Јегричка“;
- Радови на изградњи спортског терена у Парку природе „Јегричка“;
- Израда и монтажа рампи за аутомобиле на подручју Парка природе „Бељанска бара“.

На основу Члана 9. Уредбе о проглашењу Предела изузетних одлика „Потамишје“ коју је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 26.10.2023. године, заштићено подручје Предео изузетних одлика „Потамишје“ поверава се на управљање ЈВП „Воде Војводине“.

У наведеном периоду продато је 512 годишњих дозвола за рекреативни риболов у заштићеним подручјима Паркова природе „Јегричка“, „Бељанска бара“ и „Бегечка јама“, у вредности од 2,05 милиона динара. Од продаје дозвола остварен је приход у износу од 1,71 милиона динара, од чега је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 204,8 хиљада динара и ПДВ у износу од 341,33 хиљаде динара.

У складу са Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја ПП „Јегричка“ у 2023. години и Одлуком о утврђивању ценовника за пружање услуга ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад у управљању наведеним заштићеним подручјем у 2023. години, од продатих улазница, едукативних часова и вожње катамараном остварени су приходи у износу од 102,42 хиљада динара.

Чувари природе интензивно обилазе заштићена подручја којима ЈВП Воде Војводине управља, врше контролу кретања и активности посетилаца.

Рибарство

Надлежним институцијама достављени су сви законом предвиђени извештаји: извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2022. годину, Извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за четврти квартал 2022. године и први, други и трећи квартал 2023. године; Извештај о уплати накнаде за коришћење рибарског подручја за четврти квартал 2022. и први, други и трећи квартал 2023. године и извештаји о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2022. години.

До 31.12.2023. године продато је 10.331 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 29 дозвола за привредни риболов и 3 дозволе за риболов бућком. Од продаје риболовних дозвола остварен је прилив у износу 50,88 милиона динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 5,27 милиона динара и ПДВ у износу од 8,48 милиона динара. Преостала средства су коришћена за спровођење програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника).

За потребе реализације планираних активности уговорени су послови физичко-техничког обезбеђења за додатно чување рибарског подручја у вредности 60,32 милиона динара, селективног излова рибе у вредности 300 хиљада динара, затим израде риболовних места у вредности милион динара, платформе за пецање у вредности 1,5 милиона динара, лизинг чамаца са мотором у вредности 3,5 милиона динара. Такође, набављена је рибља млађ за порибљавање канала у вредности 12 милиона динара (17,9 t рибље млађи), термовизијске камере у вредности 2,5 милиона динара и ванбродски мотори у вредности 3,5 милиона динара.

Рибочуварска служба остварила је 3.962 контроле евидентираних у радним налозима. Контролисано је укупно 12.196 лица. Заплењено је 112.011 метара мрежа и 217 комада осталог и импровизованог алата. Рибочуварска служба евидентирала је 65 неправилности за покретање поступка за недозвољен риболов, није било поднетих захтева за покретање прекршајног поступка и реализованих пресуда за недозвољен риболов.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА (У 000 ДИНАРА)

1.1 ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У складу са МРС 1, у укупне приходе Предузећа, поред пословних прихода, улазе финансијски и остали приходи и приходи по основу исправки грешака из ранијег периода.

Преглед остварених прихода дат је у наредној табели.

1. Пословни приходи	6.879.253
2. Финансијски приходи	72.624
3. Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	5.201
4. Остали приходи	64.265
5. Приходи - исправка грешке из ранијег периода	46.145
УКУПНИ ПРИХОДИ	7.067.488

1.2. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.2.1 Пословни приходи

Према Закону о рачуноводству, МРС/МСФИ и подзаконским прописима, приходе чине приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе, промене вредности залиха, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи.

На редном броју 1001 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи у износу од **6.879.253** хиљада динара, чију структуру приказујемо у табели у наставку:

1.2.1.1 Приходи од продаје производа и услуга

АОП 1006

Приходи од продаје на домаћем тржишту:

- приходи од накнада по решењима	-
- приходи од стручног надзора-Фонд Абу Даби	42.233
- приходи за инвеститорске трошкове-Фонд Абу Даби	26.392
- приходи од водопривредних сагласности	26.020
- приходи од продаје производа	40.542
- приходи од продаје услуга – остало (риболовне дозволе и др.)	44.218

Укупно: 179.405

1.2.1.2 Повећање вредности залиха недовршених и готових производа

АОП 1010

Смањење вредности залиха недовршених и готових производа

1.2.1.3 Остали пословни приходи

АОП 1011 износи укупно **6.699.803** хиљаде динара, од чега:

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

Приход из буџета – Буџетски фонд за воде АПВ	4.699.858
Приходи од дотација суфинансирање Општине и мес. заједнице заједнице	454.166
Приходи из буџета РС (међудрж.сарадња, инвест.трошк., експропријација)	44.873
Приходи из буџета АПВ	337.465
Приходи по основу осталих страних донација	89
Приходи по основу условљених донац. - израда техн. докум.	4.710
Приходи по основу условљ. донац. АПВ (Фонд за воде-сред.из раниј.год.)	866.335
Укупно:	6.407.496

1.2.1.4 Други пословни приходи

Приходи од закупа	256.189
Остали приходи - рефундације трошкова	36.118
Укупно:	292.307

1.2.1.5 Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)

АОП 1012	
Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава-шума	0
Приходи од усклађивања вредности остале имовине (потраж. за дате авансе)	45
Укупно:	45

1.3. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали расходи. Подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у наредној табели.

1. Пословни расходи	7.026.397
2. Финансијски расходи	805
3. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0
4. Остали расходи	5.604
5. Исправка грешака из ранијег периода	2.086
7.032. УКУПНИ РАСХОДИ	7.034.892

1.4. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.4.1 Пословни расходи

На редном броју 1013 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од **7.026.397** динара, чију структуру дајемо у наставку:

1.4.1.1 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ (ГРУПА 51)

АОП 1015	
Трошкови материјала за одржавање некрет.постр.и опреме	12.668
Трошкови канцеларијског материјала	8.833
Трошкови осталог режијског материјала	17.131
Трошкова горива и енергије	336.616
Трошкови резервних делова	8.982
Трошкови ХТЗ опреме	12.345
Трошкови ситног инвентара	782
Трошкови амбалаже	9
Трошкови аутогума	1.237
Укупно:	398.603

1.4.1.2 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

АОП 1016	
Трошкови зарада и накнада зарада АОП 1017	750.570
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада АОП 1018	114.405
Остали лични расходи и накнаде АОП 1019 од чега:	81.114
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	18.209
- накнаде трошкова превоза на службеном путу	237
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	26.457
- давања запосленом и чл.њихових породица	25.796
- поклон пакетићи деци за нову годину	3.149
- стипендије деци радника	1.600
- трошкови накнада физичким лицима	945
- трошкови накнада члановима надзорног одбора	4.443
- трошкови накнада по уговорима	278
Укупно:	946.089

1.4.1.3 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

АОП 1020 - Трошкови амортизације 533.194

1.4.1.4 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (група 53)

АОП 1022	
Трошкови ПТТ услуга и транспортни трошкови	19.825
Трошкови услуга одржавања некрет.постројења и опреме	4.547.907
Трошкови закупнина	19.129
Трошкови сајмова	2.232
Трошкови рекламе и пропаганде	6.014
Трошкови накнаде за коришћење путева	1.100
Трошкови комуналних услуга	12.106
Трошкови истраживања	2.004
Трошкови регистрације возила и чамаца	1.750
Трошкови израде риболовних дозвола и значки	450
Трошкови штампарских услуга	19.352
Трошкови осталих услуга	15.077
Укупно:	4.646.946

1.4.1.5 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА

АОП 1023 - Трошкови резервисања 40.000

Трошкови резервисања су реализовани у већем износу од планираног и то за 25% јер је у току године покренуто више судских спорова и донето судских пресуда против ЈВП „Воде Војводине“, због чега је неопходно резервисати више финансијских средстава.

1.4.1.6 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (група 55)

АОП 1024	
Трошкови непроизводних услуга	334.286
Трошкови репрезентације	12.377
Трошкови премија осигурања	18.146
Трошкови платног промета	7.780
Трошкови чланарина	2.658
Трошкови пореза	11.964
Трошкови такси, судски трошкови и трошкови вештачења	17.604
Трошкови огласа у штампани	2.427
Трошкови претплате на часописе	975
Трошкови сагласности	6.855
Трошкови експропријације	31.016
Трошкови геодетских услуга	6.335
Остали трошкови	9.142
Укупно група 55:	461.565

1.5. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица, приходи од камата, позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле и остали финансијски приходи.

На редном броју 1027 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски приходи у износу од **72.624** хиљаде динара, који се састоје од

Приходи од камата:	72.618
- по потраживањима од купаца за накнаде	19.236
- по основу депозита и депозита по виђењу	53.382
Позитивне курсне разлике	6
Остали финансијски приходи	0
Укупно:	72.624

- Због повећања камате на ависта депозите, финансијски приход је већи од планираних за 58%.

1.6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и негативних курсних разлика, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи.

На редном броју 1032 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски расходи у износу од **805** хиљада динара, који се састоје од:

Расходи камата:

- по основу затезних камата	193
- негативне курсне разлике	612
Укупно:	805

1.7. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

На редном броју 1039 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од **5.201** хиљада динара, који се састоје од:

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца за камату и таксу	5.201
Укупно:	5.201

На редном броју 1040 (ознака за АОП) у Билансу успеха, у овом извештајном периоду нису исказани расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Обезвређење потраживања	0
Укупно:	0

1.8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На редном броју 1041 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу од **64.265** хиљада динара.

Добици од продаје расходоване опреме и материјала	511
Добици од продаје материјала	25
Наплаћена отписана потраживања	15.818
Приходи по основу ефеката уговорене ревалоризације	35
Приходи од смањења обавеза	1.706
Наплаћени трошкови спорова	27.604
Приход од усклађења вредности биолошких средстава	0
Наплаћене штете по основу осигурања	276
Остали приходи	18.290
Укупно:	64.265

- Код осталих прихода (АОП 1041) дошло је до повећања за 168% због повећаног прихода од накнаде штете.

1.9. ОСТАЛИ РАСХОДИ

На редном броју 1042 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу од **5.604** хиљада динара, који се састоје од:

Губици по основу расхода опреме	787
Губици по основу продаје учешћа у капиталу осталих правних лица	1.327
Трошкови спорова	1.847
Остали непоменути расходи	1.643
Укупно:	5.604

1.10. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

На редном броју 1047 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода у износу од **44.059** хиљада динара, који се састоји од:

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	46.145
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	2.086
Нето:	44.059

1.11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА

На редном броју 1049 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је добитак пре опорезивања у износу од **32.596** хиљаде динара, који је за 9% већи од планираног а који се добија на следећи начин:

1. Пословни губитак	-147.144
2. Добитак из финансирања	71.819
3. Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	5.201
Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0
5. Остали приходи	64.265
6. Остали расходи	-5.604
7. Позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	44.059
Добитак пре опорезивања	32.596

1. Одложени порески расход периода	-28.000
НЕТО ДОБИТАК	4.596

- Исказани пословни губитак у износу од 147.144 хиљада динара, (АОП 1026), је резултат разлике између пословних прихода и пословних расхода тј.:
 - прихода остварених продајом производа и услуга, прихода од премија, субвенција, дотација и донација и прихода од усклађивања вредности имовине, и
 - расхода који су настали услед исказаних трошкова материјала, горива и енергије, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова.

Наведени остварени пословни приходи су мањи од наведених пословних расхода за 147.144 хиљада динара а мањи од планираних за 25%.

- Исказан добитак из финансирања у износу од 71.819 хиљада динара, (АОП 1037), је резултат разлике између финансијских прихода и финансијских расхода тј.:
 - прихода остварених обрачуном камата и позитивних курсних разлика, и
 - расхода који су настали обрачуном камата и негативних курсних разлика

Наведени добитак из финансирања је већи од планираног за 77% због повећања камате на ависта депозите.

- Исказани остали приходи у износу од 64.265 хиљада динара, (АОП 1041) су већи од планираних за 168% због повећаног прихода од накнаде штете (ЈП „Војводинашуме“).
- Исказани нето добитак је резултат је разлике између:
 - добитка из финансирања, прихода од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, осталих прихода, позитивног нето ефекта на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода и
 - пословног губитка и осталих расхода.

Резултат свега наведеног је нето добитак у износу од 4.596 хиљаде динара који је за 130% већи од планирано године.

2. БИЛАНС СТАЊА (У 000 ДИНАРА)

2.1 УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

Неуплаћени уписани капитал (АОП 0001) у износу од РСД 217 хиљада динара на дан 31.12.2023. године, представља потраживање за износ уписаних, а неуплаћених удела, који су продати у циљу стварања капитала приликом оснивања. Неуплаћени уписани капитал се исказује у номиналним износима уписаног капитала.

2.2 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У оквиру нематеријалних улагања (АОП 0003) исказана је вредност од **57.487** хиљада динара.

2.3 НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

У оквиру некретнина, постројења и опреме (АОП 0009) исказана је вредност у износу од **45.413.069** хиљада динара. У извештајном периоду извршена је набавка канцеларијске опреме, опреме за радове у водопривреди, опреме водопривредних објеката, транспортних средства и алат и инвентар са калкулативним отписом.

2.4 БИОЛОШКА СРЕДСТВА

Стање на позицији биолошка средства (АОП 0017) износи **1.098.078** хиљада динара.

2.5 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

Ова позиција (АОП 0018) износи **13.795** хиљада динара и састоји се од позиције (АОП 0020) и позиције (АОП 0027).

Позиција (АОП 0020) у износу од **13.532** хиљаде динара, односи се на учешће у капиталу које се вреднује методом учешћа.

Позиција (АОП 0027) Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања у износу од **263** хиљада динара, и односи се на дугорочне стамбене кредите дате радницима и на потраживања за откуп станова.

2.6 ЗАЛИХЕ

На редном броју 0031 (ознака за АОП) су исказане су укупне залихе у износу од **1.026.788** хиљада динара и обухватају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара као и плаћене авансе за залихе и услуге.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 0032) износи **15.143** хиљада динара.

Недовршена производња и готови производи (АОП 0033) износи **3.319** хиљада динара.

Плаћени аванси у земљи (АОП 0035) у износу **1.008.285** хиљада динара, се углавном односе на дате авансе за услуге и за радове финансиране из Буџета.

Плаћени аванси у иностранству (АОП 0036) у износу **41** хиљада динара, и односе се на дате авансе за међународну сарадњу.

2.7 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

У оквиру редног броја 0038 (ознака за АОП) исказан је износ потраживања од купаца по основу продаје у земљи са припадајућом исправком вредности, у износу од **93.155** хиљаде динара. Односи се на потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водопривредне сагласности, продате производе и услуге, за камату, потраживања по принудној наплати пријављеној код НБС, потраживања за закуп водног земљишта, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица у земљи за накнаде, потраживања по репрограму, по извршним судским решењима, из приватизације и др.

2.8 ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

На редном броју 0044 (ознака за АОП) су исказана су остала краткорочна потраживања у износу од **50.084** хиљада динара и састоје се од потраживања за камату на ависта депозите, потраживања од запослених за зајам, аконтације дате радницима, потраживања од фондова по основу исплаћених накнада зарада запосленима, потраживања од ДДОР-а за накнаду штете, потраживања за више плаћене порезе.

Због повећања камате на ависта депозите остварено је за 6% веће потраживање од планираног.

2.9 ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

На редном броју 0057 (ознака за АОП) су исказани готовински еквиваленти и готовина у износу од **3.838.251** хиљада динара и састоје се од готовине на текућим и девизним рачунима и затечено стање у благајни.

- Извођачи радова нису извршили планиране радове по плану, те нису испоставили ситуације за плаћање па је на текућим рачунима остало више средстава од планираних за 28%.

2.10 КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 0058 (ознака за АОП) су исказана активна временска разграничења у износу од **53.634** хиљада динара и састоје се од разграничених трошкова по основу обавеза (осигурање, стручна литература и др.).

2.11 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 0060 (ознака за АОП) у износу од 95.974.744 хиљада динара. Евиденција обухвата водне објекте преузете од водопривредних предузећа, опрему добијену од АПВ- а на коришћење без наканде, имовину у јавној својини пренету на АПВ, менице, гаранције, риболовне дозволе и ненаплаћена потраживања за водне накнаде.

2.12 ОСНОВНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0402 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је основни капитал у износу од **14.393.067** хиљада динара.

2.13 УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0403 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је уписани, а неуплаћени капитал у износу од **217** хиљада динара.

2.14 РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0405 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане резерве у износу од **4.111** хиљада динара. Резерве у износу од РСД 4.111 хиљада обухватају законске резерве. Промена на резервама није било.

2.15 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0406 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су ревалоризационе резерве у износу од **28.682.983** хиљаде динара.

Ревалоризационе резерве обухватају позитиван ефекат промене фер вредности некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања.

Ревалоризационе резерве формиране су на основу процене вредности имовине извршене од стране Института за тржишна истраживања из Београда са датумом 01.01.2004. године, и процене вредности имовине извршене од стране Deloitte Београд са датумом 02.01.2015. године,

као и на основу интерне процене основних средстава која су у употреби, а која су била 100% амортизована.

2.16 НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

На редном броју 0407 (ознака за АОП) исказани су нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од РСД **139.402** хиљада динара.

2.17 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

На редном броју 0408 (ознака за АОП) у Билансу стања нераспоређени добитак износи **4.982** хиљада динара и односи се на нераспоређени добитак ранијих година у износу **386** хиљада динара формиран укидањем ревалоризационих резерви искњижених основних средстава, и нераспоређени добитак у овом извештајном периоду у износу **4.596** хиљаде динара.

2.18 ГУБИТАК

На редном броју 0412 (ознака за АОП) исказан је губитак у износу од **2.636.446** хиљада динара који се односи на губитак ранијих година (АОП 0413).

2.19 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На редном броју 0416 (ознака за АОП) исказана су дугорочна резервисања у износу од **425.690** хиљада динара и обухватају резервисања за трошкове обнављања (репродукцију) шума извршена су на основу Закона о шумама, резервисања за отпремнине код одласка у пензију, за јубиларне награде, резервисања за судске спорове и остала резервисања.

2.20 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0420 (ознака за АОП) исказане су дугорочне обавезе у износу од **8.600** хиљада динара и обухватају примљене депозите по уговору о закупу водног земљишта на 5 година.

2.21 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0429 (ознака за АОП) су исказане одложене пореске обавезе на рачуну 498 у износу од **4.042.998** хиљаде динара, које су настале као разлика између рачуноводствене и пореске амортизације. Одложене пореске обавезе су износи пореза на добит, плативи у будућим периодима, а односе се на опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице. На овој позицији су одложене пореске обавезе исказане у пребијеном износу са одложеним пореским средствима.

2.22 ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ

На редном броју 0430 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су дугорочни одложени приходи и примљене донације износу од **4.816.610** хиљада динара и односе се на одложене приходе за примљена средства из буџета АПВ за инвестиције у току, за инвестиције по посебном Програму АПВ.

2.23 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

На редном броју 0441 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су примљени аванси у износу од **32.774** хиљада динара. Односе се на примљене авансе за радове у водопривреди, од физичких лица за накнаде, за одводњавање, водно земљиште и др.

2.24 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

На редном броју 0442 (ознака за АОП) су исказане обавезе из пословања у износу од **5.053** хиљада динара и састоје се од обавеза према добалљачима у земљи у износу 4.960 хиљада динара и осталих обавеза из пословања у износу од **93** хиљаде динара.

2.25 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0449 (ознака за АОП) су исказане остале краткорочне обавезе у износу од **7.054** хиљада динара. На овој позицији се налазе обавезе по основу обавеза за зараде и накнаде зарада, обавезе према запосленима и по основу уговора о закупу непокретности, које су измирене у наредном обрачунском периоду (АОП 0450) у износу од **65** хиљада динара и (АОП 0451) у износу од **6.989** хиљада динара који се односи на обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода.

2.26 КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 0454 (ознака за АОП) износ од **2.004.867** хиљада динара односи се на разграничене обавезе за радове финансиране из буџета, приходе од општина – суфинансирање и др.

2.27 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На редном броју 0457 (ознака за АОП) исказана је ванбилансна пасива у износу од **95.974.744** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. АОП 3002 Продаја и примљени аванси

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 531.926 хиљада динара, по основу наплаћених потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

3.2. АОП 3004 Примљене камате из пословних активности

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 62.555 хиљада динара, по основу камата на ависта депозите код банака и камате на потраживања од накнада.

Због повећања камате на ависта депозите, прилив је већи од планираног за 39%.

3.3. АОП 3005 Остали приливи из редовног пословања

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 7.899.624 хиљада динара, по основу финансирања по програмима из Буџета АПВ и Буџета локалних самоуправа, накнада штете од осигуравајућих кућа и по основу потраживања од радника за зајам и др.

Остали приливи из редовног пословања већи су за 3%. По основу уговора о суфинансирању радова са општинама дошло је до повећања прилива средстава.

3.4. АОП 3007 Исплате добављачима и дати аванси у земљи

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 5.981.649 хиљада динара, односно исплате добављачима за набавку материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског периода.

3.5. АОП 3008 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 393 хиљаде динара, односно исплате добављачима за смештај наших радника на службеним путевима и одржавање лиценце за софтвер за обраду података за снимање канала.

3.6. АОП 3009 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 982.459 хиљаде динара исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода.

3.7. АОП 3010 Плаћене камате у земљи

Исказани су подаци о плаћеним каматама у износу од 102 хиљада динара.

3.8. АОП 3013 Одливи по основу осталих јавних прихода

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 143.421 хиљада динара по основу плаћања пореза на додату вредност, пореза на имовину, порез на употребу моторних возила, накнаде за коришћење шума и риболовних подручја, разних такси и других трошкова.

3.9. АОП 3019 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

На овој позицији су исказани су подаци о приливу готовине у износу од 629 хиљаде динара за продају расходоване опреме.

3.10. АОП 3025 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 473.476 хиљада динара за улагања у некретнине, постројења и опрему.

3.11. АОП 3048 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ: 8.494.734 хиљада динара.

3.12. АОП 3049 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 7.581.500 хиљада динара.

3.13. АОР 3050 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ: 913.234 хиљада динара.

3.14. АОП 3052 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 2.925.607 хиљада динара.

3.15. АОП 3053 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 3 хиљада динара.

3.16. АОП 3054 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 593 хиљада динара.

3.17. АОП 3055 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 3.838.251 хиљада динара.

- Извођачи радова нису извршили радове по плану, те нису испоставили ситуације за плаћање па је на текућим рачунима остало више средстава од планираних за 28%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада за 2023. годину утврђена је на основу Ревидиране Фискалне стратегије за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, коју је Влада Републике Србије донела 17.11.2022. године („Службени гласник РС“, бр. 128/2022 од 22.11.2022. године) и Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др. закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022.), у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023.годину („Службени гласник РС“ број 138/2022 од 12.12.2022.године), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/2012), као и према смерницама за израду Годишњих програма пословања за 2023. годину, које су усвојене уредбом Владе Републике Србије 05 бр: 110-7812/2022-1. од 20.10.2022. године, („Службени гласник РС“ бр. 115/2022), којима је дефинисано да се зараде у јавним предузећима у 2023. години планирају у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Број запослених је одобрен ЈВП „Воде Војводине“ на основу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“ бр. 54/2022), у ком су приказани број и структура запослених код корисника јавних средстава. За ЈВП „Воде Војводине“ одобрен је укупан број од 506 запослених, од којих 460 на неодређено време и 46 на одређено време.

Укупна маса зарада за 2023. годину за запослене на одређено и неодређено време износи 799.150.424,49 динара и састоји се од масе за исплату основне зараде, зараде за ноћни рад, рад на дан празника, минули рад и накнаде зарада према одредбама Колективног уговора у износу од 796.194.307,40 динара и масе зарада за прековремени рад који је неопходан делом због повећаног обима посла који је проузрокован активностима Службе за надзор и других служби из делатности Предузећа и делом због потребе додатног ангажовања запослених на пословима одбране од поплава или леда у складу са проглашењем и надлежностима ЈВП-а које су регулисане Општим планом за одбрану од поплава који се доноси Уредбом Владе РС. Послови одбране се могу циклично јављати и не могу се распоредити равномерно на целу годину, већ се дешавају у оквиру једног или два месеца у току године, те је маса средстава планирана за прековремени рад већа од стварне која је неопходна на годишњем нивоу. Део масе зарада за ову намену је, из тог разлога, планиран у износу од 2.956.117,09 динара. Наведени део масе ће се искористити само у случају да се укаже потреба за прековременим радом, и то само за ову намену и у складу са инструкцијама и другим прописима, а до нивоа укупно планираних средстава.

Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима на терет запосленог и представља бруто 1 зараду.

Обрачун и исплата зарада вршиће се у складу са остварењем планираних задатака и финансијским стањем у ЈВП „Воде Војводине“.

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП „Воде Војводине“.

4.1 Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

Реализација нето зарада за период 01.01-31.12.2023. године износи 538.442.487,40 за период.

4.2 Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)

Реализација бруто 1 зарада за период 01.01-31.12.2023. године износи 750.570.464,25 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима и пореза и доприноса на терет запослених. Реализација је оквиру планиране за период.

4.3 Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)

Реализација бруто 2 зарада за период 01.01-31.12.2023. године износи 864.974.870,60 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима, пореза и доприноса на терет запослених, те доприноса на терет послодавца. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.4. Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.12.2023. године износи 477, у односу на укупно планираних и одобрених 506 запослених. Детаљно образложење дато је у делу 5. Динамика запослених.

4.4.1 Број запослених по кадровској евиденцији - на неодређено време

Укупан број запослених на неодређено време по кадровској евиденцији на дан 31.12.2023. године износи 427 (422 у активном радном односу и 5 запослених у статусу мировања радног односа - 3 по основу обављања јавне функције и 2 по основу одобреног неплаћеног одсуства), у односу на 460 запослених планираних у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2023. годину. Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2023. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2022), утврђен је максимални број запослених на неодређено време за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на нивоу од 460 запослених. Детаљно образложење дато је у делу 5. Динамика запослених.

4.4.2 Број запослених по кадровској евиденцији - на одређено време

Број запослених на одређено време по кадровској евиденцији на дан 31.12.2023. године износи 50 (49 у активном радном односу и 1 запослени у статусу мировања радног односа по основу одласка на добровољно служење војног рока). Наведени број ових запослених обухвата директора ЈВП „Воде Војводине“, именованог на ову јавну функцију решењем Покрајинске владе 127 бр. 022-668/2021 од 05.01.2022. године (радни однос на одређено време заснован је према члану 43. став 3. Закона о јавним предузећима), 43 запослена по основу привремено повећаног обима посла, 2 запослена по основу члана 37. став 4. тачка 5. Закона о раду (радни однос на одређено време са незапосленим лицима до стицања једног од услова за старосну пензију), као и 4 запослена по основу замене за привремено одсутне запослене, до њиховог повратка на рад. Детаљно образложење је дато у делу 5. Динамика запослених.

НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

Према Смерницама Владе РС накнаде по уговорима о делу и уговори о привременим и повременим пословима као и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 2023. годину су планиране до нивоа средстава за ове намене у 2022. години. У пословању Предузећа у току године, појавила се потреба за ангажовањем више лица која нису запослена код послодавца, за израду ауторских дела, тако да су повећана планирана средства за ауторске уговоре.

4.5 Накнаде по уговору о делу

Планирани износ накнада по уговору о делу за период 01.01-31.12.2023. године износи 4.000.000,00 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 277.777,77 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период.

4.6 Накнаде по ауторским уговорима

Планирани износ накнада по ауторским уговорима за период 01.01-31.12.2023. године износи 500.000,00 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 0,00 динара бруто. Није било реализације у овом извештајном периоду.

4.7 Накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора

Планирани износ накнада по основу осталих Уговора за период 01.01-31.12.2023. године износи 1.000.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 944.609,52 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.8 Накнаде члановима Надзорног одбора

Нето накнада за рад чланова Надзорног одбора планирана је у висини једноструке просечне зараде у Републици Србији по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у септембру 2022. године.

Нето накнада за рад председника Надзорног одбора планирана је у висини нето накнаде члана Надзорног одбора увећане за 20%.

Надзорни одбор чине председник и два члана Надзорног одбора.

Планирани износ накнада члановима Надзорног одбора за период 01.01-31.12.2023. године износи 4.534.453,00 динара бруто. Реализација у наведеном периоду износи 4.443.318,60 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП.

4.9 Превоз запослених на посао и са посла

Планирани износ за превоз запослених на посао и са посла у складу са Колективним уговором и Законом о раду за период 01.01-31.12.2023. године износи 32.033.503,00 динара бруто, док је реализација у истом периоду 26.457.047,95 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период из разлога што је и број запослених у периоду мањи од планираног броја запослених.

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

Средства опредељена за службена путовања су планирана у истом износу као и у 2022. години и планирана су само за најнеопходније сврхе, накнаде смештаја и исхране на службеном путу која се највећим делом односи на Извођачку радну јединицу и Службу надзора, али не више од планираних средстава за ове намене у 2022. години.

4.10 Дневнице на службеном путу

У периоду 01.01-31.12.2023. године планирана средства за дневнице на службеном путу у земљи и иностранству износе 19.000.000,00 динара, а у истом периоду утрошена су средства у износу од 14.407.243,07 динара за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.11 Накнаде трошкова на службеном путу

У периоду 01.01-31.12.2023. године планирана средства за накнаде трошкова на службеном путу у складу са Колективним уговором и Законом о раду која подразумевају трошкове смештаја, превоза и остале трошкове на службеном путу у земљи и иностранству износе 7.000.000,00 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 4.039.508,27 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.12 Отпремнине за одлазак у пензију

Отпремнине за одлазак у пензију планиране су за 43 запослених, од којих један број остварује право на старосну пензију, док један број запослених који остварују услов за одлазак у превремену пензију, може своје право да искористи у току 2023. године. Маса средстава за отпремнине обухвата обе категорије пензија и исплаћује се запосленима у складу са Колективним уговором.

У периоду 01.01-31.12.2023. године планирана средства за отпремнине за одлазак у пензију износе 16.559.650,00 динара бруто за планираних 43 прималаца. У истом периоду исплаћене су отпремнине у складу са Колективним уговором и Законом о раду у износу од 7.149.761,75 динара бруто за 19 прималаца. Отпремнине се исплаћују у висини три просечне зараде у Републици Србији према члану 49. Колективног уговора. Разлика између планиране и остварене суме је настала због тога што у планиран износ улазе и потенцијални запослени који могу да се одлуче о одласку у превремену пензију, када се стекну услови за то. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.13 Јубиларне награде

Трошкови јубиларних награда планирани су за 31 запосленог који у току 2023. године остварују право на јубиларну награду за 10, 20, 30, 35 или 40 година рада код послодавца према одредбама Колективног уговора.

Планирана средства за исплату јубиларних награда у периоду 01.01-31.12.2023. године износе 3.595.703,00 динара бруто за 31 запосленог, а исплаћене су јубиларне награде у износу 3.490.372,54 динара бруто за 31 запослених. Обрачун је извршен у складу са Законом о раду и Колективним уговором. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.14 Помоћ радницима и породици радника

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планирани су у износу од 26.268.952,00 динара и састоје се од средстава за трошкове лечења, погребне трошкове као и новчане помоћи за основно школовање деце преминулих радника у укупном износу од 4.268.952,00 динара, трошкова солидарне помоћи за рођење детета у износу од 680.000,00 динара. као и једнократне солидарне помоћи запосленима за здравствену превенцију у износу од 21.320.000,00 динара. у складу са Колективним Уговором. Трошкови стипендија за школовање деце преминулих радника исплаћују се у складу са Колективним Уговором за децу на редовном школовању у средњој школи и на факултету.

Према Закону о раду и Колективном уговору планирана средства за исплату помоћи радницима и породици радника у периоду 01.01-31.12.2023. године износе 26.268.952,00 динара. У истом периоду исплаћена су средства за наведене намене у износу од 25.796.003,47 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.15 Стипендије

На основу Колективног уговора дефинисано је право на стипендију деци преминулих радника, и то ђацима средњих школа и студентима, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01-31.12.2023. године, планирано у износу 2.252.165,00 динара. У истом периоду исплаћене су стипендије у износу од 1.600.323,80 динара. Исплаћене су стипендије за петоро деце у средњој школи и двоје деце на студијима. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.16 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

На основу Колективног уговора дефинисано је право на исплату поклон пакетића деци запослених до навршене 15 године старости, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01-31.12.2023. године планирано у износу од 3.487.360,00 динара. У овом извештајном периоду исплаћени су поклон пакетићи деци у износу од 3.148.544,00 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.17 Трошкови стручног усавршавања запослених

На основу Правилника о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених у ЈВП „Воде Војводине“, Годишњим програмом пословања планирана су средства за трошкове стручног усавршавања запослених у периоду од 01.01-31.12.2023. године у износу од 7.566.072,00 динара. У истом периоду утрошена су средства за ове намене у износу од 3.181.256,34 динара. Реализација је мања у односу на планирану за период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Годишњим програмом пословања за 2023. годину, ЈВП „Воде Војводине“ планирало је укупно 506 запослених, од чега 460 на неодређено време и 46 запослених на одређено време. Број запослених планиран је у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 54/2022).

Динамика запослених (одлив и пријем кадрова) у ЈВП „Воде Војводине“ за период 01.01-31.12.2023. године, дата је у табели у Обрасцу 3, као саставном делу Извештаја. Ова табела обухвата приказ одлива кадрова и пријема кадрова за наведени период, на начин да садржи већ образложене податке са коначним стањем на дан 31.12.2023. године, од 427 запослених на неодређено време и 50 запослених на одређено време, са исказаним бројем ових запослених по полној структури.

Према датој табели – Обрасцу 3, укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 31.12.2023. године износио је 477, што је за 29 мање у односу на планиран и одобрен укупан број од 506 запослених у 2023. години.

Број од **427 запослених на неодређено време на дан 31.12.2023. године**, за 33 је мањи од дозвољеног максималног броја (460) ових запослених. Овим бројем обухваћена су 422 запослена у активном радном односу и 5 запослених којима мирују права и обавезе из радног односа (3 због обављања јавне функције, а 2 по основу одобреног неплаћеног одсуства). Гледајући по полној структури, од укупно 427 запослених на неодређено време, број жена је 141, а број мушкараца 286.

Број од **50 запослених на одређено време на дан 31.12.2023. године** чини 49 запослених у активном радном односу и 1 запослени у статусу мировања радног односа по основу одласка на добровољно служење војног рока. Наведени број ових запослених обухвата директора ЈВП „Воде Војводине“, именованог на ову јавну функцију решењем Покрајинске владе 127 бр. 022-668/2021 од 05.01.2022 године (радни однос на одређено време заснован је према члану 43. став 3. Закона о јавним предузећима), 43 запослена по основу привремено повећаног обима посла, 2 запослена по основу члана 37. став 4. тачка 5. Закона о раду (радни однос на одређено време са незапосленим лицима до стицања једног од услова за старосну пензију), као и 4 запослених који су замена за одсутне запослене, до њиховог повратка на рад (1 замена за одсутну до повратка са породилског одсуства, 1 замена за одсутну која је на вишемесечном континуираном боловању и 2 замене за запослене који су у мировању радног односа због обављања јавне функције и због добровољног служења војног рока). За ових 4 запослених који су замена (а који се према члану 27к. став 5. Закона о буџетском систему, не убрајају у укупно планиран и одобрен број од 46 запослених на одређено време), зараде се исплаћују из обезбеђених средстава Предузећа, будући да истовремено, према 4 привремено одсутних, Предузеће нема никаквих финансијских обавеза због основа њиховог одсуствовања (породилско одсуство, односно боловање преко 30 дана и мировање права и обавеза из радног односа). Гледајући по полној структури, од укупно 50 запослених на одређено време, број жена је 21, а број мушкараца 29.

У периоду 01.01-31.12.2023. године, радни однос је престао укупно 61 запосленом. Од овог броја 29 радило је на неодређено време (10 престанака радног односа по основу стеченог услова за старосну пензију због навршених 65 година живота, 3 по основу стеченог права на старосну пензију због навршених 45 година стажа осигурања, 4 по основу стеченог услова за старосну пензију жена у смислу члана 19а, Закона о ПИО, 1 по основу стеченог права на превремену старосну пензију у смислу члана 19б, Закона о ПИО; 8 по основу закључених споразума о престанку радног односа, 1 због потпуног губитка радне способности и стеченог права на инвалидску пензију, 1 отказ од стране Предузећа и 1 преминули), **док је 32 запослена радило на одређено време** (12 престанака радног односа по основу истека уговора о раду закључених због привремено повећаног обима посла, 17 престанака радног односа на одређено због заснивања радног односа на неодређено време, на основу добијене сагласности Републичке комисије и 3 престанка радног односа по основу истека периода замене).

У периоду 01.01-31.12.2023. године радни однос је засновало укупно 50 запослених. Од овог броја, 19 запослених је засновало радни однос на неодређено време (на основу добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање... („Сл. гласник РС“ бр. 159/2020), **док је 31 запослени засновао радни однос на одређено време** (27 због привремено повећаног обима посла и 4 као замена за привремено одсутне запослене, до њиховог повратка на рад).

У периоду 01.01-31.12.2023. године, 1 лицу је (са 01.04.2023. године) престало ангажовање ван радног односа, због истека важности уговора уговору о делу из 2022. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01-31.12.2023. године, планирана је најнижа појединачна зарада у бруто износу од 72.178,35 динара, а у нето износу од 52.768,23 динара, док је реализована бруто 1 зарада у четвртном кварталу износила 61.591,55 динара, а у нето износу 45.346,87 динара.

У периоду од 01.01-31.12.2023. године, планирана је највиша појединачна зарада у бруто износу од 358.649,95 динара, а у нето износу од 253.584,81 динара, док је реализована бруто 1 зарада у четвртном кварталу износила 355.474,25 динара, а у нето износу 251.358,64 динара.

У периоду од 01.01-31.12.2023. године, просечна бруто 1 зарада планирана је у износу од 131.612,39 динара, а у нето износу од 94.439,77 динара, док је реализована просечна бруто 1 зарада у истом кварталу износила 130.356,63 динара, а у нето износу 93.514,93 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од **97.77%** од планираних за период, како је приказано у Обрасцу бр. 5 - Субвенције и остали приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду 01.01-31.12.2023. сви трошкови су реализовани у оквиру планираних износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У извештајном периоду 01.01-31.12.2023. ЈВП „Воде Војводине“ није планирало кредитно задуживање, те у наведеном периоду није било постојећих као ни нових кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Годишњим програмом пословања за 2023. годину за изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката, а које се финансирају средствима из Буџетског фонда АПВ и сопственим средствима Предузећа, планирана су средства у износу од 562,24 милиона динара. Од овог износа 123,51 милиона динара се односи на пројекте планиране Годишњим програмом пословања за 2021. годину, 388,94 милиона динара на пројекте планиране Годишњим програмом пословања за 2022. годину и 49,8 милиона динара на пројекте планиране Годишњим програмом пословања за 2023. годину.

У току 2023. године изведени су радови у вредности 463,74 милиона динара, према следећем:

- Реконструкција грађевинског дела ЦС Жабалъ 12,09 милиона динара;
- Изградња, реконструкција и санација мостова на регионалним подсистемима и другим водним објектима 24,51 милиона динара;
- Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)..... 117,02 милиона динара;
- Инвестициони радови на систему за одводњавање Јегричка 302,64 милиона динара;
- Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда..... 2,21 милиона динара;
- Изградња пристана и инфо центра у Србобрану..... 5,28 милиона динара.

На низак степен реализације планираних радова, осим чињенице да је Трећим изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2022. годину (на које је Покрајинска влада дала сагласност решењем 127 бр. 023-41/2022 од 21.09.2022. године), износ за ове намене значајно увећан (за 1,13 милијарди динара), па је процес уговарања окончан тек у новембру прошле године, утицали су и лоши временски услови (кишни период), због чега није било могуће започети предметне радове. Такође, и сам процес уговарања је био отежан чињеницом да за поједине позиције нису добијене адекватне понуде (реконструкција и санација опреме на црпним станицама и другим водним објектима).

Настављена је имплементација Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби фонд).

У 2020. години у оквиру II фазе уговорено је извођење 10 пројеката изградње система за наводњавање из Програма Абу Даби фонда у вредности од 13,32 милиона евра. Закључно са 31.12.2022. године изведени су радови у вредности 11,39 милиона евра. У извештајном периоду изведени су радови у вредности 580,14 хиљада евра, чиме је постигнут степен реализације од 89,9% ове фазе Програма.

Програм се даље реализује кроз IIА фазу, у оквиру које су током 2021. године покренуте јавне набавке за 6 пројеката у вредности 14,21 милиона евра, од чега су до краја 2022. године реализовани радови у вредности од 6,49 милиона евра.

У току првог квартала ове године покренуте су јавне набавке и изабрани извођачи радова за још два пројекта (Регионални подсистем Нови Кнежевац II фаза, Срем – подсистем Нови Сланкамен) у вредности 19,72 милиона евра, чиме укупна уговорена вредност радова у оквиру ове фазе износи 33,99 милиона евра.

У току 2023. године су изведени радови у вредности 9,53 милиона евра, чиме је достигнут степен реализације од 47,12% ове фазе Програма.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања и обавезе

Потраживања по основу продаје су у оквиру планског износа (плански износ 200 милиона динара, реализовани износ 99,155 милиона динара у билансу стања), што је 47% у односу на планирана и обухватају потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водна акта, продате производе и услуге, за камату, потраживања из принудне наплате, потраживања за закуп водног земљишта, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица за накнаде, потраживања по репрограму, потраживања по извршним судским решењима и др.

На дан 31.12.2023. године, бруто потраживање од купаца износи 1.961.088.790 динара од чега:

- потраживање до 3 месеца износи 12.256.591 динара што је 1% од укупних потраживања;
- потраживање од 3 до 12 месеци износи 34.170.809 динара што је 2% од укупних потраживања;
- потраживање дуже од 12 месеци износи 1.914.661.390 динара што је 97% од укупних потраживања.

На дан 31.12.2023. године, неизмирене обавезе према добављачима износе 4.960.000 динара од чега:

- неизмирене обавезе до 3 месеца износе 3.225.179 динара што је 65,02% од укупних обавеза;
- неизмирене обавезе дуже од 12 месеци износе 1.734.821,00 динара што је 34,98% од укупних обавеза.

Активни судски спорови

ЈВП „Воде Војводине” води укупно 62 спора чији предмет је исплата по различитим основама, а од којих је 15 спорова где је ЈВП страна која тужи (укупна вредност 119,22 милиона динара - главни тужбени захтев са законском затезном каматом од дана наведеног у тужби до 31.12.2023.), а у 47 спорова ЈВП је тужена страна (укупна вредност 428,85 милиона динара - главни тужбени захтев са законском затезном каматом од дана наведеног у тужби до 31.12.2023.).

Број спорова чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара је 10 - у 7 спорова је ЈВП тужена страна, а у 3 спора је ЈВП страна која тужи.

Предмет спорова у којима је ЈВП тужена страна, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, се у највећем броју случајева односи на захтев за накнаду штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање. Узрок смањене функционалности система за одводњавање је недовољна висина средстава за редовно одржавање овог система, која би обезбеђивала 100% функционалност. Укупна вредност ових спорова је 349,8 милиона динара, од чега се 195,25 милиона динара односи на главни тужбени захтев, а 154,55 милиона динара на законску затезну камату.

Предмети спорова у којима је ЈВП страна која тужи, а чији је главни тужбени захтев изнад 10 милиона динара, односе се на:

- Утврђивање потраживања и исплату;
- Накнаду штете настале ударом брода у власништву тужене стране у стуб бране на Тиси 2018. године;
- Исплату по основу коришћења водног земљишта без правног основа у периоду 2018-2021. година.

Вредност спорова у којима је ЈВП страна која тужи износи 76,71 милиона динара, од тога 52,84 милиона динара се односи на главни тужбени захтев, а 23,87 милиона динара на законску затезну камату.

Висок износ обрачунате камате последица је чињенице да неки од активних спорова датирају још од 2009. и 2010. године.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈВП „Воде Војводине“ у 2023. години било је праћено бројним изазовима, делимично због укупних дешавања на глобалном макроекономском нивоу, почев од продуженог деловања ефеката пандемије заразне болести Ковид-19, затим светске енергетске кризе, тако и посредног утицаја успоравања привредне активности као последице сукоба на истоку Европе, а што је све заједно негативно утицало динамику уговарања, па самим тим и степен реализације планираних активности.

На степен реализације планираних програма и активности значајно је утицала и чињеница, да је Уговор са АПВ – Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о извршењу послова од општег интереса у смислу члана 150. Закона о водама на територији АПВ предвиђених тачком II, подтачка 3.1 Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде за 2023. годину, закључен 01.03.2023. године, што је директно утицало на динамику уговарања и покретања активности.

Обавезе према добављачима добара и услуга, извођачима радова, и запосленима су извршене у складу с уговорима, а обавезе за порезе и доприносе измирене у законским роковима.

У делу активности које се односе на изградњу, реконструкцију и санацију регионалних хидросистема и водних објеката, а чија се реализација финансира средствима Буџетског фонда за воде, буџета локалних самоуправа и сопственим средствима ЈВП, реализовани су радови у вредности 463,74 милиона динара.

У оквиру програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби фонд) извршени су радови укупне вредности 10,11 милиона евра.

У оквиру Програма одржавања и функционисања система за одводњавање у извештајном периоду реализовани су радови у вредности 1,85 милијарди динара (од тога 599,17 милиона динара по уговорима из Плана за 2022. годину).

По Конкурсу Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта за 2022. годину у извештајном периоду изведени су радови у вредности 205,45 милиона динара и уређено је 197,35 km каналске мреже, чиме је Програм реализован у целости.

У оквиру уређења каналске мреже које се суфинансира средствима локалних самоуправа за 2023. годину почетком јуна уговорени су радови у вредности 773,1 милиона динара.

У оквиру овог посла уређено је 955,13 km каналске мреже, уклоњено је 10.661.396 m² биљне вегетације и измуљено је 480.005 m³ седимента из каналског профила.

Одбрана од поплава од спољних спроводила се од децембра 2022. до октобра 2023. године и трошкови износе 5,84 милиона динара. Такође, одбрана од поплава се спроводила у периоду 25.12.2023-09.01.2024. године, а обрачун трошкова је у току.

Програм редовног и интервентног одржавања и ојачавања заштитних водних објеката реализован је у вредности од 493,96 милиона динара, што је 99,30% плана.

Током маја и јуна на снази је била и одбрана од унутрашњих вода. Редовна одбрана се спроводила на осам система за одводњавање, а њени трошкови износе 5,6 милиона динара.

Програм радова на одржавању и функционисању Хс ДТД реализован је у вредности 780,60 милиона динара, што је 61,46% планираног Програма за 2023. годину.

Вредност изведених радова на инвестиционом одржавању регионалних хидросистема износи 72,16 милиона динара.

Пословање у осталим областима (шумарство, заштита вода, међународна сарадња, управљање заштићеним и рибарским подручјима, уређење и коришћење водног добра, информациони систем, односи с јавношћу и корисницима, правни, општи и послови у вези са имовином), било је упркос актуелним поремећајима у привреди, стабилно и одвијало се у складу с Годишњим програмом пословања, закљученим уговорима и прописима.

Исказан је нето добитак у износу 4,6 милиона динара.

Датум: 24.01.2024. године

Потпис

ЈВП Воде Војводине