

**ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад  
www.vodevojvodine.com, e-mail:office@vodevojvodine.rs**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године**

**Нови Сад, 21.01.2019. године**

# **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

---

**Пословно име:** ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

**Седиште:** Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад

**Претежна делатност:** 7112

**Матични број:** 08761809

**ПИБ:** 102094162

**ЈББК:** 80995

**Надлежни секретаријат:** Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

## **Делатност Јавног предузећа:**

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012 и 101/2016) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016. од 28.09.2016.) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

**Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2018. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 46. седници одржаној 28.12.2017. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-83/2017 од 10.01.2018. године.**

**Прве измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ усвојио је на 50. седници одржаној 03.04.2018. године, на које је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-21/2018 од 13.04.2018. године.**

**Друге измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ усвојио је на 54. седници одржаној 25.06.2018. године, на које је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-45/2018 од 25.07.2018. године.**

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2018. годину утврђен је на основу процене наплате накнаде за одводњавање у 2018. години.

У табели у наставку дато је поређење извршених радова са планираним вредностима.

**Табела бр. 1:** Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање I – XII 2018.

	Позиција	План	Уговорено до 31.12.2018.	Реализација I – XII 2018.	% 4 : 2
	1	2	3	4	5
1	Радови на ДКМ (са додатним уговарањем и Х. И.)	974.000.000	953.024.300	951.866.271	98%
2	ХМО	54.000.000	54.000.000	47.708.421	88%
3	Електрична енергија за црпне станице	104.400.000	104.400.000	108.584.858	104%
	<b>Σ</b>	<b>1.132.400.000</b>	<b>1.111.424.300</b>	<b>1.108.159.550</b>	<b>99%</b>

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду дат је у табели у наставку.

**Табела бр. 2:** Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I – XII 2018.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА	ПЛАН ЗА 2018. ГОД.	ИЗВРШЕНО I- XII 2018.	% ИЗВРШЕНО : ПЛАН.
<b>I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ</b>	351.523.651	351.739.925	100%
<b>II РЕДОВНИ РАДОВИ</b>	282.105.526	340.655.793	121%
<b>III ПОСЕБНИ РАДОВИ</b>	351.058.231	230.217.155	66%
<b>IV РАД ВАН НОРМАТИВА</b>	6.857.815	3.470.097	51%
<b>V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ</b>	185.374.647	151.547.764	144%
<b>VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	10.000.000		0%
<b>VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА</b>	25.480.130	30.528.816	120%
<b>УКУПНО СА ПДВ:</b>	<b>1.132.400.000</b>	<b>1.108.159.550</b>	<b>98%</b>

Реализација позиције групе радова II износи 121 % јер је акценат стављен на уклањање биљне вегетације где због повољнијих цена радова остварује већи ефекат на каналској мрежи.

Извршење позиције V је 144 % због радова по уговору из 2017. год који су окончани у 2018.

У 2017. години Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је спровео конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП у поступцима јавних набавки изабрало извођаче и уговорило радове у вредности од 917 милиона динара. У реализацији програма учествовало је 40 општина/градава.

Радови по Конкурсу из 2017. године реализовани су у целости, односно вредност реализованих радова износи 917 милиона динара.

**Табела бр. 3:** Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2017.

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2017. суфинансирање са општинама	Уговорна вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови 2017.	Извршени радови 2018.	% реализација : уговорено
1	Бачка	412.878.050	214.265.000	198.613.050	135.352.864	277.525.186	100%
2	Банат	399.997.949	211.532.000	188.465.949	110.070.093	289.927.849	100%
3	Срем	104.203.000	54.203.000	50.000.000	11.124.654	93.078.346	100%
	<b>Σ</b>	<b>917.078.999</b>	<b>480.000.000</b>	<b>437.078.999</b>	<b>256.547.611</b>	<b>660.531.381</b>	<b>100%</b>

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 2.035 km. До 31.12.2018. уређено је укупно 2.035 km, како је приказано у табели у наставку.

**Табела бр. 4:** Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2017. године

Р. б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 31.12.2018. (km)	% реализација : план
1	Бачка	959	959	100%
2	Банат	938	938	100%
3	Срем	138	138	100%
	<b>Σ</b>	<b>2.035</b>	<b>2.035</b>	<b>100%</b>

И у 2018. години Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је спровео конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП спровело поступке јавне набавке за избор извођача за радове у укупној вредности од 484 милиона динара. Кроз ове радове планирано је уређење 1.528 km каналске мреже. У реализацији програма учествују 33 општине/града. Рок за реализацију уговорених радова је 20.12.2018. године. Због кашњења уплата аванса од стране појединих локалних самоуправа, за 11 уговора је продужен рок за реализацију радова до 30.06.2019. године.

Вредност извршених радова по Конкурсу из 2018. године до 31.12.2018. износи 358 милиона динара или 74% од уговорених радова.

**Табела бр. 5:** Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2018.

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2018. суфинансирање са општинама	Уговорна вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови 2018.	% реализација : уговорено
1	Бачка	199.210.834	51.486.911	147.723.923	165.836.991	83%
2	Банат	219.857.558	57.524.346	162.333.212	166.647.554	76%
3	Срем	64.571.308	16.988.743	47.582.565	25.226.191	39%
$\Sigma$		<b>483.639.700</b>	<b>126.000.000</b>	<b>357.639.700</b>	<b>357.710.736</b>	<b>74%</b>

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 1.528 km. До 31.12.2018. уређено је укупно 1.165 km, како је приказано у табели у наставку.

**Табела бр. 6:** Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2018. године

Р.б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 31.12.2018. (km)	% реализација : план
1	Бачка	669	655	98%
2	Банат	767	475	62%
3	Срем	92	35	38%
$\Sigma$		<b>1.528</b>	<b>1.165</b>	<b>76%</b>

## Програм одржавања заштитних водних објеката

На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода, за 2018. годину планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима. Програм радова је утврђен према потребама водне делатности на подручју АП Војводине, у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

## Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протикање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2018. години предвиђена су средства у износу од 350 милиона динара (291,66 милиона динара без ПДВ-а), у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ.

Вредност извршених радова у периоду I - XII 2018. износи 289,03 милиона динара, односно 99,10% уговорене вредности.

**Табела бр. 7:** Радови на редовном одржавању заштитних објеката у периоду I - XII 2018.

Назив позиције	Уговорено	Извршено I – XII 2018.	% Извршено / уговорено
I Насипи	236.495.675,51	234.943.580,45	99,34 %
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	38.051.922,66	38.306.449,02	100,67 %
III Опрема за одбрану од поплава	2.604.563,92	2.604.563,92	100 %
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	750.845,83	750.845,83	100 %
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	12.828.269,43	11.496.559,52	89,62 %
VI Вишенаменски хидросистеми	929.750,00	929.750,00	100 %
<b>УКУПНО</b>	<b>291.661.027,35</b>	<b>289.031.449,02</b>	<b>99,10 %</b>

## Регулационо – санациони радови

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водопривредних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 79 милиона динара, што је уврштено у Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“.

Вредност уговорених радова износи 66.585.849,13 динара, а до 31.12.2018. године извршени су радови у вредности 28.197.766,67 динара, односно 42% уговорене вредности радова, (36% од планиране вредности радова). Услед неповољне хидрометеоролошке ситуације радови су отпочели са закашњењем и није било могуће извести их предвиђеном динамиком. Ако се хидрометеоролошке прилике поправе, очекује се да ће се радови извршити у складу са уговореним роком.

**Табела бр. 8:** Преглед регулационо-санационих радова у 2018. години

Ред. бр.	Водопривредно предузеће	Уговорена вредност радова (дин)	Извршено I – XII 2018.	% извршења
1.	„Дунав“ Бачка Паланка	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
2.	„Средња Бачка“ Бечеј	2.000.000,00	2.000.000,00	100%
3.	„Шајкашка“ Нови Сад	27.000.000,00	11.993.872,74	44%
4.	„Горњи Банат“ Кикинда	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
5.	„Средњи Банат“ Зрењенин	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
6.	„Дунав и Тиса“ Сомбор	25.000.000,00	2.618.044,80	10%
7.	„Сава“ Сремска Митровица	1.124.247,94	1.124.247,94	100%
8.	„Сава“ Шабац	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
9.	„Шидина“ Шид	1.000.000,00	0,00	0%
10.	„Сента“ Сента	461.601,19	461.601,19	100%
		<b>66.585.849,13</b>	<b>28.197.766,67</b>	<b>42%</b>

## Одбрана од поплава

### Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2018. годину, за одбрану од поплава планирана су средства у износу од 37.000.000 динара.

Ова средства су намењена за спровођење одбрана од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наилаaska великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем бити потребно обезбедити додатна средства.

У првој половини 2018. године одбрана од поплава се спроводила у периоду од 10.03. до 20.04. на укупно 201,85 km одбрамбене линије на Сави, Дунаву, Тамишу, Нери, Надели и Азотарском каналу и у периоду од 15.06. до 20.06. на локалитету бране Велико Средиште на Марковачком потоку.

На Сави се спроводила одбрана од поплава 41 дан, од 10.03. до 20.04., од државне границе са Хрватском до Прогара на укупно 116,67 km. Редовна одбрана се спроводила 41 дан, на укупно 77,08 km, на левој обали од Сремске Раче до Хртковаца и у зони Прогара и Купинова, а на десној обали од Чевртије до Бановог Брода. Ванредна одбрана од поплава се спроводила 22 дана на укупно 39,59 km, на левој обали Саве у зони Јамене, Сремске Раче и Кленка.

На Дунаву се спроводила одбрана од поплава у два периода од 26.03 до 02.04 и од 10.04. до 14.04. на 52,35 km, на сектору Ковина и Панчева. Одбрана од поплава на Надели се спроводила 11 дана на укупно 4,7 km, а на Азотарском каналу 1 дан на 1,61 km.

На Нери се спроводила одбрана од поплава у зони Кусића, 19.03. један дан на укупно 3,85 km.

На Тамишу се спроводила одбрана од поплава, од државне границе до Сечња на укупно 30,53 km, од 29.03. до 30.03.2018. године.

Трошкови спровођења одбране од поплава од спољних вода у периоду од 10.03. до 20.04. износе 6,86 милиона динара.

На локалитету бране Велико Средиште на Марковачком потоку спроводила се одбрана од поплава од 15.06. до 20.06., од чега је 4 дана била на снази ванредна, а два дана редовна одбрана од поплава.

Трошкови спровођења одбране од поплава на локалитету бране Велико Средиште у периоду од 14.06. до 20.06.2018. износе 400,43 хиљаде динара.

**Табела бр. 9:** Трошкови одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом

Ред. број	Водопривредно предузеће	Трошкови одбране од поплава (10.03. - 20.04.)	Трошкови одбране од поплава (14.06. - 20.06.)	УКУПНА ВРЕДНОСТ
1	"Западна Бачка" Сомбор	0,00		0,00
2	"Дунав" Бачка Паланка	0,00		0,00
3	"Сента" Сента	0,00		0,00
4	"Средња Бачка" Бечеј	0,00		0,00
5	"Шајкашка" Нови Сад	0,00		0,00
6	"Горњи Банат" Кикинда	0,00		0,00
7	"Средњи Банат" Зрењанин	26.855,09		26.855,09
8	"Јужни Банат" Вршац	0,00	400.434,83	400.434,83
9	"Тамиш-Дунав" Панчево	97.633,78		97.633,78
10	"Подунавље" Ковин	551.165,08		551.165,08
11	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	0,00		0,00
12	"Ушће" Бела Црква	0,00		0,00
13	"Галовица" Земун	3.134.330,27		3.134.330,27
14	"Сава" Сремска Митровица	2.594.937,76		2.594.937,76
15	"Сава" Шабац	459.550,90		459.550,90
16	"Хидросрем" Сремска Митровица	0,00		0,00
17	"Дунав и Тиса" Сомбор	0,00		0,00
18	Д.о.о Нетгроуп Систем, Нови Сад	0,00		0,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>6.864.472,88</b>	<b>400.434,83</b>	<b>7.264.907,71</b>

Укупни трошкови спровођења одбране од поплава од спољних вода у периоду од 01.01. до 30.09.2018. износе 7,26 милиона динара.

## Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У периоду јануар-децембар 2018. године није се спроводила одбрана од поплава од унутрашњих вода.

## Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-децембар 2018. године изведени су радови на пошумљавању–реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију насипа у вредности од 15,87 милиона динара, односно пошумљено је 63,79 ha.

Поред пошумљавања вршени су и радови на нези младих засада и облагања младих садница жицом у ГЈ „Западна Бачка“ у циљу заштите од дивљачи и у току су радови на припреми терена за пошумљавање. Извршена је попуна на површинама од 4,52 ha.

У ГЈ „Горњи Банат“ и ГЈ „Хртковци-Јамена“ извршена је дознака методом тоталног премера ради припреме за расписивање огласа за продају дрвета.

Вредност изведених радова на репродукцији шума у овом извештајном периоду износи 13,47 милиона динара, а односили су се на припремне радове за пошумљавање, пошумљавање на 34,43 ha и попуњавање на 5,91 ha.

У РЈ „Шумарство“ на ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ ОКМ Сомбор-Оџаци, ГЈ ОКМ Нови Сад, ГЈ ОКМ Нови Бечеј-Зрењанин извршени су радови на пошумљавању 20,74 ха, и то евроамеричком тополом, багремом и сибирским брестом, као и радови на припреми терена, на пошумљавању, чувању шума и др. Укупна вредност извршених радова је 23,61 милиона динара.

У два сертификована расадника „Поћас Баре“ и „Клек“ изведени су радови у вредности од 2,95 милиона динара на подизању, нези, наводњавању и заштити нових садница.

Евидентиране су бесправне сече мањег обима у ГЈ „Горњи Банат“ Кикинда, и већег обима на територији К. О. Грабовци која није обухваћена основом, на парцели која се води као река Сава на природно формираној мањој ади. У складу са процедуром ЈВП је поднело одштетне захтеве надлежним органима.

У претходном периоду завршене су Основе за ГЈ „Западна Бачка“ и ГЈ „ОКМ Сомбор-Оџаци“ које су послате на исходовање сагласности од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

У току је израда основа газдовања шумама за ГЈ „Дунав“ и ГЈ „Тамиш-Тиса“, док су у завршној фази основе за ГЈ „Шидина“ и ГЈ „Посавље“.

## Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2018. годину износи 485,69 милиона динара. Вредност извршених радова у периоду I–XII 2018. износи 425,54 милиона динара, што представља 87,62% планираног износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 144,31 милиона динара, (105,09% планираног износа). Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, односно управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објеката Хс ДТД - трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Редовни радови на одржавању канала и објеката у периоду I–XII су извршени у вредности 191,26 милиона динара (95,18% планираног износа). Извршени су следећи радови: измуљивање канала сопственом пловном механизацијом, кошење траве и корова на обалама канала механизацијом, кошење трске на обалама канала механизацијом, сечење шибља на обалама канала механизацијом, сечење шибља на обалама канала ручно, сечење дрвећа, хербицидисање шибља и корова, кошење подводног растиња пловном механизацијом, кошење трске пловном механизацијом и ангажовање машинских и електро екипа Извођачке радне јединице на објектима.

Посебни радови одржавања на каналима односе се на: послове започете у претходној години – грађевинске радови на каналима Хс ДТД у вредности од 1,48 милиона динара, радове започете у овој години – грађевинске радове на каналима Хс ДТД - канал Нови Сад–Савино Село од km 21+300 до km 35+500 у вредности од 8 милиона динара, радове на уређењу обала канала Врбас–Бездан од km 15+000 до km 16+300 и лева обала од km 21+431 до km 22+480 у вредности од 9,3 милиона динара, радови на облагању обала канала у зони бродске преводнице Бечеј у вредности од 5,4 милиона динара, радови на разастирању материјала осталог од измуљења на каналу Бачки Петровац–Каравуково у вредности 4,2 милиона динара, радови на машинском кошењу канала Бечеј–Богојево у Бечеју у вредности од 1,7 милиона динара. У завршној фази су радови на каналу Банатска Паланка–Нови Бечеј у оквиру радне јединице Зрењанин у вредности од 7,5 милиона динара.

Од посебних радова одржавања на објектима реализовани су: одржавање порталне дизалице ПД 125 на Брани на Тиси вредности 0,46 милиона динара, одржавање једног поља уставе у Српском Милетићу вредности 0,54 милиона динара, сервис два енергетска трансформатора црпне станице Бездан 2 вредности 1,16 милиона динара, у завршној фази су радови на одржавању хидромашинске и хидрауличне опреме трећег поља Бране на Тиси у вредности од 15 милиона динара, радови на грађевинском одржавању командних и моторних кућица на хидрочвору Нови Сад у вредности од 2,7 милиона динара, радови на обнављању електро опреме два поља Бране на Тиси у вредности од 10,5 милиона динара, грађевински радови на објектима радне јединице Оџаци у вредности од 5,7 милиона динара.

Покренута је јавна набавка за радове на санацији стуба претпристаништа бродске преводнице „Брана на Тиси“.

Реализовани су следећи радови: на измуљењу и уређењу Кикиндског канала од km 44+200 до km 50+000 у вредности од 15,6 милиона динара који су суфинансирани са градом Кикинда; радови на измуљењу и уређењу Магистралног канала Банатска Паланка–Нови Бечеј од km 144+550 до km 146+050 у вредности од 16 милиона динара који су суфинансирани са општином Нови Бечеј. Оба уговора су суфинансирана средствима локалних самоуправа у износу од 50 %.

Реализовани су и радови и остале услуге функционисања из пренетих средстава из 2017. године у вредности 40,8 милиона динара, од чега је вредност радова на објектима 19 милиона динара (грађевински радови у износу од 4 милиона, машински у износу од 12,6 милиона и електро у износу од 2,4 милиона динара), док трошкови функционисања (гориво, потрошни материјал и остали трошкови) износе 17,3 милиона динара.

У области капиталних пројеката, у делу инвестиционих улагања на хидросистему ДТД, у току су радови на реконструкцији једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2, чија је уговорна вредност 72,3 милиона динара, док су радови на деоници канала Врбас-Бездан, чија је уговорна вредност 109 милиона динара успешно окончани.

У оквиру реализације пројеката ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње са Мађарском и Румунијом реализоване су следеће активности:

- Започето је извођење радова на преводници Бездан и устави и преводници Шебешфок чија је уговорна вредност 330,5 милиона динара (вредност изведених радова је 106,2 милиона динара);
- Уговорен је екстерни надзор над овим радовима у вредности 10,04 милиона динара (вредност извршене услуге у извештајном периоду 2,51 милиона динара);
- Израђена је пројектна документација за:
  - извођење радова на санацији хидрочворовима Српски Итебеј и Клек (уговорна вредност 4,7 милиона динара);
  - уређење обале на каналу Бегеј и постављању плутајућег објекта за привез у Зрењанину (уговорна вредност 2,35 милиона динара).
- Уговорена је израда пројектне документације за:
  - измуљење, депоновање и ремедијацију седимента Пловног Бегеја од државне границе до хидрочвора Клек (уговорна вредност 34,86 милиона динара, у извештајном периоду ипоручен део документације у вредности 11,15 милиона динара);
  - извођење радова на двоаманској стази дуж канала Бегеј од границе до насеља Клек (уговорна вредност 4,7 милиона динара).

Преглед реализованих радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у извештајном периоду дат је у табели у наставку.

**Табела бр. 10:** Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I – XII 2018. г.

Опис позиције рада	План за 2018. годину	Извршење I – XII 2018.	% извршења
<b>А. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ</b>			
А.1. ПРИПРЕМА И НАДЗОР	56.540.611,68	57.044.822,52	100,89%
А.2. ПОГОН	80.771.160,96	87.261.794,46	108,04%
<b>СВЕГА А.</b>	<b>137.311.772,64</b>	<b>144.306.616,98</b>	<b>105,09%</b>
<b>Б. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА</b>			
Б.1. КАНАЛИ	157.002.061,33	165.195.937,31	105,22%
Б.2. ОБЈЕКТИ	36.761.208,44	18.722.821,80	50,93%
Б.3. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ	7.191.240,00	7.346.308,48	102,16%
<b>СВЕГА Б.</b>	<b>200.954.509,77</b>	<b>191.265.067,59</b>	<b>95,18%</b>
<b>В. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА</b>			
В.1. КАНАЛИ	53.700.000,00	50.787.697,26	94,58%
В.2. ОБЈЕКТИ	65.040.000,00	31.621.236,17	48,62%
В.3. ФУНКЦИОНАЛНЕ ЗГРАДЕ	0,00	0,00	0,00%
В.4. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	1.200.000,00	1.942.320,00	161,86%
В.5. РАДОВИ НА СУФИНАНСИРАЊУ СА ОПШТИНАМА	4.800.000,00	0,00	0,00%
<b>СВЕГА В.</b>	<b>124.740.000,00</b>	<b>84.351.253,43</b>	<b>67,62%</b>
<b>Г. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ</b>	<b>8.880.000,00</b>	<b>4.826.880,00</b>	<b>54,35%</b>
<b>Д. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>5,74%</b>
<b>УКУПНО (А+Б+В+Г+Д):</b>	<b>485.686.282,41</b>	<b>425.541.818,00</b>	<b>87,62%</b>



## Програм инвестиционог одржавања и функционисања водних регионалних система и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2018. годину су за ову намену предвиђена средства у износу од 50 милиона динара.

У периоду 01.01-31.12.2018. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање по уговорима са надлежним водопривредним предузећима у вредности од 46,2 милиона динара.

По уговору из 2017. године извршени су радови у вредности 9,84 милиона динара.

Извршени су обиласци корисника, како регионалних система тако и корисника на другим водотоцима и каналима који користе воду за наводњавање и рибњаке. Врше се обиласци терена по жалбама корисника, и у току је решавање жалби на накнаде за коришћење водних објеката које су заостале из претходног периода.

### Инвестиције у водопривреди

#### Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

I Уговором бр. 104-023-6/2018-08 од 26.01.2018. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су средства у износу од 130 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација ће се финансирати средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину.

Потписан је уговор о заједничком финансирању изградње далековода 20 kV за ЦС Јабука са Градом Панчево. Уплаћен је износ од 2,5 милиона динара, а остатак финансира Град Панчево.

У наставку је дата табела са приказом реализације по позицијама. Укупна реализација износи 121,57 милиона динара.

Табела бр. 11: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ - 2018.

Уговор са АПВ	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције	Локација	Планирана вредност инвестиције (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 31.12.2018. (са ПДВ-ом)	Степен готовости	
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-023-6/2018-08 26.01.2018.  РОК за реализацију 31.12.2018.	200.000.000	Далековод 20 kV за ЦС Стари Бановци	Стари Бановци	15.000.000	14.712.208	14.712.208	100%	
		Далековод 20 kV за ЦС Јабука	Јабука, Панчево	7.200.000	2.500.000	2.500.000	100%	
		Регионални подсистем Нова Црња - Житиште (3 уставе): - У1 на каналу I km 1+800 - У2 на каналу II km 0+020 - У3 на каналу II-31 km 1+600	Житиште	21.204.000				
		Санација критичног места на л.о. реке Саве од km 120+597 до km 120+707 у зони Гомолаве - обалоутврда (Г-фаза)	Сремска Митровица	86.596.000	72.910.950	72.807.395	100%	
		Санација савског насипа на km 175+500 и канала Обошница	Јамена	40.000.000	39.519.933	31.552.173	80%	
		Санација оштећења бране Манђелос (Врањеш)	Манђелос	30.000.000				
				<b>200.000.000</b>	<b>129.643.091</b>	<b>121.571.602</b>		

II Уговором бр. 104-401-156/2017-04 од 16.01.2017. године, између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ и Анексом уговора од 23.08.2017. предвиђена су средства у износу од 519,96 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација се финансира средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2017. годину.

До 31.12.2018. извршени су радови у вредности од 519,54 милиона динара. Укупна вредност уговорених радова износи 519,83 милиона динара. Уговорени радови су извршени у целости

У наставку је дата табела са прегледом радова.

**Табела бр. 12:** Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ – 2017.

Уговор са АПВ	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције	Локација	Планирана вредност (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 31.12.2018. (са ПДВ-ом)	Степен готовости
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401-156/2017-04 16.01.2017. Анекс од 23.08.2017. РОК за реализацију 31.12.2018.	519.961.655	Изградња насипа на Сави од Хртковаца до Јарка од гкм 120+347 до гкм 123+350	Рума, Сремска Митровица	129.873.983	129.873.983	129.873.983	100%
		Санација критичног места на л.о. реке Саве ид км 120+347 до км 121+277 у зони Гомолаве - обалоутврда 1. фаза, 1. етапа радова	Сремска Митровица	136.992.856	136.992.856	136.702.268	100%
		Уређење ушћа потока Патка (Будовара) у Дунав	Стара Пазова	48.000.000	47.945.524	47.945.524	100%
		Радви на уређењу канала Врбас - Бездан од км 19+300 до км 30+281	ХсДТД	63.726.000	63.726.000	63.726.000	100%
		Уређење канала Јегричка	ХсДТД	25.800.000	25.799.508	25.799.508	100%
		Радови на уређењу магистралног канала канала Шећерански од км 4+494 до км 5+120 и од км 6+002 до км 8+972"	Башаид	29.999.733	29.999.733	29.999.733	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од км 7+788,27 до км 9+665,07	Мали Иђош	13.940.569	13.940.569	13.940.569	100%
		Далековод ЦС Песир		9.141.992	9.141.992	9.141.992	100%
		Далековод ЦС Мали Иђош II		14.026.489	14.026.489	14.026.489	100%
		МБТС за ЦС Калоча		6.386.772	6.386.772	6.386.772	100%
		Санација Источноободног канала (Генералног)	Сремска Митровица	42.000.000	42.000.000	42.000.000	95%
				<b>519.888.393</b>	<b>519.833.424</b>	<b>519.542.837</b>	

III Уговором бр. 104-401-694/2016-04 од 25.02.2016. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су новчана средства у износу од 314,23 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација се финансира средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2016. годину. Анексом уговора рок за завршетак радова продужен до 31.12.2018.

До 31.12.2018. извршени су радови у вредности од 313,95 милиона динара. Поступци јавних набавки су покретани према приливу средстава. Укупна вредност уговорених радова износи 314,23 милиона динара. Сви уговорени радови су реализовани у целости.

У наставку је дата табела са прегледом планираних и уговорених радова.

**Табела бр. 13:** Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ – 2016.

Уговор са АПВ	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције	Локација	Планирана вредност (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 30.06.2018. (са ПДВ-ом)	Степен готовости
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401-694/2016-04 25.02.2016.  РОК за реализацију 31.12.2018.	314.246.719	Радови на уређењу канала Б. Петровац - Каравуково код Челарева, Товаришева и Нове Гајдобре	ХсДТД	38.640.000	38.493.144	38.493.144	100%
		Радови на уређењу канала Врбас - Бездан од km 30+281 до km 34+245	ХсДТД	17.760.000	17.752.560	17.752.560	100%
		Изградња далековода и стубне трафостанице 20/0.4 кв и нисконапонског вода код Шебешфока	Бездан, ХсДТД	7.561.446	7.561.446	7.473.966	100%
		Ремонт машинске опреме на ЦС Адорјан рег. Хидросистема Северна Бачка подсистем Тиса-Палић	Адорјан	13.920.000	13.903.200	13.903.200	100%
		додатни радови на ЦС Босут	Босут	3.035.400	3.035.400	3.035.400	100%
		додатни радови на ЦС Липац 1	Јамена	1.872.000	1.872.000	1.872.000	100%
		додатни радови на ЦС Липац 2	Јамена	2.592.000	2.592.000	2.592.000	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 7+788,27 до km 9+665,07	Мали Иђош	139.913.880	139.913.880	139.913.880	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 9+616 до km 10+269 - мостови и канал	Мали Иђош	59.971.001	59.971.001	59.971.001	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 9+616 до km 10+269 - пропуст испод жел. пруге km 9+692	Мали Иђош	17.400.000	17.357.004	17.364.504	100%
		проширење моста на каналу Шаркудин код Вишњићева	Вишњићево - Моровић	5.913.640	5.913.640	5.913.197	100%
Далековод 20 кв, МБТС ЦС Јегричка	Озаци	5.667.860	5.667.860	5.667.860	100%		
				<b>314.230.426</b>	<b>314.033.134</b>	<b>313.952.712</b>	<b>100%</b>

IV Уговором бр. 104-401-2649/2016 од 31.05.2016. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су средства у износу од 165 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Ова средства се користе за посебне радове на црпним станицама, инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање и за наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката. Поступци јавних набавки за 2 пројекта који се понављају су у завршној фази. Рок за реализацију уговора је 31.12.2018.

До 31.12.2018. закључени су уговори у укупној вредности од 150,29 милиона динара, а вредност извршених радова износи 147,31 милиона динара.

Следи табела са прегледом радова.

**Табела бр. 14:** Преглед радова финансираних из средстава Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта

Уговор са АПВ/ датум потписа уговора	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције	Планирана вредност инвестиције (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 31.12.2018. (са ПДВ-ом)	Степен готовости		
Уговор са АПВ бр. 104-401-2649/2016 31.05.2016.  РОК за реализацију 30.06.2019.	163.234.133	Посебни радови и црпне станице Служба за одводњавање	38.000.000					
		ЦС Панонија		10.800.000	У поступку ЈН	0		
		поправке и ремонти електро мотора за све ЦС - годишњи уговор		6.000.000	6.000.000	5.992.020	100%	
		Упуштач на ЦС Бисерно острво		2.600.000	2.352.000	2.352.000	100%	
		ЦС Модран II - пумпа		16.800.000	16.452.186	16.452.186	100%	
		Инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање	22.000.000					
		Тиса - Палић	Кикинда		2.700.000	2.700.000	100%	
			Нова Црња-Житиште		6.000.000	6.000.000	100%	
			Надела		2.700.000	2.700.000	100%	
			Кула - Мали Иђош		6.000.000	6.000.000	100%	
			Плазовић		2.700.000	2.699.661	100%	
			Плазовић		1.900.000	1.900.000	100%	
		Наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката	105.000.000					
		хитна интервенција по налогу инспекције-санација насипа л.о. Дунава Д.10.4 Нови Сад -Бегеч km 44+065 до km 48+045			17.047.671	17.047.671	16.798.204	100%
		темељи за стубове мобилне опреме у „Лука Нови Сад“			17.100.000	Основни уговор 14.319.858 Додатни радови 1.092.118	15.411.702	91%
суфинансирање са Општином Бечеј (30.000.000 Општина Војводине)	52.000.000	ЦС ЧИК и каналска мрежа, далековод	77.375.058 део 52.000.000	52.000.000	49.286.312	67%		
Новокнежевачки - наставак: регулациона устава, табласте уставе Т3 и Т4			17.904.159	17.904.159	17.904.159	100%		
Новокнежевачки - наставак: табласте уставе Т1 и Т2			1.120.406	1.120.406	1.120.406	100%		
			<b>163.234.133</b>	<b>150.288.398</b>	<b>147.316.132</b>			

## Изградња и капитално одржавање водних објеката

Уговором бр. 104-401-5383/2018-08 од 17.07.2018. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су новчана средства у износу од 600 милиона динара за изградњу и капитално одржавање водних објеката из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину. Ова средства биће обезбеђена из примања из домаћег задуживања, а на основу Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину број: 401-43/2018-01.

До 31.12.2018. године уговорени су радови у вредности 590,61 милиона динара, а вредност извршених радова износи 81,19 милиона динара.

У наставку је табела са планираним и уговореним радовима.

**Табела бр. 15:** Изградња и капитално одржавање водних објеката

Уговор са АПВ	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције	Локација	Планирана вредност инвестиције (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 31.12.2018. (са ПДВ-ом)	Степен готовости
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ - 2018. бр. 104-401-5383/2018-08 од 17.07.2018. Рок за реализацију 31.12.2018.	600.000.000	Санација критичног места на л. о. реке Саве од km 120+947 до km 121+277 у зони Гомолаве - обалоутврда	Сремска Митровица	242.000.000	241.918.268	240.705.602	99,5%
		Санација критичног места на л. о. Дунава на локалитету цс Лабудњача	Опаци	159.000.000	158.986.830	158.986.830	100%
		Реконструкција ЦС Бездан 2	ХсДТД	90.000.000	72.759.876	41.476.046	57%
		Ревитализација канала Врбас-Бездан (Велики Бачки канал) од km 35+000 до km 47+000	ХсДТД	109.000.000	108.948.889	108.948.889	100%
				<b>600.000.000</b>	<b>590.613.863</b>	<b>550.117.367</b>	

## Одржавање, санација и реконструкција водних објеката

За потребе појачаног одржавања, санације и реконструкције водних објеката – црпних станица, каналске мреже и заштитних објеката обезбеђена су додатна средства Буџетског фонда за воде АПВ у износу од 310 милиона динара. Анекс уговора је закључен 29.10.2015. године. Рок за реализацију свих појединачних уговора је до краја 2017. године.

За појачано одржавање каналске мреже у системима за одводњавање, уговорени су радови у вредности од 89,8 милиона динара. Радови се односе на уређење каналске мреже (уклањање биљне вегетације, измуљење, разастирање, санација пропуста). Уговори су закључени у децембру 2015.

За санацију и реконструкцију црпних станица спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 74,1 милиона динара.

За радове на ремонту машинске и електро опреме на црпним станицама Манђелос 1 и Вртић 1 потписани су уговори у мају 2018. године, а за црпну станицу Тител нова уговор са изабраним извођачем је потписан у новембру 2017. године.

За санацију Шећеранског канала као део регионалног подсистема за потребе наводњавања и инвестиционо одржавање подсистема Тиса-Палић спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 87,5 милиона динара.

За санацију бране Велико Средиште и Месић и стабилизацију круне насипа: л. о. дунавског насипа у зони Ковиља део деонице Д.10.2.2 и л. о. савског насипа део деонице С.2.2. и С.2.3. спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 28,9 милиона динара.

За радове на ХсДТД на уређењу канала Врбас - Бездан од km 16+300 до km 19+800 спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 17,7 милиона динара.

До 31.12.2017. потписани су уговори укупне вредности 285,07 милиона динара, а вредност извршених радова износи 269,02 милиона динара.

До 31.12.2018. године извршени су радови у вредности од 304,61 милиона динара. Вредност извршених радова износи 304 милиона динара

У табели у наставку дат је преглед радова финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ из 2015. године.

Табела бр. 16: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ из 2015. године

Уговор са АПВ	Назив инвестиције	Локација	Планирана вредност (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 31.12.2018. (са ПДВ-ом)	Степен готовости
анекс уговора Буџетски Фонд за воде потписан 29.10.2015. рок по анексу III 31.12.2018.	Радови на санацији прелива бране "Велико Средиште"	Брана „Велико Средиште“	7.678.913	7.678.895	7.678.895	100%
	Радови на стабилизацији круне л.о. дунавског насипа у зони Ковиља део деонице Д.10.2.2	Насип	5.000.000	4.999.997	4.999.997	100%
	Санација бране "Месић"	Брана „Месић“ Вршац	8.601.101	8.601.101	8.601.101	100%
	Стабилизација круне л.о. савског насипа део деонице С.2.2. и С.2.3.	Насип	7.000.000	6.999.266	6.999.266	100%
	Машински и електро радови на ЦС Манђелос 1	Сремска Митровица	9.120.000	9.108.096	9.108.096	100%
	Машински и електро радови на ЦС Вртић 1	Сремска Митровица	10.440.000	10.428.978	10.428.978	100%
	ЦС Тител Нова	Тител	15.840.000	15.576.000	15.394.296	100%
	Машински и електро радови на ЦС Плавна електро	Бачка Паланка	17.520.000	17.420.251	17.276.034	99%
	Машински и електро радови на ЦС Бисерно острво	Бечеј	18.221.810	18.221.810	18.304.767	100%
	Машински и електро радови на ЦС Модран	Мачванска Митровица	20.198.820	20.198.820	20.198.820	100%
	Устава Модран	Мачванска Митровица	1.800.000	1.799.760	1.799.760	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у системима за одводњавање Добрица I, Добрица II - Иланца, Нови Козјак, Планишће I - Милетићево и Гузијан	Јужни Банат Вршац	17.224.517	17.224.517	17.224.517	100%
	Појачано инвестиционо одржавање регионалног подсистема Гиса-Палић (магистрални канали црпне станице)	Северна Бачка Суботица	40.000.000	39.999.333	39.999.333	100%
	Радови на уређењу канала Врбас - Бездан од km 16+300 до km 19+800	ХсДТД	17.691.600	17.691.600	17.691.600	100%
	Шећерански канал уређење деоница од km 0+118 до km 12+638 са санацијом клизишта косина	Горњи Банат Кикинда	36.700.000	36.700.000	36.700.000	100%
	Шећерански канал уређење деоница од km 12+638 до km 20+789	Средњи Банат Зрењанин	10.800.000	10.791.336	10.791.336	100%
	ДКМ - Санација ЦС Бело Блато и ЦС Карађорђево	Средњи Банат Зрењанин	3.000.000	2.921.647	2.921.647	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Дубовац	Подунавље Ковин	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Сонђански рит канал 12, Кеверча канал II, Дубоки јендек главни канал, Пригревица главни канал Северна Јегричка канали 3,	Западна Бачка Сомбор	5.414.539	5.414.539	5.414.539	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Криваја II	Бачка Врбас	9.238.218	9.238.218	9.238.218	100%
	ДКМ - ЦС Панонија (грађ. радови) и Водоток К-О	Криваја Бачка Топола	383.184	383.184	383.184	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Визић	Шајкашка Нови Сад	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Маријино поље, Иваново канали М-3-5, М-1-1, М-1-2, и санација ЦС Идвор - Уздин и Глогоњ	Тамиш Дунав Панчево	6.153.037	6.153.037	5.882.034	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Караш - лева обала	Ушће Бела Црква	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100%
	Санација каналске мреже у систему за одводњавање Јарачка Јарчина, Патка и санација ЦС Врањ (санација крова)	Галовица Земун	5.036.000	5.036.000	4.943.483	100%
	ДКМ - Вртић канали Ш-3-1-3, Ш-3-1-4, Ш-3-1-5	Шидина Шид	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Засавички	Сава Шабац	4.027.830	4.027.830	4.027.830	100%
		<b>305.089.570</b>	<b>304.614.215</b>	<b>304.007.731</b>		

## Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд

Током 2017. спроведене су процедуре јавних набавки и изабрани извођачи радова из имплементације Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд АБУ ДАБИ ФОНД).

Извођачи су уведени у посао у пуном обиму после уплате аванса од стране АДФ у октобру 2017. године. Рокови за завршетак пројеката су до краја 2018. године, осим за радове на ЦС Јегричка и ЦС Песир, чији рок за завршетак је јануар 2019. године.

До 31.12.2018. укупни степен реализације програма је 94% (10.370.838 ЕУР).

Следи табеларни преглед уговорених радова:

**Табела бр. 17:** Преглед радова финансираних из средстава АДФ

РЕД. БР.	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ИЗАБРАНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ЕУР (без ПДВ)	ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ДО 31.12.2018. ЕУР (без ПДВ)	СТЕПЕН ГОТОВИ СТИ
1	Двонаменски систем Међа	Житиште	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	141.917	129.015	100,00%
2	Двонаменски систем Итебеј	Житиште	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	280.457	260.911	100%
3	Двонаменски систем Јанков Мост I и II	Зрењанин	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	312.948	284.498	100%
4	Двонаменски систем Речеј	Црвенка, Кула	ВП Бачка, Врбас 20.07.2017.	186.986	186.413	100%
5	ЦС Јегричка	Лалић, Озаци	конзорцијум ВП Хидросрем, ВП Регулације, Ср. Митровица Еко инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	707.970	542.406	76%
6	ЦС Песир	Падеј, Кикинда	конзорцијум ВП Регулације, ВП Хидросрем, Ср. Митровица Еко инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	510.126	270.612	53%
7	ЦС Калоча - подсистем Ада	Ада	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Раско Тамп, Сента Еко Инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	906.624	906.624	100%
8	Подсистем Тиса - Палић	Биково, Суботица	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Дубрава, Бајмок Екстра Аутотранспорт, Кула ЦМТ, Београд 03.08.2017.	4.748.042	4.748.042	100%
9	Подсистем Нова Црња - Житиште	Нова Црња	ВП Средњи Банат, Зрењанин 03.08.2017.	430.360	407.492	100%
10	Подсистем Кикинда - ЦС Мокринска II	Мокрин, Кикинда	конзорцијум ВП Горњи Банат, Кикинда Технобор, Кикинда Бин-Инг, Београд Еко Инжењеринг, Нови Сад 12.10.2017.	1.799.515	1.601.275	89%
11	Подсистем Мали Иђош	Кула, Мали Иђош	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Екстра Аутотранспорт, Кула ЦМТ, Београд 12.10.2017.	1.044.287	1.033.549	100%
			ЕУР	<b>11.069.232</b>	<b>10.370.838</b>	94%
12	Подсистем Мали Иђош од km 10+310 до km 15+300 (коначна фаза)	Мали Иђош	конзорцијум Екстра Аутотранспорт, Кула ВП Северна Бачка, Суботица 26.10.2018.	<b>3.621.021</b>		

## Заштита вода

У области заштите вода у периоду 01.01-31.12.2018. године, реализовани су следећи радови и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине. Припремљена је тендерска документација за набавку услуге испитивања стања квалитета воде и седимента каналске мреже која је ван програма Агенције у 2018. години.

Вредност извршених радова је 4.178.640,00 динара са ПДВ.

Такође, вршена су и испитивања седимента и отпадних вода у циљу безбедног одлагања муља и попуне катастра загађивача, а у складу са уговором потписаним са ПМФ Нови Сад. Вредност ових радова је 4.800.000,00 динара са ПДВ.

2. Преко „скада“ система, у програму даљинског праћења потрошње воде код обвезника плаћања накнаде поред два велика обвезника, „Карнекс“ Врбас и „Карлсберг“ пивара Челарево, прати се директно захватање воде из бунара и код Фабрике уља „Викторија оил“ Шид, „Водовода“ Рума и „Водовода“ Шид. У сарадњи са предузећем „Индас“ извршен је обилазак и оспособљавање неисправних уређаја на појединим мерним местима. Оспособљавање није у потпуности извршено због проблема са мобилним оператером. Вредност ових радова је 420.000,00 динара.

3. У извештајном периоду обрађено је 612 предмета (захтева), од тога се 529 захтев односио на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 83 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола.

4. Настављена је попуна Катастра загађивача, редовно се ажурирају резултати хемијских анализа отпадних вода и подаци о количинама захваћених и испуштених вода. Укупно је унето 3.968 хемијских анализа и 4.445 података о количини захваћене и испуштене воде.

5. Настављени су послови на освежавању података о упуштачима отпадних вода на подручјима водопривредних предузећа Ови послови подразумевају контакте са корисницима и обиласке терена у непосредној сарадњи са представницима ВП.

6. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2017. годину и аконтација за 2018. годину урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Уредбом о висини накнаде. За потребе ове активности обезбеђени су сви потребни подаци (количина вода и хемијске анализе) неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

a. 150 подлога за коначан обрачун 2017. годину и аконтације за 2018. накнаде за прихватање употребљених вода у износу од 300.378.523,56 динара.

b. 13 подлога за коначан обрачун 2017. годину и аконтације за 2018. накнаде за захватање вода у износу од 5.942.103,57 динара.

7. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:

a. 246 подлоге за коначан обрачун 2017. и аконтације за 2018. годину накнаде за испуштену отпадну воду у износу 179.611.405,90 динара.

b. 3789 подлога за коначан обрачун 2017 године и аконтације за 2018. годину накнаде за захватање вода индустрије из површинских водотокова и бунара у износу од 476.370.753,72 динара

Поред тога, решаване су жалбе по основу издатих коначних решења за 2017. годину и аконтативних решења за 2018. годину. Обрађено је 34 жалби на издата решења.

8. Активности на спровођењу Акционог плана за решавање проблема заштите од загађења канала Хс ДТД Бечеј-Богојево и даље се не одвијају предвиђеном динамиком, пре свега у делу који се односи на изградњу централног уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врбасу и изградњу примарног пречистача у фабрици "Витал" Врбас.

9. Обезбеђено је активно учешће у давању стручне помоћи на реализацији Програма у области заштите вода, на нивоу предузећа, општина и многих невладиних организација.

10. У извештајном периоду било је хаваријских загађења на водоточима у нашој надлежности. Сарадња са Покрајинском водном инспекцијом и Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине у вези хаваријских загађења на Шидини код Шида, Латералном каналу 1-61 код Куле, Сави код Јамене, и Криваји код Србобрана. У свим наведеним случајевима ангажована је акредитована лабораторију за узорковање и аналитичку обраду отпадне и површинске воде.



## Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду 01.01-31.12.2018. године, активности у области уређења и коришћења водног добра, одвијале су се према следећем:

- Највећим делом у области израде водних аката – водни услови и мишљења у поступку издавања водних услова (за изградњу или реконструкцију објеката, израду планских докумената, уређење простора, газдовање шумама и експлоатацију речног наноса) и водне дозволе и извештаја у поступку издавања водних дозвола и учествовање у контроли извођења радова и начина коришћења водних и других објеката, у складу са издатим водним актима;
- Израда мишљења у вези озакоњења бесправно саграђених објеката;
- Учесће у припреми документације од значаја за упис водног објекта у катастар непокретности;
- Праћење и вођење евиденције о експлоатацији речних наноса;
- Вођење прописаних евиденција из делокруга рада;
- Сарадња са надлежним републичким и покрајинским органима и органима јединица локалне самоуправе.

У области израде водних аката, током извештајног периода пристигло је 1.169 нових захтева, од којих 525 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре. Обрађен је 951 предмет, што уз 221 обрађен предмет, поднетих претходних година, чини укупно 1.172 обрађена предмета. Поред тога, примљено је 45 захтева у вези озакоњења бесправно саграђених објеката, обрађено 30 и обустављено 33 због непотпуне документације (у периоду од 01.07. до 31.12.2018.). Припремљен је велики број пратећих докумената (допуна, дописа ВП, другим службама ЈВП, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију песка, подлога за имовинске односе, подлога за обрачуне према ВП и др.), одговора корисницима и др.

Табела бр. 18: Преглед обрађених и издатих докумената

<b>Укупно запримљених предмета</b>	<b>1.169</b>
У обједињеној процедури	525
У редовном поступку	644
<b>Врста захтева, документа</b>	<b>Број</b>
Мишљења у поступку издавања водних услова	146
Водни услови	316
Решење водне сагласности	30
Решење водне дозволе	53
Издатих извештаја у поступку издавања водне дозволе	46
Претходни услови за израду Урбанистичког пројекта	142
Обавештења о неиспуњавању потребних услова, обустављању поступка	74
Акт о ненадлежности	2
Дописи	363
<b>Укупно обрађених захтева</b>	<b>1.172</b>
Подлога за решавање имовинских правних односа	65
Обавештења - записника о надзору (профактуре, фактуре и подлоге ВП-овима)	82
Издатих подлога за обрачун ВП	149

У извештајном периоду године, наплаћена су средства за трошкове пружених услуга из предметне области у износу од 36,55 милиона динара.

## Међународна сарадња у области вода

Најзначајне активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

### 1. У области билатералне сарадње:

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.

- Учесће у изради предлога за преговоре, исходовање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење преводиоца и остале активности у циљу одржавања билатералних састанака.

- Учесће у анализи и припреми текстова нових билатералних Споразума у области управљања прекограничним водама са Мађарском и Румунијом. Одржан је један оперативни састанак на нивоу експертских тимова са Мађарском. У оквиру преговора са Румунијом одржана су два оперативна састанка.

На другом састанку, одржаном 07. и 08.08., експерти су усагласили предлог текста новог Споразума који је упућен Владима страна на одобрење.

- Због прекограничног загађења воде водотока Бачбокодски Плазовић и Плазовић са мађарске територији које је регистровано 12.01.2018., ЈВП је заједно са надлежним институцијама, покренуло активности на утврђивању чињеница о извору загађења, локацији и разлогу због кога је настало, као и о количини и врсти отпадне воде која је изазвала загађење. Стране су, преко председника Комисије, размењивале све релевантне информације о загађењу и усаглашавали мере које мађарска Страна предузима у циљу смањења и заустављања испуштања загађења. Стручњаци српско–мађарске Поткомисије за заштиту квалитета вода су, на свом трећем састанку (29-31.05.) констатовали да су конкретне мере које су примењивали надлежни органи из Мађарске довеле до побољшања и да ће наставити да појачано прате стање квалитета вода и размењују информације.

- Закључени су уговори са подизвођачима за специфичне послове (превођење, праћење радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском, израда стручних елемената за потребе међународне сарадње) и анекси основног уговора са водопривредним предузећима.

- Усаглашени састанци и преузете обавезе у оквиру билатералне сарадње са Мађарском реализовани су према динамици. На састанку секретара Српско–мађарске комисије за водопривреду који је одржан 05. и 06.09.2018. сачињен је иновирани Програм извршавања обавезе из записника са заседања међудржавних комисија и важећих правилника до наредног заседања Комисије са терминима одржавања свих састанака.

- Са румунском Страном обављени су заједнички прегледи објеката за одбрану од поплава и леда на обе територији ради оцене стања и спремности.

## 2. У области **трилатералне и мултилатералне сарадње:**

- У оквиру трилатералне сарадње Србије, Мађарске и Хрватске у вези одбране од леда на Дунаву на Сектору од заједничког интереса од Дунафелдвара до Вуковара одржана су два састанка. На састанку у Копачеву 06. и 07.11.2018. стручњаци су сачинили предлог измена и допуна дела важећег Правилника за одбрану од поплава и леда који се односи на одбрану од леда на Дунаву а који за реализацију треба да одобре надлежне билатералне комисије. Редовни припремни састанак централних и локалних органа за везу при одбрани од леда и стручњака одржан је 11. и 12.12.2018. у Новом Саду.

- У оквиру мултилатералне сарадње иновирани је списак стручњака из ЈВП који ће учествовати у раду експертских група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Савске комисије. По налогу Републичке дирекције за воде стручњаци ЈВП учествовали су на припремним састанцима и на састанцима експертских група у обе комисије.

Вредност реализованих послова и задатака у ЈВП из области међународне сарадње закључно са 30.11.2018. износи 16,2 милиона динара.

## **Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација ЕУ**

ЈВП реализује:

1. Пет пројекта из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње (од чега су два стратешка):
  - 1.1. Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA);
  - 1.2. Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју (BEGA);
  - 1.3. Интегрисани прекогранични систем мониторинга и управљања за ризике од поплава, за заштиту животне средине и биодиверзитета и шумарства кроз формирање ретензија у прекограничном шумском појасу и друге мере (FORRET);
  - 1.4. Унапређење мониторинга суша и сувишних унутрашњих вода за подршку управљања водама и смањење ризика везаних за екстремне временске услове (WATERatRISK);
  - 1.5. Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM).
2. Једног пројекта ИНТЕРРЕГ ИПА Програма транснационалне сарадње - Јачање сарадње између планирања управљања речним сливом и превенције ризика од поплава ради унапређења статуса вода у сливу реке Тисе (JOINTISZA)

У извештајном периоду у оквиру имплементације наведених пројеката уговорени су:

- Набавке опреме у вредности 32,2 милиона динара;
- Услуге у вредности 64,98 милиона динара;
- Извођење радова у вредности 389,59 милиона динара.

Извршена су плаћања у износу од 176,52 милиона динара добављачима:

- За опрему – 14,99 милиона динара;

- За услуге – 22,95 милиона динара;
- За радове – 138,58 милиона динара.

**Табела бр. 19:** Преглед реализације набавки у оквиру пројеката из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње

Ред. бр.	Назив позиције	Акроним пројекта	Планска вредност	Уговорна вредност	Плаћено до 31.12.2018.
1	Теренска возила	BABECA	5.000.000	4.700.000	4.700.000
2	Теренска возила	BEGA	4.250.000	3.858.000	3.858.000
3	Хидрографска мерна опрема	BEGA	17.250.000	16.340.000	0
3	ИТ опрема	BEGA	1.000.000	886.020	0
3	Ласерски дистомат	BABECA	250.000	199.974	199.974
4	Беспилотна летелица са дозволом	WATERatRISK	5.000.000	4.700.000	4.700.000
5	Кишомер	WATERatRISK	750.000		
6	Теренски лап топ	WATERatRISK	125.000	1.535.980	1.535.980
7	Радна станица	WATERatRISK	750.000		
<b>УКУПНО ДОБРА:</b>			<b>34.375.000</b>	<b>32.219.974</b>	<b>14.993.954</b>
1	Припрема пројектне документације за измуљење и ремедијацију канала Бегеј	BEGA	36.875.000	34.860.000	11.155.200
2	Израда пројектне документације за реконструкцију хидро чворова Клек и Српски Итебеј	BEGA	5.000.000	4.700.000	4.700.000
3	Израда пројектне документације за изградњу радно-инспекционе/бицикличке стазе	BEGA	5.000.000	4.700.000	0
4	Израда пројектне документације за изградњу дока и привеза у Зрењанину	BEGA	2.500.000	2.350.000	2.350.000
5	Преводилачке услуге	BEGA	1.000.000	948.994	106.762
6	Екстерни менаџмент пројекта	BEGA	7.500.000	7.092.000	2.127.600
7	Спољни надзор радова	BABECA	10.625.000	10.040.000	2.510.000
8	Експерт за набавке ро РаG-у	WATERatRISK	312.500	290.000	0
<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>			<b>68.812.500</b>	<b>64.980.994</b>	<b>22.949.562</b>
1	Преводница Шебешфок - поправка, надоградња и адаптација чуварнице	BABECA	350.132.966	330.589.280	106.218.335
2	Преводница Бездан - реконструкција и поправка	BABECA			
3	Измуљење Јегричке	ECOWAM	62.500.000	59.002.650	32.362.954
<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>			<b>412.632.966</b>	<b>389.591.930</b>	<b>138.581.289</b>
<b>УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:</b>			<b>515.820.466</b>	<b>486.792.897</b>	<b>176.524.804</b>

У извештајном периоду остварен је прилив средстава по основу аванса и рефундација трошкова пројектних активности у укупном износу 577,78 хиљада евра, и то:

- BEGA – 13,89 хиљада евра;
- BABECA – 431,08 хиљада евра;
- ECOWAM – 95,19 хиљада евра;
- FORRET – 192,92 евра;
- WATERatRISK – 12,99 хиљада евра;
- JOINTISZA – 24,63 хиљада евра.

Додатни прилив у износу од близу 8 милиона динара је остварен по основу средстава из Конкурса Покрајинског секретаријата за финансије за доделу средстава за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова ЕУ. На ове Конкурсе ЈВП је пријавило пет пројеката, за која су одобрена средства према следећем распореду:

- BABECA – 2 милиона динара;
- ECOWAM – 1,11 милиона динара;
- FORRET – 886,31 хиљада динара;
- BEGA – 2,63 милиона динара;
- WATERatRISK – 1,37 милиона динара.

## Развојне активности

Учешће у изради развојних пројеката и стратешких докумената, и израда студијско-истраживачких пројеката за потребе унапређења делатности - у вези са Планом управљања водама за слив реке Дунав на територији Републике Србије за период 2021-2027, формирана је радна група за израду елемената за планове управљања водним подручјима. С тим у вези континуирано се одвијају активности у оквиру радних група за поједине области у оквиру планова управљања за све водотоке на подручју Војводине. Ово подразумева прибављање и анализу свих релевантних података који се односе на хидроморфолошке и друге притиске и утицаје на водотоке и подземне воде у складу са Оквирном директивом о водама Европске уније.

За територију у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ завршено је одређивање водотока са површинама сливова од 10 до 100 km<sup>2</sup>, као и извршена делинеација сливних површина и типологија водотока и дефинисање привремених водних тела, које ће се коначано формирати након анализе притисака и утицаја. Такође, иако методологија није још увек донесена, за сада се прикупљају подаци о главним притисцима на водним телима површинских и подземних вода (загађења од насељених места, индустрија, фарме и слично) и у фази су усаглашавања алфанумерички и просторни подаци.

**Израда регистра водног добра, водних објеката и регистра загађивача.** Сагласно Програму управљања водама у 2018. години, а у оквиру израде Плана управљања у сарадњи са Републичком дирекцијом за воде формиране су радне групе и приступило се:

1. Изради методологије вођења регистра водног добра, регистра загађивача и регистра коришћења вода;
2. Изради Акционог програма у складу са захтевима Нитратне директиве 91/676/ЕЕК од 12.12.1991.
3. Изради Иновираног каталога река Републике Србије;
4. Унапређењу Водног информационог система Републике Србије.

**Развој и одржавање web GIS апликације и израда модула за имплементацију и вођење водног информационог система** - уз сарадњу са фирмом GD<sub>i</sub> GISData, предузете су активности на имплементацији водног информационог система у ЈВП „Воде Војводине“. Ове активности биле су подељене у две фазе:

- У првој фази обављена је имплементација компоненти и модула за базу Web-GIS апликацију. Извршена је испорука (инсталација) ВИСС апликација намењене ЈВП „Воде Војводине“, према дефинисаним функционалностима, опсегом система, као и коначном верзијом модела података. Верификација инсталације је обављена од стране GD<sub>i</sub> GISData тима. У оквиру ове фазе такође је извршена анализа постојећих података у ЈВП „Воде Војводине“ (ради миграције у ВИС базу података), развој миграционих процедура и миграција података у ВИС базу, као и израда WEB-GIS апликације за преглед ВИС података.
- У другој фази, која је у току, се врши оптимизација и миграција постојећих података са постојеће PostgreSQL базе података на Oracle базу података, прилагођавање постојеће WEB-GIS апликације за рад са новом Oracle базом података, као и успостављање механизма за размену података са ЈВП „Србијаводе“.

У Влади АПВ 22.02.2018. потписан је Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података, који ће бити један је од инструмената успостављања заједничког геопросторног портала и основ за размену података између институција са територије АПВ. Циљ овога Споразума је спровођење концепта регионалне инфраструктуре геопросторних података, а то је омогућавање ефективнијег прикупљања, вођења, размене и коришћења геореференцираних просторних података и сервиса.

Потписници Протокола су: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈП за просторно и урбинистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Покрајински завод за заштиту природе, ЈВП „Воде Војводине“ и ЈП „Војводинашуме“.

**Успостављање система мониторинга квалитета вода.** - на локалитету преводнице Нови Сад постављена је мултипараметарска сонда. Активности које су претходиле њеном постављању су радови на довођењу ЕЕ инфраструктуре неопходне за функционисање сонде, као и подводни радови на постављању заштите саме сонде. Након калибрације параметара које сонде региструју у водотоку, следи експериментални (пробни) рад на успостављању мониторинга на предметном локалитету.

## Информациони систем

У оквиру одржавања и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“ у извештајном периоду, ангажовањем сопствених људских ресурса реализоване су следеће активности:

- Перманентно одвијање активности на међусобном повезивању и унапређењу већ израђених апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених, транспарентност обрачуна накнада за запослене и крајњег корисника, као и знатну уштеду када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна.
- Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.
- Реализација пројекта увођења интерне и екстерне ГИС апликације која ће објединити просторне податке са алфанумеричким подацима из Oracle базе унетим кроз интерно развијене апликације. Крајњи циљ ГИС апликације је интеграција са Водопривредним информационом системом (ВИС).

- Инсталација хардвера и софтвера неопходних за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.
- На мрежи ЈБП „Воде Војводине“ имплементирана је нова верзија антивирусног софтвера ESET Endpoint 6.6. Нова ESET Web конзола преко инсталираних агената омогућава централизовано управљање свим клијентима на мрежи било да су то сервери или рачунари.
- Инсталирана су у нови гаск у систем сали два сервера (HP Proliant сервер и Cisco сервер). На оба сервера су инсталирани нови оперативни системи и урађена системска подешавања.
- На домен контролерима је урађена оптимизација сервиса Active Directory која управља ИТ ресурсима. Дефинисане су нове организационе јединице за компјутере и корисничке налоге. Неактивни ресурси су стављени у статус disabled (неактивни) и пребачени у посебне организационе јединице.
- Извршена је имплементација апликације за потребе накнаде за одводњавање физичких лица, као и организована штампа и дистрибуцију решења преко ЈП „Пошта Србије“. У извештајном периоду генерисана су 1.297.381 Решења за накнаду за одводњавање за физичка лица, и реализовано је њихово штампање и дистрибуција обвезницима. Апликацијом је омогућено аутоматско књижење уплата на основу извода рачуна.

## Управљање и коришћење природних ресурса

### Управљање заштићеним подручјима

У циљу унапређења поверених заштићених подручја, у предметном извештајном периоду реализоване су следеће активности:

- У кругу Информативног центра заштићеног подручја Парка природе „Јегричка“ уграђен је хидрофор и нове вододводне инсталације у вредности 43,500.00 динара;
- Набављен је ванбродски мотор за чамац за потребе рибочуварске службе чија је вредност 342.684,00 динара.
- Набављен је пластични чамац у циљу ефикаснијег рада чувара Парка природе „Бељанска бара“ у вредности 224.160,00 динара;
- Закључени су уговори са општинама Темерин и Врбас о обезбеђењу средстава за реализацију услуге чишћења и уништавања инвазивних врста у Парку природе „Јегричка“, у циљу одржавања и уређења обале Јегричке. Спроведене су набавке услуге чишћења и уништавања инвазивних врста у парковима природе – Парк природе „Јегричка“, територија општине Врбас и Темерин, свака у износу од 360.000,00 динара (износ суфинансирања општине Врбас и Темерин).
- Спроведена је јавна набавка за израду Програма управљања рибарским подручјем Парка природе „Јегричка“, у вредности од 265.000,00 динара са ПДВ-ом.
- Спроведена је јавна набавка Пројекта „Вода за живот“, у оквиру које се реализовала санација монтажно-демонтажних објеката, који се налазе у кругу Инфо-центра „Јегричка, у износу од 3.600.000,00 динара;
- Извршено је порибљавање рибарских подручја Парка природе „Јегричка“ и Парка природе „Бељанска бара“ у износу од 306.900,00 динара;

У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године продато је 309 годишњих дозвола за рекреативни риболов у заштићеним подручјима паркова природе „Јегричка“ и „Бељанска бара“. Од продаје дозвола остварен је приход у износу од 1.236.000,00 динара, од чега је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 123.600,00 динара и ПДВ у износу од 206.000,00 динара.

У оквиру реализације пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области“ из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, у извештајном периоду реализоване су следеће активности:

- Закључен је Уговор за реализацију услуге супервизора над радовима на измуљењу водотока Јегричка од km 29+588 - km 37+892 и km 44+015 - km 46+673 и мониторинг у границама заштићеног подручја Парка природе „Јегричка“ у оквиру Пројекта.
- Закључен је Уговор за радове на измуљењу водотока Јегричка од km 29+588 - km 37+892 и km 44+015 - km 46+673. У 2018 години испостављене су две привремене ситуације у вредности од 32.362.953,52 динара.

У 2018. години, катамаран је пловио 41 пута и остварен је приход од 114,500.00 динара. У истом периоду од продатих улазница и едукативних часова наплаћена су средства у износу од 76.740,00 динара.

## Рибарство

У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године надлежним институцијама достављени су сви законом предвиђени извештаји односно извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2018. годину, извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за први, други и трећи квартал 2018. године и извештаји о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2017. години.

Природно математички факултет - Департман за биологију доставио је на основу уговора Извештај о извршеном мониторингу на деловима рибарских подручја «Срем», «Банат» и «Бачка».

До 31.12.2018. године продато је 7.455 годишњих дозвола за рекреативни риболов и 26 дозвола за привредни риболов и 3 дозволе за риболов бућком. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 31.242.800,00 динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 3.284.780,00 динара и ПДВ у износу од 5.207.133,33 динара. Остала средства кориштена су за спровођење програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника).

Реализоване су набавке услуге физичко-техничког обезбеђења за додатно чување рибарског подручја, обележја алата за привредни риболов, праћења здравственог стања рибе, опреме за пловне објекте, поправке пластичних чамаца, рибље млађи за порибљавање и путнички и теренски аутомобили.

Добијена је сагласност на и Годишњи програм управљања рибарским подручја «Срем», «Банат» и «Бачка» за 2019. годину и Годишњи програм управљања рибарским подручјем риболовне воде реке Криваје за 2019. годину

Рибочуварска служба остварила је 2.311 контролу. Контролисано је укупно 5.754 лица, евидентирано је 34 неправилности на терену, заплењено је 60.507 метара мрежа и мноштво импровизованог алата. Поднето је 96 захтева за покретање поступка за недозвољен риболов. Реализовано је 24 пресуде са укупном казном од 140.000,00 динара.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА (У 000 ДИНАРА)

### 1.1. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У складу са МРС 1, у укупне приходе Предузећа, поред пословних прихода, улазе финансијски приходи и остали приходи.

Упоредни преглед остварених прихода дат је у наредној табели.

1. Пословни приходи	5.044.720
2. Финансијски приходи	37.289
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	35.742
4. Остали приходи	57.672
5. Приходи исправка грешке из ранијег периода	2.911
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>5.178.334</b>

### 1.2. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

#### 1.2.1 Пословни приходи

Према Закону о рачуноводству, МРС/МСФИ и подзаконским прописима, приходе чине приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе, промене вредности залиха, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи.

На редном броју 1001 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи у износу од **5.044.720** хиљада динара, чију структуру приказујемо у табели у наставку:

##### 1.2.1.1 Приходи од продаје производа и услуга

АОП 1014

Приходи од продаје на домаћем тржишту:

- приходи од накнада по решењима	5.457
- приходи од стручног надзора-Фонд Абу Даби	43.411
- приходи од водопривредних сагласности	32.108
- приходи од продаје производа	12.275
- приходи од продаје услуга – остало-риболовне дозволе и др.	23.817

**Укупно: 117.068**

##### 1.2.1.2 Приходи од од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

АОП1016

**Приход из буџета - Фонд за воде АПВ**

-накнаде 2.799.744

Приход из буџета 400.000

**Приходи од дотација**

- суфинансирање Општине и месне заједнице 639.997

**Приходи из буџета РС (међудржавна сарадња и инвеститорски трошкови)** 51.083

**Приходи из буџета АПВ** 454.442

**Приходи по основу условљених донац.-израда тех.докумен.и ИПА пројекти** 28.673

**Приходи по основу условљених донац. АПВ (донос са одложених прихода)** 529.302

**Укупно: 4.903.240**

##### 1.2.1.3 Други пословни приходи

АОП 1017

Приходи од закупа 814

Остали приходи - рефундације трошкова 23.598

**Укупно: 24.412**

## ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали расходи. Подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у наредној табели.

1.	Пословни расходи	5.123.336
2.	Финансијски расходи	478
3.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	-
4.	Остали расходи	23.781
5.	Исправ. грешака из раниј. периода	6.608
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>5.154.203</b>

### 1.3. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

#### 1.3.1 Пословни расходи

На редном броју 1018 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од **5.123.336** хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:

##### 1.3.1.2 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

АОП 1023	
Трошкови материјала за одржавање некрет.постр.и опреме	28.748
Трошкови канцеларијског материјала	6.881
Трошкови осталог режијског материјала	1.070
Трошкови резервних делова	4.171
Трошкови ХТЗ опреме	3.972
Трошкови ситног инвентара	922
Трошкови аутогума	821
<b>Укупно без трошкова горива и енергије</b>	<b>46.585</b>

АОП 1024	
<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>192.039</b>

##### 1.3.1.3 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

АОП 1025	
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	501.056
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	90.161
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	2.929
Трошкови накнада по уговорима	907
<b>Остали лични расходи и накнаде</b>	
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	14.327
- накнаде трошкова превоза на службеном путу	1.615
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	21.095
- давања запосленом и чл.њихових породица	1.754
- стипендије деци радника	763
-поклон пакетићи за децу радника	2.372
<b>Укупно:</b>	<b>636.979</b>

##### 1.3.1.4 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (група 53)

АОП 1026	
Трошкови транспортних услуга	61.432
Трошкови услуга одржавања некрет.постројења и опреме	3.342.209
Трошкови закупнина	970
Трошкови сајмова	1.056
Трошкови рекламе и пропаганде	1.784
Трошкови осталих услуга	28.789
<b>Укупно:</b>	<b>3.436.240</b>



### 1.3.1.5 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

АОП 1027 - Трошкови амортизације	485.403
АОП 1028 - Трошкови дугорочних резервисања	1.001

### 1.3.1.6 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (група 55)

АОП 1029	
Трошкови непроизводних услуга	228.034
Трошкови репрезентације	1.987
Трошкови премија осигурања	14.808
Трошкови платног промета	2.337
Трошкови чланарина	2.714
Трошкови пореза	6.136
Остали трошкови	69.073
<b>Укупно група 55:</b>	<b>325.089</b>

**УКУПНО– ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 5.123.336**

## 1.4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица, приходи од камата, позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле и остали финансијских приходи.

На редном броју 1032 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски приходи у износу од **37.289** хиљада динара, који се састоје од

<b>Приходи од камата:</b>	
- по потраживањима од купаца за накнаде	21.793
- по основу депозита и депозита по виђењу	15.496
<b>Укупно:</b>	<b>37.289</b>

## 1.5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и негативних курсних разлика, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи.

На редном броју 1040 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски расходи у износу од **478** хиљада динара, који се састоје од:

<b>Расходи камата:</b>	
- по основу затезних камата	263
- негативне курсне разлике	215
<b>Укупно:</b>	<b>478</b>

## 1.6. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

На редном броју 1050 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од **35.742** хиљада динара, који се састоје од:

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца за камату и таксу	35.742
<b>Укупно:</b>	<b>35.742</b>

## 1.8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На редном броју 1052 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу од **57.672** хиљада динара, који се састоје од:

Добици од продаје расходоване опреме	1.815
Наплаћена отписана потраживања	40.900
Приходи по основу ефеката уговорене ревалоризације	17
Приходи од смањења обавеза	2.948
Наплаћене штете по основу осигурања	3.685
Остали приходи	7.377
Прих.од усклађив.потражив.за дате авансе	930
<b>Укупно:</b>	<b>57.672</b>

## 1.9. ОСТАЛИ РАСХОДИ

На редном броју 1053 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу од **23.781** хиљада динара, који се састоје од:

Остали расходи	23.781
<b>Укупно:</b>	<b>23.781</b>

## 1.10. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

На редном броју 1057 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода у износу од **3.697** хиљада динара, који се састоји од:

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	2.911
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	-6.608
<b>Нето:</b>	<b>3.697</b>

## 1.11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА

На редном броју 1058 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето добитак пре опорезивања, који се добија на следећи начин:

1. Пословни губитак	-78.616
2. Добитак из финансирања	36.811
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	35.742
4. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0
5. Остали приходи	57.672
6. Остали расходи	-23.781
7. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода	-3.697
<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>24.131</b>

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

---

### **2.1. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ**

Неуплаћени уписани капитал (АОП 001) у износу од РСД **217** хиљада на дан 31. децембра 2018. године, представља потраживање за износ уписаних а неуплаћених удела, који су продати у циљу стварања капитала приликом оснивања. Неуплаћени уписани капитал се исказује у номиналним износима уписаног капитала.

### **2.2. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**

У оквиру нематеријалних улагања (АОП 003) исказана је вредност од **49.123** хиљада динара и у односу на стање од прошле године, вредност је повећана за надограђену апликацију - накнаде за одводњавање за физичка лица и Оракл апликацију.

### **2.3. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА**

У оквиру некретнина, постројења и опреме (АОП 010) исказана је вредност у износу од **46.283.142** хиљада динара. У извештајном периоду извршена су улагања у водне објекте, набавка канцеларијске и рачунарске опреме, набавка транспортних средстава и опреме за радове у водопривреди.

### **2.4. БИОЛОШКА СРЕДСТВА**

Стање на позицији биолошка средства (АОП 019) износи **625.171** хиљада динара.

### **2.5. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ**

Ова позиција (АОП 024) је укупно повећана у односу на предходну годину и износи **17.337** хиљада динара.

Учешћа у капиталу осталих правних лица (АОП 027) је знатно повећана и односи се на акције и уделе код других правних лица (конверзија потраживања у акције и уделе).

А позиција Остали дугорочни финансијски пласмани (АОП 033) у износу од **2.672** хиљада динара, је смањена и односи се на дугорочне стамбене кредите дате радницима и на потраживања за откуп станова а смањење је након уплата рата радника.

### **2.6. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**

На редном броју 042 (ознака за АОП) су исказане су одложена пореска средства у износу од **13.285** хиљада динара и обухватају одложена пореска средства формирана из резервисања за отпремнине, јубиларне награде и судске спорове. На крају године се не исказују у билансу стања који се доставља АПР-у, јер се пребијају са одложеним пореским обавезама.

### **2.7. ЗАЛИХЕ**

На редном броју 044 (ознака за АОП) су исказане су укупне залихе у износу од **172.060** хиљада динара и обухватају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара као и плаћене авансе за залихе и услуге.

Материјал, резерни делови, алат и ситан инвентар (АОП 045) износи **21.160** хиљада динара.

Недовршена производња (АОП 046) износи **2.597** хиљада динара.

Плаћени аванси (АОП 050) у износу **148.303** хиљада динара, се углавном односе на дате авансе за услуге и за радове финансиране из Буџета.

### **2.8. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ**

У оквиру редног броја 051 (ознака за АОП) исказан је износ потраживања од купаца по основу продаје у земљи са припадајућом исправком вредности у износу од **34.048** хиљада динара. Односи се на потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водопривредне сагласности, продате производе и услуге, за камату, потраживања по принудној наплати пријављеној код НБС, потраживања од купаца у реструктурирању,

потраживања од физичких лица у земљи за накнаде, потраживања по репрограму, по извршним судским решењима, из приватизације и др.

## **2.9. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

На редном броју 060 (ознака за АОП) су исказана су друга потраживања у износу од **8.084** динара и састоје се од потраживања за камату на ависта депозите, потраживања од запослених за зајам, аконтације дате радницима, потраживања од фондова по основу исплаћених накнада зарада запосленима, потраживања од ДДОР-а за накнаду штете.

## **2.10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

На редном броју 068 (ознака за АОП) су исказани готовински еквиваленти и готовина у износу од **1.847.464** хиљада динара и састоје се од готовине на текућим и девизним рачунима и затечено стање у благајни.

## **2.11. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**

На редном броју 070 (ознака за АОП) су исказана активна временска разграничења у износу од **2.046** хиљада динара и састоје се од разграничених трошкова по основу обавеза (осигурање) и разграничених трошкова плаћеног ПДВ-а за примљене авансе.

## **2.12. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**

Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 072 (ознака за АОП) у износу од **77.273.093** хиљада динара. Евиденција обухвата водне објекте преузете од водопривредних предузећа, опрема добијена од АПВ-а на коришћење без наканде, имовина у јавној својини пренета на АПВ, менице, гаранције и риболовне дозволе.

## **2.13. ОСНОВНИ КАПИТАЛ**

На редном броју 0402 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је основни капитал у износу од **14.364.329** хиљада динара.

Основни капитал ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у износу од РСД **14.364.329** хиљада обухвата државни капитал од РСД **14.352.168** хиљада (АОП 406) и остали основни капитал у износу од РСД **12.161** хиљада (АОП 410).

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала АП Војводина. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и са његовим располагањем одлучује Оснивач.

Остали капитал представља облик капитала који је пренет из ванпословних извора у пословне изворе.

## **2.14. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**

На редном броју 0411 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је уписани, а неуплаћени капитал у износу од **217** хиљада динара.

## **2.15. РЕЗЕРВЕ**

На редном броју 0413 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане резерве у износу од **4.111** хиљада динара. Резерве у износу од РСД 4.111 хиљада обухватају законске резерве. Промена на резервама није било.

## **2.16. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ**

На редном броју 0414 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су ревалоризационе резерве у износу од **29.365.559** хиљада динара.

Ревалоризационе резерве обухватају позитиван ефекат промене фер вредности некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања.

Ревалоризационе резерве формиране су на основу процене вредности имовине извршене од стране Института за тржишна истраживања, Београд са датумом 01. јануар 2004. године, и Процене вредности имовине извршене од стране Делoitте Београд са датумом 02. јануар 2015. Године, као и на основу интерне процене основних средстава која су у употреби а која су била 100 % амортизована.

## **2.17. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ**

На редном броју 0416 (ознака за АОП) исказани су нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од РСД **6,423** хиљада.

## **2.18. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК**

На редном броју 0417 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је нераспоређени добитак у износу од **27.822** хиљада динара а који се односи на нераспоређени добитак ранијих година (АОП 418) у износу од 3.691 хиљада динара и нераспоређени добитак који је исказан у четвртном кварталу текуће године у износу од 24.131 хиљада динара

## **2.19. ГУБИТАК**

На редном броју 0421 (ознака за АОП) исказан је губитак у износу од **2.563.588** хиљада динара који се односи на губитак ранијих година (АОП 422) .

## **2.20. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА**

На редном броју 0425 (ознака за АОП) исказана су дугорочна резервисања у износу од **72.965** хиљада динара и обухватају резервисања за трошкове обнављања (репродукцију) шума извршена су на основу Закона о шумама, резервисања за отпремнине код одласка у пензију, за јубиларне награде, резервисања за судске спорове.

## **2.21. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**

На редном броју 0432 (ознака за АОП) исказане су дугорочне обавезе у износу од **4.184** хиљада динара и обухватају примљене депозите по уговору о закупу водног земљишта на 5 година.

## **2.22. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**

На редном броју 0441 (ознака за АОП) су исказане одложене пореске обавезе на рачуну 498 у износу од **4.107.989** хиљада динара, које су настале као разлика између рачуноводствене и пореске амортизације. Одложене пореске обавезе су износи пореза на добит, плативи у будућим периодима, а односе се на опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице.

## **2.23. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ**

На редном броју 0450 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су примљени аванси у износу од **22.433** хиљада динара. Односе се на примљене авансе за радове у водопривреди, од физичких лица за накнаде, за одводњавање, водно земљиште и др.

## **2.24. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА**

На редном броју 0451 (ознака за АОП) су исказане обавезе из пословања у износу од **72.761** хиљада динара и састоје се од следећих позиција: добављачи у земљи у износу од **72.668** хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од **93** хиљаде динара.

## **2.25. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**

На редном броју 0459 (ознака за АОП) су исказане остале краткорочне обавезе у износу од **240** хиљада динара. На овој позицији се налазе обавезе по основу обавеза за накнаде зарада, обавезе према запосленима и по основу уговора о закупу непокретности, које су измирене у наредном обрачунском периоду.

## **2.26. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**

На позицији 0460 (ознака за АОП) се налази обавеза за порез на додату вредност за месец децембар у износу од **12.518** хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

## **2.27. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**

На позицији 0461 (ознака за АОП) се налази обавеза за накнаду за коришћење риболовних подручја, остале порезе и доприносе и друге дажбине у износу од **1.763** хиљада динара које ће бити плаћене у наредном обрачунском периоду.

## **2.28. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**

На редном броју 0462 (ознака за АОП) исказана су пасивна временска разграничења у износу од **3.565.097** хиљада динара и односе се на одложене приходе за примљена средства из буџета АПВ за инвестиције у току, за инвестиције по посебном Програму АПВ, разграничене обавезе за радове финансиране из буџета, приходи од општина– суфинансирање и др.

## **2.29. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**

На редном броју 0465 (ознака за АОП) исказана је ванбилансна пасива у износу од **77.273.093** хиљада динара.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

---

#### **3.1. АОП 3002 Продаја и примљени аванси**

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 237.328 хиљада динара, по основу наплаћених потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

#### **3.2. АОП 3003 Примљене камате из пословних активности**

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 52.106 хиљада динара, по основу камата на ависта депозите код банака и камате на потраживања од накнада.

#### **3.3. АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања**

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 5.131.347 хиљада динара, по основу финансирања по програмима из Буџета АПВ и Буџета локалних самоуправа, накнада штете од осигуравајућих кућа и по основу потраживања од радника за зајам и др.

#### **3.4. АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси**

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 4.101.877 хиљада динара, односно исплате добављачима за набавку материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског периода.

#### **3.5. АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи**

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 638.973 хиљада динара исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода.

#### **3.6. АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода**

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 141.757 хиљада динара по основу плаћања пореза на додату вредност, пореза на имовину, порез на употребу моторних возила, накнаде за коришћење шума и риболовних подручја, разних такси и других трошкова.

#### **3.7. АОП 3015 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава**

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 1.948 хиљада динара по основу продаје расходованих основних средстава.

#### **3.8. АОП 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава**

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 289.194 хиљада динара за улагања у некретнине, постројења и опрему.

**3.9. АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ: 5.422.729 хиљада динара.**

**3.10. АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 5.171.801 хиљада динара.**

**3.11. АОП 3042 НЕТО ПРИВ ГОТОВИНЕ: 250.928 хиљада динара.**

**3.12. АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.596.653 хиљада динара.**

**3.13. АОП 3045 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 70 хиљада динара.**

**3.14. АОП 3046 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 217 хиљада динара.**

**3.15. АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.847.434 хиљада динара.**

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса зарада за постојеће запослене у 2018. години износи 489.771.359,52 динара, а маса зарада за новозапослене у 2018 години износи 14.104.591,80 динара, што укупно износи 503.875.951,32 динара и утврђена је на основу Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и Закона о буџетском систему („Сл. гл. РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (исп.), 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гл. РС“ број 93/2012), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“ бр. 116/2014), Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015, 85/2015 и 81/2016) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину које су усвојене Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-10241/2017 од 26.10.2017. године којима је дефинисано да се зараде у јавним предузећима у 2018. години планирају у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Број запослених је одобрен ЈВП „Воде Војводине“ на основу члана 31. Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, у ком су приказани број и структура запослених код корисника јавних средстава. За ЈВП „Воде Војводине“ одобрен је број од 446 запослених на неодређено време и 40 запослених на одређено време. Доношењем Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 54/2017, 10/2018 и 56/2018 од 28.11.2018.), којом је утврђен максимални број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему АП Војводине, усклађени су за ЈВП „Воде Војводине“ број запослених и маса за зараде запослених.

Укупна маса зарада за 2018. годину за запослене на одређено и неодређено време износи 503.875.951,32 динара. Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, тако да је у маси садржан и износ умањења основице за 10%, који се у складу са законом уплаћује као разлика у буџет Републике Србије.

Обрачун и исплата зарада вршиће се у складу са остварењем планираних задатака и финансијским стањем у ЈВП „Воде Војводине“.

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП „Воде Војводине“.

Пројектовање масе зарада за 2018. годину извршено је према Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС бр. 116/2014). Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, што значи да је у маси садржан и износ умањења основице за 10% који се у складу са законом уплаћују као разлика у Буџет Републике Србије.

### **4.1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)**

Реализација нето зарада за период 01.01.-31.12.2018. године износи 359.692.770 динара, а састоји се од масе зарада која је исплаћена запосленима у износу од 333.376.057 динара и износа од 26.316.713 динара на име 10% умањења од нето зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

### **4.2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)**

Реализација бруто 1 зарада за период 01.01.-31.12.2018. године износи 501.055.621 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима и пореза и доприноса на терет запослених, у износу од 463.515.427 динара и износа од 37.540.194 динара на име 10% умањења од бруто 1 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.



### **4.3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)**

Реализација бруто 2 зарада за период 01.01.-31.12.2018. године износи 591.216.204 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима, пореза и доприноса на терет запослених, те доприноса на терет послодавца, у износу од 546.921.249 динара и износа од 44.294.955 динара на име 10% умањења од бруто 2 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Овај износ умањења представља укупан износ уплата у Буџет Републике Србије за период 01.01.-31.12.2018. године према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014 од 27.10.2014. године.). Реализација је у оквиру планиране за период.

### **4.4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.12.2018. године износи 475, у односу на планираних 486 запослених.

#### **4.4.1 Број запослених по кадровској евиденцији - на неодређено време**

Укупан број запослених на неодређено време по кадровској евиденцији на дан 31.12.2018. године износи 437 запослених (укључујући 2 запослена у статусу мировања радног односа - по основу обављања јавне функције), у односу на планираних 446 запослених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину. Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/28 и 56/2018 од 28.11.2018.) утврђен је максимални број запослених на неодређено време за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на нивоу 446 запослених. Детаљно образложење дато је у делу 5. Динамика запослених.

#### **4.4.2 Број запослених по кадровској евиденцији - на одређено време**

Број запослених на одређено време по кадровској евиденцији на дан 31.12.2018. године износи 38, у односу на 40 запослених предвиђених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину. Детаљно образложење је дато у делу 5. Динамика запослених.

## **НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА**

Према Смерницама Владе накнаде по ауторским уговорима и уговорима о привременим и повременим пословима су планиране до нивоа средстава за ове намене у 2017. години.

Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора који представљају Уговоре о закупу земљишта у власништву физичких лица који по Закону о порезу на доходак („Сл. гл. РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - Одлука УС РС, 93/2012, 114/2012 - Одлука УС РС, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016.), представљају категорију осталих личних примања, те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања. Уговори се закључују са физичким лицима због заузимања земљишта у власништву физичких лица у току радова на санацији одбрамбених линија и других радова из области пословања Јавног водопривредног предузећа. До коначног регулисања имовинско-правних односа, плаћа се годишња накнада за коришћење земљишта, која је дефинисана у противвредности ЕУР на дан исплате. Износ планиран за 2018. годину је већи од реализације у 2017. години због нових закупа пољопривредног земљишта за потребе изградње или реконструкције водних објеката.

Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције Уговори о делу која је планирана за 2018. годину у износу од 3.800.000 динара због тога што је у току 2018. године неопходно ангажовање вештака одговарајуће струке због Закона о изменама и допунама Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 101/2016), којим се прецизира у члану 10в, став 3. да: „почетну висину закупнине из става 2. овог члана утврђује вештак одговарајуће струке“ и члана 10в, став 2.: „Почетна висина закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп не може бити испод тржишне висине закупнине на подручју на којем се то земљиште налази“. Уколико се ангажује вештак као физичко лице које може бити запослено, пензионер или незапослено неопходно је планирати средства за њихово ангажовање на позицији Уговора о делу који према Закону о порезу на доходак („Сл. гл. РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011-Одлука УС РС, 93/2012, 114/2012-Одлука УС РС, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014,

5/2015, 5/2016.) представљају категорију осталих личних примања те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања.

#### **4.5. Накнаде по уговору о делу**

Планирани износ накнада по уговору о делу за период 01.01.-31.12.2018. године износи 3.800.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 66.456 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период због тога што су активности ангажовања вештака у поступку процене висине закупнине за закуп пољопривредног земљишта у току.

#### **4.6. Накнаде по ауторским уговорима**

Планирани износ накнада по ауторским уговорима за период 01.01.-31.12.2018. године износи 100.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 87.850 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

#### **4.7. Накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора**

Планирани износ накнада по основу осталих Уговора за период 01.01.-31.12.2018. године износи 1.520.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 752.539 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

#### **4.8. Накнаде члановима надзорног одбора**

Нето накнада за рад чланова Надзорног одбора планирана је у висини једноструке просечне зараде у Републици Србији по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у месецу септембру 2017. године.

Нето накнада за рад председника Надзорног одбора планирана је у висини нето накнаде члана Надзорног одбора увећане за 20%.

Планирани износ накнада члановима Надзорног одбора за период 01.01.-31.12.2018. године износи 2.929.337 динара бруто. Реализација у наведеном периоду износи 2.929.337 динара бруто, а састоји се из масе која је исплаћена члановима надзорног одбора и пореској управи за припадајуће порезе на доходак грађана у износу од 2.636.403 динара бруто и износа од 292.934 динара на име 10% умањења од бруто накнаде која је уплаћена у Буџет Републике Србије.

Реализација је у оквиру планиране за период. Надзорни одбор чине председник и два члана Надзорног одбора.

### **НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ**

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП.

#### **4.9. Превоз запослених на посао и са посла**

Планирани износ за превоз запослених на посао и са посла у складу са Колективним уговором и Законом о раду за период 01.01.-31.12.2018. године износи 25.000.000 динара бруто, док је реализација у истом периоду 21.095.150 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

### **СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА**

Средства опредељена за службена путовања су планирана у већем износу од реализације у 2017. години и планирана су само за најнеопходније сврхе, накнаде смештаја и исхране на службеном путу која се највећим делом односи на извођачку радну јединицу и службу надзора. Додатно планирана средства за службена путовања односе се на послове у оквиру Међудржавне сарадње која се финансира из наменских извора, као и службена путовања која су везана за обављање пројектних активности у оквиру реализације пројеката ИНТЕРРЕГ ИПА прекограничне и транснационалне сарадње, који се финансирају из средстава донације ЕУ. Активности на реализацији ИПА пројеката су започете крајем 2017 године, тако да у тој години није било значајније реализације службених путовања. Њихова реализација се планира у 2018 години.

#### **4.10. Дневнице на службеном путу**

У периоду 01.01.-31.12.2018. године планирана средства за дневнице на службеном путу у земљи и иностранству износе 19.115.000 динара, а у истом периоду утрошена су средства у износу од 10.953.125 динара за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду. Реализација је у оквиру планиране за период.

#### **4.11. Накнаде трошкова на службеном путу**

У периоду 01.01.-31.12.2018. године планирана средства за накнаде трошкова на службеном путу у складу са Колективним уговором и Законом о раду која подразумевају трошкове смештаја, превоза и остале трошкове на службеном путу у земљи и иностранству износе 6.735.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 4.988.830 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

#### **4.12. Отпремнине за одлазак у пензију**

У периоду 01.01.-31.12.2018. године планирана средства за отпремнине за одлазак у пензију износе 7.774.015 динара бруто за планираних 35 прималаца. У истом периоду исплаћене су отпремнине у складу са Колективним уговором и Законом о раду у износу од 2.875.016 динара бруто за 13 прималаца. Отпремнине се исплаћују у висини три просечне зараде у Републици Србији према члану 48. Колективног уговора. Разлика између планиране и остварене суме је настала због тога што у планиран износ улазе и потенцијални запослени који могу да одлуче о одласку у превремену пензију, када се стекну слови за то. Реализација је у оквиру планиране за период.

#### **4.13. Јубиларне награде**

Планирана средства за исплату јубиларних награда у периоду 01.01.-31.12.2018. године износе 2.990.509 динара бруто, а исплаћене су јубиларне награде у износу 2.948.142 динара бруто радницима за десет, двадесет, тридесет и четрдесет година радног стажа. Обрачун је извршен у складу са Законом о раду и Колективним уговором. Реализација је у оквиру планиране за период.

#### **4.14. Помоћ радницима и породици радника**

Према Закону о раду и Колективном уговору планирана средства за исплату помоћи радницима и породици радника у периоду 01.01.-31.12.2018. године износе 1.918.000 динара. У истом периоду исплаћена су средства за наведене намене у износу од 1.754.352 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

#### **4.15. Стипендије**

На основу Колективног уговора дефинисано је право на стипендију студентима које је у Годишњем програму пословања за период 01.01.-31.12.2018. године планирано у износу 850.000 динара. У истом периоду исплаћене су стипендије у износу од 763.571 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

#### **4.16. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима**

На основу Колективног уговора дефинисано је право на исплату поклон пакетића деци запослених до навршене 15 године старости, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01.-31.12.2018. године планирано у износу од 2.421.380 динара. У истом периоду исплаћена су средства за ове намене у износу од 2.371.320 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Годишњим програмом пословања за 2018. годину, ЈВП „Воде Војводине“ планирало је укупно 486 запослених, од чега 446 на неодређено време и 40 запослених на одређено време. Број запослених планиран је у складу са Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/28 и 56/2018) и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 57/2017, 17/2017 и 29/2018).

Изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2018. године, које је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ усвојио 25.06.2018. године и на које је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-45/2018 од 25.07.2018. године, планирани број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ остао је непромењен.

Динамика запослених (одлив и пријем кадрова) у ЈВП „Воде Војводине“ за период 01.01-31.12.2018. године дата је и уједно образложена у табели у Обрасцу 3, као саставном делу Извештаја. Ова табела кумулативно обухвата приказ одлива кадрова и пријема кадрова за наведени период, на начин да садржи већ образложене податке за (тримесечне) периоде 01.01.-31.03.2018. године, 01.04.-30.06.2018. године, 01.07.-30.09.2018. године и 01.10.-31.12.2018., са коначним стањем на дан 31.12.2018. године, од 437 запослених на неодређено време и 38 запослених на одређено време.

Према датој Табели, укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 31.12.2018. године износи 475, што је за 11 мање у односу на укупно планираних и одобрених 486 запослених за 2018. годину.

Број од 437 запослених на неодређено време, на дан 31.12.2018. године (укључујући и 2 запослена у мировању радног односа - по основу обављања јавне функције), за 9 је мањи од дозвољеног максималног броја (446) ових запослених, који је за ЈВП „Воде Војводине“ утврђен Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/2018 и 56/2018 од 28.11.2018.).

Број од 38 запослених на одређено време на дан 31.12.2018. године, за 2 је мањи од дозвољеног максималног броја (40) ових запослених, који је планиран и одобрен за 2018.годину. Наведени број обухвата директора ЈВП „Воде Војводине“ (који је на ову функцију именован решењем Покрајинске владе бр. 023-36/2017 од 14.09.2017. године), 35 запослених по основу привремено повећаног обима посла, као и 2 запослена коју су замена до повратка 2 привремено одсутна запослена (по основу обављања јавне функције). Према члану 10. став 3. тачка 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС), на замену привремено одсутног запосленог, не односи се ограничење у погледу укупног броја запослених на одређено време (највише до 10% у односу на укупно дозвољен број од 446 број запослених на неодређено време у ЈВП „Воде Војводине“).

У периоду 01.01. - 31.12.2018. године радни однос је престао за укупно 42(25) запослена, од чега је 22 радило на неодређено време (4 преминула, 9 је отишло у старосну пензију, 3 у инвалидску пензију, 2 отказа од стране Предузећа, 2 споразумна престанка радног односа и 2 престанка радног односа због некоришћења права запослених на враћање на рад по истеку неплаћеног одсуства - из мировања радног односа), а 20 запослених на одређено време (12 због заснивања радног односа на неодређено време по добијеној сагласности Републичке комисије, 6 због истека уговора о раду по основу привремено повећаног обима посла, 1 споразум о престанку радног односа на одређено време и 1 престанак замене привремено одсутне запослене због истека породилског одсуства).

У истом периоду, радни однос на неодређено време засновао је 21 запослени (на основу добијене сагласности Републичке комисије), док су се 2 запослена на неодређено време вратила са неплаћеног одсуства - из мировања радног односа. Радни однос на одређено време засновало је укупно 25 запослених (23 по основу привремено повећаног обима посла и 2 као замена до повратка привремено одсутних запослених).

Без заснивања радног односа, у периоду од 01.01.-31.12.2018. године, 5 лица је путем уговора било једнократно ангажовано од 22.06.-01.07.2018. године, за потребе одржавања Регате „Воде Војводине 2018.“ (2 лица по уговору о делу и 3 лица по уговору о ауторском делу).

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

---

Политика цена у ЈВП „Воде Војводине“ обухвата планирање и утврђивање цена производа и услуга које ЈВП „Воде Војводине“ нуди, као и утврђивање одређених накнада за коришћење заштићених подручја којима ЈВП управља.

У складу с чланом 60. Закона о јавним предузећима ЈВП је у обавези у годишњем програму пословања утврдити елементе за сагледавање политике цена производа и услуга, а у складу с чланом 63. дужно је достављати надлежном органу АПВ тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања, чиме се обезбеђује контрола примене планираних цена и њихова транспарентност.

У својим годишњим програмима пословања ЈВП утврђује следеће цене:

- за дрвне сорimente у шумарству;
- за садни материјал у шумарству;
- за природне материјале (песак, земља, трска);
- за дозволе за спортски риболов;
- закупа пословног простора;
- услуге тегљача;
- поступка издавања водних аката;
- надзора над изградњом објеката/извођењем радова;
- за услужно ангажовање мобилних црпних агрегата;
- накнаде за коришћење заштићених подручја.

У оквиру политике цена производа, услуга и накнада за 2018. годину ЈВП „Воде Војводине“ није повећавало цене у односу на 2017. годину, осим за позиције од 1-43, 62-70, 82 и 92, због усклађивања цена са ценама на тржишту дрвних и садних соримената и цене на позицијама од 316-323 због повећања цена нафтних деривата у односу на претходну годину. Цене коришћења мобилних црпних агрегата „БАП“ 500 за потребе наводњавања су повећане за 3%.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Јегричка“ и накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Бељанска Бара“ усвојене су на седници Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“ одржаној 28.09.2016. године, на коју су сагласност дале Општине на чијим територијама се налазе заштићена подручја. Накнаде су дефинисане на основу члана 70. Закона о заштити природе („Сл. гл. РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010-испр.), члана 3, 4, 5 и 6. Уредбе о ближним критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја („Сл. гл. РС“ бр. 43/2010) и приказане су на позицијама од 324-509. Висина ових накнада није се мењала у односу на 2017. годину.

Цене производа и услуга ЈВП „Воде Војводине“ се планирају и утврђују на начин да обезбеде покриће трошкова и развој.

Цене производа, услуга и накнада у периоду 01.01-31.12.2018. године су остале на истом нивоу као и планиране Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

---

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 89% од планираних.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

---

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. усвојен је текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период од 2018-2020. године којим су обавезана сва јавна предузећа да у припреми годишњи програма пословања полазе од смерница и циљева економске и фискалне политике Владе у погледу рационализације трошкова пословања према којима трошкови спонзорства и донација не могу да се планирају уколико Јавно предузеће користи средства Буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и слично) или је пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају.

Планирана средства за посебне намене ЈВП односе се на:

- Рекламу и пропаганду које имају за циљ реализацију додатних активности у циљу подизања и очувања угледа ЈВП, првенствено у контексту преноса надлежности за утврђивање накнаде за одводњавање за физичка лица на ово јавно предузеће;
- Репрезентацију која обухвата послужење хране и пића у просторијама ЈВП и угоститељским објектима за интерне пословне састанке и састанке са пословним партнерима, обележавање јубилеја, одржавање манифестација, бесплатну поделу риболовних дозвола на основу посебне одлуке Надзорног одбора и куповину поклона запосленима који су проглашени радницима године као и пословним партнерима;
- Остале трошкове – који се односе на трошкове учешћа запослених на радничким спортским играма у водопривреди, које обухватају такмичења запослених у аматерским спортовима и организацију семинара на којима запослени учествују са својим стручним радовима.

У извештајном периоду 01.01-31.12.2018. ови трошкови су реализовани у оквиру планираног износа.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

---

Вредност извршених радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија је реализација је финансирана средствима Буџета АПВ, у периоду 01.01-31.12. 2018. године износи 943,66 милиона динара, и то:

- 121,57 милиона динара радови који се финансирају средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину;
- 550,12 милиона динара радови на изградњи и капиталном одржавању водних објеката;
- 115,26 милиона динара радови који се финансирају средствима Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2017. годину, што заједно са реализацијом у 2017. години (404,28 милиона динара), представља 100% вредности уговорених радова;
- 56,24 милиона динара радови који се финансирају средствима Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2016. годину, што заједно са реализацијом у 2017. години (115,82 милиона динара) и реализацијом у 2016. години (141,89 милиона динара), представља 100% вредности уговорених радова;
- 65,48 милиона динара радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката у периоду, чија реализација је финансирана средствима Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта (за 2016. годину), што заједно са реализацијом у 2017. години (44,82 милиона динара), и реализацијом у 2016. години (37,02 милиона динара) представља 98,03% вредности уговорених радова (150,29 милиона динара);
- 34,99 милиона динара радови на одржавању, санацији и реконструкцији водних објеката који се финансирају средствима Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2015. годину, што заједно са реализацијом у 2017. години (19,83 милиона динара), реализацијом у 2016. години (222,29 милиона динара) и реализацијом у 2015. години (26,9 милиона динара), представља 100% уговорених радова (304,61 милиона динара).

У оквиру Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби Фонд) извршени су радови у вредности 10,37 милиона евра.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

---

Извештајни период окарактерисале су интензивне активности у области одржавања система за одводњавање, уређења каналске мреже, радова на одржавању канала и објеката ХсДТД и посебно у области инвестиција (изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката).

Вредност извршених радова на одржавању система за одводњавање износи 1,1 милијарди динара, а кроз Конкурсе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за уређење каналске мреже изведени су радови у вредности 1,02 милијарди динара.

На одржавању заштитних водних објеката изведени су радови у вредности 289 милиона динара.

У оквиру програма одржавања и функционисања Хс ДТД реализовани су радови у вредности 425,54 милиона динара.

Вредност реализованих радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката је 943,66 милиона динара, док је у изградњу система за наводњавање у оквиру имплементације Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби Фонд) уложено 10,37 милиона евра.

У складу с планираном динамиком уговорени су и започети радови чија реализација је суфинансирана средствима донација ЕУ, у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње. До 31.12.2018. године изведени су радови у вредности 138,58 милиона динара, а односе се на радове на преводници Бездан и устави и преводници Шебешфок, чија је вредност 106,22 милиона динара, и на радове на измуљењу Јегричке, чија је вредност 32,36 милиона динара.

У делу пословања који се односи на обрачун накнаде за одводњавање за физичка лица извршена је имплементација апликације за потребе накнаде за одводњавање физичких лица. У извештајном периоду генерисана су 1.297.381 Решења за накнаду за одводњавање за физичка лица, за период 01.01-2017. и 01.04-31.12.2018. и извршено је њихово штампање и дистрибуција ка обвезницима. Накнада за одводњавање за физичка лица обрачуната је у износу од 1,82 милијарди динара за 2017. годину, 455,8 милиона динара за први квартал 2018. године и 1,33 милијарди динара за период април-децембар 2018.

У периоду 01.01.-31.12.2018. остварен је прилив по овом основу у Буџетски фонд за воде АПВ у износу од 2,05 милијарди динара.

У периоду 01.01-31.12.2018. ЈВП „Воде Војводине“ оствариле су прилив средстава из различитих извора финансирања у укупном износу од 5,42 милијарди динара (102% планираног износа за период), док су одливи остварени у износу од 5,17 милијарди динара (84% планираног износа за период).

ЈВП је извршило све обавезе према добављачима добара и услуга и извођачима радова.

**Датум**

21.01.2019.

**М.П**

**Потпис**

---