

ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail: office@vodevojvodine.rs

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Нови Сад, 18.10.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад

Претежна делатност: 71.12

Матични број: 08761809

ПИБ: 102094162

ЈББК: 80995

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатност Јавног предузећа:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад према Уредби о класификацији делатности је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016 и **8/2019**) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2019. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 7. седници одржаној 28.12.2018. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-1036/2018 од 10.01.2019. године.

Измене Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2019. годину, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ донео је на 12. седници одржаној 30.05.2019. године, а на које је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 022-447/2018 од 11.06.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2019. годину утврђен је на основу процене наплате накнаде за одводњавање у 2019. години (1,135 милијарди динара). Изменама Годишњег програма пословања бр. 1 од 30.05.2019. године, овај износ је умањен за 17,02 милиона динара (у делу посебних радова). Предметна средства су преусмерена на радове на уређењу каналске мреже који се суфинансирају средствима буџета општина, како би се извршили неопходни радови у општинама које нису добиле средства на конкурс Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта.

Табела бр. 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање I – IX 2019.

	Позиција	План	Уговорено до 30.09.2019.	Реализација I – IX 2019.	% 4 : 2
1	2	3	4	5	
1	Радови на ДКМ (са додатним уговарањем и Х. И.)	959.579.088	922.505.937	735.723.264	77%
2	ХМО	54.000.000	54.000.000	34.431.047	64%
3	Електрична енергија за црпне станице	104.400.000	104.400.000	88.154.282	84%
	Σ	1.117.979.088	1.080.905.937	858.308.593	77%

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду дат је у табели у наставку.

Табела бр. 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I – IX 2019.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА	ПЛАН ЗА 2019. ГОД.	ИЗВРШЕНО I – IX 2019.	% ИЗВРШЕНО : ПЛАН.
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ	351.523.651	263.691.718	75%
II РЕДОВНИ РАДОВИ	356.839.734	329.761.193	92%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ	278.549.876	192.028.017	69%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА	5.060.719	3.112.867	62%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ	90.979.088	46.256.677	51%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	10.000.000	3.878.597	39%
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА	25.026.020	19.579.524	78%
УКУПНО СА ПДВ:	1.117.979.088	858.308.593	77%

У току 2018. године Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је спровео конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП спровело поступке јавне набавке за избор извођача за радове у укупној вредности од 484 милиона динара. Кроз овај Конкурс планирано је уређење 1.528 km каналске мреже. У реализацији програма учествују 33 општине/града. Рок за реализацију уговорених радова био је 20.12.2018. године. Због кашњења уплата аванса од стране појединих локалних самоуправа, као и због неповољне хидролошке ситуације и одбране од поплава, за 4 уговора је продужен рок за реализацију радова до 15.12.2019. године.

Вредност извршених радова по Конкурсу из 2018. године до 30.09.2019. износи 480 милиона динара, односно 100% од уговорених радова.

Табела бр. 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2018.

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2018. суфинансирање са општинама	Уговорна вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови 2018.	Извршени радови 2019.	% реализација : уговорено
1	Бачка	199.210.834	51.486.911	147.723.923	165.836.991	33.016.699	100%
2	Банат	219.857.558	56.617.054	159.673.123	166.647.554	49.642.624	100%
3	Срем	64.571.308	16.988.743	47.582.565	25.226.191	39.345.117	100%
	Σ	483.639.700	125.092.708	354.979.611	357.710.736	122.004.440	100%

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 1.474 km. До 30.09.2019. радови су окончани и уређено је свих 1.474 km, како је приказано у табели у наставку.

Табела бр. 4: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2018. године

Р.б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 30.09.2019. (km)	% реализација : план
1	Бачка	669	669	100%
2	Банат	713	713	100%
3	Срем	92	92	100%
Σ		1.474	1.474	100%

И у 2019. години Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је расписао конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП спровело поступке јавне набавке за избор извођача радова. У реализацији Програма учествују 27 општина/градова.

Уговорени су радови у вредности 345,4 милиона динара, а рок за њихову реализацију је 31.10.2019. године. Кроз овај конкурс ланирано је уређење 1.400 km каналске мреже. У току су уплате аванса од стране општина и увођење извођача у посао.

Вредност извршених радова по Конкурсу из 2019. године до 30.09.2019. износи 114 милиона динара или 33% од уговорених радова.

Табела бр. 5: Уговорени радови за уређење каналске мреже – суфинансирање с општинама – 2019. година

Р.б	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2019. суфинансирање са општинама	Уговорена вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови до 30.09.2019.	% реализација : уговорено
1	Бачка	178.713.623	70.228.267	108.485.356	47.153.213	26%
2	Банат	138.493.748	50.646.628	87.847.120	59.653.167	43%
3	Срем	28.225.105	11.125.105	17.100.000	7.213.065	26%
Σ		345.432.476	132.000.000	213.432.476	114.019.445	33%

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 1.144 km. До 30.09.2019. уређено је укупно 370 km, како је приказано у табели у наставку.

Табела бр. 6: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ за 2019. годину

Р.б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 30.09.2019. (km)	% реализација : план
1	Бачка	574	150	26%
2	Банат	517	204	39%
3	Срем	53	16	30%
Σ		1.144	370	32%

Општине које на Конкурсу за 2019. годину за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта нису добиле средства, обратиле су се ЈВП „Воде Војводине“ са намером да удруже средства у циљу реализације приоритетних радова на уређењу каналске мреже на њиховој територији. Како би изашло у сусрет иницијативи општина, ЈВП „Воде Војводине“ је извршило измене у Годишњем програму пословања за 2019. годину којима је преусмерио средства у износу 30,29 милиона динара у суфинансирање предметних радова и на тај начин омогућило њихову реализацију.

Општине Врбас, Сечањ, Нова Црња, град Зрењанин, Вршац, Инђија, Сремска Митровица и 33 „Граничар“ обезбедили су средства у висини 86 милиона динара за учешће у суфинансирању радова на уређењу каналске мреже, за шта су закључени уговори. Уговори су закључени почетком септембра, а до 30.09.2019. изведени су радови у вредности 4 милиона динара.

Крајем 2018. године уговорени су радови за уређење каналске мреже, чија реализација ће бити суфинансирана средствима буџета општина (Сомбор, Бечеј и Сремска Митровица) у вредности 21,15 милиона динара и средствима ЈВП у вредности 22 милиона динара, а који ће бити реализовани до краја 2019. године. До 30.09.2019. изведени су радови у вредности 24,3 милиона динара, односно 56%.

Програм одржавања заштитних водних објеката

На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода, за 2019. годину планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима. Програм радова је утврђен према потребама водне делатности на подручју АП Војводине, у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2019. години предвиђена су средства у износу од 370 милиона динара (308,33 милиона динара без ПДВ-а), у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ.

У периоду 01.01-30.09.2019. године извршени су радови у вредности 216,22 милиона динара (без ПДВ-а), што представља 70,13% уговорене вредности

Табела бр. 7: Радови на редовном одржавању заштитних објеката у периоду I - IX 2019.

Назив позиције	Уговорено (без ПДВ-а)	Извршено I – IX 2019.	Извршено: Уговорено (%)
I Насипи	254.559.581,46	180.047.242,01	70,72 %
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	38.720.313,06	25.510.147,06	65,88 %
III Опрема за одбрану од поплава	2.629.414,00	1.970.870,11	75,95 %
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	775.046,47	513.763,88	66,29 %
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	10.664.387,67	7.455.026,28	69,91 %
VI Вишенаменски хидросистеми	984.590,68	724.646,66	73,60 %
УКУПНО	308.333.333,33	216.221.696,00	70,13 %

Регулационо – санациони радови

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водопривредних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 59 милиона динара, што је уврштено у Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“.

До 30.09.2019. године уговорени су радови у вредности 52,94 милиона динара, од чега вредност изведених радова износи 39,39 милиона динара, односно 74%.

У табели у наставку дат је детаљан преглед локација објеката и опис радова.

Табела бр. 8: Регулационо-санациони радови у периоду I - IX 2019.

Р. б.	Водопривредно предузеће	Опис радова	Уговорена вредност радова	Извршени радови I – IX 2019.	4:3 (%)
1	2	3	4	5	
1	"Дунав и Тиса" Сомбор	Санација леве обале Дунава код Вајске од ркм 1344+973 до rkm 1344+953.	9.468.044,80	9.468.044,80	100%
2	"Сента" Сента	Санација деснообалног тиског насипа на сектору Д.13. Сента од km 107+260 до km 111+170 (Макош - Жути брег). Санација косине и круне насипа на коме су се појавиле бразготине уградњом недостајућег хумусног слоја.	2.290.792,63	1.484.925,34	65%
3	"Сава" Сремска Митровица	Санација левог савског насипа од km 154+500 до km 155+000 код Сремске Раче постављањем дренажног цевовода уз брањену ножицу насипа на растојању 5 метара од ножице.	2.400.000,00	2.400.000,00	100%
4	"Регулације" Сремска Митровица	Санација оштећене обалоутврде код Петроварадиона на десној обали Дунава од rkm 1254+250 до rkm 1254+100 и од rkm 1255+107 до rkm 1254+970.	6.253.080,11	3.149.678,50	50%
5	"Дунав" Бачка Паланка	Уређење принасипског појаса Плавна од km 55+570 до km 59+200.	11.344.599,43	11.344.599,43	100%
6	"Средња Бачка" Бечеј	Уређење принасипског појаса од 64+350 до 68+500 Тиса.	2.915.386,02		0%
7	"Средњи Банат" Зрењанин	Уређење принасипског појаса Пловном Бегеју, Старом Бегеју, Дунаву, Тиси и Карашцу.	12.482.529,65	9.750.772,08	78%
8	"Горњи Банат" Кикинда	Санација бетонске облоге на небрањеној косини насипа у зони моста код Аде на 94+500	1.000.000,00		0%
9	"Хидросрем" Сремска Митровица	Брана "Борковац" катодна заштита цевовода темељног испуста, санација оштећене бетонске облоге брањене косине бране и санација оштећене бетонске облоге прелива	3.000.000,00		0%
10	"Шајкашка" Нови Сад	Санација круне насипа л.о. Дунава од km 32+986 до km 33+265 - Друга Фаза (Калиште)	1.787.988,28	1.787.988,28	100%
УКУПНО:			52.942.420,92	39.386.008,43	74%

Поред средстава планираних Годишњим програмом пословања за 2019. годину, за потребе реализације радова уговорених током 2018. године пренета су средства из 2018. године у износу од 40,39 милиона динара. У периоду 01.01-30.09.2019. године реализовани су радови у вредности 37,95 милиона динара (по уговорима из 2018. године).

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2019. годину, за одбрану од поплава планирана су средства у износу од 37 милиона динара, од чега 32 милиона за спровођење одбране од поплава и леда, 3 милиона динара за набавку материјала и алата за одбрану од поплава и 2 милиона динара за набавку опреме за одбрану од поплава.

Ова средства су намењена за спровођење одбрана од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наилаaska великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем бити потребно обезбедити додатна средства.

Одбрана од поплава од спољних вода спроводила се у два периода: 02.05- 22.05. (20 дана) и 31.05-20.06.2019. године (20 дана). Одбрана се спроводила на укупно 378,97 km одбрамбене линије и трајала је укупно 40 дана.

У периоду 02.05-22.05.2019. године одбрана се спроводила на следећим водотоцима:

- На Нери се спроводила редовна одбрана од поплава у зони Кусића, 02.05. и 03.05. два дана на укупно 3,85 km.
- На Тамишу се спроводила редовна одбрана од поплава, од државне границе до Томашевца на укупно 61,64 km, од 03.05. до 16.05., 13 дана.
- Дана 04.05. спроводила се редовна одбрана од поплава на левој обали Тамиша од Сефкерина до Панчева на 8,62 km услед појаве повећане количине наплавина и плутајућег наноса.
- На Сави се спроводила одбрана од поплава 6 дан, од 16.05 до 22.05. у зони Кленка на укупно 3,88 km.

У периоду 31.05-20.06.2019. године одбрана се спроводила на следећим водотоцима:

- На Дунаву се спроводила редовна одбрана од поплава од 31.05 до 20.06. (20 дана) на укупно 126,60 km одбрамбене линије:
 - На сектору Д.10. Нови Сад на десној обали Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских карловаца на 13,13 km одбрана се спроводила 20 дана од 31.05. до 20.06 и на левој обали у зони Гардиноваца на 11,92 km од 05.06. до 17.06. (12 дана).
 - На сектору Д.12.Сомбор на левој обали Дунава од државне границе до „Кучке“ на 19,59 km одбрана се спроводила од 03.06. до 07.06., 4 дана.
 - На сектору Д.8. Панчево и Ковин на левој обали Дунава од ушћа Наделе до Скореновца на 11,33 km и од Скореновца до Дубовца на 41,02 km, од 05.06 до 17.06. укупно 12 дана.
 - На сектору Д.7. Банатска Паланка на левој обали Дунава од ушћа канала ДТД до ушћа Нере на 1,44 km од 06.06. до 10.06. (4 дана).
- На Тиси се спроводила редовна одбрана од поплава од 03.06. до 17.06. (14 дана), на укупно 125,55 km одбрамбене линије:
 - На сектору Д.15. Чуруг на десној обали Тисе од Мошорина до Чуруга и у зони Титела на укупно 43,23 km од 03.06. до 17.06. (14 дана).
 - На сектору Д.17. Зрењанин спроводила се редовна одбрана на левој обали Тисе од ушћа у Дунав до ЦС „Кумане“ на укупно 51,12 km од 03.06. до 17.06. (14 дана).
 - На сектору Д.16. Кикинда на левој обали Тисе од државне границе до ЦС „Вок“ на 24,99 km и на „Балинском“ насипу на 6,21 km од 07.06. до 13.06. (6 дана).
- На Сави се спроводила одбрана од поплава 5 дана, од 05.06. до 11.06. на укупно 10,22 km, од Прогара до Купинова и код Кленка.
- На Тамишу се спроводила редовна одбрана од поплава, од државне границе до Томашевца на укупно 61,64 km, од 03.06. до 17. 06., 14 дана.
- На Брзави се спроводила одбрана од поплава 03.06 и 04.06., 2 дана на 36,37 km.
- На Карашцу се спроводила редовна одбрана од поплава на 3,53 km, од 03.06. до 17. 06., 14 дана.
- На Нери се спроводила редовна одбрана од поплава од Врачевог Гаја до ушћа у Дунав од 06.06. и 10.06. (4 дана) на укупно 7,18 km.
- На Надели се спроводила одбрана од поплава на 2,3 km од 05.06 до 17.06., укупно 12 дана.
- На Хс ДТД се спроводила редовна одбрана од поплава од Кајтасова до ушћа у Дунав од 06.06. до 10.06. (4 дана), на укупно 12,03 km .

Табела бр. 9: Трошкови одбране од поплава I - IX 2019.

Ред. бр.	Водопривредно предузеће	Период 02.05-22.05.2019.	Период 31.05-20.06.2019.	УКУПНО 3+4
1	2	3	4	
1	"Западна Бачка" Сомбор		54.127,99	54.127,99
2	"Шајкашка" Нови Сад		661.550,15	661.550,15
3	"Горњи Банат" Кикинда		104.967,94	104.967,94
4	"Средњи Банат" Зрењанин	404.550,43	647.035,87	1.051.586,30
6	"Тамиш-Дунав" Панчево		175.389,31	175.389,31
7	"Подунавље" Ковин		290.246,99	290.246,99
8	"Ушће" Бела Црква		76.630,56	76.630,56
9	"Галовица" Земун		317.878,18	317.878,18
СВЕУКУПНО:		404.550,43	2.327.826,99	2.732.377,42

Трошкови одбране од поплава у периоду 02.05-22.05.2019. и од 31.05-20.06.2019. износе 2,73 милиона динара.

Извршена је набавка опреме за одбрану од поплава, набављени су палетни регали, за смештај цакова за одбрану од поплава у вредности од 411,8 динара.

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У периоду јануар-септембар 2019. године одбрана од поплава од унутрашњих вода спроведена је према следећем:

У ноћи 19.05. на 20.05.2019. године на подручју АПВе дошло је до појава кише великог интензитета у кратком временском интервалу од неколико сати и то: Кикинда 66 l/m², Зрењанин 58 l/m², Палић 36 l/m², Банатски Карловац 28 l/m² и Нови Сад 26 l/m², у осталим деловима пало је између 10-16 l/m², што је изазвало превлаживања, а у депресијама и задржавање воде на пољопривредном земљишту. У насељеним местима са недовољно уређеном атмосферском канализацијом дошло је до краткотрајног задржавање воде. Падавине које су пале 21.05.2019. су биле неравномерно распоређене са плусковима који су имали локални карактер, те их већина метеоролошких станица није ни забележила, али су на одређеним деловима биле значајне.

Такође, 22. и 23.06.2019. године забележене су падавине локалног карактера које су захватиле делове Тисе код Титела и Книћенина где је забележено од 92-120 l/m², док је на Дунаву-Карашцу код Ченте пало 134 l/m² кише.

С обзиром на екстремне падавине које су биле неравномерно распоређене, у појединим хидромелиорационим системима дошло је превлаживања и плављења депресија и најнижих делова пољопривредног земљишта, због чега је проглашена одбрана од поплава од унутрашњих вода.

Редовна и ванредна одбрана од поплава од унутрашњих вода спроведена је на појединим хидромелиорационим системима у складу са критеријумима из Републичког оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину у два периода:

- У периоду 21.05-19.06.2019. на водним јединицама "Шајкашка-Нови Сад", „Источни Срем“, „Подунавље-Ковин“, „Средњи Банат-Зрењанин“, „Дунав-Бачка Паланка“, „Босут-Сремска Митровица“ и „Сава-Мачванска Митровица“.
- У периоду од 24.06.2019. до средине јула 2019. на водним јединицама "Шајкашка-Нови Сад", „Средњи Банат-Зрењанин“, „Тамиш-Дунав-Панчево“ и „Горњи Банат-Кикинда“.

У току трајања одбране од поплава у водопривредним предузећима организована су дежурства теренских екипа за контролу стања објеката и система, а интервенисало се на терену по потреби. Механизација је интервенисала ради уклањања биљне вегетације из корита канала, отклањања чепова и уских грла у каналима и пропустима, а по потреби ангажовани су и мобилни агрегати. Хидромелиорациони системи нису димензионисани да у кратком временском периоду приме и одведу велике количине падавина.

Трошкови одбране од поплава од унутрашњих вода износе око 58,14 милиона динара, и биће приказани након овере свих Елабората о спроведеним одбранама на водним јединицама.

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју АПВ, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-септембар 2019. године поред радова изведених у претходном кварталу, нису извођени додатни радови на пошумљавању–реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију као ни додатни радови на репродукцији шума. Чека се престанак вегетације за наставак даљих радова.

У претходном периоду ветролом је саниран у ГЈ „Хртковци-Јамена“ док је у току санација у ГЈ „Дунав“ и ГЈ „Тамиш-Тиса“ Зрењанин, где је ветролом био врло интензиван.

У ГЈ „Тамиш-Дунав“ Панчево, као и на подручју целог јужног Баната, дошло је до појаве рака коре код засада тополе. Очекује се решење шумарске инспекције у вези спречавања даљег развоја болести.

У РЈ „Шумарство“ на ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ ОКМ Сомбор-Оџаци, ГЈ ОКМ Нови Сад, ГЈ ОКМ Нови Бечеј-Зрењанин, ГЈ ОКМ Вршац извршени су радови на пошумљавању и то евроамеричком тополом, багремом и сибирским брестом, као и радови на припреми терена, на пошумљавању, чувању и нези шума и др. Укупна вредност извршених радова је за период јануар-септембар је 24,16 милиона динара.

У два сертификована расадника „Поћас Баре“ и „Клек“ изведени су радови у вредности од 1,88 милиона динара на подизању, нези, наводњавању и заштити нових садница.

Потписани су Уговори о изради Основе газдовања шумама за ГЈ „Шајкашка“ и за ГЈ „ОКМ Нови Бечеј – Зрењанин“. Исходовано је Решење о сагласности на Основу газдовања шумама за ГЈ „Западна Бачка“ и за Основу газдовања шумама за ГЈ „ОКМ Сомбор-Оџаци“. Основа за ГЈ „Дунав“ је предата Покрајинском секретаријату на добијање водне сагласности. Основа за ГЈ „Тамиш-Тиса“ Зрењанин, предата је прелиминарна верзија на преглед, док су Основе за газдовање шумама за ГЈ „Посавље“ Шабац и ГЈ „Шидина“ Шид у завршној фази.

Исходована је сагласност Покрајинског секретаријата на нови ценовник дрвних сортимената који је усвојио Надзорни Одбор ЈВП „Воде Војводине“.

У току је припрема огласа за продају дрвета „на пању“ према плану сече за текућу годину.

Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2019. годину износи 478,15 милиона динара. Вредност извршених радова у периоду I–IX 2019. износи 325,23 милиона динара, што представља 68,02% планираног износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 110,25 милиона динара, (77,17% планираног износа). Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, односно управљање водним режимом вишенаменог Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објекта Хс ДТД - трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Редовни радови на одржавању канала и објекта у периоду I- IX су реализовани у вредности 136,35 милиона динара. Извршени су следећи радови:

- измуљење канала пловном механизацијом,
- кошење траве и трске на обалама канала механизацијом,
- сечење шибља на обалама канала механизацијом,
- сечење шибља на обалама канала ручно,
- равнање инспекционе стазе,
- кошење подводног растиња и трске помоћу пловних косачица и
- рад машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима.

Реализовани Посебни радови одржавања на каналима у извештајном периоду односе се на:

- Послове започете у претходној години:
 - Грађевински радови на објектима у радној јединици Озаци у вредности од 5,76 милиона динара;
 - Уређење командних, моторних и уставарских кућица на хидрочвору Нови Сад у вредности 3,26 милиона динара;
 - Одржавање хидромашинске и хидрауличне опреме трећег поља на уставу „Брана на Тиси“ у вредности 14,95 милиона динара;
 - Обнављање електроопреме два поља уставе и кранова на објекту „Брана на Тиси“ у вредности 10,51 милиона динара.
- Послове по Програму за 2019. годину:
 - Уређење обале канала Врбас–Бездан кроз насеље Врбас у вредности од 1,64 милиона динара;
 - Радови на уређењу обала канала Врбас–Бездан у Црвенки у вредности 6 милиона динара;
 - Радови на измуљењу и уређењу Кикиндског канала у вредности 24 милиона динара, а који су суфинансирани са градом Кикинда;
 - Грађевински радови на објекту визиторског центра Јегричка у Темерину у вредности 450 хиљада динара;
 - Грађевински радови на објекту старог млина у Малом Стапару у вредности 5,2 мил. дин.;
 - Машинско кошење вегетације са обала канала на територији радних јединица Сомбор и Нови Сад у вредности 3,9 милиона динара.

У току су следећи радови:

- санација стубова узводног претпристаништа на брани на Тиси у вредности 40,28 милиона динара, а који су финансирани сопственим средствима ЈВП „Воде Војводине“;
- санација дилатационих спојница Бране на Тиси у вредности 3,94 милиона динара;
- уређење обала канала Бачки Петровац-Каравуково код Бачог Петровца у вредности 3 милиона динара;
- уређење и измуљење канала Бачки Петровац-Каравуково код цс Маглић у вредности 11,4 милиона динара;
- постављање пијезометара и истражних бунара на каналу Пловни Бегеј у вредности 3,58 милиона динара;
- машинско кошење на територији радне јединице Врбас у вредности 4,6 милиона динара;
- обнављање електроопреме 1. и 2. поља Бране на Тиси у вредности 6,59 милиона динара;
- ремонт хидрауличног система клапне 4 поља уставе Бране на Тиси у вредности 740 хиљада динара.

У оквиру програма АП Војводине улагања у капиталне пројекте завршени су радови на реконструкцији једног агрегата на црпној станици Бездан 2 у вредности 72,76 милиона.

У оквиру ИПА ИНТЕРРЕГ програма прекограничне сарадње са Румунијом (пројекат BEGA Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју), до краја 2019. године биће реализовани радови на

уређењу обале Бегеја у Зрењанину и поставке пливајућег дока, и започети радови на санацији објеката у Клеку и Српском Итебеју.

У оквиру ИПА ИНТЕРРЕГ програма прекограничне сарадње са Мађарском (пројекат ВАВЕСА – Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан), реализују се радови на реконструкцији и санацији објеката у Бездану и Шебешфоку.

Детаљан преглед реализованих радова на одржавању и функционисању Хс ДТД дат је у табели у наставку.

Табела бр. 10: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I–IX 2019.

Опис позиције рада	План за 2019. годину	Извршење I – IX 2019.	% извршења
А. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
А.1. ПРИПРЕМА И НАДЗОР	55.057.633,92	41.665.240,31	75,68%
А.2. ПОГОН	87.811.160,96	68.582.591,64	78,10%
СВЕГА А.	142.868.794,88	110.247.831,95	77,17%
Б. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
Б.1. КАНАЛИ	158.446.433,91	109.074.850,36	68,84%
Б.2. ОБЈЕКТИ	50.491.208,44	23.798.584,03	47,13%
Б.3. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ	7.360.930,00	3.479.895,86	47,28%
СВЕГА Б.	216.298.572,35	136.353.330,25	63,04%
В. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
В.1. КАНАЛИ	21.736.000,00	11.536.085,40	53,07%
В.2. ОБЈЕКТИ	42.804.000,00	54.025.732,74	126,22%
В.3. ФУНКЦИОНАЛНЕ ЗГРАДЕ	0	0	0
В.4. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	2.400.000,00	710.400,00	29,60%
В.5. РАДОВИ НА СУФИНАНСИРАЊУ СА ОПШТИНАМА	23.000.000,00	12.000.000,00	52,17%
СВЕГА В.	89.940.000,00	78.272.218,14	87,03%
Г. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ	9.840.000,00	0	0,00%
Д. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	19.200.000,00	360.000,00	1,88%
УКУПНО (А+Б+В+Г+Д):	478.147.367,23	325.233.380,34	68,02%

Програм инвестиционог одржавања и функционисања водних регионалних система и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2019. годину су за ову намену предвиђена средства у износу од 68 милиона динара.

У периоду 01.01-30.09.2019. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање, по уговорима са надлежним водопривредним предузећима у вредности од 18,86 милиона динара.

Табела бр. 11: Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање I–IX 2019.

Р. б.	Назив инвестиције	Уговорена вредност	Извршени радови до 30.09.2019.	% 3: 2
	1	2	3	
1	Регионални подсистем Тиса-Палић и Црпна станица „Калоча“	13.100.000	5.392.884,79	41%
2	Регионални подсистем Кикинда	11.000.000	6.646.781,65	60%
3	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	7.500.000	1.239.216,54	17%
4	Регионални подсистем Надела	11.000.000	3.321.099,95	30%
5	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош	7.000.000	0,00	0%
6	Регионални подсистем Плазовић	1.500.000	1.343.071,66	90%
7	Регионални подсистем Ада	5.000.000	916.208,52	18%
8	Црпна станица „Песир“	5.800.000	0	0%
9	Црпна станица „Јегричка“	6.100.000	0	0%
	УКУПНО:	68.000.000	18.859.263,11	28%

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

I Уговором бр. 104-401-170/2019-08 од 31.01.2019. године између АПВ и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су средства у износу од 86,73 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација ће се финансирати средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину.

До 30.09.2019. потписани су уговори са ЕПС за изградњу далековода за прикључење нових црпних станица и уговор за санацију пропуста испод пута Нови Кнежевац-Банатско Аранђелово и уређење и решавање проблематике канала Делта I-64 (реципијената отпадних вода) од km 8+272 до km 15+200.

У наставку је дата табела са планираним радовима.

Табела бр. 12: Преглед радова финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ – 2019.

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИ -ВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 30.09.2019. (са ПДВ-ом)	СТЕПЕН ГОТОВО- СТИ
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401- 170/2019-08 31.01.2019. РОК за реализацију 31.12.2019.	86.732.000	Далековод 20 kV за ЦС Крстур	Нови Кнежевац	19.806.000	19.805.315	19.805.315	аванс 100%
		Далековод 20 kV за ЦС Манђелос 3	Сремска Митровица	4.959.000	4.958.392	4.958.392	аванс 100%
		Далековод 20 kV за ЦС Песир по анексу уговора	Падеј	367.000	366.199	366.199	100%
		Санација пропуста испод пута Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово	Банатско Аранђелово	9.600.000	9.542.174		
		Санација бране Манђелос (Врањаш)	Сремска Митровица	15.000.000	пкрнута процедура ЈН		
		Уређење и решавање проблематике канала Делта I-64 (реципијената отпадних вода) од km 8+272 до km 15+200	Врбас	37.000.000	36.559.641	16.331.663	100%
				86.732.000	71.231.722	41.461.569	

II Уговором бр. 104-401-2649/2016 од 16.01.2017. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су средства у износу од 165 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Ова средства треба да се користе за посебне радове на црпним станицама, инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање и за наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката. Поступци јавних набавки за 2 пројекта који се понављају су у завршној фази. Рок за реализацију уговора је 30.06.2019. године.

До 30.09.2019. године закључени су уговори у укупној вредности од 161,08 милиона динара, а вредност извршених радова износи 160,42 милиона динара (од тога 147,32 милиона динара су радови изведени у 2018. години, а 13,1 милиона динара радови изведени у периоду 01.01-30.09.2019.).

Следи табела са прегледом радова.

Табела бр. 13: Преглед радова финансираних из средстава Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта

Уговор са АПВ/ датум потписа уговора	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције		Планирана вредност инвестиције (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 30.09.2019. (са ПДВ-ом)	Степен готовости
Уговор са АПВ бр. 104-401-2649/2016 31.05.2016. РОК за реализацију 30.06.2019.	163.234.133	Посебни радови и црпне станице Служба за одводњавање	38.000.000				
		ЦС Панонија		10.800.000	10.789.330	10.389.356	100%
		поправке и ремонти електро мотора за све ЦС - годишњи уговор		6.000.000	6.000.000	5.992.020	100%
		Упуштач на ЦС Бисерно острво		2.600.000	2.352.000	2.352.000	100%
		ЦС Модран II - пумпа		16.800.000	16.452.186	16.452.186	100%
		Инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање	22.000.000				
		Тиса - Палић Кикинда Нова Црња-Житиште Надела Кула - Мали Иђош Плазовић			2.700.000	2.700.000	100%
					6.000.000	6.000.000	100%
					2.700.000	2.700.000	100%
					6.000.000	6.000.000	100%
					2.700.000	2.699.661	100%
					1.900.000	1.900.000	100%
		Наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката	105.000.000				
		хитна интервенција по налогу инспекције-санација насипа л.о. Дунава Д.10.4 Нови Сад -Бегеч km 44+065 до km 48+045		17.047.671	17.047.671	16.798.204	100%
		темељи за стубове мобилне опреме у „Лука Нови Сад“		17.100.000	Основни уговор 14.319.858 Додатни радови 1.092.118	15.411.702	100%
		суфинансирање са Општином Бечеј (30.000.000 Општина 52.000.000 ЈВП „Воде Војводине“)	ЦС ЧИК и каналска мрежа, далековод	77.375.058 део 52.000.000	52.000.000	75.994.554 део 52.000.000	98%
		Новокнежевачки - наставак: регулациона устава, табласте уставе Т3 и Т4		17.904.159	17.904.159	17.904.159	100%
		Новокнежевачки - наставак: табласте уставе Т1 и Т2		1.120.406	1.120.406	1.120.406	100%
				163.234.133	161.077.728	160.419.694	

Изградња и капитално одржавање водних објеката

Уговором бр. 104-401-5383/2018-08 од 17.07.2018. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су новчана средства у износу од 600 милиона динара за изградњу и капитално одржавање водних објеката из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину. Ова средства су обезбеђена из примања из домаћег задуживања, а на основу Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину број: 401-43/2018-01.

До 30.09.2019. године уговорени су радови у вредности 582,61 милиона динара, а вредност извршених радова износи 581,26 милиона динара (од тога 550,12 милиона динара радови изведени у 2018. години, а 31,14 милиона динара радови изведени у периоду 01.01-30.06.2019.).

У наставку је табела са планираним и уговореним радовима.

Табела бр. 14: Изградња и капитално одржавање водних објеката

Уговор са АПВ	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције	Локација	Планирана вредност инвестиције (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 30.09.2019. (са ПДВ-ом)	Степен готовости
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ - 2018. бр. 104-401- 5383/2018-08 од 17.07.2018. Рок за реализацију 31.12.2018.	600.000.000	Санација критичног места на л. о. реке Саве од km 120+947 до km 121+277 у зони Гомолаве - обалоутврда	Сремска Митровица	242.000.000	241.918.268	240.705.602	100%
		Санација критичног места на л. о. Дунава на локалитету цс Лабудњача	Опаци	159.000.000	158.986.830	158.986.830	100%
		Реконструкција ЦС Бездан 2	ХсДТД	90.000.000	72.759.876	72.616.904	100%
		Ревитализација канала Врбас-Бездан (Велики Бачки канал) од km 35+000 до km 47+000	ХсДТД	109.000.000	108.948.889	108.948.889	100%
				600.000.000	582.613.863	581.258.225	

Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд

Током 2017. спроведене су процедуре јавних набавки и изабрани извођачи радова из имплементације Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд АБУ ДАБИ ФОНД), за 11 пројеката (локација).

Извођачи су уведени у посао у пуном обиму после уплате аванса од стране АДФ у октобру 2017. године. Рокови за завршетак пројеката су до краја 2018. године, осим за радове на ЦС Јегричка, ЦС Песир и регионални подсистем Кикинда, чији рок за завршетак је 15.04.2019.

До 30.09.2019. укупни степен реализације програма је 100% (10.979.625 ЕУР).

У току су радови на главном каналу подсистема Кула-Мали Иђош од km 10+320 до km 15+300. Рок за завршетак посла је 01.03.2020. године. Степен готовости на дан 30.06.2019. године износи 33%,

Следи табеларни преглед уговорених радова:

Табела бр. 15: Преглед радова финансираних из средстава АДФ

РЕД. БР.	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ИЗАБРАНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ЕУР (без ПДВ)	ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ДО 30.06.2019. ЕУР (без ПДВ)	СТЕПЕН ГОТОВОСТИ
1	Двонаменски систем Међа	Житиште	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	141.917	129.015	100%
2	Двонаменски систем Итебеј	Житиште	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	280.457	260.911	100%
3	Двонаменски систем Јанков Мост I и II	Зрењанин	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	312.948	284.498	100%
4	Двонаменски систем Речеј	Црвенка, Кула	ВП Бачка, Врбас 20.07.2017.	186.986	186.413	100%
5	ЦС Јегричка	Лалић, Оуаци	конзорцијум ВП Хидросрем, ВП Регулације, Ср. Митровица Еко инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	707.970	707.840	100%
6	ЦС Песир	Падеј, Кикинда	конзорцијум ВП Регулације, ВП Хидросрем, Ср. Митровица Еко инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	510.125	506.618	100%
7	ЦС Калоча - подсистем Ада	Ада	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Раско Тамп, Сента Еко Инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	906.624	906.624	100%
8	Подсистем Тиса - Палић	Биково, Суботица	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Дубрава, Бајмок Екстра Аутотранспорт, Кула ЦМТ, Београд 03.08.2017.	4.748.042	4.748.042	100%
9	Подсистем Нова Црња - Житиште	Нова Црња	ВП Средњи Банат, Зрењанин 03.08.2017.	430.360	407.492	100%
10	Подсистем Кикинда - ЦС Мокринска II	Мокрин, Кикинда	конзорцијум ВП Горњи Банат, Кикинда Технобор, Кикинда Бин-Инг, Београд Еко Инжењеринг, Нови Сад 12.10.2017.	1.799.515	1.798.438	100%
11	Подсистем Мали Иђош	Кула, Мали Иђош	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Екстра Аутотранспорт, Кула ЦМТ, Београд 12.10.2017.	1.044.287	1.033.549	100%
			ЕУР	11.069.232	10.979.625	98%
12	Подсистем Мали Иђош од km 10+310 до km 15+300 (коначна фаза)	Мали Иђош	конзорцијум Екстра Аутотранспорт, Кула ВП Северна Бачка, Суботица 26.10.2018.	3.621.021	2.506.314	69%
			ЕУР	14.690.254	12.186.728	

Заштита вода

У области заштите вода, у периоду 01.01-30.09.2019. године, реализовани су следећи радови и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања у складу са ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине. Закључени су уговори са ПМФ Нови Сад за услуге испитивања стања квалитета воде и седимента каналске мреже које је ван програма Агенције у 2019. години. Вредност уговорених радова је 4.142.640,00+4.800.000,00 динара са ПДВ, од чега су реализовани послови у вредности од 3.963.432,00 динара.

2. Послови на утврђивању карактеризације и класификације отпада у складу са Уговором бр. VI-83/20 од 11.03.2019. у вредности 126.600,00 динара.

3. Преко „скада“ система, у програму даљинског праћења потрошње воде код обвезника плаћања накнаде, поред два велика обвезника, „Карнекс“ Врбас и „Карлсберг“ пивара Челарево, прати се директно захватање воде из бунара и код Фабрике уља „Викторија оил“ Шид, „Водовода“ Рума и „Водовода“ Шид. У сарадњи са предузећем „Индас“ уговорен је обилазак и оспособљавање неисправних уређаја на појединим мерним местима.

4. У извештајном периоду обрађено је 315 предмета (захтева), од тога се 244 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 71 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола.

5. Настављена је попуна Катастра загађивача, редовно се ажурирају резултати хемијских анализа отпадних вода и подаци о количинама захваћених и испуштених вода. Укупно је унето 285 хемијских анализа и 190 података о количини захваћене и испуштене воде.

6. Аконтативни обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2019. годину урађен је у складу са Методологијом и Законом о висини накнада. За потребе ове активности обезбеђени су сви улазни подаци (количина вода и хемијске анализе), неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима и то:

а. 150 подлога за за прихватање употребљених вода за 2019. годину у износу од 261.438.791,08 динара.

б. 13 подлога за ахватање вода за 2019. годину у износу од 6.797.357,04 динара.

7. Активности на изради Плана управљања водама на територији Републике Србије.

8. У оквиру сарадње са Покрајинском водном инспекцијом и Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине у вези пријаве загађења мелиоративни канала у Ковиљу, канала Хс ДТД код Србобрана и Старог Бегеја и Наделе ангажована је акредитована лабораторија за узорковање и аналитичку обраду површинске воде и муља.

Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду 01.01-30.09.2019. године, активности у области уређења и коришћења водног добра, одвијале су већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду водних услова и мишљења у поступку издавања водних услова (за изградњу или реконструкцију објеката, израду планских докумената, уређење простора, газдовање шумама и експлоатацију речног наноса и водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола сходно Закону о водама и другим законима и прописима, као и кроз обављање надзора над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим.

У области израде водних аката, током извештајног периода, примљено је укупно 553 нова захтева, и то:

- 364 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре,
- 386 захтева у редовном поступку,
- 75 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката.

Обрађено је укупно 970 захтева:

- 351 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре,
- 264 захтева у редовном поступку,
- 88 захтев од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката,
- 267 захтева из претходног периода.

Такође, припремљен је велики број пратећих докумената (допуна, дописа подручним водопривредним предузећима, другим организационим деловима унутар ЈВП, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију песка, подлога за имовинске односе, подлога за обрачуне према водопривредним предузећима и др.)

Табела бр. 16: Преглед примљених, обрађених и издатих докумената

Укупно запримљених предмета	825
У обједињеној процедури	364
У редовном поступку	386
Озакоњење	75
Врста захтева, документа – укупно завршено	970
Мишљења у поступку издавања водних услова	116
Водни услови	288
Решење водне сагласности	27
Решење о водној дозволи	42
Издатих извештаја у поступку издавања водне дозволе	7
Претходни услови за израду Урбанистичког пројекта	10
Обавештења о неиспуњавању потребних услова, обустављању поступка	8
Акт о ненадлежности	1
Дописи	383
Подлога за решавање имовинских правних односа	58
Обавештења - записника о надзору (профактуре, фактуре и подлоге ВП-овима)	69
Издатих подлога за обрачун ВП	95

У извештајном периоду 01.01-30.09.2019. године, наплаћена су средства за трошкове пружених услуга из предметне области у износу од 22,24 милиона динара.

Међународна сарадња у области вода

Најзначајне активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

1. У области билатералне сарадње:

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.

- Учешће у изради предлога за преговоре, исхођење решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење превозица и остале активности у циљу одржавања састанака.

- Учешће у анализи и припреми текста новог билатералног Споразума у области управљања прекограничним водама и сливовима од заједничког интереса са Мађарском. Одржан је четврти оперативни састанак (22-24.01.2019.) на нивоу експертских тимова са Мађарском на којем је усаглашен предлог текста новог Споразума.

- Преузете обавезе у оквиру сарадње са Мађарском су реализоване према планираној динамици и програму који је договорен на састанку секретара Српско-мађарске комисије за водопривреду, одржаном 05-06.09.2018. У извештајном периоду реализовани су састанак Поткомисије за газдовање водама, Припремни састанак за XLII заседање Српско-мађарске комисије за водопривреду и XLII заседање Српско-мађарске комисије за водопривреду које је одржано на Златибору у периоду 08-10.04 2019., на којем је разматран рад поткомисија и степен извршења закључака Комисије у периоду од септембра 2015. до марта 2019. године. Влада Републике Србије одобрила је Записник са заседања у целости. Примљена је усмена информација да је и Влада Мађарске одобрила Записник.

- Председник српског дела Комисије је у августу у писму предложио да се започне са реализацијом обавеза и задатака са XLII заседања Комисије. У складу са тим одржани су редовни састанци Радне групе и Поткомисије за заштиту квалитета вода и обилазак бродом Дунава на Заједничком трилатералном сектору за одбрану од леда од Дунавфелдвара до Вуковара. Започете су припреме за одржавање састанке у складу са важећим правилницима, укључујући ту и прегледе објеката за одбрану од поплава, као и састанак секретара Комисије.

- У оквиру сарадње са Румунијом, у складу с важећим Споразумом, анализирана је документација и допуна документације која се односи на повећање капацитета ретензије Гертениш на реци Брзави на територији Румуније. Надлежне поткомисије за одбрану од поплава и газдовање водама и РХМЗ су израдиле своја мишљења у вези достављене документације и допуне документације. Припремљен је и послат одговор (писмо председника српског дела Мешовите комисије) у којем се тражи одржавање посебног састанка са теренским обилазком обзиром да из достављене документације није могуће утврдити обим радова и њихов ефекат на граничном профилу. Усмено смо информисани да румунска Страна прихвата одржавање састанка али још увек није званично предложен термин. У склопу редовних активности, у периоду од 17 до 20. септембра одржан је састанак Поткомисије за одбрану од поплава и леда на којем је извршен преглед водотока и објеката за одбрану од поплава на српској територији.

Министри за водопривреду Републике Србије и Мађарске 15.04.2019. у Суботици и министри за водопривреду Републике Србије и Румуније 05.06.2019. у Букурешту, потписали су нове споразуме у области управљања прекограничним водама после чега су у државама започете процедуре за ратификацију.

2. У области трилатералне и мултилатералне сарадње:

- У оквиру трилатералне сарадње Србије, Мађарске и Хрватске у вези одбране од леда на Дунаву на Сектору од заједничког интереса, 29-30.01.2019. одржан је састанак председника Српско-мађарске комисије за водопривреду и председника Сталне мађарско-хрватске комисије за водопривреду. На састанку су утврђени основни принципи сарадње на пољу одбране од леда на Сектору Дунава од заједничког интереса од Дунавфелдвара (rkm 1.560) до Вуковара (rkm 1.333). Српско-мађарска комисија за водопривреду је на XLII заседању одобрила за реализацију начела дефинисана у Записнику са састанка.

- У оквиру мултилатералне сарадње именовани стручњаци из ЈВП по налогу Републичке дирекције за воде наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских/радних група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Савске комисије. У септембру је одржан састанак координатора из институција које учествују у реализацији обавеза на којем су предложени принципи за будући рад и учешће стручњака из Републике Србије у обе комисије а на основу којих ће се у наредном периоду иновирати списак стручњака.

10.05.2019. испостављен је Захтев број 3. Републичкој дирекцији за воде за пренос средстава за реализоване послове међународне сарадње за период од 01.12.2018-16.05.2019., односно до датума истека уговора закљученог 2018. године, у вредности од 3,8 милиона динара. Уговорени послови су реализовани у целости (реализација 100%) и њихова укупна вредност је 20 милиона динара.

Уговор између Министарства и ЈВП за послове међународне сарадње закључен је 07.06. 2019, након доношења-Програма управљања водама за 2019. годину и испуњења законских процедура, на износ од 20 милиона динара. Рок за реализацију уговора је годину дана. Реализоване су процедуре набавки и закључени уговори за специфичне послове које ће извршавати подизвођачи (превођење, праћење радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском), односно анекси основног уговора са водопривредним предузећима. Покренута је процедура набавке за специфичне послове израде студија и анализа у сарадњи са Мађарском.

Захтев број 1. за пренос средстава за реализоване послове из међународне сарадње за период од 07.06-15.08.2019. испостављен је Републичкој дирекцији за воде 15.08.2019. на износ од 4.267.982,60 динара.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација ЕУ

ЈВП реализује:

1. Пет пројекта из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње (од чега су два стратешка):
 - 1.1. Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA);
 - 1.2. Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју (BEGA);
 - 1.3. Унапређење мониторинга суша и сувишних унутрашњих вода за подршку управљања водама и смањење ризика везаних за екстремне временске услове (WATERatRISK);
 - 1.4. Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM).
 - 1.5. WetlandRestore
2. Један пројекат из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма транснационалне сарадње - Јачање сарадње између планирања управљања речним сливом и превенције ризика од поплава ради унапређења статуса вода у сливу реке Тисе (JOINTISZA);
3. Један пројекат из програма ERASMUS+ - Јачање мастер студијских програма у управљању водним ресурсима на високошколским институцијама Западног Балкана (SWARM).

У извештајном периоду у оквиру имплементације наведених пројеката извршена су плаћања у износу од 215,09 милиона динара добављачима:

- За опрему – 17,23 милиона динара;
- За услуге – 14,41 милиона динара;
- За радове – 183,45 милиона динара.

Табела бр. 17: Преглед реализације набавки у оквиру пројеката из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње

Ред. бр.	Назив позиције	Назив (акроним) пројекта	Уговорна вредност	Плаћено до 31.12.2018.	Плаћено до 30.09.2019.	Свега плаћено 4+5
1	2	3	4	5	6	
1	Теренска возила	BABECA	4.700.000	4.700.000		4.700.000
2	Теренска возила	BEGA	3.858.000	3.858.000		3.858.000
3	Хидрографска мерна опрема	BEGA	16.340.000	0	16.340.000	16.340.000
3	ИТ опрема	BEGA	886.020	0	886.020	886.020
3	Ласерски дистомат	BABECA	199.974	199.974		199.974
4	Беспилотна летелица са дозволом	WATERatRISK	4.700.000	4.700.000		4.700.000
5	Кишомер	WATERatRISK				
6	Теренски лап топ	WATERatRISK	1.535.980	1.535.980		1.535.980
7	Радна станица	WATERatRISK				
8	Мултифункционална амфибијска машина	WATERatRISK	12.946.793	0		0
	УКУПНО ДОБРА:		45.166.766	14.993.954	17.226.020	32.219.974
1	Припрема пројектне документације за измуљење и ремедијацију канала Бегеј	BEGA	34.860.000	11.155.200	6.274.800	17.430.000
2	Израда пројектне документације за реконструкцију хидро чворова Клек и Српски Итебеј	BEGA	4.700.000	4.700.000		4.700.000
3	Израда пројектне документације за изградњу радно-инспекционе/бициклистичке стазе	BEGA	4.700.000	0		0
4	Израда пројектне документације за изградњу дока и привеза у Зрењанину	BEGA	2.350.000	2.350.000		2.350.000
5	Преводилачке услуге	BABECA	557.377	473.770		473.770
		BEGA	948.994	106.762	438.315	545.077
6	Екстерни менаџмент пројекта	BEGA	7.092.000	2.127.600	2.127.600	4.255.200
7	Спољни надзор радова	BABECA	10.040.000	2.510.000	4.518.000	7.028.000
		BEGA	6.957.669			0
8	Експерт за набавке ро PnG-и	WATERatRISK	290.000	0	290.000	290.000
9	Организација догађаја и промоција пројекта	WATERatRISK	765.035	0	765.035	765.035
	УКУПНО УСЛУГЕ:		73.261.075	23.423.332	14.413.750	37.837.083
1	Преводница Шебешфок - поправка, надоградња и адаптација чуварнице	BABECA				
2	Преводница Бездан - реконструкција и поправка	BABECA	330.589.280	106.218.335	152.352.555	258.570.890
3	Уређење обале и изградња плутајућег привеза у Зрењанину	BEGA	68.887.086	68.792.856	4.459.186	73.252.042
4	Измуљење Јегричке	ECOWAM	59.002.650	32.362.954	26.639.696	59.002.650
5	Изградња радно-инспекционе/шетне стазе	ECOWAM	3.532.960	()		0
	УКУПНО РАДОВИ:		462.011.976	207.374.145	183.451.436	390.825.581
	УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		580.439.817	245.791.431	215.091.207	460.882.637

Информациони систем

У оквиру одржавања и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“ у извештајном периоду, ангажовањем сопствених људских ресурса реализоване су следеће активности:

- Перманентно повезивање и унапређење већ израђених апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених, транспарентност обрачуна накнада за запослене и крајњег корисника, као и уштеде када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна.
- Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.
- Реализација пројекта увођења интерне и екстерне ГИС апликације која ће објединити просторне и алфанумеричке податке из Oracle базе унете кроз интерно развијене апликације. Крајњи циљ ГИС апликације је интеграција са Водопривредним информационом системом (ВИС).
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за несметано функционисање апликативних решења која постоје у информационом систему Предузећа.
- Централизовано управљање свим клијентима на мрежи (сервери и рачунари) коришћењем ESET Web конзоле преко инсталираних агената.
- Оптимизација сервиса Active Directory која управља ИТ ресурсима и дефинисање нових организационих јединица за компјутере и корисничке налоге. Стављање неактивних ресурса у статус disabled (неактивни) и пребацивање у посебне организационе јединице.
- У првом кварталу је реализована набавка сензора за даљинско праћење температуре, влаге и поплаве у Дата центру Предузећа. На овај начин у случају одступања од прописаних вредности систем инжењери се обавештавају путем Е mail-а и СМС-а, чиме је сигурност информационог система подигнута на виши ниво.
- На УПС уређајима у оквиру Дата центра Предузећа замењене су батерије које су повећале аутономију рада целог система у случају нестанка електричне енергије.
- Имплементирана је security полиса на Домен контролерима која обезбеђује ефикаснију контролу пријаве корисника на систем.
- Имплементација модула у оквиру апликације за накнаду за одводњавање физичких лица који покрива пословни процес формирања решења на основу Уговора о закупу државног пољопривредног земљишта, као и дефинисање и спровођење процедуре како би се обезбедила штампа и дистрибуција решења преко ЈП „Пошта Србије“. У извештајном периоду генерисана су Решења за накнаду за одводњавање за физичка и за правна лица на основу Уговора о закупу државног пољопривредног земљишта и реализовано је њихово штампање и дистрибуција обвезницима. У оквиру модула омогућено је аутоматско књижење уплата на основу извода рачуна.
- У другом кварталу 2019. године учитани су нови подаци од РГЗ ради аутоматског решавања жалби на достављена решења за три квартала 2018. године. Ови подаци омогућили су проверу да ли су исте површине земљишта које су се налазиле у издатим решењима на које су се обвезници жалили. У зависности од тога да ли је дошло до промена површина апликација је омогућила генерисање нових решења која су за резултат имала измену, поништај или одбијање старих решења. На овај начин постигнута је значајна уштеда, јер би за овај посао било потребно додатно ангажовање пет правника којима би за решавање пристиглих жалби требало најмање три године.
- Урађена је имплементација модула у оквиру апликација за накнаду за одводњавање физичких и правних лица како би се обезбедио обрачун накнаде по методологији која је дефинисана у Закону о накнадама. У извештајном периоду генерисана су Решења за накнаду за одводњавање за физичка, и за правна лица на основу података о земљишту које се налази у власништву физичких и правних лица према преузетим подацима РГЗ-а и реализовано је њихово штампање и дистрибуција.

Управљање и коришћење природних ресурса

Управљање заштићеним подручјима

У оквиру реализације пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области“ - ECOWAM из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, у извештајном периоду реализоване су следеће активности:

- Радови на измуљивању и разастирању седимента из водотока Јегричка, на стационачима од km 29+588 - km 37+892 и km 44+015 - km 46+673. 20.09.2019. године испостављена је окончана ситуација у вредности од 6,87 милиона динара динара. Укупна вредност радова је 59 милиона динара.
- Започети су радови на изградњи инспекционе и шетне стазе у вредности од 30 хиљада евра на десној обали Јегричке у Сиригу. Рок за завршетак радова је 11.10.2019. године.
- Набављена је мултифункционална амфибијска машина за кошење акватичне вегетације, чија је вредност 109,8 хиљада евра. Машина је испоручена 23.09.2019. године.

У мају 2019. године, закључени су уговори са општинама Темерин и Врбас о обезбеђењу средстава за реализацију услуге чишћења и уништавања инвазивних врста у Парку природе „Јегричка“. У другој половини јуна покренут је поступак јавне набавке наведене услуге, на деоници водотока која територијално припада општини Врбас, а уговор је закључен 15.07.2019. године. Услуга у вредности од 360 хиљада динара са ПДВ-ом је извршена у целости у августу. Процедура јавне набавке за реализацију услуге чишћења и уништавања инвазивних врста на деоници водотока која територијално припада општини Темерин покренута је у првој половини јуна, уговор је закључен 01.08.2019. године, а услуга, која се суфинансира из буџета општине Темерин, биће реализована у уговореном року до 14.10.2019. Вредност услуге је 360 хиљада динара.

У првој половини јуна покренут је поступак набавке услуге одржавања и поправки заливног система на Инфо центру Јегричка. Уговор са извршиоцем услуге потписан је 05.07.2019. године и услуга, у вредности 236,4 хиљаде динара је извршена у августу 2019. године.

У септембру је извршено чишћење и уништавање инвазивних врста у Парку природе „Бељанска бара“, територија општине Србобран, у вредности 120 хиљада динара (са ПДВ-ом).

У периоду од 01.01-30.09.2019. године од продатих улазница, едукативних часова, вожње чамцима и катамараном, остварени су приходи у износу од 186,7 хиљада динара.

Продато је 123 годишњих дозвола за рекреативни риболов у заштићеним подручјима Паркова природе „Јегричка“ и „Бељанска бара“, у вредности од 492 хиљаде динара. Од продаје дозвола остварен је приход у износу од 360,8 хиљада динара, од чега је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 49,2 хиљаде динара и ПДВ у износу од 82 хиљаде динара.

Рибарство

У периоду 01.01-30.09.2019. године надлежним институцијама достављени су сви законом предвиђени извештаји, односно извештаји о коришћењу рибарског подручја из предходног периода.

Реализоване су набавке: услуге физичко-техничког обезбеђења за чување рибарског подручја, набавка ауто приколице за потребе превоза заплењеног недозвољеног алата за риболов, превоз ванбродских мотора на редован и ванредан сервис и транспорт биолошког отпада након угинућа рибе, ванбродских мотора ради замене дотрајалих и онеспобљених, обележја алата за привредни риболов, из разлога јер привредни риболовци морају бити видно обележени плочицом која садржи серијски број дозволе и редни број алата, набавка универзалне машине за уклањање биљне вегетације ради појачаног одржавања приступа риболовној води, одржавања писта за рекреативни и спортски риболов, риболовних места ради лакшег приступа рибочуварске службе риболовној води возилима и чамцима и набавка пластичних и металних чамаца ради замене дотрајалих и онеспобљених. У току су набавке: услуге праћења здравственог стања рибе, услуге праћења (мониторинга) стања рибљег фонда и израде риболовних места и рибље млађи за порибљавање канала.

Одржан је тематски састанак „Едукација рекреативних риболоваца“ за рибарска подручја Банат и Бачка. 30.01.2019. године у просторијама секције Вршац. И у наредном периоду одржаваће се тематски састанци са спортским риболовцима и привредним рибарима.

Рибочуварска служба интензивно обилази рибарска подручја и врши контролу рекреативног риболова, као и контроле недозвољеног излова рибе и покреће захтеве за покретање поступка за недозвољен риболов. Подаци о контролама и заплењеним мрежама, недозвољеним и импровизованим алатима, као и захтевима за покретање поступка за недозвољен риболов биће приказани у следећем извештају.

1. БИЛАНС УСПЕХА (У 000 ДИНАРА)

1.1. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У складу са МРС 1, у укупне приходе Предузећа, поред пословних прихода, улазе финансијски приходи и остали приходи.

Упоредни преглед остварених прихода дат је у наредној табели.

1. Пословни приходи	2.757.157
2. Финансијски приходи	24.136
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	19.243
4. Остали приходи	58.455
5. Приходи исправка грешке из ранијег периода	5.165
УКУПНИ ПРИХОДИ	2.864.156

1.2. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.2.1 Пословни приходи

Према Закону о рачуноводству, МРС/МСФИ и подзаконским прописима, приходе чине приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе, промене вредности залиха, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи.

На редном броју 1001 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи у износу од **2.757.157** хиљада динара, чију структуру приказујемо у табели у наставку:

1.2.1.1 Приходи од продаје производа и услуга

АОП 1014

Приходи од продаје на домаћем тржишту:

- приходи од накнада по решењима	70
- приходи од стручног надзора-Фонд Абу Даби	14.584
- приходи од водопривредних сагласности	18.116
- приходи од продаје производа	17.072
- приходи од продаје услуга – остало-риболовне дозволе и др.	16.147

Укупно: 65.989

1.2.1.2 Приходи од од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

АОП1016

Приход из буџета - Фонд за воде АПВ

-накнаде 1.848.798

Приходи од дотација

- суфинансирање Општине и месне заједнице 288.037

Приходи из буџета РС (међудржавна сарадња и инвеститорски трошкови) 18.997

Приходи из буџета АПВ 41.033

Приходи по основу условљених донац.-израда тех.докумен.и ИПА пројекти 61.303

Приходи по основу условљених донац. АПВ (донос са одложених прихода) 394.992

Укупно: 2.653.160

1.2.1.3 Други пословни приходи

АОП 1017

Приходи од закупа 18.341

Остали приходи - рефундације трошкова 19.667

Укупно: 38.008

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали расходи. Подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у наредној табели.

1.	Пословни расходи	2.848.229
2.	Финансијски расходи	1.322
3.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	-
4.	Остали расходи	14.790
5.	Исправ. грешака из раниј. периода	4.341
УКУПНИ РАСХОДИ		2.868.682

1.3. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.3.1 Пословни расходи

На редном броју 1018 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од **2.848.229** хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:

1.3.1.2 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

АОП 1023	
Трошкови материјала за одржавање некрет.постр.и опреме	21.181
Трошкови канцеларијског материјала	4.092
Трошкови осталог режијског материјала	1.377
Трошкови резервних делова	3.592
Трошкови ХТЗ опреме	6.256
Трошкови ситног инвентара	314
Трошкови аутогума	573
Укупно без трошкова горива и енергије	37.385

АОП 1024	
Трошкови горива и енергије	132.443

1.3.1.3 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

АОП 1025	
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	394.067
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	67.979
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.941
Трошкови накнада по уговорима	778
Остали лични расходи и накнаде	
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	10.042
- накнаде трошкова превоза на службеном путу	342
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	16.376
- давања запосленом и чл.њихових породица	732
- стипендије деци радника	535
- поклон пакетићи за децу радника	-
Укупно:	492.792

1.3.1.4 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (група 53)

АОП 1026	
Трошкови ПТТ услуга и транспортни трошкови	6.005
Трошкови услуга одржавања некрет.постројења и опреме	1.606.051
Трошкови закупнина	159
Трошкови сајмова	1.068
Трошкови рекламе и пропаганде	2.076
Трошкови комуналних услуга	7.921
Трошкови штампарских услуга	31.117
Трошкови осталих услуга	6.678
Укупно:	1.661.075

1.3.1.5 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

АОП 1027 - Трошкови амортизације	370.478
----------------------------------	---------

1.3.1.6 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (група 55)

АОП 1029	
Трошкови непроизводних услуга	116.712
Трошкови репрезентације	1.742
Трошкови премија осигурања	13.234
Трошкови платног промета	1.565
Трошкови чланарина	1.546
Трошкови пореза	4.727
Трошкови огласа у штампима	3.531
Остали трошкови	10.999
Укупно група 55:	154.056

УКУПНО – ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 2.848.229

1.4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица, приходи од камата, позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле и остали финансијских приходи.

На редном броју 1032 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски приходи у износу од **24.136** хиљада динара, који се састоје од

Приходи од камата:	
- по потраживањима од купаца за накнаде	2.157
- по основу депозита и депозита по виђењу	21.969
Позитивне курсне разлике	10
Укупно:	24.136

1.5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и негативних курсних разлика, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи.

На редном броју 1040 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски расходи у износу од **1.322** хиљада динара, који се састоје од:

Расходи камата:	
- по основу затезних камата	55
- негативне курсне разлике	1.267
Укупно:	1.322

1.6. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

На редном броју 1050 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од **19.243** хиљада динара, који се састоје од:

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца за камату и таксу	19.243
Укупно:	19.243

1.8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На редном броју 1052 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу од **58.455** хиљада динара, који се састоје од:

Добици од продаје расходоване опреме и материјала	1.852
Наплаћена отписана потраживања	39.067
Приходи по основу ефеката уговорене ревалоризације	25
Приходи од смањења обавеза	1.650
Наплаћене штете по основу осигурања	14.255
Остали приходи	1.606
Укупно:	58.455

1.9. ОСТАЛИ РАСХОДИ

На редном броју 1053 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу од **14.790** хиљада динара, који се састоје од:

Губици по основу расхода опреме	138
Накнаде штете другим лицима	13.967
Остали расходи	685
Укупно:	14.790

1.10. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

На редном броју 1056 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода у износу од **824** хиљада динара, који се састоји од:

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	5.165
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	-4.341
Нето:	824

1.11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА

На редном броју 1059 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето губитак пре опорезивања у износу од **4.526** хиљада динара, који се добија на следећи начин:

1. Пословни губитак	-91.072
2. Добитак из финансирања	22.814
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	19.243
4. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0
5. Остали приходи	58.455
6. Остали расходи	-14.790
7. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода	824
НЕТО ГУБИТАК	4.526

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1 НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ

Неуплаћени уписани капитал (АОП 001) у износу од РСД **217** хиљада на дан 30. септембра 2019. године, представља потраживање за износ уписаних, а неуплаћених удела, који су продати у циљу стварања капитала приликом оснивања. Неуплаћени уписани капитал се исказује у номиналним износима уписаног капитала.

2.2 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У оквиру нематеријалних улагања (АОП 003) исказана је вредност од **51.847** хиљада динара и у односу на стање од прошле године, вредност је повећана за надограђене апликације.

2.3 НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

У оквиру некретнина, постројења и опреме (АОП 010) исказана је вредност у износу од **46.089.724** хиљада динара. У извештајном периоду извршена су улагања у водне објекте, набавка канцеларијске и остале опреме.

2.4 БИОЛОШКА СРЕДСТВА

Стање на позицији биолошка средства (АОП 019) износи **703.286** хиљада динара. У овом кварталу није било промена.

2.5 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Ова позиција (АОП 024) износи **29.245** хиљада динара и састоји се од позиције (АОП 027) и позиције (АОП 033).

Позиција (АОП 027) у износу од **26.858** хиљада динара, односи се на акције и уделе код других правних лица (конверзија потраживања у акције и уделе). У овом кварталу није било промена.

Позиција (АОП 033) Остали дугорочни финансијски пласмани у износу од **2.387** хиљада динара, је смањена и односи се на дугорочне стамбене кредите дате радницима и на потраживања за откуп станова а смањење је након уплата рата радника.

2.6 ЗАЛИХЕ

На редном броју 044 (ознака за АОП) су исказане су укупне залихе у износу од **297.585** хиљада динара и обухватају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара као и плаћене авансе за залихе и услуге.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 045) износи **19.137** хиљада динара.

Недовршена производња (АОП 046) износи **3.675** хиљада динара.

Плаћени аванси (АОП 050) у износу **274.773** хиљада динара, се углавном односе на дате авансе за услуге и за радове финансиране из Буџета.

2.7 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

У оквиру редног броја 051 (ознака за АОП) исказан је износ потраживања од купаца по основу продаје у земљи са припадајућом исправком вредности, у износу од **17.957** хиљада динара. Односи се на потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водопривредне сагласности, продате производе и услуге, за камату, потраживања по принудној наплати пријављеној код НБС, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица у земљи за накнаде, потраживања по репрограму, по извршним судским решењима, из приватизације и др.

2.8 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

На редном броју 060 (ознака за АОП) су исказана су друга потраживања у износу од **24.528** динара и састоје се од потраживања за камату на ависта депозите, потраживања од запослених за зајам, аконтације дате радницима, потраживања од фондова по основу исплаћених накнада зарада запосленима, потраживања од ДДОР-а за накнаду штете.

2.9 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На редном броју 068 (ознака за АОП) су исказани готовински еквиваленти и готовина у износу од **1.771.237** хиљада динара и састоје се од готовине на текућим и девизним рачунима и затечено стање у благајни.

2.10 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 070 (ознака за АОП) су исказана активна временска разграничења у износу од **51.728** хиљада динара и састоје се од разграничених трошкова по основу обавеза (осигурање, стручна литература и др.).

2.11 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 072 (ознака за АОП) у износу од **86.339.608** хиљада динара. Евиденција обухвата водне објекте преузете од водопривредних предузећа, опрема добијена од АПВ- а на коришћење без наканде, имовина у јавној својини пренета на АПВ, менице, гаранције, риболовне дозволе и ненаплаћена потраживања за водне накнаде.

2.12 ОСНОВНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0402 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је основни капитал у износу од **14.364.329** хиљада динара.

Основни капитал ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у износу од РСД **14.364.329** хиљада обухвата државни капитал од РСД **14.352.168** хиљада (АОП 406) и остали основни капитал у износу од РСД **12.161** хиљада (АОП 410).

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала АП Војводина. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и са његовим располагањем одлучује Оснивач.

Остали капитал представља облик капитала који је пренет из ванпословних извора у пословне изворе.

2.13 УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0411 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је уписани, а неуплаћени капитал у износу од **217** хиљада динара.

2.14 РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0413 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане резерве у износу од **4.111** хиљада динара. Резерве у износу од РСД **4.111** хиљада обухватају законске резерве. Промена на резервама није било.

2.15 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0414 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су ревалоризационе резерве у износу од **29.350.003** хиљада динара.

Ревалоризационе резерве обухватају позитиван ефекат промене фер вредности некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања.

Ревалоризационе резерве формиране су на основу процене вредности имовине извршене од стране Института за тржишна истраживања из Београда са датумом 01.01.2004. године, и Процене вредности имовине извршене од стране Deloitte Београд са датумом 02.01.2015. године, као и на основу интерне процене основних средстава која су у употреби, а која су била 100% амортизована.

2.16 НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

На редном броју 0416 (ознака за АОП) исказани су нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од РСД **22.180** хиљада.

2.17 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

На редном броју 0417 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је нераспоређени добитак у износу од **1.350** хиљада динара а који се односи на нераспоређени добитак ранијих година (АОП 418)

2.18 ГУБИТАК

На редном броју 0421 (ознака за АОП) исказан је губитак у износу од **2.565.363** хиљада динара који се односи на губитак ранијих година (АОП 422) у износу од **2.560.837** хиљада динара и губитак исказан у овом извештајном периоду (АОП 419) у износу од **4.526** хиљада динара.

2.19 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На редном броју 0425 (ознака за АОП) исказана су дугорочна резервисања у износу од **104.516** хиљада динара и обухватају резервисања за трошкове обнављања (репродукцију) шума извршена су на основу Закона о шумама, резервисања за отпремнине код одласка у пензију, за јубиларне награде, резервисања за судске спорове и остала резервисања.

2.20 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0432 (ознака за АОП) исказане су дугорочне обавезе у износу од **5.633** хиљада динара и обухватају примљене депозите по уговору о закупу водног земљишта на 5 година.

2.21 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0441 (ознака за АОП) су исказане одложене пореске обавезе на рачуну 498 у износу од **4.149.693** хиљаде динара, које су настале као разлика између рачуноводствене и пореске амортизације. Одложене пореске обавезе су износи пореза на добит, плативи у будућим периодима, а односе се на опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице.

2.22 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

На редном броју 0450 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су примљени аванси у износу од **15.316** хиљада динара. Односе се на примљене авансе за радове у водопривреди, од физичких лица за накнаде, за одводњавање, водно земљиште и др.

2.23 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

На редном броју 0451 (ознака за АОП) су исказане обавезе из пословања у износу од **179.471** хиљада динара и састоје се од следећих позиција: добављачи у земљи у износу од **179.378** хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од **93** хиљаде динара.

2.24 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0459 (ознака за АОП) су исказане остале краткорочне обавезе у износу од **34.009** хиљада динара. На овој позицији се налазе обавезе по основу обавеза за зараде и накнаде зарада, обавезе према запосленима и по основу уговора о закупу непокретности, које су измирене у наредном обрачунском периоду.

2.25 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

На позицији 0460 (ознака за АОП) се налази обавеза за порез на додату вредност за месец септембар у износу од **1.236** хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

2.26 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

На позицији 0461 (ознака за АОП) се налази обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине на крају јуна у износу од **638** хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

2.27 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 0462 (ознака за АОП) исказана су пасивна временска разграничења у износу од **3.429.183** хиљада динара и односе се на одложене приходе за примљена средства из буџета АПВ за инвестиције у току, за инвестиције по посебном Програму АПВ, разграничене обавезе за радове финансиране из буџета, приходи од општина – суфинансирање и др.

2.28 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На редном броју 0465 (ознака за АОП) исказана је ванбилансна пасива у износу од **86.339.608** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. АОП 3002 Продаја и примљени аванси

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 153.830 хиљада динара, по основу наплаћених потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

3.2. АОП 3003 Примљене камате из пословних активности

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 38.782 хиљада динара, по основу камата на ависта депозите код банака и камате на потраживања од накнада.

3.3. АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 2.601.685 хиљада динара, по основу финансирања по програмима из Буџета АПВ и Буџета локалних самоуправа, накнада штете од осигуравајућих кућа и по основу потраживања од радника за зајам и др.

3.4. АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 2.096.420 хиљада динара, односно исплате добављачима за набавку материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског периода.

3.5. АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 526.502 хиљада динара исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода.

3.6. АОП 3008 Плаћене камате

Исказани су подаци о плаћеним каматама у износу од 54 хиљаде динара.

3.7. АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 27.765 хиљада динара по основу плаћања пореза на додату вредност, пореза на имовину, порез на употребу моторних возила, накнаде за коришћење шума и риболовних подручја, разних такси и других трошкова.

3.8. АОП 3015 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 257 хиљада динара по основу продаје расходованих основних средстава.

3.9. АОП 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 218.783 хиљада динара за улагања у некретнине, постројења и опрему.

3.10. АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ: 2.794.554 хиљада динара.

3.11. АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 2.869.524 хиљада динара.

3.12. АОП 3043 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 74.970 хиљада динара.

3.13. АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.847.464 хиљада динара.

3.14. АОП 3045 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 10 хиљада динара.

3.15. АОП 3046 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 1.267 хиљада динара.

3.16. АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.771.237 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада за 2019. годину утврђена је на основу Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. („Сл. гласник РС“ бр. 92/2018) годину и Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (исп.), 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ број 93/2012), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014, 95/2018), Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015, 85/2015, 81/2016 и 95/18) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину које су усвојене Уредбом Владе Републике Србије 05 број: 110-10701/2018 од 08.11.2018. године („Сл. гласник РС“, бр. 86/2018) којима је дефинисано да се зараде у јавним предузећима у 2019. години планирају у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Број запослених је одобрен ЈВП „Воде Војводине“ на основу члана 31. Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 60/2018), у којем су приказани број и структура запослених код корисника јавних средстава. За ЈВП „Воде Војводине“ одобрен је број од 446 запослених на неодређено време и 40 запослених на одређено време. Доношењем Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 54/2017, 10/2018, 56/2018, 7/2019, 19/2019 и 30/2019 од 04.07.2019.), којом је утврђен максимални број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему АП Војводине, усклађени су за ЈВП „Воде Војводине“ број запослених и маса за зараде запослених.

Укупна маса зарада за 2019. годину за запослене на одређено и неодређено време износи 548.869.937,04 динара и састоји се од масе за исплату основне зараде, зараде за ноћни рад, рад на дан празника, минули рад и накнаде зарада према одредбама Колективног уговора у износу од 543.435.581,28 динара и масе зарада за прековремени рад који је неопходан делом због повећаног обима посла који је проузрокован активностима Службе за надзор и других служби из делатности Предузећа и делом због потребе додатног ангажовања запослених на пословима одбране од поплава или леда у складу са проглашењем и надлежностима ЈВП-а које су регулисане Општим планом за одбрану од поплава који се доноси Уредбом Владе РС. Послови одбране се могу циклично јављати и не могу се распоредити равномерно на целу годину, већ се дешавају у оквиру једног или два месеца у току године, те је маса средстава планирана за прековремени рад већа од стварне која је неопходна на годишњем нивоу. Део масе зарада за ову намену је, из тог разлога, планиран у износу од 5.434.355,76 динара, што чини 1% од планиране масе зарада за цео месец. Наведени део масе ће се искористити само у случају да се укаже потреба за прековременим радом и то само за ову намену и у складу са инструкцијама и другим прописима, а до нивоа укупно планираних средстава.

Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, тако да је у маси садржан и износ умањења основице за 5%, који се у складу са законом уплаћује као разлика у буџет Републике Србије.

Обрачун и исплата зарада вршиће се у складу са остварењем планираних задатака и финансијским стањем у ЈВП „Воде Војводине“.

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП „Воде Војводине“.

4.1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

Реализација нето зарада за период 01.01.-30.09.2019. године износи 282.721.851,41 динара, а састоји се од масе зарада која је исплаћена запосленима у износу од 272.469.497,74 динара и износа од 10.252.353,67 динара на име 5% умањења од нето зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)

Реализација бруто 1 зарада за период 01.01.-30.09.2019. године износи 394.066.935,07 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима и пореза и доприноса на терет запослених, у износу од 379.441.608,94 динара и износа од 14.625.326,13 динара на име 5% умањења од бруто 1 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)

Реализација бруто 2 зарада за период 01.01.-30.09.2019. године износи 462.046.081,18 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима, пореза и доприноса на терет запослених, те доприноса на терет послодавца, у износу од 444.896.961,62 динара и износа од 17.149.119,56 динара на име 5% умањења од бруто 2 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Овај износ умањења представља укупан износ уплата у Буџет Републике Србије за период 01.01.-30.09.2019. године према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014, 95/2018.). Реализација је у оквиру планиране за период.

4.4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.09.2019. године износи **477**, у односу на планираних 486 запослених.

4.4.1 Број запослених по кадровској евиденцији - на неодређено време

Укупан број запослених на неодређено време по кадровској евиденцији на дан 30.09.2019. године износи **439** (укључујући 2 запослена у статусу мировања радног односа по основу обављања јавне функције), у односу на планираних 446 запослених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2019. годину. Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/28, 56/2018, 7/2019, 19/2019 и **30/2019 од 04.07.2019.г.**) утврђен је максимални број запослених на неодређено време за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на нивоу 446 запослених. Детаљно образложење дато је у делу 5. Динамика запослених.

4.4.2 Број запослених по кадровској евиденцији - на одређено време

Број запослених на одређено време по кадровској евиденцији на дан 30.09.2019. године износи **38**, у односу на 40 запослених предвиђених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2019. годину. Детаљно образложење је дато у делу 5. Динамика запослених.

НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

Према Смерницама Владе накнаде по уговорима о делу, ауторским уговорима и уговорима о привременим и повременим пословима као и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 2019. годину су планиране до нивоа средстава за ове намене у 2018. години.

4.5. Накнаде по уговору о делу

Планирани износ накнада по уговору о делу за период 01.01.-30.09.2019. године износи 2.000.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 66.456 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период.

4.6. Накнаде по ауторским уговорима

Планирани износ накнада по ауторским уговорима за период 01.01.-30.09.2019. године износи 100.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 87.850 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.7. Накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора

Планирани износ накнада по основу осталих Уговора за период 01.01.-30.09.2019. године износи 950.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 623.425 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.8. Накнаде члановима Надзорног одбора

Нето накнада за рад чланова Надзорног одбора планирана је у висини једноструке просечне зараде у Републици Србији по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у месецу септембру 2018. године.

Нето накнада за рад председника Надзорног одбора планирана је у висини нето накнаде члана Надзорног одбора увећане за 20%.

Планирани износ накнада члановима Надзорног одбора за период 01.01.-30.09.2019. године износи 2.183.696 динара бруто. Реализација у наведеном периоду износи 1.941.063 динара бруто, а састоји се из масе која је исплаћена члановима надзорног одбора и пореској управи за припадајуће порезе на доходак грађана у износу од 1.746.956,96 динара бруто и износа од 194.106,40 динара на име 10% умањења од бруто накнаде која је уплаћена у Буџет Републике Србије.

Реализација је у оквиру планиране за период. Надзорни одбор чине председник и два члана Надзорног одбора.

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћивање се у зависности од финансијског стања ЈВП.

4.9. Превоз запослених на посао и са посла

Планирани износ за превоз запослених на посао и са посла у складу са Колективним уговором и Законом о раду за период 01.01.-30.09.2019. године износи 18.300.000 динара бруто, док је реализација у истом периоду 16.375.890 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

Средства опредељена за службена путовања су планирана у већем износу од реализације у 2018. години и планирана су само за најнеопходније сврхе, накнаде смештаја и исхране на службеном путу која се највећим делом односи на извођачку радну јединицу и службу надзора. Додатно планирана средства за службена путовања односе се на послове у оквиру Међудржавне сарадње која се финансира из наменских извора за службена путовања запослених који су чланови радне групе у оквиру ICPDR (Међународне комисије за заштиту реке Дунав) и Савске комисије чији се састанци одржавају у иностранству, а који се финансирају из средства комисије и највећи део службених путовања ће се реализовати у току 2019. године; као и службена путовања која су везана за обављање пројектних активности у оквиру реализације пројеката ИНТЕРРЕГ ИПА прекограничне и транснационалне сарадње, који се финансирају из средстава донације ЕУ. Активности на реализацији ИПА пројеката су започете крајем 2017. године и одвијале су се у току 2018. године, тако да у тим годинама није било значајније реализације службених путовања. Њихова реализација се планира у 2019. години.

4.10. Дневнице на службеном путу

У периоду 01.01.-30.09.2019. године планирана средства за дневнице на службеном путу у земљи и иностранству износе 13.488.800 динара, а у истом периоду утрошена су средства у износу од 8.216.551 динара за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.11. Накнаде трошкова на службеном путу

У периоду 01.01.-30.09.2019. године планирана средства за накнаде трошкова на службеном путу у складу са Колективним уговором и Законом о раду која подразумевају трошкове смештаја, превоза и остале трошкове на службеном путу у земљи и иностранству износе 5.245.984 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 2.167.547 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.12. Отпремнине за одлазак у пензију

У периоду 01.01.-30.09.2019. године планирана средства за отпремнине за одлазак у пензију износе 8.331.763 динара бруто за планираних 35 прималаца. У истом периоду исплаћене су отпремнине у складу са Колективним уговором и Законом о раду у износу од 1.894.269 динара бруто за 8 примаоца. Отпремнине се исплаћују у висини три просечне зараде у Републици Србији према члану 48. Колективног уговора. Разлика између планиране и остварене суме је настала због тога што у планиран износ улазе и потенцијални запослени који могу да одлуче о одласку у превремену пензију, када се стекну слови за то. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.13. Јубиларне награде

Планирана средства за исплату јубиларних награда у периоду 01.01.-30.09.2019. године износе 3.291.052 динара бруто, а исплаћене су јубиларне награде у износу 3.463.590 динара бруто радницима за десет, двадесет, тридесет, тридесетпет и четрдесет година радног стажа. Обрачун је извршен у складу са Законом о раду и Колективним уговором. Реализација је виша од планиране за период због ревидираног броја запослених који су остварили право на јубиларну награду за тридесетпет година радног стажа, али је у оквиру укупне планиране масе.

4.14. Помоћ радницима и породици радника

Према Закону о раду и Колективном уговору планирана средства за исплату помоћи радницима и породици радника у периоду 01.01.-30.09.2019. године износе 1.264.000 динара. У истом периоду исплаћена су средства за наведене намене у износу од 732.104 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.15. Стипендије

На основу Колективног уговора дефинисано је право на стипендију студентима које је у Годишњем програму пословања за период 01.01.-30.09.2019. године планирано у износу 595.000 динара. У истом периоду исплаћене су стипендије у износу од 534.459 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.16. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

На основу Колективног уговора дефинисано је право на исплату поклон пакетића деци запослених до навршене 15 године старости, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01.-30.09.2019. године планирано у износу од 0,00 динара. У истом периоду исплаћена су средства за ове намене у износу од 0,00 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Годишњим програмом пословања за 2019. годину, ЈВП „Воде Војводине“ планирало је укупно 486 запослених, од чега 446 на неодређено време и 40 запослених на одређено време. Број запослених планиран је у складу са Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/28 56/2018, 7/2019, 19/2019 и 30/2019 од 04.07.2019.г.) и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 60/2018) .

Изменама Годишњег програма пословања за 2019. године од 30.05.2019.године, на које је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 022-447/2019 од 11.06.2019. године, планирани број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ остао је непромењен.

Динамика запослених (одлив и пријем кадрова) у ЈВП „Воде Војводине“ за период 01.01. – 30.09.2019. године дата је и уједно образложена у табели у Обрасцу 3, као саставном делу Извештаја. Ова табела кумулативно обухвата приказ одлива кадрова и пријема кадрова за наведени период, на начин да садржи већ образложене податке за периоде 01.01. - 31.03.2019. године, 01.04. - 30.06.2019. године и 01.07. - 30.09.2019. године, са коначним стањем на дан 30.09.2019. године, од 439 запослених на неодређено време, 38 запослених на одређено време и 1 лицем ангажованим ван радног односа - по основу уговора о стручном оспособљавању, без накнаде, у својству приправника волонтера.

Према датој Табели, укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 30.09.2019. године износио је 477, што је за 9 мање у односу на укупно планираних и одобрених 486 запослених за 2019. годину.

Број од 439 запослених на неодређено време, на дан 30.09.2019. године, за 7 је мањи од дозвољеног максималног броја (446) ових запослених, који је за ЈВП „Воде Војводине“ утврђен Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину. Наведеним бројем ових запослених обухваћена су и 2 запослена у мировању радног односа (по основу обављања јавне функције).

Број од 38 запослених на одређено време на дан 30.09.2019. године, за 2 је мањи од дозвољеног максималног броја (40) ових запослених, који је планиран и одобрен за 2019. годину. Наведени број обухвата директора ЈВП „Воде Војводине“ (именованог на ову функцију решењем Покрајинске владе бр. 023-36/2017 од 14.09.2017. године), 35 запослених по основу привремено повећаног обима посла, као и 2 запослена који су замена до повратка на рад 2 привремено одсутна запослена (1 запослена на породичном одсуству и одсуству ради неге детета и 1 запослена на боловању због одржавања трудноће). Према члану 10. став 3. тачка 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015, 81/2016 – одлука УС и 95/2018), на замену привремено одсутног запосленог, не односи се ограничење у погледу укупног броја запослених на одређено време (највише до 10% у односу на укупно дозвољен број од 446 број запослених на неодређено време у ЈВП „Воде Војводине“).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Политика цена у ЈВП „Воде Војводине“ обухвата планирање и утврђивање цена производа и услуга које ЈВП „Воде Војводине“ нуди, као и утврђивање одређених накнада за коришћење заштићених подручја којима ЈВП управља.

У складу с чланом 60. Закона о јавним предузећима ЈВП је у обавези у годишњем програму пословања утврдити елементе за сагледавање политике цена производа и услуга, а у складу с чланом 63. дужно је достављати надлежном органу АПВ тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања, чиме се обезбеђује контрола примене планираних цена и њихова транспарентност.

У својим годишњим програмима пословања ЈВП утврђује следеће цене:

- За дрвне сорimente у шумарству;
- За садни материјал у шумарству;
- За природне материјале (песак, земља, трска);
- За дозволе за спортски риболов;
- Закупа пословног простора;
- Услуге тегљача;
- Поступка издавања водних аката;
- Надзора над изградњом објеката/извођењем радова;
- За услужно ангажовање мобилних црпних агрегата;
- За услужно ангажовање пловног багера;
- Накнаде за коришћење заштићених подручја.

У оквиру политике цена производа, услуга и накнада за 2019. годину ЈВП није повећавало цене у односу на 2018. годину, сем за позиције под бројем 99 и 102 у оквиру цена за годишње дозволе за риболов које су према Правилнику о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2019. годину („Сл. гласник РС“ бр. 80/2018) повећане за 16,67%.

Цене коришћења мобилних црпних агрегата „БАП“ 500 за потребе наводњавања нису мењане у односу на 2018. годину и приказане су на позицијама од 316-325.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Јегричка“ и накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Бељанска Бара“ усвојене су на седници Надзорног одбора ЈВП одржаној 28.09.2016. године, на коју су сагласност дале Општине на чијим територијама се налазе заштићена подручја. Накнаде су дефинисане на основу члана 70. Закона о заштити природе („Сл. гласник. РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016), члана 3, 4, 5 и 6. Уредбе о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја („Сл. гл. РС“ бр. 43/2010) и приказане су на позицијама од 338-524. Висина ових накнада није се мењала у односу на 2018. годину.

За потребе услужног ангажовања пловног багера одређене су цене рада по метру кубном измуљеног материјала, у односу на претежну гранулацију и густину материјала који се измуљује, као и у односу на дужину потисног цевовода. Цене су исказане на позицијама од 326-337

Цене производа и услуга ЈВП се планирају и утврђују на начин да обезбеде покриће трошкова и развој.

Цене производа, услуга и накнада у периоду 01.01.-30.09.2019. године су остале на истом нивоу као и планиране Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2019. годину.

Осим цене производа и услуга који су део понуде ЈВП, утврђују се и цене за уговарање типских позиција радова са извођачима. Полазни елементи за утврђивање цена за програме радова су:

- Цена људског рада:
 - фактор за прерачун бруто-нето,
 - фактор за покриће индиректних трошкова (трошкови административног особља и ставке које нису обухваћене калкулацијом цена),
 - коефицијент минулог рада,
 - коефицијент стручности.
- Цена рада механизације:
 - трошкови амортизације,
 - трошкови инвестиционог одржавања,
 - трошкови текућег одржавања,
 - трошкови осигурања механизације,
 - трошкови зарада руковаоца,
 - индиректни трошкови,
 - трошкови енергената.
- Цене типских позиција радова (одржавање, превентивни и интервентни радови).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 87% од планираних.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период од 2018-2020. године, које су усвојене Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања а 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за периоду 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 број: 110-10701/2018 од 08.11.2018.

Коришћење средстава за посебне намене одобрава Директор, ценећи целисходност захтева и расположивост средстава за ове намене.

Помоћ и спортске активности

Како ЈВП „Воде Војводине“ користи средства Буџета за финансирање текућег пословања, средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности нису планирана. Такође, нису планирана ни посебна средства за спортске активности.

Репрезентација

Трошкови репрезентације у износу од 6,59 милиона динара су планирани за следеће намене:

- Храна и пиће у просторијама ЈВП „Воде Војводине“ и угоститељским објектима за интерне пословне састанке и састанке с пословним партнерима, обележавање јубилеја, одржавање манифестација;
- Бесплатну поделу риболовних дозвола на основу посебне одлуке Надзорног одбора;
- Куповину поклона запосленима који су проглашени радницима године, као и пословним партнерима.

Пропаганда

Планирана средства за рекламу и пропаганду опредељена су првенствено ради реализације додатних активности у циљу подизања и очувања угледа ЈВП „Воде Војводине“, а посебно у контексту преноса надлежности за утврђивање накнаде за одводњавање за физичка лица на ово јавно предузеће. Циљ у овој области је да се обезбеди много већа заступљеност ЈВП у медијима, као и повратак на сајамске и друге манифестације, са намером да се корисницима водних објеката и водног земљишта, као и обвезницима накнада за воде дају одговори на многобројна питања у вези са њиховим правима и обавезама.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су за следеће намене:

- Медијске објаве у виду саопштења, информација, оглашавања видео садржаја, филмова и сл;
- Учешће на сајамским и другим манифестацијама (ЈОРИСТ, Сајам пољопривреде, Сајам туризма и др.);
- Штампане и дистрибуција промотивног материјала.

Остало

Планирана средства за остале намене у износу од 1,7 милиона динара односе се на трошкове учешћа запослених на радничким спортским играма у водопривреди, које обухватају такмичења запослених у аматерским спортовима и организацију семинара на које запослени учествују са својим стручним радовима

У извештајном периоду 01.01.-30.09.2019. ови трошкови су реализовани у оквиру планираног износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Вредност извршених радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија је реализација је финансирана средствима Буџета АПВ, у периоду 01.01-30.09.2019. године износи 85,7 милиона динара, и то:

- 41,46 милиона динара радови на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката, чија реализација је финансирана средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину;
- 31,14 милиона динара радови на изградњи и капиталном одржавању водних објеката, чиме је заједно са реализацијом из 2018. године (550,12 милиона динара), у потпуности реализован програм изградње и капиталног одржавања водних објеката из Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину;
- 13,1 милиона динара радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката у периоду, чија реализација је финансирана средствима Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта (за 2016. годину). У претходном периоду су реализовани радови у вредности 147,32 милиона динара и то: 65,48 милиона динара у 2018. години, 44,82 милиона динара у 2017. години и 37,02 милиона динара у 2016. години.

У оквиру Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби Фонд) извршени су радови у вредности 12,19 милиона евра.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Извештајни период окарактерисале су интензивне активности у области одржавања, функционисања, изградње, реконструкције и санације водних објеката и система.

Посматрано по Програмима радова, реализација следеће активности:

- Програм одржавања и функционисања ситета за одводњавање и уређење каналске мреже, где су изведени радови укупне вредности 1,12 милијарди динара. Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање износи 77%.
- Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката у вредности 85,7 милиона динара, док је у изградњу система за наводњавање у оквиру имплементације Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби Фонд), уложено 12,19 милиона евра.
- Програм одржавања и функционисања Хс ДТД - изведени су радови у вредности 325,23 милиона динара (степен реализације 68%).

Кроз ИНТЕРРЕГ ИПА програме прекограничне сарадње у периоду 01.01-30.09.2019. године изведени су радови у вредности 183,45 милиона динара, и то:

- Програм Мађарска-Србија:
 - радови на измуљењу Јегричке, у вредности 26,64 милиона динара чиме је заједно са радовима изведеним у току 2018. године (32,36 милиона динара) уговорени посао реализован у целости;
 - радови на преводници Бездан и устави и преводници Шебешфок у вредности 152,35 милиона динара, што заједно са радовима изведеним у току 2018. године (106,22 милиона динара) износи 258,57 милиона динара и представља 78,2% уговорене вредности (330,59 милиона динара);
- Програм Румунија-Србија:
 - радови на уређењу обале и монтажи плутајућег дока у Зрењанину у вредности 4,46 милиона динара.

Датум

18.10.2019.



Потпис

Тачке
1, 2, 3, 4, 6, 7.