

ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail:office@vodevojvodine.rs

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Нови Сад, 17.07.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад

Претежна делатност: 7112

Матични број: 08761809

ПИБ: 102094162

ЈББК: 80995

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатност Јавног предузећа:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012 и 101/2016) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016. од 28.09.2016.) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2019. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 7. седници одржаној 28.12.2018. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-1036/2018 од 10.01.2019. године.

Измене Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2019. годину, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ усвојио је на 12. седници одржаној 30.05.2019. године, на које је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 022-447/2018 од 11.06.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2019. годину утврђен је на основу процене наплате накнаде за одводњавање у 2019. години (1,135 милијарди динара). Изменама Годишњег програма пословања бр. 1 од 30.05.2019. године, овај износ је умањен за 17,02 милиона динара (у делу посебних радова). Предметна средства су преусмерена на радове на уређењу каналске мреже који се суфинансирају средствима буџета општина, како би се извршили неопходни радови у општинама које нису добиле средства на конкурс Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта.

Табела бр. 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање I – VI 2019.

	Позиција	План	Уговорено до 30.06.2019.	Реализација I – VI 2019.	% 4 : 2
	I	2	3	4	5
1	Радови на ДКМ (са додатним уговарањем и Х. И.)	959.579.088	920.905.937	454.441.222	47%
2	ХМО	54.000.000	54.000.000	24.069.369	45%
3	Електрична енергија за црпне станице	104.400.000	104.400.000	49.500.946	47%
	Σ	1.117.979.088	1.079.305.937	528.011.537	47%

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду дат је у табели у наставку.

Табела бр. 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I – VI 2019.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА	ПЛАН ЗА 2019. ГОД.	ИЗВРШЕНО I – VI 2019.	% ИЗВРШЕНО : ПЛАН.
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ	351.523.651	175.797.990	50%
II РЕДОВНИ РАДОВИ	356.839.734	176.427.063	49%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ	278.549.876	120.641.116	43%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА	5.060.719	1.273.663	25%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ	90.979.088	39.846.472	44%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	10.000.000	6.433.074	64%
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА	25.026.020	7.592.159	30%
УКУПНО СА ПДВ:	1.117.979.088	528.011.537	47%

У току 2018. године Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је спровео конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП спровело поступке јавне набавке за избор извођача за радове у укупној вредности од 484 милиона динара. Кроз овај Конкурс планирано је уређење 1.528 km каналске мреже. У реализацији програма учествују 33 општине/града. Рок за реализацију уговорених радова био је 20.12.2018. године. Због кашњења уплата аванса од стране појединих локалних самоуправа, као и због неповољне хидролошке ситуације и одбране од поплава, за 4 уговора је продужен рок за реализацију радова до 30.09.2019. године.

Вредност извршених радова по Конкурсу из 2018. године до 30.06.2019. износи 460 милиона динара или 96% од уговорених радова.

Табела бр. 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2018.

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2018. суфинансирање са општинама	Уговорна вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови 2018.	Извршени радови 2019.	% реализација : уговорено
1	Бачка	199.210.834	51.486.911	147.723.923	165.836.991	29.374.188	98%
2	Банат	219.857.558	56.617.054	159.673.123	166.647.554	33.683.573	93%
3	Срем	64.571.308	16.988.743	47.582.565	25.226.191	39.345.117	100%
	Σ	483.639.700	125.092.708	354.979.611	357.710.736	102.402.878	96%

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 1.528 km. До 30.06.2019. уређено је укупно 1.367 km, како је приказано у табели у наставку.

Табела бр. 4: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2018. године

Р.б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 30.06.2019. (km)	% реализација : план
1	Бачка	669	658	98%
2	Банат	767	617	80%
3	Срем	92	92	100%
Σ		1.528	1.367	89%

И у 2019. години Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је расписао конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП спровело поступке јавне набавке за избор извођача радова. У реализацији Програма учествују 27 општина/градова.

Уговорени су радови у вредности 345,4 милиона динара, а рок за њихову реализацију је 31.10.2019. године. Кроз овај конкурс планирано је уређење 1.400 km каналске мреже. У току су уплате аванса од стране општина и увођење извођача у посао.

Крајем 2018. уговорени су радови за уређење каналске мреже, чија реализација ће бити суфинансирана средствима буџета општина и средствима ЈВП, а који ће бити реализовани до краја 2019. године.

У табели бр. 5 је дат преглед општина, локација радова, шеме суфинансирања и реализације.

Табела бр. 5: Уговорени радови за уређење каналске мреже – суфинансирање с општинама – 2018. година

Р. б.	Водна јединица	Општина	Вредност уговора	Суфинансирање општине	Суфинансирање ЈВП	Извршени радови 2019.	% 6:3
1	1	2	3	4	5	6	7
1	„Западна Бачка“ Сомбор	Град Сомбор	20.000.000	10.000.000	10.000.000	3.633.326	18%
2	„Средња Бачка“ Бечеј	Бечеј	14.150.000	6.650.000	7.500.000	6.650.000	47%
3	„Босут“ Сремска Митровица	Сремска Митровица	9.000.000	4.500.000	4.500.000	3.376.543	38%
Укупно:			43.150.000	21.150.000	22.000.000	13.659.869	32%

Општине које на Конкурсу за 2019. годину за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта нису добиле средства, обратиле су се ЈВП „Воде Војводине“ са намером да удруже средства у циљу реализације приоритетних радова на уређењу каналске мреже на њиховој територији. Како би изашло у сусрет иницијативи општина, ЈВП „Воде Војводине“ је извршило измене у Годишњем програму пословања за 2019. годину којима је преусмерио средства у износу 30,29 милиона динара у суфинансирање предметних радова и на тај начин омогућило њихову реализацију.

Општине Врбас, Сечањ, Нова Црња, град Зрењанин, Вршац, Инђија, Сремска Митровица и 33 „Граничар“ обезбедили су средства у висини 86 милиона динара за учешће у суфинансирању радова на уређењу каналске мреже, за шта су закључени уговори. У току су процедуре јавних набавки ради избора извођача и уговарања радова.

Програм одржавања заштитних водних објеката

На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода, за 2019. годину планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима. Програм радова је утврђен према потребама водне делатности на подручју АП Војводине, у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенамени хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2019. години предвиђена су средства у износу од 370 милиона динара (308,33 милиона динара без ПДВ-а), у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ.

У периоду 01.01-30.06.2019. године извршени су радови у вредности 107,86 милиона динара (без ПДВ-а), што представља 34,98% уговорене вредности

Табела бр. 6: Радови на редовном одржавању заштитних објеката у периоду I - VI 2019.

Назив позиције	Уговорено (без ПДВ-а)	Извршено I – VI 2019.	Извршено: Уговорено (%)
I Насипи	254.559.581,46	88.990.799,60	34,96%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	38.720.313,06	11.904.550,42	30,74%
III Опрема за одбрану од поплава	2.629.414,00	1.313.913,41	49,97%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	775.046,47	344.291,96	44,42%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	10.664.387,67	4.816.475,11	45,16%
VI Вишенаменски хидросистеми	984.590,68	492.272,07	49,99%
УКУПНО	308.333.333,33	107.862.302,57	34,98%

Регулационо – санациони радови

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водопривредних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 59 милиона динара, што је уврштено у Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“.

У периоду 01.01-30.06.2019. године уговорени су радови у вредности 52,94 милиона динара.

Табела бр. 7: Регулационо-санациони радови у периоду I - VI 2019.

Р. б.	Водопривредно предузеће	Опис радова	Уговорена вредност радова	Извршени радови I-VI 2019.	4:3 (%)
1	2	3	4	5	
1	"Дунав и Тиса" Сомбор	Санација леве обале Дунава код Вајске од rkm 1344+973 до rkm 1344+953.	9.468.044,80		0
2	"Сента" Сента	Санација деснообалног тиског насипа на сектору Д.13. Сента од km 107+260 до km 111+170 (Макош - Жути брег). Санација косине и круне насипа на коме су се појавиле бразготине уградњом недостајућег хумусног слоја.	2.290.792,63		0
3	"Сава" Сремска Митровица	Санација левог савског насипа од km 154+500 до km 155+000 код Сремске Раче постављањем дренажног цевовода уз брањену ножицу насипа на растојању 5 метара од ножице.	2.400.000,00		0
4	"Регулације" Сремска Митровица	Санација оштећене обалоутврде код Петроварадиона на десној обали Дунава од rkm 1254+250 до rkm 1254+100 и од rkm 1255+107 до rkm 1254+970.	6.253.080,11		0
5	"Дунав" Бачка Паланка	Уређење принасипског појаса Плавна од km 55+570 до km 59+200.	11.344.599,43	11.344.599,43	100%
6	"Средња Бачка" Бечеј	Уређење принасипског појаса од 64+350 до 68+500 Тиса.	2.915.386,02		0
7	"Средњи Банат" Зрењанин	Уређење принасипског појаса Пловном Бегеју, Старом Бегеју, Дунаву, Тиси и Карашу.	12.482.529,65		0
8	"Горњи Банат" Кикинда	Санација бетонске облоге на небрањеној косини насипа у зони моста код Аде на 94+500	1.000.000,00		0
9	"Хидросрем" Сремска Митровица	Брана "Борковац" катодна заштита цевовода темељног испуста, санација оштећене бетонске облоге брањене косине бране и санација оштећене бетонске облоге прелива	3.000.000,00		0
10	"Шајкашка" Нови Сад	Санација круне насипа л.о. Дунава од km 32+986 до km 33+265 - Друга Фаза (Калиште)	1.787.988,28	1.787.988,28	100%
	УКУПНО:		52.942.420,92	13.132.587,71	25%

Неповољне хидрометеоролошке прилике почетком године, повишени водостаји на рекама и спровођење одбране од поплава у првој половини године, онемогућили су извођење радова предвиђеном динамиком.

У периоду 01.01-30.06.2019. године изведени су радови у вредности 13.132.587,71 динара (25% уговорене вредности).

Поред средстава планираних Годишњим програмом пословања за 2019. годину, за потребе реализације радова уговорених током 2018. године пренета су средства из 2018. године у износу од 40,39 милиона динара. У периоду 01.01-30.06.2019. године реализовани су радови у вредности 27,65 милиона динара (по уговорима из 2018. године).

Хидролошка ситуација на рекама се поправља, укинута је одбрана од поплава, па се очекује да се уговорени радови изврше у потпуности у уговореном року (септембар ове године).

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2019. годину, за одбрану од поплава планирана су средства у износу од 37 милиона динара, од чега 32 милиона за спровођење одбране од поплава и леда, 3 милиона динара за набавку материјала и алата за одбрану од поплава и 2 милиона динара за набавку опреме за одбрану од поплава.

Ова средства су намењена за спровођење одбрана од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наилазак великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем бити потребно обезбедити додатна средства.

Одбрана од поплава од спољних вода спроводила се у два периода: 02.05- 22.05. (20 дана) и 31.05-20.06.2019. године (20 дана). Одбрана се спроводила на укупно 378,97 km одбрамбене линије и трајала је укупно 40 дана.

У периоду 02.05-22.05.2019. године одбрана се спроводила на следећим водотоцима:

- На Нери се спроводила редовна одбрана од поплава у зони Кусића, 02.05. и 03.05. два дана на укупно 3,85 km.
- На Тамишу се спроводила редовна одбрана од поплава, од државне границе до Томашевца на укупно 61,64 km, од 03.05. до 16.05., 13 дана.
- Дана 04.05. спроводила се редовна одбрана од поплава на левој обали Тамиша од Сефкерина до Панчева на 8,62 km услед појаве повећане количине наплавина и плутајућег наноса.
- На Сави се спроводила одбрана од поплава 6 дан, од 16.05 до 22.05. у зони Кленка на укупно 3,88 km.

У периоду 31.05-20.06.2019. године одбрана се спроводила на следећим водотоцима:

- На Дунаву се спроводила редовна одбрана од поплава од 31.05 до 20.06. (20 дана) на укупно 126,60 km одбрамбене линије:
 - На сектору Д.10. Нови Сад на десној обали Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских карловаца на 13,13 km одбрана се спроводила 20 дана од 31.05. до 20.06 и на левој обали у зони Гардиноваца на 11,92 km од 05.06. до 17.06. (12 дана).
 - На сектору Д.12.Сомбор на левој обали Дунава од државне границе до „Кучке“ на 19,59 km одбрана се спроводила од 03.06. до 07.06., 4 дана.
 - На сектору Д.8. Панчево и Ковин на левој обали Дунава од ушћа Наделе до Скореновца на 11,33 km и од Скореновца до Дубовца на 41,02 km, од 05.06 до 17.06. укупно 12 дана.
 - На сектору Д.7. Банатска Паланка на левој обали Дунава од ушћа канала ДТД до ушћа Нере на 1,44 km од 06.06. до 10.06. (4 дана).
- На Тиси се спроводила редовна одбрана од поплава од 03.06. до 17.06. (14 дана), на укупно 125,55 km одбрамбене линије:
 - На сектору Д.15. Чуруг на десној обали Тисе од Мошорина до Чуруга и у зони Титела на укупно 43,23 km од 03.06. до 17.06. (14 дана).
 - На сектору Д.17. Зрењанин спроводила се редовна одбрана на левој обали Тисе од ушћа у Дунав до ЦС „Кумане“ на укупно 51,12 km од 03.06. до 17.06. (14 дана).
 - На сектору Д.16. Кикинда на левој обали Тисе од државне границе до ЦС „Вок“ на 24,99 km и на „Балинском“ насипу на 6,21 km од 07.06. до 13.06. (6 дана).
- На Сави се спроводила одбрана од поплава 5 дана, од 05.06. до 11.06. на укупно 10,22 km, од Прогара до Купинова и код Кленка.
- На Тамишу се спроводила редовна одбрана од поплава, од државне границе до Томашевца на укупно 61,64 km, од 03.06. до 17. 06., 14 дана.
- На Брзави се спроводила одбрана од поплава 03.06 и 04.06., 2 дана на 36,37 km.

- На Карашцу се спроводила редовна одбрана од поплава на 3,53 km, од 03.06. до 17. 06., 14 дана.
- На Нери се спроводила редовна одбрана од поплава од Врачевог Гаја до ушћа у Дунав од 06.06. и 10.06. (4 дана) на укупно 7,18 km.
- На Надели се спроводила одбрана од поплава на 2,3 km од 05.06 до 17.06., укупно 12 дана.
- На Хс ДГД се спроводила редовна одбрана од поплава од Кајтасова до ушћа у Дунав од 06.06. до 10.06. (4 дана), на укупно 12,03 km .

У току је обрачун трошкова спровођења одбране од поплава у периоду 02.05-20.06.2019. године, на подручју ЈВП „Воде Војводине“.

Табела бр. 8: Трошкови одбране од поплава I - VI 2019.

Ред. бр.	Водопривредно предузеће	Период 02.05-22.05.2019.	Период 31.05-20.06.2019.	УКУПНО 3+4
1	2	3	4	
1	"Западна Бачка" Сомбор		54.127,99	54.127,99
2	"Шајкашка" Нови Сад		661.550,15	661.550,15
3	"Горњи Банат" Кикинда		0,00	0,00
4	"Средњи Банат" Зрењанин	404.550,43	647.035,87	1.051.586,30
5	"Јужни Банат" Вршац		0,00	0,00
6	"Тамиш-Дунав" Панчево		175.389,31	175.389,31
7	"Подунавље" Ковин		290.246,99	290.246,99
8	"Ушће" Бела Црква		76.630,56	76.630,56
9	"Галовица" Земун		317.878,18	317.878,18
СВЕУКУПНО:		404.550,43	2.222.859,05	2.627.409,48

До сада су обрачунати трошкови одбране од поплава у износу од 2,63 милиона динара, а фактурисани су трошкови одбране од поплава на Тамишу, за први период, чија вредност износи 404,55 хиљада динара.

Извршена је набавка опреме за одбрану од поплава, набављени су палетни регали, за смештај цакова за одбрану од поплава у вредности од 411,8 динара.

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У периоду јануар-јун 2019. године одбрана од поплава од унутрашњих вода спроведена је према следећем:

У ноћи 19.05. на 20.05.2019. године на подручју АПВе дошло је до појава кише великог интензитета у кратком временском интервалу од неколико сати и то: Кикинда 66 l/m², Зрењанин 58 l/m², Палић 36 l/m², Банатски Карловац 28 l/m² и Нови Сад 26 l/m², у осталим деловима пало је између 10-16 l/m², што је изазвало превлаживања, а у депресијама и задржавање воде на пољопривредном земљишту. У насељеним местима са недовољно уређеном атмосферском канализацијом дошло је до краткотрајног задржавање воде. Падавине које су пале 21.05.2019. су биле неравномерно распоређене са пљусковима који су имали локални карактер, те их већина метеоролошких станица није ни забележила, али су на одређеним деловима биле значајне.

Такође, 22. и 23.06.2019. године забележене су падавине локалног карактера које су захватиле делове Тисе код Титела и Книћенина где је забележено од 92-120 l/m², док је на Дунаву-Карашцу код Ченте пало 134 l/m² кише.

С обзиром на екстремне падавине које су биле неравномерно распоређене, у појединим хидромелиорационим системима дошло је превлаживања и плављења депресија и најнижих делова пољопривредног земљишта, због чега је проглашена одбрана од поплава од унутрашњих вода.

Редовна и ванредна одбрана од поплава од унутрашњих вода спроведена је на појединим хидромелиорационим системима у складу са критеријумима из Републичког оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину у два периода:

- У периоду 21.05-19.06.2019. на водним јединицама "Шајкашка-Нови Сад", „Источни Срем“, „Подунавље-Ковин“, „Средњи Банат-Зрењанин“, „Дунав-Бачка Паланка“, „Босут-Сремска Митровица“ и „Сава-Мачванска Митровица“.
- У периоду од 24.06.2019. до средине јула 2019. на водним јединицама "Шајкашка-Нови Сад", „Средњи Банат-Зрењанин“, „Тамиш-Дунав-Панчево“ и „Горњи Банат-Кикинда“.

У току трајања одбране од поплава у водопривредним предузећима организована су дежурства теренских екипа за контролу стања објеката и система, а интервенисало се на терену по потреби. Механизација је интервенисала ради уклањања биљне вегетације из корита канала, отклањања чепова и

уских грла у каналима и пропустима, а по потреби ангажовани су и мобилни агрегати. Хидромелиорациони системи нису димензионисани да у кратком временском периоду приме и одведу велике количине падавина.

Трошкови одбране од поплава од унутрашњих вода биће накнадно обрачунати и приказани када се овере Елаборати о спроведеним одбравама на водним јединицама.

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-јун 2019. године поред радова изведених у претходном кварталу, нису извођени додатни радови на пошумљавању-реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију као ни додатни радови на репродукцији шума.

У појединим газдинским јединицама је примећена појава бубе листаре те је у ГЈ „Хртковци-Јамена“ и ГЈ „Горњи Банат“ извршено хемијско третирање младих засада инсектицидима.

У претходном периоду је дошло у више наврата у неколико ГЈ до појаве ветролома. Најинтензивнији је био у ГЈ „Тамиш-Тиса“, за који се чека извештај о обиму штете од надлежног водопривредног предузећа. Поред овог, догодио се и ветролом у ГЈ „Хртковци-Јамена“ где ће такође бити извршена процена штете и у ГЈ „Дунав“ где је дошло до ветролома мањих размера (порушено је неколико стабала еуроамеричке тополе у зони викенд насеља Гложан).

У РЈ „Шумарство“ на ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ ОКМ Сомбор-Озаци, ГЈ ОКМ Нови Сад, ГЈ ОКМ Нови Бечеј-Зрењанин, ГЈ ОКМ Вршац, извршени су радови на пошумљавању и то: евроамеричком тополом, багреном и сибирским брестом, као и радови на припреми терена, на пошумљавању, чувању шума и др. Укупна вредност извршених радова је за период јануар-јун је 18,18 милиона динара.

У два сертификована расадника „Пољас Баре“ и „Клек“ изведени су радови у вредности од 1,2 милиона динара на подизању, нези, наводњавању и заштити нових садница.

Реализована је набавка бетонских стубова ради завршног ограђивања поменутих расадника, а на основу Уговора потписаног са Покрајинским секретаријатом након спроведеног конкурса.

Потписани су Уговори о изради Основе газдовања шумама за ГЈ „Шајкашка“ и за ГЈ „ОКМ Нови Бечеј-Зрењанин“. Исходовано је Решење о сагласности на Основу газдовања шумама за ГЈ „Западна Бачка“, а урађено је и Решење о сагласности, али се чека потпис за Основу газдовања шумама за ГЈ „ОКМ Сомбор-Озаци“. Урађена је прелиминарна верзија Основе за ГЈ „Дунав“ и предата представницима Покрајинског секретаријата на проверу ради евентуалних сугестија и исправки пре постављања на сајт Управе за шуме.

У претходном периоду, урађен је нови ценовник дрвних сортимената који је усвојио Надзорни Одбор ЈВП и предат је Покрајинском секретаријату за Пољопривреду, водопривреду и шумарство на давање сагласности. Разлог је увођење цена дрвета на камионском путу, као и корекција цена односно приказ цена за огревно дрво у m^3 , ради усклађивања са новим законским регулативама везано за плаћање накнаде за посечено дрво.

Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2019. годину износи 478,15 милиона динара. Вредност извршених радова у периоду I–VI 2019. износи 172,9 милиона динара, што представља 36,16% планираног износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 73,29 милиона динара, (51,30% планираног износа). Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, односно управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објеката Хс ДТД - трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Редовни радови на одржавању канала и објеката у периоду I–VI су реализовани у вредности 68,81 милиона динара. Извршени су следећи радови:

- измуљење канала пловном механизацијом,
- кошење траве и трске на обалама канала механизацијом,
- сечење шибља на обалама канала механизацијом,
- сечење шибља на обалама канала ручно,
- равнање инспекционе стазе,
- кошење подводног растиња и трске помоћу пловних косачица и
- рад машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима.

Реализовани Посебни радови одржавања на каналима у извештајном периоду односе се на:

- Послове започете у претходној години:
 - Грађевински радови на објектима у радној јединици Оџаци у вредности од 5,76 милиона динара;
 - Уређење командних, моторних и уставарских кућица на хидрочвору Нови Сад у вредности 3,26 милиона динара;
 - Одржавање хидромашинске и хидрауличне опреме трећег поља на устави „Брана на Тиси“ у вредности 14,95 милиона динара;
 - Обнављање електроопреме два поља уставе и кранова на објекту „Брана на Тиси“ у вредности 10,51 милиона динара.
- Послове по Програму за 2019. годину:
 - Уређење обале канала Врбас–Бездан кроз насеље Врбас у вредности од 1,64 милиона динара;
 - Грађевински радови на објекту визиторског центра Јегричка у Темерину у вредности 450 хиљада динара;
 - Започети су радови на уређењу обала канала Врбас–Бездан у Црвенки чија је уговорена вредност 6 милиона динара;
 - Радови на машинском кошењу обала канала на територијама радних јединица Врбас, Сомбор и Нови Сад са укупним уговореним износом од 8,5 милиона динара;
 - Грађевински радови на објекту старог млина у Малом Стапару у вредности 5,09 мил. дин.
 - У току је и израда конкурсних документација јавних набавки за радове на санацији процурења дилатационих спојница на објекту „Брана на Тиси“ процењене вредности од 3,3 милиона динара и за радове на обнављању електроопреме два поља уставе „Брана на Тиси“ чија је процењена вредности 5,5 милиона динара.

У оквиру програма АП Војводине улагања у капиталне пројекте завршени су радови на реконструкцији једног агрегата на црпној станици Бездан 2 у вредности 72,76 милиона.

У оквиру ИПА ИНТЕРРЕГ програма прекограничне сарадње са Румунијом (пројекат BEGA Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју), до краја 2019. године биће реализовани радови на уређењу обале Бегеја у Зрењанину и поставке пливајућег дока, и започети радови на санацији објеката у Клеку и Српском Итебеју.

У оквиру ИПА ИНТЕРРЕГ програма прекограничне сарадње са Мађарском (пројекат BAVESA – Комплексно унапређење водoprивреде подручја канала Баја-Бездан), реализују се радови на реконструкцији и санацији објеката у Бездану и Шебешфоку.

Детаљан преглед реализованих радова на одржавању и функционисању Хс ДТД дат је у табели у наставку.

Табела бр. 9: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I–VI 2019.

Опис позиције рада	План за 2019. годину	Извршење I – VI 2019.	% извршења
А. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
А.1. ПРИПРЕМА И НАДЗОР	55.057.633,92	27.673.441,67	50,26%
А.2. ПОГОН	87.811.160,96	45.615.973,13	51,95%
СВЕГА А.	142.868.794,88	73.289.414,80	51,30%
Б. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
Б.1. КАНАЛИ	158.446.433,91	56.402.283,08	35,60%
Б.2. ОБЈЕКТИ	50.491.208,44	10.831.152,18	21,45%
Б.3. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ	7.360.930,00	1.574.354,60	21,39%
СВЕГА Б.	216.298.572,35	68.807.789,86	31,81%
В. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
В.1. КАНАЛИ	21.736.000,00	1.640.072,40	7,55%
В.2. ОБЈЕКТИ	42.804.000,00	25.590.719,05	59,75%
В.3. ФУНКЦИОНАЛНЕ ЗГРАДЕ	0	0	0
В.4. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	2.400.000,00	710.400,00	29,60%
В.5. РАДОВИ НА СУФИНАНСИРАЊУ СА ОПШТИНАМА	23.000.000,00	2.862.311,64	12,44%
СВЕГА В.	89.940.000,00	30.803.503,09	34,25%
Г. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ	9.840.000,00	0	0,00%
Д. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	19.200.000,00	0	0,00%
УКУПНО (А+Б+В+Г+Д):	478.147.367,23	172.900.707,75	36,16%

Програм инвестиционог одржавања и функционисања водних регионалних система и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2019. годину су за ову намену предвиђена средства у износу од 68 милиона динара.

У периоду 01.01-30.06.2019. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање, по уговорима са надлежним водопривредним предузећима у вредности од 6,7 милиона динара.

Табела бр. 10: Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање I–VI 2019.

Р. б.	Назив инвестиције	Уговорена вредност	Извршени радови до 30.06.2019.	% 3: 2
	1	2	3	
1	Регионални подсистем Тиса-Палић и Црпна станица „Калоча“	13.100.000	3.782.003	29%
2	Регионални подсистем Кикинда	11.000.000	2.725.445	25%
3	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	7.500.000	0	0%
4	Регионални подсистем Надела	11.000.000	0	0%
5	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош	7.000.000	0	0%
6	Регионални подсистем Плазовић	1.500.000	0	0%
7	Регионални подсистем Ада	5.000.000	208.284	4%
8	Црпна станица „Песир“	5.800.000	0	0%
9	Црпна станица „Јегричка“	6.100.000	0	0%
	УКУПНО:	68.000.000	6.715.732	10%

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

I Уговором бр. 104-401-170/2019-08 од 31.01.2019. године између АПВ и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су средства у износу од 100 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација ће се финансирати средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину.

До 30.06.2019. потписани су уговори са ЕПС за изградњу далековода за прикључење нових црпних станица и покренута је процедура јавне набавке за санацију пропуста испод пута Нови Кнежевац-Банатско Аранђелово.

У наставку је дата табела са планираним радовима.

Табела бр. 11: Преглед радова финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ – 2019.

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИ- ВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 30.06.2019. (са ПДВ-ом)	СТЕПЕН ГОТО- ВОСТИ
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401- 170/2019-08 31.01.2019. РОК за реализацију 31.12.2019.	100.000.000	Далековод 20 kV за ЦС Србобран	Србобран	7.810.000			
		Далековод 20 kV за ЦС Крстур	Нови Кнежевац	20.124.000	19.805.315		
		Далековод 20 kV за ЦС Манђелос 3	Сремска Митровица	5.000.000	4.958.392		
		Санација пропуста испод пута Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово	Сремска Митровица	9.600.000	Покренут поступак ЈН		
		Изградња црпне станице Сивац ради одвођења атмосферских вода насеља и дела слива канала СН 1 и Кудељарски	Кула	12.498.000			
		Уређење и решавање проблематике канала Делта I-64 (реципијената отпадних вода) од km 8+272 до km 15+200	Врбас	37.000.000			
				100.000.000	24.763.707		

II Уговором бр. 104-401-2649/2016 од 16.01.2017. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су средства у износу од 165 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Ова средства треба да се користе за посебне радове на црпним станицама, инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање и за наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката. Поступци јавних набавки за 2 пројекта који се понављају су у завршној фази. Рок за реализацију уговора је 30.06.2019. године.

До 30.06.2019. године закључени су уговори у укупној вредности од 161,08 милиона динара, а вредност извршених радова износи 160,42 милиона динара (од тога 147,32 милиона динара су радови изведени у 2018. години, а 13,1 милиона динара радови изведени у периоду 01.01-30.06.2019.).

Следи табела са прегледом радова.

Табела бр. 12: Преглед радова финансираних из средстава Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта

Уговор са АПВ/ датум потписа уговора	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције		Планирана вредност инвестиције (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 30.06.2019. (са ПДВ-ом)	Степен готовости	
Уговор са АПВ бр. 104-401-2649/2016 31.05.2016. РОК за реализацију 30.06.2019.	163.234.133	Посебни радови и црпне станице Служба за одводњавање	38.000.000					
		ЦС Панонија		10.800.000	10.789.330	10.389.356	100%	
		поправке и ремонт електро мотора за све ЦС - годишњи уговор		6.000.000	6.000.000	5.992.020	100%	
		Упуштач на ЦС Бисерно острво		2.600.000	2.352.000	2.352.000	100%	
		ЦС Модран II - пумпа		16.800.000	16.452.186	16.452.186	100%	
		Инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање	22.000.000					
			Тиса - Палић		2.700.000	2.700.000	100%	
			Киkinда		6.000.000	6.000.000	100%	
			Нова Црња-Житиште		2.700.000	2.700.000	100%	
			Надела		6.000.000	6.000.000	100%	
			Кула - Мали Иђош		2.700.000	2.699.661	100%	
			Плазовић		1.900.000	1.900.000	100%	
		Наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката	105.000.000					
			хитна интервенција по налогу инспекције-санација насипа л.о. Дунава Д.10.4 Нови Сад -Бегеч km 44+065 до km 48+045		17.047.671	17.047.671	16.798.204	100%
			темељи за стубове мобилне опреме у „Лука Нови Сад“		17.100.000	Основни уговор 14.319.858 Додатни радови 1.092.118	15.411.702	100%
суфинансирање са Општином Бечеј (30.000.000 Општина 52.000.000 ЈВП „Воде Војводине“)	ЦС ЧИК и каналска мрежа, далековод	77.375.058 део 52.000.000	52.000.000	75.994.554 део 52.000.000	98%			
	Новокнежевачки - наставак: регулациона устава, табласте уставе Т3 и Т4		17.904.159	17.904.159	17.904.159	100%		
	Новокнежевачки - наставак: табласте уставе Т1 и Т2		1.120.406	1.120.406	1.120.406	100%		
				163.234.133	161.077.728	160.419.694		

Изградња и капитално одржавање водних објеката

Уговором бр. 104-401-5383/2018-08 од 17.07.2018. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су новчана средства у износу од 600 милиона динара за изградњу и капитално одржавање водних објеката из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину. Ова средства су обезбеђена из примања из домаћег задуживања, а на основу Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину број: 401-43/2018-01.

До 30.06.2019. године уговорени су радови у вредности 582,61 милиона динара, а вредност извршених радова износи 581,26 милиона динара (од тога 550,12 милиона динара радови изведени у 2018. години, а 31,14 милиона динара радови изведени у периоду 01.01-30.06.2019.).

У наставку је табела са планираним и уговореним радовима.

Табела бр. 13: Изградња и капитално одржавање водних објеката

Уговор са АПВ	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције	Локација	Планирана вредност инвестиције (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 30.06.2019. (са ПДВ-ом)	Степен готовости
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ - 2018. бр. 104-401- 5383/2018-08 од 17.07.2018. Рок за реализацију 31.12.2018.	600.000.000	Санација критичног места на л. о. реке Саве од km 120+947 до km 121+277 у зони Гомолаве - обалоутврда	Сремска Митровица	242.000.000	241.918.268	240.705.602	100%
		Санација критичног места на л. о. Дунава на локалитету цс Лабудњача	Оџаци	159.000.000	158.986.830	158.986.830	100%
		Реконструкција ЦС Бездан 2	ХсДТД	90.000.000	72.759.876	72.616.904	100%
		Ревитализација канала Врбас-Бездан (Велики Бачки канал) од km 35+000 до km 47+000	ХсДТД	109.000.000	108.948.889	108.948.889	100%
				600.000.000	582.613.863	581.258.225	

Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд

Током 2017. спроведене су процедуре јавних набавки и изабрани извођачи радова из имплементације Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд АБУ ДАБИ ФОНД), за 11 пројеката (локација).

Извођачи су уведени у посао у пуном обиму после уплате аванса од стране АДФ у октобру 2017. године. Рокови за завршетак пројеката су до краја 2018. године, осим за радове на ЦС Јегричка, ЦС Песир и регионални подсистем Кикинда, чији рок за завршетак је 15.04.2019.

До 30.06.2019. укупни степен реализације програма је 100% (10.979.625 ЕУР).

У току су радови на главном каналу подсистема Кула-Мали Иђош од km 10+320 до km 15+300. Рок за завршетак посла је 01.03.2020. године. Степен готовости на дан 30.06.2019. године износи 33%,

Следи табеларни преглед уговорених радова:

Табела бр. 14: Преглед радова финансираних из средстава АДФ

РЕД. БР.	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ИЗАБРАНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ЕУР (без ПДВ)	ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ДО 30.06.2019. ЕУР (без ПДВ)	СТЕПЕН ГОТОВИ СТИ
1	Двонаменски систем Међа	Житиште	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	141.917	129.015	100%
2	Двонаменски систем Итебеј	Житиште	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	280.457	260.911	100%
3	Двонаменски систем Јанков Мост I и II	Зрењанин	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	312.948	284.498	100%
4	Двонаменски систем Речеј	Црвенка, Кула	ВП Бачка, Врбас 20.07.2017.	186.986	186.413	100%
5	ЦС Јегричка	Лалић, Опаци	конзорцијум ВП Хидросрем, ВП Регулације, Ср. Митровица Еко инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	707.970	707.840	100%
6	ЦС Песир	Падеј, Кикинда	конзорцијум ВП Регулације, ВП Хидросрем, Ср. Митровица Еко инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	510.125	506.618	100%
7	ЦС Калоча - подсистем Ада	Ада	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Раско Тамп, Сента Еко Инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	906.624	906.624	100%
8	Подсистем Тиса - Палић	Биково, Суботица	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Дубрава, Бајмок Екстра Аутотранспорт, Кула ЦМТ, Београд 03.08.2017.	4.748.042	4.748.042	100%
9	Подсистем Нова Црња - Житиште	Нова Црња	ВП Средњи Банат, Зрењанин 03.08.2017.	430.360	407.492	100%
10	Подсистем Кикинда - ЦС Мокринска II	Мокрин, Кикинда	конзорцијум ВП Горњи Банат, Кикинда Технобор, Кикинда Бин-Инг, Београд Еко Инжењеринг, Нови Сад 12.10.2017.	1.799.515	1.798.438	100%
11	Подсистем Мали Иђош	Кула, Мали Иђош	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Екстра Аутотранспорт, Кула ЦМТ, Београд 12.10.2017.	1.044.287	1.033.549	100%
			ЕУР	11.069.232	10.979.625	98%
12	Подсистем Мали Иђош од km 10+310 до km 15+300 (коначна фаза)	Мали Иђош	конзорцијум Екстра Аутотранспорт, Кула ВП Северна Бачка, Суботица 26.10.2018.	3.621.021	1.207.103	33%
			ЕУР	14.690.254	11.665.241	

Заштита вода

У области заштите вода, у периоду 01.01-30.06.2019. године, реализовани су следећи радови и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања у складу са ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине. Закључени су уговори са ПМФ Нови Сад за услуге испитивања стања квалитета воде и седимента каналске мреже које је ван програма Агенције у 2019. години. Вредност уговорених радова је 4.142.640,00+4.800.000,00 динара са ПДВ, од чега су реализовани послови у вредности од 2.593.032,00 динара.

2. Преко „скада“ система, у програму даљинског праћења потрошње воде код обвезника плаћања накнаде, поред два велика обвезника, „Карнекс“ Врбас и „Карлсберг“ пивара Челарево, прати се директно захватање воде из бунара и код Фабрике уља „Викторија оил“ Шид, „Водовода“ Рума и „Водовода“ Шид. У сарадњи са предузећем „Индас“ уговорен је обилазак и оспособљавање неисправних уређаја на појединим мерним местима.

3. У извештајном периоду обрађено је 211 предмета (захтева), од тога се 163 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 48 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола.

4. Настављена је попуна Катастра загађивача, редовно се ажурирају резултати хемијских анализа отпадних вода и подаци о количинама захваћених и испуштених вода. Укупно је унето 185 хемијских анализа и 150 података о количини захваћене и испуштене воде.

5. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2018. годину урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Уредбом о висини накнаде. За потребе ове активности обезбеђени су сви потребни подаци (количина вода и хемијске анализе), неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

а. 153 подлоге за коначан обрачун накнаде за прихватање употребљених вода за 2018. годину у износу од 264.525.791,08 динара.

б. 13 подлога за коначан обрачун накнаде за захватање вода за 2018. годину у износу од 6.797.357,04 динара.

6. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:

а. 248 подлоге за коначан обрачун накнаде за испуштену отпадну воду за 2018. годину у износу 182.351.002,64 динара.

б. 382 подлоге за коначан обрачун за 2018. годину накнаде за захватање вода индустрије из површинских водотокова и бунара у износу од 465.856.624,86 динара

7. Активности на спровођењу Акционог плана за решавање проблема заштите од загађења канала Хс ДТД Бечеј-Богојево и даље се не одвијају предвиђеном динамиком, пре свега у делу који се односи на изградњу централног уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врбасу и изградњу примарног пречистача у фабрици "Витал" Врбас.

8. У оквиру сарадње са Покрајинском водном инспекцијом и Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине у вези пријаве загађења мелиоративни канала у Ковиљу, канала Хс ДТД код Србобрана и Старог Бегеја и Наделе ангажована је акредитована лабораторија за узорковање и аналитичку обраду површинске воде и муља.

Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду 01.01-30.06.2019. године, активности у области уређења и коришћења водног добра, одвијале су већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду водних услова и мишљења у поступку издавања водних услова (за изградњу или реконструкцију објеката, израду планских докумената, уређење простора, газдовање шумама и експлоатацију речног наноса и водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола сходно Закону о водама и другим законима и прописима, као и кроз обављање надзора над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим.

У области израде водних аката, током извештајног периода, примљено је укупно 553 нова захтева, и то:

- 229 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре,
- 269 захтева у редовном поступку,
- 55 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката.

Обрађено је укупно 649 захтева:

- 215 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре,
- 155 захтева у редовном поступку,
- 61 захтев од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката,
- 218 захтева из претходног периода.

Такође, припремљен је велики број пратећих докумената (допуна, дописа подручним водопривредним предузећима, другим организационим деловима унутар ЈВП, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију песка, подлога за имовинске односе, подлога за обрачуне према водопривредним предузећима и др.)

Табела бр. 15: Преглед примљених, обрађених и издатих докумената

Укупно запримљених предмета	553
У обједињеној процедури	229
У редовном поступку	269
Озакоњење	55
Врста захтева, документа – укупно завршено	649
Мишљења у поступку издавања водних услова	76
Водни услови	166
Решење водне сагласности	20
Решење о водној дозволи	30
Издатих извештаја у поступку издавања водне дозволе	7
Претходни услови за израду Урбанистичког пројекта	7
Обавештења о неиспуњавању потребних услова, обустављању поступка	8
Акт о ненадлежности	0
Дописи	274
Подлога за решавање имовинских правних односа	41
Обавештења - записника о надзору (профактуре, фактуре и подлоге ВП-овима)	48
Издатих подлога за обрачун ВП	50

У извештајном периоду 01.01-30.06.2019. године, наплаћена су средства за трошкове пружених услуга из предметне области у износу од 14,73 милиона динара.

Међународна сарадња у области вода

Најзначајне активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

1. У области билатералне сарадње:

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.

- Учешће у изради предлога за преговоре, исхођење решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење преводиоца и остале активности у циљу одржавања састанака.

- Учешће у анализи и припреми текста новог билатералног Споразума у области управљања прекограничним водама и сливовима од заједничког интереса са Мађарском. Одржан је четврти оперативни састанак (22-24.01.2019.) на нивоу експертских тимова са Мађарском на којем је усаглашен предлог текста новог Споразума. На заједничкој седници влада Републике Србије и Мађарске одржаној 15.04.2019. у Суботици, надлежни министри потписали су Споразум након чега су у обе државе започете процедуре за његову ратификацију.

- Преузете обавезе у оквиру сарадње са Мађарском су реализоване према планираној динамици и програму који је договорен на састанку секретара Српско-мађарске комисије за водопривреду, одржаном 05-06.09.2018. У извештајном периоду реализовани су састанак Поткомисије за газдовање водама, Припремни састанак за XLII заседање Српско-мађарске комисије за водопривреду и XLII заседање Комисије које је одржано на Златибору у периоду 08-10.04.2019. на којем је разматран рад поткомисија и степен извршења закључака Комисије у периоду од септембра 2015. до марта 2019. и донети закључци које треба реализовати у наредном периоду. Влада Републике Србије одобрила је Записник са заседања у целости.

- У оквиру сарадње са Румунијом, у складу с одредбама важећег Споразума, анализирана је документација која се односи на повећање капацитета ретензије Гертениш на реци Брзави на територији Румуније. Надлежне поткомисије за одбрану од поплава и газдовање водама и РХМЗ су израдиле своја мишљења у вези достављене документације. Припремљен је и послат одговор за допуну документације како би се сагледао утицај предвиђених радова на режим малих вода на граничном профилу. Одговор румунске Стране је добијен у другој половини јуна и надлежна поткомисија ће извршити анализу документације и дати предлог за даље активности у вези овог питања.

- На састанку министара за водопривреду Републике Србије и Румуније одржаном 05.06.2019. у Букурешту потписан је Споразум у области управљања прекограничним водама након чега су у обе државе започете процедуре за његову ратификацију.

2. У области трилатералне и мултилатералне сарадње:

- У оквиру трилатералне сарадње Србије, Мађарске и Хрватске у вези одбране од леда на Дунаву на Сектору од заједничког интереса, 29-30.01.2019. одржан је састанак председника Српско-мађарске комисије за водопривреду и председника Сталне мађарско-хрватске комисије за водопривреду. На састанку су утврђени основни принципи сарадње на пољу одбране од леда на Сектору Дунава од заједничког интереса од Дунавфелдвара (rkm 1.560) до Вуковара (rkm 1.333). Српско-мађарска комисија за водопривреду је на XLII заседању одобрила за реализацију начела дефинисана у Записнику са састанка.

- У оквиру мултилатералне сарадње именовани стручњаци из ЈВП, по налогу Републичке дирекције за воде, наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских/радних група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Савске комисије.

Захтев број 3. за пренос средстава за реализоване послове у области међународне сарадње за период од 01.12.2018. до 16.05.2019., односно до датума истека уговора закљученог 2018., испостављен је Републичкој дирекцији за воде 10.05.2019. на износ од 3,8 милиона динара. Вредност укупно извршених и наплаћених послова по уговору из 2018. одговара уговореном износу од 20 милиона динара.

Припремљене су подлоге и елементи за уговарање са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичком дирекцијом за воде за реализацију послова из области међународне сарадње у 2019. години. Уговор између Министарства и ЈВП закључен је 07.06.2019. године, након доношења Програма управљања водама за 2019. годину и испуњења законских процедура. Вредност уговора је 20 милиона динара, а рок за реализацију послова је годину дана од дана закључивања.

По закључивању уговора са Министарством покренуте су процедуре јавних набавки за специфичне послове које ће извршавати подизвођачи (превођење, праћење радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском, и др.), и за анексе основног уговора са водопривредним предузећима.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација ЕУ

ЈВП реализује:

1. Пет пројекта из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње (од чега су два стратешка):
 - 1.1. Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA);
 - 1.2. Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју (BEGA);
 - 1.3. Унапређење мониторинга суша и сувишних унутрашњих вода за подршку управљања водама и смањење ризика везаних за екстремне временске услове (WATERatRISK);
 - 1.4. Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM).
2. Један пројекат из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма транснационалне сарадње - Јачање сарадње између планирања управљања речним сливом и превенције ризика од поплава ради унапређења статуса вода у сливу реке Тисе (JOINTISZA)

У извештајном периоду у оквиру имплементације наведених пројеката извршена су плаћања у износу од 109,99 милиона динара добављачима:

- За опрему – 17,22 милиона динара;
- За услуге – 4,95 милиона динара;
- За радове – 87,82 милиона динара.

Табела бр. 16: Преглед реализације набавки у оквиру пројеката из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње

Ред. бр.	Назив позиције	Назив (акроним) пројекта	Уговорна вредност	Плаћено до 31.12.2018.	Плаћено до 30.06.2019.	Свега плаћено 4+5
1	2	3	4	5	6	
1	Теренска возила	BABECA	4.700.000	4.700.000		4.700.000
2	Теренска возила	BEGA	3.858.000	3.858.000		3.858.000
3	Хидрографска мерна опрема	BEGA	16.340.000	0	16.340.000	16.340.000
3	ИТ опрема	BEGA	886.020	0	886.020	886.020
3	Ласерски дистомат	BABECA	199.974	199.974		199.974
4	Беспилотна летелица са дозволом	WATERatRISK	4.700.000	4.700.000		4.700.000
5	Кишомер	WATERatRISK				
6	Теренски лап топ	WATERatRISK	1.535.980	1.535.980		1.535.980
7	Радна станица	WATERatRISK				
УКУПНО ДОБРА:			32.219.974	14.993.954	17.226.020	32.219.974
1	Припрема пројектне документације за измуљење и ремедијацију канала Бегеј	BEGA	34.860.000	11.155.200		11.155.200
2	Израда пројектне документације за реконструкцију хидро чворова Клек и Српски Итебеј	BEGA	4.700.000	4.700.000		4.700.000
3	Израда пројектне документације за изградњу радно-инспекционе/бициклистичке стазе	BEGA	4.700.000	0		0
4	Израда пројектне документације за изградњу дока и привеза у Зрењанину	BEGA	2.350.000	2.350.000		2.350.000
5	Преводилачке услуге	BABECA	557.377	473.770		473.770
		BEGA	948.994	106.762	308.423	415.185
6	Екстерни менаџмент пројекта	BEGA	7.092.000	2.127.600	2.127.600	4.255.200
7	Спољни надзор радова	BABECA	10.040.000	2.510.000	2.510.000	5.020.000
		BEGA	6.957.669			0
8	Експерт за набавке по PraG-u	WATERatRISK	290.000	0		0
УКУПНО УСЛУГЕ:			72.496.040	23.423.332	4.946.023	28.369.355
1	Преводница Шебешфок - поправка, надоградња и адаптација чуварнице	BABECA	330.589.280	106.218.335	68.052.288	174.270.623
2	Преводница Бездан - реконструкција и поправка	BABECA				
3	Уређење обале и изградња плутајућег привеза у Зрењанину	BEGA	68.887.086			0
4	Измуљење Јегричке	ECOWAM	59.002.650	32.362.954	19.765.888	52.128.842
УКУПНО РАДОВИ:			458.479.016	138.581.289	87.818.176	226.399.465
УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			563.195.029	176.998.575	109.990.219	286.988.794

У периоду 01.01-30.06.2019. остварен је прилив средстава по основу рефундација трошкова пројектних активности у укупном износу 140,85 хиљада евра, и то:

- BABECA – 69,38 хиљада евра;
- BEGA – 6,23 хиљаде евра;
- JOINTISZA – 11,08 хиљада евра;
- ECOWAM – 7,08 хиљада евра;
- WATERatRISK – 47,08 хиљада евра.

Информациони систем

У оквиру одржавања и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“ у извештајном периоду, ангажовањем сопствених људских ресурса реализоване су следеће активности:

- Перманентно одвијање активности на међусобном повезивању и унапређењу већ израђених апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених, транспарентност обрачуна накнада за запослене и крајњег корисника, као и знатну уштеду када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна.
- Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.
- Реализација пројекта увођења интерне и екстерне ГИС апликације која ће објединити просторне податке са алфанумеричким подацима из Oracle базе унетим кроз интерно развијене апликације. Крајњи циљ ГИС апликације је интеграција са Водопривредним информационом системом (ВИС).
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за несметано функционисање апликативних решења која постоје у информационом систему предузећа.
- Централизовано управљање свим клијентима на мрежи било да су то сервери или рачунари коришћењем ESET Web конзоле преко инсталираних агената.
- Оптимизација сервиса Active Directory која управља ИТ ресурсима и дефинисање нових организационих јединица за компјутере и корисничке налоге. Стављање неактивних ресурса у статус disabled (неактивни) и пребацивање у посебне организационе јединице.
- У првом кварталу је реализована набавка сензора за даљинско праћење температуре, влаге и поплаве у Дата центру предузећа. На овај начин у случају одступања од прописаних вредности систем инжењери се обавештавају путем Е mail-а и СМС-а, чиме је сигурност информационог система подигнута на виши ниво.
- На УПС уређајима у оквиру Дата центра предузећа замењене су батерије које су повећале аутономију рада целог система у случају нестанка електричне енергије.
- У току је тестирање security полиса на Домен контролерима који ће обезбедити ефикаснију контролу пријаве корисника на систем.
- Имплементација модула у оквиру апликације за потребе накнаде за одводњавање физичких лица који покрива пословни процес формирања решења на основу Уговора о закупу државног пољопривредног земљишта, као и дефинисање и спровођење процедуре како би се обезбедила штампа и дистрибуција решења преко ЈП „Пошта Србије“. У извештајном периоду генерисана су Решења за накнаду за одводњавање за физичка и правна лица на основу Уговора о закупу државног пољопривредног земљишта и реализовано је њихово штампање и дистрибуција обвезницима. У оквиру модула омогућено је аутоматско књижење уплата на основу извода рачуна.
- У другом кварталу 2019. године учитани су нови подаци од РГЗ како би се омогућило аутоматско решавање прикупљених жалби на основу достављених решења за три квартала 2018. године. Учитани подаци од РГЗ-а омогућили су проверу да ли су унете исправне површине земљишта у издата решења на која су се обвезници жалили. У зависности од тога да ли је дошло до промена површина апликација је омогућила генерисање нових решења која су за резултат имала измену, поништај или одбијање старих решења. На овај начин обезбеђена је значајна уштеда у људском раду, јер би за овај посао било потребно ангажовати најмање пет правника којима би за решавање пристиглих жалби било потребно најмање три године.

Управљање и коришћење природних ресурса

Управљање заштићеним подручјима

У оквиру реализације пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области“ из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, у извештајном периоду реализовани су радови на измуљивању водотока Јегричка од km 29+588 - km 37+892 и km 44+015 - km 46+673. Након процеђивања воде из уклоњеног наноса, у наредном периоду извршиће се разастирање материјала булдозером. У фебруару 2019. године испостављена је трећа привремена ситуација у вредности од 19,76 милиона динара.

У оквиру горе наведеног пројекта, покренут је тендер за извођење радова на изградњи инспекционе и шетне стазе на десној обали Јегричке у Сиригу, као и тендер за набавку амфибијске машине. Отварање тендера за стазу предвиђено је 07.08.2019., а за набавку амфибијске машине 24.07.2019. године.

Закључени су уговори са општинама Темерин и Врбас о обезбеђењу средстава за реализацију услуге чишћења и уништавања инвазивних врста у Парку природе „Јегричка“, у циљу одржавања и уређења обале Јегричке. У другој половини јуна покренут је поступак јавне набавке за услуге чишћења и уништавања инвазивних врста у парку природе „Јегричка“, деоници водотока који територијално припада општини Врбас. Поменута услуга суфинансираће се из буџета општине Врбас.

У првој половини јуна покренут је поступак набавке услуге одржавања и поправки заливног система на Инфо центру Јегричка. Уговор са изабраним извршиоцем услуге биће потписан у јулу 2019. године.

У периоду од 01.01-30.06.2019. године од продатих улазница, едукативних часова и вожње катамараном наплаћена су средства у износу од 140,7 хиљада динара.

Од продаје дозвола за рекреативни риболов у риболовним водама ПП „Јегричка“ и ПП „Бељанска бара“, остварени су приходи у износу од 364 хиљаде динара.

Рибарство

У периоду 01.01-30.06.2019. године надлежним институцијама достављени су сви законом предвиђени извештаји односно извештаји о коришћењу рибарског подручја из предходног периода.

Реализоване су набавке услуге физичко-техничког обезбеђења за чување рибарског подручја, набавка ауто приколице за потребе превоза заплењеног недозвољеног алата за риболов, превоз ванбродских мотора на редован и ванредан сервис и транспорт биолошког отпада након угинућа рибе. Ванбродских мотора ради замене дотрајалих и онеспобљених ванбродских мотора, обележја алата за привредни риболов, из разлога јер привредни риболовци морају бити видно обележени плочицом која садржи серијски број дозволе привредног рибара и редни број алата.

У току су реализације набавке: услуге праћења здравственог стања рибе, услуге праћења (мониторинга) стања рибљег фонда.

Покренуте су следеће набавке: набавка универзалне машине за укалњање биљне вегетације која је неопходна ради појачаног одржавања приступа риболовној води, одржавања писта за рекреативни и спортски риболов, риболовних места и лакшег приступа рибочуварске службе риболовној води возилима и чамцима и набавка пластичних и металних чамаца ради замене дотрајалих и онеспобљених и потребе нових.

Одржан је тематски састанак „Едукација рекреативних риболоваца“ за рибарска подручја Банат и Бачка. 30.01.2019. године у просторијама секције Вршац.

Рибочуварска служба интензивно обилази рибарска подручја и врши контролу рекреативног риболова, као и контроле недозвољеног излова рибе и покреће захтеве за покретање поступка за недозвољен риболов. Подаци о контролама и заплењеним мрежама, недозвољеним и импровизованим алатима, као и захтевима за покретање поступка за недозвољен риболов биће приказани у следећем извештају.

1. БИЛАНС УСПЕХА (У 000 ДИНАРА)

1.1. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У складу са МРС 1, у укупне приходе Предузећа, поред пословних прихода, улазе финансијски приходи и остали приходи.

Упоредни преглед остварених прихода дат је у наредној табели.

1. Пословни приходи	1.567.292
2. Финансијски приходи	15.440
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	14.178
4. Остали приходи	37.803
5. Приходи исправка грешке из ранијег периода	5.165
УКУПНИ ПРИХОДИ	1.639.878

1.2. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.2.1 Пословни приходи

Према Закону о рачуноводству, МРС/МСФИ и подзаконским прописима, приходе чине приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе, промене вредности залиха, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи.

На редном броју 1001 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи у износу од **1.567.292** хиљада динара, чију структуру приказујемо у табели у наставку:

1.2.1.1 Приходи од продаје производа и услуга

АОП 1014

Приходи од продаје на домаћем тржишту:

- приходи од накнада по решењима	-
- приходи од стручног надзора-Фонд Абу Даби	10.816
- приходи од водопривредних сагласности	11.664
- приходи од продаје производа	15.275
- приходи од продаје услуга – остало-риболовне дозволе и др.	12.714

Укупно: 50.469

1.2.1.2 Приходи од од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

АОП1016

Приход из буџета - Фонд за воде АПВ

-накнаде	973.726
----------	---------

Приходи од дотација

- суфинансирање Општине и месне заједнице	153.572
---	---------

Приходи из буџета РС (међудржавна сарадња и инвеститорски трошкови)	11.903
---	--------

Приходи из буџета АПВ	7.917
-----------------------	-------

Приходи по основу условљених донац.-израда тех.докумен.и ИПА пројекти	5890
---	------

Приходи по основу условљених донац. АПВ (донос са одложених прихода)	350.545
--	---------

Укупно:	1.503.553
----------------	------------------

1.2.1.3 Други пословни приходи

АОП 1017

Приходи од закупа	325
-------------------	-----

Остали приходи - рефундације трошкова	12.945
---------------------------------------	--------

Укупно:	13.270
----------------	---------------

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали расходи. Подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у наредној табели.

1.	Пословни расходи	1.674.924
2.	Финансијски расходи	480
3.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	-
4.	Остали расходи	14.515
5.	Исправ. грешака из раниј. периода	371
УКУПНИ РАСХОДИ		1.690.290

1.3. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.3.1 Пословни расходи

На редном броју 1018 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од **1.674.924** хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:

1.3.1.2 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

АОП 1023	
Трошкови материјала за одржавање некрет.постр.и опреме	19.145
Трошкови канцеларијског материјала	2.720
Трошкови осталог режијског материјала	1.424
Трошкови резервних делова	1.872
Трошкови ХТЗ опреме	6.115
Трошкови ситног инвентара	262
Трошкови аутогума	198
Укупно без трошкова горива и енергије	31.736

АОП 1024	
Трошкови горива и енергије	80.608

1.3.1.3 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

АОП 1025	
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	261.684
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	45.137
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.213
Трошкови накнада по уговорима	208
Остали лични расходи и накнаде	
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	5.203
- накнаде трошкова превоза на службеном путу	233
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	11.558
- давања запосленом и чл.њихових породица	431
- стипендије деци радника	442
- поклон пакетићи за децу радника	-
Укупно:	326.109

1.3.1.4 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (група 53)

АОП 1026	
Трошкови ПТТ услуга и транспортни трошкови	4.832
Трошкови услуга одржавања некрет.постројења и опреме	683.771
Трошкови закупнина	99
Трошкови сајмова	1.068
Трошкови рекламе и пропаганде	1.029
Трошкови комуналних услуга	6.543
Трошкови штампарских услуга	12.455
Трошкови осталих услуга	1.137
Укупно:	890.934

1.3.1.5 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

АОП 1027 - Трошкови амортизације

242.731

1.3.1.6 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (група 55)

АОП 1029

Трошкови непроизводних услуга

74.964

Трошкови репрезентације

1.470

Трошкови премија осигурања

9.056

Трошкови платног промета

868

Трошкови чланарина

969

Трошкови пореза

4.364

Трошкови огласа у штампи

2.838

Остали трошкови

8.277

Укупно група 55:

102.806

УКУПНО – ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:

1.674.924

1.4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица, приходи од камата, позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле и остали финансијских приходи.

На редном броју 1032 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски приходи у износу од **15.440** хиљада динара, који се састоје од

Приходи од камата:

- по потраживањима од купаца за накнаде

1.563

- по основу депозита и депозита по виђењу

13.873

Позитивне курсне разлике

4

Укупно:

15.440

1.5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и негативних курсних разлика, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи.

На редном броју 1040 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски расходи у износу од **480** хиљада динара, који се састоје од:

Расходи камата:

- по основу затезних камата

55

- негативне курсне разлике

425

Укупно:

480

1.6. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

На редном броју 1050 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од **14.178** хиљада динара, који се састоје од:

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца за камату и таксу

14.178

Укупно:

14.178

1.8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На редном броју 1052 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу од **37.803** хиљада динара, који се састоје од:

Добици од продаје расходоване опреме	48
Наплаћена отписана потраживања	31.529
Приходи по основу ефеката уговорене ревалоризације	12
Приходи од смањења обавеза	868
Наплаћене штете по основу осигурања	3.888
Остали приходи	1.458
Укупно:	37.803

1.9. ОСТАЛИ РАСХОДИ

На редном броју 1053 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу од **14.515** хиљада динара, који се састоје од:

Губици по основу расхода опреме	138
Накнаде штете другим лицима	13.693
Остали расходи	684
Укупно:	14.515

1.10. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

На редном броју 1056 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода у износу од **4.794** хиљада динара, који се састоји од:

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	5.165
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	371
Нето:	4.794

1.11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА

На редном броју 1059 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето губитак пре опорезивања у износу од **50.412** хиљада динара, који се добија на следећи начин:

1. Пословни губитак	-107.632
2. Добитак из финансирања	14.960
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	14.178
4. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0
5. Остали приходи	37.803
6. Остали расходи	-14.515
7. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода	4.794
НЕТО ГУБИТАК	50.412

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1 НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ

Неуплаћени уписани капитал (АОП 001) у износу од РСД **217** хиљада на дан 30. јуна 2019. године, представља потраживање за износ уписаних, а неуплаћених удела, који су продати у циљу стварања капитала приликом оснивања. Неуплаћени уписани капитал се исказује у номиналним износима уписаног капитала.

2.2 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У оквиру нематеријалних улагања (АОП 003) исказана је вредност од **44.009** хиљада динара и у односу на стање од прошле године, вредност је повећана за надограђене апликације.

2.3 НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

У оквиру некретнина, постројења и опреме (АОП 010) исказана је вредност у износу од **46.108.999** хиљада динара. У извештајном периоду извршена су улагања у водне објекте, набавка канцеларијске и остале опреме.

2.4 БИОЛОШКА СРЕДСТВА

Стање на позицији биолошка средства (АОП 019) износи **703.286** хиљада динара. У овом кварталу није било промена.

2.5 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Ова позиција (АОП 024) износи **29.341** хиљада динара и састоји се од позиције (АОП 027) и позиције (АОП 033).

Позиција (АОП 027) у износу од **26.858** хиљада динара, односи се на акције и уделе код других правних лица (конверзија потраживања у акције и уделе). У овом кварталу није било промена.

Позиција (АОП 033) Остали дугорочни финансијски пласмани у износу од **2.483** хиљада динара, је смањена и односи се на дугорочне стамбене кредите дате радницима и на потраживања за откуп станова а смањење је након уплата рата радника.

2.6 ЗАЛИХЕ

На редном броју 044 (ознака за АОП) су исказане су укупне залихе у износу од **324.641** хиљада динара и обухватају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара као и плаћене авансе за залихе и услуге.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 045) износи **14.415** хиљада динара.

Недовршена производња (АОП 046) износи **3.675** хиљада динара.

Плаћени аванси (АОП 050) у износу **306.551** хиљада динара, се углавном односе на дате авансе за услуге и за радове финансиране из Буџета.

2.7 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

У оквиру редног броја 051 (ознака за АОП) исказан је износ потраживања од купаца по основу продаје у земљи са припадајућом исправком вредности, у износу од **8.577** хиљада динара. Односи се на потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водопривредне сагласности, продате производе и услуге, за камату, потраживања по принудној наплати пријављеној код НБС, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица у земљи за накнаде, потраживања по репрограму, по извршним судским решењима, из приватизације и др.

2.8 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

На редном броју 060 (ознака за АОП) су исказана су друга потраживања у износу од **14.640** динара и састоје се од потраживања за камату на ависта депозите, потраживања од запослених за зајам, аконтације дате радницима, потраживања од фондова по основу исплаћених накнада зарада запосленима, потраживања од ДДОР-а за накнаду штете.

2.9 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На редном броју 068 (ознака за АОП) су исказани готовински еквиваленти и готовина у износу од **1.450.587** хиљада динара и састоје се од готовине на текућим и девизним рачунима и затечено стање у благајни.

2.10 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 070 (ознака за АОП) су исказана активна временска разграничења у износу од **8.335** хиљада динара и састоје се од разграничених трошкова по основу обавеза (осигурање и стручна литература).

2.11 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 072 (ознака за АОП) у износу од **86.290.833** хиљада динара. Евиденција обухвата водне објекте преузете од водопривредних предузећа, опрема добијена од АПВ-а на коришћење без наканде, имовина у јавној својини пренета на АПВ, менице, гаранције, риболовне дозволе и ненаплаћена потраживања за водне накнаде.

2.12 ОСНОВНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0402 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је основни капитал у износу од **14.364.329** хиљада динара.

Основни капитал ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у износу од РСД **14.364.329** хиљада обухвата државни капитал од РСД **14.352.168** хиљада (АОП 406) и остали основни капитал у износу од РСД **12.161** хиљада (АОП 410).

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала АП Војводина. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и са његовим располагањем одлучује Оснивач.

Остали капитал представља облик капитала који је пренет из ванпословних извора у пословне изворе.

2.13 УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0411 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је уписани, а неуплаћени капитал у износу од **217** хиљада динара.

2.14 РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0413 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане резерве у износу од **4.111** хиљада динара. Резерве у износу од РСД **4.111** хиљада обухватају законске резерве. Промена на резервама није било.

2.15 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0414 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су ревалоризационе резерве у износу од **29.350.003** хиљада динара.

Ревалоризационе резерве обухватају позитиван ефекат промене фер вредности некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања.

Ревалоризационе резерве формиране су на основу процене вредности имовине извршене од стране Института за тржишна истраживања из Београда са датумом 01.01.2004. године, и Процене вредности имовине извршене од стране Deloitte Београд са датумом 02.01.2015. године, као и на основу интерне процене основних средстава која су у употреби, а која су била 100% амортизована.

2.16 НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

На редном броју 0416 (ознака за АОП) исказани су неререализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од РСД **22.180** хиљада.

2.17 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

На редном броју 0417 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је нераспоређени добитак у износу од **6.852** хиљада динара а који се односи на нераспоређени добитак ранијих година (АОП 418).

2.18 ГУБИТАК

На редном броју 0421 (ознака за АОП) исказан је губитак у износу од **2.614.000** хиљада динара који се односи на губитак ранијих година (АОП 422) у износу од **2.563.588** хиљада динара и губитак исказан у овом кварталу (АОП 423) у износу од **50.412** хиљада динара.

2.19 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На редном броју 0425 (ознака за АОП) исказана су дугорочна резервисања у износу од **105.584** хиљада динара и обухватају резервисања за трошкове обнављања (репродукцију) шума извршена су на основу Закона о шумама, резервисања за отпремнине код одласка у пензију, за јубиларне награде, резервисања за судске спорове и остала резервисања.

2.20 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0432 (ознака за АОП) исказане су дугорочне обавезе у износу од **5.554** хиљада динара и обухватају примљене депозите по уговору о закупу водног земљишта на 5 година.

2.21 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0441 (ознака за АОП) су исказане одложене пореске обавезе на рачуну 498 у износу од **4.149.693** хиљада динара, које су настале као разлика између рачуноводствене и пореске амортизације. Одложене пореске обавезе су износи пореза на добит, плативи у будућим периодима, а односе се на опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице.

2.22 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

На редном броју 0450 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су примљени аванси у износу од **9.727** хиљада динара. Односе се на примљене авансе за радове у водопривреди, од физичких лица за накнаде, за одводњавање, водно земљиште и др.

2.23 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

На редном броју 0451 (ознака за АОП) су исказане обавезе из пословања у износу од **201.243** хиљада динара и састоје се од следећих позиција: добављачи у земљи у износу од **201.150** хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од **93** хиљаде динара.

2.24 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0459 (ознака за АОП) су исказане остале краткорочне обавезе у износу од **28.531** хиљада динара. На овој позицији се налазе обавезе по основу обавеза за зараде и накнаде зарада, обавезе према запосленима и по основу уговора о закупу непокретности, које су измирене у наредном обрачунском периоду.

2.25 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

На позицији 0460 (ознака за АОП) се налази обавеза за порез на додату вредност за месец јун у износу од **3.005** хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

2.26 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

На позицији 0461 (ознака за АОП) се налази обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине на крају јуна у износу од 1.901 хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

2.27 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 0462 (ознака за АОП) исказана су пасивна временска разграничења у износу од **3.112.870** хиљада динара и односе се на одложене приходе за примљена средства из буџета АПВ за инвестиције у току, за инвестиције по посебном Програму АПВ, разграничене обавезе за радове финансиране из буџета, приходи од општина – суфинансирање и др.

2.28 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На редном броју 0465 (ознака за АОП) исказана је ванбилансна пасива у износу од **86.290.833** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. АОП 3002 Продаја и примљени аванси

Искazани су подаци о приливу готовине у износу од 105.432 хиљада динара, по основу наплаћених потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

3.2. АОП 3003 Примљене камате из пословних активности

Искazани су подаци о приливу готовине у износу од 26.043 хиљада динара, по основу камата на ависта депозите код банака и камате на потраживања од накнада.

3.3. АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања

Искazани су подаци о приливу готовине у износу од 1.153.722 хиљада динара, по основу финансирања по програмима из Буџета АПВ и Буџета локалних самоуправа, накнада штете од осигуравајућих кућа и по основу потраживања од радника за зајам и др.

3.4. АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси

Искazани су подаци о одливу готовине у износу од 1.241.223 хиљада динара, односно исплате добављачима за набавку материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског периода.

3.5. АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

Искazани су подаци о одливу готовине у износу од 299.863 хиљада динара исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода.

3.6. АОП 3008 Плаћене камате

Искazани су подаци о плаћеним каматама у износу од 54 хиљаде динара.

3.7. АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода

Искazани су подаци о одливу готовине у износу од 35.611 хиљада динара по основу плаћања пореза на додату вредност, пореза на имовину, порез на употребу моторних возила, накнаде за коришћење шума и риболовних подручја, разних такси и других трошкова.

3.8. АОП 3015 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Искazани су подаци о приливу готовине у износу од 263 хиљада динара по основу продаје расходованих основних средстава.

3.9. АОП 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Искazани су подаци о одливу готовине у износу од 105.165 хиљада динара за улагања у некретнине, постројења и опрему.

3.10. АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ: 1.285.460 хиљада динара.

3.11. АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 1.681.916 хиљада динара.

3.12. АОП 3043 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 396.456 хиљада динара.

3.13. АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.847.464 хиљада динара.

3.14. АОП 3045 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 4 хиљаде динара.

3.15. АОП 3046 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 425 хиљада динара.

3.16. АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.450.587 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада за 2019. годину утврђена је на основу Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. („Сл. гласник РС“ бр. 92/2018) годину и Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (исп.), 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ број 93/2012), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014, 95/2018), Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015, 85/2015, 81/2016 и 95/18), и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину које су усвојене Уредбом Владе Републике Србије 05 број: 110-10701/2018 од 08.11.2018. године („Сл. гласник РС“, бр. 86/2018) којима је дефинисано да се зараде у јавним предузећима у 2019. години планирају у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Број запослених је одобрен ЈВП „Воде Војводине“ на основу члана 31. Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 60/2018), у којем су приказани број и структура запослених код корисника јавних средстава. За ЈВП „Воде Војводине“ одобрен је број од 446 запослених на неодређено време и 40 запослених на одређено време. Доношењем Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 54/2017, 10/2018, 56/2018, 7/2019 и 19/2019 од 17.04.2019.), којом је утврђен максимални број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему АП Војводине, усклађени су за ЈВП „Воде Војводине“ број запослених и маса за зараде запослених.

Укупна маса зарада за 2019. годину за запослене на одређено и неодређено време износи 548.869.937,04 динара и састоји се од масе за исплату основне зараде, зараде за ноћни рад, рад на дан празника, минули рад и накнаде зарада према одредбама Колективног уговора у износу од 543.435.581,28 динара и масе зарада за прековремени рад који је неопходан делом због повећаног обима посла који је проузрокован активностима Службе за надзор и других служби из делатности Предузећа и делом због потребе додатног ангажовања запослених на пословима одбране од поплава или леда у складу са проглашењем и надлежностима ЈВП-а које су регулисане Општим планом за одбрану од поплава који се доноси Уредбом Владе РС. Послови одбране се могу циклично јављати и не могу се распоредити равномерно на целу годину, већ се дешавају у оквиру једног или два месеца у току године, те је маса средстава планирана за прековремени рад већа од стварне која је неопходна на годишњем нивоу. Део масе зарада за ову намену је, из тог разлога, планиран у износу од 5.434.355,76 динара, што чини 1% од планиране масе зарада за цео месец. Наведени део масе ће се искористити само у случају да се укаже потреба за прековременим радом и то само за ову намену и у складу са инструкцијама и другим прописима, а до нивоа укупно планираних средстава.

Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, тако да је у маси садржан и износ умањења основице за 5%, који се у складу са законом уплаћује као разлика у буџет Републике Србије.

Обрачун и исплата зарада вршиће се у складу са остварењем планираних задатака и финансијским стањем у ЈВП „Воде Војводине“.

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП „Воде Војводине“.

4.1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

Реализација нето зарада за период 01.01-30.06.2019. године износи 187.748.136 динара, а састоји се од масе зарада која је исплаћена запосленима у износу од 180.963.867 динара и износа од 6.784.269 динара на име 5% умањења од нето зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)

Реализација бруто 1 зарада за период 01.01-30.06.2019. године износи 261.684.020 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима и пореза и доприноса на терет запослених, у износу од 252.006.032 динара и износа од 9.677.988 динара на име 5% умањења од бруто 1 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)

Реализација бруто 2 зарада за период 01.01-30.06.2019. године износи 306.820.849 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима, пореза и доприноса на терет запослених, те доприноса на терет послодавца, у износу од 295.474.016 динара и износа од 11.346.833 динара на име 5% умањења од бруто 2 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Овај износ умањења представља укупан износ уплата у Буџет Републике Србије за период 01.01-30.06.2019. године према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014, 95/2018.). Реализација је у оквиру планиране за период.

4.4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.06.2019. године износи 477, у односу на планираних 486 запослених.

4.4.1 Број запослених по кадровској евиденцији - на неодређено време

Укупан број запослених на неодређено време по кадровској евиденцији на дан 30.06.2019. године износи 438 (укључујући 2 запослена у статусу мировања радног односа по основу обављања јавне функције), у односу на планираних 446 запослених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2019. годину. Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/28, 56/2018, 7/2019 и 19/2019 од 17.04.2019.г.) утврђен је максимални број запослених на неодређено време за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на нивоу 446 запослених. Детаљно образложење дато је у делу 5. Динамика запослених.

4.4.2 Број запослених по кадровској евиденцији - на одређено време

Број запослених на одређено време по кадровској евиденцији на дан 30.06.2019. године износи 37, у односу на 40 запослених предвиђених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2019. годину. Детаљно образложење је дато у делу 5. Динамика запослених.

НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

Према Смерницама Владе накнаде по уговорима о делу, ауторским уговорима и уговорима о привременим и повременим пословима као и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 2019. годину су планиране до нивоа средстава за ове намене у 2018. години.

4.5. Накнаде по уговору о делу

Планирани износ накнада по уговору о делу за период 01.01-30.06.2019. године износи 1.400.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 66.456 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период.

4.6. Накнаде по ауторским уговорима

Планирани износ накнада по ауторским уговорима за период 01.01-30.06.2019. године износи 100.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 87.850 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.7. Накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора

Планирани износ накнада по основу осталих Уговора за период 01.01-30.06.2019. године износи 220.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 52.852 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.8. Накнаде члановима надзорног одбора

Нето накнада за рад чланова Надзорног одбора планирана је у висини једноструке просечне зараде у Републици Србији по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у месецу септембру 2018. године.

Нето накнада за рад председника Надзорног одбора планирана је у висини нето накнаде члана Надзорног одбора увећане за 20%.

Планирани износ накнада члановима Надзорног одбора за период 01.01-30.06.2019. године износи 1.455.798 динара бруто. Реализација у наведеном периоду износи 1.213.165 динара бруто, а састоји се из масе која је исплаћена члановима надзорног одбора и пореској управи за припадајуће порезе на доходак грађана у износу од 1.091.848 динара бруто и износа од 121.317 динара на име 10% умањења од бруто накнаде која је уплаћена у Буџет Републике Србије.

Реализација је у оквиру планиране за период. Надзорни одбор чине председник и два члана Надзорног одбора.

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП.

4.9. Превоз запослених на посао и са посла

Планирани износ за превоз запослених на посао и са посла у складу са Колективним уговором и Законом о раду за период 01.01-30.06.2019. године износи 12.800.000 динара бруто, док је реализација у истом периоду 11.558.301 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

Средства опредељена за службена путовања су планирана у већем износу од реализације у 2018. години и планирана су само за најнеопходније сврхе, накнаде смештаја и исхране на службеном путу која се највећим делом односи на извођачку радну јединицу и службу надзора. Додатно планирана средства за службена путовања односе се на послове у оквиру Међудржавне сарадње која се финансира из наменских извора за службена путовања запослених који су чланови радне групе у оквиру ICPDR (Међународне комисије за заштиту реке Дунав) и Савске комисије чији се састанци одржавају у иностранству, а који се финансирају из средства комисије и највећи део службених путовања ће се реализовати у току 2019. године; као и службена путовања која су везана за обављање пројектних активности у оквиру реализације пројеката ИНТЕРРЕГ ИПА прекограничне и транснационалне сарадње, који се финансирају из средстава донације ЕУ. Активности на реализацији ИПА пројеката су започете крајем 2017. године и одвијале су се у току 2018. године, тако да у тим годинама није било значајније реализације службених путовања. Њихова реализација се планира у 2019. години.

4.10. Дневнице на службеном путу

У периоду 01.01-30.06.2019. године планирана средства за дневнице на службеном путу у земљи и иностранству износе 7.693.005 динара, а у истом периоду утрошена су средства у износу од 4.280.135 динара за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.11. Накнаде трошкова на службеном путу

У периоду 01.01-30.06.2019. године планирана средства за накнаде трошкова на службеном путу у складу са Колективним уговором и Законом о раду која подразумевају трошкове смештаја, превоза и остале трошкове на службеном путу у земљи и иностранству износе 3.283.693 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 1.155.858 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.12. Отпремнине за одлазак у пензију

У периоду 01.01-30.06.2019. године планирана средства за отпремнине за одлазак у пензију износе 6.665.411 динара бруто за планираних 28 прималаца. У истом периоду исплаћене су отпремнине у складу са Колективним уговором и Законом о раду у износу од 1.894.269 динара бруто за 8 примаоца. Отпремнине се исплаћују у висини три просечне зараде у Републици Србији према члану 48. Колективног уговора. Разлика између планиране и остварене суме је настала због тога што у планиран износ улазе и потенцијални запослени који могу да одлуче о одласку у превремену пензију, када се стекну слови за то. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.13. Јубиларне награде

Планирана средства за исплату јубиларних награда у периоду 01.01-30.06.2019. године износе 2.109.497 динара бруто, а исплаћене су јубиларне награде у износу 2.395.613 динара бруто радницима за десет, двадесет, тридесет, тридесетпет и четрдесет година радног стажа. Обрачун је извршен у складу са Законом о раду и Колективним уговором. Реализација је виша од планиране за период због ревидираног броја запослених који су остварили право на јубиларну награду за тридесетпет година радног стажа, али је у оквиру укупне планиране масе.

4.14. Помоћ радницима и породици радника

Према Закону о раду и Колективном уговору планирана средства за исплату помоћи радницима и породици радника у периоду 01.01.-30.06.2019. године износе 709.625 динара. У истом периоду исплаћена су средства за наведене намене у износу од 430.736 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.15. Стипендије

На основу Колективног уговора дефинисано је право на стипендију студентима које је у Годишњем програму пословања за период 01.01-30.06.2019. године планирано у износу 510.000 динара. У истом периоду исплаћене су стипендије у износу од 442.469 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.16. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

На основу Колективног уговора дефинисано је право на исплату поклон пакетића деци запослених до навршене 15 године старости, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01-30.06.2019. године планирано у износу од 0,00 динара. У истом периоду исплаћена су средства за ове намене у износу од 0,00 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Годишњим програмом пословања за 2019. годину, ЈВП „Воде Војводине“ планирало је укупно 486 запослених, од чега 446 на неодређено време и 40 запослених на одређено време. Број запослених планиран је у складу са Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 54/2017, 10/28 56/2018, 7/2019 и 19/2019 од 17.04.2019.г.) и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 60/2018) .

Изменама Годишњег програма пословања за 2019. године од 30.05.2019.године, на које је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 022-447/2019 од 11.06.2019. године, планирани број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ остао је непромењен.

Динамика запослених (одлив и пријем кадрова) у ЈВП „Воде Војводине“ за период 01.01. – 30.06.2019. године дата је и уједно образложена у табели у Обрасцу 3, као саставном делу Извештаја. Ова табела кумулативно обухвата приказ одлива кадрова и пријема кадрова за наведени период, на начин да садржи већ образложене податке за периоде 01.01. - 31.03.2019. године и 01.04. – 30.06.2019. године, са коначним стањем на дан 30.06.2019. године, од 440 запослених на неодређено време, 37 запослених на одређено време и 6 лица ангажованих по основу уговора – ван радног односа (3 по основу уговора о ауторском делу, 2 по основу уговора о делу и 1 по уговору о стручном оспособљавању без накнаде, у својству приправника волонтера).

Према датом Табели, укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 30.06.2019. године износио 477, што је за 9 мање у односу на укупно планираних и одобрених 486 запослених за 2019. годину.

Број од 440 запослених на неодређено време, на дан 30.06.2019. године, за 6 је мањи од дозвољеног максималног броја (446) ових запослених, који је за ЈВП „Воде Војводине“ утврђен Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину. Наведеним бројем ових запослених обухваћена су и 2 запослена у мировању радног односа (по основу обављања јавне функције).

Број од 37 запослених на одређено време на дан 30.06.2019. године, за 3 је мањи од дозвољеног максималног броја (40) ових запослених, који је планиран и одобрен за 2019. годину. Наведени број обухвата директора ЈВП „Воде Војводине“ (именованог на ову функцију решењем Покрајинске владе бр. 023-36/2017 од 14.09.2017. године), 35 запослених по основу привремено повећаног обима посла, као и 1 запосленог као замену до повратка привремено одсутне запослене (са породичног одсуства и одсуства ради неге детета). Према члану 10. став 3. тачка 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015, 81/2016 – одлука УС и 95/2018), на замену привремено одсутног запосленог, не односи се ограничење у погледу укупног броја запослених на одређено време (највише до 10% у односу на укупно дозвољен број од 446 број запослених на неодређено време у ЈВП „Воде Војводине“).

У складу са наведеним, на дан 30.06.2019. године, укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, као и лица ангажованих ван радног односа, није већи од 10% од дозвољеног броја запослених на неодређено време у ЈВП „Воде Војводине“, што је у складу са чланом 27е. став 36. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017 и 95/2018).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Политика цена у ЈВП „Воде Војводине“ обухвата планирање и утврђивање цена производа и услуга које ЈВП „Воде Војводине“ нуди, као и утврђивање одређених накнада за коришћење заштићених подручја којима ЈВП управља.

У складу с чланом 60. Закона о јавним предузећима ЈВП је у обавези у годишњем програму пословања утврдити елементе за сагледавање политике цена производа и услуга, а у складу с чланом 63. дужно је достављати надлежном органу АПВ тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања, чиме се обезбеђује контрола примене планираних цена и њихова транспарентност.

У својим годишњим програмима пословања ЈВП утврђује следеће цене:

- За дрвне сорimente у шумарству;
- За садни материјал у шумарству;
- За природне материјале (песак, земља, трска);
- За дозволе за спортски риболов;
- Закупа пословног простора;
- Услуге тегљача;
- Поступка издавања водних аката;
- Надзора над изградњом објеката/извођењем радова;
- За услужно ангажовање мобилних црпних агрегата;
- За услужно ангажовање пловног багера;
- Накнаде за коришћење заштићених подручја.

У оквиру политике цена производа, услуга и накнада за 2019. годину ЈВП „Воде Војводине“ није повећавало цене у односу на 2018. годину, сем за позиције под бројем 99 и 102 у оквиру цена за годишње дозволе за риболов које су према Правилнику о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2019. годину („Сл. гласник РС“ бр. 80/2018) повећане за 16,67%.

Цене коришћења мобилних црпних агрегата „БАП“ 500 за потребе наводњавања нису мењане у односу на 2018. годину и приказане су на позицијама од 316-325.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Јегричка“ и накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Бељанска Бара“ усвојене су на седници Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“ одржаној 28.09.2016. године, на коју су сагласност дале Општине на чијим територијама се налазе заштићена подручја. Накнаде су дефинисане на основу члана 70. Закона о заштити природе („Сл. гласник. РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016), члана 3, 4, 5 и 6. Уредбе о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја („Сл. гл. РС“ бр. 43/2010) и приказане су на позицијама од 338-524. Висина ових накнада није се мењала у односу на 2018. годину.

За потребе услужног ангажовања пловног багера одређене су цене рада по метру кубном измуљеног материјала, у односу на претежну гранулацију и густину материјала који се измуљује, као и у односу на дужину потисног цевовода. Цене су исказане на позицијама од 326-337

Цене производа и услуга ЈВП „Воде Војводине“ се планирају и утврђују на начин да обезбеде покриће трошкова и развој.

Цене производа, услуга и накнада у периоду 01.01-30.06.2019. године су остале на истом нивоу као и планиране Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2019. годину.

Осим цене производа и услуга који су део понуде ЈВП, утврђују се и цене за уговарање типских позиција радова са извођачима. Полазни елементи за утврђивање цена за програме радова су:

- Цена људског рада:
 - фактор за прерачун бруто-нето,
 - фактор за покриће индиректних трошкова (трошкови административног особља и ставке које нису обухваћене калкулацијом цена),
 - коефицијент минулог рада,
 - коефицијент стручности.
- Цена рада механизације:
 - трошкови амортизације,
 - трошкови инвестиционог одржавања,
 - трошкови текућег одржавања,
 - трошкови осигурања механизације,

- трошкови зарада руковаоца,
- индиректни трошкови,
- трошкови енергената.
- Цене типских позиција радова (одржавање, превентивни и интервентни радови).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 63% од планираних.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период од 2018-2020. године, које су усвојене Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања а 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за периоду 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 број: 110-10701/2018 од 08.11.2018.

Коришћење средстава за посебне намене одобрава Директор, ценећи целисходност захтева и расположивост средстава за ове намене.

Помоћ и спортске активности

Како ЈВП „Воде Војводине“ користи средства Буџета за финансирање текућег пословања, средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности нису планирана. Такође, нису планирана ни посебна средства за спортске активности.

Репрезентација

Трошкови репрезентације у износу од 6,59 милиона динара су планирани за следеће намене:

- Храна и пиће у просторијама ЈВП „Воде Војводине“ и угоститељским објектима за интерне пословне састанке и састанке с пословним партнерима, обележавање јубилеја, одржавање манифестација;
- Бесплатну поделу риболовних дозвола на основу посебне одлуке Надзорног одбора;
- Куповину поклона запосленима који су проглашени радницима године, као и пословним партнерима.

Пропаганда

Планирана средства за рекламу и пропаганду опредељена су првенствено ради реализације додатних активности у циљу подизања и очувања угледа ЈВП „Воде Војводине“, а посебно у контексту преноса надлежности за утврђивање накнаде за одводњавање за физичка лица на ово јавно предузеће. Циљ у овој области је да се обезбеди много већа заступљеност ЈВП у медијима, као и повратак на сајамске и друге манифестације, са намером да се корисницима водних објеката и водног земљишта, као и обвезницима накнада за воде дају одговори на многобројна питања у вези са њиховим правима и обавезама.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су за следеће намене:

- Медијске објаве у виду саопштења, информација, оглашавања видео садржаја, филмова и сл;
- Учешће на сајамским и другим манифестацијама (ЈОРИСТ, Сајам пољопривреде, Сајам туризма и др.);
- Штампање и дистрибуција промотивног материјала.

Остало

Планирана средства за остале намене у износу од 1,7 милиона динара односе се на трошкове учешћа запослених на радничким спортским играма у водопривреди, које обухватају такмичења запослених у аматерским спортовима и организацију семинара на које запослени учествују са својим стручним радовима

У извештајном периоду 01.01-30.06.2019. ови трошкови су реализовани у оквиру планираног износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Вредност извршених радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија је реализација је финансирана средствима Буџета АПВ, у периоду 01.01-30.06.2019. године износи 44,24 милиона динара, и то:

- 13,1 милиона динара радови на изградњи и капиталном одржавању водних објеката, чиме је заједно са реализацијом из 2018. године (550,12 милиона динара), у потпуности реализован програм изградње и капиталног одржавања водних објеката из Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину;
- 31,14 милиона динара радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката у периоду, чија реализација је финансирана средствима Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта (за 2016. годину), чиме је заједно са реализацијом у 2018. години (65,48 милиона динара), реализацијом у 2017. години (44,82 милиона динара), и реализацијом у 2016. години (37,02 милиона динара) овај Програм реализован у целости;

У оквиру Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби Фонд) извршени су радови у вредности 10,98 милиона евра.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Извештајни период окарактерисале су интензивне активности у области одржавања система за одводњавање, где су изведени радови у вредности 528 милиона динара.

Вредност реализованих радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката је 44,24 милиона динара, док је у изградњу система за наводњавање у оквиру имплементације Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби Фонд), уложено 10,98 милиона евра.

У оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње са Мађарском у периоду 01.01-30.06.2019. године изведени су радови у вредности 87,82 милиона динара, а односе се на:

- радове на измуљењу Јегричке, у вредности 19,77 милиона динара што заједно са радовима изведеним у току 2018. године (32,36 милиона динара) представља 88,35% уговорене вредности;
- Радове на преводници Бездан и устави и преводници Шебешфок у вредности 68,05 милиона динара, што заједно са радовима изведеним у току 2018. године (106,22 милиона динара) представља 52,7% уговорене вредности (330,59 милиона динара).

Датум

17.07.2019.



Потпис

Тајке 12,317.

Тајке 416.