

**ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail:office@vodevojvodine.com**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

Нови Сад, 20.07.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад

Претежна делатност: 7112

Матични број: 08761809

ПИБ: 102094162

ЈББК: 80995

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатност Јавног предузећа:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012 и 101/2016) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016. од 28.09.2016.) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2018. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 46. седници одржаној 28.12.2017. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-83/2017 од 10.01.2018. године.

Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ усвојио је на 50. седници одржаној 03.04.2018. године, на које је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-21/2018 од 13.04.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2018. годину утврђен је на основу процене наплате накнаде за одводњавање у 2018. години.

У табели у наставку дато је поређење извршених радова са планираним вредностима.

Табела бр. 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање I – VI 2018.

	Позиција	План	Уговорено до 30.06.2018.	Реализација I – VI 2018.	% 4 : 2
	1	2	3	4	5
1	Радови на ДКМ (са додатним уговарањем и Х. И.)	974.000.000	942.189.176	204.358.431	21%
2	ХМО	54.000.000	54.000.000	17.448.891	32%
3	Електрична енергија за црпне станице	104.400.000	104.400.000	69.673.255	67%
	Σ	1.132.400.000	1.100.589.176	291.480.577	26%

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду дат је у табели у наставку.

Табела бр. 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I – VI 2018.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА	ПЛАН ЗА 2018. ГОД.	ИЗВРШЕНО I – VI 2018.	% ИЗВРШЕНО : ПЛАН.
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ	351.523.651	116.917.310	33%
II РЕДОВНИ РАДОВИ	282.105.526	52.714.376	19%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ	351.058.231	88.872.065	25%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА	6.857.815	547.440	8%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ	185.374.647	25.260.813	24%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	10.000.000		0%
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА	25.480.130	7.168.573	28%
УКУПНО СА ПДВ:	1.132.400.000	291.480.577	26%

У 2017. години Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је спровео конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП у поступцима јавних набавки изабрало извођаче и уговорило радове у вредности од 917 милиона динара. У реализацији програма учествовало је 40 општина/градова.

Вредност извршених радова по конкурс у из 2017. године до 30.06.2018. износи 649 милиона динара, или 71% вредности уговорених радова.

Табела бр. 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2017. г.

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурси АПВ 2017. суфинансирање са општинама	Уговорна вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови 2017.	Извршени радови 2018.	% реализација : уговорено
1	Бачка	412.878.050	214.265.000	198.613.050	135.352.864	203.202.881	82%
2	Банат	399.997.949	211.532.000	188.465.949	110.070.093	153.091.995	66%
3	Срем	104.203.000	54.203.000	50.000.000	11.124.654	35.936.422	45%
	Σ	917.078.999	480.000.000	437.078.999	256.547.611	392.231.298	71%

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 2.241 km. До 30.06.2018. уређено је укупно 1.597 km, како је приказано у табели у наставку.

Табела бр. 4: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурси АПВ из 2017. године

Р. б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 30.06.2018. (km)	% реализација : план
1	Бачка	1.031	913	89%
2	Банат	1.040	599	58%
3	Срем	170	85	50%
	Σ	2.241	1.597	71%

У току је поступак јавне набавке за уговарање радова по конкурс АПВ за уређење каналске мреже за 2018. годину. Крајем маја закључени су тројни уговори са 33 општине укупне вредности 403 милиона динара.

Од планираних радова на уређењу каналске мреже у вредности 70 милиона динара, чија реализација се суфинансира средствима општинских буџета, уговорени су радови у вредности 3.547.699 динара са Општином Сента. До 30.06.2018. извршени су радови у вредности од 663.180 динара.

Програм одржавања заштитних водних објеката

На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода, за 2018. годину планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима. Програм радова је утврђен према потребама водне делатности на подручју АП Војводине, у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протикање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2018. години предвиђена су средства у износу од 350.000.000 динара, у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ.

Вредност извршених радова до за период I-V 2018. износи 86.425.732,50 динара, односно 24,69% уговорене вредности. Ситуације за радове извршене у јуну још нису достављене, те ће њихова вредност бити исказана у наредном извештају.

Табела бр. 5: Радови на редовном одржавању заштитних објеката у периоду I-V 2018.

Назив позиције	Уговорено	Извршено I – V 2018.	% Извршено / уговорено
I Насипи	236.495.675,51	69.453.175,08	24,47%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	38.051.922,66	11.573.162,96	25,34%
III Опрема за одбрану од поплава	2.604.563,92	1.302.370,52	33,03%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	750.845,83	334.946,83	37,17%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	12.828.269,43	3.297.044,89	21,42%
VI Вишенаменски хидросистеми	929.750,00	465.032,23	41,68%
УКУПНО	349.993.231,66	86.425.732,51	24,69%

Регулационо – санациони радови

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 79.000.000 динара, што је уврштено у Годишњи програм пословања ЈВП «Воде Војводине».

У првом кварталу 2018. године реализовани су следећи радови по уговорима из 2017. године:

- Завршени су радови на санирању канала ДТД Нови Сад-Савино Село. Вредност радова за период 01.01. до 31.03. износи 1.950.343,37 динара;
- Радови на уређењу насипа - депоније уз Бајски канал, почев од границе са Мађарском до улива Бајског канала у канал ОКМ Бездан- Бачки Брег, од km 0+000 до km 11+695. Вредност уговорених радова износи 8.760.940,50 динара, а у прва три месеца извршени су радови у вредности од 4.745.028,72 динара.

Уговорени су радови у вредности 66 милиона динара, а у првих шест месеци није било испостављених ситуација.

Табела бр. 6: Преглед уговорених регулационо-санационих радова у 2018. години по водопривредним предузећима

Ред. бр.	Водопривредно предузеће	Уговорена вредност радова (дин)
1	Западна Бачка Сомбор	0,00
2	Дунав Бачка Паланка	3.000.000,00
3	Сента Сента	0,00
4	Средња Бачка Бечеј	2.000.000,00
5	Шајкашка Нови Сад	27.000.000,00
6	Горњи Банат Кикинда	3.000.000,00
7	Средњи Банат Зрењенин	3.000.000,00
8	Јужни Банат Вршац	0,00
9	Тамиш Дунав Панчево	0,00
10	Подунавље Ковин	0,00
11	Дунав и Тиса Сомбор	25.000.000,00
12	Ушће Бела Црква	0,00
13	Галовица Земун	0,00
14	Сава Сремска Митровица	1.000.000,00
15	Сава Шабац	1.000.000,00
16	Хидросрем Сремска Митровица	0,00
17	Регулације Сремска Митровица	0,00
18	Ширина Шид	1.000.000,00
		66.000.000,00

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2018. годину, за одбрану од поплава планирана су средства у износу од 37.000.000 динара.

Ова средства су намењена за спровођење одбрана од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наилаaska великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужином трајањем бити потребно обезбедити значајнија средства.

У првој половини 2018. године одбрана од поплава се спроводила у периоду од 10.03. до 20.04. на укупно 201,85 km одбрамбене линије на Сави, Дунаву, Тамишу, Нери, Надели и Азотарском каналу и у периоду од 15.06. до 20.06. на локалитету бране Велико Средиште на Марковачком потоку.

На Сави се спроводила одбрана од поплава 41 дан, од 10.03. до 20.04., од државне границе са Хрватском до Прогара на укупно 116,67 km. Редовна одбрана се спроводила 41 дан, на укупно 77,08 km, на левој обали од Сремске Раче до Хртковаца и у зони Прогара и Купинова, а на десној обали од Чевртије до Бановог Брода. Ванредна одбрана од поплава се спроводила 22 дана на укупно 39,59 km, на левој обали Саве у зони Јамене, Сремске Раче и Кленка.

На Дунаву се спроводила одбрана од поплава у два периода од 26.03 до 02.04 и од 10.04. до 14.04. на 52,35 km, на сектору Ковина и Панчева. Одбрана од поплава на Надели се спроводила 11 дана на укупно 4,7 km, а на Азотарском каналу 1 дан на 1,61 km.

На Нери се спроводила одбрана од поплава у зони Кушића, 19.03. један дан на укупно 3,85 km.

На Тамишу се спроводила одбрана од поплава, од државне границе до Сечња на укупно 30,53 km, од 29.03. до 30.03.2018. године.

Укупна вредност трошкова спровођења одбране од поплава од спољних вода у периоду од 10.03. до 20.04. износи 6.864.472,88 динара.

На локалитету бране Велико Средиште на Марковачком потоку спроводила се одбрана од поплава од 15.06. до 20.06., од чега је 4 дана била на снази ванредна, а два дана редовна одбрана од поплава. Трошкови одбране биће обрачунати у наредном кварталу.

Табела бр. 7: Трошкови одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом

Ред. број	Водопривредно предузеће	Трошкови одбране од поплава (10.03. - 20.04.)
1	"Западна Бачка" Сомбор	0,00
2	"Дунав" Бачка Паланка	0,00
3	"Сента" Сента	0,00
4	"Средња Бачка" Бечеј	0,00
5	"Шајкашка" Нови Сад	0,00
6	"Горњи Банат" Кикинда	0,00
7	"Средњи Банат" Зрењанин	26.855,09
8	"Јужни Банат" Вршац	0,00
9	"Тамиш-Дунав" Панчево	97.633,78
10	"Подунавље" Ковин	551.165,08
11	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	0,00
12	"Ушће" Бела Црква	0,00
13	"Галовица" Земун	3.134.330,27
14	"Сава" Сремска Митровица	2.594.937,76
15	"Сава" Шабац	459.550,90
16	"Хидросрем" Сремска Митровица	0,00
17	"Дунав и Тиса" Сомбор	0,00
18	Д.о.о Нетгроуп Систем, Нови Сад	0,00
УКУПНО:		6.864.472,88

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У првој половини 2018. године није било одбрана од поплава од унутрашњих вода због повољне хидрометеоролошке ситуације.

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-јун 2018. године изведени су радови на пошумљавању-реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију насипа у вредности од 12,60 милиона динара, односно пошумљено је 52,33 ha.

Вредност изведених радова на репродукцији шума у овом извештајном периоду износи 9,25 милиона динара, а односили су се на припремне радове за пошумљавање и пошумљавање 33,23 ha.

У РЈ „Шумарство“ на ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ ОКМ Сомбор-Озаци, ГЈ ОКМ Нови Сад, ГЈ ОКМ Нови Бечеј-Зрењанин извршени су радови на пошумљавању 20,74 ha, и то евроамеричком тополлом, багретом и сибирским брестом, као и радови на припреми терена, на пошумљавању, чувању шума и др. Укупна вредност извршених радова је 12,47 милиона динара.

У два сертификована расадника „Поћас Баре“ и „Клек“ изведени су радови у вредности од 1,23 милиона динара на вађењу садница за пошумљавање уз каналску мрежу Хс ДТД и насипе прве одбрамбене линије, као и на подизању, нези, наводњавању и заштити нових садница.

У току је израда основа газдовања шумама за, ГЈ „Шидина“, ГЈ „Посавље“, ГЈ „ОКМ Сомбор-Озаци“, ГЈ „Западна Бачка“, ГЈ „Дунав“ и ГЈ „Тамиш-Тиса“.

Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2018. годину износи 485,69 милиона динара. Вредност извршених радова у периоду I–VI 2018. је 145,67 милиона динара што представља 29,99 % планираног износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 65,05 милиона динара, што представља 47,38% планираног износа. Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, односно управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објеката Хс ДТД, односно трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Редовни радови на одржавању канала и објеката у периоду I–VI су извршени у износу од 70,67 милиона динара. Обављени су радови на измуљавању канала сопственом пловном механизацијом, кошењу траве и корова на обалама канала механизацијом, кошењу трске на обалама канала механизацијом, сечењу шибља на обалама канала механизацијом, сечењу шибља на обалама канала ручно, сечењу дрвећа, хербицидисању шибља и корова, кошењу подводног растиња пловном механизацијом, кошењу трске пловном механизацијом и раду машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима.

Од посебних радова одржавања реализован је посао започет у претходној години – Грађевински радови на каналима Хс ДТД у вредности од 1,48 милиона динара, као и радови започети у овој години – Грађевински радови на каналима Хс ДТД, канал Нови Сад – Савино Село од km 21+300 до km 35+500, у вредности од 8 милиона динара.

У току су завршни радови на одржавању машинске опреме једног поља уставе у Српском Милетићу (уговорена вредност радова је 539.976 динара), и сервису два енергетска трансформатора црпне станице Бездан 2 (уговорена вредност радова је 1.160.880 динара).

Започети су радови на адаптацији електроопреме два поља уставе и кранова на објекту „Брана на Тиси“, машинском кошењу на деоници канала Бечеј-Богојево у Бечеју, уређењу обала деоница канала Врбас-Бездан (укупна уговорена вредност започетих радова износи 21.575.131,38 динара).

Потписан је уговор за радове на деоницама канала Бачка Паланка-Нови Бечеј и каналу Пловни Бечеј. Вредност уговорених радова износи 7.499.037,52 динара.

У овом извештајном периоду покренуте су јавне набавке за радове на:

- инвестиционом одржавању хидромашинске и хидрауличне опреме једног поља уставе „Брана на Тиси“,
- реконструкцији грађевинског дела зграде црпне станице Жабаљ,
- облагању обале у зони бродске преводнице Бечеј на каналу Бечеј-Богојево и
- радови на санацији стуба претпристаништа бродске преводнице „Брана на Тиси“.

Укупна процењена вредност наведених позиција радова износи 56,01 милиона динара без ПДВ.

У оквиру програма инвестиционих улагања у водне системе и објекте на нивоу ЈВП „Воде Војводине“, у делу инвестиционих улагања на хидросистему ДТД, закључен је уговор за радове на деоници канала Врбас-Бездан (уговорена вредност је 108.948.888,60 динара). У току је избор извођача за радове на реконструкцији једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2, чија процењена вредност износи 75 милиона динара без ПДВ.

Настављене су активности на реализацији пројеката из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње са Мађарском и Румунијом, а који се односе на хидротехничке објекте на Хс ДТД. Успешно су спроведене тендерске процедуре по ПРАГ правилима за избор извођача радова на преводници Бездан и устави и преводници Шебешфок, као и за избор екстерног надзора за радове на поменутих објектима. У овом извештајном периоду су покренуте тендерске процедуре по ПРАГ правилима за избор добављача за услугу израде пројектне документације за:

- измуљење, депоновање и ремедијацију седимента Пловног Бечеја од државне границе до хидрочвора Клек;
- извођење радова на двоенаменској стази дуж канала Бечеј од границе до насеља Клек;
- уређење обале на каналу Бечеј и постављању плутајућег објекта за привез у Зрењанину и
- извођење радова на санацији хидрочворовима Српски Итебеј и Клек.

Преглед реализованих радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у извештајном периоду дат је у табели у наставку.

Табела бр. 8: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I–VI 2018. г.

Опис позиције рада	План за 2018. годину	Извршење I – VI 2018.	% извршења
А. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
А.1. ПРИПРЕМА И НАДЗОР	56.540.611,68	28.270.305,84	50,00%
А.2. ПОГОН	80.771.160,96	36.783.472,28	45,54%
СВЕГА А.	137.311.772,64	65.053.778,12	47,37%
Б. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
Б.1. КАНАЛИ	157.002.061,33	60.604.425,66	38,60%
Б.2. ОБЈЕКТИ	36.761.208,44	5.396.995,82	14,68%
Б.3. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ	7.191.240,00	4.667.898,39	64,91%
СВЕГА Б.	200.954.509,77	70.669.319,87	35,17%
В. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
В.1. КАНАЛИ	53.700.000,00	9.489.996,96	17,67%
В.2. ОБЈЕКТИ	65.040.000,00	0,00	0,00%
В.3. ФУНКЦИОНАЛНЕ ЗГРАДЕ	0,00	0,00	0,00%
В.4. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	1.200.000,00	291.840,00	24,32%
В.5. РАДОВИ НА СУФИНАНСИРАЊУ СА ОПШТИНАМА	4.800.000,00	0,00	0,00%
СВЕГА В.	124.740.000,00	9.781.836,96	7,84%
Г. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ	8.880.000,00	170.880,00	1,92%
Д. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	13.800.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО (А+Б+В+Г+Д):	485.686.282,41	145.675.814,9	29,99%

Програм инвестиционог одржавања и функционисања водних регионалних система и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2018. годину су за ову намену предвиђена средства у износу од 50.000.000 динара.

У периоду 01.01.2018. до 30.06.2018. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање по уговорима са надлежним водопривредним предузећима у вредности од 7.298.187 динара.

У току су обиласци корисника, како регионалних система тако и корисника на другим водотоцима и каналима који користе воду за наводњавање и рибњаке. Извршени су обиласци терена по жалбама корисника, и у току је решавање жалби на накнаде за коришћење водних објеката који су заостали из претходног периода.

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

I Уговором бр. 104-023-6/2018-08 од 26.01.2018. године између АП Војводине и ЈВП “Воде Војводине” предвиђена су средства у износу од 130 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација ће се финансирати средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину.

До 30.06.2018., потписан је уговор о заједничком финансирању изградње далековода 20 kV за ЦС Јабука са Градом Панчево. Уплаћен је износ од 2,5 милиона динара, а остатак финансира Град Панчево.

У наставку је дата табела са планираним радовима.

Табела бр. 9: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2018.

Уговор са АПВ	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције	Локација	Планирана вредност инвестиције (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 30.06.2018. (са ПДВ-ом)	Степен готовости
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-023-6/2018-08 26.01.2018. РОК за реализацију 31.12.2018.	130.000.000	Далековод 20 kV за ЦС Стари Бановци	Стари Бановци	15.000.000			
		Далековод 20 kV за ЦС Јабука	Јабука, Панчево	7.200.000	2.500.000	2.500.000	100%
		Регионални подсистем Нова Црња - Житиште (3 уставе): - У1 на каналу I km I+800 - У2 на каналу II km 0+020 -У3 на каналу II-31 km I+600	Житиште	21.204.000			
		Санација критичног места на л.о. реке Саве од km 120+597 до km 120+707 у зони Гомолаве - обалоутврда (Г-фаза)	Сремска Митровица	86.596.000			
				130.000.000	2.500.000	2.500.000	

II Уговором бр. 104-401-156/2017-04 од 16.01.2017. године, између АП Војводине и ЈВП “Воде Војводине” и Анексом уговора од 23.08.2017. предвиђена су средства у износу од 519,96 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација се финансира средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2017. годину.

До 30.06.2018. извршени су радови у вредности од 499,24 милиона динара. Поступци јавних набавки су покретани према приливу средстава. Укупна вредност уговорених радова износи 519,83 милиона динара.

У наставку је дата табела са планираним, уговореним и извршеним радовима.

Табела бр. 10: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ – 2017. г.

Уговор са АПВ	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције	Локација	Планирана вредност (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 30.06.2018. (са ПДВ-ом)	Степен готовости
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401-156/2017-04 16.01.2017. Анекс од 23.08.2017. РОК за реализацију 31.12.2018.	519.961.655	Изградња насипа на Сави од Хртковаца до Јарка од rkm 120+347 до rkm 123+350	Рума, Сремска Митровица	129.873.983	129.873.983	117.990.480	91%
		Санација критичног места на л.о. реке Саве од km 120+347 до km 121+277 у зони Гомолаве - обалоутврда 1. фаза, 1. стапа радова	Сремска Митровица	136.992.856	136.992.856	130.289.872	95%
		Уређење ушћа потока Патка (Будовара) у Дунав	Стара Пазова	48.000.000	47.945.524	47.945.524	100%
		Радви на уређењу канала Врбас - Бездан од km 19+300 до km 30+281	ХсДТД	63.726.000	63.726.000	63.726.000	100%
		Уређење канала Јегричка	ХсДТД	25.800.000	25.799.508	25.799.508	100%
		Радови на уређењу магистралног канала канала Шећерански од km 4+494 до km 5+120 и од km 6+002 до km 8+972"	Башаид	29.999.733	29.999.733	29.999.733	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 7+788,27 до km 9+665,07	Мали Иђош	13.940.569	13.940.569	13.940.569	100%
		Далековод ЦС Песир		9.141.992	9.141.992	9.141.992	100%
		Далековод ЦС Мали Иђош II		14.026.489	14.026.489	14.026.489	100%
		МБТС за ЦС Калоча		6.386.772	6.386.772	6.386.772	100%
		Санација Источнободног канала (Генералног)	Сремска Митровица	42.000.000	42.000.000	39.988.482	95%
				519.888.393	519.833.424	499.235.421	

III Уговором бр. 104-401-694/2016-04 од 25.02.2016. године између АП Војводине и ЈВП "Воде Војводине" предвиђена су новчана средства у износу од 314,23 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација се финансира средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2016. годину. Анексом уговора рок за завршетак радова продужен до 31.12.2018.

До 30.06.2018. извршени су радови у вредности од 313,95 милиона динара. Поступци јавних набавки су покретани према приливу средстава. Укупна вредност уговорених радова износи 314,23 милиона динара.

У наставку је дата табела са прегледом планираних и уговорених радова.

Табела бр. 11: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ – 2016. г.

Табела бр. 11: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ - 2016. г.							
Уговор са АПВ	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције	Локација	Планирана вредност (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 30.06.2018. (са ПДВ-ом)	Степен готовости
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401-694/2016-04 25.02.2016. РОК за реализацију 31.12.2018.	314.246.719	Радови на уређењу канала Б. Петровац - Каравуково код Челарева, Товаришева и Нове Гајдобре	ХсДТД	38.640.000	38.493.144	38.493.144	100%
		Радови на уређењу канала Врбас - Бездан од km 30+281 до km 34+245	ХсДТД	17.760.000	17.752.560	17.752.560	100%
		Изградња далековаода и стубне трафостанице 20/0.4 кв и нисконапонског вода код Шебешфока	Бездан, ХсДТД	7.561.446	7.561.446	7.473.966	100%
		Ремонт машинске опреме на ЦС Адорјан рег. Хидросистема Северна Бачка подсистем Тиса-Палић	Адорјан	13.920.000	13.903.200	13.903.200	100%
		додатни радови на ЦС Босут	Босут	3.035.400	3.035.400	3.035.400	100%
		додатни радови на ЦС Липац 1	Јамена	1.872.000	1.872.000	1.872.000	100%
		додатни радови на ЦС Липац 2	Јамена	2.592.000	2.592.000	2.592.000	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 7+788,27 до km 9+665,07	Мали Иђош	139.913.880	139.913.880	139.913.880	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 9+616 до km 10+269 - мостови и канал	Мали Иђош	59.971.001	59.971.001	59.971.001	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 9+616 до km 10+269 - пропуст испод жел. пруге km 9+692	Мали Иђош	17.400.000	17.357.004	17.364.504	100%
		проширење моста на каналу Шаркудин код Вишњићева	Вишњићево - Моровић	5.913.640	5.913.640	5.913.197	100%
		Далековод 20 кв, МБТС ЦС Јегричка	Оџаци	5.667.860	5.667.860	5.667.860	100%
				314.230.426	314.033.134	313.952.712	100%

IV Уговором бр. 104-401-2649/2016 од 31.05.2016. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су средства у износу од 165 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Ова средства се користе за посебне радове на црпним станицама, инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање и за наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката. Поступци јавних набавки за 2 пројекта који се понављају су у завршној фази. Рок за реализацију уговора је 30.09.2018.

До 30.06.2018. закључени су уговори у укупној вредности од 150,29 милиона динара, а вредност извршених радова износи 118,66 милиона динара.

Следи табела са прегледом радова.

Табела бр. 12: Преглед радова финансираних из средстава Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта

Уговор са АПВ/ датум потписа уговора	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције		Планирана вредност инвестиције (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 30.06.2018. (са ПДВ-ом)	Степен готовости
Уговор са АПВ бр. 104-401-2649/2016 31.05.2016. РОК за реализацију 30.09.2018.	165.000.000	Посебни радови и црпне станице Служба за одводњавање	38.000.000				
		ЦС Панонија		10.800.000	У поступку ЈН	0	
		поправке и ремонти електро мотора за све ЦС - годишњи уговор		6.000.000	6.000.000	5.992.020	100%
		Упуштач на ЦС Бисерно острво		2.600.000	2.352.000	2.352.000	100%
		ЦС Модран II - пумпа		16.800.000	16.452.186	16.452.186	100%
		Инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање	22.000.000				
			Тиса - Палић		2.700.000	2.700.000	100%
			Кикинда		6.000.000	6.000.000	100%
			Нова Црња-Житиште		2.700.000	2.700.000	100%
			Надсла		6.000.000	6.000.000	100%
			Кула - Мали Иђош		2.700.000	2.699.661	100%
			Плазовић		1.900.000	1.900.000	100%
		Наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката	105.000.000				
			хитна интервенција по налогу инспекције- санација насипа л.о. Дунава Д.10.4 Нови Сад - Бегеч km 44+065 до km 48+045	17.047.671	17.047.671	16.798.204	99%
			темељи за стубове мобилне опреме у "Лука Нови Сад"	17.100.000	Основни уговор 14.319.858 Додатни радови 1.092.118	7.681.738	54%
		суфинансирање са Општином Бечеј (30.000.000 Општина 52.000.000 Воде Војводине)	ЦС ЧИК и каналска мрежа, далековод	77.375.058 део 52.000.000	52.000.000	28.363.851	55%
			Новокнежевачки - наставак: регулациона устава, табласте уставе ТЗ и Т4	17.904.159	17.904.159	17.904.159	100%
			Новокнежевачки - наставак: табласте уставе Т1 и Т2	1.120.406	1.120.406	1.120.406	100%
				165.000.000	150.288.398	118.664.225	

Изградња и капитално одржавање водних објеката

Уговором бр. 104-401-5383/2018-08 од 17.07.2018. године између АП Војводине и ЈВП “Воде Војводине” предвиђена су новчана средства у износу од 600 милиона динара за изградњу и капитално одржавање водних објеката из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину. Ова средства биће обезбеђена из примања из домаћег задуживања, а на основу Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину број: 401-43/2018-01.

До 30.06.2018. године уговорени су радови у вредности 108,95 милиона динара, на позицији Ревитализација канала Врбас-Бездан (Велики Бачки канал) од km 35+000 до km 47+000.

У наставку је табела са планираним и уговореним радовима.

Табела бр. 13: Изградња и капитално одржавање водних објеката

Уговор са АПВ	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције	Локација	Планирана вредност инвестиције (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 30.06.2018. (са ПДВ-ом)	Степен готовости
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ - 2018. бр. 104-401- 5383/2018-08 од 17.07.2018. Рок за реализацију 31.12.2018.	600.000.000	Санација критичног места на л. о. реке Саве од km 120+947 до km 121+277 у зони Гомолаве - обалоутврда	Сремска Митровица	242.000.000			
		Санација критичног места на л. о. Дунава на локалитету цс Лабудњача	Опаци	159.000.000			
		Реконструкција ЦС Бездан 2	ХсДТД	90.000.000			
		Ревитализација канала Врбас-Бездан (Велики Бачки канал) од km 35+000 до km 47+000	ХсДТД	109.000.000	108.948.889		
				600.000.000	108.948.889	0	

Одржавање, санација и реконструкција водних објеката

За потребе појачаног одржавања, санације и реконструкције водних објеката – црпних станица, каналске мреже и заштитних објеката обезбеђена су додатна средства Буџетског фонда за воде АПВ у износу од 310 милиона динара. Анекс уговора је закључен 29.10.2015. године. Рок за реализацију свих појединачних уговора је до краја 2017. године.

За појачано одржавање каналске мреже у системима за одводњавање, уговорени су радови у вредности од 89,8 милиона динара. Радови се односе на уређење каналске мреже (уклањање биљне вегетације, измуљење, разастирање, санација пропуста). Уговори су закључени у децембру 2015.

За санацију и реконструкцију црпних станица спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 74,1 милиона динара.

За радове на ремонту машинске и електро опреме на црпним станицама Манђелос 1 и Вртић 1 поступци избора извођача радова се понављају.

За санацију Шећеранског канала као део регионалног подсистема за потребе наводњавања и инвестиционо одржавање подсистема Тиса-Палић спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 87,5 милиона динара.

За санацију бране Велико Средиште и Месић и стабилизацију круне насипа: л. о. дунавског насипа у зони Ковиља део деонице Д.10.2.2 и л. о. савског насипа део деонице С.2.2. и С.2.3. спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 28,9 милиона динара.

За радове на ХсДТД на уређењу канала Врбас - Бездан од km 16+300 до km 19+800 спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 17,7 милиона динара.

До 31.12.2017. потписани су уговори у укупној вредности од 285,07 милиона динара, а вредност извршених радова износи 269,02 милиона динара.

До 30.06.2018. године извршени су радови у вредности од 270,97 милиона динара.

За два пројекта (ЦС Манђелос и ЦС Вртић) потписани су уговори са извођачима, а отпочета је реализација пројекта ЦС Тител Нова.

У табели у наставку дат је преглед радова финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ из 2015. године.

Табела бр. 14: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ из 2015. године

Уговор са АПВ	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције	Локација	Планирана вредност (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 30.06.2018. (са ПДВ-ом)
анекс уговора Буџетски Фонд за воде потписан 29.10.2015. рок по анексу III 31.12.2018.	Радови на санацији прелива бране "Велико Средиште"	Брана "Велико Средиште"	7.678.913	7.678.895	7.678.895	100%
	Радови на стабилизацији круне л.о. дунавског насипа у зони Ковиља део деонице Д.10.2.2	Насип	5.000.000	4.999.997	4.999.997	100%
	Санација бране "Месић"	Брана "Месић" Вршац	8.601.101	8.601.101	8.601.101	100%
	Стабилизација круне л.о.савског насипа део деонице С.2.2. и С.2.3.	Насип	7.000.000	6.999.266	6.999.266	100%
	Машински и електро радови на ЦС Манђелос I	Сремска Митровица	9.120.000	9.108.096	0	0%
	Машински и електро радови на ЦС Вртић I	Сремска Митровица	10.440.000	10.428.978	0	0%
	ЦС Тител Нова	Тител	15.840.000	15.576.000	1.894.655	12%
	Машински и електро радови на ЦС Плавна електро	Бачка Паланка	17.520.000	17.420.251	17.276.034	99%
	Машински и електро радови на ЦС Бисерно острво	Бечеј	18.221.810	18.221.810	18.304.767	100%
	Машински и електро радови на ЦС Модран	Мачванска Митровица	20.198.820	20.198.820	20.198.820	100%
	Устава Модран	Мачванска Митровица	1.800.000	1.799.760	1.799.760	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у системима за одводњавање Добрица I, Добрица II - Иланца, Нови Козјак, Пландиште I - Милетићево и Гузијан	Јужни Банат Вршац	17.224.517	17.224.517	17.224.517	100%
	Појачано инвестиционо одржавање регионалног подсистема Тиса-Палић (магистрални канали црпне станице)	Северна Бачка Суботица	40.000.000	39.999.333	39.999.333	100%
	Радови на уређењу канала Врбас - Бездан од km 16+300 до km 19+800	ХсДТД	17.691.600	17.691.600	17.691.600	100%
	Шећерански канал уређење деоница од km 0+118 до km 12+638 са санацијом клизишта косина	Горњи Банат Кикинда	36.700.000	36.700.000	36.700.000	100%
	Шећерански канал уређење деоница од km 12+638 до km 20+789	Средњи Банат Зрењанин	10.800.000	10.791.336	10.791.336	100%
	ДКМ - Санација ЦС Бело Блато и ЦС Карађорђево	Средњи Банат Зрењанин	3.000.000	2.921.647	2.921.647	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Дубовац	Подунавље Ковин	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Сонћански рит канал 12, Кеверча канал II, Дубоки јендек главни канал, Пригревица главни канал Северна Јегричка канали 3,	Западна Бачка Сомбор	5.414.539	5.414.539	5.414.539	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Криваја II	Бачка Врбас	9.238.218	9.238.218	9.238.218	100%
	ДКМ - ЦС Панонија (грађ. радови) и Водоток К-О	Криваја Бачка Топола	383.184	383.184	383.184	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Визић	Шајкашка Нови Сад	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Маријино поље, Иваново канали М-3-5, М-1-1, М-1-2, и санација ЦС Идвор - Уздин и Глогоњ	Тамиш Дунав Панчево	6.153.037	6.153.037	5.882.034	96%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Караш - лева обала	Ушће Бела Црква	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100%
	Санација каналске мреже у систему за одводњавање Јарачка Јарчина, Патка и санација ЦС Врањ (санација крова)	Галовница Земун	5.036.000	5.036.000	4.943.483	98%
	ДКМ - Вртић канали Ш-3-1-3, Ш-3-1-4, Ш-3-1-5	Шидина Шид	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Засавички	Сава Шабац	4.027.830	4.027.830	4.027.830	100%
			305.089.570	304.614.215	270.971.016	

Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд

Током 2017. спроведене су процедуре јавних набавки и изабрани извођачи радова из имплементације Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд АБУ ДАБИ ФОНД). Извођачи су уведени у посао у пуном обиму после уплате аванса од стране АДФ у октобру 2017. год. Рокови за завршетак свих пројеката су до краја 2018. год.

До 30.06.2018. укупни степен реализације програма је 44,50% (4.925.866 ЕУР).

Следи табеларни преглед уговорених радова:

Табела бр. 15: Преглед радова финансираних из средстава АДФ

Ред. бр.	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ИЗАБРАНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ЕУР (без ПДВ)	ИЗВРШЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА до 30.06.2018. ЕУР (без ПДВ)	степен готовости
1	Двонаменски систем Међа	Житиште	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	141.917	129.015	100,00%
2	Двонаменски систем Итебеј	Житиште	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	280.457	218.782	78,01%
3	Двонаменски систем Јанков Мост I и II	Зрењанин	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	312.948	172.626	55,16%
4	Двонаменски систем Речеј	Црвенка, Кула	ВП Бачка, Врбас 20.07.2017.	186.986	142.446	76,18%
5	ЦС Јегричка	Лалић, Озаци	конзорцијум ВП Хидросрем, ВП Регулације, Ср. Митровица Еко инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	707.970	71.131	10,05%
6	ЦС Песир	Падеј, Кикинда	конзорцијум ВП Регулације, ВП Хидросрем, Ср. Митровица Еко инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	510.126	42.435	8,32%
7	ЦС Калоча - подсистем Ада	Ада	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Раско Тамп, Сента Еко Инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	906.624	727.038	80,19%
8	Подсистем Тиса - Палић	Биково, Суботица	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Дубрава, Бајмок Екстра Аутотранспорт, Кула ЦМТ, Београд 03.08.2017.	4.748.042	2.534.849	53,39%
9	Подсистем Нова Црња - Житиште	Нова Црња	ВП Средњи Банат, Зрењанин 03.08.2017.	430.360	53.834	12,51%
10	Подсистем Кикинда - ЦС Мокринска II	Мокрин, Кикинда	конзорцијум ВП Горњи Банат, Кикинда Технобор, Кикинда Бин-Инг, Београд Еко Инжењеринг, Нови Сад 12.10.2017.	1.799.515	833.707	46,33%
11	Подсистем Мали Иђош	Кула, Мали Иђош	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Екстра Аутотранспорт, Кула ЦМТ, Београд 12.10.2017.	1.044.287	0,00	0,00%
			ЕУР	11.069.232	4.925.866	

Заштита вода

У области заштите вода, радови и мере на заштити вода од загађења и њихово спровођење у периоду 01.01-30.06.2018. године обављени следећи послови:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине. Служба за заштиту вода је у сарадњи са стручним службама ЈВП "Воде Војводине" припремила тендерску документацију за расписивање јавне набавке за испитивање стања квалитета воде и седимента каналске мреже која је ван програма Агенције у 2018. години.

У току је вршење анализа седимента, отпадних вода загађивача и површинских вода у циљу идентификације водећих сила и притисака на одабраним водотоцима. Вредност извршених радова на анализи седимента је 600 хиљада динара, а радова на анализи отпадних вода загађивача и анализи површинских вода је 1,14 милиона динара.

2. Преко „скада“ система, у програму даљинског праћења потрошње воде код обвезника плаћања накнаде поред два велика обвезника, „Карнекс“ Врбас и „Карлсберг“ пивара Челарево, прати се директно захватање воде из бунара и код Фабрике уља „Викторија оил“ Шид, „Водовода“ Рума и „Водовода“ Шид. У сарадњи са фирмом „Индас“ уговорен је обилазак и оспособљавање неисправних уређаја на појединим мерним местима.

3. У извештајном периоду обрађено је 261 предмета (захтева), од тога се 219 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 42 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола.

4. Настављена је попуна Катастра загађивача. Укупно је унето 120 хемијских анализа и 150 података о количини захваћене и испуштене воде.

5. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2017. годину и аконтација за 2018. годину урађени су у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Уредбом о висини накнаде. Благовремено су обезбеђени сви потребне подаци (количина вода и хемијске анализе), неопходни за израду решења за накнаде за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

а. 140 подлога за коначан обрачун за 2017. годину (у износу од 337.924.410,36 динара) и 150 подлога аконтације накнаде за прихватање употребљених вода за 2018. у износу од 292.158.819,85 динара.

б. 13 подлога за коначан обрачун за 2017. годину (у износу од 6.692.421,05 динара) накнаде за захватање вода и аконтације накнаде за 2018. у износу од 6.750.574,44 динара.

6. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарству, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:

а. 246 подлоге за коначан обрачун 2017. годину (у износу од 181.208.057,70 динара), накнаде за испуштену отпадну воду и аконтације за 2018. у износу 179.594.288,48 динара.

б. 370 подлога за коначан обрачун 2017 године (у износу од 475.350.741,89 динара) накнаде за захватање вода индустрије из површинских водотока и бунара и 378 подлога аконтације за 2018 у износу од 476.385.768,59 динара.

7. Активности на спровођењу Акционог плана за решавање проблема заштите од загађења канала Хс ДТД Бечеј-Богојево и се не одвија предвиђеном динамиком, пре свега у делу који се односи на изградњу централног уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врбасу и изградњу примарног пречистача у фабрици "Витал" Врбас.

8. Сарадња са Покрајинском водном инспекцијом и Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине у вези хаваријских загађења на Дунаву код Панчева, Надели код Иванова, Галовици код Пећинаца и ДКМ код Мошорина. У свим наведеним случајевима ЈВП је ангажовало акредитовану лабораторију за узорковање и аналитичку обраду отпадне и површинске воде.

9. Билатерална сарадња са Румунијом није се одвијала предвиђеном динамиком, док је у оквиру билатералне сарадње са Мађарском одржан састанак Радне групе Поткомисије за заштиту квалитета вода Српско-мађарске комисије за водопривреду.

10. Представници ЈВП из Службе за заштиту вода у извештајном периоду су учествовали у раду Савске комисије.

11. Представници из Службе за заштиту вода су учествовали у раду комисија Дирекције за воде и Министарства пољопривреде РС у изради разних законских и подзаконских аката као и међународних докумената у области заштите вода.

12. Обезбеђено је активно учешће у давању стручне помоћи на реализацији Програма у области заштите вода, на нивоу предузећа, општина и многих невладиних организација.

Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду од 01.01. до 30.06.2018. године, активности у области уређења и коришћења водног добра, одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду водних услова, мишљења у поступку издавања водних услова и претходних услова (за изградњу, доградњу, односно реконструкцију објеката, извођење радова и израду планских докумената, уређење простора, газдовање шумама и експлоатацију речног наноса) и водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола, сходно Закону о водама и другим законима и прописима.

Такође, обављени су послови надзора над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим.

Током извештајног периода пристигло је 556 нових захтева, од којих је обрађено 384, што уз 180 обрађених захтева из претходног периода чини укупно 564 обрађених захтева. Од тога 251 захтев је у оквиру поступка обједињене процедуре.

Припремљен је велики број пратећих докумената (допуна, дописа подручним водопривредним предузећима, другим службама унутар ЈВП, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију песка, подлога за имовинске односе, подлога за обрачуна према водопривредним предузећима и др.).

Табела бр. 16: Преглед обрађених и издатих докумената

Укупно запримљених предмета	Број
У обједињеној процедури	251
У редовном поступку	305
Врста захтева, документа	Број
Мишљења у поступку издавања водних услова	61
Водни услови	176
Решење водне сагласности	13
Решење водне дозволе	31
Издатих извештаја у поступку издавања водне дозволе	20
Претходни услови за израду Урбанистичког пројекта	69
Обавештења о неиспуњавању потребних услова, обустављању поступка	33
Акт о ненадлежности	2
Дописи	159
Укупно обрађених захтева	564
Подлога за решавање имовинских правних односа	30
Обавештења - записника о надзору (профактуре, фактуре и подлоге ВП-овима)	30
Издатих подлога за обрачун ВП	71

У извештајном периоду године, наплаћена су средства за трошкове пружених услуга из предметне области у износу од 16.556.483,24 динара.

Међународна сарадња у области вода

По Закону о водама послови међународне сарадње се финансирају из буџета Републике Србије. Услов за покретање процедуре за закључење уговора је усвајање Програма управљања водама у 2018. години ("Службени гласник РС", број 13 од 14.02.2018.), а потом и испуњење свих законских процедура које морају да се обаве пре закључивања уговора (Закључак Владе Србије о пословима међународне сарадње који се за реализацију поверавају ЈВП „Воде Војводине“). Представници ЈВП су активно учествовали у припреми нацрта Уговора и прилога Уговора – „начела поступања и обрачуна и извршавању уговорених послова билатералне и мултилатералне сарадње у области прекограничних водних ресурса“.

Уговор са Министарством за пољопривреду, шумарство и водопривреду – Републичком дирекцијом за воде закључен је 16.05.2018., након чега су покренуте активности за уговарање набавки за специфичне послове који ће реализовати подизвођачи (превођење, праћење радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу с Мађарском, израда стручних елемената за потребе међународне сарадње), као и за потписивање анекса уговора са водопривредним предузећима.

Најзначајније активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

- Праћење, синхронизацију и координацију институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње а посебно мониторинг квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском које реализују Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ;

- По налогу ресорног Министарства – Републичке дирекције за воде, представници ЈВП „Воде Војводине“ (запослени у Служби за међународну сарадњу) наставили су активно учешће у анализи и припреми текста новог Споразума у области управљања прекограничним водама са Мађарском и Румунијом. Одржан је по један оперативни састанак на нивоу експертских тимова са Мађарском и Румунијом за усаглашавање текстова нових споразума. Преговори ће се наставити у другој половини 2018. Припремљен је и нацрт текста Споразума у области управљања прекограничним водама са Хрватском који је послат дипломатским путем и очекује се одговор везано за започињање преговора на нивоу стручњака у којем ће ЈВП „Воде Војводине“ активно учествовати;

- Због прекограничног загађења воде водотока Бачбокодски Плазовић и Плазовић са мађарске територије које је регистровано 12.01.2018. године ЈВП, заједно са надлежним институцијама, а у складу са важећим међудржавним правилницима, покренуло је активности на утврђивању чињеница о извору

загађења, локацији и разлогу због кога је настало, као и о количини и врсти отпадне воде која је изазвала загађење. Преко председника српског дела Српско-мађарске комисије за водопривреду (Комисија) захтевано је од мађарске стране да достави податке о загађењу и мерама које се предузимају за његово ограничење и заустављање. На основу договора председника Комисије 25.01.2018. одржан је састанак на мађарској територији на којем је извршен теренски обилазак локације на којој се испушта загађење у водоток Бачбокодски Плазовић и на којем је мађарска Страна детаљно информисала о околностима које су довеле до загађења и предузетим активностима (административним и оперативним) за његово заустављање. Стране су после одржавања састанка стручњака, преко председника Комисије, наставиле да размењују све релевантне информације о загађењу и мерама које мађарска Страна предузима у циљу смањења и заустављања испуштања загађене воде у Бачбокодски Плазовић. Српско-мађарска Поткомисија за заштиту квалитета вода је на свом трећем састанку (29-31.05.2018.) разматрала резултате испитивања узорака квалитета воде које су стране узимале свака на својој територији у периоду од фебруара до маја 2018. Стручњаци су сагласни да су конкретне мере које су примењивали надлежни органи из Мађарске довеле до побољшања али да се не може урадити оцена стања квалитета воде и да је потребно даље праћење ефеката свих примењених и предложених мера на отклањању последица. Српска Страна ће у наредном периоду наставити да појачано прати стање квалитета вода ових водотока;

- С обзиром на хидрометеоролошку ситуацију почетком марта и расположиве дугорочне прогнозе, а у складу са важећим правилницима за одбрану од поплава са Мађарском и Румунијом, писмима је иницирана и образложена потреба за разменом свих података и прогноза ради што боље припреме за евентуалну одбрану од поплава. Због развоја ситуације, у комуникацији са румунским стручњацима, договорен је термин и одржан оперативни састанак стручњака;

- У области мултилатералне сарадње стручњаци ЈВП су учествовали на радионици везано за иновирану Стратегију за адаптацију на климатске промене у оквиру Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и на 16. Стратешком састанку у оквиру рада ICPDR. По налогу Републичке дирекције за воде стручњаци ЈВП започели су са извршавањем обавеза у оквиру рада експертских група у којима су именовани и иновиран је списак стручњака за учешће у раду различитих експертских група на нивоу ICPDR и Међународне комисије за слив реке Саве (Савска комисија), што је свакако у интересу ЈВП а захтеваће знатно веће ангажовање и присуство на састанцима експертских група;

- по закључивању уговора са Републичком дирекцијом за воде започете су припреме на изради предлога извршавања обавезе из записника са заседања међудржавних комисија и важећих правилника са Мађарском и Румунијом и извршени су прелиминарни разговори. Динамика рада и састанака ће се утврдити у трећем тромесечју 2018.

- Остали послови (учешће у изради предлога за преговоре, исходовање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење превозилаца у циљу одржавања билатералних састанака) реализовани су у континуитету.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација ЕУ

ЈВП спроводи активности у оквиру:

1. Пет пројекта из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње (од чега су два стратешка):
 - 1.1. Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA);
 - 1.2. Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју (BEGA);
 - 1.3. Интегрисани прекогранични систем мониторинга и управљања за ризике од поплава, за заштиту животне средине и биодиверзитета и шумарства кроз формирање ретензија у прекограничном шумском појасу и друге мере (FORRET);
 - 1.4. Унапређење мониторинга суша и сувишних унутрашњих вода за подршку управљања водама и смањење ризика везаних за екстремне временске услове (WATERatRISK);
 - 1.5. Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM).
2. Једног пројекта ИНТЕРРЕГ ИПА Програма транснационалне сарадње - Јачање сарадње између планирања управљања речним сливом и превенције ризика од поплава ради унапређења статуса вода у сливу реке Тисе (JOINTISZA)

У извештајном периоду у оквиру имплементације наведених пројеката:

- уговорена је набавка опреме у вредности 11,14 милиона динара (аутомобили 4,7 милиона динара, беспилотна летелица 4,7 милиона динара, метеоролошка станица и ИТ опрема у вредности 1,54 милиона динара, ласерски даљиномер у вредности 199,97 хиљада динара);

- уговорене су услуге у вредности 8,33 милиона динара (екстерни консултант за пројектни менаџмент и набавке - 7,1 милиона динара, преводилачке услуге - 949 хиљада динара, у оквиру пројекта BEGA и екстерни консултант за набавке у оквиру пројекта WATERatRISK - 290 хиљада динара);
- покренуте су набавке услуга израде пројектне документације, чија је укупна процењена вредност 49,38 милиона динара и услуге екстерног надзора чија је процењена вредност 10,6 милиона динара);
- покренуте су набавке радова на реконструкцији преводнице Бездан и уставе и преводнице Шебешфок у вредности 2,8 милиона евра и измуљења Јегричке у вредности 500 хиљада евра.

Табела бр. 17: Преглед реализације набавки у оквиру пројеката из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње

Ред. бр.	Назив позиције	Назив (акроним) пројекта	Покренуте набавке (процењена вредност)	Уговорено
1	Теренска возила	BABECA	5.000.000	4.700.000
2	Ласерски дистомат	BABECA	250.000	199.974
3	Беспилотна летелица са дозволом	WATERatRISK	5.000.000	4.700.000
4	Кишомер	WATERatRISK	750.000	
5	Теренски лап топ	WATERatRISK	125.000	1.535.980
6	Радна станица	WATERatRISK	750.000	
УКУПНО ДОБРА:			11.875.000	11.135.954
1	Припрема пројектне документације за измуљење и ремедијацију канала Береј	BEGA	36.875.000	
2	Израда пројектне документације за реконструкцију хидро чворова Клек и Српски Итебеј	BEGA	5.000.000	
3	Израда пројектне документације за изградњу радио-инспекционе/бициклистичке стазе	BEGA	5.000.000	
4	Израда пројектне документације за изградњу дока и привеза у Зрењанину	BEGA	2.500.000	
5	Преводилачке услуге	BEGA	1.000.000	948.994
6	Екстерни менаџмент пројекта	BEGA	7.500.000	7.092.000
7	Спољни надзор радова	BABECA	10.625.000	
8	Експерт за набавке по PrG-u	WATERatRISK	312.500	290.000
УКУПНО УСЛУГЕ:			68.812.500	8.330.994
1	Преводница Шебешфок - поправка, надоградња и адаптација чуварнице	BABECA	92.599.236	
2	Преводница Бездан - реконструкција и поправка	BABECA	257.533.730	
3	Измуљење Јегричке	ECOWAM	62.500.000	
УКУПНО РАДОВИ:			412.632.966	0
УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			493.320.466	19.466.947

Извршена су плаћање у износу од 2 милиона динара добављачима за услугу екстерног менаџмента набавки и преводилачке услуге у оквиру пројекта BABECA, по основу уговора закључених у 2017. години.

Закључен је уговор за услуге супервизије у оквиру пројекта ECOWAM, за који је набавка спроведена у 2017. години.

У извештајном периоду остварен је прилив средстава по основу аванса за пројекте у укупном износу 524,11 хиљада евра, и то:

- BABECA – 421,56 хиљада евра;
- ECOWAM – 89,56 хиљада евра;
- WATERatRISK – 12,99 хиљада евра.

Додатни прилив у износу од близу 4 милиона динара је остварен по основу средстава из Конкурса Покрајинског секретаријата за финансије за доделу средстава за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова ЕУ. На овај Конкурс ЈВП је пријавило три пројекта, за која су одобрена средства према следећем распореду:

- BABECA – 2.000.000,00 динара;
- ECOWAM – 1.110.586,25 динара;
- FORRET – 886.311,000 динара.

Развојне активности

Учешће у изради развојних пројеката и стратешких докумената, и израда студијско-истраживачких пројеката за потребе унапређења делатности - Како је у складу са чланом 34. Закона о водама ЈВП „Воде Војводине“ обавезно да припреми планове управљања водама за водна подручја на територији Војводине, на иницијативу Републичке дирекције за воде, а у вези са Планом управљања водама за слив реке Дунав на територији Републике Србије за период 2021-2027, формирана је радна група за израду елемената за планове управљања водним подручјима. С тим у вези континуирано се одвијају активности у оквиру радних група за поједине области у оквиру планова управљања за све водотоке на подручју Војводине. Ово подразумева прибављање и анализу свих релевантних података који се односе на хидроморфолошке и друге притиске и утицаје на водотоке и подземне воде у складу са Оквирном директивом о водама Европске уније.

Тренутни статус урађених послова у изради планова управљања водним подручјима, унутар планиране динамике мало заостаје, што је последица немогућности добијања релевантних података од надлежних институција, које се баве овом проблематиком.

До сада је за територију у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ завршено одређивање водотока са површинама сливова од 10 до 100 km², као и извршена делинеација сливних површина и типологија водотока и дефинисање привремених водних тела, које ће се коначано формирати након анализе притисака и утицаја. Такође, иако методологија није још увек донесена, за сада се прикупљају подаци о главним притисцима на водним телима површинских и подземних вода (загађења од насељених места, индустрија, фарме и слично) и у фази су усаглашавања алфанумерички и просторни подаци. Унапред се прикупљају подаци за оно што ће нам у наредним фазама требати у свим доступним облицима, као и из свих доступних извора података.

Развој и одржавање web GIS апликације и израда модула за имплементацију и вођење водног информационог система, којом се омогућава извршење дела обавеза из Закона о водама у области вођења јединственог водног информационог система Србије.

У складу са тим, уз сарадњу са фирмом GDİ GISData из Београда, предузете су активности на имплементацији водног информационог система у ЈВП „Воде Војводине“. Ове активности биле су подељене у две фазе.

У првој фази обављена је имплементација компоненти и модула за базу Web-GIS апликацију. Извршена је испорука (инсталација) ВИСС апликација намењене ЈВП „Воде Војводине“, према дефинисаним функционалностима, опсегом система, као и коначном верзијом модела података. Верификација инсталације је обављена од стране GDİ GISData тима. У оквиру ове фазе такође је извршена анализа постојећих података у ЈВП Воде Војводине (ради миграције у ВИС базу података), развој миграционих процедура и миграција података у ВИС базу, као и израда WEB-GIS апликације за преглед ВИС података.

У другој фази, која је у току, се врши оптимизација и миграција постојећих података са постојеће PostgreSQL базе података на Oracle базу података, прилагођавање постојеће WEB-GIS апликације за рад са новом Oracle базом података, као и успостављање механизма за размену података са ЈВП „Србијаводе“.

У наредном периоду следи едукација запослених у водопривредним предузећима, као и запослених ЈВП „Воде Војводине“, те повезивање ових предузећа и додељивање едитабилних права, као крајње фазе пре уноса графичких и алфанумеричких података са терена.

У Покрајинској влади је 22.02.2018. потписан Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података, који ће бити један је од инструмената успостављања заједничког геопросторног портала и основ за размену података између институција са територије Аутономне покрајине Војводине. Циљ овога Споразума је спровођење концепта регионалне инфраструктуре геопросторних података, а то је омогућавање ефективнијег прикупљања, вођења, размене и коришћења геореференцираних просторних података и сервиса.

Протокол су потписали Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈП за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Покрајински завод за заштиту природе, ЈВП „Воде Војводине“ и ЈП „Војводинашуме“.

Успостављање система мониторинга квалитета вода. У вези са успостављањем мониторинга квалитета воде мултипараметарском сондом, на локалитету преводнице Нови Сад извршена је јавна набавка за припрему и постављање мултипараметарске сонде на поменутом локалитету. Овом набавком обухваћени су радови на довођењу ЕЕ инфраструктуре неопходне за функционисање сонде, као и подводни радови на постављању заштите саме сонде. Након калибрације параметара које сонде региструју у водотоку

слиди експериментални (пробни) рад на успостављању мониторинга на предметном локалитету, као и набавка потрошног материјала као и додатних модула за утврђивање других параметара, који нису обухваћени основним сетом модула.

Информациони систем

У оквиру одржавања и унапређења постојећег информационог система ЈВП у посматраном периоду, ангажовањем сопствених људских ресурса је обезбеђено:

- Перманентно одвијање активности на међусобном повезивању и унапређењу већ израђених апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених, транспарентност обрачуна накнада за запослене и крајњег корисника, као и знатну уштеду када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна.
- Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.
- Реализација пројекта увођења интерне и екстерне ГИС апликације која би објединила просторне податке са алфанумеричким подацима из Oracle базе унетим кроз интерно развијене апликације. Крајњи циљ ГИС апликације је интеграција са Водопривредним информационом системом (ВИС).
- Инсталација хардвера и софтвера неопходних за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.
- На основу Бизнис плана за имплементацију накнаде за одводњавање физичких лица сачињеног 2017. године извршена је имплементација апликације за потребе накнаде за одводњавање физичких лица, као и упућени захтеви према ЈП „Пошта Србије“ везано за штампу и дистрибуцију решења за ову накнаду. У извештајном периоду генерисана су 651.966 Решења за накнаду за одводњавање за физичка лица, на основу издатих решења Пореске управе. Решења су прослеђена Пошти Србије ради њиховог штампања и дистрибуције. Решења у PDF формату је могуће у сваком тренутку одштампати из Апликације уколико из неког разлога нису уручена обвезницима.

Након завршетка штампања Решења Пошта је започела њихову дистрибуцију, где се појавио проблем јер велики број обвезника није успео да преузме Решења. Узрок овог проблема налази се у чињеници да се Решења по Закону испоручују у ковертама по обрасцу S7, што значи да обвезници коверат могу да преузму одмах приликом доласка поштара или 24 сата по достављеном обавештењу. Проблем је превазиђен на начин да је постигнут договор са Поштом да се обвезницима омогући да на њеним шалтерима коверат могу подићи до краја маја 2018. године. С обзиром на то да се ради о великој количини решења, било је неопходно обезбедити додатне радне јединице (рачунаре) на којима су запослени ЈВП примали све обвезнике који су имали потребу да добију додатне информације или поднесу неки приговор (жалбу).

Управљање и коришћење природних ресурса

Управљање заштићеним подручјима

У циљу унапређења поверених заштићених подручја, у предметном извештајном периоду реализоване су следеће активности:

- У кругу Информативног центра заштићеног подручја Парка природе „Јегричка“ уграђен је хидрофор и нове вододводне инсталације у вредности 43,5 хиљада динара;
- Набављен је ванбродски мотор за чамац за потребе рибочуварске службе чија је вредност 342,68 хиљада динара.
- Закључени су уговори са општинама Темерин и Врбас о обезбеђењу средстава за реализацију услуге чишћења и уништавања инвазивних врста у Парку природе „Јегричка“, у циљу одржавања и уређења обале Јегричке. Сprovedена је набавка за избор добављача за услугу чишћења и уништавања инвазивних врста у парковима природе – Парк природе „Јегричка“, територија општине Врбас, а вредност уговора је 360 хиљада динара.
- Покренута је јавна набавка за израду Програма управљања рибарским подручјем Парка природе „Јегричка“, у вредности од 265 хиљада динара са ПДВ-ом.

У периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. године продате су 92 годишње дозволе за рекреативни риболов у заштићеним подручјима паркова природе „Јегричка“ и „Беланска бара“. Од продаје дозвола остварен је приход у износу од 368 хиљада динара, од чега је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 36,8 хиљада динара динара и ПДВ у износу од 61,3 хиљада динара.

У оквиру реализације пројекта Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области" из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, у извештајном периоду реализоване су следеће активности:

- Закључен је Уговор за реализацију услуге супервизора над радовима на измуљењу водотока Јегричка од km 29+588 - km 37+892 и km 44+015 - km 46+673 и мониторинг у границама заштићеног подручја Парка природе „Јегричка“ у оквиру Пројекта, број HUSRB/1602/11/0010-TD-01.
- Покренут је тендер за радове на измуљењу водотока Јегричка од km 29+588 - km 37+892 и km 44+015 - km 46+673.

У периоду од 22. априла до 11. јуна 2018. године, катамаран је пловио 29 пута и остварен је приход од 72,99 хиљада динара. У истом периоду од продатих улазница и едукативних часова наплаћена су средства у износу од 27,5 хиљада динара.

Рибарство

У првој половини 2018. године надлежним институцијама достављени су сви законом предвиђени извештаји односно извештај о коришћењу рибарског подручја за 2018. годину, извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за први и други квартал 2018. године и извештај о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2017 години.

Природно математички факултет, департман за биологију доставио је на основу уговора Извештај о извршеном мониторингу на деловима рибарских подручја “Срем”, “Банат” и “Бачка”

До 30.06.2018. године продато је 2.260 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 27 дозвола за привредни риболов и 2 дозволе за риболов бућком. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 10.996.200 динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 1.264.620 динара и ПДВ у износу од 1.832.700 динара. Остала средства коришћена су за спровођење програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника).

Поднети су и реализовани захтеви за јавну набаку физичко техничког обезбеђења за додатно чување рибарског подручја (16,8 милиона динара), обележја алата за привредни риболов (59,4 хиљаде динара), одржавање ванбродских мотора (1,2 милиона динара) и праћење здравственог стања рибе.

У току су поступци јавне набавке услуге поправке пластичних чамаца (360 хиљада динара), опреме за пловне објекте (240 хиљада динара) и рибље млађи за порибљавање канала (9,185 милиона динара).

Рибочуварска служба остварила је 906 контрола евидентираних у радним налозима. Контролисано је укупно 1.202 лица. Заплењено је 21.584 метара мрежа и мноштво импровизованог алата. Поднет је 61 захтев за покретање поступка за недозвољен риболов. Реализовано је 5 пресуда.

1. БИЛАНС УСПЕХА (У 000 ДИНАРА)

1.1. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У складу са МРС 1, у укупне приходе Предузећа, поред пословних прихода, улазе финансијски приходи и остали приходи.

Упоредни преглед остварених прихода дат је у наредној табели.

1. Пословни приходи	1.801.189
2. Финансијски приходи	7.893
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	8.603
4. Остали приходи	33.875
5. Приходи исправка грешке из ранијег периода	1.060
УКУПНИ ПРИХОДИ	1.852.620

1.2. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.2.1 Пословни приходи

Према Закону о рачуноводству, МРС/МСФИ и подзаконским прописима, приходе чине приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе, промене вредности залиха, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи.

На редном броју 1001 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи у износу од 1.801.189 хиљада динара, чију структуру приказујемо у табели у наставку:

1.2.1.1 Приходи од продаје производа и услуга

АОП 1014

Приходи од продаје на домаћем тржишту:

- приходи од накнада по решењима	5.473
- приходи од водопривредних сагласности	30.647
- приходи од продаје производа	3.573
- приходи од продаје услуга – остало-риболовне дозволе	8.254

Укупно: 47.947

1.2.1.2 Приходи од од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

АОП1016

Приход из буџета - Фонд за воде АПВ

-накнаде 1.409.919

Приходи од дотација

- суфинансирање Општине и месне заједнице 47.391

Приходи из буџета РС (међудржавна сарадња и инвеститорски трошкови) 8.973

Приходи из буџета АПВ 188.850

Приходи по основу условљених донац.-израда тех.документ. 2.615

Приходи по основу условљених донац. АПВ (донос са одложених прихода) 82.593

Укупно: 1.740.341

1.2.1.3 Други пословни приходи

АОП 1017

Приходи од закупа 438

Остали приходи - рефундације трошкова 12.463

Укупно: 12.901

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали расходи. Подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у наредној табели.

1.	Пословни расходи	1.824.534
2.	Финансијски расходи	663
3.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	-
4.	Остали расходи	1,594
5.	Исправ.грешака из раниј.периода	6,201
УКУПНИ РАСХОДИ		1.832.992

1.3. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.3.1 Пословни расходи

На редном броју 1018 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од **1.824.534** хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:

1.3.1.2 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

АОП 1023	
Трошкови материјала за одржавање некрет.постр.и опреме	21.168
Трошкови канцеларијског материјала	4.013
Трошкови осталог режијског материјала	716
Трошкови резервних делова	583
Трошкови ХТЗ опреме	324
Трошкови ситног инвентара	741
Трошкови аутогума	200
Укупно без трошкова горива и енергије	27.745

АОП 1024	
Трошкови горива и енергије	88.587

1.3.1.3 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

АОП 1025	
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	249.118
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	44.832
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.221
Трошкови накнада по уговорима	154
Остали лични расходи и накнаде	
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	4.364
- накнаде трошкова превоза на службеном путу	190
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	11.038
- давања запосленом и чл.њихових породица	880
- стипендије деци радника	423
Укупно:	312.220

1.3.1.4 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (група 53)

АОП 1026	
Трошкови транспортних услуга	34.413
Трошкови услуга одржавања некрет.постројења и опреме	977.353
Трошкови закупнина	99
Трошкови сајмова	1.056
Трошкови рекламе и пропаганде	704
Трошкови осталих услуга	17.217
Укупно:	1.030.842

1.3.1.5 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

АОП 1027 - Трошкови амортизације	241.140
----------------------------------	---------

1.3.1.6 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (група 55)

АОП 1029	
Трошкови непроизводних услуга	77.485
Трошкови репрезентације	1.195
Трошкови премија осигурања	8.154
Трошкови платног промета	885
Трошкови чланарина	1.163
Трошкови пореза	3.706
Остали трошкови	31.412
Укупно група 55:	124.000

УКУПНО– ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 1.824.534

1.4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица, приходи од камата, позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле и остали финансијских приходи.

На редном броју 1032 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски приходи у износу од **7.893** хиљада динара, који се састоје од

Приходи од камата:	
- по потраживањима од купаца за накнаде	745
- по основу депозита и депозита по виђењу	7.144
- позитивне курсне разлике	4
Укупно:	7.893

1.5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и негативних курсних разлика, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи.

На редном броју 1040 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски расходи у износу од **663** хиљада динара, који се састоје од:

Расходи камата:	
- по основу затезних камата	231
- негативне курсне разлике	432
Укупно:	663

1.6. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

На редном броју 1050 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од **8.603** хиљада динара, који се састоје од:

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца за камату и таксу	8.603
Укупно:	8.603

1.8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На редном броју 1052 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу од **33.875** хиљада динара, који се састоје од:

Добици од продаје расходоване опреме	610
Наплаћена отписана потраживања	29.722
Приходи по основу ефеката уговорене ревалоризације	7
Приходи од смањења обавеза	1.785
Наплаћене штете по основу осигурања	1.052
Остали приходи	699
Укупно:	33.875

1.9. ОСТАЛИ РАСХОДИ

На редном броју 1053 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу од **1.594** хиљада динара, који се састоје од:

Остали расходи	1.594
Укупно:	1.594

1.10. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

На редном броју 1057 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода у износу од **5.141** хиљада динара, који се састоји од:

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	1.059
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	6,200
Нето:	5.141

1.11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА

На редном броју 1058 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето добитак пре опорезивања, који се добија на следећи начин:

1. Пословни губитак	-23.345
2. Добитак из финансирања	7.230
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	8.603
4. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0
5. Остали приходи	33.875
6. Остали расходи	-1.594
7. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода	-5.141
НЕТО ДОБИТАК	19.628

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ

Неуплаћени уписани капитал (АОП 001) у износу од РСД **217** хиљада на дан 30. јуна 2018. године, представља потраживање за износ уписаних а неуплаћених удела, који су продати у циљу стварања капитала приликом оснивања. Неуплаћени уписани капитал се исказује у номиналним износима уписаног капитала.

2.2. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У оквиру нематеријалних улагања (АОП 003) исказана је вредност од **36,146** хиљада динара и у односу на стање од прошле године, вредност је повећана за надограђену апликацију - накнаде за одводњавање за физичка лица.

2.3. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

У оквиру некретнина, постројења и опреме (АОП 010) исказана је вредност у износу од **46.103.301** хиљада динара. У извештајном периоду извршена су улагања у водне објекте, набавка канцеларијске и рачунарске опреме, набавка транспортних средстава и опреме за радове у водопривреди.

2.4. БИОЛОШКА СРЕДСТВА

Стање на позицији биолошка средства (АОП 019) износи **625,171** хиљада динара.

2.5. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Ова позиција (АОП 024) је укупно смањена у односу на предходну годину и износи **3.076** хиљада динара.

Учешћа у капиталу осталих правних лица (АОП 027) је остала на нивоу позиције из предходне године у износу од **197** хиљада динара и односи се на акције и уделе код других правних лица.

А позиција Остали дугорочни финансијски пласмани (АОП 033) у износу од **2,879** хиљада динара, је смањена и односи се на дугорочне стамбене кредите дате радницима и на потраживања за откуп станова и смањење је након уплата рата радника.

2.6. ЗАЛИХЕ

На редном броју 044 (ознака за АОП) су исказане су укупне залихе у износу од **225.519** хиљада динара и обухватају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара као и плаћене авансе за залихе и услуге.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 045) износи **16.957** хиљада динара.

Недовршена производња (АОП 046) износи **2.597** хиљада динара.

Плаћени аванси (АОП 050) у износу **205.965** хиљада динара, се углавном односе на дате авансе за услуге и за радове финансиране из Буџета.

2.7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

У оквиру редног броја 051 (ознака за АОП) исказан је износ потраживања од купаца по основу продаје у земљи са припадајућом исправком вредности у износу од **41.801** хиљада динара. Односи се на потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водопривредне сагласности, продате производе и услуге, за камату, потраживања по принудној наплати пријављеној код НБС, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица у земљи за накнаде, потраживања по репрограму, по извршним судским решењима, из приватизације и др.

2.8. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

На редном броју 060 (ознака за АОП) су исказана су друга потраживања у износу од **8.828** хиљада динара и састоје се од потраживања за камату на ависта депозите, потраживања од запослених за зајам, аконтације дате радницима, потраживања од фондова по основу исплаћених накнада зарада запосленима, потраживања од ДДОР-а за накнаду штете.

2.9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На редном броју 068 (ознака за АОП) су исказани готовински еквиваленти и готовина у износу од **1.655.073** хиљада динара и састоје се од готовине на текућим и девизним рачунима и затечено стање у порто благајни.

2.10. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 070 (ознака за АОП) су исказана активна временска разграничења у износу од **7.944** хиљада динара и састоје се од разграничених трошкова по основу обавеза (осигурање) и разграничених трошкова плаћеног ПДВ-а за примљене авансе.

2.11. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 072 (ознака за АОП) у износу од **78.012.955** хиљада динара. Евиденција обухвата водне објекте преузете од водопривредних предузећа и риболовне дозволе.

2.12. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0402 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је основни капитал у износу од **14.364.329** хиљада динара.

Основни капитал ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад, у износу од РСД 14.364.329 хиљада обухвата државни капитал од РСД **14.352.168** хиљада (АОП 406) и остали основни капитал у износу од РСД **12.161** хиљада (АОП 410).

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала АП Војводина. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и са његовим располагањем одлучује Оснивач.

Остали капитал представља облик капитала који је пренет из ванпословних извора у пословне изворе.

2.13. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0411 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је уписани, а неуплаћени капитал у износу од **217** хиљада динара.

2.14. РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0413 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане резерве у износу од **4.111** хиљада динара. Резерве у износу од РСД 4.111 хиљада обухватају законске резерве. Промена на резервама није било.

2.15. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0414 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су ревалоризационе резерве у износу од **29.274.997** хиљада динара.

Ревалоризационе резерве обухватају позитиван ефекат промене фер вредности некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања.

Ревалоризационе резерве формиране су на основу процене имовине извршене од стране Института за тржишна истраживања, Београд са датумом 01. јануар 2004. године, и Процене имовине извршене од стране Делoitте Београд са датумом 02. јануар 2015. године.

2.16. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

На редном броју 0416 (ознака за АОП) исказани су неререализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од РСД **6,423** хиљада.

2.17. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

На редном броју 0417 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је нераспоређени добитак у износу од **25.695** хиљаде динара а који се односи на нераспоређени добитак ранијих година (АОП 418) у износу од 6.067 хиљада динара, и исказан добитак за овај квартал (АОП 419) у износу од 19.628 хиљада динара.

2.18. ГУБИТАК

На редном броју 0421 (ознака за АОП) исказан је губитак у износу од **2.440.219** хиљада динара који се односи на губитак ранијих година.

2.19. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На редном броју 0425 (ознака за АОП) исказана су дугорочна резервисања у износу од 85.923 хиљада динара и обухватају резервисања за трошкове обнављања (репродукцију) шума извршена су на основу Закона о шумама, резервисања за отпремнине код одласка у пензију, за јубиларне награде, резервисања за судске спорове.

2.20. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0441 (ознака за АОП) су исказане одложене пореске обавезе на рачуну 498 у износу од **4.108.463** хиљада динара, које су настале као разлика између рачуноводствене и пореске амортизације. Одложене пореске обавезе су износи пореза на добит, плативи у будућим периодима, а односе се на опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице.

2.21. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

На редном броју 0450 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су примљени аванси у износу од **18.233** хиљада динара. Односе се на примљене авансе за радове у водопривреди, од физичких лица за накнаде, за одводњавање, водно земљиште и др.

2.22. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

На редном броју 0451 (ознака за АОП) су исказане обавезе из пословања у износу од **71.934** хиљада динара и састоје се од следећих позиција: добављачи у земљи у износу од 71.841 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од 93 хиљаде динара.

2.23. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0459 (ознака за АОП) су исказане остале краткорочне обавезе у износу од **28.195** хиљада динара.

На овој позицији се налазе обавезе по основу обавеза за нето зараде и накнаде зарада, обавезе према запосленима и по основу уговора о закупу непокретности, које су измирене у наредном обрачунском периоду.

2.24. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

На позицији 0460 (ознака за АОП) се налази обавеза за порез на додату вредност за месец децембар у износу од **2.474** хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

2.25. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

На позицији 0461 (ознака за АОП) се налази обавеза за накнаду за коришћење риболовних подручја, остале порезе и доприносе и друге дажбине у износу од **534** хиљада динара које ће бити плаћене у наредном обрачунском периоду.

2.26. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 0462 (ознака за АОП) исказана су пасивна временска разграничења у износу од **3.181.898** хиљада динара и односе се на одложене приходе за примљена средства из буџета АПВ за инвестиције у току, за инвестиције по посебном Програму АПВ, разграничене обавезе за радове финансиране из буџета, приходи од општина– суфинансирање и др.

2.27. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На редном броју 0465 (ознака за АОП) исказана је ванбилансна пасива у износу од **78.012.955** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. АОП 3002 Продаја и примљени аванси

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 97.525 хиљада динара, по основу наплаћених потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

3.2. АОП 3003 Примљене камате из пословних активности

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 14.483 хиљада динара, по основу камата на ависта депозите код банака и камате на потраживања од накнада.

3.3. АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 1.730.056 хиљада динара, по основу финансирања по програмима из Буџета АПВ и Буџета локалних самоуправа, накнада штете од осигуравајућих кућа и по основу потраживања од радника за зајам и др.

3.4. АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 1.404.740 хиљада динара, односно исплате добављачима за набавку материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског периода.

3.5. АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 284.564 хиљада динара исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода.

3.6. АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 38.253 хиљада динара по основу плаћања пореза на додату вредност, пореза на имовину, порез на употребу моторних возила, накнаде за коришћење шума и риболовних подручја, разних такси и других трошкова.

3.7. АОП 3015 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 678 хиљада динара по основу продаје расходованих основних средстава.

3.8. АОП 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 56.337 хиљада динара за набавку разне врсте опреме.

3.9. АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ: 1.842.742 хиљада динара.

3.10. АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 1.783.894 хиљада динара.

3.11. АОП 3042 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ: 58.848 хиљада динара.

- 3.12. АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.596.653**
хиљада динара.
- 3.13. АОП 3045 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА**
ГОТОВИНЕ: 4 хиљаде динара.
- 3.14. АОП 3046 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА**
ГОТОВИНЕ: 432 хиљаде динара.
- 3.15. АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.655.073**
хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада за постојеће запослене у 2018. години износи 489.771.359,52 динара, а маса зарада за новозапослене у 2018. години износи 14.104.591,80 динара, што укупно износи 503.875.951,32 динара и утврђена је на основу Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и Закона о буџетском систему („Сл. гл. РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (исп.), 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гл. РС“ број 93/2012), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“ бр. 116/2014), Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015, 85/2015 и 81/2016), и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину које су усвојене Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-10241/2017 од 26.10.2017. године којима је дефинисано да се зараде у јавним предузећима у 2018. години планирају у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Број запослених је одобрен ЈВП „Воде Војводине“ на основу члана 31. Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, у ком су приказани број и структура запослених код корисника јавних средстава. За ЈВП „Воде Војводине“ одобрен је број од 446 запослених на неодређено време и 40 запослених на одређено време. Доношењем Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 54/2017 и 10/2018), којом је утврђен максимални број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему АП Војводине, усклађени су за ЈВП „Воде Војводине“ број запослених и маса за зараде запослених.

Укупна маса зарада за 2018. годину за запослене на одређено и неодређено време износи 503.875.951,32 динара. Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, тако да је у маси садржан и износ умањења основице за 10%, који се у складу са законом уплаћује као разлика у буџет Републике Србије.

Обрачун и исплата зарада вршиће се у складу са остварењем планираних задатака и финансијским стањем у ЈВП „Воде Војводине“.

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП „Воде Војводине“.

Пројектовање масе зарада за 2018. годину извршено је према Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС бр. 116/2014). Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, што значи да је у маси садржан и износ умањења основице за 10% који се у складу са законом уплаћују као разлика у Буџет Републике Србије.

4.1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

Реализација нето зарада за период 01.01-30.06.2018. године износи 178.848.508 динара, а састоји се од масе зарада која је исплаћена запосленима у износу од 166.130.325 динара и износа од 12.718.183 динара на име 10% умањења од нето зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)

Реализација бруто 1 зарада за период 01.01-30.06.2018. године износи 249.117.871 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима и пореза и доприноса на терет запослених, у износу од 230.975.684 динара и износа од 18.142.187 динара на име 10% умањења од бруто 1 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)

Реализација бруто 2 зарада за период 01.01-30.06.2018. године износи 293.950.213 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима, пореза и доприноса на терет запослених, те доприноса на терет послодавца, у износу од 272.544.856 динара и износа од 21.405.357 динара на име 10% умањења од бруто 2 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Овај износ умањења представља укупан износ уплата у Буџет Републике Србије за период 01.01-30.06.2018. године према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014 од 27.10.2014. године.). Реализација је у оквиру планиране за период.

4.4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.06.2018. године износи 477 запослена, у односу на планираних 486 запослених.

4.4.1 Број запослених по кадровској евиденцији - на неодређено време

Укупан број запослених на неодређено време по кадровској евиденцији на дан 30.06.2018. године износи 439 запослених (укључујући 4 запослена на неплаћеном одсуству - у статусу мировања радног односа), у односу на планираних 446 запослених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину. Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017 и 10/28) утврђен је максимални број запослених на неодређено време за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на нивоу 446 запослених. Детаљно образложење дато је у делу 5. Динамика запослених.

4.4.2 Број запослених по кадровској евиденцији - на одређено време

Број запослених на одређено време по кадровској евиденцији на дан 30.06.2018. године износи 38, у односу на 40 запослених предвиђених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину. Детаљно образложење је дато у делу 5. Динамика запослених.

НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

Према Смерницама Владе накнаде по ауторским уговорима и уговорима о привременим и повременим пословима су планиране до нивоа средстава за ове намене у 2017. години.

Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора који представљају Уговоре о закупу земљишта у власништву физичких лица који по Закону о порезу на доходак („Сл. гл. РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - Одлука УС РС, 93/2012, 114/2012 - Одлука УС РС, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016.), представљају категорију осталих личних примања, те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања. Уговори се закључују са физичким лицима због заузимања земљишта у власништву физичких лица у току радова на санацији одбрамбених линија и других радова из области пословања Јавног водопривредног предузећа. До коначног регулисања имовинско-правних односа, плаћа се годишња накнада за коришћење земљишта, која је дефинисана у противвредности ЕУР на дан исплате. Износ планиран за 2018. годину је већи од реализације у 2017. години због нових закупа пољопривредног земљишта за потребе изградње или реконструкције водних објеката.

Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције Уговори о делу која је планирана за 2018. годину у износу од 3.800.000 динара због тога што је у току 2018. године неопходно ангажовање вештака одговарајуће струке због Закона о изменама и допунама Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 101/2016), којим се прецизира у члану 10в, став 3. да: „Почетну висину закупнине из става 2. овог члана утврђује вештак одговарајуће струке“ и члана 10в, став 2.: „Почетна висина закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп не може бити испод тржишне висине закупнине на подручју на којем се то земљиште налази“. Уколико се ангажује вештак као физичко лице које може бити запослено, пензионер или незапослено неопходно је планирати средства за њихово ангажовање на позицији Уговора о делу који према Закону о порезу на доходак („Сл. гл. РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006,

31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - Одлука УС РС, 93/2012, 114/2012 - Одлука УС РС, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016.) представљају категорију осталих личних примања те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања.

4.5. Накнаде по уговору о делу

Планирани износ накнада по уговору о делу за период 01.01-30.06.2018. године износи 3.000.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 66.456 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период због тога што су активности ангажовања вештака у поступку процене висине закупнине за закуп пољопривредног земљишта у току.

4.6. Накнаде по ауторским уговорима

Планирани износ накнада по ауторским уговорима за период 01.01-30.06.2018. године износи 100.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 87.850 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.7. Накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора

Планирани износ накнада по основу осталих Уговора за период 01.01-30.06.2018. године износи 220.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 0 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.8. Накнаде члановима надзорног одбора

Нето накнада за рад чланова Надзорног одбора планирана је у висини једноструке просечне зараде у Републици Србији по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у месецу септембру 2017. године.

Нето накнада за рад председника Надзорног одбора планирана је у висини нето накнаде члана Надзорног одбора увећане за 20%.

Планирани износ накнада члановима Надзорног одбора за период 01.01-30.06.2018. године износи 1.464.668 динара бруто. Реализација у наведеном периоду износи 1.220.557 динара бруто, а састоји се из масе која је исплаћена члановима надзорног одбора и пореској управи за припадајуће порезе на доходак грађана у износу од 1.098.501 динара бруто и износа од 122.056 динара на име 10% умањења од бруто накнаде која је уплаћена у Буџет Републике Србије.

Реализација је у оквиру планиране за период. Надзорни одбор чине председник и два члана Надзорног одбора.

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП.

4.9. Превоз запослених на посао и са посла

Планирани износ за превоз запослених на посао и са посла у складу са Колективним уговором и Законом о раду за период 01.01-30.06.2018. године износи 12.800.000 динара бруто, док је реализација у истом периоду 11.037.657 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

Средства опредељена за службена путовања су планирана у већем износу од реализације у 2017. години и планирана су само за најнеопходније сврхе, накнаде смештаја и исхране на службеном путу која се највећим делом односи на извођачку радну јединицу и службу надзора. Додатно планирана средства за службена путовања односе се на послове у оквиру Међудржавне сарадње која се финансира из наменских

извора, као и службена путовања која су везана за обављање пројектних активности у оквиру реализације пројеката ИНТЕРРЕГ ИПА прекограничне и транснационалне сарадње, који се финансирају из средстава донације ЕУ. Активности на реализацији ИПА пројеката су започете крајем 2017 године, тако да у тој години није било значајније реализације службених путовања. Њихова реализација се планира у 2018 години.

4.10. Дневнице на службеном путу

У периоду 01.01-30.06.2018. године планирана средства за дневнице на службеном путу у земљи и иностранству износе 7.693.005 динара, а у истом периоду утрошена су средства у износу од 3.795.251 динара за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.11. Накнаде трошкова на службеном путу

У периоду 01.01-30.06.2018. године планирана средства за накнаде трошкова на службеном путу у складу са Колективним уговором и Законом о раду која подразумевају трошкове смештаја, превоза и остале трошкове на службеном путу у земљи и иностранству износе 3.163.693 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 568.708 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.12. Отпремнине за одлазак у пензију

У периоду 01.01-30.06.2018. године планирана средства за отпремнине за одлазак у пензију износе 4.137.008 динара бруто за планираних 19 прималаца. У истом периоду исплаћене су отпремнине у складу са Колективним уговором и Законом о раду у износу од 1.109.389 динара бруто за 5 прималаца. Отпремнине се исплаћују у висини три просечне зараде у Републици Србији према члану 48. Колективног уговора. Разлика између планиране и остварене суме је настала због тога што у планиран износ улазе и потенцијални запослени који могу да одлуче о одласку у превремену пензију, када се стекну слови за то. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.13. Јубиларне награде

Планирана средства за исплату јубиларних награда у периоду 01.01-30.06.2018. године износе 1.538.685 динара бруто, а исплаћене су јубиларне награде у износу 1.724.718 динара бруто радницима за десет, двадесет, тридесет и четрдесет година радног стажа. Обрачун је извршен у складу са Законом о раду и Колективним уговором. Реализација је виша од планиране за период због већег просека зарада у Републици Србији у периоду исплате јубиларних награда.

4.14. Помоћ радницима и породици радника

Према Закону о раду и Колективном уговору планирана средства за исплату помоћи радницима и породици радника у периоду 01.01-30.06.2018. године износе 709.625 динара. У истом периоду исплаћена су средства за наведене намене у износу од 880.243 динара. Реализација је већа од планиране за период, али је у оквиру укупне планиране масе.

4.15. Стипендије

На основу Колективног уговора дефинисано је право на стипендију студентима које је у Годишњем програму пословања за период 01.01-30.06.2018. године планирано у износу 510.000 динара. У истом периоду исплаћене су стипендије у износу од 423.198 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.16. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

На основу Колективног уговора дефинисано је право на исплату поклон пакетића деци запослених до навршене 15 године старости, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01.-30.06.2018. године

планирано у износу од 0,00 динара. У истом периоду исплаћена су средства за ове намене у износу од 0,00 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Годишњим програмом пословања за 2018. годину, ЈВП „Воде Војводине“ планирало је укупно 486 запослених, од чега 446 на неодређено време и 40 запослених на одређено време, колико је неопходно за несметан рад и функционисање овог предузећа. Број запослених планиран је у складу са Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017 и 10/28) и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 57/2017, 17/2017 и 29/2018) .

Изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2018. године, на које је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-21/2018 од 13.04.2018. године, планирани број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ остао је непромењен.

Динамика запослених (одлив и пријем кадрова) у ЈВП „Воде Војводине“ за период 01.01–30.06.2017. године дата је и уједно образложена у табели у Обрасцу 3, као саставном делу Извештаја. Ова табела кумулативно обухвата приказ одлива кадрова и пријема кадрова за наведени период, на начин да садржи већ образложене податке за периоде 01.01–31.03.2018. године и 01.04–30.06.2018. године, са коначним стањем на дан 30.06.2018. године, од 439 запослених на неодређено време, 38 запослених на одређено време и 5 лица ангажованих по основу уговора – ван радног односа (3 по основу уговора о ауторском делу и 2 по основу уговора о делу).

Према датом Табели, укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 30.06.2018. године износи 477, што је за 9 мање у односу на укупно планираних и одобрених 486 запослених за 2018. годину.

Број од 439 запослених на неодређено време, на дан 30.06.2018. године (укључујући и 4 запослена на неплаћеном одсуству - у мировању радног односа), за 7 је мањи од дозвољеног максималног броја (446) ових запослених, који је за ЈВП „Воде Војводине“ утврђен Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017 и 10/28).

Број од 38 запослених на одређено време на дан 30.06.2018. године, обухвата директора ЈВП „Воде Војводине“ (који је на ову функцију именован решењем Покрајинске владе бр. 023-36/2017 од 14.09.2017. године), 34 запослена по основу привременог повећања обима посла, као и 3 запослена коју су замена до повратка 3 привремено одсутна запослена (2 до повратка 2 запослене са породичног одсуства и 1 до истека посланичке функције запосленог). Према члану 10. став 3. тачка 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016-одлука УС), на замену привремено одсутног запосленог, не односи се ограничење у погледу укупног броја запослених на одређено време (највише до 10% у односу на укупно дозвољен број од 446 број запослених на неодређено време у ЈВП „Воде Војводине“).

У складу са наведеним, на дан 30.06.2018. године, укупан број запослених на одређено време, због привременог повећања обима посла, као и лица ангажованих ван радног односа, није већи од 10% од дозвољеног броја запослених на неодређено време у ЈВП „Воде Војводине“, што је у складу са чланом 27е. став 36. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016 и 113/2017).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Политика цена у ЈВП „Воде Војводине“ обухвата планирање и утврђивање цена производа и услуга које ЈВП „Воде Војводине“ нуди, као и утврђивање одређених накнада за коришћење заштићених подручја којима ЈВП управља.

У складу с чланом 60. Закона о јавним предузећима ЈВП је у обавези у годишњем програму пословања утврдити елементе за сагледавање политике цена производа и услуга, а у складу с чланом 63. дужно је достављати надлежном органу АПВ тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања, чиме се обезбеђује контрола примене планираних цена и њихова транспарентност.

У својим годишњим програмима пословања ЈВП утврђује следеће цене:

- за дрвне сорimente у шумарству;
- за садни материјал у шумарству;
- за природне материјале (песак, земља, трска);
- за дозволе за спортски риболов;
- закупа пословног простора;
- услуге тегљача;
- поступка издавања водних аката;
- надзора над изградњом објеката/извођењем радова;
- за услужно ангажовање мобилних црпних агрегата;
- накнаде за коришћење заштићених подручја.

У оквиру политике цена производа, услуга и накнада за 2018. годину ЈВП „Воде Војводине“ није повећавало цене у односу на 2017. годину, сем за позиције од 1-43, 62-70, 82 и 92, због усклађивања цена са ценама на тржишту дрвних и садних соримената и цене на позицијама од 316-323 због повећања цена нафтних деривата у односу на претходну годину. Цене коришћења мобилних црпних агрегата „БАП“ 500 за потребе наводњавања су повећане за 3%.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Јегричка“ и накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Бељанска Бара“ усвојене су на седници Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“ одржаној 28.09.2016. године, на коју су сагласност дале Општине на чијим територијама се налазе заштићена подручја. Накнаде су дефинисане на основу члана 70. Закона о заштити природе („Сл. гл. РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010-испр.), члана 3, 4, 5 и 6. Уредбе о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја („Сл. гл. РС“ бр. 43/2010) и приказане су на позицијама од 324-509. Висина ових накнада није се мењала у односу на 2017. годину.

Цене производа и услуга ЈВП „Воде Војводине“ се планирају и утврђују на начин да обезбеде покриће трошкова и развој.

Цене производа, услуга и накнада у периоду 01.01- 30.06.2018. године су остале на истом нивоу као и планиране Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 81% од планираних.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. усвојен је текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период од 2018-2020. године којим су обавезана сва јавна предузећа да у припреми годишњи програма пословања полазе од смерница и циљева економске и фискалне политике Владе у погледу рационализације трошкова пословања према којима трошкови спонзорства и донација не могу да се планирају уколико Јавно предузеће користи средства Буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и слично) или је пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају.

Планирана средства за посебне намене ЈВП односе се на:

- Рекламу и пропаганду које имају за циљ реализацију додатних активности у циљу подизања и очувања угледа ЈВП, првенствено у контексту преноса надлежности за утврђивање накнаде за одводњавање за физичка лица на ово јавно предузеће;

- Репрезентацију која обухвата послужење хране и пића у просторијама ЈВП и угоститељским објектима за интерне пословне састанке и састанке са пословним партнерима, обележавање јубилеја, одржавање манифестација, бесплатну поделу риболовних дозвола на основу посебне одлуке Надзорног одбора и куповину поклона запосленима који су проглашени радницима године као и пословним партнерима;
- Остале трошкове – који се односе на трошкове учешћа запослених на радничким спортским играма у водопривреди, које обухватају такмичења запослених у аматерским спортовима и организацију семинара на којима запослени учествују са својим стручним радовима.

У извештајном периоду 01.01-30.06.2018. ови трошкови су реализовани у оквиру планираног износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Вредност извршених радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија је реализација је финансирана средствима Буџетског фонда за воде АПВ, у периоду 01.01-30.06. 2018. године износи 192,49 милиона динара, и то:

- 2,5 милиона динара радови који се финансирају средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину;
- 94,95 милиона динара радови који се финансирају средствима Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2017. годину, што заједно са реализацијом у 2017. години (404,8 милиона динара), представља 96% вредности уговорених радова (519,8 милиона динара);
- 56,25 милиона динара радови који се финансирају средствима Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2016. годину, што заједно са реализацијом у 2017. години (115,82 милиона динара) и реализацијом у 2016. години (141,89 милиона динара), представља 99,97% вредности уговорених радова (314 милиона динара);
- 36,83 милиона динара радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката у периоду, чија реализација је финансирана средствима Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта (за 2016. годину), што заједно са реализацијом у 2017. години (44,82 милиона динара), и реализацијом у 2016. години (37,02 милиона динара) представља 78,96% вредности уговорених радова (150,29 милиона динара);
- 1,96 милиона динара радови на одржавању, санацији и реконструкцији водних објеката ји се финансирају средствима Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2015. годину, што заједно са реализацијом у 2017. години (19,83 милиона динара), реализацијом у 2016. години (222,29 милиона динара) и реализацијом у 2015. години (26,9 милиона динара), представља 88,96% уговорених радова (304,61 милиона динара).

У периоду 01.01-30.06. 2018. године набављена је опрема у вредности од 56,34 милиона динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Извештајни период окарактерисале су интензивне активности у области одржавања система за одводњавање, уређења каналске мреже, радова на одржавању канала и објеката ХсДТД и посебно у области инвестиција (изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката).

У складу с планираном динамиком покренуте су и процедуре за уговарање радова чија реализација ће бити суфинансирана средствима донација ЕУ, у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње, а односе се на радове на преводници Бездани устави и преводници Шебешфок, чија је процењена вредност 2,8 милиона евра, и на радове на измуљењу Јегричке, чија је процењена вредност 500 хиљада евра.

У делу пословања који се односи на обрачун накнаде за одводњавање за физичка лица извршена је имплементација апликације за потребе накнаде за одводњавање физичких лица. У извештајном периоду генерисана су 651.966 Решења за накнаду за одводњавање за физичка лица и извршено је њихово штампање и дистрибуција ка обвезницима. Накнада за одводњавање за физичка лица обрачуната је у износу од 1,823 милијарди динара за 2017. годину и 455,8 милиона динара за први квартал 2018. године.

У периоду 01.01.-30.06.2018. остварен је прилив по овом основу у Буџетски фонд за воде АПВ у износу од 972 милиона динара.


У периоду 01.01.-30.06.2018. Воде Војводине оствариле су прилив средстава из различитих извора финансирања у укупном износу од 1,84 милијарди динара, што је на нивоу планираног за овај период. Ова чињеница је омогућила да ЈВП у посматраном периоду неометано извршава обавезе према добављачима и извођачима.

Датум

20.07.2018.



Потпис


ТАСКЕ 1,2,3
SP
ТАСКЕ 4,6
