

ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail: office@vodevojvodine.com

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Нови Сад, 19.04.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад

Претежна делатност: 7112

Матични број: 08761809

ПИБ: 102094162

ЈББК: 80995

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатност Јавног предузећа:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012 и 101/2016) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016. од 28.09.2016.) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2018. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 46. седници одржаној 28.12.2017. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-83/2017 од 10.01.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2018. годину утврђен је на основу процене наплате накнаде за одводњавање у 2018. години.

У табели у наставку дато је поређење извршених радова са планираним вредностима.

Табела бр. 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање I – III 2018.

	Позиција	План	Уговорено до 31.03.2018.	Реализација I – III 2018. По уговору из 2017.	% 4 : 2
1	2	3	4	5	
1	Радови на ДКМ (са додатним уговарањем Х. И.)	974.000.000		91.965.639	9%
2	ХМО	54.000.000		12.124.616	22%
3	Електрична енергија за црпне станице	104.400.000		14.137.721	14%
	Σ	1.132.400.000		118.227.976	10%

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду дат је у табели у наставку.

Табела бр. 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I – III 2018.

Опис позиције рада	ПЛАН ЗА 2018. ГОД. Динара	ИЗВРШЕНО I- III 2018. (По Уговору из 2017.) Динара	% ИЗВРШЕНО : ПЛАН.
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
СВЕГА I	351.523.651	58.443.381	17%
II РЕДОВНИ РАДОВИ			
СВЕГА II	282.105.526	19.778.151	7%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ			
СВЕГА III	351.058.231	24.532.913	7%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА			
СВЕГА IV	6.857.815	158.906	2%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ			
СВЕГА V	185.374.647	13.967.921	13%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
СВЕГА VI	10.000.000		0%
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА			
СВЕГА VII	25.480.130	1.364.704	5%
УКУПНО СА ПДВ:	1.132.400.000	118.227.976	10%

У 2017. години Покрајински секретаријат је спровео конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП спровело поступке јавне набавке за избор извођача за радове у вредности од 917 мил. дин. У реализацији програма учествовало је 40 општина/градова.

Вредност извршених радова по конкурс у из 2017. године до 31.03.2018. износи 425 милиона динара, или 46% вредности уговорених радова.

Табела бр. 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2017. г.

Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2017. суфинансирање са општинама	Уговорна вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови до 31.03.2018.	% реализација : уговорено
1 Бачка	412.878.050	214.265.000	198.613.050	202.130.732	49
2 Банат	399.997.949	211.532.000	188.465.949	194.765.756	49
3 Срем	104.203.000	54.203.000	50.000.000	27.774.933	27
Σ	917.078.999	480.000.000	437.078.999	424.671.421	46

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 2.241 km. До 31.03.2018. уређено је укупно 1.264 km, како је приказано у табели у наставку.

Табела бр. 4: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2017. године

Р. б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 31.03.2018. (km)	% реализација : план
1	Бачка	1.031	785	76
2	Банат	1.040	430	41
3	Срем	170	49	29
Σ		2.241	1.264	56

Вредност извршених радова (без електричне енергије за црпне станице), на системима за одводњавање у 2018. год. по свим програмима износи 528.761.676 дин.

Програм одржавања заштитних водних објеката

На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода за 2018. годину планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима. Програм радова је утврђен према потребама водопривреде на подручју АП Војводине, у складу са техничким критеријумима и нормативима. У току је поступак за уговарање радова.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенамени хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката као и изградња, реконструкције и санације.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протикање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2018. години предвиђена су средства у износу од **350.000.000** динара, у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ.

Поступак за уговарање радова је у току.

Регулационо – санациони радови

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену планирао је средства у износу од **79.000.000** динара, што је уврштено у програм ЈВП «Воде Војводине».

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водопривредних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Поступак за уговарање радова је у току.

У прва три месеца 2018. године реализовани су следећи радови по уговорима из 2017. године:

- Завршени су радови на санирању канала ДТД Нови Сад - Савино Село, чија вредност за период 01.01. до 31.03. износи 1.950.343,37 динара;
- Радови на уређењу насипа - депоније уз Бајски канал, почев од границе са Републиком Мађарском до улива Бајског канала у канал ОКМ Бездан- Бачки Брег, од km 0+000 до km 11+695. Вредност уговорених радова износи 8.760.940,50 динара, а у извештајном периоду су изведени радови у вредности од 4.745.028,72 динара.

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2018. годину, за одбрану од поплава планирана су средства у износу од 37.000.000 динара.

Ова средства су планирана за спровођење одбрана од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, за случај наилаaska великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем потребно је обезбедити значајнија средства.

У првом кварталу 2018. године одбрана од поплава се спроводила 21 дан, од 10.03. до 31.03., на укупно 201,85 km одбрамбене линије. Одбрана се спроводила на Сави, Дунаву, Тамишу, Нери, Надели и Азотарском каналу.

На Сави се спроводила одбрана од поплава 21 дан, од 10.03. до 31.03., од државне границе са Хрватском до Прогара на укупно 116,67 km. Редовна одбрана се спроводила 21 дан, на укупно 77,08 km, на левој обали од Сремске Раче до Хртковаца и у зони Прогара и Купинова, а на десној обали од Чевртије до Бановог Брода. Ванредна одбрана од поплава се спроводила 12 дана на укупно 39,59 km, на левој обали Саве у зони Јамене, Сремске Раче и Кленка.

На Дунаву се спроводила одбрана од поплава од 26.03. до 31.03. на укупно 52,35 km, у сектору Ковина и Панчева. Одбрана од поплава на Надели се спроводила 6 дана на укупно 4,7 km, а на Азотарском каналу 1 дан на 1,61 km.

На Нери се спроводила одбрана од поплава у зони Кусића, 19.03. један дан на укупно 3,85 km.

На Тамишу се спроводила одбрана од поплава, од државне границе до Сечња на укупно 30,53 km, од 29.03. до 30.03.2018. године.

Укупни трошкови спровођења одбране од поплава од спољних вода биће утврђени након укидања одбране од поплава.

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У првом кварталу 2018. године није било одбрана од поплава од унутрашњих вода због повољне хидрометеоролошке ситуације.

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-март 2018. године изведени су радови на пошумљавању – реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију насипа у вредности од 1,096 милиона динара, односно пошумљено је 8,41 ha.

Вредност изведених радова на репродукцији шума у овом извештајном периоду износи 531 хиљаду динара, а односили су се на припремне радове за пошумљавање и пошумљавање 1,0 ha.

У РЈ «Шумарство» на ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ ОКМ Сомбор-Опаци, ГЈ ОКМ Нови Сад, ГЈ ОКМ Нови Бечеј-Зрењанин извршени су радови на пошумљавању 13,7 ha, и то евроамеричком тополом, багреном и сибирским брестом, као и радови на припреми терена, на пошумљавању, чувању шума и др. Укупна вредност извршених радова је 6,78 милиона динара.

У два сертификована расадника «Поћас Баре» и «Клек» изведени су радови на вађењу садница за пошумљавање уз каналску мрежу Хс ДТД и насипе прве одбрамбене линије.

У току је израда основа газдовања шумама за, ГЈ «Шицина», ГЈ «Посавље», ГЈ «ОКМ Сомбор-Опаци», ГЈ «Западна Бачка» и ГЈ «Дунав».

Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2018. годину износи 485,69 милиона динара. Вредност извршених радова у периоду I–III 2018. је 34,88 милиона динара, што представља 7,18% планираног износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 31,36 милиона динара, што представља 22,84% планираног износа. Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, односно управљањем водним режимом вишенаменог Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објеката Хс ДТД односно трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Редовни радови на одржавању канала и објеката у периоду I–III су извршени у износу од 1,74 милиона динара. Обављени су радови на сечењу шибља на обалама канала механизацијом, сечењу шибља на обалама канала ручно и раду машинских и електро скипа извођачке радне јединице на објектима.

Од посебних радова одржавања реализован је само посао започет у претходној години – Грађевински радови на каналима Хс ДТД у износу од 1,48 милиона динара.

У овом извештајном периоду спроведене су активности на припреми документације за спровођење јавне набавке за радове на:

- инвестиционом одржавању хидромашинске и хидрауличне опреме једног поља уставе «Брана на Тиси»,
- реконструкцији грађевинског дела зграде црпне станице Жабал, и
- сервису два енергетска трансформатора црпне станице Бездан 2.

Закључен је уговор о изради Плана детаљне регулације за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан 1 и реконструкцију црпне станице Бездан 2 од Дунава до споја са каналом Врбас-Бездан.

Спроведене су активности на покретању јавних набавки по ПРАГ правилима за потребе реализације стратешких ИПА пројекта прекограничне сарадње са Мађарском и Румунијом.

Детаљан преглед реализованих радова на одржавању и функционисању Хс ДТД дат је у табели у наставку.

Табела бр. 5: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I – III 2018. г.

Опис позиције рада	План за 2018. годину	Укупно извршење	% изврш.
А. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
А.1. ПРИПРЕМА И НАДЗОР	56.540.611,68	14.411.973,60	25,49
А.2. ПОГОН	80.771.160,96	16.952.790,24	20,99
СВЕГА А.	137.311.772,64	31.364.763,84	22,84
Б. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
Б.1. КАНАЛИ	157.002.061,33	1.457.684,10	0,93
Б.2. ОБЈЕКТИ	36.761.208,44	281.774,88	0,77
Б.3. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ	7.191.240,00	0,00	0,00
СВЕГА Б.	200.954.509,77	1.739.458,98	0,86
В. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
В.1. КАНАЛИ	53.700.000,00	1.486.236,36	2,77
В.2. ОБЈЕКТИ	65.040.000,00	0,00	0,00
В.3. ФУНКЦИОНАЛНЕ ЗГРАДЕ	0,00	0,00	0,00
В.4. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	1.200.000,00	119.520,00	9,96
В.5. РАДОВИ НА СУФИНАНСИРАЊУ СА ОПШТИНАМА	4.800.000,00	0,00	0,00
СВЕГА В.	124.740.000,00	1.605.756,36	1,29
Г. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ	8.880.000,00	170.880,00	1,92
Д. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	13.800.000,00	0,00	0,00
УКУПНО (А+Б+В+Г+Д):	485.686.282,41	34.880.859,18	7,18

Програм инвестиционог одржавања и функционисања водних регионалних система и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2018. годину су за ову намену предвиђена средства у износу од 50.000.000 динара.

У периоду 01.01.2018. до 31.03.2018. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање по Уговорима са надлежним водопривредним предузећима у износу од 1.683.944,76 дин.

У току су обиласци корисника, како регионалних система тако и корисника на другим водотоцима и каналима који користе воду за наводњавање и рибњаке. Извршени су обиласци терена по жалбама корисника и у току је решавање жалби на накнаде за коришћење водних објеката који су заостали из претходног периода.

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

I Уговором бр. 104-023-6/2018-08 од 26.01.2018. године између АП Војводине и ЈВП “Воде Војводине” предвиђена су средства у износу од 130 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину.

Покретање поступака јавних набавки обавиће се сходно приливу средстава.

До 31.03.2018. нису покренуте процедуре јавних набавки.

У наставку је дата табела са планираним радовима.

Табела бр. 6: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2018.

Табела бр. 6. Преглед радова финансираних из средстава буџетског фонда за воде ГНД за 2018.						
УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИ- ВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИ- ЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ФАКТУРИ- САНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-023-6/2018-08 26.01.2018. РОК за реализацију 31.12.2018.	130.000.000	Далековод 20 кВ за ЦС Стари Бановци	Стари Бановци	15.000.000		
		Далековод 20 кВ за ЦС Јабука	Јабука, Панчево	7.200.000		
		Регионални подсистем Нова Црња - Житиште (3 уставе): - У1 на каналу I km 1+800 - У2 на каналу II km 0+020 -У3 на каналу II-31 km 1+600	Житиште	21.204.000		
		Санација критичног места на л.о. реке Саве од km 120+597 до km 120+707 у зони Гомолаве - обалоутврда (Г-фаза)	Ср. Митровица	86.596.000		
				130.000.000		

II Уговором бр. 104-401-156/2017-04 од 16.01.2017. године између АП Војводине и ЈВП “Воде Војводине” и Анексом уговора од 23.08.2017. предвиђена су средства у износу од 519,96 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Буџетског фонда за воде АПВ за 2017. годину.

До 31.03.2018. извршени су радови у вредности од 479,77 милиона динара. Поступци јавних набавки су покретани према приливу средстава. Укупна вредност потписаних уговора са изабраним извођачима износи 519,83 милиона динара.

У наставку је дата табела са планираним, уговореним и извршеним радовима.

Табела бр. 7: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ – 2017. г.

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИ- ВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКА- ЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 31.03.2018. (са ПДВ-ом)	Степен готовности
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401- 156/2017-04 16.01.2017. Анекс од 23.08.2017. РОК за реализацију 31.12.2017.	519 961 655	Изградња насипа на Сави од Хртковаца до Јарка од kтm 120+347 до kтm 123+350	Рума, Ср. Митровица	129 873 983	129 873 983	103 241 916	79%
		Санација критичног места на л.о. реке Саве ид kтm 120+347 до kтm 121+277 у зони Гомолаве - обалоутврда 1. фаза, 1. етапа радова	Ср. Митровица	136 992 856	136 992 856	130 289 872	95%
		Уређење ушћа потока Патка (Будовара) у Дунав	Стара Пазова	48 000 000	47 945 524	47 945 524	100%
		Радви на уређењу канала Врбас - Бездан од kтm 19+300 до kтm 30+281	ХсДТД	63 726 000	63 726 000	63 726 000	100%
		Уређење канала Јегричка	ХсДТД	25 800 000	25 799 508	25 799 508	100%
		Радови на уређењу магистралног канала канала Шећерански од kтm 4+494 до kтm 5+120 и од kтm 6+002 до kтm 8+972"	Башаид	29 999 733	29 999 733	29 999 733	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од kтm 7+788,27 до kтm 9+665,07	Мали Иђош	13 940 569	13 940 569	13 940 569	100%
		Далековод ЦС Песир		9 141 992	9 141 992	9 141 992	100%
		Далековод ЦС Мали Иђош II		14 026 489	14 026 489	14 026 489	100%
		МБТС за ЦС Калоча		6 386 772	6 386 772	6 386 772	100%
		Санација Источноободног канала (Генералног)	Ср. Митровица	42 000 000	42 000 000	35 275 060	84%
				519 888 393	519 833 424	479 773 434	

III Уговором бр. 104-401-694/2016-04 од 25.02.2016. године између АП Војводине и ЈВП "Воде Војводине" предвиђена су новчана средства у износу од 314,23 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Буџетског фонда за воде АПВ за 2016. годину. Анексом уговора рок за завршетак радова продужен до 31.12.2018.

До 31.03.2018. извршени су радови у вредности од 302,62 милиона динара. Поступци јавних набавки су покретани према приливу средстава. Укупна вредност потписаних уговора са изабраним извођачима износи 314,23 милиона динара.

У наставку је дата табела са прегледом планираних и уговорених радова.

Табела бр. 8: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ – 2016. г.

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИ- ВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 31.03.2018.. (са ПДВ-ом)	Степен готовности
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401- 694/2016-04 25.02.2016. РОК за реализацију 31.12.2017.	314 246 719	Радови на уређењу канала Б. Петровац -Каравуково код Челарева, Товаришева и Нове Гајдобре	ХсДТД	38 640 000	38 493 144	27 166 749	71%
		Радови на уређењу канала Врбас - Бездан од km 30+281 до km 34+245	ХсДТД	17 760 000	17 752 560	17 752 560	100%
		Изградња далековода и стубне трафостанице 20/0,4 кВ и нисконапонског вода код Шебешфока	Бездан, ХсДТД	7 561 446	7 561 446	7 473 966	100%
		Ремонт машинске опреме на ЦС Адорјан рег. Хидросистема Северна Бачка подсистем Тиса- Палић	Адорјан	13 920 000	13 903 200	13 903 200	100%
		додатни радови на ЦС Босут	Босут	3 035 400	3 035 400	3 035 400	100%
		додатни радови на ЦС Липац 1	Јамена	1 872 000	1 872 000	1 872 000	100%
		додатни радови на ЦС Липац 2	Јамена	2 592 000	2 592 000	2 592 000	100%

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИ- ВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 31.03.2018.. (са ПДВ-ом)	Степен готовости
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 7+788,27 до km 9+665,07	Мали Иђош	139 913 880	139 913 880	139 913 880	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 9+616 до km 10+269 - мостови и канал	Мали Иђош	59 971 001	59 971 001	59 971 001	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 9+616 до km 10+269 - пропуст испод жел. пруге km 9+692	Мали Иђош	17 400 000	17 357 004	17 364 504	100%
		проширење моста на каналу Шаркудин код Вишњићево	Вишњићево - Моровић	5 913 640	5 913 640	5 913 197	100%
		Далековод 20 кВ, МБТС ЦС Јегричка	Оуаци	5 667 860	5 667 860	5 667 860	100%
				314 230 426	314 033 134	302 626 317	

IV Уговором бр. 104-401-2649/2016 од 31.05.2016. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су средства у износу од **165 милиона динара** за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Ова средства се користе за посебне радове на црпним станицама, инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање и за наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката. Поступци јавних набавки за 2 пројекта који се понављају су у завршној фази. Рок за реализацију уговора је 30.09.2018. г.

До 31.03.2018. потписани су уговори у укупној вредности од 134,62 мил. дин. а вредност извршених радова износи 114,85 милиона динара.

Следи табела са прегледом радова.

Табела бр. 9: Преглед радова финансираних из средстава Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 31.12.2017. (са ПДВ-ом)	степен готовости
Уговор са АПВ бр. 104-401- 2649/2016 31.05.2016. РОК за реализацију 30.09.2017.	165 000 000	Посебни радови и црпне станице Служба за одводњавање	38 000 000			
		ЦС Панонија	10 800 000	у поступку ЈН		
		поправке и ремонти електро мотора за све ЦС - годишњи уговор	6 000 000	6 000 000	1 912 860	32%
		Упуштач на ЦС Бисерно острво	2 600 000	2 352 000	2 352 000	100%
		ЦС Модран II - пумпа	16 800 000	16 452 186	16 452 186	100%
		Устава Модран	1 800 000	1 799 760	1 799 760	100%
		Инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање	22 000 000			
		Тиса - Палић		2 700 000	2 700 000	100%
		Киkinда		6 000 000	6 000 000	100%
		Нова Црња - Житиште		2 700 000	2 700 000	100%
		Надела		6 000 000	6 000 000	100%
		Кула - Мали Иђош		2 700 000	2 699 661	100%
		Плазовић		1 900 000	1 900 000	100%
		Наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката	105 000 000			

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ		ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 31.12.2017. (са ПДВ-ом)	степен готовости
			хитна интервенција по налогу инспекције- санација насипа л.о. Дунава Д.10.4 Нови Сад - Бегеч km 44+065 до km 48+045	17 047 671	17 047 671	16 798 204	100%
			темељи за стубове мобилне опреме у "Лука Нови Сад"	17 100 000	понавља се поступак ЈН		
		суфинансирање са Општином Бечеј (30.000.000 Општина 52.000.000 Воде Војводине)	ЦС ЧИК и каналска мрежа, далековод	77 375 058 део 52 000 000	52 000 000	36 307 220	47%
			Новокнежевачки - наставак: регулациона устава, табласте уставе Т3 и Т4	17 904 159	17 904 159	17 904 159	100%
			Новокнежевачки - наставак: табласте уставе Т1 и Т2	1 120 406	1 120 406	1 120 406	100%
				165 000 000	134 626 617	114 846 697	

Одржавање, санација и реконструкција водних објеката

За потребе појачаног одржавања, санације и реконструкције водних објеката – црпних станица, каналске мреже и заштитних објеката обезбеђена су додатна средства Буџетског фонда за воде АПВ у износу од 310 милиона динара. Анекс уговора је закључен 29.10.2015. године. Рок за реализацију свих појединачних уговора је до краја 2017. године.

За појачано одржавање каналске мреже у системима за одводњавање, уговорени су радови у вредности од 89,8 милиона динара. Радови се односе на уређење каналске мреже (уклањање биљне вегетације, измуљење, разастирање, санација пропуста). Уговори су закључени у децембру 2015.

За санацију и реконструкцију црпних станица спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 74,1 милиона динара.

За радове на ремонту машинске и електро опреме на црпним станицама Манђелос 1 и Вртић 1 поступци избора извођача радова се понављају.

За санацију Шећеранског канала као део регионалног подсистема за потребе наводњавања и инвестиционо одржавање подсистема Тиса-Палић спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 87,5 милиона динара.

За санацију бране Велико Средиште и Месић и стабилизацију круне насипа: л.о. дунавског насипа у зони Ковиља део деонице Д.10.2.2 и л.о.савског насипа део деонице С.2.2. и С.2.3. спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 28,9 милиона динара.

За радове на ХсДТД на уређењу канала Врбас - Бездан од km 16+300 до km 19+800 спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 17,7 милиона динара.

До 31.12.2017. потписани су уговори у укупној вредности од 285,07 милиона динара, а вредност извршених радова износи 269,02 милиона динара.

До 31.03.2018. нису стигле ситуације за извршене радове.

Два пројекта (ЦС Манђелос 1 и ЦС Вртић1) су у поступку јавне набавке а један пројекат (ЦС Тител Нова) није почео са реализацијом због проблема на локацији који се решавају.

У табели у наставку дат је преглед радова финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ из 2015. године.

Табела бр. 10: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ из 2015. године

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИ- ВАЊА УГОВОРА	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 31.03.2018. (са ПДВ-ом)	степен готовости
анекс уговора Буџетски Фонд за воде потписан 29.10.2015. рок по анексу III 31.12.2017.	Радови на санацији прелива бране "Велико Средиште"	Брана "Велико Средиште"	7 678 913	7 678 895	7 678 895	100%
	Радови на стабилизацији круне л.о. дунавског насипа у зони Ковиља део деонице Д.10.2.2	Насип	5 000 000	4 999 997	4 999 997	100%
	Санација бране "Месић"	Брана "Месић" Вршац	8 601 101	8 601 101	8 601 101	100%
	Стабилизација круне л.о.савског насипа део деонице С.2.2. и С.2.3.	Насип	7 000 000	6 999 266	6 999 266	100%
	Машински и електро радови на ЦС Манђелос I	Ср. Митровица	9 120 000	понавља се поступак ЈН		
	Машински и електро радови на ЦС Вртић I	Ср. Митровица	10 440 000	понавља се поступак ЈН		
	ЦС Тител Нова	Тител	15 840 000	15 576 000		
	Машински и електро радови на ЦС Плавна електро	Бачка Паланка	17 520 000	17 420 251	17 276 034	100%
	Машински и електро радови на ЦС Бисерно острво	Бечеј	18 221 810	18 221 810	18 304 767	100%
	Машински и електро радови на ЦС Модран	Мачванска Митровица	20 198 820	20 198 820	20 198 820	100%
	Устава Модран	Мачванска Митровица	1 800 000	1 799 760	1 799 760	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у системима за одводњавање Добрица I, Добрица II - Иланца, Нови Козјак, Пландиште I - Милетићево и Гузијан	Јужни Банат Вршац	17 224 517	17 224 517	17 224 517	100%
	Појачано инвестиционо одржавање регионалног подсистема Тиса-Палић (магистрални канали црпне станице)	Северна Бачка Суботица	40 000 000	39 999 333	39 999 333	100%
	Радови на уређењу канала Врбас - Бездан од km 16+300 до km 19+800	ХсДТД	17 691 600	17 691 600	17 691 600	100%
	Шећерански канал уређење деоница од km 0+118 до km 12+638 са санацијом клизишта косина	Горњи Банат Кикинда	36 700 000	36 700 000	36 700 000	100%
	Шећерански канал уређење деоница од km 12+638 до km 20+789	Средњи Банат Зрењанин	10 800 000	10 791 336	10 791 336	100%
	ДКМ - Санација ЦС Бело Блато и ЦС Карађорђево	Средњи Банат Зрењанин	3 000 000	2 921 647	2 921 647	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Дубовац	Подунавље Ковин	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Сонћански рит канал 12, Кеверча канал II, Дубоки јендек главни канал, Пригревица главни канал Северна Јегричка канали 3,	Западна Бачка Сомбор	5 414 539	5 414 539	5 414 539	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Криваја II	Бачка Врбас	9 238 218	9 238 218	9 238 218	100%
	ДКМ - ЦС Панонија (грађ. радови) и Водоток К-О	Криваја Бачка Топола	383 184	383 184	383 184	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Визић	Шајкашка Нови Сад	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Маријино поље, Иваново канали М-3-5, М-1-1, М-1-2, и санација ЦС Идвор - Уздин и Глогоњ	Тамиш Дунав Панчево	6 153 037	6 153 037	5 882 034	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Караш - лева обала	Ушће Бела Црква	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
	Санација каналске мреже у систему за одводњавање Јарачка Јарчина, Патка и санација ЦС Врањ (санација крова)	Галовица Земун	5 036 000	5 036 000	4 943 483	100%
	ДКМ - Вртић канали III-3-1-3, III-3-1-4, III-3-1-5	Шиђина Шиђ	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Засавички	Сава Шабац	4 027 830	4 027 830	4 027 830	100%
			305 089 570	285 077 142	269 024 534	

Заштита вода

У области заштите вода, радови и мере на заштити вода од загађења и њихово спровођење у току првог квартала 2018. године обављени следећи послови:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине. Служба за заштиту вода је у сарадњи са стручним службама ЈВП "Воде Војводине" припремила тендерску документацију за расписивање јавне набавке за испитивање стања квалитета воде и седимента каналске мреже која је ван програма Агенције у 2018. години.

2. Тренутно се преко „скада“ система, у програму даљинског праћења потрошње воде код обвезника плаћања накнаде поред два велика обвезника, "Карнекс" Врбас и „Карлсберг“ пивара Челарево прати директно захватање воде из бунара и код Фабрике уља „Викторија оил“ Шид, „Водовода“ Рума и „Водовода“ Шид. У сарадњи са фирмом „Индас“ уговорен је обилазак и оспособљавање неисправних уређаја на појединим мерним местима.

3. У извештајном периоду обрађено је 118 предмета (захтева), од тога се 93 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 25 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола.

4. Настављена је попуна Катастра загађивача. Укупно је унето 120 хемијских анализа и 150 података о количини захваћене и испуштене воде.

5. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2017. годину и аконтација за 2018. годину урађени су у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Уредбом о висини накнаде. Благовремено су обезбеђени сви потребне подаци (количина вода и хемијске анализе), неопходни за израду решења за накнаде за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

а. 140 подлога за коначан обрачун за 2017. годину и аконтације накнаде за прихватање употребљених вода за 2018. у износу од 276.446.026,65 динара.

б. 13 подлога за коначан обрачун за 2017. годину накнаде за захватање вода и аконтације накнаде за 2018. у износу од 6.692.421,05 динара.

Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарству, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:

а. 246 подлоге за коначан обрачун 2017. годину накнаде за испуштену отпадну воду и аконтације за 2018. у износу 181.208.057,70 динара.

б. 370 подлога за коначан обрачун 2017 године накнаде за захватање вода индустрије из површинских водотокова и бунара и аконтације за 2018 у износу од 475.350.741,89 динара.

6. Активности на спровођењу Акционог плана за решавање проблема заштите од загађења канала Хс ДТД Бечеј-Богојево и се не одвија предвиђеном динамиком, пре свега у делу који се односи на изградњу централног уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врбасу и изградњу примарног пречистача у фабрици "Витал" Врбас.

7. Сарадња са Покрајинском водном инспекцијом и Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине у вези хаваријских загађења на Дунаву код Панчева, Надели код Иванова, Галовици код Пећинаца и ДКМ код Мошорина. У свим наведеним случајевима Служба је ангажовала акредитовану лабораторију за узорковање и аналитичку обраду отпадне и површинске воде.

8. Билатерална сарадња са Румунијом и Мађарском није се одвијала предвиђеном динамиком.

9. Представници из Службе за заштиту вода су учествовали у раду комисија Дирекције за воде и Министарства пољопривреде РС у изради разних законских и подзаконских аката као и међународних докумената у области заштите вода.

10. Обезбеђено је активно учешће у давању стручне помоћи на реализацији Програма у области заштите вода, на нивоу предузећа, општина и многих невладиних организација.

Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду од 01.01. до 31.03.2018. године, активности у области уређења и коришћења водног добра, одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду:

- водних услова, мишљења у поступку издавања водних услова и претходних услова (за изградњу, доградњу, односно реконструкцију објеката, извођење радова и израду планских докумената);
- обавештења да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре;
- водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола.

Такође, обављени су послови надзора, у сарадњи са подручним водопривредним предузећима, над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим у складу са издатим водним условима, као и кроз давање мишљења у поступку озакоњења нелегално изграђених објеката сходно Закону о водама и Закону о озакоњењу објеката и другим важећим законским и подзаконским актима.

Током извештајног периода пристигло је 263 нова захтева, од којих је обрађено 160, што уз 131 захтев обрађен из претходног периода чини укупно 291 обрађен захтев (од тога запримљено је 111 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре, а обрађено 109). Поред тога запримљен је 21 захтев од у вези озакоњења бесправно саграђених објеката, а обрађено 11 и припремљен је велики број пратећих докумената (допуна, дописа подручним водопривредним предузећима) другим службама унутар ЈВП, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију песка, подлога за имовинске односе, подлога за обрачуне према ВП и др.).

Табеларни преглед докумената:

Укупно запримљених захтева	Број
У обједињеној процедури	111
У редовном поступку	152
Врста захтева, документа	Број
Мишљење у поступку издавања водних услова	31
Водни услови	73
Решење о водној сагласности	7
Решење о водној дозволи	19
Извештај у поступку издавања водне дозволе	15
Предходни услови за израду Урбанистичког пројекта и ПДР-а	29
Обавештење о неиспуњавању потребних услова, обустављању поступка	33
Акт о ненадлежности	2
Допис	72
Други захтеви	291
Обрађених подлога за решавање имовинско-правних односа	14
Обавештења о почетку радова - записници о надзору (издате профактуре, фактуре и подлоге ВП)	20
Подлоге за обрачун мишљења ВП	40
Запримљено захтева Службе за имовину у вези озакоњења	21
Обрађених захтева Службе за имовину у вези озакоњења	111
Скенираних докумената за потребе катастра	152

У извештајном периоду 01.01-31.03.2018. године, наплаћена су средства за трошкове пружених услуга из предметне области у износу од 7.656.072,36 динара.

Међународна сарадња у области вода

По Закону о водама послови међународне сарадње се финансирају искључиво из буџета Републике Србије. Уговор између ресорног Министарства и ЈВП у извештајном периоду није закључен. Услов за покретање процедуре за закључење уговора је Програм управљања водама у 2018. години ("Службени гласник РС", број 13 од 14. фебруара 2018.), а потом и испуњење свих законских процедура које морају да се обаве пре закључивања уговора (Закључак Владе Србије о пословима међународне сарадње који се за реализацију поверавају овом ЈВП).

У извештајном периоду представници ЈВП „Воде Војводине“ (запослени у Служби за међународну сарадњу), активно су учествовали у припреми нацрта Уговора и прилога уз уговор - "начела поступања и обрачуна у извршавању уговорених послова билатералне и мултилатералне сарадње у области прекограничних водних ресурса".

Најзначајне активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду односиле су се на:

- Праћење, синхронизацију и координацију институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње а посебно мониторинг квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском које реализују Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ;

- По налогу ресорног Министарства – Републичке дирекције за воде, представници ЈВП „Воде Војводине“ (запослени у Служби за међународну сарадњу) наставили су активно учешће у анализи и припреми текста новог Споразума у области управљања прекограничним водама са Мађарском. Паралелно са овим активностима настављене су раније започете активности на анализи и припреми текста новог Споразума у области управљања прекограничних вода са Румунијом. Одржан је један оперативни састанак на нивоу експертских тимова са Мађарском и Румунијом за усаглашавање текстова нових споразума. Ове активности наставиће се у 2018. години;

- Због прекограничног загађења воде водотока Бачбокодски Плазовић и Плазовић са мађарске територије које је регистровано 12. јануара 2018. године ЈВП, заједно са надлежним институцијама, а у складу са важећим међудржавним правилницима, покренуло је активности на утврђивању чињеница о извору загађења, локацији и разлогу због кога је настало, као и о количини и врсти отпадне воде која је изазвала загађење. Преко председника српског дела Српско – мађарске комисије за водопривреду (Комисија) захтевано је од мађарске стране да достави податке о загађењу и мерама које се предузимају за његово ограничење и заустављање. На основу договора председника Комисије одржан је састанак на мађарској територији на којем је извршен теренски обилазак локације на којој се испушта загађење у водоток Бачбокодски Плазовић и на којем је мађарска Страна детаљно информисала о околностима које су довеле до загађења и предузетим активностима (административним и оперативним) за његово заустављање. Обзиром да и после одржавања састанка није дошло до побољшања ситуације српска Страна је преко председника српског дела Комисије поново инсистирала на хитном откривању узрока и примени конкретних мера за заустављање даљег загађења ових водотока обзиром на значајне проблеме које су се појавили на српској територији. После тога од мађарске Стране обавештени смо о конкретним мерама које се предузимају према загађивачу и за ограничавање испуштања загађења у водоток. Српска Страна ће у наредном периоду, у складу са важећим међудржавним Споразумом наставити да прати стање квалитета вода ових водотока и инсистирати да мађарска Страна што пре спроведе мере које ће зауставити даље загађење воде и нарушавање екосистема ових водотока на обе територије;

- С обзиром на хидрометеоролошку ситуацију и дугорочне прогнозе, а у складу са важећим правилницима за одбрану од поплава са Мађарском и Румунијом, писмима је иницирана и реализована размена свих података и прогноза ради што боље припреме за евентуалну одбрану од поплава. Због развоја ситуације, у комуникацији са румунским стручњацима, договорен је термин и одржан оперативни састанак стручњака;

- У области мултилатералне сарадње реализоване су следеће активности: учешће на радионици за иновирану Стратегију за адаптацију на климатске промене у оквиру Међународне комисије за заштиту реке Дунав у марту 2018. године и ангажовање наших стручњака у експертским групама за одбрану од поплава и управљање водама на нивоу Међународне комисије за слив реке Саве;

- Остали послови (учешће у изради предлога за преговоре, исходовање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење превозилаца у циљу одржавања билатералних састанака) реализовани су у континуитету.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација ЕУ

У извештајном периоду настављене су активности у оквиру имплементације шест ИНТЕРРЕГ ИПА пројеката, и то:

1. Пет пројекта Програма прекограничне сарадње (од чега су два стратешка):
 - 1.1. Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA);
 - 1.2. Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју (BEGA);
 - 1.3. Интегрисани прекогранични систем мониторинга и управљања за ризике од поплава, за заштиту животне средине и биодиверзитета и шумарства кроз формирање ретензија у прекограничном шумском појасу и друге мере (FORRET);
 - 1.4. Унапређење мониторинга суша и сувишних унутрашњих вода за подршку управљања водама и смањење ризика везаних за екстремне временске услове (WATERatRISK);
 - 1.5. Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM).
2. Једног пројекта тртрансационалне сарадње - Јачање сарадње између планирања управљања речним сливом и превенције ризика од поплава ради унапређења статуса вода у сливу реке Тисе (JOINTISZA)

У предметном извештајном периоду у оквиру имплементације наведених пројеката расписани су тендери за набавку услуга у вредности од 62,5 хиљада евра.

Развојне активности

Учешће у изради развојних пројеката и стратешких докумената, и израда студијско-истраживачких пројеката за потребе унапређења делатности - Како је у складу са чланом 34. Закона о водама ЈВП „Воде Војводине“ обавезно да припреми планове управљања водама за водна подручја на територији Војводине, то је на иницијативу Републичке дирекције за воде а у вези са Планом управљања водама за слив реке Дунав на територији Републике Србије за период 2021-2027, формирана радна група за израду елемената за планове управљања водним подручјима. С тим у вези континуирано се одвијају активности у оквиру радних група за поједине области у оквиру планова управљања за све водотоке на подручју Војводине. Ово подразумева прибављање свих релевантних података који се односе на хидроморфолошке, биолошке, физичко-хемијске као и друге параметре, а све у складу са Оквирном директивом о водама Европске уније.

Тренутни статус урађених послова у изради планова управљања водним подручјима, унутар планираног гантаграма мало заостаје, што је последица надонешања методологије за израду планова управљања, што је обавеза Републичке дирекције за воде.

Сви до сада планирани послови одвијају се углавном у складу са дефинисаним корацима, па је тако, за територију надлежности ЈВП „Воде Војводине“ завршено одређивање водних токова са површинама сливова од 10 до 100 km², као и извршена делинеација сливних површина и типологија водотока. Такође, иако методологија није још увек донесена, одређени су главни притисци на водним телима површинских и подземних вода (загађења од насељених места, индустрија, фарме и слично) и у фази су усаглашавања алфанумерички и просторни подаци. Унапред се прикупљају подаци за оно што ће нам у наредним фазама требати у свим доступним облицима, као и из свих доступних извора података.

Развој и одржавање web GIS апликације и израда модула за имплементацију и вођење водног информационог система, којом се омогућава извршење дела обавеза из Закона о водама у области вођења јединственог водног информационог система Србије.

У складу са тим, уз сарадњу са фирмом GDi GISData из Београда, предузете су активности на имплементацији водног информационог система у ЈВП Воде Војводине. Ове активности биле су подељене у две фазе.

У првој фази обављена је имплементација компоненти и модула за базну Web-GIS апликацију. Извршена је испорука (инсталација) ВИСС апликација намењене ЈВП „Воде Војводине“, према дефинисаним функционалностима, опсегом система, као и коначном верзијом модела података. Верификација инсталације је обављена од стране GDi GISData тима. У оквиру ове фазе такође је извршена анализа постојећих података у ЈВП Воде Војводине (ради миграције у ВИС базу података), развој миграционих процедура и миграција података у ВИС базу, као и израда WEB-GIS апликације за преглед ВИС података.

У другој фази, која је у току, се врши оптимизација и миграција постојећих података са постојеће PostgreSQL базе података на Oracle базу података, прилагођавање постојеће WEB-GIS апликације за рад са новом Oracle базом података, као и успостављање механизма за размену података са ЈВП „Србијаводе“.

У наредном периоду следи едукација запослених у водопривредним предузећима, као и запослених ЈВП „Воде Војводине“, те повезивање ових предузећа и додељивање едитабилних права, као крајње фазе пре уноса графичких и алфанумеричких података са терена.

У Покрајинској влади је 22.02.2018. потписан Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података, који ће бити један је од инструмената успостављања заједничког геопросторног портала и основ за размену података између институција са територије Аутономне покрајине Војводине. Циљ овога Споразума је спровођење концепта регионалне инфраструктуре геопросторних података, а то је омогућавање ефективнијег прикупљања, вођења, размене и коришћења геореференцираних просторних података и сервиса.

Протокол су потписали Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈП за просторно и урбинистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Покрајински завод за заштиту природе, ЈВП „Воде Војводине“ и ЈП „Војводинашуме“.

Успостављање система мониторинга квалитета вода. У вези са успостављањем мониторинга квалитета воде мултипараметарском сондом, на локалитету преводнице Нови Сад извршена је јавна набавка за припрему и постављање мултипараметарске сонде на поменутом локалитету. Овом набавком обухваћени су радови на довођењу ЕЕ инфраструктуре неопходне за функционисање сонде, као и подводне радове на постављању заштите саме сонде. Следи експериментални (пробни) рад на успостављању мониторинга на предметном локалитету, као и набавка потрошног материјала као и додатних модула за утврђивање других параметара, који нису обухваћени основним сетом модула.

Научно-истраживачке активности. Како програмом радова за 2018-у годину нису планирана средства за научно-истраживачке активности то у протеклом периоду није било реализације на поменутој позицији.

Управљање и коришћење природних ресурса

Управљање заштићеним подручјима

У циљу унапређења поверених заштићених подручја, у предметном извештајном периоду реализоване су следеће активности:

1. Покренуте су три јавне набавке:
 - 1.1 Набавка механизације - хидрофора и водовodne инсталације са уградњом, у кругу Информативног центра заштићеног подручја Парка природе „Јегричка“;
 - 1.2 Набавка опреме – пластичног чамца, у циљу ефикаснијег рада чувара Парка природе „Бељанска бара“;
 - 1.3 Набавка механизације – ванбродског мотора за чамац.
2. У фебруару потписан је уговор о набавци услуге супервизора над радовима на измуљењу водотока Јегричка од km 29+588 - km 37+892 и km 44+015 - km 46+673 и мониторингом у границама заштићеног подручја Парка природе "Јегричка" у оквиру Пројекта: "Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области", број HUSRB/1602/11/0010-TD-01. Пројекат се суфинансира средствима ЕУ у оквиру INTERREG-IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија.

Рибарство

У првом тромесечју 2018. године надлежним институцијама достављени су сви законом предвиђени извештаји односно извештај о коришћењу рибарског подручја за 2018. годину, извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за први квартал 2018. године и извештај о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2017 години.

Природно математички факултет, департман за биологију доставио је на основу уговора Извештај о извршеном мониторингу на деловима рибарских подручја “Срем”, “Банат” и “Бачка”

До 31. 03. 2018. године продато је 918 годишњих дозвола за рекреативни риболов и 25 дозвола за привредни риболов. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 6.006.600 динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 750.660 динара и ПДВ у износу од 1.001.100 динара. Остала средства кориштена су за спровођење програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника).

Поднет је и реализован захтев за јавну набавку физичко техничког обезбеђења за додатно чување рибарског подручја, док је у току поступак праћења здравственог стања рибе.

Рибочуварска служба остварила је 547 контрола евидентираних у радним налозима. Контролисано је укупно 173 лица. Заплењено је 18.869 метара мрежа и мноштво импровизованог алата. Поднето је 53 захтева за покретање поступка за недозвољен риболов. Реализованих пресуда није било.

Информациони систем

У склопу одржавања и унапређења постојећег информационог система ЈВП у посматраном периоду, ангажовањем сопствених људских ресурса је обезбеђено:

- Перманентно одвијање активности на међусобном повезивању и унапређењу већ израђених апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених, транспарентност обрачуна накнада за запослене и крајњег корисника, као и знатну уштеду када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна.

- Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.

- Реализација пројекта увођења интерне и екстерне ГИС апликације која би објединила просторне податке са алфанумеричким подацима из Oracle базе унетим кроз интерно развијене апликације. Крајњи циљ ГИС апликације је интеграција са Водопривредним информационом системом (ВИС).

- Инсталација хардвера и софтвера неопходних за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.

- На основу Бизнис плана за имплементацију накнаде за одводњавање физичких лица сачињеног 2017. године извршена је имплементација апликације за потребе накнаде за одводњавање физичких лица, као и упућени захтеви према ЈП „Пошта Србије“ везано за штампу и дистрибуцију решења за ову накнаду.

- Овом приликом треба истаћи да се приликом дефинисања пословних функција које апликација треба да пружи водило рачуна да се оне налазе у фазама Бизнис плана који се сматра кровним документом приликом имплементације накнаде за одводњавање физичких лица. Да би се пословни процес који се тиче разреза накнаде у потпуности спровели и максимално аутоматизовали Служба за ИТ је дефинисала и захтеве према Пошти који се тичу штампања и дистрибуције решења.

1. БИЛАНС УСПЕХА (У 000 ДИНАРА)

1.1. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У складу са МРС 1, у укупне приходе Предузећа, поред пословних прихода, улазе финансијски приходи и остали приходи.

Упоредни преглед остварених прихода дат је у наредној табели.

1. Пословни приходи	363.090
2. Финансијски приходи	2.213
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	5.438
4. Остали приходи	7.975
5. Приходи исправка грешке из ранијег периода	-
УКУПНИ ПРИХОДИ	378.716

1.2. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.2.1 Пословни приходи

Према Закону о рачуноводству, МРС/МСФИ и подзаконским прописима, приходе чине приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе, промене вредности залиха, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи.

На редном броју 1001 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи у износу од **363.090** хиљада динара, чију структуру приказујемо у табели у наставку:

1.2.1.1 Приходи од продаје производа и услуга

АОП 1014

Приходи од продаје на домаћем тржишту:

- приходи од накнада по решењима	2.450
- приходи од водопривредних сагласности	6.089
- приходи од продаје производа	1.890
- приходи од продаје услуга – остало-риболовне дозволе	4.335

Укупно: 14.764

1.2.1.2 Приходи од од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

АОП1016

Приход из буџета - Фонд за воде АПВ

-накнаде	230.310
----------	---------

Приходи од дотација

- суфинансирање Општине и месне заједнице	34.500
---	--------

Приходи из буџета РС (међудржавна сарадња и инвеститорски трошкови)	2.702
---	-------

Приходи из буџета АПВ	61.501
-----------------------	--------

Приходи по основу условљених донац.-израда тех.документ.	1.029
--	-------

Приходи по основу условљених донац. АПВ (донос са одложених прихода)	12.691
--	--------

Укупно:	342.733
----------------	----------------

1.2.1.3 Други пословни приходи

АОП 1017

Приходи од закупа	218
-------------------	-----

Остали приходи - рефундације трошкова	5.375
---------------------------------------	-------

Укупно:	5.593
----------------	--------------

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали расходи. Подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у наредној табели.

1.	Пословни расходи	738.777
2.	Финансијски расходи	115
3.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	-
4.	Остали расходи	1.039
5.	Исправ.грешака из раниј.периода	6.136
	УКУПНИ РАСХОДИ	746.067

1.3. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.3.1 Пословни расходи

На редном броју 1018 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од 738.777 хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:

1.3.1.2 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

АОП 1023	
Трошкови материјала за одржавање некрет.постр.и опреме	1.428
Трошкови резервних делова	114
Трошкови ХТЗ опреме	173
Трошкови ситног инвентара	105
Трошкови аутогума	86
Укупно без трошкова горива и енергије	1.906
АОП 1024	
Трошкови горива и енергије	25.163

1.3.1.3 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

АОП 1025	
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	123.687
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	22.263
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	488
Трошкови накнада по уговорима	-
Остали лични расходи и накнаде	
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	703
- накнаде трошкова превоза на службеном путу	89
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	4.596
- давања запосленом и чл.њихових породица	447
- поклон пакетићи за нову годину-деци радника	-
- стипендије деци радника	179
Укупно:	152.452

1.3.1.4 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (група 53)

АОП 1026	
Трошкови транспортних услуга	635
Трошкови услуга одржавања некрет.постројења и опреме	381.440
Трошкови закупнина	40
Трошкови рекламе и пропаганде	-
Трошкови осталих услуга	4.407
Укупно:	386.522

1.3.1.5 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

АОП 1027 - Трошкови амортизације	120.441
АОП 1028 – Резервисања за тр.обнављања природних богатстава	-

1.3.1.6 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (група 55)

АОП 1029	
Трошкови непроизводних услуга	26.602
Трошкови репрезентације	1.059
Трошкови премија осигурања	5.259
Трошкови платног промета	433
Трошкови чланарина	496
Трошкови пореза	378
Остали трошкови	18.066
Укупно група 55:	52.293

УКУПНО– ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: 738.777

1.4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица, приходи од камата, позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле и остали финансијских приходи.

На редном броју 1032 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски приходи у износу од **2.213** хиљада динара, који се састоје од

Приходи од камата:	
- по потраживањима од купаца за накнаде	280
- по основу депозита и депозита по виђењу	1.929
- позитивне курсне разлике	4
Укупно:	2.213

1.5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и негативних курсних разлика, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи.

На редном броју 1040 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски расходи у износу од **115** хиљада динара, који се састоје од:

Расходи камата:	
- по основу затезних камата	30
- негативне курсне разлике	85
Укупно:	115

1.6. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

На редном броју 1050 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од **5.438** хиљада динара, који се састоје од:

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца за камату и таксу	-
Укупно:	5.438

1.8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На редном броју 1052 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу од **7.975** хиљада динара, који се састоје од:

Добици од продаје расходоване опреме	378
Наплаћена отписана потраживања	6.763
Приходи по основу ефеката уговорене ревалоризације	3
Приходи од смањења обавеза	250
Остали приходи	581
Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава	-
Укупно:	7.975

1.9. ОСТАЛИ РАСХОДИ

На редном броју 1053 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу од **1.039** хиљада динара, који се састоје од:

Остали расходи	1.039
Укупно:	1.039

1.10. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

На редном броју 1057 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода у износу од **6,136** хиљада динара, који се састоји од:

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	6.136
Нето:	6.136

1.11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА

На редном броју 1059 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето губитак пре опорезивања, који се добија на следећи начин:

1. Пословни губитак	-375.687
2. Добитак из финансирања	2.098
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	5.438
4. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0
5. Остали приходи	7.975
6. Остали расходи	-1.039
7. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода	-6.136
НЕТО ДОБИТАК	-367.351

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ

Неуплаћени уписани капитал (АОП 001) у износу од РСД **217** хиљада на дан 31. децембра 2017. године представља потраживање за износ уписаних а неуплаћених удела, који су продати у циљу стварања капитала приликом оснивања. Неуплаћени уписани капитал се исказује у номиналним износима уписаног капитала.

2.2. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У оквиру нематеријалних улагања (АОП 003) исказана је вредност од **36.146** хиљада динара, од чега се 5.891 хиљада динара односи на улагање у апликацију за накнаде за одводњавање за физичка лица.

2.3. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

У оквиру некретнина, постројења и опреме (АОП 010) исказана је вредност у износу од **46.174.147** хиљада динара. У извештајном периоду извршена је набавка канцеларијске и рачунарске опреме, набавка транспортних средстава и опреме за радове у водопривреди.

2.4. БИОЛОШКА СРЕДСТВА

Стање на позицији биолошка средства (АОП 019) износи **625.171** хиљада динара.

2.5. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Ова позиција (АОП 024) је укупно смањена у односу на предходну годину и износи **3.163** хиљаде динара.

Учешћа у капиталу осталих правних лица (АОП 027) је остала на нивоу позиције из предходне године у износу од **197** хиљада динара и односи се на акције и уделе код других правних лица.

А позиција Остали дугорочни финансијски пласмани (АОП 033) у износу од **2.966** хиљада динара, је смањена и односи се на дугорочне стамбене кредите дате радницима и на потраживања за откуп станова и смањење је након уплата рата радника.

2.6. ЗАЛИХЕ

На редном броју 044 (ознака за АОП) су исказане су укупне залихе у износу од **293.807** хиљада динара и обухватају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара као и плаћене авансе за залихе и услуге.

Плаћени аванси (АОП 050) у износу **279.653** хиљада динара, се углавном односе на дате авансе за услуге и за радове финансиране из Буџета.

2.7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

У оквиру редног броја 051 (ознака за АОП) исказан је износ потраживања од купаца по основу продаје у земљи са припадајућом исправком вредности у износу од **26.054** хиљада динара. Односи се на потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водопривредне сагласности, продате производе и услуге, за камату, потраживања по принудној наплати пријављеној код НБС, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица у земљи за накнаде, потраживања по репрограму, по извршним судским решењима, из приватизације и др.

2.8. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

На редном броју 060 (ознака за АОП) су исказана су друга потраживања у износу од **15.754** хиљада динара и састоје се од потраживања за камату на ависта депозите, потраживања од запослених за зајам, аконтације дате радницима, потраживања од фондова по основу исплаћених накнада зарада запосленима, потраживања од ДДОР-а за накнаду штете.

2.9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На редном броју 068 (ознака за АОП) су исказани готовински еквиваленти и готовина у износу од **1.285.432** хиљада динара и састоје се од готовине на текућим и девизним рачунима и затечено стање у порто благајни.

2.10. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 070 (ознака за АОП) су исказана активна временска разграничења у износу од **9.356** хиљада динара и састоје се од разграничених трошкова по основу обавеза (осигурање) и разграничених трошкова плаћеног ПДВ-а за примљене авансе.

2.11. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 072 (ознака за АОП) у износу од **57.558.270** хиљада динара. Евиденција обухвата водне објекте преузете од водопривредних предузећа и риболовне дозволе.

2.12. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0402 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је основни капитал у износу од **14.364.329** хиљада динара.

Основни капитал ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад, у износу од РСД 14.364.329 хиљада обухвата државни капитал од РСД **14.352.168** хиљада (АОП 406) и остали основни капитал у износу од РСД **12.161** хиљада (АОП 410).

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала АП Војводина. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и са његовим располагањем одлучује Оснивач.

Остали капитал представља облик капитала који је пренет из ванпословних извора у пословне изворе.

2.13. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0411 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је уписани, а неуплаћени капитал у износу од **217** хиљада динара.

2.14. РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0413 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане резерве у износу од **4.111** хиљада динара. Резерве у износу од РСД 4.111 хиљада обухватају законске резерве. Промена на резервама није било.

2.15. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0414 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су ревалоризационе резерве у износу од **29.275.374** хиљада динара.

Ревалоризационе резерве обухватају позитиван ефекат промене фер вредности некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања.

Ревалоризационе резерве формиране су на основу процене имовине извршене од стране Института за тржишна истраживања, Београд са датумом 01. јануар 2004. године, и Процене имовине извршене од стране Делoitте Београд са датумом 02. јануар 2015. године.

2.16. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

На редном броју 0416 (ознака за АОП) исказани су нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од РСД **6.423** хиљада.

2.17. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

На редном броју 0417 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је нераспоређени добитак у износу од **3.932** хиљаде динара а који се односи на нераспоређени добитак ранијих година (АОП 418).

2.18. ГУБИТАК

На редном броју 0421 (ознака за АОП) исказан је губитак у износу од **2.807.570** хиљада динара који се састоји од губитка ранијих година у износу од **2.440.219** хиљада динара и губитка првог квартала у износу од **367.351** хиљада динара.

2.19. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На редном броју 0425 (ознака за АОП) исказана су дугорочна резервисања у износу од **99.005** хиљада динара и обухватају резервисања за трошкове обнављања (репродукцију) шума извршена су на основу Закона о шумама, резервисања за отпремнине код одласка у пензију, за јубиларне награде, резервисања за судске спорове.

2.20. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0441 (ознака за АОП) су исказане одложене пореске обавезе на рачуну 498 у износу од **4.095.246** хиљада динара, које су настале као разлика између рачуноводствене и пореске амортизације. Одложене пореске обавезе су износи пореза на добит, плативи у будућим периодима, а односе се на опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице.

2.21. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

На редном броју 0450 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су примљени аванси у износу од **14.116** хиљада динара. Односе се на примљене авансе за радове у водопривреди, од физичких лица за накнаде, за одводњавање, водно земљиште и др.

2.22. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

На редном броју 0451 (ознака за АОП) су исказане обавезе из пословања у износу од **205.534** хиљада динара и састоје се од следећих позиција: добављачи у земљи у износу од **205.441** хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од **93** хиљаде динара.

2.23. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0459 (ознака за АОП) су исказане остале краткорочне обавезе у износу од **29.171** хиљада динара.

На овој позицији се налазе обавезе по основу обавеза за нето зараде и накнаде зарада, обавезе према запосленима и по основу уговора о закупу непокретности, које су измирене у наредном обрачунском периоду.

2.24. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

На позицији 0460 (ознака за АОП) се налази обавеза за порез на додату вредност за месец децембар у износу од **5.749** хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

2.25. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 0462 (ознака за АОП) исказана су пасивна временска разграничења у износу од **3.186.456** хиљада динара и односе се на одложене приходе за примљена средства из буџета АПВ за инвестиције у току, за инвестиције по посебном Програму АПВ, разграничене обавезе за радове финансиране из буџета, приходи од општина– суфинансирање и др.

2.26. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На редном броју 0465 (ознака за АОП) исказана је ванбилансна пасива у износу од **57.558.270** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. АОП 3002 Продаја и примљени аванси

Искazани су подаци о приливу готовине у износу од **39.792 хиљада динара**, по основу наплаћених потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

3.2. АОП 3003 Примљене камате из пословних активности

Искazани су подаци о приливу готовине у износу од **8.893 хиљада динара**, по основу камата на ависта депозите код банака и камате на потраживања од наканда.

3.3. АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања

Искazани су подаци о приливу готовине у износу од **327.026 хиљада динара**, по основу финансирања по програмима из Буџета АПВ и Буџета локалних самоуправа, наканда штете од осигуравајућих кућа и по основу потраживања од радника за зајам и др.

3.4. АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси

Искazани су подаци о одливу готовине у износу од **500.792 хиљада динара**, односно исплате добављачима за набавку материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског периода.

3.5. АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

Искazани су подаци о одливу готовине у износу од **124.259 хиљада динара** исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода.

3.6. АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода

Искazани су подаци о одливу готовине у износу од **16,938 хиљада динара** по основу плаћања пореза на додату вредност, пореза на имовину, порез на употребу моторних возила, накнаде за коришћење шума и риболовних подручја, разних такси и других трошкова.

3.7. АОП 3015 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Искazани су подаци о приливу готовине у износу од **175 хиљада динара** по основу продаје расходованих основних средстава.

3.8. АОП 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Искazани су подаци о одливу готовине у износу од **45.037 хиљада динара** за набавку разне врсте опреме.

3.9. АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ: 375.886 хиљада динара

3.10. АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 687.026 хиљада динара

3.11. АОП 3043 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 311.140 хиљада динара

3.12. АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.596.653 хиљада динара

3.13. АОП 3045 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 4 хиљаде динара

3.14. АОП 3046 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 85 хиљада динара

3.15. АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.285.432 хиљаде динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада за постојеће запослене у 2018. години износи 489.771.359,52 динара, а маса зарада за новозапослене у 2018 години износи 14.104.591,80 динара, што укупно износи 503.875.951,32 динара и утврђена је на основу Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и Закона о буџетском систему („Сл. гл. РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (исп.), 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гл. РС“ број 93/2012), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“ бр. 116/2014), Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015, 85/2015 и 81/2016), и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018 годину које су усвојене Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-10241/2017 од 26.10.2017. године којима је дефинисано да се зараде у јавним предузећима у 2018.години планирају у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Број запослених је одобрен ЈВП „Воде Војводине“ на основу члана 31. Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, у ком је приказан број и структура запослених код корисника јавних средстава. За ЈВП „Воде Војводине“ одобрен је број запослених на неодређено време 446, и број запослених на одређено време 40. Доношењем Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ 54/2017), којим је утврђен максимални број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему АП Војводине, усклађен је број и маса запослених за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

Укупна маса зарада за 2018 годину за запослене на одређено и неодређено време износи 503.875.951,32 динара. Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, тако да је у маси садржан и износ умањења основице за 10%, који се у складу са законом уплаћује као разлика у буџет Републике Србије.

Обрачун и исплата зарада вршиће се у складу са остварењем планираних задатака и финансијским стањем у ЈВП „Воде Војводине“.

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП „Воде Војводине“.

Пројектовање масе зарада за 2018. годину извршено је према Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС бр. 116/2014). Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, што значи да је у маси садржан и износ умањења основице за 10% који се у складу са законом уплаћују као разлика у Буџет Републике Србије.

4.1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

Реализација нето зарада за период 01.01.-31.03.2018. године износи 88.813.599,20 динара, а састоји се од масе зарада која је исплаћена запосленима у износу од 82.386.609,22 динара и износа од 6.426.989,98 динара на име 10% умањења од нето зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)

Реализација бруто 1 зарада за период 01.01.-31.03.2018. године износи 123.686.968,34 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима и пореза и доприноса на терет запослених, у износу од 114.519.041,47 динара и износа од 9.167.926,87 динара на име 10% умањења од бруто 1 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца)

Реализација бруто 2 зарада за период 01.01.-31.03.2018. године износи 145.950.141,23 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима, пореза и доприноса на терет запослених, те доприноса на терет

послодавца, у износу од 135.135.453,27 динара и износа од 10.814.687,96 динара на име 10% умањења од бруто 2 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Овај износ умањења представља укупан износ уплата у Буџет Републике Србије за период 01.01.-31.03.2018. године према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014 од 27.10.2014. године.). Реализација је у оквиру планиране за период.

4.4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.03.2018. године износи 476 запослена, у односу на планираних 486 запослених.

4.4.1 Број запослених по кадровској евиденцији - на неодређено време

Укупан број запослених на неодређено време по кадровској евиденцији на дан 31.03.2018. године износи 440 запослених (укључујући 3 запослена на неплаћеном одсуству - у статусу мировања радног односа), у односу на планираних 446 запослених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину. Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017 и 10/2018) утврђен је максимални број запослених на неодређено време за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на нивоу 446 запослених. Детаљно образложење дато је у делу 5. Динамика запослених.

4.4.2 Број запослених по кадровској евиденцији - на одређено време

Број запослених на одређено време по кадровској евиденцији на дан 31.03.2018. године износи 36, у односу на 40 запослених предвиђених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину. Детаљно образложење је дато у делу 5. Динамика запослених.

НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

Према Смерницама Владе накнаде по ауторским уговорима и уговорима о привременим и повременим пословима су планиране до нивоа средстава за ове намене у 2017. години.

Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора који представљају Уговоре о закупу земљишта у власништву физичких лица који по Закону о порезу на доходак („Сл. гл. РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - Одлука УС РС, 93/2012, 114/2012 - Одлука УС РС, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016.), представљају категорију осталих личних примања, те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања. Уговори се закључују са физичким лицима због заузимања земљишта у власништву физичких лица у току радова на санацији одбрамбених линија и других радова из области пословања Јавног водопривредног предузећа. До коначног регулисања имовинско-правних односа, плаћа се годишња накнада за коришћење земљишта, која је дефинисана у противвредности ЕУР на дан исплате. Износ планиран за 2018. годину је већи од реализације у 2017. години због нових закупа пољопривредног земљишта за потребе изградње или реконструкције водних објеката.

Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције Уговори о делу која је планирана за 2018. годину у износу од 3.800.000 динара због тога што је у току 2018. године неопходно ангажовање вештака одговарајуће струке због Закона о изменама и допунама Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 101/2016), којим се прецизира у члану 10в, став 3. да: „почетну висину закупнине из става 2. овог члана утврђује вештак одговарајуће струке“ и члана 10в, став 2.: „Почетна висина закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп не може бити испод тржишне висине закупнине на подручју на којем се то земљиште налази“. Уколико се ангажује вештак као физичко лице које може бити запослено, пензионер или незапослено неопходно је планирати средства за њихово ангажовање на позицији Уговора о делу који према Закону о порезу на доходак („Сл. гл. РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - Одлука УС РС, 93/2012, 114/2012 - Одлука УС РС, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016.) представљају категорију осталих личних примања те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања.

4.5. Накнаде по уговору о делу

Планирани износ накнада по уговору о делу за период 01.01.-31.03.2018. године износи 1.500.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 0,00 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период због тога што су активности ангажовања вештака у поступку процене висине закупнине за закуп пољопривредног земљишта у току.

4.6. Накнаде по ауторским уговорима

Планирани износ накнада по ауторским уговорима за период 01.01.-31.03.2018. године износи 0,00 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 0,00 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.7. Накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора

Планирани износ накнада по основу осталих Уговора за период 01.01.-31.03.2018. године износи 110.000,00 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 0,00 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.8. Накнаде члановима надзорног одбора

Нето накнада за рад чланова Надзорног одбора планирана је у висини једноструке просечне зараде у Републици Србији по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у месецу септембру 2017. године.

Нето накнада за рад председника Надзорног одбора планирана је у висини нето накнаде члана Надзорног одбора увећане за 20%.

Планирани износ накнада члановима Надзорног одбора за период 01.01.-31.03.2018. године износи 732.334,24 динара бруто. Реализација у наведеном периоду износи 488.222,76 динара бруто, а састоји се из масе која је исплаћена члановима надзорног одбора и пореској управи за припадајуће порезе на доходак грађана у износу од 439.400,46 динара бруто и износа од 48.822,30 динара на име 10% умањења од бруто накнаде која је уплаћена у Буџет Републике Србије.

У периоду 01.01. - 31.03.2018. године је исплаћена накнада за 2 месеца. Накнада за март ће бити исплаћена у априлу. Реализација је у оквиру планиране за период. Надзорни одбор чине председник и два члана Надзорног одбора.

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП.

4.9. Превоз запослених на посао и са посла

Планирани износ за превоз запослених на посао и са посла у складу са Колективним уговором и Законом о раду за период 01.01.-31.03.2018. године износи 6.400.000,00 динара бруто, док је реализација у истом периоду 4.595.354,45 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

Средства опредељена за службена путовања су планирана у већем износу од реализације у 2017. години и планирана су само за најнеопходније сврхе, накнаде смештаја и исхране на службеном путу која се највећим делом односи на извођачку радну јединицу и службу надзора. Додатно планирана средства за службена путовања односе се на послове у оквиру Међудржавне сарадње која се финансира из наменских извора, као и службена путовања која су везана за обављање пројектних активности у оквиру реализације пројеката ИНТЕРРЕГ ИПА прекограничне и транснационалне сарадње, који се финансирају из средстава донације ЕУ. Активности на реализацији ИПА пројеката су започете крајем 2017 године, тако да у тој години није било значајније реализације службених путовања. Њихова реализација се планира у 2018 години.

4.10. Дневнице на службеном путу

У периоду 01.01.-31.03.2018. године планирана средства за дневнице на службеном путу у земљи и иностранству износе 2.401.815 динара, а у истом периоду утрошена су средства у износу од 464.782,36 динара за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.11. Накнаде трошкова на службеном путу

У периоду 01.01.-31.03.2018. године планирана средства за накнаде трошкова на службеном путу у складу са Колективним уговором и Законом о раду која подразумевају трошкове смештаја, превоза и остале трошкове на службеном путу у земљи и иностранству износе 1.570.575,00 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 327.005,41 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.12. Отпремнине за одлазак у пензију

У периоду 01.01.-31.03.2018. године планирана средства за отпремнине за одлазак у пензију износе 2.177.372,40 динара бруто за планираних 10 прималаца. У истом периоду исплаћене су отпремнине у складу са Колективним уговором и Законом о раду у износу од 459.763,57 динара бруто за 2 примаоца. Отпремнине се исплаћују у висини три просечне зараде у Републици Србији према члану 48. Колективног уговора. Разлика између планиране и остварене суме је настала због тога што у планиран износ улазе и потенцијални запослени који могу да одлуче о одласку у превремену пензију, када се стекну слови за то. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.13. Јубиларне награде

Планирана средства за исплату јубиларних награда у периоду 01.01.-31.03.2018. године износе 533.576,25 динара бруто, а исплаћене су јубиларне награде у износу 645.668,95 динара бруто радницима за десет, двадесет, тридесет и четрдесет година радног стажа. Обрачун је извршен у складу са Законом о раду и Колективним уговором. Реализација је виша од планиране за период због већег просека зарада у Републици Србији у периоду исплате јубиларних награда.

4.14. Помоћ радницима и породици радника

Према Закону о раду и Колективном уговору планирана средства за исплату помоћи радницима и породици радника у периоду 01.01.-31.03.2018. године износе 355.250 динара. У истом периоду исплаћена су средства за наведене намене у износу од 447.498 динара. Реализација је већа од планиране за период, али је у оквиру укупне планиране масе.

4.15. Стипендије

На основу Колективног уговора дефинисано је право на стипендију студентима које је у Годишњем програму пословања за период 01.01.-31.03.2018. године планирано у износу 255.000 динара. У истом периоду исплаћене су стипендије у износу од 178.847,32 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.16. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

На основу Колективног уговора дефинисано је право на исплату поклон пакетића деци запослених до навршене 14 године старости, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01.-31.03.2018. године планирано у износу од 0,00 динара. У истом периоду исплаћена су средства за ове намене у износу од 0,00 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Годишњим програмом пословања за 2018. годину, ЈВП „Воде Војводине“ планирало је укупно 486 запослених, од чега 446 на неодређено време и 40 запослених на одређено време, колико је неопходно за несметан рад и функционисање овог предузећа. Број запослених планиран је у складу са Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017 и 10/2018) и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 57/2017 и 17/2018).

Динамика запослених (одлив и пријем кадрова) у ЈВП „Воде Војводине“ за период 01.01. – 31.03.2018. године дата је и уједно образложена у табели у Обрасцу 3, као саставном делу Извештаја. Ова табела кумулативно обухвата приказ одлива кадрова и пријема кадрова за наведени период, са коначним стањем на дан 31.03.2018. године, од 440 запослених на неодређено време и 36 запослених на одређено време.

Према датог Табели, укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 31.03.2018. године износи 476, што је за 10 мање у односу на укупно планираних и одобрених 486 запослених за 2018. годину.

Број од 440 запослених на неодређено време, на дан 31.03.2018. године (укључујући и 3 запослена на неплаћеном одсуству- у мировању радног односа), за 6 је мањи од дозвољеног максималног броја (446) ових запослених.

Број од 36 запослених на одређено време на дан 31.03.2018. године, обухвата директора ЈВП „Воде Војводине“ (који је на ову функцију именован решењем Покрајинске владе бр. 023-36/2017 од 14.09.2017. године), 33 запослена по основу привременог повећања обима посла, као и 2 запослена коју су замена до повратка 2 привремено одсутна запослена (до повратка 1 запослене са породичног одсуства и 1 запосленог до истека посланичке функције). Према члану 10. став 3. тачка 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016-одлука УС), на замену привремено одсутног запосленог, не односи се ограничење у погледу укупног броја запослених на одређено време (највише до 10% у односу на укупно дозвољен број од 446 број запослених на неодређено време у ЈВП „Воде Војводине“).

У складу са наведеним, на дан 31.03.2018. године, укупан број запослених на одређено време, због привременог повећања обима посла, није већи од 10% од дозвољеног броја запослених на неодређено време у ЈВП „Воде Војводине“, што је у складу са чланом 27е. став 36. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016 и 113/2017).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Политика цена у ЈВП „Воде Војводине“ обухвата планирање и утврђивање цена производа и услуга које ЈВП „Воде Војводине“ нуди, као и утврђивање одређених накнада за коришћење заштићених подручја којима ЈВП управља.

У складу с чланом 60. Закона о јавним предузећима ЈВП је у обавези у годишњем програму пословања утврдити елементе за сагледавање политике цена производа и услуга, а у складу с чланом 63. дужно је достављати надлежном органу АПВ тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања, чиме се обезбеђује контрола примене планираних цена и њихова транспарентност.

У својим годишњим програмима пословања ЈВП утврђује следеће цене:

- за дрвне сорimente у шумарству;
- за садни материјал у шумарству;
- за природне материјале (песак, земља, трска);
- за дозволе за спортски риболов;
- закупа пословног простора;
- услуге тегљача;
- поступка издавања водних аката;
- надзора над изградњом објеката/извођењем радова;
- за услужно ангажовање мобилних црпних агрегата;
- накнаде за коришћење заштићених подручја.

У оквиру политике цена производа, услуга и накнада за 2018. годину ЈВП „Воде Војводине“ није повећавало цене у односу на 2017. годину, сем за позиције од 1-43, 62-70, 82 и 92, због усклађивања цена са ценама на тржишту дрвних и садних соримената и цене на позицијама од 316-323 због повећања цена нафтних деривата у односу на претходну годину. Цене коришћења мобилних црпних агрегата „БАП“ 500 за потребе наводњавања су повећане за 3%.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Јегричка“ и накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Бељанска Бара“ усвојене су на седници Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“ одржаној 28.09.2016. године, на коју су сагласност дале Општине на чијим територијама се налазе заштићена подручја. Накнаде су дефинисане на основу члана 70. Закона о заштити природе („Сл. гл. РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010-испр.), члана 3, 4, 5 и 6. Уредбе о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја („Сл. гл. РС“ бр. 43/2010) и приказане су на позицијама од 324-509. Висина ових накнада није се мењала у односу на 2017. годину.

Цене производа и услуга ЈВП „Воде Војводине“ се планирају и утврђују на начин да обзбде покриће трошкова и развој.

Цене производа, услуга и накнада у периоду 01.01. - 31.03.2018. године су остале на истом нивоу као и планиране Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2018. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 30% од планираних.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. усвојен је текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период од 2018-2020. године којим су обавезана сва јавна предузећа да у припреми годишњи програма пословања полазе од смерница и циљева економске и фискалне политике Владе у погледу рационализације трошкова пословања према којима трошкови спонзорства и донација не могу да се планирају уколико Јавно предузеће користи средства Буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и слично) или је пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају.

У складу са изменама и допунама Закона о водама из 2016. године, накнаду за одводњавање физичких лица више не задужује Пореска управа, већ ЈВП „Воде Војводине“. Сама та промена изазвала је много недоумица код наших корисника. Недоумица им је такође и суштина, односно намена свих накнада за воде, а поготово накнаде за одводњавање. ЈВП „Воде Војводине“ током 2018. године планира низ активности које би требало да допринесу бољем разумевању тих промена, али и комплетне делатности ЈВП „Воде Војводине“. До увећања планираних трошкова на позицији рекламе и пропаганде током 2018. године долази и због планираних наступа на сајамским манифестацијама којих у неколико претходних година није било.

Реализација за период 01.01.-31.03.2018. је у оквиру планираног износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Вредност извршених радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија је реализација је финансирана средствима Буџетског фонда за воде АПВ, у периоду 01.01-31.03. 2018. године износи 120,4 милиона динара, и то:

- 75,5 милиона динара радови који се финансирају средствима Програма БФВ АПВ за 2017. годину, што заједно са реализацијом у 2017. години (404,8 милиона динара), представља 92,3% вредности уговорених радова (519,8 милиона динара);

- 44,9 милиона динара радови који се финансирају средствима Програма БФВ АПВ за 2016. годину, што заједно са реализацијом у 2017. години (257,7 милиона динара), представља 96,4% вредности уговорених радова (314 милиона динара)

Вредност извршених радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката у периоду 01.01-31.03. 2018. године, чија реализација је финансирана средствима Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта (за 2016. годину), износи 33 милиона динара, што заједно са реализацијом у 2017. години (81,8 милиона динара), представља 85,3% вредности уговорених радова (134,6 милиона динара).

У периоду 01.01-31.03. 2018. године набављена је опрема у вредности од 45 милиона динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прилив средстава у извештајном периоду је остварен у износу од 375,9 милиона динара, што је 33% од планираног за овај период (1,14 милијарди динара).

У извештајном периоду приходи су исказани у износу од 378,7 милиона динара, што је 26,55% износа планираног за овај период (1,43 милијарди динара).

Одлив средстава за набавку добара, услуга, радова, плаћања обавеза за порезе, доприносе и др., те измирења обавеза за лична примања, у извештајном периоду остварен је у износу од 687 милиона динара, што је 42% износа планираног за овај период (1,64 милијарди динара).

У извештајном периоду исказани су расходи у износу од 746 милиона динара, што је 52,3% износа планираног за први квартал (1,43 милијарди динара).

С обзиром на неусклађеност прилива и одлива у извештајном периоду, Стручне службе Предузећа су предузеле све расположиве мере и активности како би се у наредном периоду остварио планирани прилив средстава ради обезбеђења континуитета обављања делатности.

Датум

19.04.2018.



Потпис

1-4, 6-8

