

ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail: office@vodevojvodine.rs

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

Нови Сад, 18.04.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад

Претежна делатност: 7112

Матични број: 08761809

ПИБ: 102094162

ЈББК: 80995

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатност Јавног предузећа:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012 и 101/2016) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016. од 28.09.2016.) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2019. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 7. седници одржаној 28.12.2018. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-1036/2018 од 10.01.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2019. годину утврђен је на основу процене наплате накнаде за одводњавање у 2019. години.

У табели у наставку дато је поређење извршених радова са планираним вредностима.

Табела бр. 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање I – III 2019.

	Позиција	План	Уговорено до 31.03.2019.	Реализација I – III 2019.	% 4 : 2
	1	2	3	4	5
1	Радови на ДКМ (са додатним уговарањем и Х. И.)	976.600.000	3.121.560	225.608.453	23%
2	ХМО	54.000.000		15.337.609	28%
3	Електрична енергија за црпне станице	104.400.000		15.312.069	15%
	Σ	1.135.000.000	3.121.560	256.258.131	23%

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду дат је у табели у наставку.

Табела бр. 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I – III 2019.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА	ПЛАН ЗА 2019. ГОД.	ИЗВРШЕНО I – III 2019.	% ИЗВРШЕНО : ПЛАН.
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ	351.523.651	87.952.690	25%
II РЕДОВНИ РАДОВИ	356.839.734	76.457.887	21%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ	278.549.876	58.080.121	21%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА	5.060.719	581.571	11%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ	108.000.000	31.114.712	29%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	10.000.000		0%
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА	25.026.020	2.071.150	8%
УКУПНО СА ПДВ:	1.135.000.000	256.258.131	23%

И у 2018. години Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је спровео конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП спровело поступке јавне набавке за избор извођача за радове у укупној вредности од 484 милиона динара. Кроз овај Конкурс планирано је уређење 1.528 km каналске мреже. У реализацији програма учествују 33 општине/града. Рок за реализацију уговорених радова био је 20.12.2018. године. Због кашњења уплата аванса од стране појединих локалних самоуправа, за 11 уговора је продужен рок за реализацију радова до 30.06.2019. године.

Вредност извршених радова по Конкурсу из 2018. године до 31.03.2019. износи 371 милион динара или 77% од уговорених радова.

Табела бр. 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2018.

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2018. суфинансирање са општинама	Уговорна вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови 2018.	Извршени радови 2019.	% реализација : уговорено
1	Бачка	199.210.834	51.486.911	147.723.923	165.836.991	13.342.115	90%
2	Банат	219.857.558	57.524.346	162.333.212	166.647.554	0	76%
3	Срем	64.571.308	16.988.743	47.582.565	25.226.191	0	39%
	Σ	483.639.700	126.000.000	357.639.700	357.710.736	13.342.115	77%

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 1.528 km. До 31.03.2019. уређено је укупно 1.175 km, како је приказано у табели у наставку.

Табела бр. 4: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2018. године

Р.б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 31.12.2018. (km)	% реализација : план
1	Бачка	669	655	98%
2	Банат	767	485	63%
3	Срем	92	35	38%
	Σ	1.528	1.175	77%

Крајем 2018. уговорени су радови за уређење каналске мреже чија реализација ће бити суфинансирана средствима буџета општина и средствима ЈВП, а који ће бити реализовани до краја 2019. године.

У табели бр. 5 је дат преглед општина, локација радова и шеме суфинансирања.

Табела бр. 5: Уговорени радови за уређење каналске мреже – суфинансирање с општинама – 2018. година

Р. б.	Водна јединица	Општина	Вредност уговора	Суфинансирање општине	Суфинансирање ЈВП
1	„Западна Бачка“ Сомбор	Град Сомбор	20.000.000	10.000.000	10.000.000
2	„Средња Бачка“ Бечеј	Бечеј	14.150.000	7.500.000	6.650.000
3	„Босут“ Сремска Митровица	Сремска Митровица	9.000.000	4.500.000	4.500.000
Укупно:			43.150.000	22.000.000	21.150.000

Програм одржавања заштитних водних објеката

На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода, за 2019. годину планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима. Програм радова је утврђен према потребама водне делатности на подручју АП Војводине, у складу са техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протикање великих вода и спровођење одбране од поплава.

За ову намену у 2019. години предвиђена су средства у износу од 370 милиона динара (308,33 милиона динара без ПДВ-а), у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ.

Табела бр. 6: Радови на редовном одржавању заштитних објеката у периоду I - III 2019.

Назив позиције	Уговорено (без ПДВ-а)
I Насипи	254.559.581,46
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	38.720.313,06
III Опрема за одбрану од поплава	2.629.414,00
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	775.046,47
V Бранс, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	10.664.387,67
VI Вишенаменски хидросистеми	984.590,68
УКУПНО	308.333.333,33

Регулационо – санациони радови

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водопривредних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 59 милиона динара, што је уврштено у Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“. Поступак уговарања радова је у току.

Поред средстава планираних Годишњим програмом пословања за 2019. годину, за потребе реализације радова уговорених током 2018. године пренета су средства из 2018. године у износу од 40,39 милиона динара.

До 31.03.2019. године реализовани су радови у вредности 4,95 милиона динара по уговорима из 2018. године.

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2019. годину, за одбрану од поплава планирана су средства у износу од 37 милиона динара, од чега 32 милиона за спровођење одбране од поплава и леда, 3 милиона динара за набавку материјала и алата за одбрану од поплава и 2 милиона динара за набавку опреме за одбрану од поплава.

Ова средства су намењена за спровођење одбрана од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наилаaska великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем бити потребно обезбедити додатна средства.

У периоду јануар-март 2019. године није било одбране од поплава и загушења ледом

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У периоду јануар-децембар 2018. године није се спроводила одбрана од поплава од унутрашњих вода.

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-март 2019. године изведени су радови на пошумљавању–реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију насипа у вредности од 2,85 милиона динара, односно пошумљена је површина од 8,74 ha.

Поред пошумљавања вршени су и радови на нези младих засада.

Вредност изведених радова на репродукцији шума у извештајном периоду износи 2,48 милиона динара, а односили су се на радове на припреми терена за пошумљавање, пошумљавање на 7,16 ha и попуњавању на 2,30 ha као и облагање садница жицом у циљу заштите од дивљачи на површини од 7,47 ha.

У РЈ „Шумарство“ на ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ ОКМ Сомбор-Озаци, ГЈ ОКМ Нови Сад, ГЈ ОКМ Нови Бечеј-Зрењанин, ГЈ ОКМ Вршац извршени су радови на пошумљавању 53,71 ha, и то евроамеричком тополом, багретом и сибирским брестом, као и радови на припреми терена, на пошумљавању, чувању шума и др. Укупна вредност извршених радова је 13.47 милиона динара.

У оквиру ових радова, извршено је и пошумљавање на површинама које се налазе у градској зони Куле.

У два сертификована расадника „Поћас Баре“ и „Клек“ изведени су радови у вредности од 719.936,00 динара на подизању, нези, наводњавању и заштити нових садница.

Евидентиране су бесправне сече мањег обима у ГЈ „Западна Бачка“, ГЈ „Горњи Банат“, ГЈ „Тамиш-Тиса“, ГЈ „ОКМ Нови Сад“. У складу са процедуром ЈВП је поднело одштетне захтеве надлежним органима. Поред ових догодила се и бесправна сеча али и паљење засада у зони викенд насеља „Челарево“, највероватније од стране купаца односно викендаша.

У овом периоду имплементирана је у ГИС апликацију Основа за ГЈ „ОКМ Сомбор-Озаци“ на основу уговора са „ГДи ГИСДАТА“.

На основу Уговора о купопродаји дрвета „на пању“ закључених у јесен 2018 године, сеча је завршена комплетно у ГЈ „Тамиш-Дунав“, ГЈ „Горњи Банат“ с тим да није сво дрво још однето док је исти случај и у ГЈ „Средња Бачка“. У ГЈ „Хртковци-Јамена“ сеча је завршена комплетно у једном одсеку док у другом одсеку у К.О. Хртковци, сечу није могуће извршити због присуства воде на терену.

У току је израда основа газдовања шумама за ГЈ „Дунав“ и ГЈ „Тамиш-Тиса“, док је основа за ГЈ „Посавље“ предата од стране пројектанта Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство ради исходавања водне сагласности.

Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2019. годину износи 478,15 милиона динара. Вредност извршених радова у периоду I–III 2019. износи 55,14 милиона динара, што представља 11,53% планираног износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 37,16 милиона динара, (26,01% планираног износа). Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, односно управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објеката Хс ДТД - трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Редовни радови на одржавању канала и објеката у периоду I–III 2019. су извршени у вредности 4,38 милиона динара. Извршени су следећи радови: сечење шибља на обалама канала механизацијом, сечење шибља на обалама канала ручно, равнање инспекционе стазе, кошење траве и трске на каналу и ангажовање машинских и електро екипа Извођачке радне јединице на објектима.

Реализовани Посебни радови одржавања на каналима у извештајном периоду односе се на:

- Послове започете у претходној години:
 - Грађевински радови на објектима у радној јединици Опаца у износу од 5,76 милиона динара;
 - Уређење командних, моторних и уставарских кућица на хидрочвору Нови Сад у износу од 3,26 милиона динара;
 - Радове на одржавању хидромашинске и хидрауличне опреме трећег поља на устави Бране на Тиси и радове на обнављању електроопреме два поља уставе и кранова на објекту Бране на Тиси који су започети прошле године су у завршној фази и њихова укупна вредност је 25,45 милиона динара.
- Послове по Програму за 2019. годину:
 - Уређење обале канала Врбас – Бездан кроз насеље Врбас у вредности од 1,64 милиона динара.

У оквиру програма АПВ улагања у капиталне пројекте у току је реализација радова на реконструкцији једног агрегата на црпној станици Бездан 2, чија је уговорна вредност 72,76 милиона динара. До краја 2018. године реализовани су радови у вредности 41,48 милиона динара. У извештајном периоду I–III 2019. изведени су радови у вредности 4,06 милиона динара, те је степен реализације посла 62,58%, односно 45,53 милиона динара.

У оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње са Мађарском (пројекат БАБЕКА – Комплексно унапређивање водопривреде канала Баја-Бездан), реализују се радови на реконструкцији и санацији објеката у Бездану и Шебешфоку. Уговорна вредност радова је 330,59 милиона динара. До краја 2018. године извршени су радови у вредности 106,22 милиона динара, док ће закључно са 22.04.2019. бити реализовани радови у вредности 68,05 милиона динара, чиме ће степен извршења уговорених радова бити 52,72%, односно 174,27 милиона динара.

У оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње са Румунијом (пројекат БЕГА – Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју), припремљен је тендерски досије за радове на објектима у Клеку и Српском Итебеју, чија је процењена вредност 1,93 милиона евра. Такође, у претходном периоду набављена је хидрографска мерна опрема, теренски аутомобили, ИТ опрема, док је за другу половину године предвиђена набавка пловне механизације.

Преглед реализованих радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у извештајном периоду дат је у табели бр. 7 на следећој страни.

Табела бр. 7: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I – III 2019.

Опис позиције рада	План за 2019. годину	Извршење I – III 2018.	% извршења
А. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
А.1. ПРИПРЕМА И НАДЗОР	55.057.633,92	13.681.643,03	24,85%
А.2. ПОГОН	87.811.160,96	23.482.247,51	26,74%
СВЕГА А.	142.868.794,88	37.163.890,54	26,01%
Б. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
Б.1. КАНАЛИ	158.446.433,91	3.387.734,55	2,14%
Б.2. ОБЈЕКТИ	50.491.208,44	933.842,82	1,85%
Б.3. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ	7.360.930,00	65.010,00	0,88%
СВЕГА Б.	216.298.572,35	4.386.587,37	2,03%
В. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
В.1. КАНАЛИ	21.736.000,00	1.640.072,40	7,55%
В.2. ОБЈЕКТИ	42.804.000,00	11.661.998,94	27,25%
В.3. ФУНКЦИОНАЛНЕ ЗГРАДЕ	0	0	
В.4. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	2.400.000,00	292.800,00	12,20%
В.5. РАДОВИ НА СУФИНАНСИРАЊУ СА ОПШТИНАМА	23.000.000,00	0	0,00%
СВЕГА В.	89.940.000,00	13.594.871,34	15,12%
Г. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ	9.840.000,00	0,00	0,00%
Д. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	19.200.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО (А+Б+В+Г+Д):	478.147.367,23	55.145.349,25	11,53%

Програм инвестиционог одржавања и функционисања водних регионалних система и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2019. годину су за ову намену предвиђена средства у износу од 68 милиона динара.

У периоду 01.01-31.03.2019. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање по уговорима са надлежним водопривредним предузећима у вредности од 3,79 милиона динара.

У току су обиласци корисника, како регионалних система тако и корисника на другим водотоцима и каналима који користе воду за наводњавање и рибњаке.

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

I Уговором бр. 104-401-170/2019-08 од 31.01.2019. године између АП Војводине и ЈВП “Воде Војводине” предвиђена су средства у износу од 100 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација ће се финансирати средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину.

Покретање поступака јавних набавки обавиће се сходно приливу средстава.

До 31.03.2018. нису покренуте процедуре јавних набавки.

У наставку је дата табела са планираним радовима.

Табела бр. 8: Преглед радова финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ – 2019.

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИ- ВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 31.03.2019. (са ПДВ-ом)	СТЕПЕН ГОТО- ВОСТИ
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401- 170/2019-08 31.01.2019. РОК за реализацију 31.12.2019.	100.000.000	Далековод 20 kV за ЦС Србобран	Србобран	7.810.000			
		Далековод 20 kV за ЦС Крстур	Нови Кнежевац	20.124.000			
		Далековод 20 kV за ЦС Манђелос 3	Сремска Митровица	5.000.000			
		Санација пропуста испод пута Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово	Сремска Митровица	9.600.000			
		Изградња црпне станице Сивац ради одвођења атмосферских вода насеља и дела слива канала СН 1 и Кудељарски	Кула	12.498.000			
		Уређење и решавање проблематике канала Делта I-64 (рецепијената отпадних вода) од km 8+272 до km 15+200	Врбас	37.000.000			
				100.000.000			

II Уговором бр. 104-401-2649/2016 од 31.05.2016. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су средства у износу од 165 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Ова средства се користе за посебне радове на црпним станицама, инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање и за наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката. Поступци јавних набавки за 2 пројекта који се понављају су у завршној фази. Рок за реализацију уговора је 31.12.2019.

До 31.03.2019. закључени су уговори у укупној вредности од 161,08 милиона динара, а вредност извршених радова износи 150,03 милиона динара (од тога 147,32 милиона динара радови изведени у 2018. години, а 2,71 милиона динара радови изведени у периоду 01.01-31.03.2019.).

Следи табела са прегледом радова.

Табела бр. 9: Преглед радова финансираних из средстава Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта

Уговор са АПВ/ датум потписа уговора	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције		Планирана вредност инвестиције (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 31.03.2019. (са ПДВ-ом)	Степен готовости
Уговор са АПВ бр. 104-401- 2649/2016 31.05.2016. РОК за реализацију 30.06.2019.	163.234.133	Посебни радови и црпне станице Служба за одводњавање	38.000.000				
		ЦС Панонија		10.800.000	10.789.330	0	
		поправке и ремонти електро мотора за све ЦС - годишњи уговор		6.000.000	6.000.000	5.992.020	100%
		Улуштач на ЦС Бисерно острво		2.600.000	2.352.000	2.352.000	100%
		ЦС Модран II - пумпа		16.800.000	16.452.186	16.452.186	100%
		Инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање	22.000.000				
		Тиса - Палић Киkindа Нова Црња-Житиште Надела Кула - Мали Иђош Плазовић			2.700.000	2.700.000	100%
					6.000.000	6.000.000	100%
					2.700.000	2.700.000	100%
					6.000.000	6.000.000	100%
					2.700.000	2.699.661	100%
					1.900.000	1.900.000	100%
		Наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката	105.000.000				
		хитна интервенција по налогу инспекције- санација насипа л.о. Дунава Д.10.4 Нови Сад -Бегеч km 44+065 до km 48+045		17.047.671	17.047.671	16.798.204	100%
		темељи за стубове мобилне опреме у „Лука Нови Сад“		17.100.000	Основни уговор 14.319.858 Додатни радови 1.092.118	15.411.702	100%
		суфинансирање са Општином Бечеј (30.000.000 Општина 52.000.000 ЈВП „Воде Војводине“)	ЦС ЧИК и каналска мрежа, далековод	77.375.058 део 52.000.000	52.000.000	74.718.765 део 52.000.000	96%
		Новокнежевачки - наставак: регулациона устава, таблесте уставе Т3 и Т4		17.904.159	17.904.159	17.904.159	100%
		Новокнежевачки - наставак: таблесте уставе Т1 и Т2		1.120.406	1.120.406	1.120.406	100%
				163.234.133	161.077.728	150.030.338	

Изградња и капитално одржавање водних објеката

Уговором бр. 104-401-5383/2018-08 од 17.07.2018. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су новчана средства у износу од 600 милиона динара за изградњу и капитално одржавање водних објеката из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину. Ова средства су обезбеђена из примања из домаћег задуживања, а на основу Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину број: 401-43/2018-01.

До 31.03.2019. године уговорени су радови у вредности 582,61 милиона динара, а вредност извршених радова износи 554,17 милиона динара (од тога 550,12 милиона динара радови изведени у 2018. години, а 4,05 милиона динара радови изведени у периоду 01.01-31.03.2019.).

У наставку је табела са планираним и уговореним радовима.

Табела бр. 10: Изградња и капитално одржавање водних објеката

Уговор са АПВ	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Назив инвестиције	Локација	Планирана вредност инвестиције (са ПДВ-ом)	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Извршени радови до 31.03.2019. (са ПДВ-ом)	Степен готовости
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ - 2018. бр. 104-401- 5383/2018-08 од 17.07.2018. Рок за реализацију 31.12.2018.	600.000.000	Санација критичног места на л. о. реке Саве од km 120+947 до km 121+277 у зони Гомолаве - обалоутврда	Сремска Митровица	242.000.000	241.918.268	240.705.602	100%
		Санација критичног места на л. о. Дунава на локалитету цс Лабудњача	Оуаци	159.000.000	158.986.830	158.986.830	100%
		Реконструкција ЦС Бездан 2	ХсДТД	90.000.000	72.759.876	45.532.850	62,58%
		Ревитализација канала Врбас-Бездан (Велики Бачки канал) од km 35+000 до km 47+000	ХсДТД	109.000.000	108.948.889	108.948.889	100%
				600.000.000	582.613.863	554.174.171	

Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд

Током 2017. спроведене су процедуре јавних набавки и изабрани извођачи радова из имплементације Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд АБУ ДАБИ ФОНД).

Извођачи су уведени у посао у пуном обиму после уплате аванса од стране АДФ у октобру 2017. године. Рокови за завршетак пројеката су до краја 2018. године, осим за радове на ЦС Јегричка, ЦС Песир и регионални подсистем Кикинда, чији рок за завршетак је 15.04.2019.

До 31.03.2019. укупни степен реализације програма је 98% (10.864.186 ЕУР).

Следи табеларни преглед уговорених радова:

Табела бр. 11: Преглед радова финансираних из средстава АДФ

РЕД. БР.	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ИЗАБРАНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ЕУР (без ПДВ)	ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ДО 31.03.2019. ЕУР (без ПДВ)	СТЕПЕН ГОТОВОСТИ
1	Двонаменски систем Међа	Житиште	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	141.917	129.015	100%
2	Двонаменски систем Итебеј	Житиште	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	280.457	260.911	100%
3	Двонаменски систем Јанков Мост I и II	Зрењанин	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	312.948	284.498	100%
4	Двонаменски систем Речеј	Црвенка, Кула	ВП Бачка, Врбас 20.07.2017.	186.986	186.413	100%
5	ЦС Јегричка	Лалић, Оуаци	конзорцијум ВП Хидросрем, ВП Регулације, Ср. Митровица Еко инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	707.970	707.840	100%
6	ЦС Песир	Падеј, Кикинда	конзорцијум ВП Регулације, ВП Хидросрем, Ср. Митровица Еко инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	510.125	391.178	77%
7	ЦС Калоча - подсистем Ада	Ада	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Раско Тамп, Сента Еко Инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	906.624	906.624	100%
8	Подсистем Тиса - Палић	Биково, Суботица	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Дубрава, Бајмок Екстра Аутотранспорт, Кула ЦМТ, Београд 03.08.2017.	4.748.042	4.748.042	100%
9	Подсистем Нова Црња - Житиште	Нова Црња	ВП Средњи Банат, Зрењанин 03.08.2017.	430.360	407.492	100%
10	Подсистем Кикинда - ЦС Мокринска II	Мокрин, Кикинда	конзорцијум ВП Горњи Банат, Кикинда Технобор, Кикинда Бин-Инг, Београд Еко Инжењеринг, Нови Сад 12.10.2017.	1.799.515	1.798.438	100%
11	Подсистем Мали Иђош	Кула, Мали Иђош	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Екстра Аутотранспорт, Кула ЦМТ, Београд 12.10.2017.	1.044.287	1.033.549	100%
			ЕУР	11.069.232	10.864.186	98%
12	Подсистем Мали Иђош од km 10+310 до km 15+300 (коначна фаза)	Мали Иђош	конзорцијум Екстра Аутотранспорт, Кула ВП Северна Бачка, Суботица 26.10.2018.	3.621.021	801.055	22%
			ЕУР	14.690.254	11.665.241	

Заштита вода

У области заштите вода у периоду 01.01-31.03.2019. године, реализовани су следећи радови и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине. Припремљена је тендерска документација за набавку услуге испитивања стања квалитета воде и седимента каналске мреже која је ван програма Агенције у 2019. години.

2. Преко „скада“ система, у програму даљинског праћења потрошње воде код обвезника плаћања накнаде поред два велика обвезника, „Карнекс“ Врбас и „Карлсберг“ пивара Челарево, прати се директно захватање воде из бунара и код Фабрике уља „Викторија оил“ Шид, „Водовода“ Рума и „Водовода“ Шид. У сарадњи са предузећем „Индас“ уговорен је обилазак и оспособљавање неисправних уређаја на појединим мерним местима.

3. У извештајном периоду обрађено је 88 предмета (захтева), од тога се 68 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 20 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола.

4. Настављена је попуна Катастра загађивача, редовно се ажурирају резултати хемијских анализа отпадних вода и подаци о количинама захваћених и испуштених вода. Укупно је унето 115 хемијских анализа и 150 података о количини захваћене и испуштене воде.

5. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2018. годину урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Уредбом о висини накнаде. За потребе ове активности обезбеђени су сви потребни подаци (количина вода и хемијске анализе), неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:

а. 153 подлоге за коначан обрачун накнаде за прихватање употребљених вода за 2018. годину у износу од 264.525.791,08 динара.

б. 13 подлога за коначан обрачун 2017. годину и аконтације за 2018. накнаде за захватање вода у износу од 6.797.357,04 динара.

6. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:

а. 248 подлоге за коначан обрачун накнаде за испуштену отпадну воду за 2018. годину у износу 182.351.002,64 динара.

б. 382 подлоге за коначан обрачун за 2018. годину накнаде за захватање вода индустрије из површинских водотокова и бунара у износу од 465.856.624,86 динара

7. Активности на спровођењу Акционог плана за решавање проблема заштите од загађења канала Хс ДТД Бечеј-Богојево и даље се не одвијају предвиђеном динамиком, пре свега у делу који се односи на изградњу централног уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врбасу и изградњу примарног пречистача у фабрици "Витал" Врбас.

8. У оквиру сарадње са Покрајинском водном инспекцијом и Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине у вези пријаве загађења мелиоративни канала у Ковиљу, ангажована је акредитована лабораторија за узорковање и аналитичку обраду отпадне и површинске воде

Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду 01.01-31.03.2019. године, активности у области уређења и коришћења водног добра, одвијале су већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду водних услова и мишљења у поступку издавања водних услова (за изградњу или реконструкцију објеката, израду планских докумената, уређење простора, газдовање шумама и експлоатацију речног наноса и водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола сходно Закону о водама и другим законима и прописима, као и кроз обављање надзора над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим.

У области израде водних аката, током извештајног периода, пристигло је 208 нових захтева, од којих је обрађено 149, што уз 156 обрађених захтева из претходног периода чини 305 обрађених захтева.

Пристигао је 101 захтев у оквиру поступку обједињене процедуре, од чега је обрађено 92.

Од Службе за имовину примљена су 33 захтева у вези озакоњења бесправно саграђених објеката, од чега је обрађено 30.

Такође, припремљен је велики број пратећих докумената (допуна, дописа подручним водопривредним предузећима, другим организационим деловима унутар ЈВП, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију песка, подлога за имовинске односе, подлога за обрачуне према водопривредним предузећима и др.)

Табела бр. 12: Преглед примљених обрађених и издатих докумената

Укупно запримљених предмета	208
У обједињеној процедури	101
У редовном поступку	107
Врста захтева, документа	Број
Мишљења у поступку издавања водних услова	45
Водни услови	70
Решење водне сагласности	11
Решење водне дозволе	13
Издатих извештаја у поступку издавања водне дозволе	3
Претходни услови за израду Урбанистичког пројекта	4
Обавештења о неиспуњавању потребних услова, обустављању поступка	6
Акт о ненадлежности	0
Дописи	153
Укупно обрађених захтева	305
Подлога за решавање имовинских правних односа	27
Обавештења - записника о надзору (профактуре, фактуре и подлоге ВП-овима)	22
Издатих подлога за обрачун ВП	30

У извештајном периоду године, наплаћена су средства за трошкове пружених услуга из предметне области у износу од 7,16 милиона динара.

Међународна сарадња у области вода

Најзначајне активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

1. У области билатералне сарадње:

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.

- Учешће у изради предлога за преговоре, исхођовање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење преводиоца и остале активности у циљу одржавања билатералних састанака.

- Учешће у анализи и припреми текста новог билатералног Споразума у области управљања прекограничним водама са Мађарском. Одржан је четврти оперативни састанак (22-24.01.2019.) на нивоу експертских тимова са Мађарском на којем је усаглашен предлог текста новог Споразума који је упућен владама Страна на одобрење.

- Започете су активности на припреми подлога и елемената за уговарање са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичком дирекцијом за воде за реализацију послова из области међународне сарадње у 2019. Години. Важећи уговор је закључен на годину дана и траје до 16.05.2019., до када ће бити потребно спровести неопходне процедуре за закључивање новог уговора.

- Усаглашени састанци и преузете обавезе у оквиру билатералне сарадње са Мађарском су реализовани према планираној динамици. На састанку секретара Српско-мађарске комисије за водопривреду, одржаном 05-06.09.2018. године сачињен је иновирани Програм извршавања обавезе из записника са заседања међудржавних комисија и важећих правилника до наредног заседања Комисије са терминима одржавања свих састанака. У извештајном периоду реализовани су састанак Поткомисије за газдовање водама и Припремни састанак за редовно XLII заседање Српско-мађарске комисије за водопривреду које ће бити одржано у периоду 08-10.04.2019. на територији Републике Србије.

- У оквиру сарадње са Румунијом, у складу с одредбама важећег Споразума, анализирана је документација која се односи на повећање капацитета ретензије Гертениш на реци Брзави на територији Румуније. Надлежне поткомисије за одбрану од поплава и газдовање водама и РХМЗ су израдиле своја мишљења у вези достављене документације, на основу којих ће бити могуће дати одговор везано за прекогранични утицај предложених радова на ретензији и у кориту реке Брзаве, у домену малих вода.

2. У области трилатералне и мултилатералне сарадње:

- У оквиру трилатералне сарадње Србије, Мађарске и Хрватске у вези одбране од леда на Дунаву на Сектору од заједничког интереса, одржан је састанак (29-30.01.2019.) председника Српско-мађарске комисије за водопривреду и председника Сталне мађарско-хрватске комисије за водопривреду. На састанку су утврђени основни принципи сарадње на пољу одбране од леда на Сектору Дунава од заједничког интереса од Дунавфелдвара (rkm 1.560) до Вуковара (rkm 1.333). Српско-мађарска комисија за водопривреду треба да одобри Записник како би стране могле да по њему поступају.

- У оквиру мултилатералне сарадње именовани стручњаци из ЈВП по налогу Републичке дирекције за воде стручњаци ЈВП наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Савске комисије.

Захтев за пренос средстава за реализоване послове из међународне сарадње за период од 01.12.2018. биће достављен ресорном Министарству до 16.05.2019, односно пре истека важећег Уговора како би се извршио обрачун трошкова свих учесника у реализацији послова. Вредност извршених и наплаћених послова закључно са 30.11.2018. године износи 16,2 милиона динара од укупно уговорених 20 милиона динара.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација ЕУ

ЈВП реализује:

1. Пет пројекта из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње (од чега су два стратешка):
 - 1.1. Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA);
 - 1.2. Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју (BEGA);
 - 1.3. Интегрисани прекогранични систем мониторинга и управљања за ризике од поплава, за заштиту животне средине и биодиверзитета и шумарства кроз формирање ретензија у прекограничном шумском појасу и друге мере (FORRET);
 - 1.4. Унапређење мониторинга суша и сувишних унутрашњих вода за подршку управљања водама и смањење ризика везаних за екстремне временске услове (WATERatRISK);
 - 1.5. Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM).
2. Један пројекат из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма транснационалне сарадње - Јачање сарадње између планирања управљања речним сливом и превенције ризика од поплава ради унапређења статуса вода у сливу реке Тисе (JOINTISZA)

У извештајном периоду у оквиру имплементације наведених пројеката извршена су плаћања у износу од 20,96 милиона динара добављачима:

- За опрему – 886,02 хиљада динара;
- За услуге – 308,42 хиљаде динара;
- За радове – 19,76 милиона динара.

У извештајном периоду набављена је хидрографска мерна опрема за потребе пројекта BEGA у вредности 16,34 милиона евра, за коју је плаћање извршено 05.04.2019.

Табела бр. 13: Преглед реализације набавки у оквиру пројеката из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње

Ред. бр.	Назив позиције	Акроним пројекта	Уговорна вредност	Плаћено до 31.12.2018.	Плаћено до 31.03.2019.
1	Теренска возила	BABECA	4.700.000	4.700.000	
2	Теренска возила	BEGA	3.858.000	3.858.000	
3	Хидрографска мерна опрема	BEGA	16.340.000	0	
3	ИТ опрема	BEGA	886.020	0	886.020
3	Ласерски дистомат	BABECA	199.974	199.974	
4	Беспилотна летелица са дозволом	WATERatRISK	4.700.000	4.700.000	
5	Кишомер	WATERatRISK			
6	Теренски лап топ	WATERatRISK	1.535.980	1.535.980	
7	Радна станица	WATERatRISK			
УКУПНО ДОБРА:			32.219.974	14.993.954	886.020
1	Припрема пројектне документације за измуљење и ремедијацију канала Бегеј	BEGA	34.860.000	11.155.200	
2	Израда пројектне документације за реконструкцију хидро чворова Клек и Српски Итебеј	BEGA	4.700.000	4.700.000	
3	Израда пројектне документације за изградњу радно-инспекционе/бициклистичке стазе	BEGA	4.700.000	0	
4	Израда пројектне документације за изградњу дока и привеза у Зрењанину	BEGA	2.350.000	2.350.000	
5	Преводилачке услуге	BEGA	948.994	106.762	308.423
6	Екстерни менаџмент пројекта	BEGA	7.092.000	2.127.600	
7	Спољни надзор радова	BABECA	10.040.000	2.510.000	
8	Експерт за набавке по РпГ-у	WATERatRISK	290.000	0	
УКУПНО УСЛУГЕ:			64.980.994	22.949.562	308.423
1	Преводница Шебешфок - поправка, надоградња и адаптација чуварице	BABECA	330.589.280	106.218.335	
2	Преводница Бездан - реконструкција и поправка	BABECA			
3	Измуљење Јегричке	ECOWAM	59.002.650	32.362.954	19.765.888
УКУПНО РАДОВИ:			389.591.930	138.581.289	19.765.888
УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:			486.792.897	176.524.804	20.960.331

У извештајном периоду остварен је прилив средстава по основу аванса и рефундација трошкова пројектних активности у укупном износу 80,46 хиљада евра, и то:

- BABECA – 69,38 хиљада евра;
- JOINTISZA – 11,08 хиљада евра.

Информациони систем

У оквиру одржавања и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“ у извештајном периоду, ангажовањем сопствених људских ресурса реализоване су следеће активности:

- Повезивање и унапређење већ израђених апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених, транспарентност обрачуна накнада за запослене и крајњег корисника, као и знатну уштеду када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна.
- Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.
- Реализација пројекта увођења интерне и екстерне ГИС апликације која ће објединити просторне податке са алфанумеричким подацима из Oracle базе унетим кроз интерно развијене апликације. Крајњи циљ ГИС апликације је интеграција са Водопривредним информационом системом (ВИС).
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходних за несметано функционисање апликативних решења која постоје у информационом систему предузећа.
- Унапређење централизованог управљања свим клијентима на мрежи било да су то сервери или рачунари коришћењем ESET Web конзоле преко инсталираних агената.
- Оптимизација сервиса Active Directory која управља ИТ ресурсима и дефинисање нових организационих јединица за компјутере и корисничке налоге. Стављање неактивних ресурса у статус disabled (неактивни) и пребацивање у посебне организационе јединице.
- Набавка сензора за даљинско праћење температуре, влаге и поплаве у Дата центру предузећа. На овај начин у случају одступања од прописаних вредности систем инжењери се обавештавају путем Е mail-а и СМС-а, чиме је сигурност информационог система подигнута на виши ниво.
- На УПС уређајима у оквиру Дата центра предузећа замењене су батерије које су повећале аутономију рада целог система у случају нестанка електричне енергије.
- У току је тестирање security полиса на Домен контролерима који ће обезбедити ефикаснију контролу пријаве корисника на систем.
- Имплементација модула у оквиру апликације за потребе накнаде за одводњавање физичких лица који покрива пословни процес формирања решења на основу Уговора о закупу државног пољопривредног земљишта, као и дефинисање и спровођење процедуре како би се обезбедила штампа и дистрибуција решења преко ЈП „Пошта Србије“. У извештајном периоду генерисана су Решења за накнаду за одводњавање за физичка и за правна лица на основу Уговора о закупу државног пољопривредног земљишта и реализовано је њихово штампање и дистрибуција обвезницима. У оквиру модула омогућено је аутоматско књижење уплата на основу извода рачуна.

Управљање и коришћење природних ресурса

Управљање заштићеним подручјима

У оквиру реализације пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области“ из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, у извештајном периоду реализовани су радови на измуљивању водотока Јегричка од km 29+588 - km 37+892 и km 44+015 - km 46+673. Након процеђивања воде из уклоњеног наноса, у наредном периоду извршиће се разастирање материјала булдозером. У фебруару 2019. године испостављена је трећа привремена ситуација у вредности од 19,76 милиона динара.

У периоду од 01.01-31.03.2019. године од продатих улазница и едукативних часова наплаћена су средства у износу од 18 хиљада динара.

Рибарство

У периоду 01.01- 31.03.2019. године надлежним институцијама достављени су сви законом предвиђени извештаји односно извештаји о коришћењу рибарског подручја из предходног периода.

Реализоване су набавке услуге физичко-техничког обезбеђења за чување рибарског подручја, набавка ауто приколице за потребе превоза заплењеног недозвољеног алата за риболов, превоз ванбродских мотора на редован и ванредан сервис и транспорт биолошког отпада након угинућа рибе. Покренуте су следеће набавке: ванбродских мотора ради замене дотрајалих и онеспобљених ванбродских мотора, обележја алата за привредни риболов, из разлога јер привредни риболовци морају бити видно обележени плочицом која садржи серијски број дозволе привредног рибара и редни број алата.

Одржан је тематски састанак „Едукација рекреативних риболоваца“ за рибарска подручја Банат и Бачка. 30.01.2019. године у просторијама секције Вршац.

Рибочуварска служба интензивно обилази рибарска подручја и врши контролу рекреативног риболова, као и контроле недозвољеног излова рибе и покреће захтеве за покретање поступка за недозвољен риболов. Подаци о контролама и запленим мрежама, недозвољеним и импровизованим алатима, као и захтевима за покретање поступка за недозвољен риболов биће приказани у следећем извештају.

1. БИЛАНС УСПЕХА (У 000 ДИНАРА)

1.1. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У складу са МРС 1, у укупне приходе Предузећа, поред пословних прихода, улазе финансијски приходи и остали приходи.

Упоредни преглед остварених прихода дат је у наредној табели.

1. Пословни приходи	249.666
2. Финансијски приходи	6.108
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	7.042
4. Остали приходи	28.484
5. Приходи исправка грешке из ранијег периода	-
УКУПНИ ПРИХОДИ	291.300

1.2. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.2.1 Пословни приходи

Према Закону о рачуноводству, МРС/МСФИ и подзаконским прописима, приходе чине приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе, промене вредности залиха, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи.

На редном броју 1001 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи у износу од 28.546 хиљада динара, чију структуру приказујемо у табели у наставку:

1.2.1.1 Приходи од продаје производа и услуга

АОП 1014	
Приходи од продаје на домаћем тржишту:	
- приходи од накнада по решењима	-
- приходи од стручног надзора-Фонд Абу Даби	2.658
- приходи од водопривредних сагласности	5.541
- приходи од продаје производа	12.067
- приходи од продаје услуга – остало-риболовне дозволе и др.	8.280
Укупно:	28.546

1.2.1.2 Приходи од од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

АОП1016	
Приход из буџета - Фонд за воде АПВ	
-накнаде	-
Приход из буџета	-
Приходи од дотација	
- суфинансирање Општине и месне заједнице	24.130
Приходи из буџета РС (међудржавна сарадња и инвеститорски трошкови)	1.935
Приходи из буџета АПВ	-
Приходи по основу условљених донац.-израда тех.докумен.и ИПА пројекти	646
Приходи по основу условљених донац. АПВ (донос са одложених прихода)	187.913
Укупно:	214.624

1.2.1.3 Други пословни приходи

АОП 1017	
Приходи од закупа	162
Остали приходи - рефундације трошкова	6.334
Укупно:	6.496

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали расходи. Подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у наредној табели.

1.	Пословни расходи	585.157
2.	Финансијски расходи	278
3.	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	-
4.	Остали расходи	684
5.	Исправ. грешака из раниј. периода	212
УКУПНИ РАСХОДИ		586.331

1.3. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.3.1 Пословни расходи

На редном броју 1018 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од **585.157** хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:

1.3.1.2 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

АОП 1023	
Трошкови материјала за одржавање некрет.постр.и опреме	155
Трошкови канцеларијског материјала	967
Трошкови осталог режијског материјала	589
Трошкови резервних делова	196
Трошкови ХТЗ опреме	4.230
Трошкови ситног инвентара	166
Трошкови аутогума	-
Укупно без трошкова горива и енергије	6.303
АОП 1024	
Трошкови горива и енергије	26.971

1.3.1.3 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

АОП 1025	
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	130.096
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	22.434
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	485
Трошкови накнада по уговорима	9
Остали лични расходи и накнаде	
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	1.289
- накнаде трошкова превоза на службеном путу	76
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	6.426
- давања запосленом и чл.њихових породица	128
- стипендије деци радника	172
- поклон пакетићи за децу радника	-
Укупно:	161.115

1.3.1.4 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (група 53)

АОП 1026	
Трошкови ПТТ услуга	1.751
Трошкови услуга одржавања некрет.постројења и опреме	213.188
Трошкови закупнина	40
Трошкови сајмова	-
Трошкови рекламе и пропаганде	315
Трошкови комуналних услуга	3.705
Трошкови штампарских услуга	11.844
Трошкови осталих услуга	560
Укупно:	231.403

1.3.1.5 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

АОП 1027 - Трошкови амортизације

121.351

1.3.1.6 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (група 55)

АОП 1029	
Трошкови непроизводних услуга	25.028
Трошкови репрезентације	1.332
Трошкови премија осигурања	4.882
Трошкови платног промета	402
Трошкови чланарина	479
Трошкови пореза	345
Судски трошкови и трошкови вештачења	1.956
Остали трошкови	3.590
Укупно група 55:	38.014

УКУПНО– ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:

585.157

1.4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица, приходи од камата, позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле и остали финансијских приходи.

На редном броју 1032 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски приходи у износу од **6.108** хиљада динара, који се састоје од

Приходи од камата:	
- по потраживањима од купаца за накнаде	758
- по основу депозита и депозита по виђењу	5.346
Позитивне курсне разлике	4
Укупно:	6.108

1.5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и негативних курсних разлика, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи.

На редном броју 1040 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски расходи у износу од **278** хиљада динара, који се састоје од:

Расходи камата:	
- по основу затезних камата	2
- негативне курсне разлике	276
Укупно:	278

1.6. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

На редном броју 1050 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од **7.042** хиљада динара, који се састоје од:

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца за камату и таксу	7.042
Укупно:	7.042

1.8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На редном броју 1052 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу од **28.484** хиљада динара, који се састоје од:

Добици од продаје расходоване опреме	48
Наплаћена отписана потраживања	23.474
Приходи по основу ефеката уговорене ревалоризације	12
Приходи од смањења обавеза	202
Наплаћене штете по основу осигурања	3.737
Наплаћени трошкови спорова	902
Остали приходи	109
Укупно:	28.484

1.9. ОСТАЛИ РАСХОДИ

На редном броју 1053 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу од **684** хиљада динара, који се састоје од:

Остали расходи	684
Укупно:	684

1.10. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

На редном броју 1057 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода у износу од **212** хиљада динара, који се састоји од:

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	212
Нето:	212

1.11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА

На редном броју 1059 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето губитак пре опорезивања у износу од **295.031** хиљада динара, који се добија на следећи начин:

1. Пословни губитак	-335.491
2. Добитак из финансирања	5.830
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	7.042
4. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0
5. Остали приходи	28.484
6. Остали расходи	-684
7. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода	-212
НЕТО ГУБИТАК	295.031

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1 НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ

Неуплаћени уписани капитал (АОП 001) у износу од РСД **217** хиљада на дан 31. марта 2019. године, представља потраживање за износ уписаних а неуплаћених удела, који су продати у циљу стварања капитала приликом оснивања. Неуплаћени уписани капитал се исказује у номиналним износима уписаног капитала.

2.2 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У оквиру нематеријалних улагања (АОП 003) исказана је вредност од **42.562** хиљада динара и у односу на стање од прошле године, вредност је повећана за надограђену апликацију - накнаде за одводњавање за физичка лица.

2.3 НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

У оквиру некретнина, постројења и опреме (АОП 010) исказана је вредност у износу од **46.081.590** хиљада динара. У извештајном периоду извршена су улагања у водне објекте, набавка канцеларијске и рачунарске опреме, набавка транспортних средстава и опреме за радове у водопривреди.

2.4 БИОЛОШКА СРЕДСТВА

Стање на позицији биолошка средства (АОП 019) износи **703.286** хиљада динара. У овом кварталу није било промена.

2.5 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Ова позиција (АОП 024) износи **29.447** хиљада динара и састоји се од позиције (АОП 024) и позиције (АОП 033).

Позиција (АОП 024) у износу од **26.858** хиљада динара, односи се на акције и уделе код других правних лица (конверзија потраживања у акције и уделе). У овом кварталу није било промена.

Позиција (АОП 033) Остали дугорочни финансијски пласмани у износу од **2.589** хиљада динара, је смањена и односи се на дугорочне стамбене кредите дате радницима и на потраживања за откуп станова а смањење је након уплата рата радника.

2.6 ЗАЛИХЕ

На редном броју 044 (ознака за АОП) су исказане су укупне залихе у износу од **170.042** хиљада динара и обухватају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара као и плаћене авансе за залихе и услуге.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 045) износи **16.175** хиљада динара.

Недовршена производња (АОП 046) износи **3.674** хиљада динара.

Плаћени аванси (АОП 050) у износу **150.193** хиљада динара, се углавном односе на дате авансе за услуге и за радове финансиране из Буџета.

2.7 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

У оквиру редног броја 051 (ознака за АОП) исказан је износ потраживања од купаца по основу продаје у земљи са припадајућом исправком вредности, у износу од **6.668** хиљада динара. Односи се на потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водопривредне сагласности, продате производе и услуге, за камату, потраживања по принудној наплати пријављеној код НБС, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица у земљи за накнаде, потраживања по репрограму, по извршним судским решењима, из приватизације и др.

2.8 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

На редном броју 060 (ознака за АОП) су исказана су друга потраживања у износу од **22.567** динара и састоје се од потраживања за камату на ависта депозите, потраживања од запослених за зајам, аконтације дате радницима, потраживања од фондова по основу исплаћених накнада зарада запосленима, потраживања од ДДОР-а за накнаду штете.

2.9 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На редном броју 068 (ознака за АОП) су исказани готовински еквиваленти и готовина у износу од **1.353.052** хиљада динара и састоје се од готовине на текућим и девизним рачунима и затечено стање у благајни.

2.10 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 070 (ознака за АОП) су исказана активна временска разграничења у износу од **12.337** хиљада динара и састоје се од разграничених трошкова по основу обавеза (осигурање и стручна литература).

2.11 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 072 (ознака за АОП) у износу од **85.825.486** хиљада динара. Евиденција обухвата водне објекте преузете од водопривредних предузећа, опрема добијена од АПВ-а на коришћење без наканде, имовина у јавној својини пренета на АПВ, менице, гаранције, риболовне дозволе и ненаплаћена потраживања за водне накнаде.

2.12 ОСНОВНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0402 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је основни капитал у износу од **14.364.329** хиљада динара.

Основни капитал ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у износу од РСД **14.364.329** хиљада обухвата државни капитал од РСД **14.352.168** хиљада (АОП 406) и остали основни капитал у износу од РСД **12.161** хиљада (АОП 410).

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала АП Војводина. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и са његовим располагањем одлучује Оснивач.

Остали капитал представља облик капитала који је пренет из ванпословних извора у пословне изворе.

2.13 УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0411 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је уписани, а неуплаћени капитал у износу од **217** хиљада динара.

2.14 РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0413 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане резерве у износу од **4.111** хиљада динара. Резерве у износу од РСД **4.111** хиљада обухватају законске резерве. Промена на резервама није било.

2.15 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0414 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су ревалоризационе резерве у износу од **29.351.278** хиљада динара.

Ревалоризационе резерве обухватају позитиван ефекат промене фер вредности некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања.

Ревалоризационе резерве формиране су на основу процене вредности имовине извршене од стране Института за тржишна истраживања, Београд са датумом 01. јануар 2004. године, и Процене вредности имовине извршене од стране Делoitте Београд са датумом 02. јануар 2015. Године, као и на основу интерне процене основних средстава која су у употреби а која су била 100 % амортизована.

2.16 НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

На редном броју 0416 (ознака за АОП) исказани су нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од РСД **22.180** хиљада.

2.17 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

На редном броју 0417 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је нераспоређени добитак у износу од **5.501** хиљада динара а који се односи на нераспоређени добитак ранијих година (АОП 418).

2.18 ГУБИТАК

На редном броју 0421 (ознака за АОП) исказан је губитак у износу од **2.858.619** хиљада динара који се односи на губитак ранијих година (АОП 422) у износу од **2.563.588** хиљада динара и губитак исказан у овом кварталу (АОП 423) у износу од **295.031** хиљада динара.

2.19 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На редном броју 0425 (ознака за АОП) исказана су дугорочна резервисања у износу од **109.337** хиљада динара и обухватају резервисања за трошкове обнављања (репродукцију) шума извршена су на основу Закона о шумама, резервисања за отпремнине код одласка у пензију, за јубиларне награде, резервисања за судске спорове.

2.20 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0432 (ознака за АОП) исказане су дугорочне обавезе у износу од **5.206** хиљада динара и обухватају примљене депозите по уговору о закупу водног земљишта на 5 година.

2.21 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0441 (ознака за АОП) су исказане одложене пореске обавезе на рачуну 498 у износу од **4.134.960** хиљада динара, које су настале као разлика између рачуноводствене и пореске амортизације. Одложене пореске обавезе су износи пореза на добит, плативи у будућим периодима, а односе се на опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице.

2.22 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

На редном броју 0450 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су примљени аванси у износу од **11.693** хиљада динара. Односе се на примљене авансе за радове у водопривреди, од физичких лица за накнаде, за одводњавање, водно земљиште и др.

2.23 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

На редном броју 0451 (ознака за АОП) су исказане обавезе из пословања у износу од **26.704** хиљада динара и састоје се од следећих позиција: добављачи у земљи у износу од **26.611** хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од **93** хиљаде динара.

2.24 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0459 (ознака за АОП) су исказане остале краткорочне обавезе у износу од **29.224** хиљада динара. На овој позицији се налазе обавезе по основу обавеза за зараде и накнаде зарада, обавезе према запосленима и по основу уговора о закупу непокретности, које су измирене у наредном обрачунском периоду.

2.25 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

На позицији 0460 (ознака за АОП) се налази обавеза за порез на додату вредност за месец март у износу од **1.711** хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

2.26 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 0462 (ознака за АОП) исказана су пасивна временска разграничења у износу од **3.258.296** хиљада динара и односе се на одложене приходе за примљена средства из буџета АПВ за инвестиције у току, за инвестиције по посебном Програму АПВ, разграничене обавезе за радове финансиране из буџета, приходи од општина– суфинансирање и др.

2.27 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На редном броју 0465 (ознака за АОП) исказана је ванбилансна пасива у износу од **85.825.486** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. АОП 3002 Продаја и примљени аванси

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 66.873 хиљада динара, по основу наплаћених потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

3.2. АОП 3003 Примљене камате из пословних активности

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 11.830 хиљада динара, по основу камата на ависта депозите код банака и камате на потраживања од накнада.

3.3. АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 707 хиљада динара, по основу финансирања по програмима из Буџета АПВ и Буџета локалних самоуправа, накнада штете од осигуравајућих кућа и по основу потраживања од радника за зајам и др.

3.4. АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 416.867 хиљада динара, односно исплате добављачима за набавку материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског периода.

3.5. АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 131.743 хиљада динара исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода.

3.6. АОП 3008 Плаћене камате

Исказани су подаци о плаћеним каматама у износу од 1 хиљада динара.

3.7. АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 20.623 хиљада динара по основу плаћања пореза на додату вредност, пореза на имовину, порез на употребу моторних возила, накнаде за коришћење шума и риболовних подручја, разних такси и других трошкова.

3.8. АОП 3015 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 211 хиљада динара по основу продаје расходованих основних средстава.

3.9. АОП 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 4.527 хиљада динара за улагања у некретнине, постројења и опрему.

3.10. АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ: 79.621 хиљада динара.

3.11. АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 573.761 хиљада динара.

3.12. АОП 3043 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 494.140 хиљада динара.

3.13. АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.847.464 хиљада динара.

3.14. АОП 3045 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 4 хиљаде динара.

3.15. АОП 3046 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 276 хиљада динара.

3.16. АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.353.052 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада за 2019. годину утврђена је на основу Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. („Сл. гласник РС“ бр. 92/2018) годину и Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (исп.), 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ број 93/2012), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014, 95/2018), Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015, 85/2015, 81/2016 и 95/18), и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину које су усвојене Уредбом Владе Републике Србије 05 број: 110-10701/2018 од 08.11.2018. године („Сл. гласник РС“, бр. 86/2018) којима је дефинисано да се зараде у јавним предузећима у 2019. години планирају у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Број запослених је одобрен ЈВП „Воде Војводине“ на основу члана 31. Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 60/2018), у којем су приказани број и структура запослених код корисника јавних средстава. За ЈВП „Воде Војводине“ одобрен је број од 446 запослених на неодређено време и 40 запослених на одређено време. Доношењем Покрајинске уредбе о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 54/2017, 10/2018, 56/2018 и 7/2019 од 28.11.2018.), којом је утврђен максимални број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему АП Војводине, усклађени су за ЈВП „Воде Војводине“ број запослених и маса за зараде запослених.

Укупна маса зарада за 2019. годину за запослене на одређено и неодређено време износи 548.869.937,04 динара и састоји се од масе за исплату основне зараде, зараде за ноћни рад, рад на дан празника, минули рад и накнаде зарада према одредбама Колективног уговора у износу од 543.435.581,28 динара и масе зарада за прековремени рад који је неопходан делом због повећаног обима посла који је проузрокован активностима Службе за надзор и других служби из делатности Предузећа и делом због потребе додатног ангажовања запослених на пословима одбране од поплава или леда у складу са проглашењем и надлежностима ЈВП-а које су регулисане Општим планом за одбрану од поплава који се доноси Уредбом Владе РС. Послови одбране се могу циклично јављати и не могу се распоредити равномерно на целу годину, већ се дешавају у оквиру једног или два месеца у току године, те је маса средстава планирана за прековремени рад већа од стварне која је неопходна на годишњем нивоу. Део масе зарада за ову намену је, из тог разлога, планиран у износу од 5.434.355,76 динара, што чини 1% од планиране масе зарада за цео месец. Наведени део масе ће се искористити само у случају да се укаже потреба за прековременим радом и то само за ову намену и у складу са инструкцијама и другим прописима, а до нивоа укупно планираних средстава.

Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, тако да је у маси садржан и износ умањења основице за 5%, који се у складу са законом уплаћује као разлика у буџет Републике Србије.

Обрачун и исплата зарада вршиће се у складу са остварењем планираних задатака и финансијским стањем у ЈВП „Воде Војводине“.

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП „Воде Војводине“.

4.1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

Реализација нето зарада за период 01.01-31.03.2019. године износи 93.338.703 динара, а састоји се од масе зарада која је исплаћена запосленима у износу од 89.818.428 динара и износа од 3.520.275 динара на име 5% умањења од нето зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)

Реализација бруто 1 зарада за период 01.01-31.03.2019. године износи 130.095.711 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима и пореза и доприноса на терет запослених, у износу од 125.073.920 динара и износа од 5.021.791 динара на име 5% умањења од бруто 1 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)

Реализација бруто 2 зарада за период 01.01-31.03.2019. године износи 152.529.407 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима, пореза и доприноса на терет запослених, те доприноса на терет послодавца, у износу од 146.643.397 динара и износа од 5.886.010 динара на име 5% умањења од бруто 2 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Овај износ умањења представља укупан износ уплата у Буџет Републике Србије за период 01.01-31.03.2019. године према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014, 95/2018.). Реализација је у оквиру планиране за период.

4.4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.03.2019. године износи 475, у односу на планираних 486 запослених.

4.4.1 Број запослених по кадровској евиденцији - на неодређено време

Укупан број запослених на неодређено време по кадровској евиденцији на дан 31.03.2019. године износи 435 (укључујући 3 запослена у статусу мировања радног односа – 2 по основу обављања јавне функције, а 1 по основу одобреног плаћеног одсуства), у односу на планираних 446 запослених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2019. годину. Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/28, 56/2018 и 7/2019 од 28.11.2018.г.) утврђен је максимални број запослених на неодређено време за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на нивоу 446 запослених. Детаљно образложење дато је у делу 5. Динамика запослених.

4.4.2 Број запослених по кадровској евиденцији - на одређено време

Број запослених на одређено време по кадровској евиденцији на дан 31.03.2019. године износи 36, у односу на 40 запослених предвиђених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2019. годину. Детаљно образложење је дато у делу 5. Динамика запослених.

НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

Према Смерницама Владе накнаде по уговорима о делу, ауторским уговорима и уговорима о привременим и повременим пословима као и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 2019. годину су планиране до нивоа средстава за ове намене у 2018. години.

4.5. Накнаде по уговору о делу

Планирани износ накнада по уговору о делу за период 01.01-31.03.2019. године износи 700.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 0 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период.

4.6. Накнаде по ауторским уговорима

Планирани износ накнада по ауторским уговорима за период 01.01-31.03.2019. године износи 0 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 0 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.7. Накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора

Планирани износ накнада по основу осталих Уговора за период 01.01.-31.03.2019. године износи 110.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 9.099 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.8. Накнаде члановима надзорног одбора

Нето накнада за рад чланова Надзорног одбора планирана је у висини једноструке просечне зараде у Републици Србији по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у месецу септембру 2018. године.

Нето накнада за рад председника Надзорног одбора планирана је у висини нето накнаде члана Надзорног одбора увећане за 20%.

Планирани износ накнада члановима Надзорног одбора за период 01.01.-31.03.2019. године износи 727.899 динара бруто. Реализација у наведеном периоду износи 485.266 динара бруто, а састоји се из масе која је исплаћена члановима надзорног одбора и пореској управи за припадајуће порезе на доходак грађана у износу од 436.739 динара бруто и износа од 48.527 динара на име 10% умањења од бруто накнаде која је уплаћена у Буџет Републике Србије.

Реализација је у оквиру планиране за период. Надзорни одбор чине председник и два члана Надзорног одбора.

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП.

4.9. Превоз запослених на посао и са посла

Планирани износ за превоз запослених на посао и са посла у складу са Колективним уговором и Законом о раду за период 01.01.-31.03.2019. године износи 6.400.00 динара бруто, док је реализација у истом периоду 6.426.124 динара бруто. Реализација је нешто већа од планиране за период због куповине годишњих маркица за превоз, али је у оквиру укупне планиране масе.

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

Средства опредељена за службена путовања су планирана у већем износу од реализације у 2018. години и планирана су само за најнеопходније сврхе, накнаде смештаја и исхране на службеном путу која се највећим делом односи на извођачку радну јединицу и службу надзора. Додатно планирана средства за службена путовања односе се на послове у оквиру Међудржавне сарадње која се финансира из наменских извора за службена путовања запослених који су чланови радне групе у оквиру ICPDR (Међународне комисије за заштиту реке Дунав) и Савске комисије чији се састанци одржавају у иностранству, а који се финансирају из средства комисије и највећи део службених путовања ће се реализовати у току 2019. године; као и службена путовања која су везана за обављање пројектних активности у оквиру реализације пројеката ИНТЕРРЕГ ИПА прекограничне и транснационалне сарадње, који се финансирају из средстава донације ЕУ. Активности на реализацији ИПА пројеката су започете крајем 2017. године и одвијале су се у току 2018. године, тако да у тим годинама није било значајније реализације службених путовања. Њихова реализација се планира у 2019. години.

4.10. Дневнице на службеном путу

У периоду 01.01.-31.03.2019. године планирана средства за дневнице на службеном путу у земљи и иностранству износе 2.401.815 динара, а у истом периоду утрошена су средства у износу од 688.400 динара за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.11. Накнаде трошкова на службеном путу

У периоду 01.01.-31.03.2019. године планирана средства за накнаде трошкова на службеном путу у складу са Колективним уговором и Законом о раду која подразумевају трошкове смештаја, превоза и остале трошкове на службеном путу у земљи и иностранству износе 1.620.575 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 600.717 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.12. Отпремнине за одлазак у пензију

У периоду 01.01-31.03.2019. године планирана средства за отпремнине за одлазак у пензију износе 4.761.008 динара бруто за планираних 20 прималаца. У истом периоду исплаћене су отпремнине у складу са Колективним уговором и Законом о раду у износу од 693.375 динара бруто за 3 примаоца. Отпремнине се исплаћују у висини три просечне зараде у Републици Србији према члану 48. Колективног уговора. Разлика између планиране и остварене суме је настала због тога што у планиран износ улазе и потенцијални запослени који могу да одлуче о одласку у превремену пензију, када се стекну слови за то. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.13. Јубиларне награде

Планирана средства за исплату јубиларних награда у периоду 01.01-31.03.2019. године износе 886.699 динара бруто, а исплаћене су јубиларне награде у износу 1.018.214 динара бруто радницима за десет, двадесет, тридесет, тридесетпет и четрдесет година радног стажа. Обрачун је извршен у складу са Законом о раду и Колективним уговором. Реализација је виша од планиране за период због ревидираног броја запослених који су остварили право на јубиларну награду за тридесетпет година радног стажа, али је у оквиру укупне планиране масе.

4.14. Помоћ радницима и породици радника

Према Закону о раду и Колективном уговору планирана средства за исплату помоћи радницима и породици радника у периоду 01.01-31.03.2019. године износе 355.250 динара. У истом периоду исплаћена су средства за наведене намене у износу од 127.904 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.15. Стипендије

На основу Колективног уговора дефинисано је право на стипендију студентима које је у Годишњем програму пословања за период 01.01-31.03.2019. године планирано у износу 255.000 динара. У истом периоду исплаћене су стипендије у износу од 171.928 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.16. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

На основу Колективног уговора дефинисано је право на исплату поклон пакетића деци запослених до навршене 15 године старости, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01-31.03.2019. године планирано у износу од 0,00 динара. У истом периоду исплаћена су средства за ове намене у износу од 0,00 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Годишњим програмом пословања за 2019. годину, ЈВП „Воде Војводине“ планирало је укупно 486 запослених, од чега 446 на неодређено време и 40 запослених на одређено време. Број запослених планиран је у складу са Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/28 56/2018 и 7/2019 од 28.11.2018.) и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 60/2018) .

Динамика запослених (одлив и пријем кадрова) у ЈВП „Воде Војводине“ за период 01.01.- 31.03.2019. године дата је и уједно образложена у табели у Обрасцу 3, као саставном делу Извештаја. Ова табела обухвата приказ одлива кадрова и пријема кадрова за наведени период, на начин да садржи већ образложене податке са коначним стањем на дан 31.03.2019. године, од 435 запослених на неодређено време и 36 запослених на одређено време.

Према датом Табели, укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 31.03.2019. године износио 471, што је за 15 мање у односу на укупно планираних и одобрених 486 запослених за 2019. годину.

Број од 435 запослених на неодређено време, на дан 31.03.2019. године, за 11 је мањи од дозвољеног максималног броја (446) ових запослених, који је за ЈВП „Воде Војводине“ утврђен Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину. Наведеним бројем ових запослених обухваћена су и 3 запослена у мировању радног односа (2 по основу обављања јавне функције, а 1 по основу одобреног плаћеног одсуства).

Број од 36 запослених на одређено време на дан 31.03.2019. године, за 4 је мањи од дозвољеног максималног броја (40) ових запослених, који је планиран и одобрен за 2019. годину. Наведени број обухвата директора ЈВП „Воде Војводине“ (именованог на ову функцију решењем Покрајинске владе бр. 023-36/2017 од 14.09.2017. године), 33 запослена по основу привремено повећаног обима посла, као и 2 запослена коју су замена до повратка 2 привремено одсутна запослена (1 по основу обављања јавне функције и 1 до повратка запослене са породичног одсуства и одсуства ради неге детета). Према члану 10. став 3. тачка 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015, 81/2016 – одлука УС и 95/2018), на замену привремено одсутног запосленог, не односи се ограничење у погледу укупног броја запослених на одређено време (највише до 10% у односу на укупно дозвољен број од 446 број запослених на неодређено време у ЈВП „Воде Војводине“).

У периоду 01.01. - 31.03.2019. године, радни однос је престао за укупно 16 запослених, од чега је 8 запослених радило на неодређено време (4 због одласка у старосну пензију и 4 по основу закљученог споразума о престанку радног односа), а 8 запослених на одређено време (4 због заснивања радног односа на неодређено време по добијеној сагласности Републичке комисије, 3 због истека уговора о раду по основу привремено повећаног обима посла и 1 по споразуму о престанку радног односа на одређено време, пре истека уговора о раду).

У истом периоду, радни однос је засновало укупно 12 запослених, од чега је 6 запослених засновало радни однос на неодређено време (5 на основу добијене сагласности Републичке комисије и 1 по споразуму у смислу члана 4. став 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање), а 6 запослених на одређено време (по основу привремено повећаног обима).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Политика цена у ЈВП „Воде Војводине“ обухвата планирање и утврђивање цена производа и услуга које ЈВП „Воде Војводине“ нуди, као и утврђивање одређених накнада за коришћење заштићених подручја којима ЈВП управља.

У складу с чланом 60. Закона о јавним предузећима ЈВП је у обавези у годишњем програму пословања утврдити елементе за сагледавање политике цена производа и услуга, а у складу с чланом 63. дужно је достављати надлежном органу АПВ тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања, чиме се обезбеђује контрола примене планираних цена и њихова транспарентност.

У својим годишњим програмима пословања ЈВП утврђује следеће цене:

- За дрвне сорimente у шумарству;
- За садни материјал у шумарству;
- За природне материјале (песак, земља, трска);
- За дозволе за спортски риболов;
- Закупа пословног простора;
- Услуге тегљача;
- Поступка издавања водних аката;
- Надзора над изградњом објеката/извођењем радова;
- За услужно ангажовање мобилних црпних агрегата;
- За услужно ангажовање пловног багера;
- Накнаде за коришћење заштићених подручја.

У оквиру политике цена производа, услуга и накнада за 2019. годину ЈВП „Воде Војводине“ није повећавало цене у односу на 2018. годину, сем за позиције под бројем 99 и 102 у оквиру цена за годишње дозволе за риболов које су према Правилнику о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2019. годину („Сл. гласник РС“ бр. 80/2018) повећане за 16,67%.

Цене коришћења мобилних црпних агрегата „БАП“ 500 за потребе наводњавања нису мењане у односу на 2018. годину и приказане су на позицијама од 316-325.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Јегричка“ и накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Бељанска Бара“ усвојене су на седници Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“ одржаној 28.09.2016. године, на коју су сагласност дале Општине на чијим територијама се налазе заштићена подручја. Накнаде су дефинисане на основу члана 70. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016), члана 3, 4, 5 и 6. Уредбе о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја („Сл. гл. РС“ бр. 43/2010) и приказане су на позицијама од 338-524. Висина ових накнада није се мењала у односу на 2018. годину.

За потребе услужног ангажовања пловног багера одређене су цене рада по метру кубном измуљеног материјала, у односу на претежну гранулацију и густину материјала који се измуљује, као и у односу на дужину потисног цевовода. Цене су исказане на позицијама од 326-337

Цене производа и услуга ЈВП „Воде Војводине“ се планирају и утврђују на начин да обезбеде покриће трошкова и развој.

Цене производа, услуга и накнада у периоду 01.01-31.03.2019. године су остале на истом нивоу као и планиране Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2019. годину.

Осим цене производа и услуга који су део понуде ЈВП, утврђују се и цене за уговарање типских позиција радова са извођачима. Полазни елементи за утврђивање цена за програме радова су:

- Цена људског рада:
 - фактор за прерачун бруто-нето,
 - фактор за покриће индиректних трошкова (трошкови административног особља и ставке које нису обухваћене калкулацијом цена),
 - коефицијент минулог рада,
 - коефицијент стручности.
- Цена рада механизације:
 - трошкови амортизације,
 - трошкови инвестиционог одржавања,
 - трошкови текућег одржавања,
 - трошкови осигурања механизације,

- трошкови зарада руковаоца,
- индиректни трошкови,
- трошкови енергената.
- Цене типских позиција радова (одржавање, превентивни и интервентни радови).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 89% од планираних.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период од 2018-2020. године, које су усвојене Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања а 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за периоду 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 број: 110-10701/2018 од 08.11.2018.

Коришћење средстава за посебне намене одобрава Директор, ценећи целисходност захтева и расположивост средстава за ове намене.

Помоћ и спортске активности

Како ЈВП „Воде Војводине“ користи средства Буџета за финансирање текућег пословања, средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности нису планирана. Такође, нису планирана ни посебна средства за спортске активности.

Репрезентација

Трошкови репрезентације у износу од 6,59 милиона динара су планирани за следеће намене:

- Храна и пиће у просторијама ЈВП „Воде Војводине“ и угоститељским објектима за интерне пословне састанке и састанке с пословним партнерима, обележавање јубилеја, одржавање манифестација;
- Бесплатну поделу риболовних дозвола на основу посебне одлуке Надзорног одбора;
- Куповину поклона запосленима који су проглашени радницима године, као и пословним партнерима.

Пропаганда

Планирана средства за рекламу и пропаганду опредељена су првенствено ради реализације додатних активности у циљу подизања и очувања угледа ЈВП „Воде Војводине“, а посебно у контексту преноса надлежности за утврђивање накнаде за одводњавање за физичка лица на ово јавно предузеће. Циљ у овој области је да се обезбеди много већа заступљеност ЈВП у медијима, као и повратак на сајамске и друге манифестације, са намером да се корисницима водних објеката и водног земљишта, као и обвезницима накнада за воде дају одговори на многобројна питања у вези са њиховим правима и обавезама.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су за следеће намене:

- Медијске објаве у виду саопштења, информација, оглашавања видео садржаја, филмова и сл;
- Учешће на сајамским и другим манифестацијама (ЈОРИСТ, Сајам пољопривреде, Сајам туризма и др.);
- Штампање и дистрибуција промотивног материјала.

Остало

Планирана средства за остале намене у износу од 1,7 милиона динара односе се на трошкове учешћа запослених на радничким спортским играма у водопривреди, које обухватају такмичења запослених у аматерским спортовима и организацију семинара на које запослени учествују са својим стручним радовима

У извештајном периоду 01.01-31.03.2019. ови трошкови су реализовани у оквиру планираног износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Вредност извршених радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија је реализација је финансирана средствима Буџета АПВ, у периоду 01.01-31.03. 2018. године износи 6,76 милиона динара, и то:

- 4,05 милиона динара радови на изградњи и капиталном одржавању водних објеката, што заједно са реализацијом из 2018. године (550,12 милиона динара), представља 95,12% вредности уговорених радова (582,61 милиона динара);
- 2,71 милиона динара радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката у периоду, чија реализација је финансирана средствима Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта (за 2016. годину), што заједно са реализацијом у 2018. години (65,48 милиона динара), реализацијом у 2017. години (44,82 милиона динара), и реализацијом у 2016. години (37,02 милиона динара) представља 99,83% вредности уговорених радова (150,29 милиона динара);

У оквиру Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби Фонд) извршени су радови у вредности 10,86 милиона евра.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Извештајни период окарактерисале су интензивне активности у области одржавања система за одводњавање, где су изведени радови у вредности 249,18 милиона динара.

Вредност реализованих радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката је 6,76 милиона динара, док је у изградњу система за наводњавање у оквиру имплементације Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби Фонд), уложено 10,86 милиона евра.

У оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње са Мађарском у периоду 01.01-31.01.2019. године изведени су радови у вредности 19,76 милиона динара, а односе се на радове на измуљењу Јегричке, што заједно са радовима изведеним у току 2018. године (32,36 милиона динара) представља 88,35% уговорене вредности. До 22.04.2019. године биће изведени радови на преводници Бездан и устави и преводници Шебешфок у вредности 68,05 милиона динара, што заједно са радовима изведеним у току 2018. године (106,22 милиона динара) представља 52,7% уговорене вредности (330,59 милиона динара).

Слабији интензитет инвестиционих активности је последица изузетно ниског прилива средстава у извештајном периоду од свега 79,6 милиона динара, што је тек 6,7% планираног прилива за период (1,19 милијарди динара).

Одливи у извештајном периоду у висини 573,76 милиона динара (39,89% планираних одлива за период – 1,44 милијарди динара), првенствено се односе на плаћања добављачима и авансе у износу од 416,87 милиона динара, затим на личне расходе 131,74 милиона динара, 20,62 милиона динара за јавне приходе и 4,52 милиона за набавку сталне имовине.

Датум

18.04.2019.



Потпис

ТАКЕ 12.3.
SP
ТАКЕ 4.6.

